

Oggetto: PO FESR Sicilia 2007/2013 – Linea d'intervento 1.2.3.12 - Decreto di chiusura relativo ai **Lavori di Realizzazione di una elisuperficie nel Comune di Vizzini (CT)**.



PRESIDENZA

Il Dirigente generale

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
- VISTO** il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200 recante “Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Siciliana recanti integrazioni e modifiche al D.Lgs. 6 maggio 1948, n. 655, in materia di istituzione di una Sezione giurisdizionale regionale d’appello della Corte dei conti e di controllo sugli atti regionali”;
- VISTO** il D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196, di esecuzione del Regolamento (CE) n.1083/2006 in materia di ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007/2013;
- VISTO** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il Regolamento (CE) n.1080 del 5 luglio 2006, del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e recante l’abrogazione del Reg. (CE) n.1783/1999;
- VISTO** il Regolamento (CE) n.1083 del 11 luglio 2006 del Consiglio dell’Unione Europea e ss.mm.ii. recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n.1260/1999 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1828 del 8 dicembre 2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n.1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- VISTO** il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica regionale di sviluppo 2007/2013, approvato dalla Commissione U.E. il 13 luglio 2007;
- VISTO** il Programma Operativo FESR Sicilia 2007/2013, adottato con decisione della Commissione Europea C(2007) 4249 del 7 luglio 2007 e s.m.i.;
- VISTE** le Linee guida per l’attuazione del P.O. FESR Sicilia 2007/2013 adottate con Deliberazione di Giunta Regionale n.439 del 23 novembre 2010;
- VISTA** la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
- VISTO** il D.P.R.S. n. 9 del 05/04/2022 pubblicata in GURS n. 25 Parte Prima del 01/06/2022 recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge Regionale 16 dicembre 2008, n.19 Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3”;
- VISTO** il D.P.Reg. n. 439 del 13 febbraio 2023 con cui il Presidente della Regione Siciliana, in esecuzione della Delibera di Giunta regionale n.74 del 10 febbraio 2023, ha conferito all’ing. Salvatore Cocina, l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana;
- VISTO** l’Asse II “Uso efficiente delle risorse naturali” del PO FESR 2007/2013 ed in particolare l’Obiettivo Operativo 2.3 “Attuare la pianificazione nel settore del rischio idrogeologico, sismico, vulcanico, industriale e ambientale e attuare i piani di prevenzione del rischio sia antropogenico che naturale”, da cui discende l’Obiettivo Operativo 2.3.1 “Realizzare interventi infrastrutturali prioritari previsti nei PAI approvati, nella pianificazione di protezione civile e per la prevenzione e mitigazione dei rischi, anche ad integrazione di specifiche azioni del PRSR Sicilia”, con la relativa

Linea di Intervento 2.3.1.12 “Realizzazione di infrastrutture eliportuali inserite in un programma di rete”, di cui è Centro Responsabile il Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana;

- VISTO** il DDG n. 122 del 29/05/2014, registrato presso la Corte dei Conti il 24/06/2014, Reg. n. 1 fg. 49 con il quale è stata approvata la Pista di Controllo relativa alla Linea di Intervento 1.2.3.03 “Realizzazione di infrastrutture eliportuali inserite in un programma di rete”;
- VISTO** il D.D.G. n. 298 del 07/07/2022 con il quale si nomina il Dirigente del *S.08 Interventi in Emergenza* del Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana, quale RIO pro-tempore dell’intervento in questione e referente per l’applicativo *Caronte*;
- VISTA** la Legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana” e ss.mm.ii;
- VISTO** il Capitolo 516060 “Interventi per la realizzazione dell’Obiettivo Operativo 1.2.3 del PO FESR Sicilia 2007/2013”;
- VISTO** il parere favorevole n. 607 del 07.06.2011 del Responsabile del 3° Settore Territorio ed Ambiente del comune di Vizzini relativo al progetto esecutivo dei **Lavori di realizzazione dell’elisuperficie nel comune di Vizzini (CT)**, approvato con la Deliberazione di Giunta municipale n. 83 del 07/06/2011, e redatto dal geom. Giuseppe Sinatra dipendente del comune di Vizzini (CT), per un importo complessivo di € 400.000,00;
- VISTA** l’individuazione dell’intervento con il CUP: B91F11000180006, codice Caronte SI_1_8004 CIG: 344673715A;
- VISTO** il D.D.G. n. 912 del 25/11/2011, registrato alla Corte dei Conti al n. 1 foglio n. 173 in data 27/12/2011, con il quale si approva, si finanzia e si impegna la somma complessiva di € 400.000,00 per la realizzazione di un’elisuperficie nel comune di Vizzini (CT), Linea di Intervento 2.1.3.3 *Realizzazione di infrastrutture eliportuali inserite in un programma di rete*, a valere sul capitolo 516060 del Bilancio della Regione Siciliana, individuato con il codice Caronte SI_1_8004, CIG: 344673715A e CUP: B91F11000180006, con il seguente Q.T.E.:

A - Importo lavori a base d’asta di cui € 6.712,32 quali oneri per la sicurezza		€ 277.500,00
B - Somme a disposizione dell’Amministrazione		
I.V.A. 10%	€ 27.750,00	
Spese per pubblicità	€ 12.000,00	
Allacciamento ai servizi	€ 5.000,00	
Spese di laboratorio	€ 2.000,00	
Art. 18 Legge n. 109/94	€ 5.550,00	
Espropri	€ 55.000,00	
Oneri ASP	€ 130,00	
Spese generali	€ 2.000,00	
Imprevisti < 5%	€ 13.070,00	
Sommano	€ 122.500,00	€ 122.500,00
Importo complessivo del progetto		€ 400.000,00

- VISTO** il D.D.G. n. 421 del 30/08/2012 con cui a seguito della gara è stata disimpegnata la somma di € 75.817,73 sul Capitolo 516060, quale ribasso d’asta ed economie sull’IVA del ribasso;

A – IMPORTO Contrattuale		€ 208.574,79
Importo lavori a misura	€ 277.500,00	
oneri per la sicurezza	-€ 6.712,32	
Importo lavori soggetti a base d’asta	€ 270.787,68	
Ribasso d’asta (25,4536%)	-€ 68.925,21	
Totale lavori al netto del ribasso d’asta	€ 201.862,47	
oneri per la sicurezza	€ 6.712,32	
Totale importo contrattuale	€ 208.574,79	

B - Somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 115.607,50
I.V.A. 10%	€ 20.857,50	
Spese per pubblicità	€ 12.000,00	
Allacciamento ai servizi	€ 5.000,00	
Spese di laboratorio	€ 2.000,00	
Art. 18 Legge n. 109/94	€ 5.550,00	
Espropri	€ 55.000,00	
Oneri ASP	€ 130,00	
Spese generali	€ 2.000,00	
Imprevisti < 5%	€ 13.070,00	
Totale somme a disposizione	€ 115.607,50	
Totale progetto (A + B)		€ 324.182,29
Economie ribasso lavori	€ 68.925,21	
Economie IVA ribasso lavori	6892,50	
Totale economie	€ 75.817,71	€ 75.817,71
TOTALE		€ 400.000,00

VISTO il contratto di appalto Rep. n. 10 stipulato in data 29/05/2012, registrato all'Agenzia delle Entrate di Caltagirone (CT) il 13/06/2012 al n. 90 S. 1 con cui sono stati appaltati i lavori in epigrafe all'Impresa Pro.Co.Ge. s.r.l. con sede in Mazara del Vallo (TP) viale Unione Sovietica n. 23, P. IVA 02332460811, che ha offerto il ribasso del 25,4536%, quindi per il prezzo di € 201.862,47, oltre gli oneri di sicurezza di € 6.712,32, per un totale complessivo di € 208.574,79;

CONSIDERATO che con Verbale del 28/06/2012 la D.LL. ha consegnato i lavori all'impresa appaltatrice Pro.Co.Ge. s.r.l. con sede in Mazara del Vallo (TP) viale Unione Sovietica n. 23;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 483 del 08/11/2012 con la quale si approva la Perizia di Variante redatta dalla Direzione dei Lavori, in data 25/10/2012, avente il seguente quadro economico:

A – Lavori al netto del ribasso d'asta del 25,4536 di cui 7.293,03 euro, quali oneri per la sicurezza		€ 218.436,17
I.V.A. 10%	€ 21.840,37	
Allacciamento ai servizi	€ 9.141,00	
Spese di laboratorio	€ 2.000,00	
Art. 18 Legge n. 109/94	€ 5.809,73	
Oneri ASP	€ 130,00	
Spese generali	€ 2.000,00	
Espropri	€ 58.100,00	
Per acquisti su fatture	€ 6.500,00	
Per oneri autorità di vigilanza	€ 225,00	
Sommano	€ 105.746,10	€ 105.746,10
Economie disimpegnate	€ 75.817,73	€ 75.817,73
Importo complessivo del progetto		€ 400.000,00

con Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto in data 09/11/2012 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Marsala (TP) al n. 3105 serie III il 13/11/2012;

VISTA la Determina Dirigenziale n. 488 del 10/10/2013 con la quale, preso atto che la D.L. ha redatto in data 31/05/2013 lo stato finale dei lavori, in data 21/06/2013 la relazione sul conto finale ed in data 26/06/2013 il certificato di regolare esecuzione, si approvano gli atti di contabilità finale ed il prospetto spese a consuntivo dei lavori di realizzazione di una elisuperficie nel Comune di Vizzini (CT);

VISTO il D.D.G. n. 81 del 22.04.2014 di approvazione degli atti di contabilità finale che segue:

Decreto di finanziamento € 400.000,00

Pagamenti

Contributo AVCP	€ 225,00
Acquisizione area	€ 58.100,00
Progettazione interna	€ 2.442,00
SAL n. 1	€ 101.674,25
Stato finale dei lavori (rata di saldo)	€ 138.542,17
Acquisto a fattura (pittura)	€ 2.250,60
Acquisto a fattura (locale tecnico prefabbricato)	€ 1.980,00
RUP e Direzione Lavori interna	€ 3.253,93
Allacci Enel	€ 6.860,58

Totale pagato € 315.328,53

Residuo € 84.671,47

CONSIDERATO che dalle verifiche eseguite sul SIC risulta speso un importo complessivo pari ad **€ 315.328,53** e che le economie risultano essere pari ad **€ 84.671,47** di cui € 75.817,73 già disimpegnate con il D.D.G. 421 del 30/08/2012;

Totale pagamenti così suddivisi:	economie	liquidate
Importo delle somme impegnate con il D.D.G. n. 912 del 25/11/2011		€ 400.000,00
Economie disimpegnate con il D.D.G. n. 421 del 30/08/2012	€ 75.817,73	
Ulteriori Economie	€ 8.853,74	
Importo complessivamente liquidato ad ultimazione intervento		€ 315.328,53

- confermato il caricamento e la validazione sul *Sistema Informativo Caronte* di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti (*IGV*), pagamenti e relativi giustificativi, dei dati di avanzamento fisico e procedurale nonché della documentazione;
- assunto l'obbligo di conservazione della documentazione di progetto per almeno tre anni dalla chiusura del Programma Operativo, fermi restando gli altri obblighi in tema di conservazione della documentazione previsti dalle vigenti normative;

VISTA la Deliberazione di giunta comunale n. 10 del 23.01.2017 con la quale la giunta comunale di Vizzini conferma:

- l'entrata in funzione dell'opera in questione in data 22/04/2014;
- il rispetto degli obblighi previsti dall'art. 57 del Reg (CE) n. 1083/2006 in tema di stabilità delle operazioni secondo cui, nei cinque anni successivi al loro completamento pena il recupero del contributo erogato, quanto acquisito in uso come lavori, forniture e/o servizi con il finanziamento di cui all'oggetto non deve subire modifiche sostanziali o di destinazione d'uso "... *che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico ...*";
- il rispetto degli artt. 8 e 9 del Reg (CE) n.1828/2006 in materia di informazione e pubblicità e di dare atto che l'intervento in questione, ai sensi dall'art. 55 del Reg (CE) n. 1083/2006, non si configura come *generatore di entrate*;

RILEVATO che le economie accertate sul PO FESR 2007-2013 per l'intervento **Lavori di realizzazione dell'elisuperficie nel comune di Vizzini (CT)** risultano essere pari ad **€ 84.671,47** di cui € 75.817,73 già disimpegnate con il D.D.G. 421 del 30/08/2012 ed € 8.853,74 con il D.D.G. n. 81 del 22/4/2014;

CONSIDERATO che con Decisione C(2015)2771 *finale* del 30/04/2015 la Commissione Europea, modificando la Decisione C(2013)1573, ha approvato gli orientamenti sulla chiusura dei Programmi Operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, del Fondo Sociale Europeo e del Fondo di coesione (2007-2013);

VISTE le note del Dipartimento Regionale della Programmazione prot. n. 4543 del 09/03/2016 *Ulteriori adempimenti per la Chiusura del POR FESR Sicilia 2007/2013. Beneficiari opere, beni e servizi pubblici* e prot. n. 9878 del 30/5/2016 *Disposizioni per consentire e accelerare il completamento dei progetti inseriti nel programma PO FESR Sicilia 2007/2013 in attuazione dell'art. 15 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8*;

VISTE le note n. 22534 del 21/04/2016 e 1851 del 13/01/2017 del DRPC Sicilia con cui sono stati forniti ai RUP gli indirizzi operativi in ordine agli adempimenti di chiusura delle operazione del PO FESR Sicilia 2007/2013;

VISTA la nota del Dipartimento Regionale della Programmazione prot. n. 24315 del 30/12/2016 con cui tra

l'altro, si trasmette lo schema di decreto di chiusura dei progetti imputati al PO FESR Sicilia 2007/2013 ed al Piano di Azione e Coesione;

CONSIDERATO che:

- la consegna lavori all'impresa affidataria è avvenuta in data 28/06/2012;
- il contratto di appalto Rep. n. 10 stipulato in data 29/05/2012, registrato all'Agenzia delle Entrate di Caltagirone (CT) il 13/06/2012 al n. 90 S. 1;
- il Contratto di appalto ha prodotto i suoi effetti.

DECRETA

ART. 1 Per le motivazioni indicate in premessa, di confermare il D.D.G. n. 81 del 22/4/2014 con cui si è proceduto all'approvazione degli atti di contabilità finale dell'intervento in questione per un importo complessivo pari a € **315.328,53**, secondo il seguente quadro:

Decreto di finanziamento	€ 400.000,00
Pagamenti	
Contributo AVCP	€ 225,00
Acquisizione area	€ 58.100,00
Progettazione interna	€ 2.442,00
SAL n. 1	€ 101.674,25
Stato finale dei lavori (rata di saldo)	€ 138.542,17
Acquisto a fattura (pittura)	€ 2.250,60
Acquisto a fattura (locale tecnico prefabbricato)	€ 1.980,00
RUP e Direzione Lavori interna	€ 3.253,93
Allacci Enel	€ 6.860,58
Totale pagato	€ 315.328,53
Residuo	€ 84.671,47

Importo spese eseguite

- dalle verifiche eseguite sul SIC risulta speso un importo complessivo pari ad € **315.328,53** e che le economie risultano essere pari ad € **84.671,47** di cui € 75.817,73 già disimpegnate con il D.D.G. 421 del 30/08/2012 ed € 8.853,74 con il D.D.G. n. 81 del 22/4/2014:

Totale pagamenti così suddivisi:	economie	liquidate
Importo delle somme impegnate con il D.D.G. n. 912 del 25/11/2011		€ 400.000,00
Economie disimpegnate con il D.D.G. n. 421 del 30/08/2012	€ 75.817,73	
Economie disimpegnate con il D.D.G. n. 81 del 22/4/2014	€ 8.853,74	
Importo complessivamente liquidato ad ultimazione intervento		€ 315.328,53

ART. 2 di approvare la definitiva ammissione al finanziamento dell'intervento **Lavori di realizzazione dell'elisuperficie nel comune di Vizzini (CT)** per € **315.328,53** a valere sul PO FESR Sicilia 2007/2013 – Obiettivo Operativo 2.3.1 - Linea di Intervento 2.3.1.12 “Realizzazione di infrastrutture eliportuali inserite in un programma di rete” del PO FESR Sicilia 2007/2013 – Capitolo 516060 del Bilancio della Regione Siciliana.

ART. 3 di accertare economie pari ad € **84.671,47** di cui € 75.817,73 già disimpegnate con il D.D.G. 421 del 30/08/2012 ed € 8.853,74 con il D.D.G. n. 81 del 22/4/2014.

ART. 4 di prendere atto della documentazione trasmessa dal comune di **Vizzini (CT)** cui la delibera di giunta comunale:

- conferma l'entrata in funzione dell'opera in questione dalla data del 22/04/2014;
- il rispetto degli obblighi previsti dall'art. 57 del Reg (CE) n. 1083/2006 in tema di stabilità delle operazioni secondo cui, nei cinque anni successivi al loro completamento pena il recupero del contributo erogato, quanto acquisito in uso come lavori, forniture e/o servizi con il finanziamento di cui all'oggetto non deve subire modifiche sostanziali o di destinazione d'uso “...che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico...”;

- il rispetto degli artt. 8 e 9 del Reg (CE) n.1828/2006 in materia di informazione e pubblicità e di dare atto che l'intervento in questione, ai sensi dall'art. 55 del Reg (CE) n.1083/2006, non si configura come *generatore di entrate*.

ART. 5 tutta la documentazione relativa al PO FESR Sicilia 2007/2013 e i regolamenti comunitari menzionati sono rinvenibili nel sito www.euroinfosicilia.it.

ART. 6 ai sensi dell'art. 68 comma 5 della L.R. n. 21/2014, come sostituito dall'art. 98 comma 6 della L.R. n.9 del 07/5/2015, il decreto sarà pubblicato per esteso sul sito istituzionale della Regione Siciliana entro sette giorni dalla emissione a pena di nullità dell'atto.

ART. 7 il presente decreto sarà inserito a cura del RIO nel sistema informatico Caronte e pubblicato nei siti www.euroinfosicilia.it e <https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/presidenza-regione/dipartimento-protezione-civile>.

Il Funzionario Direttivo

F.to arch. Antonio Famoso

Il Dirigente del Servizio Interventi in emergenza

n.q. di RIO pro-tempore
Ing. Nunziato La Spina



**Il Dirigente Generale
Capo del Dipartimento**
(Ing. Salvatore Cocina)