



REPUBBLICA ITALIANA

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AUTORITA'
DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO
DELLA SICILIA

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI AGRIGENTO

Determina n. 1050 del 22 DIC 2025

Opere di ripristino della sezione idraulica del Canale Mollarella e di due affluenti attraverso il taglio della vegetazione e la rimozione di detriti presenti in alveo nel territorio di Licata

CUP: G68H22001130001 - CIG: B1094B7B1C -

*CODICE CARONTE SI_1_32842 - Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico - Azione n. 2.2.1 -
Asse_POC 2014-2020 -*

Stazione appaltante: Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Agrigento

Impresa: DI PIAZZA S.r.l. con sede in via Padre Girolamo Caruso 6/D - Cammarata (Ag) - P. Iva 02565950843

Contratto: in data 16/07/2024 Rep. Iride 27 del 17/07/2024, registrato in data 25/07/2024 all'AdE di Agrigento al n. 852 serie 3° -

Atto di sottomissione: Rep Iride n. 44 del 14/11/2024, registrato in data 10/12/2024 all'AdE di Agrigento al n. 1195 serie 3° -

DETERMINA DI APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, SVINCOLO RITENUTE A GARANZIA E RIMODULAZIONE DEL Q.T.E FINALE

Il Responsabile Unico del Progetto

- **Visto** il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
- **Vista** la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 come modificata della legge regionale 12 del 12.10.2023;
- **Vista** la Disposizione prot. n. 3446 del 20/10/2022, del Dirigente ad Interim dell'Ufficio Speciale per la Progettazione Ing. Leonardo Santoro, di nomina dei seguenti progettisti: F.D. Ing. Raul Gavazzi, F.D. Arch. Vittorio Falletta, F.D. Arch. Gabriella Catarinichia e I.D. Dott. Francesco Manuli, dell'Ufficio Speciale per la Progettazione, per la redazione del progetto di "Opere di ripristino della sezione idraulica del Canale Mollarella e di due affluenti attraverso il taglio della vegetazione e la rimozione di detriti presenti in alveo nel territorio di Licata";
- **Visto:** il progetto esecutivo redatto in data 09/11/2022 dai tecnici dell'Ufficio Speciale di Progettazione, soggetto incaricato con accordo interistituzionale del 31/01/2022, verificato in data 24/04/2023 e validato in data 26/04/2023 con prot. n. 9991, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs 50/2016, comma 8;
- **Visto** il D.S.G. n. 534/2023 del 14/07/2023 del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, di approvazione della Convenzione tra l'Autorità di Bacino e il Dipartimento Regionale Tecnico, di revoca del Responsabile Unico del Procedimento Ing. Orazio Portelli e di approvazione del progetto esecutivo;
- **Visto** il D.D.G. n. 1258/2023 del 11/08/2023 del Dipartimento Regionale Tecnico, con cui ha provveduto alla nomina del F.D. Dott. Carmelo Florio Responsabile Unico del Progetto e contestualmente ha nominato l'Ufficio di Direzione come esposto di seguito:

Direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: Dott. Gerlando Sciumè, funzionario direttivo Genio Civile Agrigento;

Direttore operativo nonché incaricato della predisposizione e del controllo delle procedure di gara: geom. Francesco Mirabelli, funzionario direttivo Genio Civile Agrigento;

Ispettore di cantiere: geom. Salvatore Cammalleri, funzionario direttivo Genio Civile Agrigento;

Supporto al R.U.P.: Dott.ssa Giuseppina Taibi, I.D. Autorità di Bacino;

Collaboratore alle attività della D.L.: sig.ra Marika Schiano di Cola, I.D. Autorità di Bacino.

- **Visto** il D.D.G. n. 1434/2023 del 14/09/2023 del Dipartimento Regionale Tecnico, con cui ha provveduto all'integrazione e parziale modifica degli incarichi del gruppo della Direzione lavori esposti di seguito:

Incaricato della predisposizione e del controllo delle procedure di gara: geom. Salvatore Alessi, in sostituzione del geom. Francesco Mirabelli;

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: geom. Gianfranco Vullo, in sostituzione del dott. Gerlando Sciumè;

Collaboratore alle attività del R.U.P. e della D.L.: geom. Salvatore Alessi.

- **Visto** il D.D.G. n. 556/2024 del 23/04/2024 del Dipartimento Regionale Tecnico, con cui ha integrato l'Ufficio di direzione lavori con la nomina di Ispettore di cantiere come di seguito:

geom. Pietro Bosco, funzionario direttivo in servizio presso l' Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Agrigento.

- **Visto** il D.S.G. n. 931 del 17/11/2023, di approvazione del progetto adeguato al nuovo Codice dei Contratti D.Lgs 36/2023, verificato e validato dal RUP in data 25/09/2023;

- **Visto** il D.S.G. n. 206 del 21/02/2024, del Segretario Generale del Dipartimento Regionale dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, ha approvato il progetto esecutivo aggiornato alla Delibera ANAC n. 528 del 15/11/2023, in materia di scorponabilità dei costi della manodopera nell'ambito del D.Lgs. 36/2023, e al nuovo Prezzario unico regionale per i LL.PP., Regione Siciliana anno 2024, con il seguente Q.E.:

Lavori		369.172,33
Sicurezza		7.413,31
SOMMANO I LAVORI	€	376.585,64
Oneri di sicurezza, già inclusi nei lavori (1,968559% sui lavori)	7.413,31	
a detrarre	7.413,31	€ 7.413,31
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	369.172,33
Costo della manodopera inclusa nei lavori € 71.458,29		
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
B.1) I.V.A.al 22 % su A	82.848,84	
B.2) Spese tecniche 80% del 2% c2 e c.3 art. 45 D.Lgs 36/2023	6.025,37	
B.3) Vigilanza cantiere c10 art. 41 D.Lgs 36/2023	6.000,00	
B.4) Spese di produzione progetto	500,00	
B.5) Contributo ANAC	225,00	
B.6) Indennità di occupazione temporanea	1.000,00	
B.7) Spese per accertamenti di laboratorio	3.000,00	
B.8) Oneri discarica	9.500,00	
B.9) Imprevisti	12.815,15	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	121.914,36	121.914,36
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€	498.500,00

- **Vista** la Determina a contrarre n. 164 del 28/03/2024 del Dirigente dell'Ufficio del Genio Civile Servizio di Agrigento, in data 18/04/2024, a seguito di gara esperita in data 09/04/2024 per via telematica a mezzo di apposita piattaforma informatica della Regione Siciliana, i lavori sono stati aggiudicati all'Operatore Economico DI PIAZZA S.r.l. con sede in via Padre Girolamo Caruso 6/D – Cammarata, P. Iva 02565950843, che ha offerto il ribasso del 39,6717%, sull'importo a base d'asta di € 369.172,33 per un valore contrattuale di € 230.128,70;
- **Vista** la Determina efficace n. 367 del 24/06/2024 il Dirigente della Stazione Appaltante ha aggiudicato i lavori ai sensi dell'art. 17, comma 5 d e l D.lgs. n. 36/2023 con il seguente quadro economico post gara:

Lavori		369.172,33
Sicurezza		7.413,31
SOMMANO I LAVORI	€	376.585,64
Oneri della sicurezza (1,968559% sui lavori)	7.413,31	
a detrarre	7.413,31	€ 7.413,31
Per ribasso d'asta del 39,6717% su euro 369.172,33= € 146.456,94		€ 146.456,94
Importo complessivo dei lavori al netto	€	230.128,70
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
B.1) I.V.A.al 22 % su A	50.628,31	
B.2) Spese tecniche 80% del 2% c2 e c.3 art. 45 D.Lgs 36/2023	6.025,37	
B.3) Vigilanza cantiere c10 art. 41 D.Lgs 36/2023	6.000,00	
B.4) Spese di produzione progetto	500,00	
B.5) Contributo ANAC	225,00	
B.6) Indennità di occupazione temporanea	1.000,00	
B.7) Spese per accertamenti di laboratorio	3.000,00	
B.8) Oneri discarica	9.500,00	
B.9) Imprevisti	12.815,15	
B.10) Economie da ribasso d'asta e Iva	178.677,47	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	268.371,30	268.371,30
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€	498.500,00

- **Visto** il contratto contratto stipulato in data 16/07/2024 Rep. Iride 27 del 17/07/2024, registrato in data 25/07/2024 presso l'Agenzia delle Entrate di Agrigento al n. 852 serie 3°, l'impresa DI PIAZZA S.r.l. con sede in via Padre Girolamo Caruso 6/D – Cammarata (Ag), P. Iva 02565950843, ha assunto l'esecuzione dei lavori di Intervento “Opere di ripristino della sezione idraulica del Canale Mollarella e di due affluenti attraverso il taglio della vegetazione e la rimozione di detriti presenti in alveo nel territorio di Licata - Programma Operativo Complementare (POC) 2014-2020 - CUP: G68H22001130001 - IG: B1094B7B1C, per l'importo di euro 230.128,70, al netto del ribasso d'asta del 39,6717%, di cui € 222.715,39 per lavori e € 7.413,31 per oneri di sicurezza non soggetti ribasso;
- **Visto** il D.S.G. n. 1003/2024 del 21/10/2024 dell'Autorità di Bacino con cui ha disposto la trasformazione della prenotazione d'impegno n. 15 – DSG 206/2024, in impegno nell'esercizio finanziario 2024, di approvazione del Contratto d'Appalto e di approvazione del QTE post gara;
- **Visto** la perizia di variante e suppletiva redatta in data 15/10/2024, ai sensi dell'art. 120 comma 3 lett. b del D.Lgs. 36/2023, dell'importo di € 228.901,84 per lavori al netto del ribasso d'asta del 39,6717% e € 7.413,31 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo dei lavori al netto di € 236.315,15 come di seguito riportato:

Quadro economico di Perizia di variante e suppletiva

Lavori			Importi
Oneri della sicurezza			379.426,97
			7.413,31
Sommano i lavori		€	386.840,28
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (1,916375% sui lavori)	7.413,31		
a detrarre	7.413,31	€	7.413,31
Per ribasso d'asta del 39,6717% su euro 379.426,97		€	150.525,13
Importo complessivo dei lavori al netto		€	236.315,15
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			
B.1) I.V.A. al 22 % su A	52.092,22		
B.2) Spese tecniche 80% del 2% c2 e c.3 art. 45 D.Lgs 36/2023	6.025,37		
B.3) Vigilanza cantiere c10 art. 41 D.Lgs 36/2023	6.000,00		
B.4) Spese di produzione progetto	500,00		
B.5) Contributo ANAC	225,00		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	64.842,59		64.842,59
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€	301.157,74
Economie			
Economie da ribasso d'asta e Iva	183.640,66		
Altre economie delle somme a disposizione dell'Amministrazione	13.701,60		
Sommano	197.342,26	€	197.342,26
Torna l'Importo complessivo		€	498.500,00

- **Visto** il D.S.G. n. 1243/2024 del 04/12/2024, del Segretario Generale del Dipartimento Regionale dell'Autorità di Bacino del Distretto idrografico della Sicilia, di approvazione della Perizia di Variante e suppletiva, dell'atto di sottomissione e la trasformazione parziale della prenotazione n. 15 – DSG n. 206/2024 - in impegno nell'Esercizio Finanziario 2024, per l'importo totale di € 7.547,47 (di cui € 6.186,45 quale maggiore importo netto contrattuale dei lavori - come risulta dall'Atto di sottomissione - e € 1.361,02 per I.V.A. al 22%);
- **Visto** l'Atto di sottomissione redatto in data 15/10/2024 dell'importo aggiuntivo della perizia di variante e suppletiva di € 6.186,45, registrato in data 10/12/2024 all'AdE di Agrigento al n. 1195 serie 3°;
- **Visto** il verbale di consegna dei lavori sotto riserve di legge in data 10/07/2024;
- **Visto** e il verbale di ultimazione dei lavori da cui risulta che i lavori sono stati ultimati in data 15/11/2024;
- **Visti** i pagamenti effettuati, come di seguito riportati:
 - Certificato di pagamento del 1° ed ultimo SAL, di € 235.133,57, oltre Iva di € 51.729,39;
 - Rimborso spese delle missioni per vigilanza in cantiere del personale della D.L. di € 2.846,62;
 - il pagamento del contributo ANAC di € 250,00;
- **Visto** lo Stato Finale dei Lavori redatto dal Direttore dei lavori in data 31/01/2025 e sottoscritto dall'Impresa DI PIAZZA S.r.l., con sede in via Padre Girolamo Caruso 6/D – Cammarata (Ag) - P. Iva 02565950843, senza riserve, per l'importo di € 236.315,15. Detratto l'importo del certificato n. 1 emesso, a pari a € 235.133,57, risulta un credito all'impresa esecutrice di lavori di € 1.181,58, oltre IVA al 22% (Split payment) € 259,94, per un importo totale € 1.441,52;
- **Vista** la relazione del Direttore dei lavori sul conto finale emessa in data 10/11/2025;
- **Visto** il certificato di regolare esecuzione redatto il 10/11/2025, dal Direttore dei lavori e sottoscritto in contraddittorio con l'impresa DI PIAZZA S.r.l., con sede in via Padre Girolamo Caruso 6/D – Cammarata (Ag) - P. Iva 02565950843, con il seguente Q.T.E.:

Lavori		379.426,97	
Oneri della sicurezza		7.413,31	
Sommano i lavori	€	386.840,28	
Per Oneri della sicurezza (1,916375% sui lavori) a detrarre	€	7.413,31	
Per ribasso d'asta del 39,6717% su euro 368.840,28	€	150.525,13	
Importo complessivo dei lavori al netto del ribasso e compreso oneri della sicurezza	€	236.315,15	
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			
B.1) I.V.A.al 22 % su A		51.989,33	
B.2) Spese tecniche 80% del 2% c2 e c.3 art. 45 D.Lgs 36/2023		5.121,57	
B.3) Vigilanza cantiere c10 art. 41 D.Lgs 36/2023		2.846,62	
B.4) Contributo ANAC		250,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		60.207,52	60.207,52
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€		296.522,67
Economie			
Economie da ribasso d'asta e Iva		183.640,66	
Altre economie delle somme a disposizione dell'Amministrazione		18.336,67	
Sommano		201.977,33	201.977,33
Importo complessivo	€		498.500,00

- **Ritenuto** di dovere approvare gli atti di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione;
- **Ritenuto** di dovere liquidare l'importo delle ritenute a garanzia pari ad € 1.181,58, oltre IVA al 22% (Split payment) € 259,94, per un importo totale € 1.441,52;
- **Ritenuto** di rimodulare il Quadro Tecnico Economico a seguito dello Stato Finale e delle spese sostenute come di seguito:

Lavori		379.426,97	
Oneri della sicurezza		7.413,31	
Sommano i lavori	€	386.840,28	
Per Oneri della sicurezza (1,916375% sui lavori) a detrarre	€	7.413,31	
Per ribasso d'asta del 39,6717% su euro 368.840,28	€	150.525,13	
Importo complessivo dei lavori al netto del ribasso e compreso oneri della sicurezza	€	236.315,15	
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			
B.1) I.V.A.al 22 % su A		51.989,33	
B.2) Spese tecniche 80% del 2% c2 e c.3 art. 45 D.Lgs 36/2023		5.121,57	
B.3) Vigilanza cantiere c10 art. 41 D.Lgs 36/2023		2.846,62	
B.4) Contributo ANAC		250,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		60.207,52	60.207,52
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€		296.522,67
Economie			
Economie da ribasso d'asta e Iva		183.640,66	
Altre economie delle somme a disposizione dell'Amministrazione		18.336,67	
Sommano		201.977,33	201.977,33
Importo complessivo	€		498.500,00

- **Vista** la Determina n. 841 del 13/11/2025;

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate;

PROPONE DI DETERMINARE

- **che** la premessa narrativa fa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- **di approvare** gli atti di contabilità finale;
- **di approvare** il certificato di regolare esecuzione;
- **di liquidare** l'importo delle ritenute a garanzia pari ad € 1.181,58, oltre IVA al 22% (Split payment) € 259,94, per un importo totale € 1.441,52;
- **di rimodulare** il Q.T.E. a seguito dello Stato Finale dei lavori come di seguito:

Lavori		379.426,97	
Oneri della sicurezza		7.413,31	
Sommano i lavori	€	386.840,28	
Per Oneri della sicurezza (1,916375% sui lavori) a detrarre	€	7.413,31	
Per ribasso d'asta del 39,6717% su euro 368.840,28	€	150.525,13	
Importo complessivo dei lavori al netto del ribasso e compreso oneri della sicurezza	€	236.315,15	
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			
B.1) I.V.A.al 22 % su A		51.989,33	
B.2) Spese tecniche 80% del 2% c2 e c.3 art. 45 D.Lgs 36/2023		5.121,57	
B.3) Vigilanza cantiere c10 art. 41 D.Lgs 36/2023		2.846,62	
B.4) Contributo ANAC		250,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		60.207,52	60.207,52
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€	296.522,67	
Economie			
Economie da ribasso d'asta e Iva		183.640,66	
Altre economie delle somme a disposizione dell'Amministrazione		18.336,67	
Sommano		201.977,33	201.977,33
Importo complessivo	€	498.500,00	

- **di annullare** la determina n. 841 del 13/11/2025;
- **di trasmettere** la presente Determina all'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia via Generale Magliocco n. 46 Palermo;
- **di assicurare** l'opportuna pubblicità ai sensi dell'art. 68, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21, così come sostituito dall'art. 98, comma 6, della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9 sul sito internet della Regione Siciliana:

Responsabile Unico del Progetto

Dott. Carmelo Florio

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO DEL GENIO CIVILE DI AGRIGENTO

Vista la superiore proposta formulata dal Responsabile Unico del Progetto Dott. Carmelo Florio;

Preso atto e fatta propria la proposta formulata dallo stesso R.U.P. per l'adozione della presente determinazione;

ADOTTA

la superiore proposta di Determinazione che si intende trascritta ed integralmente riportata per:

- **l'approvazione** degli atti di contabilità finale;

- **l'approvazione** del certificato di regolare esecuzione;
- **la liquidazione** l'importo delle ritenute a garanzia pari ad € 1.181,58, oltre IVA al 22% (Split payment) € 259,94, per un importo totale € 1.441,52;
- **la rimodulazione** del Q.T.E. a seguito dello Stato Finale dei lavori come di seguito:

Lavori		379.426,97	
Oneri della sicurezza		7.413,31	
Sommano i lavori	€	386.840,28	
Per Oneri della sicurezza (1,916375% sui lavori) a detrarre	€	7.413,31	
Per ribasso d'asta del 39,6717% su euro 368.840,28	€	150.525,13	
Importo complessivo dei lavori al netto del ribasso e compreso oneri della sicurezza	€	236.315,15	
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			
B.1) I.V.A.al 22 % su A		51.989,33	
B.2) Spese tecniche 80% del 2% c2 e c.3 art. 45 D.Lgs 36/2023		5.121,57	
B.3) Vigilanza cantiere c10 art. 41 D.Lgs 36/2023		2.846,62	
B.4) Contributo ANAC		250,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		60.207,52	60.207,52
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€		296.522,67
Economie			
Economie da ribasso d'asta e Iva		183.640,66	
Altre economie delle somme a disposizione dell'Amministrazione		18.336,67	
Sommano		201.977,33	201.977,33
Importo complessivo finanziato	€		498.500,00

- **di annullare** la Determina del R.U.P. n. 841 del 13/11/2025.

Il Dirigente del Servizio del Genio Civile di Agrigento

Arch. Salvatore La Mendola



Documento firmato da:
SALVATORE LA
MENDOLA
22.12.2025 11:40:13
UTC