

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

ATTIVITÀ EX OCDPC 513 DEL 08.03.2018 ED OCDPC 582 DEL 29.03.2019

SERVIZIO 04 - GOVERNO DEL SISTEMA RIFIUTI E IMPIANTISTICA

VIALE CAMPANIA, 36/A - 90144 PALERMO

PARTITA IVA 02711070827 - CODICE FISCALE 80012000826

PEC: DIPARTIMENTO.ACQUA.RIFIUTI@CERTMAIL.REGIONE.SICILIA.IT

REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA VASCA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DA REALIZZARSI IN C.DA BORRANEA
NEL COMUNE DI TRAPANI – LOTTO TPS1 CUP: G98C18000090001 – CIG: 92092533FD

DECRETO DI APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE
E CERTIFICATO DI COLLAUDO

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;
- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana, approvato con D. Lgs. 15.05.1946 n. 455, convertito con Legge Costituzionale 26.02.1948 n. 2;
- VISTO il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n.70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTO il Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 – Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità Generale dello Stato;
- VISTA la Legge Regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, recante “*Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana*”;
- VISTO il D.P.Reg. 17 marzo 2004 che approva il Testo Coordinato delle norme di bilancio e di contabilità applicabili alla Regione Siciliana;
- VISTO il comma 5 dell'art. 68 della Legge Regionale n.21 del 12/08/2014 recante “*Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa*”;
- VISTO il Decreto Presidenziale 5 aprile 2022 n. 9 “*Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge Regionale 16 dicembre 2008 n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13 comma 3 della Legge Regionale 17 marzo 2016 n. 3*”, con il quale è stata modificata l'articolazione delle strutture dirigenziali del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti a far data dal 16/06/2022;
- VISTO il D.P. Reg. n. 2711 del 21/06/2024 con il quale, in esecuzione della Delibera di Giunta Regionale n. 224 del 17/06/2024, è stato conferito al Dott. Arturo Vallone l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti;
- VISTO il successivo Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 3331 del 18/06/2026, con il quale è stato prorogato al dott. Arturo Vallone l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
- VISTA la Legge Regionale n. 1 del 05/01/2026, “*Legge di stabilità Regionale per il triennio 2026-2028*”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana – Supplemento Ordinario n. 2 del 09/01/2026;

VISTA	la Legge Regionale n. 2 del 5 gennaio 2026 concernente “ <i>Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2026-2028</i> ”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana – Supplemento Ordinario n. 2 del 09/01/2026;
VISTA	la Delibera della Giunta Regionale n. 13 del 12 gennaio 2026, recante “ <i>Legge Regionale 5 gennaio 2026, n. 2. Bilancio Finanziario Gestionale per l’esercizio e per il triennio 2026-2028, Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori</i> ”;
VISTA	la Legge Regionale n. 3 del 31 gennaio 2024, recante “ <i>Disposizioni varie e finanziarie di interesse</i> ”;
VISTA	l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 8 marzo 2018, n.513, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.65 del 19 marzo 2018, con la quale sono stati normati i “ <i>Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla situazione di criticità in atto nel territorio della Regione Siciliana nel settore dei rifiuti urbani</i> ”;
VISTA	l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 29 marzo 2019, n.582 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.84 del 9 aprile 2019: “ <i>Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate a consentire il superamento della situazione di criticità determinatasi nel territorio della Regione Siciliana nel settore dei rifiuti urbani</i> ”;
VISTO	l’art.1 comma 2 della citata OCDPC 582/2019 che prevede che il Dirigente Generale del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti, per gli interventi pianificati e non ancora ultimati, prosegua in via ordinaria l’esercizio delle funzioni commissariali anche avvalendosi delle deroghe previste dall’OCDPC 513/2018, nei limiti previsti dall’art. 26 comma 1 del d.lgs.1/2018;
CONSIDERATO	che tra gli interventi a Titolarità in attuazione del FSC 2014/2020 rientrano quelli individuati nelle Piste di Controllo della classe tipologica “ <i>Realizzazione di OO.PP. e acquisizione di beni e servizi a Titolarità</i> ” cui appartengono per l’articolazione 4.a.4 le opere afferenti alla “ <i>Impiantistica trattamento rifiuti</i> ”;
CONSIDERATO	il Responsabile dell’Intervento Strategico 4.a.4 “ <i>Impiantistica trattamento rifiuti</i> ” del Patto per il Sud 2014/2020 era il Dirigente Generale del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti dell’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana;
VISTO	il Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n.152 “ <i>Norme in materia ambientale</i> ” e ss.mm.ii.;
VISTO	il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 “ <i>Riordino disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE</i> ”;
VISTO	il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “ <i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i> ” per parte residuale non abrogata dal D. Lgs. n° 50/16;
VISTA	la Legge Regionale n. 12 del 12/07/2011 011, come modificata con l’art.24 della L.R. n.8 del 17/05/2016 di recepimento del D. Lgs.50/2016, delle successive modifiche ed integrazioni, nonché dei relativi provvedimenti di attuazione;
VISTA	la Legge Regionale n. 8/2016 recante “ <i>Disposizioni per favorire l’economia</i> ”, il cui art. 24 contiene le modifiche alla L.R. n.12/2011 (<i>Recepimento in Sicilia della normativa statale sui contratti pubblici</i>)” a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016;
VISTO	il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “ <i>Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50</i> ”;

- VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 marzo 2018, n.49 Regolamento recante: “*Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione*”;
- VISTO il Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 di modifica e integrazione del d.lgs.50/2016, convertito in Legge 14 giugno 2019, n. 55, recante “*Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*”;
- VISTO il D.L. n.76 del 17/07/2020 convertito con modifiche in Legge n.120 del 11.9.2020 recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*”;
- VISTO il D.L. n. 77 del 31/05/2021 “*Governance del piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*” convertito con modifiche in Legge n.108 del 29.7.2021;
- CONSIDERATO che l'intervento relativo alla “*Realizzazione di una nuova vasca per rifiuti non pericolosi da realizzarsi in c.da Borranea nel Comune di Trapani – Lotto TPS1*” ID 18819, già inserito nel Patto per il Sud della Regione Siciliana, risulta oggi inserito nel PSC di cui all'art. 44 del D.L. n. 34/2019, come desumibile dall'Allegato 1C_RAA_Elenco_Progetti_Patto.pdf allegato alla Relazione finale di attuazione annuale al 31/12/2021 del Comitato di Sorveglianza del Piano Sviluppo e Coesione (PSC) Regione Sicilia (Procedura scritta n. 3/2022 – vedi nota Dipartimento della Programmazione prot. 6802 del 31.05.2022), con gli identificativi di seguito riportati:
- Codice Caronte: SI_1_18819
 - Codice Locale Progetto: 2016PATTISICI_056
 - CUP: G98C18000090001
 - Titolo del progetto: scarica per rifiuti non pericolosi da realizzare in Contrada Borronea nel Comune di Trapani
 - Ciclo di Programmazione: 2014/2020
 - Programma d'origine: Patto Regione Sicilia
 - Risorse FSC assegnate: € 6.919.247,83
 - Dipartimento CdR: Dipartimento Acqua e Rifiuti
 - Stato Caronte: in attuazione
 - Settore di intervento: 05.03 Rifiuti
 - Area tematica: 05. Ambiente e Risorse Naturali
- VISTO il progetto definitivo per la “*Realizzazione di una nuova vasca per rifiuti non pericolosi da realizzarsi in c.da Borranea nel Comune di Trapani – Lotto TPS1*”, redatto da personale interno alla Società Trapani Servizi S.p.A., di importo complessivo pari ad € 4.700.000,00 di cui € 3.555.523,83 per lavori comprensivi degli Oneri di Sicurezza ed € 1.144.476,17 per somme a disposizione dell'Amministrazione, secondo il quadro economico di seguito riportato:

A		LAVORI A BASE D'APPALTO		€ 3.555.523,83
	A.1	IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	€ 3.548.675,23	
	A.2	IMPORTO ONERI DI SICUREZZA	€ 6.848,60	
		SOMMANO	€ 3.555.523,83	
B		SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE		
	B.1	IVA SUI LAVORI (22%)	€ 782.215,24	
	B.2	CONSULENZA GEOLOGICA	€ 5.469,06	
	B.3	SPESE PER SONDAGGI ANTEOPERAM	€ 31.004,51	
	B.4	STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	€ 32.000,00	
	B.4	COMPETENZE TECNICHE (2% IMPORTO LAVORI)	€ 71.110,48	
	B.5	COLLAUDO TECNICO AMM.VO	€ 10.418,64	
	B.6	SPESE PER PUBBLICAZIONE	€ 10.000,00	
	B.7	SPESE PER RILASCIO A.I.A. E V.I.A. (QUOTA FISSA)	€ 8.000,00	
	B.8	SPESE PER RILASCIO A.I.A. E V.I.A. (QUOTA VARIABILE 1,5*1000)	€ 7.050,00	

B.8	IVA SU B.2 - B.6	€ 35.200,59	
B.9	IMPREVISTI	€ 152.007,65	
	SOMMANO	€ 1.144.476,17	€ 1.144.476,17
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO		€ 4.700.000,00

- VISTA** la Disposizione n. 05 del 14/06/2018 del Dirigente della Struttura di Supporto del Commissario Delegato - Presidente della Regione Siciliana, con cui è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per la “*Realizzazione di una nuova vasca per rifiuti non pericolosi da realizzarsi in c.da Borraanea nel Comune di Trapani – Lotto TPSI*”, l’ing. Riccardo Biondo dipendente del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti;
- VISTO** il Decreto n.143/Gab del 4 aprile 2019 dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente di giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni (V.I.A.), reso ai sensi dell’art.25 del D.Lgs. n.152/2006;
- VISTO** il D.D.S. n. 699 del 18.6.2019 del Servizio 7 (oggi Servizio 6) del Dipartimento Regionale Acqua e dei Rifiuti di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), resa ai sensi dell’art. 29 *sexies* del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;
- VISTO** il D.D.A. n.342/Gab del 16/09/2019 dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente di giudizio di P.A.U.R., reso ai sensi dell’art.27-bis del D.Lgs. n.152/2006;
- VISTO** il Decreto n.107/Gab del 21 aprile 2020 dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente di Verifica di Ottemperanza, ex art. 28 del D.Lgs. n.152/2006, alle condizioni ambientali contenute nel Decreto n.143/Gab del 4 aprile 2019 di V.I.A.;
- VISTA** la Determina n. 187716 del 17/12/2020 dell’Ingegnere Capo dell’Ufficio del Genio Civile di Trapani con la quale, a seguito dell’acquisizione di tutti i pareri delle Amministrazioni coinvolte dalla Conferenza di Servizi *Decisoria*, si approva in Linea Tecnica il Progetto Esecutivo;
- VISTO** il Progetto Esecutivo per la “*Realizzazione di una nuova vasca per rifiuti non pericolosi da realizzarsi in c.da Borraanea nel Comune di Trapani – Lotto TPSI*”, redatto da personale interno alla Società Trapani Servizi S.p.A. in data 26/7/2019 (1° emissione), successivamente revisionato il 10/10/2019, il 22/7/2020 e con revisione finale in data 20/10/2020, a seguito delle osservazioni del Genio Civile di Trapani per il rilascio del parere tecnico;
- CONSIDERATO** che l’importo complessivo iniziale del progetto era pari ad € 4.700.000,00 di cui € 3.555.523,83 per lavori e € 1.144.476,17 per somme a disposizione dell’Amministrazione, per effetto delle osservazioni formulate dagli organi preposti nel corso dell’iter di verifica ed approvazione, ha comportato una rimodulazione dell’importo complessivo pari ad € 6.760.676,43, di cui € 5.155.018,34 per lavori ed € 1.605.658,09 per somme a disposizione dell’Amministrazione, secondo il quadro economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DISCARICA (art. 16 D.P.R. 207/2010)					
A) IMPORTO DEI LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA					
1	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni			€ 5.103.518,34	
2	Oneri della sicurezza speciali			€ 51.500,00	
		TOT	A1 + A2		€ 5.155.018,34
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura			€ 0,00	
2	Rilievi, accertamenti e indagini			€ 10.000,00	
3	Allacciamenti ai pubblici servizi			€ 25.000,00	
4	Imprevisti	5%	di A1	€ 254.749,48	

5	Acquisizioni di aree			€ 0,00	
6	Accantonamento per applicazione art. 106 c. 1 del Codice Contratti Pubblici			€ 0,00	
7.1.1	Importo spese di progettazione esecutiva, coordinamento in fase di progettazione, compreso consulenze, assistenza, spese connesse			€ 0,00	
7.1.2	Importo spese di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, compreso di contributi previdenziali escluso IVA			€ 230.524,99	
7.1.3	Importo spese di Collaudo tecnico amministrativo, Collaudo tecnico funzionale degli impianti, Collaudo statico, compreso di contributi previdenziali escluso IVA			€ 69.802,31	
7.2	Spese tecniche di carattere strumentale sostenute dall'amministrazione appaltante - contributo AVCP, missioni, riproduzioni progetti, ecc.	0,5%	di A1	€ 25.517,59	
7.3	Spese tecniche relative alle necessarie attività di aggiornamento ed adeguamento del progetto definitivo, indagini preliminari, alle conferenze di servizi, versamenti per autorizzazioni, nulla-osta, diritti, VV.F., oneri, ecc.			€ 147.683,94	
7.4	Spese per incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii. compreso contributi previdenziali e assistenziali e vari			€ 43.467,75	
7.4.1	Spese per incentivi per funzioni tecniche tratto da Ripartizione incentivi Trapani Servizi			€ 37.553,73	
8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione: supporto al RUP per verifica e validazione del progetto, comprensive di contributi previdenziali escluso IVA			€ 37.748,36	
9	Spese per commissioni giudicatrici per l'affidamento dei lavori comprensive di contributi previdenziali e IVA			€ 25.000,00	
10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche			€ 15.000,00	
11.1	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto			€ 48.800,00	
11.2	Spese per spostamento eventuali servizi e sottoservizi (compreso IVA)			€ 6.100,00	
11.3	Assistenza tecnica (art. 2 comma 4 ord. O.C.D.P.C. n°513/18)	0,50%	di A1	€ 25.517,59	
12.1	IVA sui lavori	10%	di A1 + A2	€ 515.501,83	
12.2	IVA su altre prestazioni	22%	di B1+B2+B3+ B7.1.1+ B7.1.2+ B7.1.3+B8+ B11.3	€ 87.690,52	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE				€ 1.605.658,09
	TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B)				€ 6.760.676,43

VISTO il Rapporto di Verifica conclusivo emesso in data 25/01/2021 dal gruppo tecnico di verifica composto da personale interno al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, trasmesso con nota n. 39 del 27/01/2021, a completamento della propria attività, con il quale viene espresso, sul Progetto Esecutivo revisionato nel corso della verifica, giudizio sintetico finale di conformità, nel rispetto delle finalità di cui all'art. 26 del D.Lgs. 50/2016;

VISTO il Verbale di Validazione del Progetto Esecutivo, n. 52 del 04/02/2021, redatto dal RUP ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 191 del 28/4/2021, con la quale sono state approvate le modifiche all'elenco degli interventi dell'Allegato B del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana FSC 2014/2020, prevedendo, per l'intervento in argomento, l'incremento del finanziamento di € 2.219.200,00;

- VISTA la Determina del Dirigente Generale del Dipartimento Acqua e Rifiuti, n. 24 del 21/06/2021, con la quale si è provveduto all'Approvazione Amministrativa del Progetto Esecutivo relativo alla *“Realizzazione di una nuova vasca per rifiuti non pericolosi da realizzarsi in c.da Borraanea nel Comune di Trapani – Lotto TPSI”* per un importo complessivo di € 6.760.676,43 di cui € 5.155.018,34 per lavori ed oneri di sicurezza ed € 1.605.658,09 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- CONSIDERATO che sul Progetto Esecutivo sono state effettuate con esito favorevole:
- la Verifica di Ottemperanza da parte del DRAR in ordine al recepimento delle prescrizioni dettate in sede di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
 - la Verifica di Ottemperanza da parte dell'ARTA in ordine al recepimento delle prescrizioni dettate dalla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);
 - l'approvazione in linea tecnica ex art.5 L.R. 12/2011 da parte dell'Ufficio del Genio civile di Trapani;
 - la Verifica ex art.26 del D.Lgs.50/2016 effettuata dal Gruppo interno al Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti;
- VISTO il CUP assegnato al progetto: G98C18000090001;
- VISTO il CIG: 92092533FD, richiesto dal RUP all'Autorità di Vigilanza Nazionale Anticorruzione, relativo all'affidamento dei lavori per la *“Realizzazione di una nuova vasca per rifiuti non pericolosi da realizzarsi in C.da Borraanea nel Comune di Trapani – Lotto TPSI”*;
- VISTO il Contratto Rep. n. 127/2023 del 23.06.2023 registrato all'Agenzia delle Entrate di Palermo al n. 1042 del 06.07.2023, Serie 1^a, con cui sono stati affidati i lavori alla Società MI.CO. S.r.l. - P.IVA 01418060859 - sede legale in Via Leonardo da Vinci n. 57 CAP 93014 - Mussomeli (CL);
- VISTA la nota del 07/07/2023, assunta al DAR prot.32913 del 10/07/2023, con cui l'Impresa comunica l'inizio dei lavori a far data 03/07/2023;
- VISTA la nota prot. 5115 del 25/01/2024 con cui il Direttore dei Lavori relaziona al RUP in merito ai principali argomenti che giustificavano la necessità di eseguire i lavori in variante rispetto alle previsioni contrattuali;
- VISTA la Disposizione n.2 del 30/01/2024, con cui il RUP incarica il Direttore dei Lavori di redigere una Perizia di Variante ai sensi dell'art. 106, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, autorizzata dal Dirigente del Servizio 4 del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti ai sensi dell'art. 8, comma 2, secondo periodo, del DM MIT n. 49/2018;
- VISTA la nota del 29/05/2024, acquisita al protocollo del Dipartimento al n. 24022 in pari data, con cui la Società MI.CO. S.r.l. comunica *“ ... che durante i lavori di scavo della scarpata tra la Sez. 1 e la Sez. 2, si è registrata una fessurazione del terreno, con andamento longitudinale alla strada di coronamento, localizzata a cavallo della Sez. PL4.”*;
- CONSIDERATO che per le modifiche apportate al progetto con la Perizia di Variante (comprendente di quelle formulate in sede di gara con l'offerta economicamente più vantaggiosa), con nota prot. D.R.A. n. 45297 del 24/06/2024, perfezionata in data 04/07/2024 (prot. D.R.A. n. 48937), è stata presentata Istanza di valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6 Comma 9/9bis del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., presso l'Assessorato Territorio ed Ambiente Dipartimento Ambiente Servizio 1 - Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali;
- CONSIDERATO che con Parere n. 560, la Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali, (approvato nel Nucleo del 19/09/2024), ha ritenuto che *“... il progetto “3269 - TP_022_RIF3269 - Realizzazione di una nuova vasca per rifiuti non pericolosi in C.da Borraanea nel Comune di Trapani - Lotto TPSI - CUP: G98C18000090001 - CIG:92092533FD – Proponente - Trapani Servizi Spa approvato con D.A. n. 143/GAB del 04/04/2019 non deve essere sottoposto né alla procedura di verifica di assoggettabilità ex art. 19 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. né*

alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 23 del medesimo Decreto Legislativo”;

- VISTO il D.A. n. 292/Gab del 24/09/2024, con il quale l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente dispone, ai sensi dell'art. 25, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la proroga di dodici mesi dell'efficacia del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), fissando al 15/09/2025 il nuovo termine per la realizzazione delle opere;
- VISTA la nota prot. n. 75777 del 28/10/2024 con cui il Servizio 1 – Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali dell'ARTA notifica il Decreto n. 1222 del 24 ottobre 2024 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Ambiente, che, all'esito della verifica preliminare ex art. 6 comma 9 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. effettuata sul progetto di modifica, dispone che lo stesso *...non deve essere sottoposto a nessuna delle procedure ambientali di cui alla Parte Seconda – Titolo III del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.*;
- VISTA la nota prot. n. prot. 14117 del 10/04/2025, con cui il DL trasmette al RUP la prima Perizia di variante, sottoscritta per accettazione da parte dell'Impresa;
- VISTA la nota prot. n. 15154 del 18/04/2025 con cui il RUP convoca la Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L. 241/1990 e s.m.i., dell'art. 27 del D.Lgs. 50/2016, per l'approvazione Variante in corso d'opera, con svolgimento in forma semplificata e con modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della L. 241/1990;
- CONSIDERATO che sulla Perizia di variante sono stati acquisiti i pareri, assensi e/o nulla osta da parte degli Enti in sede della CdS, giusto Verbale di “*Determinazione di Conclusione Positiva della Conferenza di Servizi Decisoria*” prot. n. 16562 del 06/05/2025;
- VISTA la Perizia di Variante redatta nel mese di aprile 2025 ed integrata, limitatamente agli aspetti contabili, nel mese di luglio 2025, con un incremento dell'importo contrattuale di € 768.473,00, pari al 19,45% dell'importo originariamente contrattualizzato;
- VISTO il D.A. n. 109/Gab del 18/06/2025, con il quale l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente modifica l'art. 1 del D.A. n. 292/Gab del 24/09/2024, prorogando al 15/09/2029 il termine di efficacia del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.);
- VISTO lo Schema dell'Atto di Sottomissione sottoscritto dall'Appaltatore in data 10/07/2025;
- VISTO il Parere Tecnico favorevole prot. 25909 del 11/07/2025, reso sulla Perizia di Variante dal RUP ai sensi dell'art. 5 della L.R. 12/2011 e ss.mm.ii.
- VISTO il D.D.G. n. 1057 del 28/07/2025 di approvazione della 1° Perizia di Variante e Schema Atto di Sottomissione, che determina una rimodulazione dell'importo dei lavori in € 4.717.887,20, comprensivo di € 51.500,00 per oneri della sicurezza, con incremento contrattuale pari ad €. 768.473,00 rispetto all'importo originario che trova copertura all'interno delle somme già autorizzate con il finanziamento concesso, distinto secondo il Quadro Economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE					
(Ribasso del 23,623%)					
A) IMPORTO DEI LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA					
1	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni			€ 4.666.387,20	
2	Oneri della sicurezza speciali			€ 51.500,00	
		TOT	A1 + A2		€ 4.717.887,20
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura			€ 0,00	

2	Rilievi, accertamenti e indagini			€ 10.000,00	
3	Allacciamenti ai pubblici servizi			€ 25.000,00	
4	Imprevisti (circa 5% di A1)			€ 0,00	
5	Acquisizioni di aree			€ 0,00	
6	Accantonamento per applicazione art. 106 c. 1 del Codice Contratti Pubblici			€ 0,00	
7.1.1	Importo spese di progettazione esecutiva, coordinamento in fase di progettazione, compreso consulenze, assistenza, spese connesse			€ 0,00	
7.1.2	Importo spese di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, compreso di contributi previdenziali escluso IVA			€ 0,00	
7.1.3	Importo spese di Collaudo tecnico amministrativo, Collaudo tecnico funzionale degli impianti, Collaudo statico, compreso di contributi previdenziali escluso IVA			€ 0,00	
7.1.4	Importo spese per Consulente Geologo			€ 11.000,00	
7.2	Spese tecniche di carattere strumentale sostenute dall'amministrazione appaltante - contributo AVCP, missioni, riproduzioni progetti, ecc.	0,50 %	di A1	€ 23.331,94	
7.3	Spese tecniche relative alle necessarie attività di aggiornamento ed adeguamento del progetto definitivo, indagini preliminari, alle conferenze di servizi, versamenti per autorizzazioni, nulla-osta, diritti, VV.F., oneri, etc.			€ 147.683,94	
7.4	Spese per incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii. compreso contributi previdenziali e assistenziali e vari			€ 79.032,26	
7.4.1	Spese per incentivi per funzioni tecniche tratto da Ripartizione incentivi Trapani Servizi			€ 37.553,73	
8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione: supporto al RUP per verifica e validazione del progetto, comprensive di contributi previdenziali escluso IVA			€ 37.748,36	
9	Spese per commissioni giudicatrici per l'affidamento dei lavori comprensive di contributi previdenziali e IVA			€ 11.354,40	
10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche			€ 780,80	
11	Spese per attività svolte dal Collegio Consultivo Tecnico	0,50 %	6.177,104,63 (Importo senza ribasso)+ IVA + CNPAIA	€ 39.187,55	
11.1	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto			€ 48.800,00	
11.2	Spese per spostamento eventuali servizi e sottoservizi (compreso IVA)			€ 0,00	
11.3	Assistenza tecnica (art. 2 comma 4 ord. O.C.D.P.C. n°513/18)	0,50 %	di A1	€ 0,00	
11.4	Caro Materiali			€ 919.315,58	
12.1	IVA sui lavori	10%	di A1 + A2 + 11.4	€ 563.720,28	
12.2	IVA su altre prestazioni	22%	di B1+B2+B3+ B7.1.1+ B7.1.2+ B7.1.3+B8+ B11.3	€ 16.004,64	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 1.970.513,47	€ 1.970.513,47
	ECONOMIE				€ 72.275,76
TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B)					€ 6.760.676,43

VISTA la Determina n° 17 del 02/03/2026 del Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti con cui si revoca l'incarico al Direttore dei Lavori all'Ing. Antonino Margagliotta, dipendente del Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana e di Ispettore di Cantiere alla Dott.ssa Anna Flavia Foderà, dipendente della Società Trapani Servizi S.p.A.;

VISTA la Determina n° 17 del 02/03/2026 del Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti con cui si attribuisce l'incarico di Direttore dei Lavori all'Ing.

Claudio Torta e di Ispettore di Cantiere all'Ing. Claudio Scalia, entrambe dipendenti del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti;

VISTA la nota prot. n. 20152 del 14/05/2026 con cui il Direttore dei Lavori trasmette la 2° Perizia di Variante (Riparazione danni) con importo contrattuale aggiuntivo di € 125.596,73 ed i relativi elaborati amministrativi e contabili;

VISTO il Parere Tecnico favorevole prot. n. 21472 del 22/05/2026, reso dal Responsabile Unico del Procedimento sulla 2ª Perizia di Variante ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 8 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, che inserisce tra le Somme a Disposizione del Quadro Economico, alcune voci non previste nel progetto originario, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE (Ribasso del 23,623%)					
A) IMPORTO DEI LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA					
1	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni			€ 4.791.983,93	
2	Oneri della sicurezza speciali			€ 51.500,00	
		TOT	A1 + A2		€ 4.843.483,93
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura			€ 0,00	
2	Rilievi, accertamenti e indagini			€ 8.000,00	
3	Allacciamenti ai pubblici servizi			€ 4.000,00	
4	Imprevisti (circa 5% di A1)			€ 0,00	
5	Acquisizioni di aree			€ 0,00	
6	Accantonamento per applicazione art. 106 c. 1 del Codice Contratti Pubblici			€ 0,00	
7.1.1	Importo spese di progettazione esecutiva, coordinamento in fase di progettazione, compreso consulenze, assistenza, spese connesse			€ 0,00	
7.1.2	Importo spese di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, compreso di contributi previdenziali escluso IVA			€ 0,00	
7.1.3	Importo spese di Collaudo tecnico amministrativo, Collaudo tecnico funzionale degli impianti, Collaudo statico, compreso di contributi previdenziali escluso IVA			€ 0,00	
7.1.4	Importo spese per Consulente Geologo			€ 11.000,00	
7.2	Spese tecniche di carattere strumentale sostenute dall'amministrazione appaltante - contributo AVCP, missioni, riproduzioni progetti, ecc.			€ 4.128,10	
7.3	Spese tecniche relative alle necessarie attività di aggiornamento ed adeguamento del progetto definitivo, indagini preliminari, alle conferenze di servizi, versamenti per autorizzazioni, nulla-osta, diritti, VV.F., oneri, etc.			€ 147.683,94	
7.4	Spese per incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii. compreso contributi previdenziali e assistenziali e vari			€ 79.032,26	
7.4.1	Spese per incentivi per funzioni tecniche tratto da Ripartizione incentivi Trapani Servizi			€ 37.553,73	
8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione: supporto al RUP per verifica e validazione del progetto, comprensive di contributi previdenziali escluso IVA			€ 37.748,36	
9	Spese per commissioni giudicatrici per l'affidamento dei lavori comprensive di contributi previdenziali e IVA			€ 11.354,40	
10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche			€ 780,80	
11	Spese per attività svolte dal Collegio Consultivo Tecnico	0,50 %	6.177,104,63 (Importo senza ribasso)+ IVA + CNPAIA	€ 40.230,78	

11.1	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto			€ 5.000,00	
11.2	Spese per spostamento eventuali servizi e sottoservizi (compreso IVA)			€ 0,00	
11.3	Assistenza tecnica (art. 2 comma 4 ord. O.C.D.P.C. n°513/18)	0,50 %	di A1	€ 0,00	
11.4	Caro Materiali			€ 919.315,58	
12.1	IVA sui lavori	10%	di A1 + A2 + 11.4	€ 576.279,95	
12.2	IVA su altre prestazioni		IVA 22% di (B2+B3+B8) Geologo =4% * B7.1.4 + IVA 22%	€ 32.010,20	
13	Oneri conferimento teli impermeabili ammalorati (compreso IVA)			€ 3.074,40	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 1.917.192,50	€ 1.917.192,50
	ECONOMIE				€ 0,00
TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B)					€ 6.760.676,43

VISTA la nota prot. 21513 del 22/05/2026 con la quale il Direttore dei Lavori certifica che ... *i lavori ... sono stati ultimati nel giorno 15/05/2026 e quindi, considerate le successive proroghe, in tempo utile per come previsto dal Contratto principale di Appalto e dal Capitolato Speciale.*;

VISTO il Certificato di Ultimazione dei lavori del 22/05/2026 con cui il Direttore dei Lavori certifica che ... *i lavori ... sono stati ultimati nel giorno 15/05/2026 e quindi, considerate le successive proroghe, in tempo utile per come previsto dal Contratto principale di appalto e dal Capitolato Speciale.*

VISTO che in data 25/05/2026 è stato sottoscritto il Verbale con cui l'Impresa MI.CO. Srl incaricata riconsegna al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti che a sua volta le riconsegna alla Società Trapani Servizi S.p.A., proprietaria e Gestore dell'impianto:

- l'area coincidente con il lotto discarica denominato "TPS1", la cui planimetria è riportata nell'elaborato del Progetto Esecutivo E.G.02 "Delimitazione lotto discarica TPS1", catastalmente identificata nello stralcio catastale del Foglio n. 284 del Comune di Trapani, particelle 51, 473, 474, 475, 476 e 477, su cui è stata realizzata una vasca per rifiuti non pericolosi con volume di abbancamento di circa 305.000 m3;
- l'area catastalmente identificata al Foglio n. 287 del Comune di Trapani, particella 5, già utilizzata esclusivamente per le attività di deposito provvisorio dei materiali previsti nell'ambito del Piano di Utilizzo delle Terre e Rocce da Scavo approvato;

VISTO il DDG n. 863 del 09/06/2026, con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha approvato in linea amministrativa la 2ª Perizia di Variante ed il relativo schema dell'Atto di Sottomissione, che ha comportato la rimodulazione dell'importo contrattuale dei lavori in € 4.843.483,93, comprensivo di € 51.500,00 per oneri della sicurezza, con un incremento di € 125.596,73 rispetto all'importo originariamente contrattualizzato, integralmente coperto nell'ambito delle risorse già autorizzate con il finanziamento concesso;

VISTO il DDG n. 1267 del 04/08/2026, con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha approvato il Quadro Economico Assestamento Contabile relativo all'intervento, che non comporta alcun incremento dell'importo complessivo del finanziamento né l'importo contrattuale dei lavori, ma determina esclusivamente una diversa articolazione delle somme a disposizione dell'Amministrazione, resa necessaria per l'adeguamento del Quadro Economico alle spese effettivamente maturate in sede di definizione della Contabilità Finale e del Collaudo dell'intervento come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO ASSESTAMENTO CONTABILE (Ribasso del 23,623%)					
A) IMPORTO DEI LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA					
1	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni			€ 4.791.983,93	
2	Oneri della sicurezza speciali			€ 51.500,00	
		TOT	A1 + A2		€ 4.843.483,93
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura			€ 0,00	
2	Rilievi, accertamenti e indagini			€ 8.000,00	
3	Allacciamenti ai pubblici servizi			€ 4.000,00	
4	Imprevisti (circa 5% di A1)			€ 0,00	
5	Acquisizioni di aree			€ 0,00	
6	Accantonamento per applicazione art. 106 c. 1 del Codice Contratti Pubblici			€ 0,00	
7.1.1	Importo spese di progettazione esecutiva, coordinamento in fase di progettazione, compreso consulenze, assistenza, spese connesse			€ 0,00	
7.1.2	Importo spese di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, compreso di contributi previdenziali escluso IVA			€ 0,00	
7.1.3	Importo spese di Collaudo tecnico amministrativo, Collaudo tecnico funzionale degli impianti, Collaudo statico, compreso di contributi previdenziali escluso IVA			€ 0,00	
7.1.4	Importo spese per Consulente Geologo			€ 11.000,00	
7.2	Spese tecniche di carattere strumentale sostenute dall'amministrazione appaltante - contributo AVCP, missioni, riproduzioni progetti, ecc.		di A1	€ 4.128,10	
7.3	Spese tecniche relative alle necessarie attività di aggiornamento ed adeguamento del progetto definitivo, indagini preliminari, alle conferenze di servizi, versamenti per autorizzazioni, nullasta, diritti, VV.F., oneri, etc.			€ 136.760,54	
7.4	Spese per incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii. compreso contributi previdenziali e assistenziali e vari			€ 79.032,26	
7.4.1	IRAP su incentivi per funzioni tecniche (Voce 7.4)	8,50%		€ 6.717,74	
7.4.2	Spese per incentivi per funzioni tecniche tratto da Ripartizione incentivi Trapani Servizi			€ 37.553,73	
8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione: supporto al RUP per verifica e validazione del progetto, comprensive di contributi previdenziali escluso IVA			€ 37.748,36	
9	Spese per commissioni giudicatrici per l'affidamento dei lavori comprensive di contributi previdenziali e IVA			€ 11.354,40	
10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche			€ 780,80	
11	Spese per attività svolte dal Collegio Consultivo Tecnico	0,50%	6.177,104,63 (Importo senza ribasso)+ IVA + CNPAIA	€ 40.230,78	
11.1	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto			€ 18.825,95	
11.2	Spese per spostamento eventuali servizi e sottoservizi (compreso IVA)			€ 0,00	
11.3	Assistenza tecnica (art. 2 comma 4 ord. O.C.D.P.C. n°513/18)	0,50%	di A1	€ 0,00	
11.4	Caro Materiali			€ 909.150,46	
11.5	Migliorie progettuali relative alla sicurezza stradale			€ 1.561,34	
12.1	IVA sui lavori	10%	di A1 + A2 + 11.4	€ 575.263,44	
12.2	IVA su altre prestazioni		IVA 22% di (B2+B3+B8) Geologo =4% * B7.1.4 + IVA 22%	€ 32.010,20	

13	Oneri conferimento a discarica teli impermeabili ammalorati (compreso IVA)			€ 3.074,40	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 1.917.192,50	€ 1.917.192,50
	ECONOMIE				€ 0,00
TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B)					€ 6.760.676,43

VISTA la nota acquisita al protocollo del DRAR al n. 32393 del 06/08/2026, con la quale il Direttore dei Lavori ha trasmesso gli atti di contabilità finale e la Relazione sul Conto Finale, sottoscritti dall'Impresa senza riserve;

VISTA la nota acquisita al protocollo del DRAR al n. 35858 del 09/09/2026, con la quale l'Ing. Fabrizio Cairone ha trasmesso il Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo, sottoscritto digitalmente in pari data, che certifica la collaudabilità dell'intervento di *"Realizzazione di una nuova vasca per rifiuti non pericolosi in C. da Borranea nel Comune di Trapani – Lotto TPSI"* (CUP: G98C18000090001 – CIG: 92092533FD), appaltato all'Impresa MI.CO. s.r.l. con sede in Via Leonardo da Vinci n° 57 - 93014 - Mussomeli (CL) - Codice Fiscale: 01965240789 - Partita I.V.A.: 01418060859 e contestualmente determina il credito spettante all'Impresa esecutrice secondo quanto risultante dagli atti della contabilità finale;

TENUTO CONTO che l'Impresa esecutrice ha sottoscritto senza riserva alcuna tutti gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto e che non risultano instaurati contenziosi con l'Amministrazione;

RITENUTO ammissibile il Certificato di Collaudo ed approvabili gli atti della contabilità finale relativi ai lavori in oggetto;

CONSIDERATO che la liquidazione delle somme risultanti a credito dell'Impresa esecutrice sarà disposta con successivi provvedimenti amministrativi e contabili a seguito di presentazione della polizza della rata di saldo così come previsto dall'art. 117, comma 9 del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023);

VISTA la proposta di approvazione degli atti di Contabilità Finale e del Certificato di Collaudo tecnico-amministrativo trasmessa dal RUP con nota prot. n. ____ del ____

Tutto ciò premesso, ai sensi della normativa vigente e per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate,

DECRETA

Art. 1

Sono approvati gli atti di contabilità finale ed il Certificato di Collaudo redatto dall' Ing. Fabrizio Cairone, sottoscritto digitalmente in data 09/09/2026, relativi ai lavori per la *"Realizzazione di una nuova vasca per rifiuti non pericolosi da realizzarsi in c.da Borranea nel Comune di Trapani – Lotto TPSI"* – CUP: G98C18000090001 – CIG: 92092533FD.

Art. 2

Si dà atto che il Certificato di Collaudo, approvato con il presente Decreto, ai sensi dell'art. 102, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, ha natura provvisoria, assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e definisce i rapporti tecnici ed economici derivanti dall'esecuzione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dalla normativa vigente, fatti salvi gli eventuali crediti risultanti dagli atti di contabilità finale e ferme restando le responsabilità dell'Appaltatore previste dall'art. 1669 del Codice Civile.

Art. 3

Si dispone che, con le cautele prescritte dalle vigenti disposizioni di legge e sotto le riserve previste dall'art. 1669 del Codice Civile, si proceda allo svincolo della cauzione definitiva prestata dall'Appaltatore ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, secondo le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

Art. 4

Il presente Decreto sarà trasmesso al Responsabile del Procedimento per la pubblicazione sul sito

istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, in ottemperanza all'art. 68 della L.R.21 del 12/08/2014, come modificato dall'art.98, comma 6, della L.R. 9 del 07/05/2015.

Art. 5

Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione, o dalla notifica se anteriore, al TAR di Palermo, ai sensi del D.lgs. 104/2010 ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Il Responsabile Unico del Procedimento

(ing. Riccardo Biondo)



RICCARDO
BIONDO
REGIONE
SICILIANA
10.09.2026
16:05:26
GMT+02:00

Il Dirigente Generale

(dott. Arturo Vallone)



ARTURO
VALLONE
REGIONE
SICILIANA
11.09.2026
10:23:42
GMT+02:00