



Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

**ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO 7 -ATTUAZIONE PROGRAMMI OPERATIVI NAZIONALI E FONDI REGIONALI**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Visto il Trattato istitutivo della Comunità Europea;
Visti

- la L.R. 29 dicembre 1962 n. 28 “Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana”;
- la L.R. 10 aprile 1978 n. 2 "Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" ;
- il D.P.R. 28 febbraio 1979, n. 70 “Approvazione del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana”;
- la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80 e s.m.i “Norme per la tutela la valorizzazione e l’uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione siciliana”;
- la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116 “Norme sulla struttura, il funzionamento e l'organico del personale dell'Amministrazione dei beni culturali in Sicilia”;
- la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e s.m.i. “Norme sulla dirigenza e i rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello Unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di Protezione civile. Norme in materia di pensionamento”;
- il D.lgs 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. “Codice dei Beni Culturali e del paesaggio”;

Visto il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*” e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, “Codice dei contratti pubblici”;

Vista la Legge regionale 12 ottobre 2023, n. 12 il recepimento, nel territorio della Regione Siciliana, delle disposizioni contenute nel “*Codice degli Appalti Pubblici*” di cui al decreto legislativo 36/2023, fatte comunque salve le diverse disposizioni introdotte dalla legge regionale medesima;

Visto l'art. 16 della Legge regionale 27 luglio 2023 n. 9 rubricato *Contributi straordinari per interventi di manutenzione, riqualificazione e completamento di opere*, che ha destinato, al comma r), il contributo straordinario di 400.000,00 euro al Comune di Misterbianco per interventi di messa in sicurezza e restauro della chiesa S. Nicolò;

Considerato che per la gestione della spesa è stato assegnato al Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana in questione il capitolo di spesa 776455;

Premesso che:

con il D.D.G. n. 6335 del 21/12/2023, registrato dalla Ragioneria Centrale per i Beni Culturali il 03/01/2024 per il 29/12/2023, è stato disposto il finanziamento dell'intervento sulla base del progetto esecutivo denominato “Interventi di messa in sicurezza e restauro della Chiesa S. Nicolò”, CUP G29C23000060002, per l'importo totale di euro 400.000,00 ed assunto in favore del Comune di Misterbianco, nella qualità di Attuatore dell'intervento e Beneficiario, l'impegno di euro 400.000,00 (imp. n. 1_2023) per il capitolo di spesa 776455, codice gestionale U.2.03.01.02.003;

i termini, le condizioni, le modalità di attuazione del progetto di messa in sicurezza e restauro della Chiesa S. Nicolò sono state definite mediante apposita Convenzione stipulata tra l'Amministrazione Regionale e il Beneficiario, parte integrante e sostanziale del detto decreto;

con la Determinazione n. 3782 del 20.12.2023 l'Amministrazione Comunale ha affidato l'incarico di RUP

all'ing. Vincenzo Orlando;

per la realizzazione del progetto in argomento il Comune di Misterbianco ha affidato:

- il servizio di progettazione esecutiva allo Studio Associato ELLENIA+TRE Architettura Ingegneria, P.IVA 04474580877, per l'importo di euro 20.000,00, oltre il contributo previdenziale del 4% e l'IVA al 22% (CIG Z7B3D65C2B), giusta il disciplinare del 06/12/2023;
- i servizi di direzione lavori, misura e contabilità e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori allo Studio Associato ELLENIA+TRE Architettura Ingegneria, P.IVA 04474580877, per l'importo di euro 23.802,35, oltre il contributo previdenziale del 4% e l'IVA al 22% (CIG B2DDE6530F), giusta il disciplinare dell' 11/09/2024;
- l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza e restauro della chiesa alla Azimut Lavori di Concetto la Spina & C. S.A.S, P.I. 03573120874, per l'importo di euro 229.929,06, di cui euro 127.064,71 per lavori al netto del ribasso ed euro 102.864,35 per oneri per la sicurezza, oltre IVA al 10%, giusta il contratto rep. n. 406 dell'11 luglio 2024, come rettificato con l'atto integrativo repertorio n. 415 del 18 marzo 2025 (CIG B1943E180C);

il quadro economico rimodulato sulle risultanze delle obbligazioni contratte è stato approvato con la Determinazione n. 1065 del 03/04/2025 del Responsabile del Settore 08 del Comune nel seguente modo:

QUADRO ECONOMICO POST GARA		
A) Importo dei lavori		
lavori a base d'asta soggetti a ribasso	182.721,76	
Ribasso d'asta del 30,460%	55.657,05	
Lavori al netto	127.064,71	
Oneri per la sicurezza	102.864,35	
Importo netto contrattuale dei lavori	229.929,06	229.929,06
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
I.V.A. sui lavori al netto (10% di A)	22.992,90	
Incentivi art. 45 d.lgs. 36/2023	2.558,85	
Contribuzione ANAC	250,00	
Competenze tecniche progettazione esecutiva	20.000,00	
INARCASSA e IVA su competenze progettazione	5.376,00	
Servizio tecnico di D.L. e CSE	23.802,35	
INARCASSA e IVA su servizio tecnico di D.L. e CSE	6.398,07	
Oneri di conferimento a discarica (IVA compresa)	4.000,00	
Imprevisti	20.276,82	
Totale B	105.654,99	105.654,99
Totale costo intervento al netto delle economie		335.584,05
C) Economie		
Ribasso d'asta	55.657,05	
I.V.A. al 22% su ribasso d'asta	5.565,71	
Economia su servizio tecnico di D.L. e CSE	40,32	
Economia su spesa per incentivi tecnici ex art. 45 D.Lgs. n. 36/2023	3.152,87	
Totale economie	64.415,95	64.415,95
Totale importo del progetto finanziato		400.000,00

i lavori sono stati consegnati alla Azimut con verbale del 01/10/2024;

in corso d'opera è stata redatta dal Direttore dei Lavori, arch. Giuseppe Pietro Amadore dello Studio Associato Ellenia+Tre, una perizia di variante ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 36/2023;

i maggiori e diversi lavori hanno determinato un incremento contrattuale netto di euro 62.206,44 a cui si è fatto fronte attingendo alle somme accantonate per imprevisti e alle economie di progetto, giusta l'autorizzazione prot. n. 6634 del 20/02/2025 di questa Amministrazione;

la Azimut Lavori, con la sottoscrizione dell'Atto di sottomissione del 17/04/2025 e sua rettifica del

09/05/2025, si è impegnata ad eseguire senza alcuna eccezione i lavori in variante per l'importo di euro 292.135,50, comprensivi degli oneri della sicurezza di euro 127.780,41, oltre IVA con aliquota al 10%;

con atto del 17.04.2025, aggiuntivo al disciplinare di incarico di direzione lavori, misura e contabilità e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, è stato riconosciuto allo Studio Associato ELLENIA+TRE Architettura Ingegneria, il compenso aggiuntivo netto di euro 10.229,74 (di cui euro 5.613,45 per la redazione del progetto di variante in corso d'opera ed euro 4.616,29 per DL, CSE e CRE), elevando il costo del contratto a euro 34.032,09, oltre oneri di legge;

con la Determinazione n. 1424 del 12/05/2025 del Responsabile dell'8° Settore del Comune, è stato approvato il seguente quadro economico di variante:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE		
A) Importo dei lavori		
lavori a base d'asta soggetti a ribasso	236.346,12	
Ribasso d'asta del 30,460%	71.991,03	
Lavori al netto	164.355,09	
Oneri per la sicurezza	127.780,41	
Importo netto dei lavori e degli oneri della sicurezza	292.135,50	292.135,50
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
I.V.A. sui lavori al netto (10% di A)	29.213,55	
Incentivi art. 45 d.lgs. 36/2023	3.262,57	
Contribuzione ANAC	250,00	
Competenze tecniche progettazione esecutiva	20.000,00	
INARCASSA e IVA su competenze progettazione	5.376,00	
Servizio tecnico di D.L., CSE, CRE e redazione variante	34.032,09	
INARCASSA e IVA su servizio tecnico di D.L. e CSE	9.147,83	
Oneri di conferimento a discarica (IVA compresa)	6.582,46	
Totale B	107.864,50	107.864,50
Totale costo intervento al netto delle economie		400.000,00

con il proprio D.R.S. n. 2342 del 21/05/2025 si è preso atto delle obbligazioni assunte dal Comune al riguardo, delle modifiche contrattuali scaturite dal progetto di variante in corso d'opera e degli aggiornamenti post gara e di variante del piano economico dell'intervento;

Viste

le pec prot. nr. 53618 del 04/09/2026 e prot. n. 60882 del 07/10/2026 per la quale il Comune di Misterbianco trasmette:

- il Certificato ultimazione dei lavori del 07/07/2025; lo Stato Finale redatto dalla D.L. in data 29/09/2025; il Certificato di regolare esecuzione dei lavori datato Misterbianco 17/10/2025; la Determinazione di approvazione della contabilità finale dei lavori e del certificato di regolare esecuzione; la Determinazione di approvazione del quadro economico finale; la Determinazione di rettifica e riapprovazione del quadro economico finale;

Preso atto

al riguardo:

- che l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 27/06/2025, e, quindi, in tempo utile, tenuto conto del tempo suppletivo di complessivi giorni 60 (sessanta) concessi all'Impresa con l'Atto di sottomissione del 17/04/2025;
- che il conto netto finale dei lavori e degli oneri della sicurezza redatto in data 29/09/2025 ammonta ad euro euro 291.765,13;
- che l'impresa esecutrice ha sottoscritto tutti gli atti contabili ed il registro di contabilità senza riserve;
- che i lavori corrispondono alle previsioni di progetto e della variante approvata, salvo lievi modifiche nei limiti dei poteri discrezionali della Direzione lavori;
- che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, con materiali corrispondenti alle prescrizioni di contratto e con idonei magisteri;
- che con il certificato di regolare esecuzione il Direttore dei lavori ha liquidato in euro 18.774,47 il credito netto finale dell'Impresa, dedotti dall'ammontare del conto finale (euro 291.764,13) gli acconti netti corrisposti per complessivi euro 272.990,66;
- che il Responsabile del Settore 08 del Comune ha approvato gli atti di contabilità finale dei lavori e il certificato di regolare esecuzione con la Determinazione n. 238 del 26/01/2026;
- che con la Determinazione n. 2747 del 24/08/2026 il Responsabile del Settore 08 del Comune ha

- approvato il quadro economico finale dell'intervento per l'importo totale di euro 394.165,43;
- che con la Determinazione n. 3223 del 02/10/2026 il Responsabile del Settore 08 del Comune ha disposto il recupero della somma di euro 291,30 indebitamente corrisposta al personale comunale a titolo di incentivi tecnici;
- che con la Determinazione n. 3232 del 05/10/2026 il Responsabile del Settore 08 del Comune, ha rideterminato in euro 2.669,68 la spesa per incentivi tecnici ammissibili ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, rettificando e riapprovando il Quadro Economico Finale dell'intervento per l'importo totale di euro 393.874,13 articolato secondo il seguente prospetto:

QUADRO ECONOMICO FINALE		
A) Importo dei lavori		
Conto finale dei lavori e degli oneri della sicurezza	291.765,13	291.765,13
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
I.V.A. sui lavori al netto (10% di A)	29.176,51	
Incentivi art. 45 d.lgs. 36/2023	2.669,68	
Contribuzione ANAC	250,00	
Competenze tecniche progettazione esecutiva	20.000,00	
INARCASSA e IVA su competenze progettazione	5.376,00	
Servizio tecnico di D.L., CSE , CRE e redazione variante	34.032,09	
INARCASSA e IVA su servizio tecnico di D.L. e CSE	9.147,82	
Oneri di conferimento a discarica (IVA compresa)	1.456,90	
Totale B	102.109,00	102.109,00
Totale costo intervento		393.874,13
Economie		6.125,87
Importo del finanziamento		400.000,00

- Vista** la domanda di pagamento finale dell'importo di euro 33.874,13, avanzata dal Legale Rappresentante del Comune di Misterbianco con la PEC prot. n. 60882 del 07/10/2026 a rettifica e sostituzione della precedente richiesta prot. n. 0053618/2026 del 04/09/2026;
- Richiamate** le modalità di erogazione del finanziamento definite nella Convenzione allegata al D.D.G. n. 6335 del 21/12/2023, per le quali modalità il saldo del finanziamento è erogabile ad avvenuta approvazione del certificato di regolare esecuzione e a seguito della rendicontazione finale e complessiva delle spese oggetto del finanziamento;
- Vista** la tutta la documentazione amministrativa, tecnica e contabile, trasmessa dal Beneficiario, a supporto della domanda di saldo;
- Accertato** che le spese relative all'intervento in argomento portate a rendiconto dal Beneficiario e ammissibili a rimborso ammontano a complessivi euro 393.874,13, come dettagliate nel seguente prospetto:

Descrizione della spesa	Estremi documento	Importo rendicontato	Importo ammesso a rimborso
Contributo ANAC gara n. 257-476	Avviso di pagamento n° 301030021425681776 del 17/02/2025	250,00	250,00
Competenze, oneri previdenziali ed IVA per il servizio di progettazione esecutiva	Fattura n. 09/2024 del 01/02/2024 Studio Ellenia+TRE	25.376,00	25.376,00
Lavori: 1° SAL e relativa IVA	Fattura n. 5/25 del 14/01/2025 AZIMUT LAVORI srl	79.772,39	79.772,39
Lavori: 2° SAL e relativa IVA	Fattura n. 7/25 del 04/04/2025 AZIMUT LAVORI srl	50.643,70	50.643,70
Lavori: 3° SAL e relativa IVA	Fattura n. 10/25 del 23/06/2025 AZIMUT LAVORI srl	96.908,10	96.908,10
Lavori: 4° SAL e relativa IVA	Fattura n. 12/25 del 04/08/2025 AZIMUT LAVORI srl	72.965,54	72.965,54

Lavori: Stato finale e relativa IVA	Fattura n. 3 del 04/03/2026 AZIMUT LAVORI srl	20.651,92	20.651,92
Acconto per DL e CSE comprensivo di oneri previdenziali ed IVA	Fattura n. 03/2025 del 29/01/2025 Studio Ellenia+TRE	7.667,59	7.667,59
Acconto n. 2 per DL e CSE comprensivo di oneri previdenziali ed IVA	Fattura n. 09/2025 del 03/04/2025 Studio Ellenia+TRE	5.860,09	5.860,09
Acconto n. 3 per DL e CSE comprensivo di oneri previdenziali ed IVA	Fattura n. 28/2025 del 13/06/2025 Studio Ellenia+TRE	16.560,79	16.560,79
Acconto n. 4 per DL e CSE comprensivo di oneri previdenziali ed IVA	Fattura n. 46/2025 del 01/08/2025 Studio Ellenia+TRE	7.467,17	7.467,17
Saldo per DL e CSE comprensivo di oneri previdenziali ed IVA	Fattura n. 70/2025 del 22/10/2025 Studio Ellenia+TRE	5.624,26	5.624,26
Oneri di conferimento a discarica	Fattura n. 11/2026 del 15/07/2026 AZIMUT LAVORI srl	1.456,90	1.456,90
Incentivi per funzioni tecniche	Determinazione n. 3716 del 04/12/2025_Prima scadenza	1.096,65	1.096,65
	Determinazione n.1386 del 24/04/2026_Seconda scadenza rettificata con la Determinazione n. 3223 del 02/10/2026	1.864,33	1.573,03
Totali		394.165,43	393.874,13

Accertato	che le spese dichiarate dal Beneficiario sono coerenti con l'ultimo aggiornamento del quadro economico dell'intervento; sono state assunte con procedure conformi alla normativa di riferimento; sono corrette negli importi e rendicontate integralmente e correttamente;
Considerato	che al Beneficiario sono stati corrisposti pagamenti per complessivi euro 360.000,00, di cui: - euro 113.065,98 a titolo di primo pagamento (Decreto di liquidazione n. 2342 del 21/05/2025 e mandati di pagamento n. 1_2025 di euro 25.376,00 e n. 2_2025 di euro 87.689,98); - euro 56.503,79 a titolo di secondo pagamento (decreto di liquidazione n. 3388 del 07/07/2025 e mandato di pagamento n. 3_2025); - euro 190.430,23 a titolo di terzo pagamento (decreto di liquidazione n. 5353 del 16/10/2025 e mandato di pagamento n. 4_2025);
Considerato	che la spesa residua da liquidare a saldo ammonta a euro 33.874,13 (euro 393.874,13 – euro 360.000,00) e che si sono generano economie di spesa pari a euro 6.125,87 (euro 400.000,00 – euro 393.874,13);
Ritenuti	sussistenti i presupposti di diritto e di fatto per l'adozione del presente provvedimento di: - presa d'atto della regolare esecuzione dei lavori di messa in sicurezza e restauro della Chiesa S. Nicolò e del costo consuntivo del progetto; - liquidazione in favore del Comune di Mistebianco della tranche finale di pagamento di euro 33.874,13; - di disimpegno delle economie accertate per euro 6.125,87;
Accertata	sulla piattaforma SCORE la disponibilità delle risorse vincolate sul capitolo 776455 dell'esercizio finanziario 2026 (impegno n. 1_2026 di euro 30.870,21 e impegno n. 3_2026 di euro 9.129,79);
Dato atto	che si provvederà al trasferimento della somma richiesta sulla contabilità speciale intestata al Comune presso la Banca d'Italia, secondo la modalità “Accredito Tesoreria Provinciale Stato” - codice 52;
Visto	il D.P. Reg. n. 9 del 05/04/2022 relativo al nuovo assetto organizzativo dei Dipartimenti regionali pubblicato sulla GURS n. 25 del 01/06/2022;
Visto	il DDG n. 2196 del 13/06/2022 con cui è conferito all'Arch. Giuseppe Alongi, a far data dal 16/06/2022 l'incarico dirigenziale della struttura intermedia S7 – Attuazione programmi operativi nazionali e fondi regionali - del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell' Identità Siciliana;
Visto	il D.P. Reg. n. 723 del 17/02/2025 con cui è conferito all'Ing. Mario La Rocca l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale dei Beni Culturali e dell'identità siciliana, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 39 del 14/02/2025;
Vista	la Deliberazione della Giunta regionale n. 231 del 12/06/2026 “Razionalizzazione degli assetti organizzativi dei rami dell’Amministrazione regionale. Funzionalità dell’amministrazione regionale. Scadenza del termine di durata contrattuale degli incarichi dirigenziali. Proroga”;
Visto	il DDG n. 3905 del 25.06.2026 con il quale è stato differito il termine di scadenza al 31.12.2026 del

	contratto di lavoro dell'Arch. Giuseppe Alongi, Dirigente del Servizio 7, ai sensi della DGR n. 231 del 12/06/2026;
Visto	il DDG n. 3982 del 29.06.2026 con il quale è conferita all'Arch. Giuseppe Alongi, Dirigente del Servizio 7, delega alla firma degli atti di competenza in ordine alle funzioni assegnate al Dirigente Generale dall'art. 7 c. 1 della L.R. 10/2000, lettera e) "atti e provvedimenti amministrativi" limitatamente a progetti rientranti all'interno di programmazione approvata, ed f) "poteri di spesa e di acquisizione delle entrate" rientranti nella competenza dei propri uffici, nonché delega alla firma dei titoli di spesa e alla firma delle richieste di reiscrizione in bilancio da inoltrare all'Assessorato Regionale Bilancio e Finanze tramite la Ragioneria Centrale;
Vista	la L.R. 21 maggio 2019 n. 7 integrata dalla L.R. 7 luglio 2020 n. 13;
Visto	l'art. 9 della L.R. 15 aprile 2021 n. 9 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale";
Vista	la Circolare n. 11 del 01/07/2021 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro, Ragioneria Generale della Regione, "Articolo 9 della L.R. n. 9 del 15 aprile 2021 recante Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale";
Vista	la Circolare n. 23 del 27/12/2023 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro, Ragioneria Generale della Regione, avente ad oggetto Prime indicazioni sulle modalità di trasmissione degli atti da sottoporre al controllo delle Ragionerie Centrali attraverso la nuova procedura contabile SCORE (Entrata e spesa);
Vista	la Legge regionale n. 1 del 5 gennaio 2026 recante "Legge di stabilità regionale 2026-2028" pubblicata sulla GURS n. 2 del 09/01/2026;
Vista	la n. 2 del 5 gennaio 2026 recante "Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2026-2028", pubblicata sulla GURS n. 2 del 09/01/2026";
Vista	la Deliberazione della Giunta Regionale n. 13 del 12 gennaio 2026 "Legge regionale 5 gennaio 2026, n. 2. Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026/2028. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori";
Ritenuto	che ai sensi dell' art. 98 della L.R. 7 maggio 2015, n. 9, il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione, per esteso, nel sito internet della Regione Siciliana, a pena di nullità dell'atto, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di emissione dello stesso.

D E C R E T A

In conformità alle premesse, con riferimento al contributo straordinario di euro 400.000,00 assegnato all'intervento di messa in sicurezza e restauro della Chiesa S. Nicolò nel Comune di Misterbianco, CUP G29C23000060002, ai sensi della Legge Regionale 27 luglio 2023 n. 9, art. 16 *"Contributi straordinari per interventi di manutenzione, riqualificazione e completamento di opere"*,

Articolo 1) Di prendere atto:

- della Determinazione n. 238 del 26/01/2026 di approvazione degli atti di contabilità finale dei lavori e del certificato di regolare esecuzione adottata dal Responsabile del Settore 08 del Comune;
- del quadro economico finale dell'intervento di seguito riportato, approvato del Responsabile del Settore 08 del Comune con la Determinazione n. 3232 del 05/10/2026:

QUADRO ECONOMICO FINALE		
A) Importo dei lavori		
Conto finale dei lavori e degli oneri della sicurezza	291.765,13	291.765,13
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
I.V.A. sui lavori al netto (10% di A)	29.176,51	
Incentivi art. 45 d.lgs. 36/2023	2.669,68	
Contribuzione ANAC	250,00	
Competenze tecniche progettazione esecutiva	20.000,00	
INARCASSA e IVA su competenze progettazione	5.376,00	
Servizio tecnico di D.L., CSE, CRE e redazione variante	34.032,09	
INARCASSA e IVA su servizio tecnico di D.L. e CSE	9.147,82	
Oneri di conferimento a discarica (IVA compresa)	1.456,90	
Totale B	102.109,00	102.109,00
Totale costo intervento		393.874,13
Economie		6.125,87
Importo del finanziamento		400.000,00

Articolo 2) Di rideterminare in euro 393.874,43 il contributo finale spettante al Comune di Misterbianco per la messa

in sicurezza e il restauro della Chiesa S. Nicolò concesso ai sensi della Legge Regionale 27 luglio 2023 n. 9, art. 16 comma r).

Articolo 3) Di disimpegnare le economie di progetto di complessivi euro 6.125,87 mediante pari riduzione dell'impegno n. 3_2026_capitolo 776455;

Articolo 4) Di liquidare in favore del Comune di Misterbianco, C.F. 80006270872, la tranche finale di pagamento dell'importo di euro 33.874,13 ed autorizzarne il trasferimento al Beneficiario mediante emissione di mandato di pagamento secondo la modalità "Accredito Tesoreria Provinciale Stato" - codice 52.

Articolo 5) Di imputare la spesa di euro 33.874,13 al capitolo 776455, codice gestionale U.2.03.01.02.003, imp. n. 1_2026 per euro 30.870,21 ed imp. n. 3_2026 per euro 3.003,92;

Articolo 6) Di trasmettere il presente decreto alla Ragioneria Centrale dei Beni culturali, dell'Identità Siciliana, del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, per la registrazione ai sensi dell'articolo 9 della L.R. 15/04/2021 n. 9, previa pubblicazione per esteso sul sito internet della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 98 comma 6 della L.R. 7 maggio 2015 n. 9.

Palermo, 09/10/2026

Il Dirigente del Servizio 7
arch. Giuseppe Alongi
f.to