

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Oggetto: *“Lavori di realizzazione di una condotta per il convogliamento dei reflui, provenienti dal comune di Acicastello, al vecchio allacciante del Comune di Catania, con recapito finale al depuratore di Pantano D’Arce”.*

(CUP: J23J11000260001 – CIG: 52464324A5)-Codice Caronte SI_1_9181

Liquidazione dei certificati di pagamento: 6/LC, 7/LC, 15, 16, 17 e 0/2021/INT_ANT_PVS

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, recante “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana” e ss.mm.ii;

VISTO l'articolo 11 della Legge Regionale 13 gennaio 2015, n.3 di recepimento delle disposizioni del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 - “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i.;

VISTA la L.R. n. 12 del 12/07/2011 “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12/04/2006, n. 163 e s.m.i. e del D.P.R. 5/10/2010, n. 207;

VISTO il D.P.R.S. 31 gennaio 2012, n. 13 - Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12. Titolo I - Capo I - Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive integrazioni;

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale viene approvato il Codice dei Contratti pubblici lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;

VISTO il D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii del 03/04/06 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;

VISTO il “Piano di gestione delle acque del distretto idrografico della Sicilia” approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/10/2016 pubblicato sulla G.U.R.I. n° 25 del 31/01/2017 e sulla GURS n.10 del 10/03/2017;

VISTO Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo

sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- VISTO** il Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020, adottato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015)5904 del 17 agosto 2015 e apprezzato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 267 del 10 novembre 2015, e poi modificato con Decisione C(2017)8672 dell'11 dicembre 2017 e DGR n. 105 del 6 marzo 2018, fino alla nuova versione approvata con la D.G.R. n.358 del 10/10/2019 e adottata dalla Commissione Europea con la Decisione (C) 8989 del 18 dicembre 2018 e Decisione finale C(2019)5045 del 28/06/2019;
- VISTA** L.R. 11/8/2015 n.19 - Sentenza della Corte Costituzionale n.93 del 4/5/2017 - Adempimenti delle Assemblee Territoriali Idriche;
- VISTO** che l'area oggetto di intervento è all'origine della procedura di infrazione comunitaria, Causa C 565/10 e relativa Sentenza Corte di Giustizia Europea del 31 maggio 2018, per violazione degli artt. 3, 4 e 10 della Direttiva 91/271/CE, in relazione ai pregiudizi ambientali che le attuali modalità di smaltimento dei reflui dei comuni coinvolti nell'area, producono ai danni dei due siti di interesse comunitario "Isole dei Ciclopi" e "Fondali di Aci Castello" nonché dell'Area Marina Protetta "Isola dei Ciclopi";
- VISTA** la L.R. n. 9 del 15 aprile 2021 recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità Regionale";
- VISTA** la L.R. n. 10 del 15 aprile 2021 concernente "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023";
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 168 del 21.04.21 con cui si approva il Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2021/2023 e il Bilancio Finanziario Gestionale per l'esercizio 2021 e per il triennio 2021/2023;
- VISTO** il comma 2 dell'art. 56 del decreto legge n. 73 del 25.05.21 relativo alle modalità di utilizzo delle quote accantonate e vincolate per le Regioni in disavanzo amministrativo;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 1999 con il quale è stato dichiarato, nella Regione Siciliana, lo stato di emergenza in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione, e considerato che la Struttura Commissariale è stata interessata ad intervenire sull'operazione in argomento;
- VISTA** l'Ordinanza n. 406 del 22/07/2011 con cui è la Struttura Commissariale si è sostituita in tutte le funzioni, per l'attuazione dell'intervento in oggetto, all'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale 2 Catania Acque;
- VISTO** Il progetto definitivo "*Lavori di realizzazione di una condotta per il convogliamento dei reflui, provenienti dal comune di Acicastello, al vecchio allacciante del Comune di Catania, con recapito finale al depuratore di Pantano D'Archi*" redatto dall'Ufficio del Commissario Delegato per l'Emergenza Bonifiche e la Tutela delle Acque in Sicilia con la collaborazione tecnico-scientifica del CIDIS (centro Interuniversitario) approvato in linea tecnica, ex art.5 della LR n.12/2011, dalla commissione Regionale LLPP;
- VISTA** l'Ordinanza Commissariale n. 706 del 29/11/2011 con la quale il soggetto Attuatore, con i poteri di deroga previsti, ha approvato il progetto definitivo dei lavori di "*Realizzazione di una condotta fognaria per il convogliamento dei reflui, provenienti dal Comune di Aci Castello, al vecchio allacciante del Comune di Catania, con recapito finale al depuratore di Pantano d'Archi*", individuato dagli elaborati richiamati nell'Ordinanza ed avente un importo complessivo di € **21.700.000,00**, di cui € **15.611.911,70** per lavori ed oneri per la sicurezza ed € **6.088.088,30** per somme a disposizione dell'amministrazione.
- VISTA** l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (O.C.D.P.C.) n. 44 del 29/01/2013, pubblicata sulla GURI n. 29 del 04/02/2013, con la quale la Regione Siciliana è individuata quale

Amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione Siciliana;

- VISTO** l'art. 1, comma 2, dell'O.C.D.P.C. n. 44 citata, il quale stabilisce *“Per i fini di cui al comma 1, il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana, è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate a definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi”*;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 27 giugno 2019, n.12, recante *“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16/12/2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali ai sensi dell'art.13, comma3, della l.r. 17 marzo 2016, n.3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013 n. 6 e ss.ms.ii.”*;
- VISTA** la nota prot. n. 51886 del 07/12/2016, annullata e sostituita dalla nota prot. n. 53080 del 13/12/2019, con la quale sono stati assegnati ai Dirigenti di servizio del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, ognuno per le materie di competenza, gli interventi di contabilità speciale;
- VISTO** Il D. P. Reg. n°2805 del 19/06/2020 con il quale è stato conferito all'Ing. Calogero Foti l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Regionale di Governo n°264 del 14/06/2020;
- VISTO** il D.D.G. n. 1779 del 31/12/2019 con il quale è stato conferito al Ing. Marcello Loria l'incarico di responsabile del Servizio I – Servizio Idrico Integrato Dissalazione e Sovrambito con delega, ex art. 8 comma 1 lett. c) L.R. 10/2000, a decorrere dal 02/01/2020;
- CONSIDERATO** che l'intervento è stato finanziato per complessivi € 21.700.000,00 con la delibera CIPE n. 60/2012 e con l'APQ del 30/01/2013 (intervento ID 33389 – allegato 1) che prevedeva le seguenti fonti di finanziamento:
- ✓ € 13.900.000,00 Delibera CIPE n. 60/2012;
 - ✓ € 5.900.000,00 Ministero dell'Ambiente;
 - ✓ € 1.000.000,00 Comune di Acicastello;
 - ✓ € 750.000,00 Comune di Acicatena;
 - ✓ € 150.000,00 Comune di Acireale;
- VISTA** l'Ordinanza a contrarre n. 206 del 10/07/2013, con la quale il soggetto attuatore ha autorizzato la gara d'appalto integrato, sulla base del progetto definitivo approvato, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- VISTA** la Disposizione n. 152 del 04/11/2014 di aggiudicazione definitiva dell'appalto, all'ATI Comer Costruzioni Meridionali s.r.l. – Sicula Costruzioni Società Cooperativa – Cospin s.r.l., che ha proposto il ribasso del 21,5028%, e di avvio della progettazione esecutiva;
- VISTA** la Disposizione n. 1028 del 30/06/2016 con la quale si è preso atto della variazione in riduzione dell'aggiudicatario da A.T.I. Comer s.r.l. – Sicula Costruzioni s.c. – Cospin s.r.l. ad ATI Comer s.r.l. (61%) – Cospin s.r.l. (39%);
- VISTA** la disposizione n. 1092 del 20/07/2016, con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha approvato, il progetto esecutivo dei *“lavori di realizzazione di una condotta fognaria per il convogliamento dei reflui, provenienti dal Comune di Aci Castello, al vecchio allacciante del Comune di Catania, con recapito finale al depuratore di Pantano d'Archi”* – CUP J23J11000260001, predisposto dall'appaltatore ATI Comer costruzioni Meridionali S.p.A. (Capogruppo) – Cospin S.r.l. (mandante), con importo contrattuale netto che ammonta complessivamente ad € **12.626.582,20** (esclusa IVA) e tenuto conto che l'ammontare complessivo delle somme a disposizione dell'Amministrazione è pari a € 4.233.286,08, ammonta complessivamente ad € **16.859.868,28**;

- VISTO** il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza, firmato in data 23/09/2016, dal Direttore dei Lavori e dall'Appaltatore (con riserva), con ultimazione dei lavori fissata al 27/12/2018 (826 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori) e considerato che gli stessi hanno avuto concreto inizio in data 18/01/2017;
- VISTO** il contratto d'appalto "a corpo" repertorio n. 5/2016 stipulato in data 27/10/2016, registrato in data 07/11/2016 presso l'Agenzia delle Entrate di Palermo 1 al n. 6770, serie 1, che prevede un importo contrattuale di € 12.626.582,20, di cui € 11.572.664,74 per lavori a corpo, € 869.137,77 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 184.779,69 quale corrispettivo per la progettazione esecutiva;
- VISTO** l'atto aggiuntivo al contratto d'appalto repertorio n. 2/2017 stipulato in data 14/02/2017, che all'articolo 2 prevede "la corresponsione in favore dell'appaltatore dell'anticipazione pari al 10% dell'importo contrattuale ...";
- VISTO** il DDG n.1355 del 16/11/2018 con il quale l'intervento in argomento è stato imputato al PO FESR Sicilia 2014/2020, Azione 6.3.1, come progetto retrospettivo;
- VISTA** la Disposizione n. 17 del 05/03/2019 di revoca dell'incarico di RUP al Dott. Salvo Puccio e di conferimento del medesimo incarico di RUP, senza soluzione di continuità, all'ing. Marco Bonvissuto;
- VISTA** la Disposizione n. 27 del 01/04/2019 di presa atto della rinuncia all'incarico di Direttore dei lavori dell'ing. Natale Zuccarello e di contestuale nomina nel ruolo dell'arch. Domenico Grillo, già Direttore Operativo in seno all'ufficio di direzione lavori;
- VISTO** il provvedimento prot. n. 15011 del 04/04/2019 di proroga della data di ultimazione dei lavori al 27/06/2019;
- VISTO** il provvedimento del RUP prot. 25140 del 13/06/2019 di autorizzazione alla consegna anticipata delle opere inerenti la perizia di variante tecnica per i sottopassi;
- VISTO** il verbale di ripresa dei lavori del 18/06/2019 sulle aree oggetto della citata perizia di variante tecnica;
- CONSIDERATO** che i lavori sono rimasti sospesi, nelle aree interessate dalla perizia di variante tecnica, dal 29/11/2017 al 18/06/2019 al fine di redigere e approvare la perizia di variante tecnica e che pertanto, come prescritto dal Direttore dei lavori con il citato verbale di ripresa dei lavori, è stata accordata una proroga dei tempi di realizzazione dei lavori di 275 giorni naturali e consecutivi spostando la data di ultimazione dei lavori al giorno 18/03/2020;
- VISTO** il verbale di sospensione dei lavori del 23/03/2020 emesso Direttore dei Lavori a seguito dell'evolversi della situazione epidemiologica virus SARV-CoV-2 e dell'incremento dei casi in tutto il territorio nazionale e tenendo conto delle disposizioni regolamentari urgenti di carattere impositivo emanate sia dal Governo Nazionale che dal Governo Regionale finalizzate a contrastare la diffusione del contagio della pandemia da COVID 19 ed in particolare del DPCM del 22/03/2020;
- VISTO** il verbale di ripresa dei lavori dell'11/05/2020 con il quale il Direttore dei Lavori ha disposto la ripresa dei lavori in modo tale che siano ultimati tenendo conto dei giorni di sospensione, entro il 05/09/2020;
- VISTO** il provvedimento prot. n. 33639 del 27/08/2020 di proroga della data di ultimazione dei lavori al 31/12/2020, nelle more dell'approvazione della P.V.S. e della ridefinizione definitiva della tempistica di realizzazione dell'intervento con l'individuazione del termine ultimativo, in ragione del cronoprogramma della stessa e della data di effettivo avvio delle attività;
- VISTA** la Disposizione n. 160 del 24/12/2020 di approvazione e finanziamento della Perizia di Variante e Suppletiva, con un importo contrattuale complessivo di € 15.113.285,84 ed € 6.586.714,16 per somme a disposizione dell'Amministrazione con il seguente quadro economico:

A) Importo complessivo dell'appalto a base di gara	PERIZIA
--	---------

		VARIANTE
1	Lavori a corpo	13.885.656,57
2	Oneri della sicurezza (attuazione piani di sicurezza), non soggetti a ribasso d'asta	1.042.849,58
3	Corrispettivo per progettazione esecutiva (nel caso di appalto integrato)	184.779,69
Sommano		15.113.285,84

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	791.015,77
2	Rilievi, accertamenti e indagini	30.000,00
3	Allacciamenti ai pubblici servizi	75.000,00
4	Imprevisti	223.780,47
5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	0,00
6	Accantonamento per l'applicazione del prezzo chiuso (art. 133, commi 3 e 4, del Codice Contratti pubblici)	312.238,23
6.1	Accantonamento per accordi bonari	2.150.000,00
7.1	Spese per stipula polizza assicurativa rischi professionali per i dipendenti incaricati della progettazione e delle attività di verifica (art. 90, c. 5, 111 e 112, c. 4bis, del Codice contratti pubblici)	50.000,00
7.2	Spese tecniche di carattere strumentale (art. 92, comma 7-bis, Codice) sostenute dall'amministrazione appaltante - contributo AVCP, missioni, riproduzioni progetti ecc.	30.000,00
7.3	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	333.681,35
7.4	Spese tecniche per incentivi alla progettazione ex art. 92, comma 5, del Codice contratti pubblici	374.644,30
8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP, e di verifica e validazione del progetto	8.897,45
9	Spese per commissioni giudicatrici per l'affidamento dei lavori	35.282,60
9.1	Spese per commissioni accordi bonari, compresi oneri previdenziali e IVA	67.524,29
10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (IVA inclusa)	3.857,35
11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	100.092,00
12.1	IVA sui lavori e sulle somme per accordi bonari	1.707.850,62
12.2	IVA su altre prestazioni	285.458,54
12.3	Contributi previdenziali a carico del committente sulle prestazioni tecniche professionali (progettazione, direzione lavori, collaudi ecc)	7.391,19
		6.586.714,16

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B) 21.700.000,00

CONSIDERATO che, il maggiore importo del quadro economico della PVS, pari ad € **4.840.131,72**, è stato finanziato ed impegnato a valere sulle risorse libere, derivanti da economie, di cui alla contabilità speciale n. 2854 intestata al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ex OCDPC n. 44/2013;

- CONSIDERATO** che a seguito dell'approvazione della PVS è stata concessa un maggior tempo contrattuale di 380 giorni naturali e consecutivi, rideterminando il termine di ultimazione dei lavori al 31/12/2021;
- VISTO** il D.D.S. n. 664 del 01/07/2021 (Imp. n. 708 del 19/07/2021 della Rag. C.le) con il quale è stato assunto l'impegno della somma complessiva di € **9.953.550,61**, somma residuale utile al completamento dell'intervento, per il progetto dei lavori di *“Realizzazione di una condotta per il convogliamento dei reflui, provenienti dal comune di Acicastello, al vecchio allacciante del Comune di Catania, con recapito finale al depuratore di Pantano D'Arce”*, **CUP: J23J11000260001 - CIG: 52464324A5 - Codice Caronte SI_1_9181**, a valere sul capitolo 642103 – Cod. SIOPE U.2.02.01.09.000 - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, per l'esercizio finanziario 2021 gestione competenze;
- VISTA** la direttiva del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico e dell'Assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità prot. 2385 del 13/03/2020, che autorizza la liquidazione di stati di avanzamento lavori anche per importi inferiori a quelli previsti nei rispettivi contratti d'appalto in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in atto;
- VISTO** l'articolo 8, comma 4, lettera a) del decreto Semplificazioni (D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito della legge n. 120 del 11/09/2020 e la legge n. 21 del 26/02/2021), finalizzato ad accelerare i pagamenti alle imprese per concedere loro maggiore liquidità, intervenendo sui lavori già in corso di esecuzione adottando uno stato di avanzamento lavori anche in deroga alle clausole contrattuali;
- CONSIDERATO** che nel corso dei lavori si è reso necessario effettuare lavori complementari ex art. 57, comma 5, lett. a) D. Lgs. n. 163/2006, relativi al superamento di interferenze con sottoservizi della società “SIDRA”, e della società “Catania Rete Gas S.p.A.”, giuste disposizioni emesse dall'ufficio di Direzione dei lavori e dal RUP con Ordine di Servizio n. 25 del 09/12/2019 e Ordine di Servizio n. 32 del 18/01/2021;
- VISTA** la nota protocollo n. 6911 del 17/02/2021 con la quale il Direttore dei Lavori trasmette la documentazione contabile inerente i lavori complementari della rete SIDRA, (terzo acconto per i lavori di cui al citato O.d.S. n° 25/2019);
- VISTO** il certificato di pagamento n° 6/LC emesso dal Responsabile Unico del Procedimento in data 11/03/2021 e trasmesso con nota prot. 10449 del 12/03/2021 al Dipartimento, con il quale si certifica che si può pagare all'appaltatore la rata di € **21.165,16**, IVA esclusa, per lavori complementari;
- VISTA** la fattura elettronica n. 7 del 22/03/2021 della Comer Costruzioni Meridionali s.r.l. di importo pari ad € **21.165,16**, oltre € 2.116,52 per IVA (10%), importo complessivo € 23.281,68, relativa al 6° certificato di pagamento per lavori complementari;
- VISTA** la nota protocollo n. 10637 del 15/03/2021 con la quale il Direttore dei Lavori trasmette la documentazione contabile relativa ai lavori complementari della rete “Catania Rete Gas SpA”;
- VISTO** il certificato di pagamento n° 7/LC emesso dal Responsabile Unico del Procedimento in data 16/03/2021 e trasmesso con nota prot. 10916 del 16/03/2021 al Dipartimento, con il quale si certifica che si può pagare all'appaltatore la rata di € **15.684,23**, IVA esclusa, per lavori complementari;
- VISTA** la fattura elettronica n. 8 del 22/03/2021 della Comer Costruzioni Meridionali s.r.l. di importo pari ad € **15.684,23**, oltre € 1.568,42 per IVA (10%), importo complessivo € 17.252,65, relativa al 7° certificato di pagamento per lavori complementari;
- VISTE** le note protocollo:
- n. 6917 del 17/02/2021 con la quale il Direttore dei Lavori ha trasmesso il 15° SAL a tutto il 31/01/2021 (avanzamento pari a circa il 69,15% del nuovo importo contrattuale comprensivo dell'Atto di Sottomissione del 10/02/2021 relativo alla PVS), in uno con la documentazione contabile (Libretto delle misure n. 15, Estratto Registro di contabilità, Sommario del registro di contabilità, Elaborato grafico, Certificato di pagamento in bozza), con importo dei lavori al netto di € 9.601.755,22 e oneri di sicurezza € 721.651,91 (importo complessivo contabilizzato € 10.323.407,13);
 - n. 14885 del 14/04/2021 con la quale il Direttore dei Lavori trasmette il 16° SAL a tutto il 31/03/2021 (avanzamento pari a circa il 70,29% del nuovo importo contrattuale), in uno con la

documentazione contabile (Libretto delle misure n. 16, Estratto Registro di contabilità, Sommario del registro di contabilità, Elaborato grafico, Certificato di pagamento in bozza), con importo complessivo contabilizzato € 10.493.172,08;

- n. 23333 del 14/06/2021 con la quale il Direttore dei Lavori trasmette il 17° SAL a tutto il 01/06/2021 (avanzamento pari a circa il 70,96% del nuovo importo contrattuale), in uno con la documentazione contabile (Libretto delle misure n. 17, Estratto Registro di contabilità, Sommario del registro di contabilità, Elaborato grafico, Certificato di pagamento in bozza), con importo dei lavori al netto di € 9.840.991,54 e oneri di sicurezza € 752.937,39 (importo complessivo contabilizzato € 10.593.928,93);

VISTI i certificati di pagamento:

- n° 15 emesso dal Responsabile Unico del Procedimento in data 12/03/2021 e trasmesso con nota prot. 10487 del 12/03/2021 al Servizio 1 del DRAR, alla Direzione lavori e all'Appaltatore, con il quale si certifica che si può pagare all'Appaltatore la rata di € **202.563,94**, IVA esclusa, per il 15° SAL (61% Comer, 39% Cospin);

- n° 16 emesso dal Responsabile Unico del Procedimento in data 14/05/2021 e trasmesso con nota prot. 21083 del 27/05/2021 al Servizio 1 del DRAR, alla Direzione lavori e all'Appaltatore, con il quale si certifica che si può pagare all'Appaltatore la rata di € **138.106,66**, IVA esclusa, per il 16° SAL (61% Comer, 39% Cospin);

- n° 17 emesso dal Responsabile Unico del Procedimento in data 14/06/2021 e trasmesso con nota prot. 23267 del 14/06/2021 al Servizio 1 del DRAR, alla Direzione lavori e all'Appaltatore, con il quale si certifica che si può pagare all'Appaltatore la rata di € **61.494,38**, IVA esclusa, per il 17° SAL (61% Comer, 39% Cospin);

VISTE le fatture elettroniche:

- n. 6/2021 del 22/03/2021 di Comer Costruzioni Meridionali s.r.l. e n. 5/PA del 22/03/2021 di Cospin s.r.l., pervenute a mezzo pec del 23/03/2021, relative al 15° certificato di pagamento;

- n. 13/2021 del 28/05/2021 di Comer Costruzioni Meridionali s.r.l. e n. 14/PA del 28/05/2021 di Cospin s.r.l., pervenute a mezzo pec del 28/05/2021, relative al 16° certificato di pagamento;

- n. 15/2021 del 14/06/2021 di Comer Costruzioni Meridionali s.r.l. e n. 17/PA del 14/06/2021 di Cospin s.r.l., pervenute a mezzo pec del 14/06/2021, relative al 17° certificato di pagamento;

VISTA la nota prot. n. 0103/CS/05-2021 del 27/05/2021 della Comer Costruzioni Meridionali s.r.l., assunta in pari data al protocollo in entrata del DRAR al 21083, con la quale la stessa richiede l'integrazione dell'anticipazione fino alla misura massima del 30% dell'importo contrattuale discendente dall'atto di sottomissione del 10/02/2021 e con la quale viene trasmessa la garanzia fidejussoria N.ITB06001012 sottoscritta con ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D. per una somma garantita pari a € 479.698,44;

CONSIDERATO che la richiesta dell'Appaltatore può essere assentita ai sensi dell'art. 207 del D.L. n° 34 del 19/05/2020, convertito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77;

VISTA il Certificato di pagamento N° 0/2021/INT_ANT_PVS del 24/06/2021 emesso dal R.U.P. inerente la rata di anticipazione integrativa per incremento contrattuale conseguente a PVS, ai sensi dell'art. 207 del D.L. n° 34 del 19/05/2020, convertito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, per l'importo riconosciuto di € 380.573,16 oltre I.V.A.;

CONSIDERATO che la garanzia fidejussoria N.ITB06001012 sottoscritta dall'Appaltatore con ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D. è di importo maggiore dell'integrazione dell'anticipazione riconosciuta;

VISTA la nota n. 25552 del 29/06/2021 di trasmissione del suddetto certificato di pagamento finalizzata all'emissione delle relative fatture;

VISTE le fatture elettroniche:

- n. 17/2021 del 25/06/2021 di Comer Costruzioni Meridionali s.r.l. e n.22/PA del 25/06/2021 di Cospin s.r.l., relative al certificato di pagamento N° 0/2021/INT_ANT_PVS del 24/06/2021;

CONSIDERATO che con il Decreto Legge n .99/2021 (c.d. “Decreto Lavoro”), pubblicato in G.U. Serie Generale n.155 del 30/06/2021, è stato nuovamente posticipato, fino al 31/08/2021, il termine per la sospensione delle verifiche di inadempienza, che le pubbliche amministrazioni devono effettuare, ai sensi dell’art.48 bis del DPR 602/1973;

VISTO il DURC on line n. INPS_27805397, emesso dalla sede INPS il 13/06/2021, che attesta la regolarità contributiva della Società Comer Costruzioni Meridionali s.r.l.;

VISTO il DURC on line n. INPS_26725667, emesso dalla sede INPS il 23/06/2021, che attesta la regolarità contributiva della Società Cospin s.r.l.;

VISTA la nota del 25/10/2019 di Cospin s.r.l., assunta in pari data al protocollo in entrata del DRAR al 44071, con la quale la stessa comunica, ai fini della tracciabilità finanziaria, il proprio conto corrente dedicato;

VISTA la nota prot. n. 49/CS/03-2021 del 22/03/2021 della Comer Costruzioni Meridionali s.r.l., assunta in pari data al protocollo in entrata del DRAR al 11651, con la quale la stessa comunica, ai fini della tracciabilità finanziaria, il proprio conto corrente dedicato;

RITENUTO per quanto sopra di dovere procedere alla liquidazione del 15°, 16° e 17° SAL, dei certificati di pagamento relativi ai lavori complementari 6°/LC e 7°/LC e del certificato di pagamento N° 0/2021/INT_ANT_PVS del 24/06/2021 (inerente la rata di anticipazione integrativa per incremento contrattuale conseguente a PVS, ai sensi dell’art. 207 del D.L. n° 34 del 19/05/2020, convertito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77), per l’importo complessivo di € € 819.587,53, oltre IVA per € € 81.958,75, per complessivi € € **901.546,28**, secondo le sotto elencate fatture:

	Fatture n.	Imponibile	IVA	Totale
	n.6 del 22/03/2021	€ 123.564,00	€ 12.356,40	€ 135.920,40
Comer Costruzioni Meridionali s.r.l.	n.7 del 22/03/2021	€ 21.165,16	€ 2.116,52	€ 23.281,68
	n.8 del 22/03/2021	€ 15.684,23	€ 1.568,42	€ 17.252,65
	n.13 del 28/05/2021	€ 84.245,06	€ 8.424,51	€ 92.669,57
	n.15 del 14/06/2021	€ 37.511,57	€ 3.751,16	€ 41.262,73
	n.17 del 25/06/2021	€ 232.149,63	€ 23.214,96	€ 255.364,59
totale		€ 514.319,65	€ 51.431,97	€ 565.751,62
	n.5/PA 22/03/2021	€ 78.999,94	€ 7.899,99	€ 86.899,93
Cospin s.r.l.	n.14/PA del 28/05/2021	€ 53.861,60	€ 5.386,16	€ 59.247,76
	n.17/PA del 14/06/2021	€ 23.982,81	€ 2.398,28	€ 26.381,09
	n.22/PA del 25/06/2021	€ 148.423,53	€ 14.842,35	€ 163.265,88
totale		€ 305.267,88	€ 30.526,78	€ 335.794,66

CONSIDERATA la circolare n. 9 della Ragioneria Generale della Regione Siciliana, prot. n. 15223 del 18/03/2015, con la quale vengono impartite le direttive per il versamento dell’IVA da parte della Regione;

CONSIDERATO che la somma di € 901.546,28 trova capienza nel citato capitolo **642103** Cod. SIOPE U.2.02.01.09.000 “*Spese per la realizzazione di interventi a titolarità nel settore idrico, fognario e depurativo previsti dalla ex OCDPC n. 44 del 28/01/2013*” del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, del Bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2021 gestione competenze;

TUTTO ciò premesso, ai sensi della normativa vigente

DECRETA

- Art. 1** In conformità alle premesse, è disposta la liquidazione della somma di € **901.546,28**, IVA inclusa - a valere sulle risorse economiche impegnate sul capitolo **642103** “*Spese per la realizzazione di interventi a titolarità nel settore idrico, fognario e depurativo previsti dalla ex OCDPC n. 44 del 28/01/2013*” Cod. SIOPE U.2.02.01.09.000, con l’Imp. n. 708 del 19/07/2021 di cui al D.D.S. n. 664 del 01/07/2021 - quale corrispettivo dei lavori relativi al 15°, 16° e 17° SAL, dei certificati di pagamento relativi ai lavori complementari 6°/LC e 7°/LC e del certificato di pagamento N° 0/2021/INT_ANT_PVS del 24/06/2021 (inerente la rata di anticipazione integrativa per incremento contrattuale conseguente a PVS, ai sensi dell’art. 207 del D.L. n° 34 del 19/05/2020, convertito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77), mediante l’emissione di mandati collettivi, così suddivisi:
- € **514.319,65**, quale imponibile, in favore della **Comer Costruzioni Meridionali s.r.l.** (c.f.02468520875), giuste fatture nn. 6,7,8 del 22/03/2021, n.13 del 28/05/2021, n.15 del 14/06/2021 e n. 17 del 25/06/2021, mediante l’accredito sul c/c dedicato indicato dalla Ditta;
 - € **51.431,97**, quale IVA, in favore della Regione Siciliana da versare all’Erario, giuste fatture nn. 6,7,8 del 22/03/2021, n.13 del 28/05/2021, n.15 del 14/06/2021 e n. 17 del 25/06/2021;
 - € **305.267,88** quale imponibile, in favore della **Cospin s.r.l.** (c.f. 04712420878), giuste fatture n.5/PA 22/03/2021, n.14/PA del 28/05/2021, n.17/PA del 14/06/2021 e n. 22/PA del 25/06/2021, mediante l’accredito sul c/c dedicato indicato dalla Ditta;
 - € **30.526,78** quale IVA, in favore della Regione Siciliana da versare all’Erario, giuste fatture n.5/PA 22/03/2021, n.14/PA del 28/05/2021, n.17/PA del 14/06/2021 e n. 22/PA del 25/06/2021.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti in ossequio all’art.68 della L.R. n. 21 del 12 Agosto 2014, come modificato dall’art.98, comma 6 della L.R. n. 9 del 07/05/15 e sul sito www.euroinfosicilia.it

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 (sessanta) giorni e ricorso gerarchico al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti entro 30 giorni dalla data di notifica.

Il presente atto sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale per la registrazione ai sensi dell’articolo 9 della Legge Regionale del 15/04/2021 n.9 e avrà efficacia soltanto ad avvenuta registrazione da parte della Ragioneria.

Il R.U.P.
Ing. Marco Bonvissuto

Il Dirigente del Servizio 1
Ing. Marcello Loria