

D.D.S. N. 840

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTIIL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 6
RIFIUTI - INTERVENTI SISTEMA IMPIANTISTICO DEI RIFIUTI

Provvedimento: QSN 2007/2013 – Obiettivi di Servizio – “Gestione dei rifiuti urbani” - Programmazione risorse premiali con l’utilizzo delle economie determinatesi dalle risorse FSC-ODS, attribuite alla Regione Siciliana con delibera CIPE n. 79/2012.
Intervento: “*Potenziamento e adeguamento del Centro Comunale di Raccolta sito in C.da Cuba nel comune di Villafranca Sicula (AG)*”.
Decreto di rimodulazione del quadro economico, nonché di liquidazione e di pagamento per un importo complessivo di €. 197.702,57.
Codice Intervento: ods_4.1/O/R/19979/H12I17000080002
Codice Caronte: S_1_19979
CUP: H12I17000080002
CIG: 79631306C1 (lavori).

- VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;
- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la L.R. n. 28 del 29.12.1962 e successive modifiche ed integrazioni, “*Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione centrale della Regione Siciliana*”;
- VISTO il D.P. Reg. 28.02.1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTA la Legge Regionale n. 47 del 08.07.1977 e successive modifiche ed integrazioni, recanti “*Norme in materia di bilancio e contabilità generale della Regione Siciliana*”;
- VISTO il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*”, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dal 01.01.2015, la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;
- VISTA la Legge n. 20 del 14.01.1994 e s.m.i. “*Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti*”;
- VISTO il D.lgs. n. 200 del 18.06.1999, “*Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Siciliana recanti integrazioni e modifiche al decreto legislativo n. 655 del 06.05.1948 e ss.mm.ii, in materia di istituzione di una sezione giurisdizionale regionale d'appello della Corte dei Conti e di controllo sugli atti regionali*”;
- VISTO il D.P.Reg. n. 2805 del 19.06.2020, con il quale, in esecuzione della Delibera di Giunta Regionale n. 264 del 14.06.2020, il Presidente della Regione ha conferito all’ing. Calogero Foti l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità per la durata di anni tre;
- VISTO il D.D.G. n. 1214 del 03.10.2019, con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti ha conferito all’ing. Renato Saverino l’incarico di dirigente del Servizio 6 “*Rifiuti – Interventi Sistema Impiantistico dei Rifiuti*”. Inoltre, con il D.D.G. n. 692 del 03.07.2020, ai sensi dell’ex art. 8 comma 1 lettera c) della L.R. 10/2000, l’ing. Renato Saverino viene delegato ad adottare tutti gli atti procedurali nonché i relativi provvedimenti finali ex art. 7, lettera e) ed f) rientranti nella competenza del Servizio 6 del Dipartimento Acque e Rifiuti;
- VISTO il comma 5 dell’art. 68 della legge regionale n. 21 del 12.08.2014, recante “*Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa*”;



- VISTO il D.P.Reg. n. 12 del 27.06.2019, con il quale è stato emanato il “*Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’art. 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del Decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e ss.mm.ii*”;
- VISTO il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11.07.2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, e visti, in particolare, gli articoli 27 e seguenti, che prevedono l’adozione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) quale strumento per la programmazione dei detti Fondi;
- VISTO il Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 approvato dalla Commissione UE col n. C(2007) 3329 del 13.07.2007, con cui vengono indirizzate le risorse che la politica di coesione comunitaria destinerà al nostro Paese, sia nelle aree del Mezzogiorno sia in quelle del Centro-Nord;
- VISTA la Delibera CIPE n. 174 del 22.12.2006 di “*Approvazione del Quadro Strategico Nazionale*” e relativo allegato, concernente “*La politica regionale nazionale del FAS nell’ambito della programmazione unitaria della politica regionale per il 2007-2013*”;
- VISTA la Delibera CIPE n. 82 del 03.08.2007, concernente “*Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007/2013 – Definizione delle procedure e delle modalità di attuazione del meccanismo premiale collegato agli <<Obiettivi di servizio>>*”;
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 89 del 24.04.2014 “*QSN 2007/2013 – Obiettivi di Servizio – Aggiornamento Piano di Azione, schede obiettivo, schede intervento, scheda di sintesi e Quadro riparto risorse premiali*”;
- VISTA la Delibera CIPE n. 166 del 21.12.2007, concernente “*Attuazione del QSN 2007/2013 – Programmazione del Fondo per le Aree Sottosviluppate*”;
- VISTA la Deliberazione n. 65 del 10-11 febbraio 2009, con la quale la Giunta regionale approva il Programma Attuativo regionale delle risorse del Fondo Aree sottoutilizzate 2007-2013 assegnate alla Regione Siciliana ai sensi della citata delibera CIPE n. 166/07;
- VISTA la Delibera CIPE n. 79 del 11.07.2012, concernente “*Fondo per lo sviluppo e coesione 2007/2013. Revisione delle modalità di attuazione del meccanismo premiale collegato agli <<Obiettivi di Servizio>> e riparto delle risorse residue.*”;
- VISTA la nota PCM-DPC 2165 del 15.12.2015, con la quale il Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri comunica l’utile conclusione dell’istruttoria tecnica per il settore rifiuti e la disponibilità finanziaria per la Regione Sicilia di €. 43.390.169,03, a valere sulle risorse attribuite dalla Delibera CIPE n. 79/2012;
- CONSIDERATO che la Regione Siciliana ha proposto per l’utilizzo delle risorse FSC-ODS la realizzazione o il potenziamento di n. 40 Centri Comunali di Raccolta (CCR), risorse che, per l’ambito relativo alla Gestione dei rifiuti urbani, ammontano a €. 43.390.169,03;
- VISTO il D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 inerente la normativa vigente in materia di lavori pubblici;
- VISTO il D.lgs. n. 56 del 19.04.2017 “*Disposizioni integrative e correttive al D.lgs. n. 50 del 18.04.2016*”;
- VISTO il D.P.R. 05.10.2010 n. 207, regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, recante “*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*”, per parte residuale non abrogata dal D.lgs. n. 50/2016;
- VISTA la Legge Regionale 12.07.2011, n. 12, recante “*Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni...*”;
- VISTA la Legge Regionale n. 8/2016 recante “*Disposizioni per favorire l’economia*”, il cui art. 24 contiene le modifiche alla L.R. n. 12/2011 (Recepimento in Sicilia della normativa statale sui contratti pubblici) a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 50/2016;
- VISTO il D.P.R.S. 31.01.2012, n. 13, di approvazione del Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale n. 12 del 12.07.2011, pubblicato sulla GURS n.7 del 17.02.2012;



- VISTO il D.P.Reg. n. 12 del 27.06.2019, con il quale è stato emanato il *“Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’art. 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del Decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e ss.mm.ii”*;
Con lo stesso D.P.Reg. n. 12/2019 viene stabilito che al Dipartimento Regionale Tecnico - dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità competono gli adempimenti tecnici ed i controlli sulle opere di competenza del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, incardinato nell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
- VISTO il D.lgs. n. 158 del 27.12.2019, art. 6, che modifica l’art. 2, comma 1, del D.lgs. n. 655 del 06.05.1948, inerente il controllo preventivo di legittimità sui provvedimenti amministrativi da parte della Corte dei Conti;
- VISTO il Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., recante *“Norme in materia ambientale”*, e la L.R. 08.04.2010, n. 9 - Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati;
- VISTO il D.M. 08.04.2008 *“Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall’articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche”*;
- VISTO il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani vigente;
- VISTO l’Avviso Pubblico, prot. n. 17585 del 13.04.2017, con il quale questo Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, ha invitato le SRR ed i Comuni della Regione Siciliana a presentare i progetti per la *“Realizzazione e/o ampliamento/potenziamento/adequamento di Centri Comunali di Raccolta, con l’utilizzo delle economie determinatesi dalle risorse FSC-ODS, attribuite alla Regione Siciliana con delibera CIPE n. 79/2012”*;
- VISTO il D.D.G. n. 917 del 07.09.2018, con il quale il Dirigente Generale di questo Dipartimento ha approvato gli elenchi definitivi delle istanze ritenute ammissibili e di quelle escluse. Dal suddetto decreto si evince che l’intervento per il **“Potenziamento e adeguamento del Centro Comunale di Raccolta sito in C.da Cuba nel comune di Villafranca Sicula (AG)”** è stato ritenuto ammissibile al finanziamento ed inserito nella posizione n. 17;
- VISTA la nota prot. n. DPCOE 0005109 P del 21.11.2019, con la quale il Dipartimento per le Politiche di Coesione, Presidenza del Consiglio dei Ministri, concede la proroga fino al 31.12.2021 per gli interventi a favore della scheda denominata *“Avviso pubblico”*, facente parte delle risorse a valere sulla delibera CIPE n. 79/2012. Tali risorse derivano dal finanziamento di n. 34 revocati e dalla rimodulazione degli importi di altri 14 interventi (n. 1-3, 11, 14,15, 21-25, 29, 33, 38) originariamente approvati, che hanno maturato economie nel corso dell’attuazione, confermando le proroghe richieste da questo Dipartimento, con nota n. 37497 S6 del 13.09.2019, per tramite del Dipartimento della Programmazione della Regione Siciliana, con nota prot. n. 15105/V.15.5.2.1 del 12.11.2019;
- VISTO il D.D. n. 2208 del 05.12.2016, con il quale la Ragioneria Generale della Regione Siciliana ha, tra l’altro, istituito il **Capitolo 642448**, denominato *“Interventi per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di Coesione a titolarità Regionale 2007/2013 Obiettivi di servizio – Gestione dei Rifiuti Urbani”* Codice IV livello U.2.03.01.02.000 V, **vincolato e collegato al capitolo di entrata 5018** *“Assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo”*;
- VISTO il D.D. n. 879 del 28.05.2018 del Dipartimento bilancio e tesoro – Ragioneria centrale della Regione, con il quale, negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio finanziario della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2018, sono stati apportati, sul capitolo 642448 ed il collegato 5018, le variazioni sia in termini di spesa che di cassa nell’esercizio 2018, iscrivendo, in bilancio sul suddetto capitolo, la complessiva somma di €. 23.641.436,07, di cui €. 381.636,18 per la realizzazione dell’intervento in argomento;
- VISTO il decreto n. 1189 del 27.06.2017 del Dipartimento bilancio e tesoro – Ragioneria centrale della Regione;
- VISTA la L.R. 15 aprile 2021, n. 9 *“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2021. Legge di stabilità regionale”* (pubblicata sulla GURS Parte I n. 17 del 21.04.2021);



- VISTA la L.R. 15 aprile 2021, n. 10 “*Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2021-2023*”;
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 168 del 21 aprile 2021 “*Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori*”;
- VISTO il D.D. n. 1120 del 30.07.2021 del Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione - Assessorato regionale dell’economia, pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro in data 03.08.2021, con il quale, tra l’altro, nel bilancio finanziario della Regione Siciliana per l’esercizio 2020 sono state apportate le variazioni agli stanziamenti dei singoli capitoli di spesa, per le somme derivanti dal disimpegno dei residui da re-imputare agli esercizi 2021 e seguenti;
- VISTO il **D.D.S. n. 1362 del 16.11.2018** del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, registrato alla Corte dei Conti in data 24.12.2018 al Reg. n. 1, Foglio n. 107, con il quale si è, tra l’altro, disposto in favore del Comune di Villafranca Sicula (AG), nell’ambito del “*Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013 – Modalità di attuazione del meccanismo collegato agli obiettivi di Servizio*”, il finanziamento e l’impegno della somma complessiva di €. 381.636,18 per il “*Potenziamento e adeguamento del Centro Comunale di Raccolta sito in C.da Cuba nel comune di Villafranca Sicula (AG)*”, codice CUP: H12117000080002, come da quadro economico di seguito riportato.
Con il visto di impegno n. 64 del 29.11.2018, la Ragioneria Centrale per l’Assessorato Regionale dell’Energia e dei servizi di Pubblica Utilità ha impegnato la somma di €. 381.636,18 a valere sul capitolo 642448, codice finanziario (cod. SIOPE) n. U.2.03.01.02.003, del Bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2018;

QUADRO ECONOMICO D.D.S. N. 1362 DEL 16.11.2018			
N°	DESCRIZIONE	TOTALE	
A.	Importo dei Lavori		€ 255.620,00
1a	Importo Forniture	€ 245.220,00	
2a	Importo Lavori Edili	€ 10.400,00	
3a	Sommano	€ 255.620,00	
4a	Importo a base d'asta	€ 254.054,35	
5a	Oneri di sicurezza diretti	€ 1.565,65	
B.	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
1b	IVA sulle Forniture (22% di 1a)	€ 53.948,40	
2b	IVA sui lavori (10% di 2a)	€ 1.040,00	
3b	Competenze Tecniche (D.L., CSE, etc.)	€ 32.345,61	
4b	Contr. Integrativo (4% su €. 32.345,61)	€ 1.293,82	
5b	Incentivi art. 113 D.lgs. 50/2016	€ 5.112,40	
6b	Spese Tecniche Collaudo	€ 2.394,57	
7b	Contr. Integrativo (4% su €. 2.394,57)	€ 95,78	
8b	IVA su spese tecniche, collaudo e contributo integrativo al 22%	€ 7.948,55	
9b	Spese Pubblicazione bando etc.	€ 2.000,00	
10b	Spese Allaccio Enel	€ 3.987,83	
11b	Spese Allaccio Idrico	€ 3.068,22	
12b	Imprevisti sui lavori	€ 12.781,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 126.016,18	€ 126.016,18
TOTALE PROGETTO			€ 381.636,18

- VISTO il **D.D.S. n. 1477 del 09.12.2020** del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, con il quale si è, tra l’altro, disposto in favore del Comune di Villafranca Sicula (AG), nell’ambito del “*Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013 – Modalità di attuazione del meccanismo collegato agli obiettivi di Servizio*”:
- la rimodulazione del Quadro economico post-gara, approvato con la Determina n. 110/I del 31.07.2020 e corretto da questo Dipartimento, per un importo complessivo di €. 339.411,43, di cui €. 220.890,77 per forniture e lavori ed €. 118.520,66 per somme a disposizione, come in appresso riportato:



QUADRO ECONOMICO POST-GARA D.D.S. n. 1477 del 09.12.2020		
N°	DESCRIZIONE	TOTALE
A.	Importo dei Lavori	€ 255.620,00
a1	Importo Forniture	€ 245.220,00
a2	Importo Lavori Edili	€ 10.400,00
a3	Oneri di sicurezza diretti	€ 1.565,65
a4	Importo a base d'asta	€ 254.054,35
a5	Ribasso a base d'asta del 13,670%	€ 34.729,23
a6	Importo al netto del ribasso	€ 219.325,12
a7	Oneri di sicurezza diretti	€ 1.565,65
a8	Importo complessivo lavori al netto del ribasso	€ 220.890,77
a9	Importo contrattuale Forniture	€ 211.698,43
a10	Importo contrattuale Lavori	€ 9.192,34
B.	Somme a disposizione dell'amministrazione	
b1	IVA sulle Forniture (22% di a9)	€ 46.573,65
b2	IVA sui lavori (10% di a10)	€ 919,23
b3	Competenze Tecniche (D.L., CSE, etc.)	€ 32.345,61
b4	Contr. Integrativo (4% su €. 32.345,61)	€ 1.293,82
b5	Incentivi art. 113 D.lgs. 50/2016	€ 5.112,40
b6	Spese Tecniche Collaudo	€ 2.394,57
b7	Contr. Integrativo (4% su €. 2.394,57)	€ 95,78
b8	IVA su spese tecniche, collaudo e contributo integrativo al 22%	€ 7.948,55
b9	Spese Pubblicazione bando etc.	€ 2.000,00
b10	Spese Allaccio Enel	€ 3.987,83
b11	Spese Allaccio Idrico	€ 3.068,22
b12	Imprevisti sui lavori 5% di A	€ 12.781,00
b13	Totale somme a disposizione	€ 118.520,66
IMPORTO TOTALE (a8+b13)		€ 339.411,43
c1	Economie da ribasso d'asta dei lavori (€. 254,054,35x13,670%)	€ 34.729,23
c2	Economia derivante dalla diminuzione dell'IVA a seguito del ribasso d'asta	€ 7.495,52
TOTALE ECONOMIE (c1+c2)		€ 42.224,75
IMPORTO FINANZIATO		€ 381.636,18

- l'accertamento di un'economia pari ad €. 42.224,75, con la relativa riduzione dell'impegno assunto con il D.D.S. n. 1362 del 16.11.2018, da €. 381.636,18 ad €. 339.411,43 sul capitolo 642448;
- la liquidazione ed il pagamento, in favore del comune di Villafranca Sicula (AG), dell'importo di €. 80.515,10, inerente l'acconto del 30% sull'importo contrattuale, IVA compresa;

Con il visto di impegno n. 1/64/20 del 18.12.2020, la Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei servizi di Pubblica Utilità ha ridotto di €. 42.224,75 l'impegno della somma di €. 381.636,18, a valere sul capitolo 642448, codice finanziario (cod. SIOPE) n. U.2.03.01.02.003, del Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2020;

VISTA

la **nota n. 16/utc del 09.04.2021**, acquisita da questo Dipartimento per PEC, con il protocollo n. 14334 del 12.04.2021, e per e-mail, con il protocollo n. 14409 del 12.04.2021, con la quale il Comune di Villafranca Sicula trasmette la rendicontazione di €. 80.515,10 inerente il D.D.S. n. 1477 del 09.12.2020, relativo alla liquidazione e pagamento del 30% sull'importo contrattuale.

La rendicontazione risulta costituita dai seguenti documenti: D.D. n. 18 del 05.02.2020, fattura n. 14/PA del 09.11.2020, mod. F24 per il pagamento dell'IVA, DURC, mandato quietanzato, certificato di regolare esecuzione.

Nella nota, il Comune precisa che la verifica, ai sensi dell'art. 48/bis del DPR 602/73 (Equitalia), non è stata effettuata perché sospesa per emergenza COVID;

VISTA

la **nota n. 14914 del 14.04.2021**, con la quale questo Dipartimento, in riscontro alla nota n. 16/utc del 09.04.2021, formula al Comune di Villafranca Sicula una richiesta di integrazione documentale;



- VISTA la **nota n. 68832 del 26.04.2021**, con la quale il Servizio 3 del Dipartimento Regionale Tecnico dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità, a seguito della richiesta di parere sulla P.V. del 14.04.2021, chiede al Comune di Villafranca Sicula di voler integrare gli atti, trasmessi con il SAL n. 1 a fine lavori, ed il registro di contabilità;
- VISTA la **nota n. 69879 del 27.04.2021**, acquisita per PEC da questo Dipartimento con il protocollo n. 16592 del 27.04.2021, con la quale il Servizio 3 del Dipartimento Regionale Tecnico dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità esprime il responso sulla Perizia di Variante e Suppletiva inerente i lavori per la realizzazione del C.C.R. in argomento;
- VISTA la **nota n. 2501 del 30.04.2021**, acquisita per PEC da questo Dipartimento con il protocollo n. 17255 del 30.04.2021, con la quale il Comune di Villafranca Sicula riscontra la documentazione richiesta n. 14914/2021;
- VISTA la documentazione sotto riportata, trasmessa dal Comune di Villafranca Sicula con le note precedentemente citate, che per motivi pratici viene suddivisa in base alle richieste di pagamento;
- Lavori/Forniture – CIG: 79631306C1.**
Richiesta erogazione del saldo sull'importo contrattuale, comprensivo di perizia di variante, a seguito del collaudo funzionale dei lavori e forniture, come previsto dall'art. 7 del DDS n. 1362/2018.
Importo richiesto € 197.702,57 compreso IVA.
- VISTI i **Documenti di Trasporto inerenti le forniture e lavori in appresso citate:**
- **n. 29-20 del 26.02.2020;**
 - n. 1 Compattatore monopala, matricola n. P200.285.19 CE 6898;
 - n. 3 Container, matricola n. 5220-19 CE 7027, 5221-19 CE 7028, 5522-19 CE 7029;
 - **n. 30-20 del 28.02.2020;**
 - n. 3 Container, matricola n. 5217-19 CE 7024, 5218-19 CE 7025, 5219-19 CE 7026;
 - **n. 38-20 del 12.05.2020;**
 - n. 200 mq. Mattoni pavimentazione autobloccante in calcestruzzo spessore 6 cm. grigio chiaro;
 - **n. 55-20 del 10.07.2020;**
 - n. 1 Carrello elevatore, matricola n. B16006V01641;
 - **n. 56-20 del 10.07.2020;**
 - n. 1 Biotrituratore, matricola n. 450223 (matricola motore IVECO n. 476280, n. telaio carrello n. ZA9R1MG94L5H44003);
 - **n. 59-20 del 23.07.2020;**
 - n. 3 ECOIL 6 new 500 lt;
 - n. 1 Ecostazione di identificazione e pesatura, matricola n. BP0392704380, piattaforma 600kg. Indicatore di peso, matricola n. BP0391704368, Totem e stazione remota;
 - **n. 61-20 del 30.07.2020;**
 - n. 1 Minipala JCB Mod. 155HF, matricola n. 4306112;
 - **n. 62-20 del 31.07.2020;**
 - n. 1 impianto di videosorveglianza;
 - n. 1 impianto elettrico del CdR e del box Ufficio;
 - n. 1 Ripristino e manutenzione delle opere edili esistenti;
- VISTA la **nota prot. n. 4045 del 20.06.2020**, con la quale il R.U.P. concede all'impresa URBANIA S.r.l. una proroga di 30 (trenta) giorni per l'ultimazione dei lavori in oggetto, a causa di eventi che non consentono l'ultimazione dei lavori entro i termini contrattuali previsti. Le motivazioni citate risultano essere: il perdurare del problema legato alla mancata disponibilità della linea elettrica (i cui tempi di attivazione continuano a non essere prevedibili) ed i ritardi nell'ultimazione delle consegne per le conseguenze legate all'emergenza sanitaria da COVID-19, che ha notevolmente rallentato gli approvvigionamenti della componentistica a livello europeo. Inoltre, si evince che i fatti non sono riconducibili a fatto proprio dell'appaltatore, né a negligenza o colpa di quest'ultimo. Pertanto, a seguito della sopracitata proroga, il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è il 19.07.2020;
- Perizia di Variante e suppletiva dei lavori.**



- VISTA la **nota n. 5240 del 13.08.2020**, acquisita per PEC da questo Dipartimento con il protocollo n. 32552 del 13.08.2020, con la quale il Comune di Villafranca Sicula trasmette la Perizia di Variante inerente il progetto di Potenziamento e Adeguamento del Centro Comunale di Raccolta (C.C.R.) sito in contrada "Cuba";
- VISTA la **Perizia di Variante** costituita dai seguenti elaborati:
 A.1. Relazione Tecnica Illustrativa;
 A.2. Schema atto di sottomissione;
 A.3. Elaborati Grafici. Planimetrie opere in variante;
 C.1. Elenco nuovi prezzi;
 C.2. Computo metrico di Perizia;
 C.3. Quadro comparativo;
- VISTA la Relazione Tecnica Illustrativa, dalla quale si evince che, durante lo svolgimento dei lavori, per circostanze imprevedute ed imprevedibili in fase di progettazione, si è reso necessario ed indifferibile procedere ad ulteriori lavorazioni non previste nel progetto originario e necessarie per il proseguo dei lavori appaltati. In particolare:
- Sostituzione di tutta la recinzione, sia montanti che pannelli di rete elettrosaldata "*Orso Grill*", divelta a causa di forti raffiche di vento e copiose piogge avvenute nel periodo di febbraio 2019, che hanno provocato la caduta di alcuni alberi presenti nell'area limitrofa al CCR. Questi cadendo si sono abbattuti sulla recinzione del lato ovest, causando danni irreversibili per tutta la sua lunghezza (circa ml. 38,00);
 - Riparazione della porzione di pavimentazione del piazzale, costituita da mattoni autobloccanti, prospiciente un vallone, il cui smantellamento è dovuto alle cause delle condizioni meteo avverse sopra citate;
 - Ulteriori opere edili non presenti nel progetto originario. In particolare: l'ampliamento del basamento in calcestruzzo per la collocazione delle pese elettroniche, prevedendo la collocazione di un serbatoio idrico con relativa elettropompa a servizio del wc, posto nel box ufficio, essendo gli stessi lavori necessari e determinanti;
 - Realizzazione tettoia in profilati di ferro scatolari, delle dimensioni mt. 3,00x2,00, con copertura in pannelli coibentati isolanti, per una maggiore protezione dell'apparecchiatura elettrica Totem-Ecopunto e pese elettroniche.
- L'importo della Perizia modifica l'importo contrattuale da €. 220.890,77 ad €. 229.830,78, con un incremento del 4,04%, che risulta essere di €. 8.940,01, e trova copertura tra le somme per gli imprevisti del nuovo quadro economico;
- A seguito della Perizia di Variante, il tempo utile di ultimazione, contrattualmente fissato, è stato prorogato di 45 giorni ed, infine, i lavori dovranno essere ultimati entro il 14.09.2020;
- VISTO il Quadro Comparativo, dal quale si evince il confronto tra le lavorazioni indicate nel computo metrico del progetto esecutivo e quelle della perizia di variante, che comporta una variazione di €. 10.255,86, a cui verrà applicata il ribasso d'asta del 13,670%;
- VISTA la **nota n. 33695 del 28.08.2020**, con la quale questo Dipartimento, in riscontro alla nota n. 5240 del 13.08.2020, comunica al Comune di Villafranca Sicula la necessità di inviare la Perizia di Variante al Servizio 3 del Dipartimento Tecnico dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, come previsto all'art. 11 del DDS n. 1362/2018, affinché venga emesso il parere;
- Inoltre, con la sopracitata nota, si chiede che vengano trasmessi i verbali di sopralluogo redatti dall'Ufficio di Protezione Civile Comunale;
- VISTA la **Determina n. 129 del 31.08.2020 (Reg. Gen. n. 237 del 31.08.2020)** con la quale il Dirigente del Settore U.T.C. del Comune di Villafranca Sicula:
- approva la Perizia di Variante così redatta;
 - approva l'atto di sottomissione ed il verbale di concordamento nuovi prezzi;
 - rimodula il quadro economico in funzione della Perizia di Variante, come in appresso:



QUADRO ECONOMICO		
Approvato con Determina n. 237 del 31.08.2020		
N°	DESCRIZIONE	
A.	Importo dei Lavori	
a1	Importo Forniture	€. 245.220,00
a2	Importo Lavori Edili compresa P.V.S.	€. 20.655,86
a3	Sommano	€. 265.875,86
a4	Oneri di sicurezza diretti	€. 2.195,68
a5	Importo a base d'asta	€. 263.680,18
a6	Ribasso a base d'asta del 13,670%	€. 36.045,08
a7	Importo al netto del ribasso	€. 227.635,10
a8	Oneri di sicurezza diretti	€. 2.195,68
a9	Importo complessivo lavori al netto del ribasso	€. 229.830,78
a10	Importo contrattuale Forniture	€. 211.698,43
a11	Importo contrattuale Lavori	€. 18.132,35
B.	Somme a disposizione dell'amministrazione	
b1	IVA sulle Forniture (22% di a10)	€. 46.573,65
b2	IVA sui lavori (10% di a11)	€. 1.813,23
b3	Competenze Tecniche (D.L., CSE, etc.)	€. 32.345,61
b4	Contr. Integrativo (4% su €. 32.345,61)	€. 1.293,82
b5	Incentivi art. 113 D.lgs. 50/2016	€. 5.112,40
b6	Spese Tecniche Collaudo	€. 2.394,57
b7	Contr. Integrativo (4% su €. 2.394,57)	€. 95,78
b8	IVA su spese tecniche, collaudo e contributo integrativo al 22%	€. 7.948,55
b9	Spese Pubblicazione bando etc.	€. 2.000,00
b10	Spese Allaccio Enel	€. 3.987,83
b11	Spese Allaccio Idrico	€. 3.068,22
b12	Imprevisti sui lavori a seguito della P.V.	€. 1.631,13
b13	Totale somme a disposizione	€. 108.264,81
IMPORTO TOTALE (a9+b13)		€. 338.095,59
c1	Economie da ribasso d'asta dei lavori.	€. 36.045,08
c2	Economia derivante dalla diminuzione dell'IVA a seguito del ribasso d'asta.	€. 7.495,51
TOTALE ECONOMIE (c1+c2+c3+c4)		€. 43.540,59
IMPORTO FINANZIATO		€. 381.636,18

Dalla determina sopra citata si evince che, dal raffronto dei quadri economici della perizia di variante e del progetto originario, risulta che i maggiori lavori al netto sono pari ad €. 8.940,01, mentre l'incremento percentuale rispetto al progetto originario dei lavori è pari al 4,04% e trova copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera in argomento;

VISTO

il **“Preventivo di Spesa”**, **acquisito per PEC da questo Dipartimento con il protocollo n. 35801 del 14.09.2020**, con il quale il Responsabile dell'U.T.C. e il Responsabile dell'Ufficio Protezione Civile del Comune di Villafranca Sicula relazionano sui danni causati da eccezionali condizioni meteoriche avverse, che hanno investito il territorio comunale in data 23/24 febbraio 2019.

Dalla relazione si evince, tra l'altro, che nell'Isola Ecologica, oggetto dei lavori per il potenziamento ed adeguamento dell'intervento in argomento, è stata riscontrata la caduta di alberi sulla recinzione di protezione e che le spese presunte per il ripristino si aggirano ad €. 5.000,00.

Alla relazione “Preventivo di Spesa” sono state allegate n. 2 foto, si presume scattate successivamente all'evento meteorologico avverso;

VISTA

la **nota n. 5844 del 14.09.2020**, acquisita per PEC con prot. n. 35803 del 14.09.2020 da questo Dipartimento, con la quale il Comune di Villafranca Sicula trasmette: Copia della Perizia di Variante, il preventivo di spesa e le relative foto del sito in argomento, inerenti i danni causati a seguito degli eventi eccezionali, dovuti a condizioni meteorologiche avverse, verificatisi nel territorio comunale nelle date 22/23/24 febbraio 2019.

Inoltre, nella sopracitata nota si comunica di non aver ricevuto alcun contributo per il ripristino dei danni subiti e che, con la Delibera della Giunta Regionale n. 122 del 25.03.2019, il Comune di Villafranca Sicula è stato inserito tra i Comuni interessati dagli eventi meteo avversi;

VISTA

la **Delibera n. 122 del 25.03.2019**, con la quale la Giunta Regionale siciliana ha dichiarato lo **“stato di calamità naturale”** nei comuni elencati, tra i quali il Comune di Villafranca Sicula, a causa di eventi meteo che hanno provocato gravi danni nelle date del 22/23/24 febbraio 2019;



- VISTO l' **Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi del 09.10.2020**, a firma dell'impresa, del R.U.P. e del D.L., registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Sciacca (AG) al n. 553, serie 3, del 26.10.2020, dal quale si evince che l'importo complessivo dei lavori e Forniture, a seguito della perizia di variante, è di €. 229.830,78 al netto del ribasso d'asta del 13,670%, di cui €. 227,635,10 per lavori e forniture e €. 2.195,68 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, con una differenza con l'importo contrattuale pari ad €. 8.940,01;
- VISTO il **Parere sulla Perizia di Variante, citato nella nota n. 69879 del 27.04.2021**, acquisita per PEC da questo Dipartimento con il protocollo n. 16592 del 27.04.2021, con il quale il Servizio 3 del Dipartimento Regionale Tecnico dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità esprime il seguente responso: *"Dall'esame degli atti oggi trasmessi si evince che la P.V.S. è stata redatta per fatti impreveduti ed imprevedibili a causa di danni di forza maggiore a seguito dei quali è stato ritenuto opportuno anche la realizzazione di migliorie. L'importo di detta P.V.S. risulta comunque contenuto all'interno delle somme previste nel quadro economico. Infine, visti gli atti e gli allegati certificati di regolare esecuzione e di verifica di conformità della fornitura dai quali risulta la conformità al progetto e alla normativa vigente, nulla si ha da osservare sull'esecuzione delle opere di che trattasi."*
- Stato Avanzamento Lavori e Forniture n. 1 a fine lavori.**
- VISTO il **S.A.L. n. 1 a fine lavori, redatto in data 20.10.2020**, per un importo netto totale dei lavori di €. 229.830,78;
- VISTI i **documenti relativi al S.A.L. n. 1:**
- Registro di Contabilità;
 - Sommario del Registro di Contabilità;
 - Brogliaccio Misure Lavori a Corpo;
- VISTO il **Certificato di Pagamento n. 1 a fine lavori del 20.10.2020**, per un totale complessivo di €. 229.830,78 (€.227.635,10 + €. 1.855,48 + €. 340,20), oltre I.V.A.. Dal citato importo è stato tenuto conto: €. 227.635,10 per lavori/forniture svolti, €. 1.855,48 quale somma per la sicurezza ed €. 340,20 quale somma per la sicurezza speciale;
- VISTO il **Certificato di Ultimazione dei lavori del 16.10.2020**, con il quale il Direttore dei Lavori attesta che in data 12.10.2020 sono stati ultimati i lavori in argomento e, quindi, entro il tempo utile contrattuale.
- Dal citato Certificato si evince che:
- In data 20.11.2019 è stata effettuata la consegna dei lavori all'impresa, da terminare entro il 20.02.2020 (tempo stabilito 90 giorni consecutivi);
 - Dal 30.01.2020 al 19.02.2020 – 20 giorni di sospensione per mancato allacciamento ENEL;
 - Dal 05.03.2020 al 24.04.2020 – 50 giorni per Covid;
 - Dal 28.04.2020 al 17.05.2020 – 50 giorni per Covid;
 - Dal 19.06.2020 al 19.07.2020 – 30 giorni per ritardi consegna materiali per Covid;
 - Dal 16.07.2020 al 31.07.2020 – 12 giorni per ritardi consegna materiali per Covid;
 - Dal 01.08.2020 al 15.10.2020 - 45 giorni a causa della Perizia di Variante, come si evince dall'atto di sottomissione del 09.10.2020;
- VISTA la **Relazione sul Conto Finale del 20.10.2020**, redatta ai sensi del D.M. n. 49/2018, con la quale il Direttore dei Lavori relaziona sull'andamento dei lavori ormai conclusi;
- VISTO il **Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori del 20.10.2020** redatto dal Direttore dei Lavori, arch. Silvia Giarratano, con il quale certifica che i lavori in argomento sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto di €. 229.830,78, in considerazione che non sono state accreditate rate di acconto;
- VISTO il **Certificato di Verifica di Conformità della fornitura in data 14.04.2021**, emesso ai sensi dell'art. 102 del D.lgs. n. 50/2016 dal R.U.P., con il quale si certifica che le prestazioni indicate nel certificato, consistenti nella fornitura prevista dal contratto ed eseguite dall'impresa Urbania S.r.l., sono state regolarmente eseguite e risultano collaudate. Pertanto, si liquida il saldo finale e si propone il pagamento dello stesso in €. 163.837,31, considerando che, sull'importo contrattuale della fornitura e lavori di €. 229.830,78, risulta essere stato versato un acconto di €. 65.993,47;



- VISTA la **Determina n. 51 del 28.04.2021 (Reg. gen. n. 77 del 28.04.2021)** del Dirigente del Servizio dell'Area Tecnica del Comune di Villafranca Sicula, nonché R.U.P. dell'intervento in argomento, con la quale approva il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori e forniture e determina di liquidarne il saldo;
- VISTA la **Fattura n. 14/PA del 09.11.2020** di €. 280.393,55, emessa dalla ditta Urbania S.r.l., di cui €. 229.830,78 per pagamento dei lavori e forniture a saldo ed €. 50.562,77 per IVA con un'aliquota del 22%;
- VISTO il **DURC OnLine, prot. n. INAIL_25833736 del 24.01.2021**, inerente la ditta Urbania S.r.l., dal quale si evince che la posizione contributiva nei confronti dei seguenti enti: INPS, INAIL, risulta regolare;
- VISTA la **Determina n. 18 del 05.02.2021 (Reg. Gen. n. 26 del 05.02.2021)** del Dirigente del Settore U.T.C. del Comune di Villafranca Sicula, con la quale dispone la liquidazione di €. 80.515,10 iva compresa, quale acconto sulla fattura n. 14/PA del 09.11.2020, di €. 280.393,55, emessa dalla ditta Urbania S.r.l., relativa al pagamento a saldo della fornitura e dei lavori inerente ai lavori di realizzazione del C.C.R. in argomento.
Con la citata disposizione viene stabilito, inoltre, che l'ufficio ragioneria versi la somma di €. 17.713,32 (IVA) all'Erario.
Si presume che l'importo di €. 17.713,32 sia stato poi corretto, in considerazione che l'IVA versata all'Erario risulta essere di €. 14.521,63;
- VISTO il **Mandato di Pagamento n. 90 del 15.02.2021** del Comune di Villafranca Sicula per un importo complessivo di €. 80.515,10, di cui €. 65.993,47 da erogare alla ditta Urbania S.r.l. ed €. 14.521,63 da erogare all'Erario;
- VISTA la **Quietanza di Pagamento n. 83 del 15.02.2021** della Tesoreria del Comune di Villafranca Sicula, dalla quale si evince che, con il pagamento effettuato con SEPA CREDIT TRASFERT, è stato dato seguito al mandato n. 90/2021 di €. 80.515,10, accreditando la somma di €. 65.993,47 alla ditta Urbania S.r.l. ed €. 14.521,63 per ritenute;
- VISTA la **Quietanza di Versamento Modello F24, prot. n. 21031813055550227 000001 del 31.03.2021**, di €. 57.411,01.
A piè di pagina dell'F24 è stato apposto, dal Responsabile del Servizio Finanziario del Comune, la seguente attestazione: "che all'interno della somma complessiva di €. 57.411,01, di cui al presente F24, è stata versata la somma di €. 14.521,63 quale ritenuta sulla fattura n. 14/PA del 09.11.2020 della ditta Urbania S.r.l.;
- VISTA la **Nota di Credito n. 2/PA del 30.04.2021** di €. 22.121,47, emessa dalla ditta Urbania S.r.l., di cui €. 18.132,35 per imponibile ed €. 3.989,12 per IVA, con un'aliquota del 22%, riferita alla fattura n. 14/PA del 09.11.2020, che aveva applicato l'aliquota IVA sui lavori al 22% e non al 10%;
- VISTA la **Fattura n. 10/PA del 30.04.2021** di €. 10.111,57, emessa dalla ditta Urbania S.r.l., di cui €. 9.192,34 per imponibile ed €. 919,23 per IVA, con un'aliquota del 10%, riferita al documento di trasporto n. 38-20 del 12.05.2020 per la fornitura di n. 200 mq. di mattoni pavimentazione autobloccante in calcestruzzo spessore 6 cm. grigio chiaro e del documento di trasporto n. 62-20 del 31.07.2020 inerenti i lavori;
- VISTA la **Fattura n. 11/PA del 30.04.2021** di €. 9.834,01, emessa dalla ditta Urbania S.r.l., di cui €. 8.940,01 per imponibile ed €. 894,00 per IVA, con un'aliquota del 10%, riferita alla Perizia di Variante;
- VISTO il "*Prospetto situazione pagamenti dei lavori e forniture*", riportato in appresso, inerente il Contratto dei lavori e forniture n. 1 del 16.01.2020 e l'Atto di Sottomissione Concordamento nuovi prezzi del 09.10.2020 a seguito della P.V., dal quale si evince che, a seguito del pagamento che è stato effettuato con il D.D.S. n. 1477 del 09.12.2020 per un importo complessivo €. 80.515,10, rimane un residuo contrattuale da pagare di €. 197.702,57, di cui €. 163.563,50 per imponibile ed €. 34.139,02 per IVA;



“c2) *Economia derivante dalla diminuzione dell'IVA a seguito del ribasso d'asta*” risulta essere €. 7.495,52 e non €. 7.495,51;

per tanto, in appresso viene riportato il quadro economico corretto da questo Dipartimento; di prendere atto, nello specifico, della seguente documentazione, già citata tra i visti del presente provvedimento:

RITENUTO

- **Perizia di Variante** costituita dai seguenti elaborati:
 - A.1. Relazione Tecnica Illustrativa;
 - A.2. Schema atto di sottomissione;
 - A.3. Elaborati Grafici. Planimetrie opere in variante;
 - C.1. Elenco nuovi prezzi;
 - C.2. Computo metrico di Perizia;
 - C.3. Quadro comparativo.
- **Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi del 09.10.2020**, a firma dell'impresa, del R.U.P. e del D.L., registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Sciacca (AG) al n. 553, serie 3, del 26.10.2020, dal quale si evince che l'importo complessivo dei lavori e Forniture, a seguito della perizia di variante, è di €. 229.830,78 al netto del ribasso d'asta del 13,670%, di cui €. 227,635,10 per lavori e forniture e €. 2.195,68 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, con una differenza con quello contrattuale pari a €. 8.940,01.
- **Parere sulla Perizia di Variante, citato nella nota n. 69879 del 27.04.2021**, acquisita per PEC da questo Dipartimento con il protocollo n. 16592 del 27.04.2021, con la quale il Servizio 3 del Dipartimento Regionale Tecnico dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità esprime parere favorevole sulla P.V.S..
- **Certificato di Ultimazione dei lavori del 16.10.2020**, con il quale il Direttore dei Lavori attesta che in data 12.10.2020 sono stati ultimati i lavori in argomento.
- **Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori del 20.10.2020** redatto dal Direttore dei Lavori, arch. Silvia Giarratano, con il quale certifica che i lavori in argomento sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto di €. 229.830,78, in considerazione che non ci sono state accreditate rate di acconto.
- **Certificato di Verifica di Conformità della fornitura in data 14.04.2021**, emesso, ai sensi dell'art. 102 del D.lgs. n. 50/2016, dal R.U.P., con il quale si certifica che le prestazioni indicate nel certificato, consistenti nella fornitura prevista dal contratto, eseguite dall'impresa Urbania S.r.l., sono state regolarmente eseguite e risultano collaudate. Pertanto, si liquida il saldo finale e si propone il pagamento dello stesso in €. 163.837,31, considerando che sull'importo contrattuale della fornitura e lavori di €. 229.830,78 risulta essere stato versato un acconto di €. 65.993,47.
- **Determina n. 51 del 28.04.2021 (Reg. gen. n. 77 del 28.04.2021)** del Dirigente del Servizio dell'Area Tecnica del Comune di Villafranca Sicula nonché R.U.P. dell'intervento in argomento, con la quale approva il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori e forniture e determina di liquidarne il saldo.
- **Determina n. 129 del 31.08.2020 (Reg. Gen. n. 237 del 31.08.2020)** con la quale il Dirigente del Settore U.T.C. del Comune di Villafranca Sicula, approva la Perizia di Variante, approva l'atto di sottomissione ed il verbale di concordamento nuovi prezzi e rimodula il quadro economico in funzione della Perizia di Variante come in appresso;
- **Quadro economico**, approvato con la Determina n. 129 del 31.08.2020 (Reg. Gen. n. 237 del 31.08.2020) e corretto da questo Dipartimento, riportato nell'articolato;

RITENUTO

di accertare un'economia complessiva di spesa pari ad €. **1.315,85**, a seguito di:

Economie da Liberare	
Economie da ribasso d'asta dei lavori considerando la Perizia di Variante.	€ 1.315,85
Economia derivante dalla diminuzione dell'IVA a seguito del ribasso d'asta considerando la Perizia di Variante.	€ 0,00
Totale economie da liberare	€ 1.315,85

si dispone la riduzione dell'impegno originario di €. 381.636,18, assunto con il D.D.S. n. 1362 del 16.11.2018 del D.A.R., successivamente ridotto di €. 42.224,75 con il D.D.S. n. 1477 del 09.12.2020, a valere sul capitolo 642448 denominato “*Interventi per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di Coesione a titolarità Regionale 2007/1013 Obiettivi di servizio – Gestione dei Rifiuti Urbani*”, da €. 381.636,18 ad €. 338.095,58 (€. 381.636,18 - €. 42.224,75 - €. 1.315,85);



RITENUTO di procedere alla liquidazione ed al pagamento della somma complessiva di **€. 197.702,57 (euro centonovantasettemilasettecentodieci/57)**, a valere sulle somme impegnate con il **D.D.S. n. 1362 del 16.11.2018**, in favore del comune di Villafranca Sicula (AG), inerente il *“Potenziamento e adeguamento del Centro Comunale di Raccolta sito in C.da Cuba nel comune di Villafranca Sicula (AG)”*, sul capitolo 642448 denominato *“Interventi per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di Coesione a titolarità Regionale 2007/2013 Obiettivi di servizio – Gestione dei Rifiuti Urbani”* codice finanziario (cod. SIOPE) n. U.2.03.01.02.003, del Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2021.

Tutto ciò premesso ai sensi della vigente normativa.

DECRETA

Art. 1

Per le motivazioni e finalità citate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, **si prende atto**:

- **Perizia di Variante** costituita dai seguenti elaborati:
 - A.1. Relazione Tecnica Illustrativa;
 - A.2. Schema atto di sottomissione;
 - A.3. Elaborati Grafici. Planimetrie opere in variante;
 - C.1. Elenco nuovi prezzi;
 - C.2. Computo metrico di Perizia;
 - C.3. Quadro comparativo.
- **Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi del 09.10.2020**, a firma dell'impresa, del R.U.P. e del D.L., registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Sciacca (AG) al n. 553, serie 3, del 26.10.2020, dal quale si evince che l'importo complessivo dei lavori e Forniture, a seguito della perizia di variante, è di €. 229.830,78 al netto del ribasso d'asta del 13,670%, di cui €. 227,635,10 per lavori e forniture e €. 2.195,68 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, con una differenza con quello contrattuale pari ad €. 8.940,01.
- **Parere sulla Perizia di Variante, citato nella nota n. 69879 del 27.04.2021**, acquisita per PEC da questo Dipartimento con il protocollo n. 16592 del 27.04.2021, con il quale il Servizio 3 del Dipartimento Regionale Tecnico dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità esprime parere favorevole sulla P.V.S..
- **Certificato di Ultimazione dei lavori del 16.10.2020**, con il quale il Direttore dei Lavori attesta che in data 12.10.2020 sono stati ultimati i lavori in argomento.
- **Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori del 20.10.2020** redatto dal Direttore dei Lavori, arch. Silvia Giarratano, con il quale certifica che i lavori in argomento sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto di €. 229.830,78, in considerazione che non ci sono state accreditate rate di acconto.
- **Certificato di Verifica di Conformità della fornitura in data 14.04.2021**, emesso ai sensi dell'art. 102 del D.lgs. n. 50/2016 dal R.U.P., con il quale si certifica che le prestazioni indicate nel certificato, consistenti nella fornitura prevista dal contratto, ed eseguite dall'impresa Urbania S.r.l. sono state regolarmente eseguite e risultano collaudate. Pertanto, si liquida il saldo finale e si propone il pagamento dello stesso in €. 163.837,31, considerando che sull'importo contrattuale della fornitura e lavori di €. 229.830,78 risulta essere stato versato un acconto di €. 65.993,47.
- **Determina n. 51 del 28.04.2021 (Reg. gen. n. 77 del 28.04.2021)** del Dirigente del Servizio dell'Area Tecnica del Comune di Villafranca Sicula, nonché R.U.P. dell'intervento in argomento, con la quale approva il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori e forniture e determina di liquidarne il saldo.
- **Determina n. 129 del 31.08.2020 (Reg. Gen. n. 237 del 31.08.2020)**, con la quale il Dirigente del Settore U.T.C. del Comune di Villafranca Sicula approva la Perizia di Variante, approva l'atto di sottomissione ed il verbale di concordamento nuovi prezzi e rimodula il quadro economico in funzione della Perizia di Variante come in appresso;
- **Quadro economico**, approvato con la Determina n. 129 del 31.08.2020 (Reg. Gen. n. 237 del 31.08.2020) e corretto da questo Dipartimento, come in appresso riportato:



QUADRO ECONOMICO		
Approvato con Determina n. n. 129 del 31.08.2020		
Corretto dal Dipartimento		
N°	DESCRIZIONE	
A.	Importo dei Lavori	
a1	Importo Forniture	€ 245.220,00
a2	Importo Lavori Edili compresa P.V.S.	€ 20.655,86
a3	Sommano	€ 265.875,86
a4	Oneri di sicurezza diretti	€ 2.195,68
a5	Importo a base d'asta	€ 263.680,18
a6	Ribasso a base d'asta del 13,670%	€ 36.045,08
a7	Importo al netto del ribasso	€ 227.635,10
a8	Oneri di sicurezza diretti	€ 2.195,68
a9	Importo complessivo lavori al netto del ribasso	€ 229.830,78
a10	Importo contrattuale Forniture	€ 211.698,43
a11	Importo contrattuale Lavori	€ 18.132,35
B.	Somme a disposizione dell'amministrazione	
b1	IVA sulle Forniture (22% di a10)	€ 46.573,65
b2	IVA sui lavori (10% di a11)	€ 1.813,24
b3	Competenze Tecniche (D.L., CSE, etc.)	€ 32.345,61
b4	Contr. Integrativo (4% su € 32.345,61)	€ 1.293,82
b5	Incentivi art. 113 D.lgs. 50/2016	€ 5.112,40
b6	Spese Tecniche Collaudo	€ 2.394,57
b7	Contr. Integrativo (4% su € 2.394,57)	€ 95,78
b8	IVA su spese tecniche, collaudo e contributo integrativo al 22%	€ 7.948,55
b9	Spese Pubblicazione bando etc.	€ 2.000,00
b10	Spese Allaccio Enel	€ 3.987,83
b11	Spese Allaccio Idrico	€ 3.068,22
b12	Imprevisti sui lavori a seguito della P.V.	€ 1.631,13
b13	Totale somme a disposizione	€ 108.264,80
IMPORTO TOTALE (a9+b13)		€ 338.095,58
c1	Economie da ribasso d'asta dei lavori. Liberate con DDS n. 1477/2020.	€ 34.729,23
c2	Economia derivante dalla diminuzione dell'IVA a seguito del ribasso d'asta. Liberate con DDS n. 1477/2020.	€ 7.495,52
c3	Economie da ribasso d'asta dei lavori considerando la Perizia di Variante. Da Liberare con il presente decreto.	€ 1.315,85
c4	Economia derivante dalla diminuzione dell'IVA a seguito del ribasso d'asta considerando la Perizia di Variante. Economie zero.	€ -
TOTALE ECONOMIE (c1+c2+c3+c4)		€ 43.540,60
IMPORTO FINANZIATO		€ 381.636,18

Art. 2

Accertata un'economia pari ad € 1.315,85, si dispone la riduzione dell'impegno originario di € 381.636,18, assunto con il D.D.S. n. 1362 del 16.11.2018 del D.A.R., successivamente ridotto di € 42.224,75 con il D.D.S. n. 1477 del 09.12.2020, a valere sul capitolo 642448 denominato "Interventi per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di Coesione a titolarità Regionale 2007/1013 Obiettivi di servizio – Gestione dei Rifiuti Urbani", da € 381.636,18 a € 338.095,58 (€ 381.636,18 - € 42.224,75 - € 1.315,85);

Art. 3

In conformità alle premesse, **si dispone la liquidazione**, a valere sulle somme impegnate con il D.D.S. n. 1362 del 16.11.2018, dell'importo di **€ 197.702,57 (euro centonovantasettemilasettecentodieci/57)** in favore del comune di Villafranca Sicula (AG), inerente il "Potenziamento e adeguamento del Centro Comunale di Raccolta sito in C.da Cuba nel comune di Villafranca Sicula (AG)", Codice Intervento: ods_4.1/O/R/19979/H12I17000080002, CUP: H12I17000080002, Codice Caronte: S_1_19979, sul capitolo 642448 denominato "Interventi per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di Coesione a titolarità Regionale 2007/2013 Obiettivi di servizio – Gestione dei Rifiuti Urbani" codice finanziario (cod. SIOPE) n. U.2.03.01.02.003, del Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2021, secondo il "Prospetto di Liquidazione" sotto riportato:

