

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

IL DIRIGENTE GENERALE

Oggetto: *“Lavori di realizzazione di una condotta per il convogliamento dei reflui, provenienti dal comune di Acicastello, al vecchio allacciante del Comune di Catania, con recapito finale al depuratore di Pantano D’Arci”.*

(CUP: J23J11000260001 - CIG: 52464324A5) - Codice Caronte SI_1_9181

Liquidazione somme di cui all’articolo 2, punto 1 (residuo non pagato) e punto 2 del d.D.g. n. 919 del 20.8.2021 di approvazione del verbale di Accordo bonario del 26.7.2021 e liquidazione certificati di pagamento n. 18 del 25.5.2022 e n. 19 del 17.8.2022, in favore dell’ATI COMER-COSPIN

- VISTA** la Costituzione della Repubblica Italiana;
- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana, approvato con D. Lgs. 15.5.1946 n. 455, convertito con Legge Costituzionale 26.2.1948, n. 2;
- VISTO** il Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 – Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
- VISTO** il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana;
- VISTO** il D.P. Reg. 17 marzo 2004 che approva il Testo Coordinato delle norme di bilancio e di contabilità applicabili alla Regione Siciliana;
- VISTO** il D.P.R.S. del 05.4.2022 n. 9 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n.19 – Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all’art. 49, comma 1, della L.R. 7 maggio 2015, n° 9”;
- VISTO** l’articolo 47, comma 12, della legge regionale n. 5 del 28 gennaio 2014 con il quale, a decorrere dal mese di gennaio 2014, è stata recepita nella Regione Siciliana la normativa statale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili degli Enti Pubblici, prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- VISTO** l’art. 11 della Legge regionale 13.1.2015 n. 3 nel quale è previsto che a decorrere dall’01.01.2015 nella Regione Siciliana si applicano le disposizioni del decreto n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D. Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 e ss.mm.ii. – “Codice dei contratti pubblici”;
- VISTO** il D. Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 “Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
- VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207, “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”, nelle parti ancora in vigore nel periodo transitorio fino all’emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del d.lgs. n. 50 del 2016;

- VISTA** la L.R. n. 12 del 12.7.2011 – *“Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n° 163 e ss.mm.ii. e del DPR 5 ottobre 2010, n° 207 e ss.mm.ii.....”*;
- VISTO** il D.P.R.S. 31 gennaio 2012, n° 13: *“Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12. Titolo I - Capo I – Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni”*;
- VISTA** la L.R. n. 8 del 17.5.2016, ed in particolare l’art. 24 *“Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 per effetto dell’entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”*;
- VISTA** la L.R. n.1 del 26.1.2017 – *“Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e alla legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 in materia di UREGA”*;
- VISTA** la Delibera della Giunta Regionale n. 6 del 11.1.2017 con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e ove necessario in articoli;
- VISTO** il D.M. del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18.1.2008, recante modalità di attuazione dell’articolo 48/bis del D.P.R. 602/73 - Disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni;
- VISTA** la Legge Regionale 25 maggio 2022, n° 13, *“Legge di stabilità regionale 2022 - 2024”*;
- VISTA** la Legge Regionale 25 maggio 2022, n° 14, *“Bilancio di previsione della regione Siciliana per il triennio 2022 – 2024”*;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 27 giugno 2019, n.12, recante *“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16.12.2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali ai sensi dell’art.13, comma3, della l.r. 17 marzo 2016, n.3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013 n. 6 e ss.ms.ii.”*;
- VISTO** il D.P. Reg. Siciliana n. 2805 del 19.6.2020 con il quale, in esecuzione della Delibera di Giunta Regionale n. 264 del 14.6.2020, è stato conferito all’ing. Calogero Foti l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti;
- VISTO** il comma 5 dell’art. 68 della Legge regionale n.21 del 12.8.2014 recante *“Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa”*;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 1999 con il quale è stato dichiarato, nella Regione Siciliana, lo stato di emergenza in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione, e considerato che la Struttura Commissariale è stata interessata ad intervenire sull’operazione in argomento;
- VISTA** l’Ordinanza n. 406 del 22.7.2011 con cui è la Struttura Commissariale si è sostituita in tutte le funzioni, per l’attuazione dell’intervento in oggetto, all’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale 2 Catania Acque;
- VISTO** Il progetto definitivo *“Lavori di realizzazione di una condotta per il convogliamento dei reflui, provenienti dal comune di Acicastello, al vecchio allacciante del Comune di Catania, con recapito finale al depuratore di Pantano D’Arce”* redatto dall’ Ufficio del Commissario Delegato per l’Emergenza Bonifiche e la Tutela delle Acque in Sicilia con la collaborazione tecnico-scientifica del CIDIS (centro Interuniversitario) approvato in linea tecnica, ex art.5 della LR n.12/2011, dalla commissione Regionale LLPP;
- CONSIDERATO** che l’area oggetto di intervento è all’origine della procedura di infrazione comunitaria, Causa C 565/10 e relativa Sentenza Corte di Giustizia Europea del 31 maggio 2018, per violazione degli

artt. 3, 4 e 10 della Direttiva 91/271/CE, in relazione ai pregiudizi ambientali che le attuali modalità di smaltimento dei reflui dei comuni coinvolti nell'area, producono ai danni dei due siti di interesse comunitario "Isole dei Ciclopi" e "Fondali di Aci Castello" nonché dell'Area Marina Protetta "Isola dei Ciclopi";

- VISTA** l'Ordinanza Commissariale n. 706 del 29.11.2011 con la quale il soggetto Attuatore, con i poteri di deroga previsti, ha approvato il progetto definitivo dei lavori di *"Realizzazione di una condotta fognaria per il convogliamento dei reflui, provenienti dal Comune di Aci Castello, al vecchio allacciante del Comune di Catania, con recapito finale al depuratore di Pantano d'Arci"*, individuato dagli elaborati richiamati nell'Ordinanza ed avente un importo complessivo di € **21.700.000,00**, di cui € **15.611.911,70** per lavori ed oneri per la sicurezza ed € **6.088.088,30** per somme a disposizione dell'amministrazione.
- VISTA** l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (O.C.D.P.C.) n. 44 del 29.1.2013, pubblicata sulla GURI n. 29 del 04.2.2013, con la quale la Regione Siciliana è individuata quale Amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione Siciliana;
- VISTO** l'art. 1, comma 2, dell'O.C.D.P.C. n. 44 citata, il quale stabilisce *"Per i fini di cui al comma 1, il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana, è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi"*;
- CONSIDERATO** che l'intervento è stato finanziato per complessivi € 21.700.000,00 con la delibera CIPE n. 60/2012 e con l'APQ del 30.1.2013 (intervento ID 33389 – allegato 1) che prevedeva le seguenti fonti di finanziamento:
- € 13.900.000,00 Delibera CIPE n. 60/2012;
 - € 5.900.000,00 Ministero dell'Ambiente;
 - € 1.000.000,00 Comune di Acicastello;
 - € 750.000,00 Comune di Acicatena;
 - € 150.000,00 Comune di Acireale;
- VISTA** l'Ordinanza a contrarre n. 206 del 10.7.2013, con la quale il soggetto attuatore ha autorizzato la gara d'appalto integrato, sulla base del progetto definitivo approvato, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- VISTA** la Disposizione n. 152 del 04.11.2014 di aggiudicazione definitiva dell'appalto, all'ATI Comer Costruzioni Meridionali s.r.l. – Sicala Costruzioni Società Cooperativa – Cospin s.r.l., che ha proposto il ribasso del 21,5028%, e di avvio della progettazione esecutiva;
- VISTA** la Disposizione n. 1028 del 30.6.2016 con la quale si è preso atto della variazione in riduzione dell'aggiudicatario da A.T.I. Comer s.r.l. – Sicala Costruzioni s.c. – Cospin s.r.l. ad ATI Comer s.r.l. (61%) – Cospin s.r.l. (39%);
- VISTA** la disposizione n. 1092 del 20.7.2016, con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha approvato, il progetto esecutivo dei *"lavori di realizzazione di una condotta fognaria per il convogliamento dei reflui, provenienti dal Comune di Aci Castello, al vecchio allacciante del Comune di Catania, con recapito finale al depuratore di Pantano d'Arci"* – CUP J23J11000260001, predisposto dall'appaltatore ATI Comer costruzioni Meridionali S.p.A. (Capogruppo) – Cospin S.r.l. (mandante), con importo contrattuale netto che ammonta complessivamente ad € **12.626.582,20** (esclusa IVA) e tenuto conto che l'ammontare complessivo delle somme a disposizione dell'Amministrazione è pari a € 4.233.286,08, ammonta complessivamente ad € **16.859.868,28**;
- VISTO** il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza, firmato in data 23.9.2016, dal Direttore dei Lavori e dall'Appaltatore (con riserva), con ultimazione dei lavori fissata al 27.12.2018 (826 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori) e considerato che gli stessi hanno avuto concreto inizio in data 18.1.2017;

- VISTO** il contratto d'appalto "a corpo", repertorio n. 5/2016, stipulato in data 27.10.2016, registrato in data 07.11.2016 presso l'Agenzia delle Entrate di Palermo 1 al n. 6770, serie 1, che prevede un importo contrattuale di € 12.626.582,20, di cui € 11.572.664,74 per lavori a corpo, € 869.137,77 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 184.779,69 quale corrispettivo per la progettazione esecutiva;
- VISTO** l'atto aggiuntivo al contratto d'appalto repertorio n. 2/2017 stipulato in data 14.2.2017, che all'articolo 2 prevede "la corresponsione in favore dell'appaltatore dell'anticipazione pari al 10% dell'importo contrattuale ...";
- VISTO** il d.D.g. n.1355 del 16.11.2018 con il quale l'intervento in argomento è stato imputato al PO FESR Sicilia 2014/2020, Azione 6.3.1, come progetto retrospettivo;
- VISTA** la Disposizione n. 17 del 05.3.2019 di revoca dell'incarico di RUP al Dott. Salvo Puccio e di conferimento del medesimo incarico di RUP, senza soluzione di continuità, all'ing. Marco Bonvissuto;
- VISTA** la Disposizione n. 27 del 01.4.2019 di presa atto della rinuncia all'incarico di Direttore dei lavori dell'ing. Natale Zuccarello e di contestuale nomina nel ruolo dell'arch. Domenico Grillo, già Direttore Operativo in seno all'ufficio di direzione lavori;
- VISTO** il provvedimento prot. n. 15011 del 04.4.2019 di proroga della data di ultimazione dei lavori al 27.6.2019;
- VISTO** il provvedimento del RUP prot. 25140 del 13.6.2019 di autorizzazione alla consegna anticipata delle opere inerenti alla perizia di variante tecnica per i sottopassi;
- VISTO** il verbale di ripresa dei lavori del 18.6.2019 sulle aree oggetto della citata perizia di variante tecnica;
- CONSIDERATO** che i lavori sono rimasti sospesi, nelle aree interessate dalla perizia di variante tecnica, dal 29.11.2017 al 18.6.2019 al fine di redigere e approvare la perizia di variante tecnica e che pertanto, come prescritto dal Direttore dei lavori con il citato verbale di ripresa dei lavori, è stata accordata una proroga dei tempi di realizzazione dei lavori di 275 giorni naturali e consecutivi spostando la data di ultimazione dei lavori al giorno 18.3.2020;
- VISTO** il verbale di sospensione dei lavori del 23.3.2020 emesso Direttore dei Lavori a seguito dell'evolversi della situazione epidemiologica virus SARS-CoV-2 e dell'incremento dei casi in tutto il territorio nazionale e tenendo conto delle disposizioni regolamentari urgenti di carattere impositivo emanate sia dal Governo Nazionale che dal Governo Regionale finalizzate a contrastare la diffusione del contagio della pandemia da COVID 19 ed in particolare del DPCM del 22.3.2020;
- VISTO** il verbale di ripresa dei lavori dell'11.5.2020 con il quale il Direttore dei Lavori ha disposto la ripresa dei lavori in modo tale che siano ultimati tenendo conto dei giorni di sospensione, entro il 05.5.2020;
- VISTO** il provvedimento prot. n. 33639 del 27.8.2020 di proroga della data di ultimazione dei lavori al 31.12.2020, nelle more dell'approvazione della P.V.S. e della ridefinizione definitiva della tempistica di realizzazione dell'intervento con l'individuazione del termine ultimativo, in ragione del cronoprogramma della stessa e della data di effettivo avvio delle attività;
- VISTA** la Disposizione n. 160 del 24.12.2020 di approvazione e finanziamento della Perizia di Variante e Suppletiva, con un importo contrattuale complessivo di € 15.113.285,84 ed € 6.586.714,16 per somme a disposizione dell'Amministrazione con il seguente quadro economico:

A) Importo complessivo dell'appalto a base di gara		PERIZIA VARIANTE
1	Lavori a corpo	13.885.656,57
2	Oneri della sicurezza (attuazione piani di sicurezza), non soggetti a ribasso d'asta	1.042.849,58
3	Corrispettivo per progettazione esecutiva (nel caso di appalto integrato)	184.779,69
Sommano		15.113.285,84

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	791.015,77
2	Rilievi, accertamenti e indagini	30.000,00
3	Allacciamenti ai pubblici servizi	75.000,00
4	Imprevisti	223.780,47
5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	0,00
6	Accantonamento per l'applicazione del prezzo chiuso (art. 133, commi 3 e 4, del Codice Contratti pubblici)	312.238,23
6.1	Accantonamento per accordi bonari	2.150.000,00
7.1	Spese per stipula polizza assicurativa rischi professionali per i dipendenti incaricati della progettazione e delle attività di verifica (art. 90, c. 5, 111 e 112, c. 4bis, del Codice contratti pubblici)	50.000,00
7.2	Spese tecniche di carattere strumentale (art. 92, comma 7-bis, Codice) sostenute dall'amministrazione appaltante - contributo AVCP, missioni, riproduzioni progetti ecc.	30.000,00
7.3	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	333.681,35
7.4	Spese tecniche per incentivi alla progettazione ex art. 92, comma 5, del Codice contratti pubblici	374.644,30
8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP, e di verifica e validazione del progetto	8.897,45
9	Spese per commissioni giudicatrici per l'affidamento dei lavori	35.282,60
9.1	Spese per commissioni accordi bonari, compresi oneri previdenziali e IVA	67.524,29
10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (IVA inclusa)	3.857,35
11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	100.092,00
12.1	IVA sui lavori e sulle somme per accordi bonari	1.707.850,62
12.2	IVA su altre prestazioni	285.458,54
12.3	Contributi previdenziali a carico del committente sulle prestazioni tecniche professionali (progettazione, direzione lavori, collaudi ecc)	7.391,19
		6.586.714,16

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B) 21.700.000,00

CONSIDERATO che, il maggiore importo del quadro economico della PVS, pari ad € **4.840.131,72**, è stato finanziato ed impegnato a valere sulle risorse libere, derivanti da economie, di cui alla contabilità speciale n. 2854 intestata al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ex OCDPC n. 44/2013;

CONSIDERATO che a seguito dell'approvazione della PVS è stato concesso un maggior tempo contrattuale di 380 giorni naturali e consecutivi, rideterminando il termine di ultimazione dei lavori al 31.12.2021;

VISTO il d.D.S. n. 664 del 01.7.2021 (Imp. n. 708 del 19.7.2021 della Rag. C.le) con il quale è stato assunto l'impegno della somma complessiva di € 9.953.550,61, somma residuale utile al completamento dell'intervento, per il progetto dei lavori di *“Realizzazione di una condotta per il convogliamento dei reflui, provenienti dal comune di Acicastello, al vecchio allacciante del Comune di Catania, con recapito finale al depuratore di Pantano D'Arce”*, CUP:

J23J11000260001 - CIG: 52464324A5 - Codice Caronte SI_1_9181, a valere sul capitolo 642103 – Cod. SIOPE U.2.02.01.09.000 - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, per l'esercizio finanziario 2021 gestione competenze;

VISTO il d.D.S. n. 764 del 23.7.2021 con il quale è stata disposta la liquidazione della somma di € 901.546,28, IVA inclusa - a valere sulle risorse economiche impegnate sul capitolo 642103 “Spese per la realizzazione di interventi a titolarità nel settore idrico, fognario e depurativo previsti dalla ex OCDPC n. 44 del 28.1.2013” Cod. SIOPE U.2.02.01.09.000, con l'Imp. n. 708 del 19.7.2021 di cui al d.D.S. n. 664 del 01.7.2021 - quale corrispettivo dei lavori relativi al 15°, 16° e 17° SAL, dei certificati di pagamento relativi ai lavori complementari 6°/LC e 7°/LC e del certificato di pagamento N° 0/2021/INT_ANT_PVS del 24.6.2021 (inerente la rata di anticipazione integrativa per incremento contrattuale conseguente a PVS, ai sensi dell'art. 207 del D.L. n. 34 del 19.5.2020, convertito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77), mediante l'emissione di mandati collettivi in favore dell'ATI appaltatrice dei lavori;

VISTO il d.D.S. n. 896 del 10.8.2021 con il quale è stata disposta la modifica dell'Impegno n.708 del 19.7.2021 della Rag. C.le, disposto con D.D.S. n. 664 del 01.7.2021, assunto a valere sul capitolo 642103 “Spese per la realizzazione di interventi a titolarità nel settore idrico, fognario e depurativo previsti dalla ex OCDPC n. 44 del 28.1.2013” - Cod. SIOPE U.2.02.01.09.000, riportandolo al valore corretto di € 9.393.550,61, in luogo di € 9.953.550,61, con riduzione conseguente dell'impegno complessivo di € 560.000,00;

VISTO il d.D.g. n. 919 del 20.8.2021 con il quale:

- è approvato stato il nuovo atto di sottomissione conseguente alla P.V.S., Rep. 2/2021, sottoscritto digitalmente dalla Stazione Appaltante e dall'Appaltatore in data 26.7.2021, che sostituisce l'analogo Rep. 1/2021 (sottoscritto digitalmente dall'appaltatore in data 09.2.2021 con “motivato dissenso” e dalla Stazione Appaltante il 10.2.2021), con il quale l'Appaltatore ha escluso ogni “motivato dissenso” ed espressamente dichiarato di rinunciare a tutte le riserve iscritte e comunque aggiornate sul registro di contabilità;
- è stato approvato il verbale di accordo bonario ex art. art. 240, c. 17 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, sottoscritto digitalmente dalle parti in causa in data 26/07/2021, con il quale la Stazione Appaltante, sussistendo le condizioni ed i presupposti per l'applicabilità dell'art. 240 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n.163, si è impegnata a corrispondere l'ammontare concordato pari a complessivi € **2.400.000,00**, (oltre I.V.A. ove dovuta) con le seguenti modalità:

1) € **1.800.00,00**, così distinti:

- € **998.684,09** oltre I.V.A. al 10% per € 99.868,71 per complessivi € 1.098.552,50, previa trasmissione di idonea/e fattura/e;
- € **801.315,91**, previa trasmissione di idonea/e nota/e di debito;

mediante emanazione del provvedimento di liquidazione, facendo ricorso alle risorse economiche già accantonate nelle voci 6.1 e 12.1 del Q.E. progettuale in grado di garantire copertura finanziaria a questa prima tranche, da notificare all'Appaltatore entro 30 giorni dalla sottoscrizione del verbale;

2) € **600.000,00**, previa trasmissione di idonea/e nota/e di debito, previa approvazione della rimodulazione del quadro economico progettuale tale da definire con maggiore esattezza la consistenza di ciascuna delle voci inserite tra le somme a disposizione dell'Amministrazione del quadro economico progettuale utile a determinare le economie da attribuire alla copertura integrale dell'accordo bonario in argomento e previa verifica del rispetto integrale delle obbligazioni assunte da controparte con il verbale di accordo.

VISTI i d.D.S. nn. 1136, 1138, 1139, 1140 del 10.8.2021 e n. 1216 del 20.10.2021, con i quali sono stati liquidati rimborsi delle spese sostenute durante l'espletamento di missioni effettuate dal personale della struttura tecnica interna costituente l'Ufficio Direzione Lavori, a valere sulle somme di cui al punto 7.2 del quadro economico, impegnate sul capitolo 642103 “Spese per la realizzazione di interventi a titolarità nel settore idrico, fognario e depurativo previsti dalla ex OCDPC n. 44 del 28.1.2013” Cod. SIOPE U.2.02.01.09.000, con l'Imp. n. 708 del 19.7.2021, disposto con d.D.S. n. 664 del 01.7.2021, modificato con d.D.S. n. 896 del 10.8.2021;

VISTO il d.D.S. n. 1269 del 27.10.2021 con il quale è stata disposta la modifica del quadro economico di cui alla Disposizione n. 160 del 24.12.2020, al fine di impinguare la voce di spesa 9.1 – “Spese per commissioni accordi bonari, compresi oneri previdenziali e IVA”, per come nel seguito:

A) Importo complessivo dell'appalto a base di gara		
1	Lavori a corpo	13.885.656,57
2	Oneri della sicurezza (attuazione piani di sicurezza), non soggetti a ribasso d'asta	1.042.849,58
3	Corrispettivo per progettazione esecutiva (nel caso di appalto integrato)	184.779,69
Sommano		15.113.285,84

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	791.015,77
2	Rilievi, accertamenti e indagini	30.000,00
3	Allacciamenti ai pubblici servizi	75.000,00
4	Imprevisti	211.363,37
5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	0,00
6	Accantonamento per l'applicazione del prezzo chiuso (art. 133, commi 3 e 4, del Codice Contratti pubblici)	312.238,23
6.1	Accantonamento per accordi bonari	2.150.000,00
7.1	Spese per stipula polizza assicurativa rischi professionali per i dipendenti incaricati della progettazione e delle attività di verifica (art. 90, c. 5, 111 e 112, c. 4bis, del Codice contratti pubblici)	50.000,00
7.2	Spese tecniche di carattere strumentale (art. 92, comma 7-bis, Codice) sostenute dall'amministrazione appaltante - contributo AVCP, missioni, riproduzioni progetti ecc.	30.000,00
7.3	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	333.681,35
7.4	Spese tecniche per incentivi alla progettazione ex art. 92, comma 5, del Codice contratti pubblici	374.644,30
8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP, e di verifica e validazione del progetto	8.897,45
9	Spese per commissioni giudicatrici per l'affidamento dei lavori	35.282,60
9.1	Spese per commissioni accordi bonari, compresi oneri previdenziali e IVA	79.941,39
10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (IVA inclusa)	3.857,35
11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	100.092,00
12.1	IVA sui lavori e sulle somme per accordi bonari	1.707.850,62
12.2	IVA su altre prestazioni	285.458,54
12.3	Contributi previdenziali a carico del committente sulle prestazioni tecniche professionali (progettazione, direzione lavori, collaudi ecc)	7.391,19
		6.586.714,16

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B) 21.700.000,00

e con il quale sono state liquidate le competenze in favore dei componenti della

Commissione di accordo bonario al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali, a valere sulle risorse economiche impegnate sul capitolo 642103 “Spese per la realizzazione di interventi a titolarità nel settore idrico, fognario e depurativo previsti dalla ex OCDPC n. 44 del 28.1.2013” Cod. SIOPE U.2.02.01.09.000, con l’Imp. n. 708 del 19.7.2021, disposto con d.D.S. n. 664 del 01.7.2021, modificato con d.D.S. n. 896 del 10.8.2021;

VISTO il d.D.S. n. 1373 del 17.11.2021 con il quale sono stati liquidati, in favore dell’ATI appaltatrice dei lavori, i corrispettivi discenti da accordo bonario ex art. 240 del D. Lgs. 163/06, in applicazione dell’articolo 2, punto 1, del d.D.g. n. 919 del 20.8.2021 (prima rata di due) per complessivi € 1.814.708,86 di cui € 1.714.840,45 per imponibili ed € 99.868,41 per IVA (fatture n. 26 (a saldo) e n. 27 (parziale) del 30.8.2021 di Comer Costruzioni Meridionali s.r.l. (c.f. 02468520875) e fatture n. 29 (a saldo) e n. 30 (a saldo) del 30.8.2021 di Cospin s.r.l. (c.f. 04712420878) e con il quale è stata disposta la trattenuta della somma di € 85.159,55 sull’imponibile di cui alla fattura n. 27 del 30.8.2021 della Impresa Comer Costruzioni Meridionali s.r.l., oggetto di possibile pignoramento giusti esiti della verifica Equitalia condotta nei confronti della stessa Società;

CONSIDERATO che, al fine di completare l’intervento di che trattasi occorre realizzare n. 10 centrali di sollevamento dei reflui, oltre il pozzetto di collegamento del realizzando collettore fognario di salvaguardia alla linea esistente di collegamento all’impianto di depurazione di Pantano d’Archi in Catania e che, preliminarmente alla costruzione dei predetti impianti, occorre spostare le linee esistenti di servizi elettrici, telefonici, idrici, telematici, impianti di alimentazione gas, ecc., interferenti con gli stessi;

VISTI i d.D.S. nn. 1716, 1717, 1719 del 30.12.2021 e n. 1725 del 31.12.2021, con i quali sono stati liquidati costi di spostamento di sottoservizi interferenti con la realizzazione delle suddette centrali di sollevamento dei reflui, a valere sulle somme impegnate sul capitolo 642103 “Spese per la realizzazione di interventi a titolarità nel settore idrico, fognario e depurativo previsti dalla ex OCDPC n. 44 del 28.1.2013” Cod. SIOPE U.2.02.01.09.000, con l’Imp. n. 708 del 19.7.2021, disposto con d.D.S. n. 664 del 01.7.2021, modificato con d.D.S. n. 896 del 10.8.2021;

CONSIDERATO che per effetto delle liquidazioni sopra riportate a valere sulle somme impegnate sul capitolo 642103 “Spese per la realizzazione di interventi a titolarità nel settore idrico, fognario e depurativo previsti dalla ex OCDPC n. 44 del 28.1.2013” Cod. SIOPE U.2.02.01.09.000, con l’Imp. n. 708 del 19.7.2021, disposto con d.D.S. n. 664 del 01.7.2021, modificato con d.D.S. n. 896 del 10.8.2021, l’ammontare residuale del finanziamento (residuo passivo) per il completamento dell’intervento in oggetto risulta pari a € 6.250.331,45, da reimputare nell’esercizio 2022, come indicato alla colonna “D” dell’Allegato A al D.D. n. 456 del 29.4.2022 del Ragioniere Generale della Regione Siciliana;

VISTO il d.D.g. n. 513 del 14.6.2022 con il quale è stato approvato il “Verbale di immissione in possesso per l’esecuzione di opera pubblica” relativo alla realizzazione della sopra citata centrale TESEO in territorio di Catania;

VISTO il d.D.g. n. 803 del 14.8.2022 con il quale è stato disposto di costituire tra le somme a disposizione dell’Amministrazione del quadro economico dell’intervento in argomento la voce “Costi di spostamento dei sottoservizi interferenti, comprensivi di IVA. ed oneri di legge”, attingendo alle risorse disponibili alle voci B.4 – Imprevisti e B.6 - Accantonamento per l’applicazione del prezzo chiuso (art. 133, commi 3 e 4, del Codice Contratti pubblici) rilevabili nel quadro economico dell’intervento rimodulato con il citato d.D.S. n. 1269 del 27.10.2021, talché il nuovo quadro economico dell’intervento risulta modificato come di seguito:

A) Importo complessivo dell'appalto a base di gara		
1	Lavori a corpo	13.885.656,57
2	Oneri della sicurezza (attuazione piani di sicurezza), non soggetti a ribasso d'asta	1.042.849,58
3	Corrispettivo per progettazione esecutiva (nel caso di appalto integrato)	184.779,69
Sommano		15.113.285,84

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	791.015,77
2	Rilievi, accertamenti e indagini	30.000,00
3	Allacciamenti ai pubblici servizi	75.000,00
4	Imprevisti	0,00
5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	0,00
6	Accantonamento per l'applicazione del prezzo chiuso (art. 133, commi 3 e 4, del Codice Contratti pubblici)	0,00
6.1	Accantonamento per accordi bonari	2.150.000,00
7.1	Spese per stipula polizza assicurativa rischi professionali per i dipendenti incaricati della progettazione e delle attività di verifica (art. 90, c. 5, 111 e 112, c. 4bis, del Codice contratti pubblici)	50.000,00
7.2	Spese tecniche di carattere strumentale (art. 92, comma 7-bis, Codice) sostenute dall'amministrazione appaltante - contributo AVCP, missioni, riproduzioni progetti ecc.	30.000,00
7.3	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	333.681,35
7.4	Spese tecniche per incentivi alla progettazione ex art. 92, comma 5, del Codice contratti pubblici	374.644,30
8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP, e di verifica e validazione del progetto	8.897,45
9	Spese per commissioni giudicatrici per l'affidamento dei lavori	35.282,60
9.1	Spese per commissioni accordi bonari, compresi oneri previdenziali e IVA	79.941,39
10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (IVA inclusa)	3.857,35
11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	100.092,00
12.1	IVA sui lavori e sulle somme per accordi bonari	1.707.850,62
12.2	IVA su altre prestazioni	285.458,54
12.3	Contributi previdenziali a carico del committente sulle prestazioni tecniche professionali (progettazione, direzione lavori, collaudi ecc..)	7.391,19
13	Costi di spostamento dei sottoservizi interferenti, comprensivi di IVA. ed oneri di legge	523.601,60
		6.586.714,16

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B) 21.700.000,00

VISTO

il D.D. n. 1389/2022 del 21.9.2022 della Ragioneria Generale del Dipartimento Regionale del Bilancio e del Tesoro, con il quale è stato reimputato all'esercizio 2022 al cap. 642103 "Spese per la realizzazione di interventi a titolarità nel settore idrico, fognario e depurativo previsti dalla ex OCDPC n. 44 del 28.1.2013" – Cod. SIOPE U.2.02.01.09.000 - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, l'Imp. n. 708 del 19.7.2021, disposto

con d.D.S. n. 664 del 01.7.2021, modificato con d.D.S. n. 896 del 10.8.2021, per l'ammontare (residuo passivo) di € 6.250.331,45;

CONSIDERATO che è non pervenuto a questa S.A. alcun atto di pignoramento nei confronti dell'impresa Comer Costruzioni Meridionali s.r.l. (c.f.02468520875) con riferimento alla somma di € 85.159,55 (quota parte dell'imponibile di cui alla fattura n. 27 del 30.8.2021), trattenuta e quindi non liquidata con il citato d.D.S. n. 1373 del 17.11.2021;

VISTA la fattura elettronica n. 27 del 30.8.2021 di Comer Costruzioni Meridionali s.r.l. (c.f. 02468520875), accettata da questa Amministrazione, avente un importo totale di € 488.802,71 (Imponibile € 488.802,71, I.V.A. € 0,00), liquidata con il citato d.D.S. n. 1373 del 17.11.2021 a meno dell'importo trattenuto di € 85.159,55;

VISTA le verifica Equitalia effettuata d'ufficio in data 28.9.2022 (identificativo univoco richiesta n. 202200003295294) nei confronti di Comer Costruzioni Meridionali s.r.l., per l'importo di € 85.159,55, dalla quale risulta che detta impresa è "*Soggetto non inadempiente*";

CONSIDERATO che si sono realizzate tutte le condizioni di cui al citato d.D.g. n. 919 del 20.8.2021 inerenti la liquidazione della rata di saldo di € 600.000,00 di cui all'articolo 2, punto 2 dello stesso provvedimento, di approvazione del verbale di Accordo bonario del 26.7.2021;

VISTA la fattura elettronica n. 48 del 20.12.2021 di Comer Costruzioni Meridionali s.r.l. (c.f. 02468520875), accettata da questa Amministrazione, avente un importo totale di € 366.000,00 (Imponibile € 366.000,00, I.V.A. € 0,00), relativa alla quota parte pari al 61% dell'ammontare della rata di saldo di € 600.000,00 di cui all'articolo 2, punto 2 del d.D.g. n. 919 del 20.8.2021, di approvazione del verbale di Accordo bonario del 26.7.2021;

VISTA le verifica Equitalia effettuata d'ufficio in data 28.9.2022 (identificativo univoco richiesta n. 202200003292167) nei confronti di Comer Costruzioni Meridionali s.r.l., inerente l'importo suddetto, dalla quale risulta che detta impresa è "*Soggetto non inadempiente*";

VISTA la fattura elettronica n. 43/PA del 20.12.2021 di Cospin s.r.l. (c.f. 04712420878), accettata da questa Amministrazione, avente un importo totale di € 234.000,00 (Imponibile € 234.000,00, I.V.A. € 0,00), relativa alla quota parte pari al 39% dell'ammontare della rata di saldo di € 600.000,00 di cui all'articolo 2, punto 2 del d.D.g. n. 919 del 20.8.2021, di approvazione del verbale di Accordo bonario del 26.7.2021;

VISTA le verifica Equitalia effettuata d'ufficio in data 28.9.2022 (identificativo univoco richiesta n. 202200003292512) nei confronti di Cospin s.r.l., inerente l'importo suddetto, dalla quale risulta che detta impresa è "*Soggetto non inadempiente*";

VISTE le note protocollo:

- n. 18807 del 25.5.2022 con la quale il Direttore dei Lavori ha trasmesso il 18° SAL a tutto il 29.4.2022 (avanzamento pari a circa il 76,221% del nuovo importo contrattuale comprensivo dell'Atto di Sottomissione del Rep. 2 del 26.7.2021 relativo alla PVS), in uno con la documentazione contabile, con importo dei lavori al netto di € 10.583.828,34 e oneri di sicurezza € 794.859,94 (importo complessivo contabilizzato € 11.378.688,28);
- n. 29212 del 11.8.2022 con la quale il Direttore dei Lavori trasmette il 19° SAL a tutto il 29.7.2022 (avanzamento pari a circa il 77,472% del nuovo importo contrattuale comprensivo dell'Atto di Sottomissione del Rep. 2 del 26.7.2021 relativo alla PVS), in uno con la documentazione contabile, con importo dei lavori al netto di € 10.757.508,96 e oneri di sicurezza € 807.895,56 (importo complessivo contabilizzato € 11.565.404,52);

VISTI i certificati di pagamento:

- n° 18 emesso dal Responsabile Unico del Procedimento in data 25.5.2022 e trasmesso con nota prot. 18809 del 25.5.2022 al Servizio 1 del DRAR, alla Direzione lavori e all'Appaltatore, con il quale si certifica che si può pagare all'Appaltatore la rata di € 618.393,07, IVA esclusa, per il 18° SAL (61% Comer, 39% Cospin);
- n° 19 emesso dal Responsabile Unico del Procedimento in data 17.8.2022 e trasmesso con nota prot. 29583 del 18.8.2022 al Servizio 1 del DRAR, alla Direzione lavori e all'Appaltatore, con il quale si certifica che si può pagare all'Appaltatore la rata di € 165.782,66, IVA esclusa, per il 19° SAL (61% Comer, 39% Cospin);

- VISTE** le fatture elettroniche accettate da questa Amministrazione:
- n. 36 del 26.5.2022 di Comer Costruzioni Meridionali s.r.l., avente un importo totale di € 414.941,75 (Imponibile € 377.219,77, I.V.A. € 37.721,98) e n. 20/PA del 26.5.2022 di Cospin s.r.l., avente un importo totale di € 265.290,63 (Imponibile € 241.173,30, I.V.A. € 24.117,33), relative al 18° certificato di pagamento;
 - n. 64 del 13.9.2022 di Comer Costruzioni Meridionali s.r.l., avente un importo totale di € 111.240,16 (Imponibile € 101.127,42, I.V.A. € 10.112,74) e n. 30/PA del 14.9.2022 di Cospin s.r.l., avente un importo totale di € 71.120,76 (Imponibile € 64.655,24, I.V.A. € 6.465,52), relative al 19° certificato di pagamento;
- VISTE** le verifiche Equitalia effettuate d'ufficio in data 28.9.2022:
- nei confronti di Comer Costruzioni Meridionali s.r.l. (identificativo univoco richiesta n. 202200003292209), inerente l'importo di cui alla fattura n. 36 del 26.5.2022, dalla quale risulta che detta impresa è "Soggetto non inadempiente";
 - nei confronti di Cospin s.r.l. (identificativo univoco richiesta n. 202200003292390), inerente l'importo di cui alla fattura n. 20/PA del 26.5.2022, dalla quale risulta che detta impresa è "Soggetto non inadempiente";
 - nei confronti di Comer Costruzioni Meridionali s.r.l. (identificativo univoco richiesta n. 202200003292239), inerente l'importo di cui alla fattura n. 64 del 13.9.2022, dalla quale risulta che detta impresa è "Soggetto non inadempiente";
 - nei confronti di Cospin s.r.l. (identificativo univoco richiesta n. 202200003292459), inerente l'importo di cui alla fattura n. 30/PA del 14.9.2022, dalla quale risulta che detta impresa è "Soggetto non inadempiente";
- VISTO** il DURC n. INAIL_333953987, che attesta la regolarità contributiva della Società Comer Costruzioni Meridionali s.r.l.;
- VISTO** il DURC n. INAIL_33576037, che attesta la regolarità contributiva della Società Cospin s.r.l.;
- VISTA** la nota del 25.10.2019 di Cospin s.r.l., assunta in pari data al protocollo in entrata del DRAR al 44071, con la quale la stessa comunica, ai fini della tracciabilità finanziaria, il proprio conto corrente dedicato;
- VISTA** la nota prot. n. 49/CS/03-2021 del 22.3.2021 della Comer Costruzioni Meridionali s.r.l., assunta in pari data al protocollo in entrata del DRAR al 11651, con la quale la stessa comunica, ai fini della tracciabilità finanziaria, il proprio conto corrente dedicato;
- RITENUTO** per quanto sopra, di dovere procedere alla liquidazione delle somme di cui all'articolo 2, punto 1 (residuo non pagato) e punto 2 del d.D.g. n. 919 del 20.8.2021 di approvazione del verbale di Accordo bonario del 26.7.2021 ed alla liquidazione dei certificati di pagamento n. 18 del 25.5.2022 e n. 19 del 17.8.2022, in favore dell'ATI COMER-COSPIN, per l'importo di € 1.469.335,28, oltre IVA per € 78.417,57, per complessivi € **1.547.752,85**, secondo le sotto elencate fatture:

	Fatture n.	Imponibile (€)	IVA (€)	Totale (€)
Comer Costruzioni Meridionali s.r.l.	n. 27 del 30.8.2021 (in Q.P.)	85.159,55	0,00	85.159,55
	n. 48 del 20.12.2021	366.000,00	0,00	366.000,00
	n. 36 del 26.5.2022	377.219,77	37.721,98	414.941,75
	n. 64 del 13.9.2022	101.127,42	10.112,74	111.240,16
	<i>Sommano</i>	929.506,74	47.834,72	977.341,46
Cospin s.r.l.	n. 43/PA del 20.12.2021	234.000,00	0,00	234.000,00
	n. 20/PA del 26.5.2022	241.173,30	24.117,33	265.290,63
	n. 30/PA del 14.9.2022	64.655,24	6.465,52	71.120,76
	<i>Sommano</i>	539.828,54	30.582,85	570.411,39
Totali		1.469.335,28	78.417,57	1.547.752,85

VISTA la circolare n. 9 della Ragioneria Generale della Regione Siciliana, prot. n. 15223 del 18/03/2015, con la quale vengono impartite le direttive per il versamento dell'IVA da parte della Regione Siciliana;

CONSIDERATO che la somma complessiva suddetta di € 1.547.752,85 trova copertura sull'impegno n. 708 del 19.7.2021, disposto con d.D.S. n. 664 del 01.7.2021, modificato con d.D.S. n. 896 del 10.8.2021, a valere sul cap. 642103 "Spese per la realizzazione di interventi a titolarità nel settore idrico, fognario e depurativo previsti dalla ex OCDPC n. 44 del 28.1.2013" - Cod. SIOPE U.2.02.01.09.000 - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, come riaccertato per l'esercizio finanziario 2022 con D.D. n. 1389/2022 del 21.9.2022 della Ragioneria Generale del Dipartimento Regionale del Bilancio e del Tesoro;

TUTTO ciò premesso, ai sensi della normativa vigente

DECRETA

Art. 1

La narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente dispositivo, costituendone parte integrante e sostanziale.

Art. 2

In riferimento all'intervento "Lavori di realizzazione di una condotta per il convogliamento dei reflui, provenienti dal comune di Acicastello, al vecchio allacciante del Comune di Catania, con recapito finale al depuratore di Pantano D'Arci". (CUP: J23J11000260001 – CIG: 52464324A5) Codice Caronte SI_1_9181", è disposta la liquidazione delle somme di cui all'articolo 2, punto 1 (residuo non pagato) e punto 2 del d.D.g. n. 919 del 20.8.2021 di approvazione del verbale di Accordo bonario del 26.7.2022, nonché dei certificati di pagamento n. 18 del 25.5.2022 e n. 19 del 17.8.2022, in favore dell'ATI COMER-COSPIN, per l'importo di € 1.469.335,28, oltre IVA per € 78.417,57, per complessivi € 1.547.752,85, secondo le sotto elencate fatture:

	Fatture n.	Imponibile (€)	IVA (€)	Totale (€)
Comer Costruzioni Meridionali s.r.l.	n. 27 del 30.8.2021 (in Q.P.)	85.159,55	0,00	85.159,55
	n. 48 del 20.12.2021	366.000,00	0,00	366.000,00
	n. 36 del 26.5.2022	377.219,77	37.721,98	414.941,75
	n. 64 del 13.9.2022	101.127,42	10.112,74	111.240,16
Sommano		929.506,74	47.834,72	977.341,46
Cospin s.r.l.	n. 43/PA del 20.12.2021	234.000,00	0,00	234.000,00
	n. 20/PA del 26.5.2022	241.173,30	24.117,33	265.290,63
	n. 30/PA del 14.9.2022	64.655,24	6.465,52	71.120,76
Sommano		539.828,54	30.582,85	570.411,39
Totali		1.469.335,28	78.417,57	1.547.752,85

a valere sull'impegno n. 708 del 19.7.2021, disposto con d.D.S. n. 664 del 01.7.2021, modificato con d.D.S. n. 896 del 10.8.2021, sul cap. 642103 "Spese per la realizzazione di interventi a titolarità nel settore idrico, fognario e depurativo previsti dalla ex OCDPC n. 44 del 28.1.2013" – Cod. SIOPE U.2.02.01.09.000 - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, come riaccertato per l'esercizio finanziario 2022 con D.D. n. 1389/2022 del 21.9.2022 della Ragioneria Generale del Dipartimento Regionale del Bilancio e del Tesoro.

Art. 3

La liquidazione dei corrispettivi di cui al precedente Art. 2 avverrà mediante l'emissione di mandati collettivi, così suddivisi:

- € 929.506,74, quale imponibile delle fatture sopra indicate, in favore della Comer Costruzioni Meridionali s.r.l. (c.f. 02468520875), mediante l'accreditamento sul c/c dedicato indicato dalla Ditta;
- € 47.834,72, quale IVA, in favore della Regione Siciliana da versare all'Erario, giuste fatture sopra indicate emesse dall'impresa Comer Costruzioni Meridionali s.r.l. (c.f. 02468520875);
- € 539.828,54, quale imponibile delle fatture sopra indicate, in favore della Cospin s.r.l. (c.f. 04712420878), mediante l'accreditamento sul c/c dedicato indicato dalla Ditta;



- € 30.582,85, quale IVA, in favore della Regione Siciliana da versare all'Erario, giuste fatture sopra indicate emessa dall'impresa Cospin s.r.l. (c.f. 04712420878).

Art. 4

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in ossequio all'art. 68 della L.R. n. 21 del 12 Agosto 2014, come modificato dall'art. 98, comma 6 della L.R. n. 9 del 07/05/15 e sul sito www.euroinfosicilia.it.

Art. 5

Il presente atto sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale per la registrazione ai sensi dell'articolo 9 della Legge Regionale del 15/04/2021 n.9 ed avrà efficacia soltanto ad avvenuta registrazione da parte della stessa Ragioneria.

Il R.U.P.
ing. Marco Bonvissuto

Il Dirigente generale
FOTI