



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE



REGIONE SICILIANA

**Presidenza del Consiglio dei Ministri**  
**Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità**  
*Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti*  
*ex O.C.D.P.C. n. 148 del 18/02/2014 in materia di rifiuti*

- LAVORI:** Appalto per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di realizzazione della Piattaforma integrata per la gestione dei rifiuti non pericolosi da realizzare nel Comune di Enna - Ampliamento della vasca B2 della discarica e realizzazione impianto TMB in c/da "Cozzo Vuturo" nel territorio di Enna, CUP J74E13003700001 CIG 5533376E50. Perizia di Variante approvata con Disp. n°109 del 25/09/2020
- Impresa:** A.T.I. affidataria Intercantieri Vittadello S.p.A. (mandataria), Torricelli s.r.l. (mandante), Società Generale Rifiuti s.r.l. e Loto Impianti s.r.l. (mandante).
- Contratto:** in data 20/07/2016 rep. n° 3/2016, registrato fiscalmente a Palermo il 29/07/2016 al n° 6735 di euro 13.019.578,86
- OGGETTO:** **Approvazione certificato di collaudo, ai sensi dell'art.141 del D.Lgs. n°163/2006 e ss.mm.ii. ( ora art.102, comma 3, del D.Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii.) e dell'art.234, comma 1, del Regolamento DPR n°207/2010**

**IL DIRIGENTE GENERALE ad interim**

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** l'articolo 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO** il D.Lgs. n. 36/2003 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti";
- VISTO** il D.Lgs. n. 163/2006 recante il Codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (nel seguito "Codice");
- VISTO** in particolare, l'art.92, comma 5, del D. Lgs. n°163/2006 e ss.mm.ii.;
- VISTO** in particolare, l'art.93, comma 7-bis e comma 7-ter, del D. Lgs. n°163/2006 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2010, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2012, lo stato di emergenza per lo smaltimento dei rifiuti urbani nel territorio della regione siciliana e nominato il Presidente della regione siciliana Commissario delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri;
- VISTA** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2010 n. 3887 "Immediati interventi per fronteggiare la situazione d'emergenza determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nella regione siciliana", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 170 del 23 luglio 2010;
- VISTO** l'articolo 9, comma 1, della citata OPCM n. 3887/2010 che dispone "Per l'attuazione delle presente ordinanza, ..., il commissario delegato è autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle sotto elencate disposizioni: ... h) decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" articoli 3, 6, 7, 29, 34, 37, 40, 48, 53, 55, 56, 57, 67, 72, 75, 80, 81, 82, 83, 84, 88, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 118, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 132, 133, 141, 144, titolo III,

*capo IV – sezioni I, II, e III 241 e 243 e successive modificazioni ed integrazioni e relative disposizioni del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554; (...)*”;

- VISTO l'articolo 18 dell'OPCM n. 3899 del 24/09/2010 che indica ulteriori articoli del D.Lgs. n. 163/2006 che possono essere derogati dal Commissario Delegato: articoli 65, 66, 78, 79, 86, 87, 121, 124;
- VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 *“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”*;
- VISTO il *“Regolamento sui criteri di ripartizione per la distribuzione del fondo di cui all'art.92, comma 5 del D. Lgs. n°163/2006 come recepito con L.R. n°12/2011”* in uso al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ex OCDPC n°44 del 19/01/2013, approvato con Ordinanza Commissariale n°583 del 14/11/2011, registrata alla Corte dei Conti il 18/11/2011, al n°251 del Reg.3;
- VISTO il Decreto Legge 26 aprile 2013 n. 43, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 97 del 26 aprile 2013, *“Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015”*;
- VISTA la legge n. 71 del 24.06.2013 di conversione del D.L. n. 43/2013;
- VISTO l'articolo 2 del citato D.L. n. 43/2013 con il quale, tra l'altro, lo stato di emergenza in materia di rifiuti dell'O.P.C.M. n. 3887/2010 è stato prorogato al 31.12.2013;
- CONSIDERATO che il citato articolo 2, comma 1, prevede che *“... atteso il permanere delle condizioni di emergenza ambientale e ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di continuità negli interventi posti in essere nel corso della gestione della medesima emergenza ambientale, sino al 31 dicembre 2013 continuano a produrre effetti, salva diversa previsione del presente articolo, le disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3887 del 9 luglio 2010 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2010, limitatamente agli interventi necessari tra l'altro a: .....e) implementare e completare il sistema impiantistico previsto nel piano regionale di gestione dei rifiuti urbani di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 luglio 2012, pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2.*
- VISTO il Decreto presidenziale n. 515/GAB del 06.05.2013 il quale stabilisce, all'art. 1, che *“Il Commissario per la realizzazione degli interventi previsti dal comma 1 dell'articolo 2 del decreto legge 26 aprile 2013 n. 43 potrà avvalersi del personale appartenente all'amministrazione regionale”*, e all'art. 2 che *“Il Commissario svolge funzioni di soggetto attuatore relativamente agli interventi indicati dall'art. 2 comma 1, lettera a), b) e c) del decreto Legge 26 aprile 2013 n. 43”*;
- VISTA l'Ordinanza n. 299 del 04.12.2013 con la quale la Struttura Commissariale si sostituisce all'ATO EnnaEuno S.p.A. per il procedimento di affidamento dei lavori relativi alla piattaforma impiantistica in oggetto;
- VISTA l'Ordinanza n. 366 del 27.12.2013 di approvazione e finanziamento del progetto definitivo *“Piattaforma integrata per la gestione dei R.S.U. da realizzare in c.da Cozzo Vuturo nel Comune di Enna - Ampliamento della “Vasca B2” della discarica per rifiuti non pericolosi e realizzazione dell'impianto di trattamento meccanico e biologico (TMB)”* di ampliamento della discarica e di realizzazione dell'impianto TMB, per un importo complessivo di € 17.910.567,47, di cui € 15.126.540,56 per lavori e progettazione esecutiva ed € 2.784.026,91 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 148 del 18.02.2014 per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative

finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nella medesima regione;

VISTO l'art. 1, comma 2, dell'O.C.D.P.C. n. 148 citata, il quale stabilisce *“Per i fini di cui al comma 1, il Dirigente Generale del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti dell’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana, è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazione dei piani delle attività già formalmente approvate alla data di adozione della presente ordinanza. ...”*;

VISTO l'articolo 1, comma 10 della citata O.C.D.P.C. n. 148, il quale dispone che *“Per l’attuazione delle presente ordinanza si provvede, per un periodo di sei mesi dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e ove ne ricorrano i presupposti, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, in deroga alle seguenti disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni: articoli 6, 7, 11 commi 1, 2, 3, 4, 5 e 10, 12, 45, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 62, 63, 65, comma 1, 70, 80, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 112, 114, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, comma 3, 128 e 132, commi 1, 4 e 5, nonché le disposizioni regolamentari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e seguenti modifiche ed integrazioni.”*;

VISTA l’Ordinanza del Capo di Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 227 del 06.03.2015, pubblicata su GURI n. 62 del 16.03.2015, di prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto di cui alla citata O.C.D.P.C. n. 148/2014 e di mantenimento della contabilità speciale n. 5446 fino al 31.08.2016; fino alla predetta data possono essere liquidati i crediti certi ed esigibili;

VISTA la disposizione n. 33 del 23.04.2015 di aggiudicazione definitiva dell’appalto di cui in oggetto;

VISTA la Disp. n°97 del 28/12/2015, con la quale è stata costituita la Commissione di Collaudo Tecnico-Amministrativo nei seguenti dipendenti della P.A.: *ing. Greco Lucchina Enzo Pietro*, Presidente della Commissione e Collaudatore Statico; *ing. Fabrizio Cairone*, componente; *dott. Enrico Vella*, componente con compiti amministrativi;

VISTO il Comunicato del Presidente dell’ANAC dell’11.05.2016 nel quale si legge che le disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 continuano ad applicarsi alle procedure di aggiudicazione espletate prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice (D.Lgs. n. 50/2016);

CONSIDERATO che in data 20.07.2016 è stato stipulato il contratto d’appalto in oggetto con la ditta aggiudicatrice A.T.I. Intercantieri Vittadello S.p.A. (capogruppo) – Torricelli S.p.A. (mandante) – Loto Impianti s.r.l. (mandante) – SO.GE.RI s.r.l. (mandante);

CONSIDERATO l’importo contrattuale netto del credito dell’impresa (lavori, oneri della sicurezza e progettazione esecutiva) pari ad € 13.019.578,86;

VISTA la disposizione n. 151 del 18.10.2016 con la modifica dell’Ufficio di Direzione dei Lavori;

VISTO il DDG n. 107 del 03.02.2017 di modifica dell’AIA D.D.G. n. 254 del 27.04.2012;

VISTA la Disposizione n. 19 del 13/02/2017 di approvazione del progetto esecutivo redatto dalla suddetta ditta aggiudicatrice A.T.I. e rimodulazione del Q.E. post gara come di seguito:

<b>A) Importo dei lavori a misura, a corpo, in economia</b>			
1	Importo lavori da sottoporre a ribasso d'asta	14.738.891,16	
2	a dedurre il ribasso d'asta pari al 14,113%	2.080.099,71	

3	Importo lavori al netto del ribasso d'asta	12.658.791,45	<b>12.658.791,45</b>
4	Oneri della sicurezza non soggette a ribasso d'asta	197.314,32	<b>197.314,32</b>
5	Importo spese di progettazione esecutiva soggette a ribasso	190.335,08	
6	a dedurre il ribasso d'asta pari al 14,113%	26.861,99	
7	Importo spese di progettazione esecutiva al netto del ribasso	163.473,09	<b>163.473,09</b>
8	<i>Totale Economie da ribasso d'asta=</i>	<i>2.106.961,70</i>	
<b>9</b>	<b>Importo complessivo dell'appalto</b>		<b>13.019.578,86</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			
1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura; prelievo percolato e trasporto presso impianto di trattamento	10.000,00	
2	Rilievi, accertamenti e indagini	20.000,00	
3	Allacciamenti ai pubblici servizi	50.000,00	
4	Imprevisti 5%	746.810,27	
5	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili	88.924,01	
6	Accantonamento per l'applicazione del prezzo chiuso (art.133 commi 3 e 4 del codice contratti pubblici)	0,00	
7.1	Spese per stipula polizza assicurativa rischi professionali per i dipendenti incaricati della progettazione e delle attività di verifica (art.90 c.5 11 e 112 c 4 bis del codice contratti pubblici)	32.000,00	
7.2	Spese tecniche di carattere strumentale sostenute dall'amministrazione appaltante - contributo AVCP, oneri istruttori AIA e/o altri EE.PP., missioni, riproduzioni progetti ecc.	102.283,07	
7.3	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, comprensive di contributi previdenziali e IVA	0,00	
7.4	Spese tecniche per incentivi ex art. 92 comma 5 del codice appalti (di cui €.91.731,75 in corso accertamento e in parte di recupero ex Disp. n.626 del 4.5.2016 del DRAR)	274.851,70	
8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di verifica e validazione del progetto	11.502,54	
9	Spese per commissioni giudicatrici per l'affidamento dei lavori, comprensive di contributi previdenziali e IVA	48.903,17	
10	Spese per pubblicità e ove previsto per opere artistiche	15.000,00	
11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici, comprensive di contributi previdenziali e IVA	36.600,00	
12.1	IVA su lavori 10% A3+A4+B1.2+B1.3	1.285.610,58	
12.2	IVA su altre prestazioni 22% di (A7+B12,4)+B1+B2+B3	55.002,64	
12.3	IRAP su spese tecniche per incentivi alla progettazione 6,75 di B7.4)	0,00	
12.4	contributi previdenziali su A4 (4%)	6.538,92	
	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>2.784.026,91</b>	<b>2.784.026,91</b>
	Economie da ribasso d'asta residue = (A2+A6)		<b>2.106.961,70</b>
	<b>Totale costo complessivo dell'intervento</b>		<b>17.910.567,47</b>

VISTA

la Disposizione n. 102 del 25.05.2017 con cui il Dirigente del Servizio 5, Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti ex O.C.D.P.C. n. 148 del 18.02.2014 in materia di rifiuti, dispone

di prendere atto del recesso della suddetta SO.GE.RI srl formalizzato con la nota agli atti del DRAR al prot. 10067 del 07.03.2017 e successiva prot. n. 21407 del 12.05.2017 dal raggruppamento costituito con atto rep. 103.433 del 12.05.2016, e di dare atto che il nuovo raggruppamento è costituito come da atto trasmesso con nota prot. n. 21407 del 12.05.2017 da ATI di tipo orizzontale costituito da Intercantieri Vittadello S.p.A. (capogruppo – quota al 66%), Torricelli S.r.l. (mandante – quota al 23%), Loto Impianti s.r.l. (mandante – quota al 11%);

VISTO il verbale di consegna dei lavori del 1.03.2017 trasmesso dal Direttore dei Lavori con nota prot. n. 53909 del 8.03.2017;

VISTA la Disposizione n. 09 del 18.02.2019 con la quale è stato conferito all'ing. Nicola Russo, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 163/2006 l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento, in sostituzione del F.D. ing. Achille Furioso, dimissionario;

RILEVATO che, prima dell'ultimazione dei lavori, si è reso necessario eseguire dei lavori suppletivi necessari alla stabilizzazione di un versante che soggiace direttamente alla piazzola di ubicazione di manufatti dell'impianto di TMB (trattamento meccanico-biologico) realizzato;

VISTO il D.P. Regione Siciliana n.2805 del 19/06/2020 con il quale, in esecuzione della Delibera di Giunta Regionale n.264 del 14/06/2020, è stato conferito all'Ing. Calogero Foti l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;

VISTA la Disp. n°109 del 25/09/2020 del Dirigente Generale DRAR ex OCDPC n°148/2014 con la quale, ai sensi dell'art. 161, comma 9 del DPR 207/2010, per gli effetti dell'art. 132, comma 1, del D.Lgs. n°163/2006, è stata approvata in linea amministrativa la perizia Esecutiva di Variante al Progetto Esecutivo dei lavori di *“Appalto per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di realizzazione della Piattaforma integrata per la gestione dei rifiuti non pericolosi da realizzare nel Comune di Enna - Ampliamento della vasca B2 della discarica e realizzazione impianto TMB in c/da “Cozzo Vuturo” nel territorio di Enna, CUP J74E13003700001 CIG 5533376E50”*, proposta dal Direttore dei lavori, per un maggiore importo netto di opere pari a € 352.839,26;

VISTO il Quadro Economico dell'intervento secondo la Disp. n°109/2020:

QUADRO ECONOMICO			
1	Importo lavori da sottoporre a ribasso d'asta	14.738.891,16	
2	A dedurre il ribasso d'asta pari al 14,113%	2.080.099,71	
3	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	12.658.791,45	<b>12.658.791,45</b>
4	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	197.314,32	<b>197.314,32</b>
5	Importo spese di progettazione esecutiva soggette a ribasso	190.335,08	
6	A dedurre il ribasso d'asta pari al 14,113%	26.867,99	
7	Importo spese di progettazione esecutiva al netto del ribasso	163.473,09	<b>163.473,09</b>
8	Totale economie da ribasso d'asta =	2.106.961,70	
9	<b>Importo complessivo originario dell'appalto</b>		<b>13.019.578,86</b>
10	Importo variante addizionale al netto del ribasso d'asta	352.839,26	
11	<b>Importo complessivo della variante</b>		<b>13.372.418,12</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			
1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto,	10.000,00	



	ivi inclusi i rimborsi previa fattura, prelievo percolato e trasporto presso impianto di trattamento		
2	Rilievi, accertamenti ed indagini	20.000,00	
3	Allacciamenti ai pubblici servizi	50.000,00	
4	Imprevisti	358.687,09	
5	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili	88.924,01	
6	Accantonamento per l'applicazione del prezzo chiuso (art. 133, commi 3 e 4 del codice dei contratti pubblici)	-	
7.1	Spese per stipula polizza assicurativa rischi professionali per i dipendenti incaricati della progettazione e delle attività di verifica (art. 90, commi 5, 11 e art. 112, comma 4 bis del codice dei contratti pubblici)	32.000,00	
7.2	Spese tecniche di carattere strumentale sostenute dalla Stazione appaltante – contributo AVCP, oneri istruttori AIA e/o altri EE.PP., missioni, riproduzioni progetti, etc...	102.283,07	
7.3	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, comprensivi di contributi previdenziali ed IVA	600,00	
7.4	Spese tecniche per incentivi ex art. 92, comma 5 del Codice degli Appalti (di cui € 91.731,75 in corso accertamento ed in parte di recupero ex Disp. n. 626 del 04/05/2016 del DRAR)	274.851,70	
8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di verifica e validazione del progetto	11.502,54	
9	Spese per commissioni giudicatrici per l'affidamento dei lavori, comprensive di contributi previdenziali ed IVA	48.903,17	
10	Spese per pubblicità e ove previsto per opere artistiche	15.000,00	
11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici, comprensive di contributi previdenziali ed IVA	36.000,00	
12.1	IVA su lavori 10% A3+A4+B1.2+B1.3	1.320.894,50	
12.2	IVA su altre prestazioni 22% di (A7+B12.4)+B1+B2+B3	55.002,64	
12.3	IRAP su spese tecniche per incentivi alla progettazione 6,75 di B7.4	-	
12.4	Contributi previdenziali su A4 (4%)	<u>6.538,92</u>	
	<b>Totale somme a disposizione</b>	2.431.187,65	<b>2.431.187,65</b>
	Economie da ribasso d'asta residue = (A2+A6)		<b><u>2.106.961,70</u></b>
	<b>Totale costo complessivo dell'intervento</b>		<b>17.910.567,47</b>

VISTA la Disposizione n°87 del 12/08/2020 del Dirigente Generale ex OCDPC n°148/2014 con la quale, effettuato il deposito del Certificato di Collaudo Statico, è stato liquidato l'incentivo spettante al Collaudatore Statico, ing. Enzo Pietro Greco Lucchina, giusta proposta del RUP, ing. Nicola Russo, prot.9384 del 04/03/2020; detto incentivo si riferisce al collaudo statico delle opere strutturali del progetto principale;

VISTA la Disp. n°162 del 29/12/2020, con la quale, allo scopo di procedere al pagamento di somme dovute all'ATI per effetto di transazione ex art.239 del D. Lgs. n°163/2006 e ss.mm.ii., all'art.1 è stato approvato il vigente Quadro Economico dell'intervento, riportato di seguito:

<b>A QUADRO ECONOMICO</b>			
1	Importo dei lavori da sottoporre a ribasso d'asta	14.738.891,16	
2	a dedurre il ribasso d'asta pari al 14,113%	2.080.099,71	
3	Importo lavori al netto del ribasso d'asta	12.658.791,45	12.658.791,45
4	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	197.314,32	197.314,32
5	Importo spese progettazione da sottoporre a ribasso d'asta	190.335,08	
6	a dedurre il ribasso d'asta (14,113%)	26.861,99	
6.1	Importo spese progettazione al netto del ribasso	163.473,09	
6.2	Applicazione penale progettisti (10% di 6.1)	16.347,30	
7	Importo spese progettazione al netto del ribasso e della penale	147.125,79	147.125,79
8	Totale economie	2.123.309,00	
9	<b>Importo complessivo originario dell'appalto</b>		<b>13.003.231,56</b>
10	Importo variante addizionale al netto del ribasso d'asta	352.839,26	
11	<b>Importo complessivo della variante</b>		<b>13.356.070,82</b>
12	Atto di transazione ex art. 239 del DPR 207/2010		2.500.000,00
13	<b>Importo complessivo compresa transazione ex art. 239 del DPR 207/2010</b>		<b>15.856.070,82</b>
<b>B SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura, prelievo percolato e trasporto presso impianti di trattamento	-	
2	Rilevi, accertamenti e indagini	20.000,00	
3	Allacciamenti ai pubblici servizi	59.502,81	
4	Imprevisti	8.155,72	
5	Acquisizione e/o espropriazione di aeree o immobili	55.726,42	
6	Accantonamento per l'applicazione del prezzo chiuso (art. 133 commi 3 e 4 del codice dei contratti)	-	
7.1	Spese per stipula polizza assicurativa rischi professionali per i dipendenti incaricati della progettazione e delle attività di verifica (art. 90 c. 5 11 e 112 e 4 bis del codice dei contratti pubblici)	-	
7.2	Spese tecniche di carattere strumentale sostenute dall'amministrazione appaltante, contributo AVCP, oneri istruttori AIA e/o altri EE.PP., missioni, riproduzioni progetti, ecc.	20.000,00	
7.3	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, comprensive di contributi previdenziali	600,00	
7.4	Spese tecniche per incentivi ex art. 92 comma 5 del codice appalti (di cui € 91,731,75 in corso accertamento e in parte di recupero ex dispo. N. 626 del 04,05,2016 del DRAR)	249.500,14	
8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di verifica e validazione del progetto	4.629,88	
9	Spese per commissioni giudicatrici per l'affidamento dei lavori, comprensive di contributi previdenziali e IVA	8.458,80	
10	Spese per pubblicità e pve previsto per opere artistiche	7.114,50	
11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici, comprensive di contributi previdenziali e IVA	13.146,20	
12.1	IVA su lavori (10% di A3+A4+A10+A12)	1.570.894,50	
12.2	IVA su altre prestazioni 22% di (A7+B12.4+B1+B2)	36.767,67	
12.3	IRAP su spese tecniche per incentivi alla progettazione (6,75 di B7.4)	-	
12.4	Contributi previdenziali	-	
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>2.054.496,65</b>	<b>2.054.496,65</b>
	<b>Economie da ribasso (A2+A6+A6.2)</b>		<b>-</b>
	<b>Totale costo complessivo dell'intervento</b>		<b>17.910.567,47</b>

CONSIDERATO che i lavori suppletivi di cui alla predetta Disp. n°109/2020, hanno avuto inizio con il relato verbale di consegna del 14/10/2020, redatto in via d'urgenza ai sensi dell'art.32, comma 8, dl D. Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii., e sono stati ultimati il 21/04/2021, a

l'ultimazione dei lavori è stata certificata il 21/04/2021, a meno delle lavorazioni marginali mancanti, la cui esecuzione entro i termini dilatori concessi dal Direttore dei Lavori, è stata accertata con verbale del 19/05/2021;

VISTO il Certificato di Collaudo Statico redatto dall'incaricato, ing. Enzo Pietro Greco Lucchina, il 12/06/2021, relativo alle opere strutturali di cui alla Perizia di Variante Suppletiva in oggetto, depositato all'Ufficio del Genio Civile di Enna, ai sensi dell'art.7 Legge n°1086/1971, alla posizione n°14916 del 17/06/2021;

VISTO il D.P. Reg. n. 9 del 05 aprile 2022 pubblicato sulla GURS n. 25 Parte I del 01.06.2022, con il quale è stato emanato il Regolamento di attuazione del Titolo II della L. r. n. 19/2008. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9;

VISTA la L.R. 25/05/2022, n°13, "Legge di stabilità regionale 2022-2024";

VISTA la L.R. 25/05/2022, n°14, "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2022-2024";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.265 del 30 maggio 2022 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2022/2024. Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche e integrazioni. Allegato 4/1 - 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio Finanziario Gestionale e Piano degli indicatori";

VISTO il DDG n°497 del 14/06/2022, con il quale l'arch. Rosalba Consiglio è stata nominata Dirigente del Servizio 04 – Governo del Sistema Rifiuti e Impiantistica, servizio istituito con il predetto D.P. Reg. n. 9 del 05 aprile 2022 e che eredita e continua le attività e le competenze di cui al precedente Servizio 6;

VISTO il D.P.Regione n°3812 del 26/09/2022 con il quale l'ing. Antonio Martini è stato nominato Dirigente Generale ad interim del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti;

VISTO il DDG n°1050 del 12/10/2022 con il quale il Dirigente Generale ad interim di questo Dipartimento, "ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. c) della L.R. 10/2000, nell'ambito delle competenze individuate con i vigenti assetti organizzativi interni del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, gli attuali dirigenti in carica delle strutture intermedie del Dipartimento sono delegati ad adottare tutti gli atti procedurali nonché i relativi provvedimenti finali ex art. 7 lett. e) ed f) rientranti nella competenza della relativa struttura";

VISTA la nota del 29/10/2022, acquisita al DAR prot.39055 del 31/10/2022, con la quale il Presidente della Commissione di Collaudo, ing. Enzo Pietro Greco Lucchina, ha trasmesso al RUP il **Certificato di Collaudo provvisorio del 22/10/2022** con con i relativi allegati, firmato dall'Impresa senza riserve;

VISTA la prot.39076 del 31/10/2022 con la quale il RUP, ing. Nicola Russo, ha trasmesso al Dirigente Generale Dar ad interim, ing. Antonio Martini, e al Dirigente del Servizio 4, arch. Rosalba Consiglio, il Certificato di Collaudo del 22/10/2022 e la relativa documentazione tecnico-amministrativa, per gli adempimenti di cui all'art.141 del D.Lgs. n°163/2006 e ss.mm.ii. (ora art.102, comma 3, del D.Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii.) e dell'art.234, comma 1, del Regolamento DPR n°207/2010;

RILEVATO che, a conclusione del predetto certificato, la Commissione COLLAUDA i lavori "Appalto per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di realizzazione della Piattaforma integrata per la gestione dei rifiuti non pericolosi da realizzare nel Comune di Enna - Ampliamento della vasca B2 della discarica e realizzazione impianto TMB in c/da "Cozzo Vuturo" nel territorio di Enna, CUP J74E13003700001 CIG 5533376E50", appaltati all'ATI Intercantieri Vittadello s.p.a. (capogruppo) (successivamente COGEVI S.p.A.), - Torricelli s.p.a. (mandante) - Loto Impianti s.r.l. (mandante), in base al Contratto stipulato in



data 20 luglio 2016 n. 3/2016 registrato a Palermo il 29/07/2016 al n° 6735 Serie I e all'Atto di sottomissione del 11/11/2020 rep. N. 102/2020;

RILEVATO che, in calce al medesimo certificato di collaudo è liquidata la rata di saldo di € 66.044,72;

EVIDENZIATO che le opere realizzate con i lavori in oggetto sono IN FUNZIONE – consegna anticipata ai sensi dell'art.230 del Regolamento DPR n°207/2010 - trattandosi di impianto per lo smaltimento dei RSU programmato e realizzato nell'ambito degli interventi emergenziali ex O.C.D.P.C. n. 148 del 18/02/2014 in materia di rifiuti;

EVIDENZIATO ai fini della revisione contabile degli atti di cui all'art.234, comma 2, del Regolamento LL.PP. DPR n°207/2010, che resta da riconoscere ed eventualmente da pagare all'ATI l'importo compensativo ex art.1 - septies del D.L. 25/05/2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23/07/2021, n.106, giusto D.M.I.M.S. del 11/11/2021, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 23/11/2021, in deroga all'art.106, comma 1, del D. Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii.;

RILEVATO che, ai sensi dell'art.141, comma 3, del D. Lgs. n°163/2006 e ss.mm.ii., *“il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine”*;

RITENUTO di approvare il Certificato di Collaudo del 22/10/2022, ai sensi e per gli effetti dell'art.141 del D. Lgs. n°163/2006 e ss.mm.ii. e dell'art.234, comma 2, del Regolamento LL.PP. DPR n°207/2010;

per quanto espresso in narrativa, ai sensi della normativa vigente

#### **DECRETA**

##### **Art.1**

Il Certificato di Collaudo provvisorio del 22/10/2022, trasmesso al RUP dal Presidente della Commissione di Collaudo, ing. Enzo Pietro Greco Lucchina, con nota acquisita al DAR prot.39055 del 31/10/2022, è allegato al presente dispositivo in quanto parte integrante e sostanziale.

##### **Art.2**

Ai sensi dell'art.141 del D. Lgs. n°163/2006 e ss.mm.ii. e dell'art.234, comma 2, del Regolamento LL.PP. DPR n°207/2010, di approvare il CERTIFICATO DI COLLAUDO dei lavori *“Appalto per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di realizzazione della Piattaforma integrata per la gestione dei rifiuti non pericolosi da realizzare nel Comune di Enna - Ampliamento della vasca B2 della discarica e realizzazione impianto TMB in c/da “Cozzo Vuturo” nel territorio di Enna, CUP J74E13003700001 CIG 5533376E50”* di cui al precedente art.1.

##### **Art.3**

Di dare atto che, giusto Certificato di Collaudo di cui al precedente art.1, all'ATI appaltatrice è liquidata la rata di saldo di € 66.044,72 (sessantaseimilaquarantaquattro/72), da corrispondere all'Impresa con le modalità di cui all'art.103, comma 6, del vigente D. Lgs. n°50/2016.

##### **Art.4**

Di dare atto che, ai fini della revisione contabile degli atti di cui all'art.234, comma 2, del Regolamento LL.PP. DPR n°207/2010, resta da riconoscere ed eventualmente da pagare – se spettante - all'ATI l'importo compensativo ex art.1 - septies del D.L. 25/05/2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23/07/2021, n.106, giusto D.M.I.M.S. del 11/11/2021, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 23/11/2021, in deroga all'art.106, comma 1, del D. Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii.;

##### **Art.5**

Il presente decreto sarà trasmesso al Responsabile del Procedimento per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Siciliana, ai sensi dell'art.98, comma 6, della Legge regionale 7 maggio 2015, n.9.

*Disp. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_*

Il Supporto al RUP  
*ing. Antonino Margagliotta*

Il RUP  
*ing. Nicola Russo*

Il Dirigente del Servizio 4  
*arch. Rosalba Consiglio*

**Il Dirigente Generale ad interim**  
*ing. Antonio Martini*