



*Regione Siciliana*  
Assessorato Regionale Delle Infrastrutture e Della Mobilità  
Dipartimento Regionale Tecnico  
UFFICIO REGIONALE DEL GENIO CIVILE  
SERVIZIO DI SIRACUSA

**Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della S.P. 26 Pachino-Rosolini, mediante la riqualificazione del piano stradale e la realizzazione di una rotatoria all'intersezione con la S.P. 56 Bimmisca-Agliastro. - CUP: EH27H19001850002 - Cod. Caronte SI 1 27341 – CIG: 893379F31**

**Determina di approvazione modalità di calcolo del certificato straordinario di pagamento 2 bis ai sensi del D.L. 50/2022**

**DETERMINA N. 891 DEL 04/11/2022**

**Premesso che:**

- l'intervento in epigrafe è inserito nell'Accordo Istituzionale (art. 15 l. 241/1990 e ss.mm. ii.) tra Regione Siciliana e il Libero Consorzio Comunale di Siracusa per l'attuazione degli interventi sulle strade provinciali di competenza, previsti nel "piano degli interventi stradali per l'anno 2019" di cui alla delibera di giunta regionale del 27 febbraio 2019, n. 82, che prevede che il Dipartimento Regionale Tecnico svolga le funzioni di Stazione appaltante ai fini dell'affidamento, come in effetti, tramite l'Ufficio del Genio Civile di Siracusa svolge, fermo restando che il materiale pagamento dei corrispettivi sarà effettuato dal sopra indicato Libero Consorzio Comunale di Siracusa;
- a seguito di espletamento di procedura aperta e successivo provvedimento di aggiudicazione di cui al DDG 943 del 28/11/2019, con contratto Rep. N. 006 sottoscritto in data 29/04/2020 è stato concluso dal Dipartimento Regionale Tecnico, con l'impresa **European Construction Company s.p.a** l'accordo quadro ai sensi dell'art. 54 co. 3 del D.Lgs 50/16 di appalto di esecuzione lavori relativi agli interventi di manutenzione straordinaria delle strade della provincia di Siracusa, CIG 79622597FB (diverso da quello di questo specifico intervento con CIG 8933793F31), con importo massimo complessivo per la durata dell'accordo stesso di € 5.000.000,00 e con un ribasso economico offerto dall'impresa del 30,1111% sui prezzi di gara;
- ai sensi del contratto di Accordo Quadro e del Capitolato Speciale d'Appalto i suddetti interventi devono essere realizzati sulla base di appositi Contratti Applicativi, che ai sensi dell'art. 6 dello stesso contratto di Accordo Quadro, sarà concluso mediante sottoscrizione di scrittura privata e con le condizioni ivi riportate;
- il contratto applicativo tra la Stazione appaltante e l'impresa **European Construction Company s.p.a.** con sede in Priolo Gargallo (SR) c.a.p. 96010, S.P. 25 Priolo-Floridia - Km 2 s.n.c. - P.IVA: 01932080896, fu stipulato in forma di scrittura privata n. 0186892 del 09/12/2021;

**Visto** il decreto del Dirigente Generale dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità-Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti n. 2089 del 29/07/2021 con il quale è stato finanziato il progetto esecutivo relativo ai lavori per l'Intervento di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della S.P.26 Pachino-Rosolini, mediante la riqualificazione del piano stradale e la realizzazione di una rotatoria all'intersezione con la S.P. 56 Bimmisca-Agliastro, CUP: E27H19001850002 – Codice Caronte SI 1 27341 del Libero Consorzio Comunale di Siracusa dell'importo di €4.105.000,00 a valere sulle risorse Patto del Sud, giusto quadro tecnico economico di seguito riportato:

**A) LAVORI:**

Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 3.041.102,71
Oneri di sicurezza	<u>€ 57.731,58</u>
<b>Somma</b>	<b>€ 3.098.834,29</b>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

- I.V.A. sui lavori 22%	€ 681.743,54
- Imprevisti	€ 96.385,13
- Oneri di accesso a discarica	€ 63.440,00
- Prove di laboratorio ed analisi materiale	€ 10.000,00
- Competenze c. 3 art. 113 Dlgs 50/2016	€ 47.902,28
- Oneri per espropri	€ 11.194,76
- Competenze coordinatore Sicurezza	€ 38.000,00
- Competenze collaudo tecnico amministrativo	€ 14.500,00
-Competenze collaudo statico	€ 9.500,00
-Spese ufficio progettazione e DL	€ 13.500,00
-Spese di facile consumo	€ 2.000,00
-Allacci ENEL	€ 15.000,00
-Spese per studio e vigilanza archeologica	€ 3.000,00
<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b><u>€ 1.006.165,71</u></b>
<b>Importo complessivo dei lavori</b>	<b><u>€ 4.105.000,00</u></b>

**Visto** che ai sensi del contratto di Accordo Quadro e del Capitolato Speciale d'Appalto i suddetti interventi devono essere realizzati sulla base di appositi Contratti Applicativi, che ai sensi dell'art. 6 dello stesso contratto di Accordo Quadro, sarà concluso mediante sottoscrizione di scrittura privata e con le condizioni ivi riportate;

**Visto** che con nota prot. 149847 del 30/09/2021 il Dirigente Generale ha invitato l'Ufficio del Genio Civile di Siracusa a procedere per l'intervento in epigrafe mediante ricorso al contratto applicativo dell'Accordo Quadro già stipulato;

**Visto** il contratto applicativo tra la Stazione appaltante e l'impresa European Construction Company s.p.a. stipulato in forma di scrittura privata n. 0186892 del 09/12/2021;

**Considerato** pertanto che applicando il ribasso d'asta del 30,1111% (corrispondente in termini monetari ad euro 915.709,48), all'importo dei lavori soggetti a ribasso di €3.041.102,71 risulta per

l'intervento in epigrafe l'importo contrattuale complessivo di euro 2.183.124,81 di cui €57.731,58 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22%;

- in conseguenza il nuovo quadro economico dopo l'aggiudicazione, depurato del ribasso d'asta pari a € 915.709,48 oltre IVA, risultava il seguente:

A ) Lavori al netto del ribasso d'asta del 30,1111% (€915.709,48 )	€2.125.393,23
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	<u>€ 57.731,58</u>

<b>Sommano</b>	<b>€2.183.124,81</b>
----------------	----------------------

**B ) Somme a disposizione dell'amministrazione**

• I.V.A sui lavori 22%	€ 480.287,46
• Imprevisti	€ 96.385,13
• Oneri di accesso alla discarica	€ 63.440,00
• Prove di laboratorio ed analisi materiali	€ 10.000,00
• Competenze c.3 art.113 Dlgs 50/2016	€ 47.902,28
• Oneri per espropri	€ 11.194,76
• Competenze coordinatore di Sicurezza	€ 38.000,00
• Competenze collaudo tecnico amministrativo	€ 14.500,00
• Competenze collaudo statico	€ 9.500,00
• Spese ufficio progettazione e DL	€ 13.500,00
• Spese di facile consumo	€ 2.000,00
• Allacci ENEL	€ 15.000,00
• Spese per studio e vigilanza archeologica	<u>€ 3.000,00</u>
Sommano	€ 804.709,63

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	<u>€ 804.709,63</u>
--	---------------------

<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>	<b>€2.987.834,44</b>
---------------------------------------	----------------------

**Visto** il Decreto Legge 17 maggio 2022 n. 50 e in particolare l'art. 26, che prescrive che in relazione agli appalti pubblici di lavori, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi aggiornati ai sensi del comma 2 dello stesso articolo ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3 e che i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento;

**Visto** che dal 1 gennaio 2022 alla data di pubblicazione Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 è stato adottato il secondo stato di avanzamento lavori, ed esattamente il SAL n° 2 in data 04.11.2022 per lavori a tutto lo 21.10.2022 per l'importo netto per lavori pari a €796.931,74 ed emesso il relativo Certificato di pagamento in data 04.11.2022 per l'importo di €344.527,29 al netto della quota parte di anticipazione;

**Visto** che con Decreto Assessoriale n° 17/Gab del 29/06/2022 è stato adottato, ai sensi dell'art. 10 della Legge Regionale 12 luglio 2011, n. 12 e l'art. 24 del Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 31 gennaio 2012, n. 13, il Prezzario unico regionale per i lavori pubblici aggiornato ai sensi del comma 2 dell'art. 26 del D.L. n. 50 del 17/05/2022.

**Viste** le modifiche apportate al DL 50/2022 dalla legge di conversione 15 luglio 2022, n. 91;

**Vista** la direttiva del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico prot. 77365 del 25/05/2022 che così dispone:

- in relazione agli appalti pubblici di lavori, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, il Q. T. E. degli interventi sia rimodulato al fine di prevedere, tra le somme a disposizione dell'Amministrazione, le risorse necessarie a ristorare i maggiori oneri correlati all'aumento dei prezzi e all'applicazione dell'art. 26 del D. L. 50/2022;

- in relazione agli appalti pubblici di lavori, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021 lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022 verrà pagato a mezzo dell'emissione di due certificati di pagamento:

- Certificato di pagamento n. X redatto con l'applicazione dell'elenco prezzi di contratto;
- Certificato di pagamento n. X bis redatto con l'applicazione dell'elenco prezzi regionale aggiornato (adottato con il D.A. n° 17/Gab del 29/06/2022); i maggiori importi derivanti dall'applicazione dell'art. 26 del D. L. 50/2022, al netto dei ribassi, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento, e nei limiti delle risorse previsti dallo stesso art. 26.

**Vista** la determina n.591 del 18/08/2022 con cui si è proceduto all'approvazione in linea tecnica, in applicazione della sopra citata direttiva 77365/2022, del QTE dell'intervento rimodulato, in attuazione di quanto prescritto dall'art. 26 del DL 50/2022 e ss.mm.ii. e dalla detta direttiva, prevedendo come di seguito riportato:

#### A) LAVORI

Lavori al netto del ribasso d'asta del 30,1111% (€915.709,48 )	€2.125.393,23	
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 57.731,58	
Importo complessivo dei lavori al netto del ribasso e compresi oneri di sicurezza	€2.183.124,81	<b>€2.183.124,81</b>

#### B ) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

b.1 - I.V.A sui lavori 22%	€ 480.287,46	
b.2 - Imprevisti	€ 96.385,13	
b.3 - Oneri di accesso alla discarica	€ 63.440,00	
b.4 - Prove di laboratorio ed analisi materiali	€ 10.000,00	
b.5 - Competenze c.3 art.113 Dlgs 50/2016	€ 47.902,28	
b.6 - Oneri per espropri	€ 11.194,76	
b.7 - Competenze coordinatore di Sicurezza	€ 38.000,00	
b.8 - Competenze collaudo tecnico amministrativo	€ 14.500,00	
b.9 - Competenze collaudo statico	€ 9.500,00	
b.10 - Spese ufficio progettazione e DL	€ 13.500,00	
b.11 - Spese di facile consumo	€ 2.000,00	
b.12 - Allacci ENEL	€ 15.000,00	
b.14 - Spese per studio e vigilanza archeologica	€ 3.000,00	
<b>SOMMANO</b>	€ 804.709,63	

#### Accantonamento somme da utilizzarsi ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022

b. 15 – Accantonamento delle economie derivanti dal ribasso d'asta e dall'I.V.A. sul ribasso.	<b>€ 1.117.165,46</b>	
---	-----------------------	--

**Totale somme a disposizione dell'amministrazione da b. 1 a b 15**      €    **1.921.875,19**      **€ 1.921.875,19**

**IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO A SEGUITO  
DELL'OBBLIGATORIO ADEGUAMENTO AL D.L. 50/2022**

**€ 4.105.000,00**

**Vista** la nota di risposta da parte del D.I.M.T. n. 47233 del 24/08/2022 da cui si evince che le risorse relative alle economie compreso il ribasso d'asta per un importo complessivo di € 1.117.165,46 sono disponibili per fronteggiare, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione;

**Visto** lo stato di avanzamento lavori n. 2 a tutto il 21/10/2022 emesso il 04/11/2022 dal quale risulta un importo totale netto dei lavori pari a euro 796.931,74;

**Visto** il certificato di pagamento n. 2 del 04/11/2022 dal quale risultando dalla contabilità che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al netto a euro 344.527,29 detratte le ritenute dello 0,50% per infortuni ed i certificati emessi precedentemente, al netto della quota parte di anticipazione;

**Visto** lo stato di avanzamento lavori straordinario n. 2 bis a tutto il 21/10/2022 emesso dal DL il 04/11/2022 dal quale, in applicazione della procedura indicata all'art. 26 del DL 50/2022 come modificato con la legge di conversione 91/2022 e del sopra citato prezzario adottato con Decreto Assessoriale n° 17/Gab del 29/06/2022, risulta un maggior importo totale dei lavori pari a euro 505.670,16 da cui detraendo il ribasso del 30,1111 % considerando il 90% risulta un importo netto riconosciuto di euro 318.066,58;

**Visto** il certificato di pagamento lavori straordinario n. 2 bis a tutto il 21/10/2022 emesso il 04/11/2022 da cui detraendo la ritenuta del 0,50% per infortuni e dedotti gli acconti come da certificato straordinario n. 1 pari a euro 65.114,32 e da certificato straordinario n. 1 bis pari a euro 87.105,17, risulta il credito netto dell'impresa di complessive euro 164.256,76;

**CONSIDERATO** che l'art. 26 comma 1 prescrive che gli importi sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento, nei limiti delle risorse di cui al quarto e quinto periodo dello stesso comma, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui al comma 4 dello stesso articolo, che il pagamento è effettuato utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;

**PRESO ATTO** altresì che fino all'impegno delle somme indicate alla voce b.15 nel sopra citato QTE rimodulato, in attuazione di quanto prescritto dall'art. 26 del DL 50/2022 e ss.mm.ii. e dalla direttiva DG DRT 77365/2022, non è possibile reperire altre economie, all'interno delle somme attualmente impegnate, rimodulando le attuali Somme a disposizione dell'Amministrazione;

**CONSIDERATO** che il quinto periodo del comma 1) dell'art.26 del D.L. 50/2022 recita quanto segue: 'Ai fini del presente comma, possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta (...) ma che allo stato le stesse somme sono nella disponibilità della Stazione appaltante

**RITENUTO** di dover approvare le modalità di calcolo del compenso aggiuntivo dell'importo di € **164.256,76** indicato nel Certificato di Pagamento Straordinario n. 2 bis del 04/11/2022, quale pagamento del corrispettivo d'appalto alle lavorazioni effettuate e contabilizzate al 21.10.2022, come risultante dai SAL n. 2 bis redatto dal DL, al netto delle compensazioni già riconosciute o liquidate all'impresa;

## DETERMINA

1) di trasmettere la presente Determina al Libero Consorzio Comunale di Siracusa affinché lo stesso Libero Consorzio, nella qualità di soggetto beneficiario del finanziamento erogato dal Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti (DIMIT), possa richiedere con la massima urgenza le necessarie risorse economiche aggiuntive derivanti dall'applicazione dell'art. 26 del DL 50/2022 al DIMIT e al relativo Servizio competente e possa poi direttamente procedere ai pagamenti aggiuntivi derivanti oggetto dei certificati di pagamento straordinari (bis) nei confronti dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere;

2) di approvare le modalità utilizzate per il calcolo dell'importo di **€ 164.256,76** oltre IVA per un importo complessivo **di € 200.393,25**, indicato nel Certificato di Pagamento Straordinario n. 2 bis del 04/11/2022, e liquidare il relativo corrispettivo, come risultante dal SAL n. 2 bis redatto dal DL, al netto delle compensazioni già riconosciute o liquidate all'impresa;

Siracusa, 04/11/2022

F.TO Il Responsabile Unico del Procedimento  
Geom. Paolo Ortisi

F.TO Il Dirigente del Servizio  
(Maurizio Vaccaro)

