

D.D.S n. 3552 /2022 del 07/12/2022

REPUBBLICA ITALIANA

CUP J93E07000060002



Codice Caronte SI_1_17386

REGIONE SICILIANA

Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo
Dipartimento regionale del Turismo, Sport e dello Spettacolo
Servizio 5 - Sostegno alle Attività Sportive

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana, approvato con D. P. Reg. del 28.02.79, n. 70;
- VISTA** la Legge Regionale del 7 maggio 2015, n. 9, ed in particolare l'art. 49, comma.1, con il quale si dispone una rimodulazione organizzativa dei Dipartimenti regionali;
- VISTO** il D.P.R. 27 giugno 2019, n. 12 recante “ Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge Regionale del 16.12.2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 49, co.1, della Legge Regionale del 7 maggio 2015, n. 9. Modifiche del D.P.R. 18 gennaio 2013, n. 6 e ss. mm.ii.;
- VISTA** la Legge Regionale del 15.05.2000, n. 10 ed in particolare l'articolo 8;
- VISTA** la legge regionale del 12 agosto 2014, n. 21, art. 68, comma 5, “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto legislativo 14/03/2013, n. 33, artt. 26 e 27, concernente la pubblicità dei provvedimenti di impegno di spesa di importo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare;
- VISTA** la Legge di contabilità generale dello Stato ed il relativo Regolamento di esecuzione approvati rispettivamente con R.D. del 18.11.1923, n. 2440 e R.D. 25.05.1924, n.827 e ss. mm.ii.;
- VISTO** il D.Lgs. del 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti locali”;
- VISTA** la Legge regionale dell'08.07.1977, n. 47 e ss.mm.ii., riguardante “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana”;
- VISTO** l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dall'1 gennaio 2015, la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n.118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;
- VISTO** l'articolo 2 della legge regionale n.32/2015 con il quale viene stabilito che “In applicazione di quanto previsto dall'articolo 79 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015”;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 294 dell'8.08.2019 con la quale è stato approvato il Documento “Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il Sud della Regione siciliana. Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) - Versione giugno 2019”;
- VISTA** la l.r. 15 Aprile 2021 n.9 – art.9 ;
- VISTA** la l.r. n.14 del 25 maggio 2022 “Legge di stabilità regionale” pubblicata sulla GURS n.24 del 28.05.2022 ;
- VISTA** la l.r. n. 15 del 25 maggio 2022 “ Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2022/2024” pubblicata sulla GURS n.24 del 28.05.2022 ;

VISTA la Delibera di Giunta n. 265 del 30 maggio 2022 con la quale, in attuazione delle disposizioni contenute nel Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, Allegato 4/1 – 9.2, sono stati approvati il Documento Tecnico di Accompagnamento al bilancio di Previsione 2022-2024, il Bilancio finanziario gestionale ed il Piano degli indicatori;

VISTO il D.P.Reg.n. 9 del 5 aprile 2022, pubblicato sulla GURS n. 25 parte I del 1.6.2022, con il quale è stato emanato il Regolamento di attuazione del Titolo II della L.r. n. 19/2008 “Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all’articolo 13, comma 3, della legge regionale 7 maggio 2016 n. 3”;

VISTO il D.D.G n. 1158 del 14/06/2022 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, ha conferito l'incarico dirigenziale per il Servizio 5 – Sostegno alle Attività sportive, all'arch. Dario Tornabene;

VISTO il DDG n.3487 del 22/12/2017 con il quale è stato ammesso a finanziamento il progetto esecutivo dei “Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento del campo di calcio esistente presso l'area degli impianti sportivi nel comune di Canicattini Bagni (SR)” – CUP J93E07000060002 per l'importo complessivo di € 1.282.319,21;

VISTO il D.D.G. n.2745 del 23/10/2019 con il quale è stato approvato il Quadro Tecnico-Economico post-gara con economie complessive per € 455.376,04 ed è stata liquidata la somma di € 183.366,07 per il pagamento dell'anticipazione contrattuale e di somme a disposizione tra le quali le spese di pubblicazione atti di gara;

VISTO il DDG n.1814 del 27/08/2020 con il quale è stata accertata, nell'esercizio finanziario 2020, la somma di € 262.327,44 sul capitolo di entrata 7485 “Assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014 – 2020 per impiantistica sportiva” del bilancio della Regione – codice finanziario E.4.02.01.01.001

CONSIDERATO che al comune di Canicattini Bagni, è stata erogata la somma complessiva di € 744.248,85 ammontante al 90% dell'importo progettuale post-gare, così come di seguito specificato:

- con DDG.n. 2745 del 23/10/2019 - €183.366,07 per anticipazione contrattuale e somme a disposizione
- con DDG. n. 3120 del 28/11/2019 - € 381.249,66 per il 1^ e 2^ SAL e somme a disposizione;
- con DDG. n. 3247 del 17/12/2020 - € 179.633,12 per il 3^ e 4^ SAL e somme a disposizione;

VISTO il DDG n.3247 del 17/12/2020 con il quale tra l'altro, per l'intervento di che trattasi - CUP J93E07000060002 ed in adempimento di quanto disposto D.Lgs. del 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii in materia di riaccertamento dei residui è stato assunto il nuovo impegno residuo, al netto delle economie (€ 455.376,04) e delle somme già erogate (€ 744.248,85) di € 82.694,32 sul cap.872413 “Contributi agli investimenti a amministrazioni locali per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 - per l'impiantistica sportiva” del bilancio della Regione Siciliana (codice U.2.03.01.02.003) - es. fin.2020;

VISTA la Delibera di Giunta comunale n.49 del 10/07/2020 con la quale il Comune di Canicattini Bagni prende atto della Perizia di Variante e Suppletiva, predisposta dal Direttore dei Lavori in data 08/06/2020, che prevede una maggiore spesa di € 260.000,00 che finanzia tramite richiesta di Mutuo alla Cassa DD.PP;

VISTO l'Atto di mutuo n.6204817 relativo alla copertura finanziaria suppletiva della Perizia di cui sopra;

VISTA la Determina n.765 del 04/06/2021 con la quale il Dirigente Responsabile dell'Area Tecnica del comune di Canicattini Bagni prende atto della Delibera di Giunta comunale n.49/2020 e del relativo Mutuo C.D.P per il finanziamento aggiuntivo di € 260.000,00 ed approva, per quanto di propria competenza, la Perizia di Variante e Suppletiva de qua, di cui si riporta il QTE :

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO PERIZIA DI VARIANTE		
A) TOTALE LAVORI		€ 1.278.642,00
Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	1,208267%	€ 15.449,41
TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO		€ 1.263.192,59
Ribasso d'asta	39,3227%	€ 496.721,43
Importo a seguito del ribasso d'asta		€ 766.471,16
Importo oneri sicurezza inclusi nei lavori	1,208267%	€ 15.449,41

Importo lavori al netto		€ 781.920,57
Importo oneri sicurezza Virus Covid-19 a sommare		€ 7.191,19
Importo totale dei lavori al netto		€ 789.111,76
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
IVA 10%	€ 78.911,18	
Imprevisti	€ =====	
Spese tecniche	€ 44.341,76	
Oneri di conferimento a discarica	€ 79.500,00	
Per pubblicazione gara e compenso commissari di gara	€ 9.801,93	
Competenze RUP ex art. 18	€ 5.328,84	
Pareri LND e CONI	€ 18.908,00	
Spese per AVCP	€ 600,00	
Studio geologico esecutivo	€ 2.058,86	
Collaudo statico	€ 2.000,00	
Collaudo tecnico amministrativo	€ 3.772,04	
Spese per accertamenti laboratorio e prove materiali	€ 1.205,36	
Prove di laboratorio terreno	€ 955,26	
Arredi	€ 5.784,00	
Opere e forniture di completamento	€ 44.107,37	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 297.274,60	€ 297.274,60
TOTALE PROGETTO-PERIZIA		€ 1.086.386,36
IMPORTO FINANZIATO DOPO LA GARA		€ 826.386,36
IMPORTO NETTO DA FINANZIARE A CARICO DEL COMUNE		€ 260.000,00

VISTA la nota di questo Dipartimento prot.n.363548 del 24/06/2021 con la quale sono stati trasmessi al Dipartimento Tecnico, per le verifiche di competenza, gli atti inerenti alla Perizia di Variante e Suppletiva sopra richiamata;

VISTA la nota n.138014 del 08/09/2021 con la quale il Dipartimento Regionale Tecnico ha preso atto favorevolmente della approvazione della variante di cui alla Delibera di Giunta n.49/2020 ed alla Determina n. 765/2021 summenzionate ;

CONSIDERATO che con DDG n.2745 del 23/10/2019 sono state contabilizzate economie per € 455.376,04 determinando l'importo netto dell'intervento finanziato in € 826.943,17 e che il Comune di Canicattini Bagni riporta, nel QTE post-gara e in quello della Perizia di Variante sopra detta, quale importo netto del finanziamento concesso con il DDG 3487/2017 la somma di € 826.386,36;

VISTI gli Atti di contabilità finale ed il Certificato di Collaudo del 04/05/2022 dell'intervento finanziato con il DDG n. 3487/2017 (trasmessi dal Comune di Canicattini Bagni con nota prot. n.7116 del 06/05/2022);

VISTA la nota di questo Dipartimento prot.n.16173 del 12/05/2022 con la quale sono stati trasmessi al Dipartimento Tecnico, per le verifiche di competenza, i sopradetti atti di Collaudo finale del 04/05/2022;

VISTA la nota n.82473 del 07/06/2022 con la quale il Dipartimento Regionale Tecnico rappresenta che il Certificato di Collaudo del 04/05/2022 risulta coerente con il vigente regolamento sui LL.PP;

VISTO il parere di omologazione del campo di calcio della LND del 28/11/2021, del progetto approvato con il DDG n. 3487/2017;

VISTO il parere CONI n.93 del 30/05/2022, attestante la conformità alle normative ed ai regolamenti del CONI del progetto approvato con il DDG n. 3487/2017;

VISTA la Determina n.261 del 14/07/2022 con la quale il Comune di Canicattini Bagni, a seguito dei pareri del D.R.T espressi con nota n.138014/2021 e con nota n.82473/2022, approva gli atti di contabilità finale, il collaudo tecnico-amministrativo ed il QTE finale che di seguito si riporta:

	POST GARA	PERIZIA SUPPLETIVA	QUOTA REGIONE	QUOTA COMUNE
TOTALE LAVORI	1.065.647,48	1.278.642,00	1.083.013,11	195.628,89
Oneri di sicurezza (1,208267%)	<u>12.875,87</u>	<u>15.449,41</u>	<u>13.085,69</u>	<u>2.363,72</u>
Totale lavori soggetti a ribasso d'asta	1.052.771,61	1.263.192,59	1.069.927,42	193.265,17
Ribasso d'asta del 39,3227%	<u>413.978,22</u>	<u>496.721,43</u>	<u>420.724,35</u>	<u>75.997,08</u>
Importo a seguito del ribasso d'asta	638.793,39	766.471,16	649.203,07	117.268,09
Oneri di sicurezza (1,208267%)	<u>12.875,87</u>	<u>15.449,41</u>	<u>13.085,69</u>	<u>2.363,72</u>
Importo lavori al netto	651.669,26	781.920,57	662.288,76	119.631,81
Importo oneri sicurezza Virus Covid-19 a sommare		<u>7.191,19</u>		<u>7.191,19</u>
Importo totale dei lavori al netto	651.669,26	789.111,76	662.288,76	126.823,00
Somme a disposizione dell'Amministrazione				
IVA 10%	65.166,93	78.911,18	66.228,88	12.682,30
Imprevisti	11.681,45	=====		
Spese tecniche	54.096,95	44.341,76	44.341,76	
Oneri di conferimento a discarica	1.487,22	79.500,00	3.112,67	76.387,33
Per pubblicazione gara e compenso commissari di gara	9.450,59	9.801,93	9.801,93	
Competenze RUP ex art. 18	5.328,84	5.328,84	5.328,84	
Pareri LND e CONI	10.000,00	18.908,00	18.908,00	
Spese per AVCP	600,00	600,00	600,00	
Studio geologico esecutivo	2.058,86	2.058,86	2.058,86	
Collaudo statico	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Collaudo tecnico amministrativo	4.607,00	3.772,04	3.772,04	

Spese per accertamenti laboratorio e prove materiali	1.500,00	1.205,36	1.205,36	
Prove di laboratorio terreno	955,26	955,26	955,26	
Arredi	5.784,00	5.784,00	5.784,00	
Opere e forniture di completamento	=====	<u>44.107,37</u>		<u>44.107,37</u>
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	<u>174.717,10</u>	<u>297.274,60</u>	<u>164.097,60</u>	<u>133.177,00</u>
Totale complessivo	826.386,36	1.086.386,36	826.386,36	260.000,00

VISTE le note del Comune di Canicattini Bagni prot.12846 del 23/08/2022 e prot.16086 del 17/10/2022 con le quali l'Ente chiede la liquidazione del saldo del finanziamento concesso con il DDG n 3487/2017 per complessivi € 64.805,17 allegando la sottoelencata documentazione giustificativa:

- Det. Liq. Area Tecnica n.307 - KAYA SCAVI - saldo fatt. n. 4/2020 del 30/07/2020 importo € 28.686,83 - SAL n.3
- Det. Liq. Area Tecnica n.306/2022 - KAYA SCAVI - fatt. n. 3/2021 del 29/12/2021- € 12.109,19 SAL n.4;
- Det. Liq. Area Tecnica n.261/2022 - KAYA SCAVI FPA stato finale importo € 3.642,58 Det. Approvazione atti di contabilità finale ;
- Det. Liq. Area Tecnica n.307/2022 - KAYA SCAVI FPA fatt. n. 4/2021 del 29/12/2021 importo € 3.112,67 Discarica ;
- Det. Liq. Area Tecnica n.307 - Ing. Roccazzello Sebastiano - saldo fatt. n. 1/2020 del 08/08/2020 importo € 2.230,79 ;
- Det. Liq. Area Tecnica n.305/2022 Ing. Roccazzello Sebastiano - saldo fatt. n. 6/2022 del 03/08/2022 importo € 2.800,87 ;
- Det. Liq. Area Tecnica n. 303/2022 - Geom. Roccaro Emanuele dipendente comunale RUP importo € 546,20 ;
- Det. Liq. Area Tecnica n. 308/2022 - ARCH. MOZZICATO Alessandro fatt. n.1/2022 del 03/08/2022 importo € 5.772,04 – Collaudo statico e Collaudo amministrativo ;
- Det. Liq. Area Tecnica n. 373/2022 - SPORT SYSTEM fatt. n.135/2022 del 30/09/2022 importo € 5.784,00 ;
- Det. Liq. Area Tecnica n. 143/2022 - CONI PALERMO bonifico € 120,00 - bonifico della somma di € 1.324,57 (contabilizzata la sola quota di € 120,00 in quanto disponibile nel Q.T.E. finale alla voce “Pareri LND e CONI”, mentre la restante quota pari ad € 1.204,57 viene assunta a carico del Comune);

CONSIDERATO che con il sopra richiamato DDG n.2745/2019 è stata accreditata al Comune di Canicattini Bagni la somma di € 981,00 per pubblicazione atti di gara su quotidiani nazionali, per la quale si rende necessario un approfondimento sull'ammissibilità delle stessa a carico del FSC 2014/2020 considerato che, ai sensi del Codice degli Appalti, l'Ente avrebbe potuto porli a carico dell'impresa appaltatrice;

CONSIDERATO che la somma richiesta dall'Ente beneficiario quale saldo dell'intervento finanziato con il DDG n.3487/2017 ammonta ad € 64.805,17 e ciò determina una economia di € 17.889,15 rispetto all'impegno residuo assunto con il DDG n. 3247/2020 (pari ad € 82.694,32);

VERIFICATO il corretto inserimento sul S.I “Caronte” delle somme accreditate precedentemente ;

CONSIDERATO che il finanziamento del Programma di spesa FSC – Patto per il Sud rientra fra le tipologie di spesa la cui documentazione non deve essere inviata alle Ragionerie Centrali ai sensi dell'art.9 della L.R. 15 Aprile 2021 n.9;

RITENUTO di dover prendere atto della Perizia di Variante e Suppletiva approvata dal Comune di Canicattini Bagni con determina n.765 del 04/06/2021, apprezzata favorevolmente dal D.R.T con nota n.138014/2021

RITENUTO di dover prendere atto del Certificato di Collaudo del 04/05/2022 dell'intervento di che trattasi finanziato con il DDG n. 3487/2017, così come apprezzato dal Dipartimento Regionale Tecnico con nota n. 82473/2022 ;

RITENUTO di dover prendere atto del Quadro Tecnico Economico finale relativo all'intervento di che trattasi ed approvato dal Comune di Canicattini Bagni, a seguito dei pareri del D.R.T espressi con note n.138014/2021 e n.82473/2022, con la Determina n.261 del 14/07/2022;

RITENUTO per quanto sopra di dover ridurre dell'importo di € 17.889,15 (82.694,32 - 64.805,17) l'impegno assunto, relativamente all'annualità 2020, con il DDG. n.3247/2020 sul capitolo 872413 del bilancio della Regione siciliana (codice U.2.03.01.02.003), in conseguenza della maggiore economia conseguita con la liquidazione del saldo, rispetto a quella post-gara già contabilizzata con il DDG. n.2745/2019;

RITENUTO di dover disporre un minore accertamento complessivo di € 17.889,15 (82.694,32 - 64.805,17) relativamente a quanto accertato con DDG n 1814/2020, nell'esercizio finanziario 2020, sul capitolo di entrata 7485 "Assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014 – 2020 per impiantistica sportiva" del bilancio della Regione – codice finanziario E.4.02.01.01.001, in conseguenza della maggiore economia conseguita con la liquidazione del saldo, rispetto a quella post-gara già contabilizzata con il DDG. n.2745/2019

RITENUTO di poter disporre la liquidazione delle somme relative al saldo (trattenendo cautelativamente la sopra detta somma di € 981,00), per complessivi € 63.824,17 (64.805,17 - 981,00), dell'intervento finanziato con il DDG n.3487/2017 per i "Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento del campo di calcio esistente presso l'area degli impianti sportivi nel comune di Canicattini Bagni (SR) CUP : J93E07000060002, riservandosi di liquidare la somma oggi trattenuta (€ 981,00) in caso di esito positivo degli approfondimenti condotti da questo Dipartimento circa la sua ammissibilità a carico del FSC 2014/2020.

Per quanto espresso in premessa,

DECRETA

Art. 1

Si prende atto del Certificato di Collaudo del 04/05/2022, relativo all'intervento finanziato con il DDG n. 3487/2017 per i "Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento del campo di calcio esistente presso l'area degli impianti sportivi nel comune di Canicattini Bagni (SR) CUP : J93E07000060002, così come apprezzato dal Dipartimento Regionale Tecnico con nota n. 82473/2022.

Art. 2

Si prende atto del Quadro Tecnico Economico finale relativo all'Intervento di che trattasi approvato dal Comune di Canicattini Bagni con la Determina n.261 del 14/07/2022 a seguito dei pareri espressi dal D.R.T con note n.138014/2021 e n.82473/2022, che di seguito si riporta:

	POST GARA	PERIZIA SUPPLETIVA	QUOTA REGIONE	QUOTA COMUNE
TOTALE LAVORI	1.065.647,48	1.278.642,00	1.083.013,11	195.628,89
Oneri di sicurezza (1,208267%)	<u>12.875,87</u>	<u>15.449,41</u>	<u>13.085,69</u>	<u>2.363,72</u>
Totale lavori soggetti a ribasso d'asta	1.052.771,61	1.263.192,59	1.069.927,42	193.265,17
Ribasso d'asta del 39,3227%	<u>413.978,22</u>	<u>496.721,43</u>	<u>420.724,35</u>	<u>75.997,08</u>
Importo a seguito del ribasso d'asta	638.793,39	766.471,16	649.203,07	117.268,09
Oneri di sicurezza (1,208267%)	<u>12.875,87</u>	<u>15.449,41</u>	<u>13.085,69</u>	<u>2.363,72</u>
Importo lavori al netto	651.669,26	781.920,57	662.288,76	119.631,81
Importo oneri sicurezza Virus Covid-19 a sommare		<u>7.191,19</u>		<u>7.191,19</u>
Importo totale dei lavori al netto	651.669,26	789.111,76	662.288,76	126.823,00
Somme a disposizione dell'Amministrazione				
IVA 10%	65.166,93	78.911,18	66.228,88	12.682,30
Imprevisti	11.681,45	=====		

Spese tecniche	54.096,95	44.341,76	44.341,76	
Oneri di conferimento a discarica	1.487,22	79.500,00	3.112,67	76.387,33
Per pubblicazione gara e compenso commissari di gara	9.450,59	9.801,93	9.801,93	
Competenze RUP ex art. 18	5.328,84	5.328,84	5.328,84	
Pareri LND e CONI	10.000,00	18.908,00	18.908,00	
Spese per AVCP	600,00	600,00	600,00	
Studio geologico esecutivo	2.058,86	2.058,86	2.058,86	
Collaudo statico	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Collaudo tecnico amministrativo	4.607,00	3.772,04	3.772,04	
Spese per accertamenti laboratorio e prove materiali	1.500,00	1.205,36	1.205,36	
Prove di laboratorio terreno	955,26	955,26	955,26	
Arredi	5.784,00	5.784,00	5.784,00	
Opere e forniture di completamento	=====	<u>44.107,37</u>		<u>44.107,37</u>
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	<u>174.717,10</u>	<u>297.274,60</u>	<u>164.097,60</u>	<u>133.177,00</u>
Totale complessivo	826.386,36	1.086.386,36	826.386,36	260.000,00

Art. 3

E' disposto un minore accertamento per € 17.889,15 relativamente a quanto accertato con DDG n.1814 del 27/08/2020, nell'esercizio finanziario 2020, sul capitolo di entrata 7485 "Assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014 – 2020 per impiantistica sportiva" del bilancio della Regione – codice finanziario E.4.02.01.01.001.

Art. 4

E' ridotto dell'importo di € 17.889,15 l'impegno assunto con il DDG. n.3247 del 17/12/2020 sul capitolo 872413 del bilancio della Regione siciliana (codice U.2.03.01.02.003).

Art. 5

E' disposta la liquidazione dell'importo complessivo di € 63.824,17 in favore del comune di Canicattini Bagni (SR) - C.F: 00094260890 - per il progetto – CUP J93E07000060002 e ne è disposto il pagamento mediante mandato diretto a valere, per € 30.831,25 sull'impegno n. 49-2020-3247-2022-R e per € 32.992,92 sull'impegno n.49-2022-3247-2022-C assunto sul capitolo 872413 del bilancio della Regione Siciliana (codice U.2.03.01.02.003) con il DDG n.3247/2020.

Art. 6

Il Comune di Canicattini Bagni entro il termine di 60 giorni dalla data di accredito delle somme, dovrà attestare di aver disposto tutti i pagamenti ai singoli beneficiari dei giustificativi prodotti, producendo apposita documentazione sul sistema CARONTE.

Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art 68 della legge regionale n. 21/2014 e successive modifiche ed integrazioni e trasmesso alla Ragioneria Centrale competente per la registrazione ai sensi dell'art.9 della l.r. 15 Aprile 2021 n.9 .

Palermo, li 07/12/2022

Il Dirigente del Servizio
Dario Tornabene

F.to Il Funzionario Direttivo

Ettore De Castro