



Regione Siciliana

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
DIPARTIMENTO TECNICO
UFFICIO REGIONALE DEL GENIO CIVILE
SERVIZIO DI AGRIGENTO

" LAVORI DI ELIMINAZIONE DELLE CONDIZIONI DI PERICOLO PER IL RIPRISTINO DELLA REGOLARE TRANSITABILITÀ SULLA S.P. 12 NARO – CAMPOBELLO DI LICATA "

CUP B67H15001210002

CIG 8711089A0B

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE S.A.L. N° 1 bis

(Applicazione art. 26 comma 1 D.L. 50/2022)

Il Responsabile Unico del Procedimento

- Visto** il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e ss.mm.ii., relativo al riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici, recepito con L.R. 12.07.2011 n. 12, così come modificata dall'art. 24 della L.R. 17.05.2016, n. 8;
- Visto** il DPR 207/2010 nelle parti tuttora vigenti alle quali rimanda l'art. 216 del D. Lgs. 50/2016;
- Visto** il Decreto n. 5/GAB del 30/01/2020 dell'Assessore delle Infrastrutture e della Mobilità, con il quale veniva approvato l' Accordo istituzionale tra la Regione Siciliana ed il Libero Consorzio di Agrigento stipulato il 29/01/2020, (già approvato con determina n. 19/2020 del Commissario Straordinario) "*per l'attuazione degli interventi di propria competenza ivi individuati, previsti prevalentemente nel "Piano degli interventi stradali per l'anno 2019" di cui alla delibera di Giunta Regionale del 27 febbraio 2019, n. 82, – Testo Coordinato e Integrato per il Trasporto Stradale " - Il Atto integrativo, nonché per la manutenzione e il potenziamento della segnaletica stradale, orizzontale e verticale e per l'eventuale collocazione di barriere di sicurezza su tratti viari indicati dallo stesso Libero Consorzio Comunale di Agrigento"*,
- Visto** la nota prot. 4049 del 23/03/2021, il Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha trasmesso il progetto dei lavori in oggetto, quale intervento elencato nell'allegato "A" dell'Accordo Istituzionale sopra citato, affinché vengano eseguiti da questo Ufficio, in attuazione all'Accordo istituzionale sopra citato, considerato che l'intervento di che trattasi fa parte dei lavori indicati nell'elenco allegato allo stesso;
- Vista** la nota prot. n. 51090 del 26/03/2021, con la quale l'Ingegnere Capo di questo Servizio Provinciale ha proposto lo scrivente, dott. Giovanni Conti, per le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento e contestualmente i nominativi dei componenti l'Ufficio di direzione lavori, per la fase di esecuzione dei "*Lavori di eliminazione delle condizioni di pericolo per il ripristino della regolare transitabilità sulla S.P. 12 Naro – Campobello di Licata*" -
- Visto** il D.D.G. n° 274/2021 del 29/03/2021, a mezzo del quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico ha proceduto alla ratifica delle suddette nomine;
- Vista** la nota prot. 151462 del 05/10/2021 con la quale il Dirigente Generale del DRT ha autorizzato quest'Ufficio, ad affidare i lavori con le modalità più celeri, previste dal D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
- Vista** la nota prot. n. 158290 del 15/10/2021 con la quale è stato trasmesso, al Libero Consorzio Comunale di

Agrigento, quale soggetto beneficiario, il progetto esecutivo delle opere da realizzare, adeguato secondo le indicazioni specificate nella nota sopra citata, di importo complessivo pari ad € 295.578,60,;

- Visto** il Verbale in data 15/10/2021 a mezzo del quale lo scrivente ha proceduto alla Verifica e Validazione del progetto medesimo, ex art. 26 del D. Lgs 50/2016, così come recepito dalla L.R. 8/2016, a seguito di preventiva approvazione in linea tecnica del 14/10/2021, resa dallo scrivente ai sensi dell' art. 5 comma 3 della L.R. 12/2011;
- Vista** la Determina a contrarre rep. n. 497 del 21/10/2021
- Visto** l'Avviso di Procedura Negoziata prot. 161905 del 22/10/2021;
- Visti** gli esiti della gara esperita, in seconda seduta, il 03/11/2021 su piattaforma telematica SITAS e-procurement, riportati in apposito Verbale n. 2 trasmesso dal Presidente del Seggio di Gara;
- Vista** la Determina n. 532 del 08/11/2021, di verifica ed approvazione proposta di aggiudicazione, con la quale, a seguito di espletamento della procedura di selezione ex art. 1 c. 2 lett b) D.Lgs. 76/2020 convertito con L. 120/2020, di cui al punto precedente, il capo della stazione appaltante ha approvato la proposta di aggiudicazione, formulata dallo scrivente in esito alla graduatoria formulata dal seggio di gara, e contenuta nello stesso provvedimento, a favore dell'operatore economico **“ELCAL srl” con sede in via Piemonte, 34 - Favara (Ag)** che ha offerto un ribasso d'asta del 34,2575% sull'importo posto a base di gara, pari ad € 226.197,18, oltre agli oneri della sicurezza pari ad € 4.162,82, non soggetti a ribasso;
- Visti** gli esiti delle verifiche dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii trasmessi dalla U.O. 2 – Ufficio Gare e Contratti di questa Stazione Appaltante, con nota prot. 189542 del 14/12/2021;
- Vista** la nota prot. 195142 del 22/12/2021 con la quale lo scrivente, ha autorizzato, il Direttore dei Lavori nominato, a procedere con immediatezza alla consegna anticipata dei lavori in via d'urgenza e sotto riserve di legge, in pendenza del perfezionamento del contratto d'appalto;
- Visto** il verbale di consegna dei lavori sotto riserve di legge, ex art. 32 c. 8 D.lgs. 50/2016, del 27/12/2021;
- Vista** la nota con la quale l'impresa “ELCAL srl”, assuntrice dei lavori, ha comunicato l'effettivo inizio dei lavori a far data dal 12/01/2022;
- Visto** il Contratto Rep. n. 12810 del 27/12/2021, stipulato per i lavori in oggetto indicati con l'impresa **“ELCAL srl” con sede in via Piemonte, 34 - Favara (Ag)**, registrato in Agrigento in data 13/01/2022 al n. 29 Serie 3
- Visto** Il Decreto n. 3742 del 20/12/2019, emesso dal D.G. del Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità, quale Ente Finanziatore, con il quale sono stati finanziati i *“Lavori di eliminazione delle condizioni di pericolo per il ripristino della regolare transitabilità sulla S.P. 12 Naro – Campobello di Licata”* CUP **B67H15001210002**, Cod. Caronte nr. SI 1 23182, dei quali il Libero Consorzio Comunale di Agrigento è l'Ente Beneficiario, per un'importo complessivo di € **295.578,60** somma iscritta sul capitolo di spesa 672475 *“Spese per il rafforzamento delle connessioni con la rete globale delle aree interne – Asse 5 del Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare – POC) 2014-2020”* del Bilancio della Regione Siciliana, codice finanziario U.2.03.01.02.002;
- Vista** la nota prot. n. 75314 del 20/05/2022 con la quale il D.L. ha richiesto autorizzazione alla redazione di perizia di variante e suppletiva, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., che veniva rilasciata dallo scrivente in data 30/05/2022 con nota prot. n. 79808;
- Vista** la Perizia di Variante e Suppletiva redatta in data 20/06/2022 dal D.L. Dott. Angelo Cimino di importo complessivo pari ad € 295.578.60 di cui € 144.678,01 per lavori al netto del ribasso d'asta compreso oneri di sicurezza, ed € 150.900,59 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Visto** il parere in linea tecnica ex art. 5 L.R. 12/2011 redatto in pari data, dallo scrivente, afferenti la suddetta perizia di variante e suppletiva;
- Vista** la Perizia di assestamento, relativa alla rimodulazione di alcune quantità, che non ha comportato variazioni di spesa, sia per la componente lavori che per le somme a disposizione, redatta in data 05/09/2022 dal D.L. Dott. Angelo Cimino, di importo complessivo invariato di € 295.578.60, di cui € 144.678,01 per lavori al netto del ribasso d'asta compreso oneri di sicurezza, ed € 150.900,59 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come da quadro economico di seguito riportato:

RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
SP 12 Naro - Campobello di Licata	1			217.864,01
Lavori Stradali	1		217.864,01	
Intervento al Km 0+100	1	10.878,53		
Intervento al Km 0+250	3	36.216,48		
Intervento al Km 0+ 750	6	130.066,59		
Viabilità alternativa	11	36.473,37		
Sicurezza	12	4.229,04		
Sommano i lavori				€ 217.864,01
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (1,942199% sui lavori)			4.229,04	
a detrarre			4.229,04	€ 4.229,04
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso				€ 213.634,97
Per ribasso d'asta del 34,2575% su euro 213.634,97= € 73.186,00				€ 73.186,00
Importo complessivo dei lavori al netto				€ 144.678,01
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE				
IVA su lavori 22%			31.829,16	
Accantonamento art 113 c.3 del D.Lgs 50/2016 <80% del 2%>			3.685,60	
Versamento di Autorità di Vigilanza LL.PP.			375,00	
Competenza per assistente di cantiere			6.000,00	
compensazione ristoro art.26 D.L. 50/22 (50% degli imprevisti)			2.217,90	
oneri di conferimento a discarica compr.test ed iva al 22%			10.000,00	
Ribasso d'asta perizia			73.186,00	
Economie Iva da ribasso d'asta			16.100,92	
Economie varie e da lavori			7.506,01	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			150.900,59	€ 150.900,59
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI				295.578,60

- Visto** il S.A.L. n.1, emesso in data 15/09/2022, da cui si evince la maturazione dei lavori eseguiti a tutto il 15/09/2022 per un importo complessivo di € 144.271,79 oltre IVA di legge.
- Visto** il Certificato n. 1 del 29/09/2022, per il pagamento della prima ed ultima rata, di importo complessivo di € 144.271,79, che al netto delle ritenute per infortuni dello 0,50%, e della penale per ritardata ultimazione lavori, rimane il credito dell'impresa di € 142.168,27, oltre IVA al 22%;
- Vista** la determina n. 1008 del 24/11/2022, a firma dello scrivente, con la quale sono state liquidate le somme per il pagamento di € € 142.168,27 oltre IVA al 22%, quale importo relativo al 1° SAL ;
- Vista** la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, comma 7 e 8 della L. 136/2010 e ss.mm.ii., resa in data **29/11/2021**, dalla ditta esecutrice **“ELCAL srl” con sede in via Piemonte, 34 - Favara (Ag)**, P.I. 02428150847 nella quale sono stati indicati gli estremi del conto corrente bancario codice IBAN [REDACTED] sul quale accreditare le somme;
- Vista** la dichiarazione resa in data 13/02/2023 con la quale si attesta che la Ditta suddetta non ha ceduto l'importo dei suoi crediti né ha rilasciato procedure o deleghe a favore di terzi per la riscossione di mandati di pagamento relativi ai lavori in oggetto indicati, tali da costituirne atto impeditivo;
- Visto** il DURC On Line prot. n. INPS_36759464 del 09/02/2023 che attesta la regolarità contributiva della Ditta **“ELCAL srl” con sede in via Piemonte, 34 - Favara (Ag)**, P.I. 02428150847 , con scadenza di validità fino a tutto il 09/06/2023;
- Visto** il D.L. n. 50 del 17 maggio 2022, in rubrica specificato “misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina”, che all'art. 26 detta “disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori”;
- Visto** il parere dell'Agenzia delle entrate n. 2395 del 12/03/2022 del Registro Generale, relativo all'interpello n. 956-83/2022 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, in merito all'applicazione I.V.A. su importi derivanti da calcolo adeguamento prezzi nei contratti pubblici;
- Vista** la nota prot. n. 77365 del 25/05/2022, con la quale il dirigente generale del D.R.T. ha disposto, le modalità di pagamento da adottarsi, per le attività da porre in essere in applicazione dell'art. 26 del D.L. 50/2022;
- Vista** la risoluzione n. 39/E del 13/07/202 dell'Agenzia delle Entrate, relativa al “ *Trattamento ai fini IVA applicabile all'erogazione delle risorse finanziarie ai fini della compensazione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici....*” estesa anche alle somme erogate ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022;

Considerato che dal calcolo effettuato, applicando i prezzi delle lavorazioni riportati nel nuovo prezzario regionale aggiornato ai sensi dell'art. 26 c. 2 del D.L. 50/82022 conv. in Legge 91/2022, i maggiori importi ascendono ad € 44.104,50 oltre ad € 9.702,99 per IVA al 22%, per un importo complessivo di € 53.807,49

Vista la relazione del D.L. redatta in data 24/01/2023, relativa alla rimodulazione del quadro economico, per il pagamento del SAL n. 1 bis, di cui alle spettanze previste dall'art. 26 del D.L. 50/2022, come di seguito riportato:

Visto il SAL n. 1 bis emesso in data 20/01/2023 ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.L. 50/2022 conv. in L. 91/2022, per un importo di € 44.104,50 oltre IVA di € 9.702,99, per complessivi € 53.807,49.

Preso atto che nel quadro economico della perizia del 05/09/2022, sopra citata, risultano tra le somme a disposizione, € 2.217,90 (50% imprevisi) da utilizzare per la compensazione ex art. 26 D.L. 50/2022 conv. in Legge 91/2022 e la somma di € 7.506,01 per economie varie da lavori, per complessivi € 9.723,91 che detratti dall'importo complessivo calcolato di € 53.807,49, rimane la somma di € 44.083,58;

Vista la nota prot. n. 9836 del 23/01/2023 con la quale lo scrivente ha chiesto al D.I.M.T., quale centro di costo, l'autorizzazione ad utilizzare la somma di € 44.083,58 da recuperare dal ribasso d'asta, che ammonta ad € 73.186,00, come riportato nel quadro economico della perizia di cui sopra, per il completamento della compensazione di importo complessivo di € 53.807,49 ;

Vista la nota prot. n.3385 del 24/01/2023, con la quale il Dirigente Generale del D.I.M.T., ha autorizzato l'utilizzo di parte delle somme relative al ribasso d'asta, per l'importo complessivo richiesto di € 44.083,58;

Vista la relazione del D.L. redatta in data 24/01/2023, relativa alla rimodulazione del quadro economico, per il pagamento del SAL n. 1 bis, di cui alle spettanze previste dall'art. 26 del D.L. 50/2022, come di seguito riportato:

RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
SP 12 Naro - Campobello di Licata	1			217.864,01
Lavori Stradali	1		217.864,01	
Intervento al Km 0+100	1	10.878,53		
Intervento al Km 0+250	3	36.216,48		
Intervento al Km 0+ 750	6	130.066,59		
Viabilità alternativa	11	36.473,37		
Sicurezza	12	4.229,04		
A lavori			€	217.864,01
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (1,942199% sui lavori)			4.229,04	
a detrarre			4.229,04	€ 4.229,04
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso			€	213.634,97
Per ribasso d'asta del 34,2575% su euro 213.634,97= € 73.186,00			€	73.186,00
Importo complessivo dei lavori al netto (Totale "A")			€	144.678,01
B SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE				
IVA su lavori 22%			31.829,16	
Accantonamento art 113 c.3 del D.Lgs 50/2016 <80% del 2%>			3.685,60	
Versamento di Autorità di Vigilanza LL.PP.			375,00	
Competenza per assistente di cantiere			6.000,00	
oneri di conferimento a discarica compr.test ed iva al 22%			10.000,00	
TOTALE "B"			51.889,76	
C Importi da destinare al compenso di cui al DL n 50 del 17/05/2022 art. 26 c.1				
- (50% degli imprevisi)			2.217,90	
- Economie varie a da lavori			7.506,01	
- Quota del ribasso d'asta autorizzato			44.083,58	
TOTALE "C" COMPENSAZIONI IVA compresa			53.807,49	
D ECONOMIE				
- ribasso d'asta residuo			29.102,42	
- Iva da ribasso d'asta			16.100,92	
TOTALE "D"			45.203,34	
SOMMANO (B+C+D)			150.900,59	150.900,59
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (A+B+C+D)			€	295.578,60

Visto il certificato di pagamento straordinario n. 1 Bis del 26/01/2023, emesso in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 26 comma 1 del D.L. 50/2022 dell'importo di € 53.807,49, di cui 44.104,50 per maggiori importi calcolati ex dell'art. 26 Del D.L. 50/2022 conv. in Legge 91/2022 ed € 9.702,99 per IVA al 22%;

Considerato che occorre procedere al pagamento delle somme, spettanti all'impresa affidataria dei lavori di che trattasi, secondo quanto disposto dall'art. 26 c. 1 del D.L. 50/2022 con le modalità indicate dal Dirigente Generale del D.R.T. con nota prot. n. 77365 del 25/05/2022;

per quanto premesso in superiore narrativa, per le motivazioni in essa indicate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, per tutto quanto già visto, considerato ed oggetto di presa d'atto, il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento

D E T E R M I N A

Art. 1 – si approva il quadro economico rimodulato di cui alla relazione del D.L. del 20/01/2023, di seguito specificato:

RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
SP 12 Naro - Campobello di Licata	1			217.864,01
Lavori Stradali	1		217.864,01	
Intervento al Km 0+100	1	10.878,53		
Intervento al Km 0+250	3	36.216,48		
Intervento al Km 0+ 750	6	130.066,59		
Viabilità alternativa	11	36.473,37		
Sicurezza	12	4.229,04		
A lavori			€	217.864,01
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (1,942199% sui lavori)			4.229,04	
a detrarre			4.229,04	€ 4.229,04
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso			€	213.634,97
Per ribasso d'asta del 34,2575% su euro 213.634,97= € 73.186,00			€	73.186,00
Importo complessivo dei lavori al netto (Totale "A")			€	144.678,01
B SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE				
IVA su lavori 22%			31.829,16	
Accantonamento art 113 c.3 del D.Lgs 50/2016 <80% del 2%>			3.685,60	
Versamento di Autorità di Vigilanza LL.PP.			375,00	
Competenza per assistente di cantiere			6.000,00	
oneri di conferimento a discarica compr.test ed iva al 22%			10.000,00	
TOTALE "B"			51.889,76	
C Importi da destinare al compenso di cui al DL n 50 del 17/05/2022 art. 26 c.1				
- (50% degli imprevisti)			2.217,90	
- Economie varie a da lavori			7.506,01	
- Quota del ribasso d'asta autorizzato			44.083,58	
TOTALE "C" COMPENSAZIONI IVA compresa			53.807,49	
D ECONOMIE				
- ribasso d'asta residuo			29.102,42	
- Iva da ribasso d'asta			16.100,92	
TOTALE "D"			45.203,34	
SOMMANO (B+C+D)			150.900,59	150.900,59
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (A+B+C+D)			€	295.578,60

Art. 2 - potersi liquidare alla ditta Ditta "ELCAL srl" con sede in via Piemonte, 34 - Favara (Ag), P.I. 02428150847, il pagamento del corrispettivo dovuto pari ad € 44.104,50 (diconsi euro quarantaquattromilacentotquattro / 50), oltre IVA al 22% pari ad € 9.702,99 (diconsi euro novemilasettecentodie / 99), per complessivi € 53.807,49, quale importo relativo al S.A.L. n. 2 bis emesso ai sensi dell' art. 26 comma 1 D.L. 50/2022, per i "Lavori di eliminazione delle condizioni di pericolo per il ripristino della regolare transitabilità sulla S.P. 12 Naro – Campobello di Licata" di cui agli identificativi CUP B67H15001210002; CIG 8711089A0B;

Codice finanziario U.2.03.01.02.002, da accreditare tramite bonifico sul conto corrente bancario dedicato, alla medesima Ditta intestato, identificato all'IBAN [REDACTED] a valere sull'impegno di spesa assunto con il D.D.S. n° 3742 del 20/12/2019, emesso dal D.G. del Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità, quale Ente Finanziatore, sul capitolo di bilancio n° 672475 codice finanziario U.2.03.01.02.002, per l'intervento denominato "Lavori di eliminazione delle condizioni di pericolo per il ripristino della regolare transitabilità sulla S.P. 12 Naro – Campobello di Licata".

Ai sensi dell'art. 68, comma 5 della L.R. 12/08/2014, n. 21, così come sostituito dall'Art. 98, comma 6 della L.R. 07.05.2015, n. 9, la presente determina sarà pubblicata nel sito istituzionale dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento.

F.to Il Responsabile Unico del Procedimento

(Dott. Giovanni Conti)

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93*