



Regione Siciliana
Assessorato Regionale Delle Infrastrutture e Della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
UFFICIO REGIONALE DEL GENIO CIVILE
SERVIZIO DI SIRACUSA

Intervento strutturale del corpo stradale e delle opere d'arte della S.P. 23 Palazzolo – Giarratana e manutenzione della sede stradale. Stralcio esecutivo e funzionale”, CUP: E17H19003210002 – Cod. Caronte SI 1 26294 – CIG: 853840310F

Determina di approvazione modalità di calcolo del certificato straordinario di pagamento 4 bis

DETERMINA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO E RUP N. 278 DEL 30/05/2023

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO E RUP DELL’INTERVENTO IN EPIGRAFE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19, recante le “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”;

VISTO l’art. 4 della legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 che ha istituito, nell’ambito dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, il Dipartimento Regionale Tecnico;

VISTA la legge regionale del 7 maggio 2015 n. 9, ed in particolare l’art. 49 comma 1, con il quale si dispone una rimodulazione organizzativa dei Dipartimenti Regionali;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 2760 del 18/06/2020 che ha riconferito all’Arch. Salvatore Lizzio l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico dal 16/06/2020;

VISTO il Decreto Presidenziale 5 aprile 2022 n. 9, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. n. 25 dell’1 giugno 2022, recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 - Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3”;

VISTO il D.D.G. del D.R.T. n. 825/2022 del 16/06/2022 con il quale al dirigente Ing. Maurizio Vaccaro viene conferito l’incarico a dirigente preposto alla struttura Ufficio Regionale del Genio Civile, Servizio di Siracusa, con decorrenza 16.06.2022;

VISTA la legge di contabilità generale dello Stato ed il relativo Regolamento di esecuzione, approvati rispettivamente con R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 e R.D. 25 maggio 1924 n. 827 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977 n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana”;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti Locali”;

VISTO l’art. 11 della legge regionale 13 gennaio 2015 n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015, la Regione Siciliana, applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso art. 11;

VISTO l’art. 2 della legge regionale n. 32/2015 con il quale viene stabilito che “In applicazione di quanto previsto dall’art. 79 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche ed integrazioni fino all’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto Regionale richiamate dall’art. 11 comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015 n. 3, continuano ad applicarsi all’Amministrazione Regionale le disposizioni di cui all’articolo 11 commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015;

VISTA la legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, “Legge di stabilità regionale 2022-2024”;

VISTA la legge regionale 25 maggio 2022 n. 14 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022-2024”;

VISTO il Decreto Dirigente Generale n. 182 del 17 marzo 2020 del Dipartimento Regionale Tecnico con il quale per l’intervento in epigrafe sono stati nominati tra i dipendenti in servizio presso il Genio Civile di Siracusa, il progettista arch. Roberto Bianchi, i collaboratori alla progettazione arch. Gino Montecchi, geom Raffaele Avallone e geom Paolo Ortisi, il collaboratore per le attività del R.U.P. sig. Massimo Allanni e l’ing. Ranieri Meloni è stato nominato responsabile unico del procedimento in sostituzione dell’ing. Antonio Caruso, posto in quiescenza;

VISTO il Decreto Dirigente Generale n. 3495 del 13 novembre 2020, del dipartimento delle infrastrutture e della mobilità e dei trasporti, annotato alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità in data 27 novembre 2020 al n. 2076, Acc. 1669 con il quale per la realizzazione dell' “Intervento strutturale del corpo stradale e delle opere d'arte della S.P. 23 Palazzolo – Giarratana e manutenzione della sede stradale. Stralcio esecutivo funzionale” CUP: E17H19003210002 – Cod. Caronte SI 1 26294, dell'importo di € 1.886.262,15, incluso nell'Allegato “1” del II Atto integrativo – Viabilità secondaria Provinciale – all'Accordo di Programma Quadro - da parte del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, è stata accertata sul capitolo di entrata 7499 “Assegnazione dello Stato per la realizzazione delle attività previste dall'Accordo di Programma Quadro (APQ) - Testo Coordinato e integrato per il Trasporto Stradale - II Atto integrativo - Interventi sulla rete viaria secondaria siciliana" del Bilancio della Regione, – codice finanziario E.4.02.01.01.001, la somma complessiva di € 1.886.262,15 di cui € 859.297,20 sull'esercizio finanziario 2021, € 1.009.499,56 sull'esercizio finanziario 2022 ed € 17.465,39 sull'esercizio finanziario 2023;

VISTO il Decreto Dirigente Generale n. 181 del 23 febbraio 2021 del Dipartimento Regionale Tecnico con il quale è stato costituito l’Ufficio di Direzione lavori dell’intervento in epigrafe come di seguito indicato:

- Direttore dei lavori: ing. Massimo Adamo, funzionario Ufficio del Genio Civile di Catania;

- Direttore operativo: geom. Paolo Ortisi, funzionario Ufficio del Genio Civile di Siracusa;
- Ispettore di cantiere: arch. Gino Montecchi, funzionario Ufficio del Genio Civile di Siracusa;
- Ispettore di cantiere: geom. Raffaele Avallone, funzionario Ufficio del Genio Civile di Siracusa;
- Collaboratore alle attività di D.L.: sig.ra Patrizia Grasso, operatrice Ufficio del Genio Civile di Catania;

VISTO il Decreto Dirigente Generale n. 1332 del 07 giugno 2021, del dipartimento delle infrastrutture e della mobilità e dei trasporti, annotato alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità in data 15 giugno 2021, scheda 60, con il quale è stato finanziato il progetto esecutivo, redatto dall'Ufficio del Genio Civile di Siracusa, relativo all'“Intervento strutturale del corpo stradale e delle opere d'arte della S.P. 23 Palazzolo – Giarratana e manutenzione della sede stradale. Stralcio esecutivo funzionale” CUP: E17H19003210002 – Cod. Caronte SI 1 26294 dell'importo di €1.886.262,15, ed assunto sul capitolo 672469 del bilancio della Regione siciliana, codice finanziario U.2.03.01.02.002, l'impegno di spesa di €1.886.262,15, da imputare per €859.297,20 nell'esercizio finanziario 2021, per €1.009.499,56 nell'esercizio finanziario 2022 e per €17.465,39 nell'esercizio finanziario 2023;

VISTO il verbale di consegna dei lavori sotto riserva di legge, del 04/06/2021;

VISTO il Decreto Dirigente Generale n. 989 del 26 luglio 2021 del Dipartimento Regionale Tecnico (DRT), con il quale è stato nominato collaudatore statico e tecnico amministrativo in corso d'opera per l'intervento de quo l'ing. Luigi Messina, funzionario direttivo del Dipartimento Regionale Tecnico in servizio presso l'Ufficio del Genio Civile di Catania;

VISTO il contratto rep. n. 21712, stipulato in data 04/08/2021 con EDILTECNICA COSTRUZIONI srl, Via Gabbara n° 82/B, SAN CATALDO (CL) -P.IVA 01438980854 e registrato a Noto (SR) il 05/08/2021 al n° 1294 serie I €933.110,67 di cui €872.253,62 per lavori al netto del ribasso offerto del 34,319 %, oltre €60.857,05 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge, fissando in 540 giorni, naturali e consecutivi il tempo per l'ultimazione dei lavori, decorrenti dalla data del verbale di consegna del 04/06/2021 e pertanto risultando la data di ultimazione lavori fissata al 25/11/2022;

VISTO il Decreto Dirigente Generale n. 4113 del 10 dicembre 2021, del dipartimento delle infrastrutture e della mobilità e dei trasporti, annotato alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità in data 16 dicembre 2021, con il quale è stata liquidata la somma di €227.679,00 in favore del Libero Consorzio Comunale di Siracusa quale pagamento relativo all'anticipazione pari al 20% all'impresa appaltatrice per la realizzazione dell'Intervento strutturale del corpo stradale e delle opere d'arte della S.P. 23 Palazzolo – Giarratana e manutenzione della sede stradale. Stralcio esecutivo funzionale”, sul capitolo 672469 impegno 2/2021, ed è stato ridotto di €561.506,75 l'impegno n. 2/2021 sul capitolo 672469 del bilancio della Regione Siciliana, pertanto l'impegno complessivo delle somme per la realizzazione dell'“Intervento strutturale del corpo stradale e delle opere d'arte della S.P. 23 Palazzolo – Giarratana e manutenzione della sede stradale. Stralcio esecutivo funzionale” ascende ad €1.324.755,40, come di seguito riportato:

A) LAVORI

Lavori al netto del ribasso d'asta 34,319%	€ 872.253,62	
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ <u>60.857,05</u>	
Importo Lavori	€ 933.110,67	€ 933.110,67

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

I.V.A. 22%	€ 205.284,35
Imprevisti	€ 69.438,03
Incentivo art. 113 c. 3 Dlgs 50/2016 (80% del 2%)	€ 21.910,76
Competenze coordinatore Sicurezza	€ 22.515,73
Competenze tecnico-amministrativo	€ 7.462,28

Collaudo statico opere in c.a.	€ 11.000,00	
Servizi di ingegneria – rilievo topografico	€ 1.259,11	
Servizi di ingegneria – verifica calcoli strutturali	€ 1.641,99	
Servizi di ingegneria – studio idraulico	€ 6.832,48	
Prove di laboratorio, terreni, pali e opere strutturali	€ 20.000,00	
Oneri di accesso a discarica	€ 15.000,00	
Oneri per analisi sui materiali di risulta	€ 2.000,00	
Spese di progettazione e di assicurazione	€ <u>7.300,00</u>	
Totale somme a disposizione	€ 391.644,73	€ 391.644,73
Importo complessivo intervento		€ 1.324.755,40

C) ECONOMIE:

Economie sui lavori ribasso del 34,319%	€ 455.761,51	
I.V.A. su ribasso	€ 100.267,53	
Ulteriori economie	€ <u>5.477,71</u>	
Totale economie	€ 561.506,75	€ 561.506,75
Totale Progetto		€ 1.886.262,15

VISTO il Decreto n. 1222 del 04/05/2022 del Responsabile del Servizio 9 Infrastrutture viarie – Sicurezza stradale del dipartimento delle infrastrutture e della mobilità e dei trasporti con il quale è liquidata la somma complessiva 249.215,55 (compreso I.V.A.) (impegno 2/2022) in favore del Libero Consorzio Comunale di Siracusa quale pagamento relativo al 1° Certificato di pagamento all'impresa appaltatrice Ediltecnica Costruzioni S.r.l., specificando che all'erogazione della somma complessiva di € 249.215,55 compreso I.V.A. (impegno 2/2022) impegnata con D.D.G. DIMT n. 1332 del 07 giugno 2021, sul capitolo 672469 del bilancio della Regione Siciliana codificato al n. U.2.03.01.02.002 del piano conti finanziario allegato al Decreto Legislativo 118/2011 e ss.mm. e ii., si provvederà mediante mandato con modalità girofondi al Libero Consorzio Comunale di Siracusa;

VISTA la perizia di variante suppletiva e di assestamento trasmessa per gli adempimenti di competenza al Libero Consorzio Comunale di Siracusa e al Dipartimento Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti con nota di questo Ufficio prot. N° 62157 del 03/05/2023 redatta dal Direttore dei Lavori ing. Massimo Adamo il 07/04/2023 e approvata in linea tecnica dal R.U.P. ing. Maurizio Vaccaro e approvata in linea amministrativa dal LCC di Siracusa con Delibera n. 72 del 10/05/2023, trasmessa al Dipartimento Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti con nota prot. 0067018 dell'11/05/2023, il cui quadro tecnico economico approvato, in cui per comodità di lettura sono indicate le modifiche rispetto al QTE di progetto, è di seguito riportato:

A) LAVORI	Progetto originario post gara	Perizia di variante, suppl e dl ass.
Importo al netto del ribasso d'asta	€ 872.253,62	€ 930.955,99
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 60.857,05	€ 23.127,83
Importo lavori al netto del ribasso d'asta e compresi oneri di sicurezza	€ 933.110,67	€ 954.083,82
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
I.V.A sui lavori 22%:	€ 205.284,35	€ 209.898,44
Imprevisti	€ 69.438,03	€ 37.420,57
Incentivo art.113 c.3	€ 21.910,76	€ 13.803,78
Competenze coordinatore sicurezza:	€ 22.515,73	€ 15.423,28
Collaudo tecnico-amministrativo	€ 7.462,28	€ 0,00
Collaudo statico opere in c.a.	€ 11.000,00	€ 0,00
Servizi di ingegneria – rilievo topografico:	€ 1.259,11	€ 1.259,11
Servizi di ingegneria – verifica calcoli strutturali:	€ 1.641,99	€ 1.642,00
Servizi di ingegneria – studio idraulico	€ 6.832,48	€ 5.373,01
Prove di laboratorio, terreni, pali e opere strutturali	€ 20.000,00	€ 30.277,79
Oneri accesso a discarica	€ 15.000,00	€ 41.761,16
Oneri per analisi sui materiali di risulta	€ 2.000,00	€ 0,00
Spese ufficio di progettazione e DL e di assicurazione (art. 23 commi 11 e 11 bis Dlgs 50/2016)	€ 7.300,00	€ 6.483,72
Servizi di ingegneria – nuovi calcoli strutturali	€ 0,00	€ 7.328,72
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 391.644,73	€ 370.671,58
Importo complessivo al netto delle economie	€ 1.324.755,40	€ 1.324.755,40
C) ECONOMIE		
Economie sui lavori per ribasso del 34,319%, da accantonare per aumento prezzi dei materiali e compensazione ex art. 28 DL 50/2022	€ 455.761,51	€ 455.761,51
IVA su ribasso	€ 100.267,53	€ 100.267,53
Ulteriori economie come già indicate nel DDG DIMIT n. 4113/2021 del 10/12/2021	€ 5.477,71	€ 5.477,71
Totale economie	€ 561.506,75	€ 561.506,75
TOTALE PROGETTO	€ 1.886.262,15	€ 1.886.262,15

VISTO il Decreto Legge 17 maggio 2022 n. 50, e in particolare l'art. 26, che prescrive che in relazione agli appalti pubblici di lavori, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi aggiornati ai sensi del comma 2 dello stesso articolo

ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3 e che i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento;

VISTE le modifiche e le integrazioni apportate al sopra citato DL 50/2022 dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, che ha esteso il sopra citato riconoscimento anche alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;

RITENUTO necessario pertanto, che per il riconoscimento da parte della stazione appaltante dei maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari di cui al primo periodo dell'art. 26 del DL 50/2022, come modificato e integrato dalla legge 197/2022, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta riconosciuti nella misura del 90 per cento, occorre emettere il relativo certificato di pagamento "straordinario" entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento "straordinario";

VISTO il Decreto Assessoriale n° 17/Gab del 29/06/2022 con il quale è stato adottato, ai sensi dell'art. 10 della Legge Regionale 12 luglio 2011, n. 12 e l'art. 24 del Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 31 gennaio 2012, n. 13, il Prezzario unico regionale per i lavori pubblici aggiornato ai sensi del comma 2 dell'art. 26 del D.L. n. 50 del 17/05/2022.

VISTO il Decreto Assessoriale n° 4_GAB del 20 gennaio 2023, con il quale si è prorogata la validità del prezzario suddetto anche per l'anno 2023;

VISTO il Decreto Dirigente Generale n. 976 del 06 luglio 2022 del Dipartimento Regionale Tecnico con il quale il dirigente ing. Maurizio Vaccaro, preposto all'Ufficio regionale del Genio Civile, Servizio di Siracusa, è nominato RUP in sostituzione dell'ing. Ranieri Meloni, trasferito ad altro dipartimento;

VISTE le modifiche apportate al DL 50/2022 dalla legge di conversione 15 luglio 2022, n. 91 e dalla legge 197/2022;

VISTA la direttiva del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico prot. 77365 del 25/05/2022 che così dispone:

- in relazione agli appalti pubblici di lavori, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, il Q. T. E. degli interventi sia rimodulato al fine di prevedere, tra le somme a disposizione dell'Amministrazione, le risorse necessarie a ristorare i maggiori oneri correlati all'aumento dei prezzi e all'applicazione dell'art. 26 del D. L. 50/2022;

- in relazione agli appalti pubblici di lavori, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021 lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022 verrà pagato a mezzo dell'emissione di due certificati di pagamento:

- Certificato di pagamento n. X redatto con l'applicazione dell'elenco prezzi di contratto;

- Certificato di pagamento n. X bis redatto con l'applicazione dell'elenco prezzi regionale aggiornato (adottato con il D.A. n° 17/Gab del 29/06/2022); i maggiori importi derivanti dall'applicazione dell'art. 26 del D. L. 50/2022, al netto dei ribassi, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento, e nei limiti delle risorse previsti dallo stesso art. 26.

VISTA la Determina 527 del 25/07/2022 del Dirigente del Servizio e RUP, con la quale, in attuazione di quanto prescritto dall'art. 26 del DL 50/2022 e ss.mm.ii. e dalla detta direttiva 77365/2022, è stato approvata la rimodulazione del quadro tecnico economico;

VISTA la nota di questo Ufficio prot. n. 0114489 del 16/08/2022 con la quale è stata trasmessa al Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti - Servizio 7, la sopra indicata Determina n. 527 del 25/07/2022 di approvazione del QTE rimodulato contenente la riserva per le dette compensazioni, specificando che queste saranno erogate con SAL straordinari all'uso emessi in corrispondenza di ogni SAL ordinario ed è stato chiesto conferma della disponibilità delle somme;

VISTA la nota prot. 46639 del 17/08/2022 con la quale il Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti (DIMIT) - Servizio 7, in riferimento alla sopra citata nota 114489/2022, *rappresenta che le risorse relative all'Accantonamento somme da utilizzarsi ai sensi dell'art. 26 del DL 17/05/2022 n. 50, di cui al Quadro Economico del progetto relativo ai lavori de quo (determina di rimodulazione quadro economico n. 527 del 25 luglio 2022), per un importo complessivo di € 561,506,75 sono disponibili per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione:*

Visto che è stato adottato il quarto stato di avanzamento lavori, ed esattamente il SAL n° 4 ed ultimo in data 26/05/2023 per lavori a tutto il 14/04/2023 per l'importo netto per lavori pari a €954.083,82 ed emesso il relativo Certificato di pagamento in data 26/05/2023 per l'importo di €78.072,10, detratte le ritenute dello 0,50% per infortuni ed i certificati emessi precedentemente;

Visto lo stato di avanzamento lavori n. 4 a tutto il 14/04/2023 emesso il 26/05/2023 dal quale risulta un importo totale netto dei lavori pari a €954.083,82;

Visto il certificato di pagamento n. 4 del 26/05/2023 dal quale risultando dalla contabilità che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al netto a €78.072,10 detratte le ritenute dello 0,50% per infortuni ed i certificati emessi precedentemente;

VISTO lo stato di avanzamento lavori straordinario n. 4 bis a tutto il 14/04/2023 emesso dal DL il 30/05/2023 dal quale, in applicazione della procedura indicata all'art. 26 del DL 50/2022 come modificato con la legge di conversione 91/2022 e con la legge 197/2022, nonché del sopra citato prezzario adottato con Decreto Assessoriale n° 17/Gab del 29/06/2022, risulta un maggior importo totale dei lavori pari a euro €425.241,31 da cui detraendo il ribasso del 34,319 % e considerando il 90% risulta un importo netto riconosciuto di euro 251.372,47;

VISTO il certificato di pagamento lavori straordinario n. 4 bis a tutto il 14/04/2023 emesso il 30/05/2023 da cui detraendo dal superiore importo riconosciuto di euro 251.372,47 la ritenuta del 0,50% per infortuni (pari a euro 1.256,86) e dedotto l'acconto come da certificati straordinari (n. 1 bis pari a euro 48.923,42, n. 2 bis pari a euro 93.078,79 e n. 3 bis di euro 54.472,23 per complessivi euro 196.474,44), risulta il credito netto dell'impresa di complessive euro 53.641,17;

VISTE le disposizioni/direttive del Dirigente Generale del DRT rispettivamente: n. 77365 del 25.05.2022, n. 111600 del 4.8.22, n. 175280 del 30/12/2022 e, in ultimo, la n. 47269 del 30/03/2023;

VERIFICATO che l'importo complessivo finora riconosciuto per i ristori ex art. 26 del DL 50/2022, incluso anche quello del certificato straordinario 4 bis oggetto della presente determinazione, trova capienza nella somma disponibile indicata nella superiore nota del DIMIT n. prot. 46639 del 17/08/2022;

RITENUTO di dovere approvare le modalità di calcolo del compenso aggiuntivo dell'importo di € **53.641,17** indicato nel Certificato di Pagamento Straordinario n. 4 bis del 30/05/2023, quale pagamento del corrispettivo d'appalto alle lavorazioni effettuate e contabilizzate fino al 14/04/2023, come risultante dai SAL straordinario n. 4 bis redatto dal DL, al netto degli importi già riconosciuti o liquidati all'impresa a seguito dei Certificati di Pagamento Straordinari n. 1 bis, n. 2 bis e n. 3 bis)

DETERMINA

- 1) di trasmettere la presente Determina al Libero Consorzio Comunale di Siracusa affinché lo stesso Libero Consorzio, nella qualità di soggetto titolare e proprietario delle strade e delle opere, oltre che pagatore nonché beneficiario del finanziamento erogato dal Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti (DIMIT), possa richiedere le necessarie risorse economiche aggiuntive derivanti dall'applicazione dell'art. 26 del DL 50/2022 e ss.mm. e ii. e possa poi direttamente procedere ai pagamenti aggiuntivi derivanti oggetto dei certificati di pagamento straordinari (bis) nei confronti dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere;
- 2) di approvare le modalità utilizzate per il calcolo dell'importo di €53.641,17 oltre IVA per un importo complessivo di €65.442,23, indicato nel Certificato di Pagamento Straordinario n. 4 bis del 30/05/2023, e liquidare il relativo corrispettivo, come risultante dal SAL n. 4 straordinario bis redatto dal DL, al netto delle compensazioni già riconosciute o liquidate all'impresa a seguito dei Certificati di Pagamento Straordinari (n. 1 bis pari a euro 48.923,42, n. 2 bis pari a euro 93.078,79 e n. 3 bis di euro 54.472,23 per complessivi euro 196.474.44).

F.TO Il Dirigente del Servizio e RUP
Ing. Maurizio Vaccaro