



PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA
STRUTTURA DEL COMMISSARIO DELEGATO
EX ORDINANZA N.25/2020
SOGGETTO ATTUATORE DEL COMMISSARIO DELEGATO
STRUTTURA TECNICA DI SUPPORTO
UFFICIO GENIO CIVILE DI RAGUSA

Oggetto: Realizzazione di n. 14 posti di terapia intensiva presso il P.O. Giovanni Paolo II di Ragusa – CUP: G27H22000040001 – CIG Derivato: 9066558858 – ODA n.18/2020 – CODICE INTERVENTO 14.03.01

DETERMINA n°436 del 25/07/2023

Il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento

Vista la proposta di proroga all'ultimazione lavori presentata dal Direttore dei Lavori, Arch. Laura Pluchino, nella qualità di Amministratore Unico e Direttore Tecnico della IEA ASSOCIATI S.R.L.S., prot. 45153 del 28/03/2023, che si intende parte integrante della presente determina;

CONSIDERATO che in data 11/07/2022 la D.L. ha provveduto alla consegna dei lavori di cui in oggetto all'impresa appaltatrice per cui la data di ultimazione sarebbe dovuta avvenire entro e non oltre il 06/01/2023;

CONSIDERATO che il R.U.P. Ing. Salvatore D'Urso, in data 21/10/2022 prot. 2947, concesse all'impresa appaltatrice una proroga di 180 giorni all'ultimazione dei lavori per cui la data di ultimazione degli stessi sarebbe dovuta avvenire entro e non oltre il 05/07/2023;

CONSIDERATO che, durante l'esecuzione di lavori, è emersa la necessità di redigere una perizia di variante per le motivazioni esposte nell'Ordine di Servizio del 24/06/2023 e che la stessa è in fase di stesura;

CONSIDERATO che, per quanto soprarichiamato, la D.L. ha provveduto a sospendere tutti quei lavori dell'appalto in parola che avrebbero potuto avere refluenze sulla perizia di cui in argomento, mentre i restati lavori sono proseguiti con continuità;

CONSIDERATO che, alla data odierna, risulta ancora possibile proseguire con i lavori non ricompresi nella variante suddetta;

RITENUTO comunque che, per quanto sopra esposto, ricorrono i motivi per la concessione di una proroga, con la presente;

DETERMINA DI CONCEDERE

Una proroga di 90 (novanta) giorni per l'ultimazione dei lavori, per cui il nuovo termine di ultimazione dei lavori viene posposto al 03/10/2023.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale, in ossequio all'art.98 della L.R. 7 Maggio 2015 n.9 e s.m.i.

Ragusa, li 25/07/2023

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
F.to Ing. Salvatore Caruso