



*Regione Siciliana*  
Assessorato Regionale Delle Infrastrutture e Della Mobilità  
Dipartimento Regionale Tecnico  
UFFICIO REGIONALE DEL GENIO CIVILE  
SERVIZIO DI SIRACUSA

**Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della S.P. 26 Pachino-Rosolini, mediante la riqualificazione del piano stradale e la realizzazione di una rotatoria all'intersezione con la S.P. 56 Bimmisca-Agliastro. - CUP: EH27H19001850002 - Cod. Caronte SI 1 27341 – CIG: 893379F31**

**Determina di approvazione modalità di calcolo del certificato straordinario di pagamento 4 bis ai sensi del D.L. 50/2022 e ss.mm.ii.**

**DETERMINA N. 388 DEL 11/07/2023**

**Premesso che:**

- l'intervento in epigrafe è inserito nell'Accordo Istituzionale (art. 15 l. 241/1990 e ss.mm. ii.) tra Regione Siciliana e il Libero Consorzio Comunale di Siracusa per l'attuazione degli interventi sulle strade provinciali di competenza, previsti nel "piano degli interventi stradali per l'anno 2019" di cui alla delibera di giunta regionale del 27 febbraio 2019, n. 82, che prevede che il Dipartimento Regionale Tecnico svolga le funzioni di Stazione appaltante ai fini dell'affidamento, come in effetti, tramite l'Ufficio del Genio Civile di Siracusa svolge, fermo restando che il materiale pagamento dei corrispettivi sarà effettuato dal sopra indicato Libero Consorzio Comunale di Siracusa;
- a seguito di espletamento di procedura aperta e successivo provvedimento di aggiudicazione di cui al DDG 943 del 28/11/2019, con contratto Rep. N. 006 sottoscritto in data 29/04/2020 è stato concluso dal Dipartimento Regionale Tecnico, con l'impresa **European Construction Company s.p.a** l'accordo quadro ai sensi dell'art. 54 co. 3 del D.Lgs 50/16 di appalto di esecuzione lavori relativi agli interventi di manutenzione straordinaria delle strade della provincia di Siracusa, CIG 79622597FB (diverso da quello di questo specifico intervento con CIG 8933793F31), con importo massimo complessivo per la durata dell'accordo stesso di € 5.000.000,00 e con un ribasso economico offerto dall'impresa del 30,1111% sui prezzi di gara;
- ai sensi del contratto di Accordo Quadro e del Capitolato Speciale d'Appalto i suddetti interventi devono essere realizzati sulla base di appositi Contratti Applicativi, che ai sensi dell'art. 6 dello stesso contratto di Accordo Quadro, sarà concluso mediante sottoscrizione di scrittura privata e con le condizioni ivi riportate;
- il contratto applicativo tra la Stazione appaltante e l'impresa **European Construction Company s.p.a.** con sede in Priolo Gargallo (SR) c.a.p. 96010, S.P. 25 Priolo-Florida - Km 2 s.n.c. - P.IVA: 01932080896, fu stipulato in forma di scrittura privata n. 0186892 del 09/12/2021;

**Visto** il decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti (DIMIT) n. 2089 del 29/07/2021 con il quale è stato finanziato il progetto esecutivo relativo ai lavori per l'Intervento di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della S.P.26 Pachino-Rosolini, mediante la riqualificazione del piano stradale e la realizzazione di una rotatoria all'intersezione con la S.P. 56 Bimmisca-Agliastro, CUP: E27H19001850002 – Codice Caronte SI 1 27341 del Libero Consorzio Comunale di Siracusa dell'importo di €4.105.000,00 a valere sulle risorse Patto del Sud, giusto quadro tecnico economico di seguito riportato:

**A) LAVORI:**

Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 3.041.102,71
Oneri di sicurezza	<u>€ 57.731,58</u>
<b>Sommano</b>	<b>€ 3.098.834,29</b>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

- I.V.A. sui lavori 22%	€ 681.743,54
- Imprevisti	€ 96.385,13
- Oneri di accesso a discarica	€ 63.440,00
- Prove di laboratorio ed analisi materiale	€ 10.000,00
- Competenze c. 3 art. 113 Dlgs 50/2016	€ 47.902,28
- Oneri per espropri	€ 11.194,76
- Competenze coordinatore Sicurezza	€ 38.000,00
- Competenze collaudo tecnico amministrativo	€ 14.500,00
-Competenze collaudo statico	€ 9.500,00
-Spese ufficio progettazione e DL	€ 13.500,00
-Spese di facile consumo	€ 2.000,00
-Allacci ENEL	€ 15.000,00
-Spese per studio e vigilanza archeologica	€ 3.000,00
<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b><u>€ 1.006.165,71</u></b>
<b>Importo complessivo dei lavori</b>	<b><u>€ 4.105.000,00</u></b>

**Visto** che ai sensi del contratto di Accordo Quadro e del Capitolato Speciale d'Appalto i suddetti interventi devono essere realizzati sulla base di appositi Contratti Applicativi, che ai sensi dell'art. 6 dello stesso contratto di Accordo Quadro, sarà concluso mediante sottoscrizione di scrittura privata e con le condizioni ivi riportate;

**Visto** che con nota prot. 149847 del 30/09/2021 il Dirigente Generale ha invitato l'Ufficio del Genio Civile di Siracusa a procedere per l'intervento in epigrafe mediante ricorso al contratto applicativo dell'Accordo Quadro già stipulato;

**Visto** il contratto applicativo tra la Stazione appaltante e l'impresa European Construction Company s.p.a. stipulato in forma di scrittura privata n. 0186892 del 09/12/2021;

**Considerato** pertanto che applicando il ribasso d'asta del 30,1111% (corrispondente in termini monetari ad euro 915.709,48), all'importo dei lavori soggetti a ribasso di €3.041.102,71 risulta per l'intervento in epigrafe l'importo contrattuale complessivo di euro 2.183.124,81 di cui €57.731,58 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22%;

- in conseguenza il nuovo quadro economico dopo l'aggiudicazione, depurato del ribasso d'asta pari a € 915.709,48 oltre IVA, risultava il seguente:

A ) Lavori al netto del ribasso d'asta del 30,1111% (€915.709,48 )	€2.125.393,23
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	<u>€ 57.731,58</u>

<b>Sommano</b>	<b>€2.183.124,81</b>
----------------	----------------------

**B ) Somme a disposizione dell'amministrazione**

• I.V.A sui lavori 22%	€ 480.287,46
• Imprevisti	€ 96.385,13
• Oneri di accesso alla discarica	€ 63.440,00
• Prove di laboratorio ed analisi materiali	€ 10.000,00
• Competenze c.3 art.113 Dlgs 50/2016	€ 47.902,28
• Oneri per espropri	€ 11.194,76
• Competenze coordinatore di Sicurezza	€ 38.000,00
• Competenze collaudo tecnico amministrativo	€ 14.500,00
• Competenze collaudo statico	€ 9.500,00
• Spese ufficio progettazione e DL	€ 13.500,00
• Spese di facile consumo	€ 2.000,00
• Allacci ENEL	€ 15.000,00
• Spese per studio e vigilanza archeologica	<u>€ 3.000,00</u>
Sommano	€ 804.709,63

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	<u>€ 804.709,63</u>
--	---------------------

<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>	<b>€2.987.834,44</b>
---------------------------------------	----------------------

**Visto** il Decreto Legge 17 maggio 2022 n. 50 e in particolare l'art. 26, che prescrive che in relazione agli appalti pubblici di lavori, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi aggiornati ai sensi del comma 2 dello stesso articolo ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3 e che i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento;

**Visto** che con Decreto Assessoriale n° 17/Gab del 29/06/2022 è stato adottato, ai sensi dell'art. 10 della Legge Regionale 12 luglio 2011, n. 12 e l'art. 24 del Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 31 gennaio 2012, n. 13, il Prezzario unico regionale per i lavori pubblici aggiornato ai sensi del comma 2 dell'art. 26 del D.L. n. 50 del 17/05/2022.

**Visto** il Decreto Assessoriale n° 4\_GAB del 20 gennaio 2023, con il quale si è prorogata la validità del prezzario suddetto anche per l'anno 2023;

**Viste** le modifiche apportate al DL 50/2022 dalla legge di conversione 15 luglio 2022, n. 91;

**Vista** la direttiva del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico prot. 77365 del 25/05/2022 che così dispone:

- in relazione agli appalti pubblici di lavori, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, il Q. T. E. degli interventi sia rimodulato al fine di prevedere, tra le somme a disposizione dell'Amministrazione, le risorse necessarie a ristorare i maggiori oneri correlati all'aumento dei prezzi e all'applicazione dell'art. 26 del D. L. 50/2022;

- in relazione agli appalti pubblici di lavori, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021 lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022 verrà pagato a mezzo dell'emissione di due certificati di pagamento:

- Certificato di pagamento n. X redatto con l'applicazione dell'elenco prezzi di contratto;
- Certificato di pagamento n. X bis redatto con l'applicazione dell'elenco prezzi regionale aggiornato (adottato con il D.A. n° 17/Gab del 29/06/2022); i maggiori importi derivanti dall'applicazione dell'art. 26 del D. L. 50/2022, al netto dei ribassi, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento, e nei limiti delle risorse previsti dallo stesso art. 26.

**Viste** le ulteriori disposizioni/direttive del Dirigente Generale del DRT rispettivamente: n. 111600 del 4.8.22, n. 175280 del 30/12/2022 e, in ultimo, la n. 47269 del 30/03/2023;

**Vista** la determina n.591 del 18/08/2022, trasmessa al DIMT con nota prot. 0115345 di pari data, con cui si è proceduto all'approvazione in linea tecnica, in applicazione della sopra citata direttiva 77365/2022, del QTE dell'intervento rimodulato, in attuazione di quanto prescritto dall'art. 26 del DL 50/2022 e ss.mm.ii. e dalla detta direttiva, prevedendo come di seguito riportato:

#### A) LAVORI

Lavori al netto del ribasso d'asta del 30,1111% (€915.709,48 )	€2.125.393,23	
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	<u>€ 57.731,58</u>	
Importo complessivo dei lavori al netto del ribasso e compresi oneri di sicurezza	€2.183.124,81	<b>€2.183.124,81</b>

#### B) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

b.1 - I.V.A sui lavori 22%	€ 480.287,46
b.2 - Imprevisti	€ 96.385,13
b.3 - Oneri di accesso alla discarica	€ 63.440,00
b.4 - Prove di laboratorio ed analisi materiali	€ 10.000,00
b.5 - Competenze c.3 art.113 Dlgs 50/2016	€ 47.902,28
b.6 - Oneri per espropri	€ 11.194,76
b.7 - Competenze coordinatore di Sicurezza	€ 38.000,00
b.8 - Competenze collaudo tecnico amministrativo	€ 14.500,00
b.9 - Competenze collaudo statico	€ 9.500,00
b.10 - Spese ufficio progettazione e DL	€ 13.500,00
b.11 - Spese di facile consumo	€ 2.000,00
b.12 - Allacci ENEL	€ 15.000,00
b.14 - Spese per studio e vigilanza archeologica	<u>€ 3.000,00</u>
<b>SOMMANO</b>	€ 804.709,63

#### Accantonamento somme da utilizzarsi ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022

b. 15 – Accantonamento delle economie derivanti dal ribasso d'asta

e dall'I.V.A. sul ribasso.

€ 1.117.165,46

**Totale somme a disposizione dell'amministrazione da b. 1 a b 15** € 1.921.875,19 € 1.921.875,19

**IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO A SEGUITO  
DELL'OBBLIGATORIO ADEGUAMENTO AL D.L. 50/2022** € 4.105.000,00

**Vista** la nota del D.I.M.T. n. 47233 del 24/08/2022 con la quale, in riscontro alla nota di questo Ufficio n. 115345 del 18/08/2022, si comunica che le risorse relative alle economie compreso il ribasso d'asta per un importo complessivo di € 1.117.165,46 sono disponibili per fronteggiare, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione;

**Visto** che è stato adottato il quarto stato di avanzamento lavori, ed esattamente il SAL n° 4 in data 06.07.2023 per lavori a tutto il 16.06.2023 per l'importo netto per lavori pari a € 1.427.147,57 ed emesso il relativo Certificato di pagamento in data 06.07.2023 per l'importo di € 290.022,97, detratte le ritenute dello 0,50% per infortuni ed i certificati emessi precedentemente;

**Visto** lo stato di avanzamento lavori n. 4 a tutto il 16/06/2023 emesso il 06/07/2023 dal quale risulta un importo totale netto dei lavori pari a euro 1.427.147,57;

**Visto** il certificato di pagamento n. 4 del 06/07/2023 dal quale risulta dalla contabilità che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte comporta un netto da pagare pari a euro 290.022,97 detratte le ritenute dello 0,50% per infortuni ed i certificati emessi precedentemente, al netto della quota parte di anticipazione;

**Visto** lo stato di avanzamento lavori straordinario n. 4 bis per lavori eseguiti dal 25/02/2023 al 16/06/2023 emesso dal DL il 10/07/2023 dal quale, in applicazione della procedura indicata all'art. 26 del DL 50/2022 come modificato con la legge di conversione 91/2022 e del sopra citato prezzario adottato con Decreto Assessoriale n° 17/Gab del 29/06/2022, risulta un maggior importo totale dei lavori pari a euro 132.302,21, al netto del ribasso del 30,1111 % e considerando il **90%** risulta un importo netto riconosciuto di euro 119,071,99;

**Visto** il certificato di pagamento lavori straordinario n. 4 bis per lavori eseguiti dal 25/02/2023 al 16/06/2023 emesso dal DL il 10/07/2023 da cui detraendo la ritenuta del 0,50% per infortuni, risulta il credito netto dell'impresa di complessive euro 118.476,63;

**Vista la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, che ha apportato all'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le seguenti modificazioni, in particolar modo con l'art. 1 comma 458 lettera b che di seguito si riporta:**

b) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

**6-bis.** Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonché agli accordi quadro di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate

dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal **1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023** è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali e a quanto previsto dall'articolo 216, comma 27-ter, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, applicando i prezzi di cui al comma 2 del presente articolo aggiornati annualmente ai sensi dell'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del citato codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura **del 90 per cento** nei limiti delle risorse di cui al quarto periodo, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante ai sensi del quinto periodo.

Il relativo certificato di pagamento è emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento. Ai fini di cui al presente comma, le stazioni appaltanti utilizzano: nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti; le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziata annualmente relativamente allo stesso intervento; le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti; le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata. In caso di insufficienza delle risorse di cui al quarto periodo, per l'anno 2023 le stazioni appaltanti che non abbiano avuto accesso ai Fondi di cui al comma 4, lettere a) e b), del presente articolo per l'anno 2022, accedono al riparto del Fondo di cui al comma 6-quater del presente articolo nei limiti delle risorse al medesimo assegnate. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di accesso al Fondo e i criteri di assegnazione delle risorse agli aventi diritto.

**6-ter.** Le disposizioni di cui al comma 6-bis del presente articolo, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano anche agli appalti pubblici di lavori, relativi anche ad accordi quadro di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 e che non abbiano accesso al Fondo di cui al comma 7, relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Per i citati appalti e accordi quadro, la soglia di cui al comma 6-bis, secondo periodo, del presente articolo è rideterminata nella misura **dell' 80 per cento**.

**Visto il DECRETO M.I.T. del 1 febbraio 2023 - Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.** (GU Serie Generale n.55 del 06-03-2023)

**Visto** il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 e, in particolare, l'art. 26;

**PRESO ATTO** altresì che fino all'impegno delle somme indicate alla voce b.15 nel sopra citato QTE rimodulato, in attuazione di quanto prescritto dall'art. 26 del DL 50/2022 e ss.mm.ii. e dalla direttiva

DG DRT 77365/2022, non è possibile reperire altre economie, all'interno delle somme attualmente impegnate, rimodulando le attuali Somme a disposizione dell'Amministrazione;

**CONSIDERATO** che il quinto periodo del comma 1) dell'art.26 del D.L. 50/2022 recita quanto segue: 'Ai fini del presente comma, possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta (...)';

**RICHIAMATA** la già citata nota del D.I.M.T. n. 47233 del 24/08/2022 con la quale, in riscontro alla nota di questo Ufficio n. 115345 del 18/08/2022, si comunica che le risorse relative alle economie compreso il ribasso d'asta per un importo complessivo di € 1.117.165,46 sono disponibili per fronteggiare, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione;

**RITENUTO di** dover approvare le modalità di calcolo del compenso aggiuntivo dell'importo di € **118.476,63** indicato nel Certificato di Pagamento Straordinario n. 4 bis del 10/07/2023, quale pagamento del corrispettivo d'appalto alle lavorazioni effettuate e contabilizzate dal 25/02/2023 al 16/06/2023, come risultante dal SAL n. 4 bis redatto dal DL;

### **DETERMINA**

1) di trasmettere la presente Determina al Libero Consorzio Comunale di Siracusa affinché lo stesso Libero Consorzio, nella qualità di soggetto beneficiario del finanziamento erogato dal Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti (DIMIT), possa richiedere, con la massima urgenza le necessarie risorse economiche aggiuntive derivanti dall'applicazione dell'art. 26 del DL 50/2022 al DIMIT e al relativo Servizio competente, trasmettendo allo stesso DIMIT la relativa documentazione, e possa poi direttamente procedere ai pagamenti aggiuntivi derivanti oggetto dei certificati di pagamento straordinari (bis) nei confronti dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere;

2) di approvare le modalità utilizzate per il calcolo dell'importo di € **118.476,63** oltre IVA per un importo complessivo di € **144.541,53**, indicato nel Certificato di Pagamento Straordinario n. 4 bis del 10/07/2023, e liquidare il relativo corrispettivo, come risultante dal SAL n. 4 bis redatto dal DL;

F.TO Il Responsabile Unico del Procedimento  
Geom. Paolo Ortisi

F.TO Il Dirigente del Servizio  
(Dott. Ing. Maurizio Vaccaro)

