



Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
Ufficio Regionale del Genio Civile
Servizio di Messina

Determina n. 380 del 06 luglio 2023

Oggetto: Comune di Lipari (ME) - lavori di ripristino della funzionalità dei locali comunali siti in piazza San Vincenzo, nell'isola di Stromboli, inseriti nel quadro degli interventi emergenziali ricompresi nel Piano ex art.1, comma 3 ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 15 ottobre 2019, n. 608 e OCDPC 4 gennaio 2022, n. 823.- CUP: G68C19000070001 – CIG: 91697572DC

**DETERMINA DI CONCESSIONE PROROGA DEL
TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI**
(Art. 107, comma 5, D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.)

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- nell'ambito dell'emergenza determinata dallo stato di attività del vulcano Stromboli, conseguente agli eventi parossistici verificatisi nei giorni 3 luglio e 28 agosto 2019 nel territorio dell'isola di Stromboli, il Capo del Dipartimento della protezione civile, con OCDPC 15 ottobre 2019, n. 608, ha nominato il Dirigente generale del Dipartimento della protezione civile della Regione Siciliana Commissario delegato per l'attuazione degli interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza e garantire la ripresa delle normali condizioni di vita delle popolazioni, nonché la messa in sicurezza dei territori e delle strutture interessate dall'evento;
- il Capo del Dipartimento della protezione civile con nota 24 febbraio 2020, n. DPC/POST/08987, ha approvato il Piano ex art. 1, comma 3 dell'OCDPC n. 608/2019;
- con nota 18 dicembre 2020 n. 69541 il Commissario delegato ex OCDPC n. 608/2019 ha individuato nel Dipartimento Regionale Tecnico (DRT) il soggetto attuatore di alcuni degli interventi ricompresi nel Piano ex art. 1, comma 3 dell'OCDPC n. 608/2019 e, tra questi quello denominato: "lavori di ripristino della funzionalità dei locali comunali siti in Piazza San Vincenzo, nell'isola di Stromboli nel Comune di Lipari" - Importo €_1.050.000,00;
- con nota 21 dicembre 2020, n. 189253 il Dirigente generale del DRT, ha individuato il Servizio Ufficio del Genio Civile di Messina, quale struttura dipartimentale incaricata dell'attuazione dell'intervento in oggetto e in ragione del considerevole tempo intercorso dall'emissione dell'ordinanza, anche a causa della sopravvenuta emergenza COVID 19, ha autorizzato il medesimo Ufficio all'esercizio delle deroghe alle disposizioni normative di cui all'art. 3 dell'OCDPC n. 608/2019 e all'art. 2, comma 4 del D.L. 16/07/2020, n.76 convertito in legge l'11 settembre 2020, n. 120;
- con Ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione Civile 4 gennaio 2022, n. 823 (pubblicata nella GURI – serie Generale – n.12 del 17 gennaio 2022) recante "Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità nel territorio dell'isola di Stromboli, ricompresa nel Comune di Lipari, in provincia di Messina, in relazione allo stato di attività del vulcano Stromboli, conseguente agli eventi parossistici verificatisi nei giorni 3 luglio e 28 agosto 2019", segnatamente, l'art. 1, comma 2, è stato autorizzato, per ulteriori sei

mesi l'avvalimento delle disposizioni derogatorie in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi nonché per la riduzione di termini analiticamente individuati specificate nell'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 608/2019.

Visto il D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.- Codice dei contratti pubblici (nel seguito "Codice");

Visto l'art. 24 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 che recepisce il "Codice";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», per le parti ancora in vigore;

Visti l'art. 31 del "Codice" - "Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni" e le Linee guida n. 3, di attuazione del Codice recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni» approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con deliberazione dello stesso Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;

Visto il decreto 13 gennaio 2021, n. 6 con il quale il Dirigente generale del DRT ha nominato i RUP degli interventi urgenti di protezione civile di cui sopra, tra i quali il geom. Giovanni Ciatto, Funzionario direttivo in servizio presso l'Ufficio del Genio Civile di Messina, quale Responsabile unico del procedimento dell'intervento denominato: "lavori di ripristino della funzionalità dei locali comunali siti in Piazza San Vincenzo, nell'isola di Stromboli nel Comune di Lipari", CUP: G68C19000070001;

Vista la determina di aggiudicazione efficace 17 giugno 2022, n. 387, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del "Codice", con la quale l'appalto dei "Lavori di ripristino della funzionalità dei locali comunali siti in piazza San Vincenzo, nell'isola di Stromboli del Comune di Lipari (ME) Ufficio del Soggetto attuatore ex OCDPC 608 del 15 ottobre 2019", è stata aggiudicata in favore dell'Operatore economico SIRIMED S.r.l., sede legale via Nizzeti, 66 - 95030 Tremestieri Etneo (CT), cod. fiscale/partita IVA 03236450874;

Visto il progetto esecutivo dell'intervento, redatto dalla Società di Ingegneria *Urban Future Organization S.r.l.* - legale rappresentante e direttore tecnico Arch. Claudio Lucchesi, dell'importo complessivo pari ad € 1.045.000,00, di cui € 650.000,00 per lavori, compresi € 11.879,93 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, verificato e validato ai sensi dell'art. 26 del "Codice" in data 19 novembre 2021 ed approvato in linea tecnica, ai sensi dell'art. 5 comma 3 della legge reg. n. 12/2011 e dell'art. 27 del "Codice", in data 26 novembre 2021, prot. n. 180699;

Visto il quadro tecnico economico dell'intervento rimodulato come segue in esito alla gara d'appalto:

QUADRO TECNICO ECONOMICO RIMODULATO A SEGUITO ESITO GARA

A) Importo dei lavori		
A1) Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	638.120,07
A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	<u>11.879,93</u>
	Sommano	€ 650.000,00
A3) Importo lavori a base d'asta (al netto oneri sicurezza)	€	638.120,07
A4) Ribasso d'asta (27,732% su A3)	€	<u>176.963,46</u>
A5) Importo lavori al netto del ribasso d'asta	€	461.156,61
A6) Importo oneri per la sicurezza	€	<u>11.879,93</u>
A7) Importo netto contrattuale comprensivo dell'importo oneri sicurezza	€	473.036,54 € 473.036,54
B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante		
B1) IVA 22% sui lavori (A7)	€	104.068,04
B2) Competenze tecniche per progettazione di fattibilità tecnica economica, definitiva ed esecutiva	€	65.152,77
B3) CNPAIA (IVA su B2)	€	17.513,06
B4) Per oneri di cui all'art. 23, cc 11 e 11bis d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii	€	35.000,00
B5) CNPAIA (IVA su B4)	€	9.408,00

B6)	Incentivi funzioni tecniche R.U.P. art. 113 c. 2 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.	€	13.000,00	
B7)	Per imprevisti (10%)	€	65.000,00	
B8)	Versamento ANAC	€	375,00	
B9)	Oneri conferimento a discarica pubblica compreso di IVA 22%	€	31.551,17	
B10)	Fornitura di arredi interni compreso IVA	€	12.500,00	
B11)	Pubblicazione bando di gara	€	<u>2.500,00</u>	
	Sommano	€	356.068,04	€ 356.068,04
	Importo complessivo			€ 829.104,58

Visto il contratto disciplinare d'incarico 1 luglio 2022 – Rep. 00075, registrato all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina – Ufficio Territoriale di Barcellona P.G. il 22 giugno 2023, al n. 434 Serie 3, con il quale il Dirigente dell'Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Messina, Ing. Nicola Alleruzzo, ha affidato all'Arch. Francesco Giordano procuratore e direttore tecnico della Società di Ingegneria *Urban Future Organization S.r.l.*, l'incarico relativo alla Direzione dei lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento in oggetto;

Visto il verbale in data 12 luglio 2022, con il quale i lavori in oggetto sono stati parzialmente consegnati all'Operatore economico SIRIMED S.r.l., in attesa di conoscere le determinazioni dell'Amministrazione comunale in merito alle numerose suppellettili che occupavano i locali interessati dai lavori;

Visto il verbale in data 21 ottobre 2022 di consegna definitiva dei lavori;

Visto e richiamato il contratto stipulato in data 21 dicembre 2022 – Rep. n. 14261, registrato a Messina il 10 gennaio 2023 al n. 2 Serie 1, con il quale l'ing. Nicola Alleruzzo n.q. di Dirigente dell'Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Messina, ha affidato al sig. Manno Giuseppe n.q. di Amministratore delegato della Società denominata SIRIMED S.r.l. l'esecuzione dell'intervento sopra citato;

Vista la determina di liquidazione dell'anticipazione sul valore del contratto d'appalto 13 marzo 2023, n. 93 in favore dell'Operatore economico SIRIMED S.r.l., sede legale via Nizzeti, 66 - 95030 Tremestieri Etneo (CT), cod. fiscale/partita IVA 03236450874;

Dato atto che con Ordine di Servizio n. 1 del 20 marzo 2023 il Direttore dei lavori ha ordinato la messa in sicurezza della recinzione di cantiere e di procedere alle lavorazioni previste in Appalto e secondo il cronoprogramma;

Vista la nota 27 marzo 2023, inoltrata a mezzo PEC in pari data e acquisita al protocollo di questo Ufficio in data 28 marzo 2023 al n. 44988, con la quale la SIRIMED S.r.l. in riferimento all'Ordine di Servizio n. 1, ha comunicato l'eseguita messa in sicurezza di tutta l'area di cantiere già dal 21 marzo 2023 e segnalato il permanere di cause imprevedibili che costituiscono impedimento per il regolare svolgimento dei lavori e, in particolare:

- la ripresa delle attività commerciali in prossimità delle aree di cantiere;
- l'incertezza relativa ai tempi di pagamento delle fatture emesse;
- la valutazione di possibili modifiche o implementazioni progettuali che inevitabilmente avrebbero coinvolto le lavorazioni in essere e quelle future;

Vista la Disposizione 29 marzo 2023, n. 252 con la quale il Dirigente generale del DRPC Sicilia ha liquidato la fattura n. 15/L del 28 febbraio 2023, emessa dall'Operatore economico SIRIMED S.r.l. per il pagamento dell'anticipazione sul valore del contratto d'appalto;

Dato atto che con Ordine di Servizio n. 2 del 1 maggio 2023, il Direttore dei lavori ha ordinato all'Impresa:

- di incrementare la forza lavoro in cantiere con l'impiego di ulteriore manodopera;
- di procedere al periodico controllo della recinzione di cantiere e al posizionamento della segnaletica di sicurezza mancante;
- di avviare con sollecitudine le lavorazioni previste in appalto;

Vista la nota 9 giugno 2023 prot. 00134/2023/MG, inoltrata a mezzo PEC in pari data e acquisita al protocollo di questo Ufficio in data 12 giugno 2023 al n. 82021, con la quale la SIRIMED S.r.l. in riferimento all'Ordine di Servizio n. 2 ha esposto le difficoltà operative che hanno condizionato le attività di cantiere sin da suo avvio, quali:

- le frequenti piogge che, da ultimo, nei primi giorni di giugno hanno determinato la riprogrammazione dell'esecuzione a regola d'arte delle lavorazioni previste per il completamento della piazza;

- i mancati collegamenti marittimi con l'isola di Stromboli che hanno ostacolato sia la continua presenza del personale addetto ai lavori ma soprattutto un adeguato approvvigionamento di materiali da costruzione;
- le modifiche operative impreviste e imprevedibili che hanno variato la tipologia e la cronologia degli interventi in programma;
- la non completa disponibilità, da aprile 2023, delle aree di cantiere;

nonchè le difficoltà a proseguire nelle attività di appalto sia in materia di esecuzione a regola d'arte sia in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, stante che la piazza San Vincenzo già da tempo è per buona parte destinata a uso diverso da quello oggetto delle lavorazioni con percorsi esclusivi destinati alla fruizione dei commercianti per favorire l'avvio della stagione turistica dell'isola e con dinamiche turistiche ormai ingestibili dal personale di cantiere;

Vista la nota 21 giugno 2023 prot. 00144/2023/MG, inoltrata a mezzo PEC ed acquisita al protocollo di questo Ufficio in pari data al n. 87018, con la quale la SIRIMED S.r.l., facendo seguito alla nota 9 giugno 2023 prot. 00134/2023/MG, ha esplicitato i diversi fattori che hanno influito negativamente sull'andamento delle attività di cantiere, producendo a corredo:

- “la tabella riepilogativa mancate corse navi da trasporto forniture di cantiere, desunta dal sito <https://carontetourist.it/it/avvisi>, in qualità di gestore delle compagnie di navigazione operanti sulla tratta Milazzo-Eolie”;
- la “dichiarazione di mancata partenza aliscafi” resa dalla società “Liberty Lines S.p.A.”;
- le “Rilevazioni storiche precipitazioni Isole Eolie”, estrapolati dal sito “meteosystem.com”, Osservatorio Meteorologico di Isola di Panarea – Eolie (ME) – Sicilia;

Vista la nota 23 giugno 2023, prot. n. 00148/2023/MG, inoltrata a mezzo PEC in pari data ed acquisita al protocollo di questo Ufficio in data 26 giugno 2023 al n. 88841, con la quale la SIRIMED S.r.l. con riferimento alle difficoltà operative e ai diversi fattori che hanno influito negativamente sulle le attività di cantiere, segnalate ed esplicitate con le note sopra citate, chiede la concessione di una proroga del termine di ultimazione dei lavori pari a gg. 120 naturali e consecutivi, nonché indicazioni sulle modalità di prosieguo dei lavori;

Preso atto delle difficoltà con cui proseguono le attività di cantiere, accentuate dall'attività turistica ormai in pieno svolgimento;

Vista la nota in data 29 giugno 2023, acquisita al protocollo di questo Ufficio in data 4 luglio 2023 al n. 93623, con la quale il Direttore dei lavori, arch. Francesco Giordano procuratore e direttore tecnico della Società di Ingegneria Urban Future Organization S.r.l, propone la concessione di una “*proroga dei termini contrattuali di 90 gg. (novantagorni) naturali e consecutivi a condizione che l'Impresa Appaltatrice non possa vantare diritti, risarcimenti o pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni di contratto. Per quanto sopra il nuovo termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori è fissato per il giorno 15 ottobre 2023*”.

Dato atto, ai sensi dell'art. 42 del “Codice” e dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all'art 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dall'art.1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

Ritenuta assentibile, per i motivi esposti dall'Operatore economico SIRIMED S.r.l. e non riconducibili a fatto proprio né a negligenza o colpa di quest'ultimo, concedere, in conformità alla proposta del Direttore dei lavori, la proroga dei termini contrattuali di 90 gg. (novanta) naturali e consecutivi, con il nuovo termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori fissato per il giorno 15 ottobre 2023;

Visto l'art. 107, comma 5, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 2.9, comma 25 del Capitolato Speciale d'Appalto;

Visto l'art. 7 del Contratto d'Appalto;

DETERMINA

1. le premesse sono parte integrante del presente provvedimento e qui si intendono integralmente riportate e trascritte;
2. di prendere atto della richiesta di proroga avanzata dall'Operatore economico SIRIMED S.r.l., sede legale via Nizzeti, 66 - 95030 Tremestieri Etneo (CT), cod. fiscale/partita IVA 03236450874, con nota 23 giugno 2023, prot. n. 00148/2023/MG;
3. di concedere all'Operatore economico SIRIMED S.r.l., esecutore dell'intervento in oggetto, giusto Contratto stipulato in data 21 dicembre 2022 – Rep. n. 14261, registrato a Messina il 10 gennaio 2023 al

- n. 2 Serie 1, la proroga dei termini contrattuali pari a gg. 90 (novanta) naturali e consecutivi, con il nuovo termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori fissato per il giorno 15 ottobre 2023;
4. che la predetta proroga è concessa a condizione che l'Operatore economico SIRIMED S.r.l., non possa accampare diritti, risarcimenti o pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni di contratto;
 5. di trasmettere copia della presente determinazione al Direttore dei lavori, arch. Francesco Giordano, all'Operatore economico SIRIMED S.r.l. e al Servizio S.03 - Rischio Sismico e Vulcanico del Dipartimento Regionale della Protezione Civile.

Il Responsabile unico del procedimento
geom. Giovanni Ciatto



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la superiore determinazione del Responsabile unico del procedimento;

Visto che la documentazione è completa e formalmente corretta;

Preso atto e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente Determinazione;

Visto ai sensi all'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall'art.1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190 e dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n° 62, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento.

ADOTTA

la superiore Determinazione, che si intende trascritta e riportata, ad oggetto: **“Concessione proroga del termine di ultimazione dei lavori dell'intervento denominato “Comune di Lipari (ME) - Lavori di ripristino della funzionalità dei locali comunali siti in piazza San Vincenzo, nell'isola di Stromboli, inseriti nel quadro degli interventi emergenziali ricompresi nel piano ex art.1, comma 3 Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 15 ottobre 2019, n. 608 e OCDPC 4 gennaio 2022, n. 823”.-**

DISPONE

la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Messina.

Il Dirigente del Servizio
Ingegnere Capo
Nicola Alleruzzo



