

**Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio Regionale del Genio Civile
Servizio di Caltanissetta**

Oggetto: Decreto di liquidazione e autorizzazione al pagamento del 1° ed ultimo S.A.L. e del rimborso oneri per la caratterizzazione materiale proveniente dagli scavi riguardanti il “Progetto esecutivo per “Interventi di riefficientamento straordinari per il ripristino della sezione idraulica dei Torrenti Grilluzzo e Giarracco in ambito del territorio comunale di Gela e Niscemi (CL)”.

CUP: G37H21037780002 - CIG: 931906715F - Cod. Caronte SI_1_31294;

Il Dirigente dell'Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Caltanissetta

- **VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- **VISTO** il Decreto Presidenziale 28 febbraio 1979 n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- **VISTA** la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana” e successive modifiche ed integrazioni;
- **VISTO** l'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
- **VISTO** il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii. recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti locali”;
- **VISTO** l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015 n. 3 in base al quale, a decorrere dal 1 gennaio 2015, la Regione Siciliana applica le disposizioni del sopra citato Decreto Legislativo n.118/2011 e ss.mm. ii. secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;
- **VISTA** la legge regionale 16 dicembre 2008 n. 9 e ss.mm.ii.;
- **VISTO** il D.P.R.S. 18 gennaio 2013 n. 6;
- **VISTO** l'articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 che ha istituito, nell'ambito dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, il Dipartimento Regionale Tecnico;
- **VISTO** il Decreto Presidenziale 14 giugno 2016 n. 12, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. n. 28 del 01 luglio 2016, con il quale è stato emanato il Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 “Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015” di modifica del Decreto Presidenziale 18 gennaio 2013 n. 6 e ss.mm.ii.;
- **VISTO** il decreto del Presidente della Regione D.P.R. n. 448 del 13 febbraio 2023, con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n. 88 del 10 febbraio 2023, è stato conferito all'Ing. Duilio Alongi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;
- **VISTA** la nota n. 22391 del 14/02/2023 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico con il quale lo stesso, nelle more della definizione delle procedure per l'emanazione del bando per la nomina dell'Ing. Capo del Servizio di Caltanissetta dell'Ufficio Reg.le del Genio Civile, assume la funzione al fine di assicurare la continuità amministrativa dell'Ufficio;
- **VISTA** la legge 07 agosto 1990 n. 241;
- **VISTO** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici” con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 e dalla legge 14 giugno 2019 n. 55 di conversione del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, come recepito dall'art. 24 della legge

- regionale n. 8 del 17 maggio 2016;
- **VISTA** la Legge regionale 5 marzo 2020 n.7 con cui la regione, nelle more dell'adeguamento del proprio ordinamento contabile ai principi statali di armonizzazione contabile, continua ad applicare le disposizioni di cui all'art.11, commi 7, 8 lettere a) e b) e 13, della legge regionale n. 3/2015 e ss.mm.ii.;
 - **VISTA** la legge regionale n.2 del 23/02/2023, " Legge di stabilità regionale 2023/2025";
 - **VISTA** la legge regionale n.3 del 23/02/2023, " Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2023/2025;
 - **VISTA** la legge regionale 17 marzo 2020 n.8 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il comma 1, lettera. A) dell'art. 36, che autorizza il Ragioniere Generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l'attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell'Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;
 - **VISTO** l'art. 51, comma 6 lettera b) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
 - **VISTA** la legge 16 aprile 1987 n. 183 inerente al "Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari";
 - **VISTA** la delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016: "Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 -Aree tematiche nazionali e obiettivi strategici ripartizione ai sensi dell'art. 1 comma 703, lettera b) e c) della legge 190/2014";
 - **VISTA** la delibera CIPE n.26 del 10 agosto 2016:" Fondo per lo sviluppo e coesione 2014-2020: Piano per il mezzogiorno Assegnazione risorse";
 - **VISTA** la delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017: "Programma operativo complementare Regione Siciliana 2014/2020 (Delibera CIPE n.10/2015) —Accordo di partenariato 2014/2020 (reg. UE n.1303);
 - **VISTA** la delibera CIPE n. 26 del 28 febbraio 2018: 'Fondo per lo sviluppo e coesione 2014-2020- Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo;
 - **VISTA** la delibera CIPE n. 64 del 1° agosto 2019: "Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 – Interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per il ripristino e la tutela della risorsa ambientale – Misure per l'accelerazione degli Interventi – modifica delibera CIPE n. 25 del 2016";
 - **VISTA** la delibera CIPE n. 6 del 17 marzo 2020: 'Fondo sviluppo e coesione 2014-2020—Riduzione delle risorse del Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana—Modifica della delibera n.26/2016';
 - **VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 141 del 24 aprile 2019: "Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020—Riprogrammazione del piano finanziario";
 - **VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 283 dell'8 agosto 2019: "FSC 2014/2020. Patto per il Sud della Regione Siciliana. Ridistribuzione risorse per gli interventi ricompresi nel Patto Area Tematica 2. 'Ambiente'—Obiettivo Strategico' Dissesto Idrogeologico";
 - **VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 384 del 25 ottobre 2019: "FSC 2014/2020. Patto per il Sud della Regione Siciliana. Ridistribuzione risorse per gli interventi ricompresi nel Patto Area Tematica 2. 'Ambiente'—Obiettivo Strategico' Dissesto Idrogeologico";
 - **VISTA** la deliberazione n. 310 del 23 luglio 2020 con la quale la Giunta regionale, al fine di contrastare gli effetti economici della pandemia da COVID-19, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della citata legge regionale n.9/2020, ha approvato la proposta di riprogrammazione del PO FESR Sicilia 2014/2020 e del POC2014/2020;
 - **VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 458 del 26 ottobre 2020: "FSC 2014/2020. Patto per il Sud della Regione Siciliana. Rimodulazione risorse in ossequio al comma 881 bis dell'articolo1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, inserito dal comma 3 dell'articolo 38 quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n.58";
 - **VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 10 del 14 gennaio 2021: "FSC 2014/2020- Aggiornamento dell'elenco degli interventi dell'Allegato B del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana post deliberazione della Giunta regionale n.3 del 3 gennaio 2019. Presa d'atto";
 - **VISTA** la deliberazione n. 13 del 14 gennaio 2021 con la quale la Giunta regionale ha rideterminato lo stanziamento delle somme per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, relativamente ai fondi FSC, in euro 512.046.317,20 suddivisi in cinque ambiti;

- **VISTA** la deliberazione n. 212 del 27 maggio 2021: “Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana approvato con delibera CIPE n.52 del 10 luglio 2017. Riprogrammazione”, con la quale la Giunta regionale ha apprezzato la riprogrammazione del Programma Operativo Complementare 2014/2020 (POC2014/2020) della Regione Siciliana approvato con delibera CIPE n.52 del 10 luglio 2017;
- **VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 292 del 16 luglio 2021: “Deliberazione della Giunta regionale n. 212 del 27 maggio 2021: 'Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana approvato con delibera CIPE n.52 del 10 luglio 2017. Riprogrammazione'. Approvazione”;
- **VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 442 del 19 ottobre 2021: “Ridistribuzione risorse per la programmazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico”;
- **VISTA** la legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 e, in particolare, l'art.109, comma 2;
- **VISTO** che nell'elenco degli interventi approvato dalla Giunta di Governo di cui sopra risulta ricompreso l'intervento denominato “*Interventi di riefficientamento straordinari per il ripristino della sezione idraulica dei Torrenti Grilluzzo e Giarracco in ambito del territorio comunale di Gela e Niscemi (CL)*”.
- **VISTO** che l'Assessorato Regionale per le Infrastrutture e per la Mobilità con Decreto n. 17/Gab del 29/06/2022 ha adottato, ai sensi dell'art.10 della L.R. 12/07/2011 n. 12 e dell'art. 24 del Decreto del presidente della Regione Siciliana del 31 gennaio 2012 n. 13, il Prezzario unico regionale per i lavori pubblici aggiornato ai sensi del comma 2 dell'art. 26 del D.L. n.50 /2022;
- **VISTO** il D.D.G n. 1716/2021 del 08/11/2021 di nomina RUP e costituzione Ufficio di progettazione, Direzione Lavori e nomina Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
- **VISTO** il progetto dell'importo complessivo di €. 178,240,11 per i Lavori “*Interventi di riefficientamento straordinari per il ripristino della sezione idraulica dei Torrenti Grilluzzo e Giarracco in ambito del territorio comunale di Gela e Niscemi (CL)*”, verificato, validato ed approvato in linea tecnica in data 8/07/2022, dal R.U.P., Geom. Patrizia Ragusa;
- **VISTA** la determina a contrarre Rep/DA n. 476 del 11/07/2022.
- **Visto** che l'intervento in argomento è stato affidato, con determina di aggiudicazione Rep./DA n. 534/22 del 27/07/2022, alla Società DICEARCO COSTRUZIONI s.r.l. con sede legale in via Centonze, n.25 CAP. 98122 – Messina P.I. Omissis, con importo contrattuale al netto del ribasso d'asta del 18,2323% pari ad € 147.823,98 ivi compresi i costi della sicurezza che ascendono ad € 11.414,61, di cui al seguente QTE:

QUADRO ECONOMICO Post Gara			
A	Importo totale dei lavori		€ 178.240,11
1	A detrarre oneri sicurezza inclusi nei lavori non soggetti a ribasso d'asta		€ 11.414,61
2	Restano i lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 166.825,50
3	A dedurre il ribasso d'asta 18,2323%		-€ 30.416,13
4	Lavori al netto del ribasso d'asta		€ 136.409,37
5	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 11.414,61
6	Sommano i lavori		€ 147.823,98
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
1	I.V.A. 22 % sull'importo totale dei lavori	€ 35.521,28	
2	Imprevisti < 5 %	€ 7.070,23	
3	Incentivo funzioni tecniche (80% del 2% dei lavori) - c.2 art.113	€ 2.851,84	

	D.Lgs 50/2016		
4	Vigilanza in cantiere c.11 bis art.23 D.Lgs. 50/2016	€ 16.400,00	
5	Contributo ANAC	€ 225,00	
6	Oneri conferimento discarica compresi test di cessione ed IVA il cui pagam. avverrà a cura della Impresa esecutrice e da rimborsarsi previa approvazione della D.L.	€ 2.000,00	
7	Oneri conferimento in discarica rifiuti speciali compreso test cessione trasporto ed IVA, il cui pagamento verrà effettuato dall'Impresa esecutrice da rimborsarsi previa approvazione della D.L.	€ 4.000,00	
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 65.068,35	€ 65.068,35
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO		€ 212.892,33
C	Economie su ribasso d'asta		€ 37.107,67
	Importo complessivo investimento		€ 250.000,00

- **VISTO** il D.D.G. n.1105 del 01/08/2022 del Dirigente Generale del D.R.T. con il quale viene finanziato il progetto per i Lavori “*Interventi di riefficientamento straordinari per il ripristino della sezione idraulica dei Torrenti Grilluzzo e Giarracco in ambito del territorio comunale di Gela e Niscemi (CL)*” CUP G17H21037780002 Cod. Caronte SI_1_31294 dell’importo complessivo lordo di € 212.892,33, e impegnata la medesima somma sul capitolo di bilancio di spesa 684176 “Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del programma operativo complementare 201472020 (POC 2014/2020) per gli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico – messa in sicurezza degli alvei fluviali - Codice: U.2.02.01.09.014 – N.F. 27 – V – Capo 18 – Del. CIPE n. 52/2017.
- **VISTO** il contratto di appalto del 19/09/2022 Rep. 6264 stipulato per i Lavori “*Interventi di riefficientamento straordinari per il ripristino della sezione idraulica dei Torrenti Grilluzzo e Giarracco in ambito del territorio comunale di Gela e Niscemi (CL)*”, tra l’Ingegnere Duilio Alongi n.q. di Dirigente del Servizio di Caltanissetta dell’Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio, giusta nomina con D.D.G. 772/2022 del 14/06/2022, in rappresentanza della Stazione Appaltante e il Ing.La Galia Alfio, nato a Omissis il Omissis e residente a Omissis Cod. Fisc Omissis , n.q. di Legale Rappresentane, Amministratore Unico, socio di maggioranza e Direttore Tecnico della Società DICEARCO COSTRUZIONI s.r.l. con sede legale in via Centonze, n.25 CAP. 98122 – Messina P.I. Omissis , per l’importo di € 147.823,98 al netto del ribasso d’asta del 18,2323 %, compresi oneri per la sicurezza pari a € 11.414,61 al netto dell’IVA al 22%;
- **VISTO** il Contratto di appalto di cui al punto precedente registrato a Messina (ME) in data 03/10/2022, al n.1199 serie 3;
- **Visto** il verbale datato 01 Agosto 2022 con il quale i lavori sono stati consegnati per essere ultimati in giorni 120 naturali e quindi entro il 28/11/2022;
- **Vista** il D.R.S n. 1763 del 02/11/2022 con il quale l’Ufficio ha risolto il contratto d’appalto Rep. 6264 del 19/09/2022 registrato a Messina (ME) in data 03/10/2022, al n.1199 serie 3 con l’Operatore economico aggiudicatario Società DICEARCO COSTRUZIONI s.r.l. per gravi inadempienze contrattuali per il conseguenziale ritardo nella esecuzione di lavori ai sensi del comma 4 art.108 D.Lgs. 50/2016;
- **Vista** la relazione dello stato di consistenza dei lavori regolarmente eseguiti a tutto il 29/10/2022 il cui quadro economico, a seguito degli accertamenti eseguiti in data 31/10/2022, della relativa contabilità sottoscritta in pari data dalla Società esecutrice e della decurtazione per gli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto per spese di produzione progetto ai sensi del comma 4 art.108 D.Lgs.50/2016, è risultato il seguente:

STATO DI CONSISTENZA DELLE PRESTAZIONI REGOLARMENTE ESEGUITE			
A	Importo totale dei lavori		€ 45.934,86
1	A detrarre oneri sicurezza inclusi nei lavori non soggetti a ribasso d'asta		€ 670,86
2	Restano i lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 45.264,00
3	A dedurre il ribasso d'asta 18,2323%		-€ 8.252,67
4	Lavori al netto del ribasso d'asta		€ 37.011,33
5	Oneri sicurezza inclusi nei lavori		€ 670,86
6	Importo contrattuale al netto del ribasso d'asta compresi oneri di sicurezza		€ 37.682,19
7	Importo netto contrattuale derivanti dallo scioglimento del contratto i sensi del comma 4 art.108 D.Lgs.50/2016		- € 150,00
			€ 37.532,19
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
1	I.V.A. 22 % sull'importo totale dei lavori	€ 8.257,08	
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 8.257,08	€ 8.257,08
	IMPORTO TOTALE DELLO STATO DI CONSISTENZA		€ 45.789,27
C	Economie ribasso d'asta I.V.A. 22 % compresa		€ 10.068,25
	IMPORTO TOTALE COMPLESSIVO IMPEGNATO		€ 55.857,52

- **VISTO** il certificato di pagamento n. 1/bis ed ultimo, emesso in data 16/12/2022, con il quale è stato liquidato in data 20/12/2022 all'Impresa esecutrice DICEARCO COSTRUZIONI s.r.l, l'importo di € 33.032,19 al netto dell'I.V.A. pari a € 7.267,08 per un importo complessivo di € 40.299,27.
- **VISTA** la determina Rep/D.A. n. 964 del 18/11/2022 e successiva di rettifica del Q.T.E Rep./D.A. n.985 del 22/11/2022, i lavori di che trattasi sono stati affidati, giusto verbale n. 3 del 26/97/2022 redatto dal seggio di gara, alla Messina Costruzioni s.r.l. con sede a Mussomeli (CL) in Via Palermo n. 140/bis P.IVA Omissis secondo in graduatoria, a seguito della risoluzione del contratto D.R.S. n.1763 del 02/11/2022;
- **VISTO** il contratto di appalto Rep. 6278 del 18/01/2023 – Registrato a Caltanissetta (CL) in data 14/10/2022, al n.13 serie 1, con il quale i lavori sono stati affidati alla Messina Costruzioni s.r.l. con sede a Mussomeli (CL) in Via Palermo n. 140/bis P.IVA Omissis , per complessivi € 110.141,79 al netto del ribasso d'asta del 18,2323 offerto in sede di gara, di cui € 99.398,04 per lavori al netto ed € 10.743,75 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
- **VISTO** il seguente quadro tecnico economico:

QUADRO TECNICO ECONOMICO			
A	Importo totale dei lavori		€ 132.305,25
1	A detrarre oneri sicurezza inclusi nei lavori non soggetti a ribasso d'asta		€ 10.743,75
2	Restano i lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 121.561,50
3	A dedurre il ribasso d'asta 18,2323%		-€ 22.163,46
4	Lavori al netto del ribasso d'asta		€ 99.398,04

5	Oneri sicurezza inclusi nei lavori		€ 10.743,75
6	Importo contrattuale al netto del ribasso d'asta compresi oneri per la sicurezza		€ 110.141,79
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
1	I.V.A. 22 % sull'importo totale dei lavori	€ 24.231,19	
2	Incentivo funzioni tecniche (80% del 2% dei lavori) - c.2 art.113 D.Lgs 50/2016	€ 2.851,84	
3	Vigilanza in cantiere c.11 bis art.23 D.Lgs. 50/2016	€ 16.400,00	
4	Contributo ANAC	€ 225,00	
5	Oneri conferimento discarica compresi test di cessione ed IVA il cui pagam. avverrà a cura della Impresa esecutrice e da rimborsarsi previa approvazione della D.L.	€ 2.000,00	
6	Oneri conferimento in discarica rifiuti speciali compreso test cessione trasporto ed IVA, il cui pagamento verrà effettuato dall'Impresa esecutrice da rimborsarsi previa approvazione della D.L.	€ 3.400,00	
7	Spese riproduzione progetto e beni strumentali (Art.23, comma 11 bis D.Lgs 50/2016)	€ 783,00	
8	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 56.961,26	€ 56.961,26
	Importo complessivo lavori di completamento		€ 167.103,06
	Importo stato di consistenza a seguito di risoluzione contratto		€ 45.789,27
C	Economie		
1	Economie su ribasso d'asta a seguito risoluzione IVA compresa		€ 10.068,25
2	Economie su ribasso d'asta di progetto IVA compresa		€ 27.039,42
	Importo complessivo		€ 250.000,00

- **VISTA** nota n.7233 del 01/02/2022 con la quale il Direttore dei Lavori F.D. Geom. Luigi Di Natali ha richiesto l'autorizzazione al Rup F.D. Geom. Patrizia Ragusa la redazione della perizia di variante suppletiva ed assestamento ai sensi dell'art.106 c.2 lett.c) D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e ai sensi dell'art. 8 c.2 DM 49/2018, a seguito di circostanze impreviste ed imprevedibili verificatesi durante l'esecuzione dell'opera;
- **VISTA** l'autorizzazione datata 18/01/2023 del Rup F.D. Geom. Patrizia Ragusa alla redazione della perizia di variante suppletiva ed assestamento finale;
- **VISTA** la relazione tecnica illustrativa della perizia di variante suppletiva ed assestamento finale somme del 01/02/2023, approvata in linea tecnica dal Rup F.D. Geom. Patrizia Ragusa in data 01/02/2023;
- **CONSIDERATO** che con la perizia di variante suppletiva ed assestamento del 01/02/2023 contiene il quadro economico di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO PERIZIA			
A	Importo totale dei lavori		€ 139.165,42
1	A detrarre oneri sicurezza inclusi nei lavori non soggetti a ribasso d'asta		€ 4.423,67

2	Restano i lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 134.741,75
3	A dedurre il ribasso d'asta 18,2323%		-€ 24.566,52
4	Lavori al netto del ribasso d'asta		€ 110.175,23
5	Oneri sicurezza inclusi nei lavori		€ 4.423,67
6	Importo contrattuale al netto del ribasso d'asta compresi oneri per la sicurezza		€ 114.598,90
B Somme a disposizione dell'Amministrazione:			
1	I.V.A. 22 % sull'importo totale dei lavori	€ 25.211,76	
2	Incentivo funzioni tecniche (80% del 2% dei lavori) - c.2 art.113 D.Lgs 50/2016	€ 2.961,60	
3	Vigilanza in cantiere c.11 bis art.23 D.Lgs. 50/2016	€ 20.092,66	
4	Contributo ANAC	€ 225,00	
5	Spese riproduzione progetto e beni strumentali (Art.23, comma 11 bis D.Lgs 50/2016)	€ 350,00	
6	Oneri per analisi eseguite su campioni di terreno ai sensi del DPR 120 DEL 13/06/2017, il cui pagamento verrà effettuato dall'Impresa esecutrice da rimborsarsi previa approvazione della D.L.	€ 878,40	
7	Importo fattura sub contraente IDRO GEO Consult	€ 3.660,00	
8	Oneri aggiuntivi scioglimento contratto	€ 183,00	
8	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 55.062,42	€ 55.062,42
Importo complessivo lavori di completamento			€ 169.661,32
Importo liquidato Certificato 1Bis Stato di consistenza			€ 40.299,27
C Economie			
1	Economie su ribasso d'asta progetto perizia IVA compresa		€ 27.039,42
2	Economie su ribasso d'asta a seguito risoluzione IVA compresa		€ 10.068,25
3	Economie su ribasso perizia di variante IVA compresa		€ 2.931,73
Importo complessivo			€ 250.000,00

- **VISTO** l'atto di sottomissione Rep. n. 6280 del 02/02/2023, registrato a Caltanissetta il 14/02/2023 al n. 158 serie 3, che ha comportato un maggiore importo contrattuale netto di € 4.457,11 compresi oneri sulla sicurezza;
- **VISTO** il D.D.G. n. **244/2023** del 17/02/2023 con il quale il Dirigente Generale del D.R.T, **ha approvato il contratto di appalto Rep. 6278 del 18/01/2023** stipulato tra l'Ing. Duilio Alongi n.q. di Dirigente dell'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Caltanissetta, giusta nomina con D.D.G. 772/2022 del 14/06/2022, in rappresentanza della Stazione Appaltante e il Legale Rappresentante dell'impresa MESSINA COSTRUZIONI s.r.l. con sede a Mussomeli (CL) in Via Palermo n. 140/bis P.IVA Omissis, per l'importo complessivo di € 110.141,79 al netto del ribasso d'asta del 18,2323 %, compresi oneri per la sicurezza pari a € 10.743,75 al netto dell'IVA al 22%, Cod. Caronte SI_1_31294;
- **VISTO** il certificato di ultimazione dei lavori del 07/02/2023 e che gli stessi sono stati ultimati in tempo utile il 03/02/2023;
- **PRESO ATTO** che l'impresa esecutrice dei lavori ha sottoscritto il Registro di Contabilità dei lavori senza alcuna riserva;
- **VISTO** lo stato avanzamento n. 1 ed ultimo dei lavori eseguiti a tutto il 03/02/2023, datato

- 17/02/2023 redatto dalla D.L., dal Responsabile della Sicurezza e vistato dal RUP ;
- **VISTO** il certificato n. 1 per il pagamento della prima ed ultima rata di € 114.025,91 oltre I.V.A., datato 17/02/2023 ;
 - **VISTA** la fattura elettronica n. 7PA del 24/07/2023, dell'importo complessivo pari a € **139.111,61** di cui € **114.025,91** per imponibile e € **25.085,70** per Iva esposta, CUP:G37H21037780002 - CIG: 931906715F - emessa dall'impresa **Messina Costruzioni s.r.l.** con sede a Mussomeli (CL) in Via Palermo n. 140/bis P.IVA, per il pagamento della prima ed ultima rata dei lavori in argomento;
 - **VISTO** l'art. 6 "Tracciabilità dei flussi finanziari " del contratto di appalto Rep. 6278 del 18/01/2023;
 - **VISTO** il Durc regolare prot. n. INAIL_39708240 del 21/07/2023 con scadenza di validità 18/11/2023 dal quale si evince la regolarità contributiva nei confronti di I.N.P.S.-I.N.A.I.L. e CNCE;
 - **CONSIDERATO** che nel quadro economico di perizia è stata prevista tra le somme a disposizione dell'Amministrazione alla voce " Oneri per analisi eseguite su campioni di terreno ai sensi del DPR 120 DEL 13/06/2017, il cui pagamento verrà effettuato dall'Impresa esecutrice da rimborsarsi previa approvazione della D.L. la somma complessiva di € 878,40 iva compresa;
 - **VISTA** la nota n.4372 del 11/01/2023 il Rup ha autorizzato la ditta appaltatrice dei lavori **Messina Costruzioni s.r.l.** con sede a Mussomeli (CL) in Via Palermo n. 140/bis P.IVA Omissis a far eseguire il campionamento ed alla caratterizzazione dei campioni di terra dei materiali proveniente dagli scavi dei lavori in oggetto alla Ditta "Studio Chimico Ambientale s.r.l. - Via Zona Industriale VIII n.8 Catania (CT) – P.IVA Omissis ;
 - **VISTA** la richiesta di rimborso avanzata dall'O.P. Messina Costruzioni s.r.l a mezzo Pec.in data 04/02/2023 con allegata la Fattura n.4/FE del 19/01/2023 emessa e quietanzata dalla Ditta "Studio Chimico Ambientale s.r.l. - Via Zona Industriale VIII n.8 Catania (CT) – P.IVA 049988740876, dell'importo complessivo pari a € **878,40** di cui € **720,00** per imponibile e € **158,40** per Iva 22%;
 - **VISTI** i rapporti di prova N.0076/2023 REV.01, n.0077/2023 REV.01 0078/2023 REV.01, trasmessi dall'O.P. Messina Costruzioni s.r.l.;
 - **CONSIDERATO** che i suddetti rapporti sono stati regolarmente eseguiti;
 - **VISTO** il certificato di pagamento datato 13/02/2023, per il rimborso degli oneri per la caratterizzazione delle terre i materiali proveniente dagli scavi ;
 - **VISTA** la fattura elettronica n. 8PA del 24/07/2023, dell'importo complessivo pari a € **878,40** di cui € **720,00** per imponibile e € **158,40** per Iva esposta, CUP:G37H21037780002 - CIG: 931906715F - emessa dall'impresa **Messina Costruzioni s.r.l.** con sede a Mussomeli (CL) in Via Palermo n. 140/bis P.IVA Omissis, del rimborso oneri per la caratterizzazione materiale proveniente dagli scavi dei lavori in oggetto;
 - **VISTO** il dettaglio della verifica n. 202300002781939 dell'01/08/2023 effettuata presso l'Ufficio Riscossione Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art.48 bis del D.P.R. n.602/1973, dal quale l'O.E. " **Messina Costruzioni s.r.l.** P.IVA Omissis ," **risulta soggetto non inadempiente;**
 - **VISTA** la determina di liquidazione Rep/DA.n.463 del 02/08/2023 con la quale il RUP F.D. Geom. Patrizia Ragusa ha provveduto a liquidare il pagamento della somma complessiva di € **139.990,01** iva compresa per il pagamento del 1° ed ultimo S.A.L. e del rimborso oneri per la caratterizzazione materiale proveniente dagli scavi dei lavori in argomento;
 - **CONSIDERATO** che in sede di riaccertamento ordinario dei residui passivi la somma residua di € 166,079,92 finanziata con D.D.G. n.1105 del 01/08/2022 del Dirigente Generale del D.R.T. , sul Cap.684176 è stata reimputata all'esercizio finanziario 2023 con impegno n.18-2023-1105-2023-C;
 - **RITENUTO** necessario che occorre provvedere nell'esercizio finanziario in corso alla liquidazione e al pagamento della fattura elettronica n.7PA del 24/07/2023, dell'importo complessivo pari a € **139.111,61** di cui € **114.025,91** per imponibile e € **25.085,70** per Iva esposta, CUP:G37H21037780002 - CIG: 931906715F - emessa dall'impresa **Messina**

Costruzioni s.r.l. con sede a Mussomeli (CL) in Via Palermo n. 140/bis P.IVA Omissis, per il pagamento della prima ed ultima rata dei lavori in argomento, e alla liquidazione e al pagamento della fattura elettronica n.8PA del 24/07/2023, dell'importo complessivo pari a € **878,40** di cui € **720,00** per imponibile e € **158,40** per Iva esposta, CUP:G37H21037780002 - CIG: 931906715F - emessa dall'impresa **Messina Costruzioni s.r.l.** con sede a Mussomeli (CL) in Via Palermo n. 140/bis P.IVA Omissis, per il pagamento del rimborso oneri per la caratterizzazione materiale proveniente dagli scavi dei lavori in oggetto, a gravare sull'**impegno n.18-2023-1105-2023-C** con imputazione sul capitolo **684176** Codice: U.2.02.01.09.014 - Cod.Caronte: SI_1_31294;

- **VISTO** l'art.9 della L.R. n. 9 del 15.04.2021 "snellimento dei controlli delle Ragionerie Centrali a decorrere dal 01.07.2021"
- **ai sensi** della Legge e del Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato:

DECRETA

Art. 1 Per i motivi in premessa indicati, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, si liquida l'importo complessivo di € **139.990,010** sull'**impegno n.18-2023-1105-2023-C** con imputazione sul capitolo **684176** - Codice: U.2.02.01.09.014 - Cod.Caronte: SI_1_31294 del bilancio della Regione Siciliana e si autorizza il pagamento delle seguenti fatture elettroniche:

* 7PA del 24/07/2023, CUP:G37H21037780002 - CIG: 931906715F che sarà effettuato con il versamento di € **114.025,91** per il pagamento della prima ed ultima rata dei lavori in argomento dovuto all'impresa **Messina Costruzioni s.r.l.** con sede a Mussomeli (CL) in Via Palermo n. 140/bis P.IVA Omissis, con accredito sul conto corrente bancario dedicato IBAN: Omissis e il versamento dell'I.V.A. esposta in fattura pari a € **25.085,70** con accredito sul conto c/c bancario indicato dalla Ragioneria Generale della Regione, mediante emissione dei relativi titoli di spesa.

* 8PA del 24/07/2023, CUP:G37H21037780002 - CIG: 931906715F che sarà effettuato con il versamento di € **720,00** per il pagamento del rimborso oneri per la caratterizzazione materiale proveniente dagli scavi dei lavori in oggetto dovuto all'impresa **Messina Costruzioni s.r.l.** con sede a Mussomeli (CL) in Via Palermo n. 140/bis P.IVA Omissis, con accredito sul conto corrente bancario dedicato IBAN: Omissis e il versamento dell'I.V.A. esposta in fattura pari a € **158,40** con accredito sul conto c/c bancario indicato dalla Ragioneria Generale della Regione, mediante emissione dei relativi titoli di spesa.

Art. 2 Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, per il visto di competenza e relativa registrazione ai sensi dell'art.9 della L.R. n. 9 del 15.04.2021, di cui alla circolare n.11 del 01/07/2021 e n. 9 del 20/06/2022, previa pubblicazione per esteso nel sito internet della Regione Siciliana a pena di nullità dell'atto, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di emissione, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n.21, così come modificato dall'art. 98, comma 6 della L.R. 7 maggio 2015, n. 9.

Caltanissetta 02/08/2023

f.to Il Dirigente Generale
Ingegnere Capo ad interim
duilio.Alongi