

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
UFFICIO REGIONALE DEL GENIO CIVILE
SERVIZIO DI MESSINA

Determina n. 700 del 27/10/2023

Oggetto: **Lavori per la sistemazione della pavimentazione delle strade interessate dalla 5ª tappa Catania - Messina del 105° Giro d'Italia dell'11 maggio 2022, nel Comune di Messina.**

CUP: G47H22001590006 - CIG: 9171541310 – Codice Caronte: SI_1_31180

STAZIONE APPALTANTE: Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Messina

OPERATORE ECONOMICO: NT COSTRUZIONI S.r.l. via Giuseppe Pitrè, 14 - Terme Vigliatore (ME)

R.U.P.: geom. Giovanni Ciatto

CONTRATTO: in data 29 luglio 2022 - Rep. 14254, registrato a Messina il 02/8/2022 al n. 95 Serie I;

**DETERMINA DI APPROVAZIONE, LIQUIDAZIONE E AUTORIZZAZIONE
AL PAGAMENTO DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2
RELATIVO AL 2° ED ULTIMO S.A.L., DEGLI ONERI DI
CONFERIMENTO IN DISCARICA E DEL CONTRIBUTO A.N.A.C.**

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

VISTO il decreto legge 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. - Codice dei Contratti Pubblici - (nel seguito "Codice");

VISTO l'art. 24 della legge reg. 17 maggio 2016, n. 8 che recepisce il "Codice";

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», nelle parti ancora in vigore a seguito dell'entrata in vigore del "Codice";

VISTA la legge reg. n. 12/2011, così come modificata dall'art. 24 della legge reg. 8/2016 per effetto del "Codice";

VISTE le Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del "Codice", recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096/2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 del 11 ottobre 2017;

VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 212 del 27 maggio 2021: "Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017. Riprogrammazione", con la quale la Giunta regionale ha apprezzato la riprogrammazione del Programma Operativo Complementare 2014/2020 (POC 2014/2020) della Regione Siciliana approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017;

VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 292 del 16 luglio 2021: "Deliberazione della Giunta regionale n. 212 del 27 maggio 2021: "Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017. Riprogrammazione". Approvazione";

VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 340 dell'11 agosto 2021: "Risorse Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana. Deliberazioni della Giunta regionale n. 212 del 27 maggio

2021 e n.292 del 16 luglio 2021. Interventi Asse 3 'Sostenere la connessione regionale attraverso il rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto”;

VISTO il D.D. 31 agosto 2021, n. 1215 con il quale il Ragioniere Generale della Regione ha introdotto variazioni nello stato di previsione dell'entrata del bilancio finanziario della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2021, istituendo nella rubrica del Dipartimento Regionale Tecnico il capitolo di bilancio di entrata 7902 - “Assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del programma Operativo Complementare 2014/2020 (POC) per gli interventi di rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto”;

VISTO il D.D. 6 ottobre 2021, n. 1423 con il quale il Ragioniere Generale della Regione ha introdotto variazioni negli stati di previsione dell'entrata del bilancio finanziario della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2021 e alla relativa ripartizione in capitoli di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 168/2021, istituendo il capitolo 684170 di pertinenza del Dipartimento Regionale Tecnico “*Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Programma Operativo Complementare 2014-2020 (POC) per gli interventi di rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto*”, Codici . U.2.02.01.09 – N.F. 27 – V – rif. cap. entrata 7902;

VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 111 del 10 marzo 2022 Programma Operativo Complementare 2014/2020 – Individuazione interventi fondi P.O.C. - ex A.P.Q. - Trasporto stradale – Il Atto integrativo Modifica dell'allegato “B” alla deliberazione della Giunta regionale n. 606 del 30 dicembre 2021 -Apprezamento”.

VISTA la nota 22 marzo 2022, n. 43741 con la quale il Dirigente del Servizio Ufficio del Genio Civile di Messina ha trasmesso il quadro tecnico economico dei “*Lavori per la sistemazione della pavimentazione delle strade interessate dalla 5° tappa Catania-Messina del 105° Giro d'Italia dell'11 maggio 2022, nel Comune di Messina*”, dell'importo complessivo di euro 1.330.500,00;

VISTA la nota 23 marzo 2022, n. 3219 con la quale l'Assessore regionale delle Infrastrutture e della Mobilità chiede “*di apprezzare la rimodulazione dell'allegato “B” della deliberazione di Giunta regionale n. 111 del 10 marzo 2022, al fine di trovare copertura finanziaria agli interventi di manutenzione stradale richiesti in occasione della manifestazione sportiva del Giro di Sicilia e d'Italia 2022*”, tra i quali risulta l'intervento segnalato da questo Servizio di importo pari ad € 1.330.500,00;

VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 142 del 23 marzo 2022: “*Giro di Sicilia e Giro d'Italia 2022 - Interventi di manutenzione stradale - Programma Operativo Complementare 2014/2020 - Modifica delibera della Giunta regionale n. 111 del 10 marzo 2022 - Apprezamento*”. Parziale utilizzo dei fondi assegnati al Centro di responsabilità Dipartimento regionale tecnico”, con la quale la Giunta ha ritenuto di “*apprezzare la proposta di destinazione di € 3.430.500,00 a valere sui Fondi del Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana, Asse 3 “Sostenere la connessione regionale attraverso il rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto”, Centro di Responsabilità Dipartimento regionale tecnico, di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 212 del 27 maggio 2021 e n. 292 del 16 luglio 2021, per interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria delle strade secondarie attraversate dal Giro d'Italia 2022*”;

VISTO il D.D.G. 23 marzo 2022, n. 340 con il quale il Direttore generale del Dipartimento Regionale Tecnico (DRT) ha nominato il Funzionario direttivo geom. Giovanni Ciatto, Responsabile unico del procedimento dell'intervento “*Giro ciclistico d'Italia 2022 - Lavori per la sistemazione della pavimentazione delle strade interessate dalla 5a tappa Catania – Messina*”, nel Comune di Messina e i seguenti Funzionari per la Progettazione e la Direzione Lavori:

- geom. Ferdinando Micalizzi - Progettista e Direttore dei lavori ;
- geom. Giuseppe Presti - Direttore Operativo: geom. Giuseppe Presti;
- geom. Antonino Chiofalo - Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;

VISTA la determina a contrarre 1 aprile 2022, n. 187;

VISTO il verbale di gara n. 1 dell'11 aprile 2022 inerente l'affidamento dei “*Lavori per la sistemazione della pavimentazione delle strade interessate dalla 5° tappa Catania-Messina del 105° Giro d'Italia dell'11 maggio 2022, nel Comune di Messina*”;

VISTA la Determina del Responsabile unico del procedimento 12 aprile 2022, n. 223, con la quale ai sensi dell'art. 33, comma 1 del “*Codice*”, nelle more della positiva verifica del possesso dei prescritti requisiti, è stata approvata la proposta di aggiudicazione dei lavori in oggetto di cui al verbale della Commissione di gara

dell'11 aprile 2022, all'operatore economico NT COSTRUZIONI S.r.l., con sede legale in 98050 Terme Vigliatore (ME), via Giuseppe Pitre n. 14 – cod. fiscale/partita IVA 03388000832,

VISTO il progetto esecutivo dei "Lavori per la sistemazione della pavimentazione delle strade interessate dalla 5ª tappa Catania-Messina del 105° Giro d'Italia dell'11 maggio 2022, nel Comune di Messina", CUP: G47H22001590006 - CIG: 9171541310, dell'importo complessivo pari a € 1.330.500,00, come dal seguente quadro tecnico economico:

A	LAVORI A MISURA		
A1	Importo lavori (al netto dell'importo per l'attuazione dei Piani di sicurezza)	€ 986.851,01	
A2	Importo per attuazione dei Piani di Sicurezza	€ 12.948,99	
A3	Importo lavori (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di sicurezza)	€ 999.800,00	€ 999.800,00
A4	Importo lavori a base d'asta (al netto oneri sicurezza)	€ 986.851,01	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B1	Per IVA (22% su A3+B4+B8)	€ 236.162,61	
B2	Per funzioni tecniche, comma 3 art. 113 D. Lgs 50/2016 e ss. mm. e ii., pari all'80% del 2% di A ₃ , previsto dal comma 2 del citato D. Lgs	€ 15.996,80	
B3	Per importo riservato all'acquisto di beni strumentali, C.4 art. 113 del D.Lgs. 50/2016, pari al restante 20% del 2% di A ₃ , previsto dal c. 2 del citato D. Lgs	€ 3.999,20	
B4	Oneri accesso alla discarica	€ 23.676,39	
B5	Per spese di cancelleria a disposizione della D.L	€ 500,00	
B6	Per spese per trasferte personale tecnico addetto alla D. L. e sicurezza	€ 0,00	
B7	Contributo ANAC	€ 375,00	
B8	Per Imprevisti (5% su A ₃)	€ 49.990,00	
	Somme a disposizione dell'Amm.ne	€ 330.700,00	€ 330.700,00
	Importo complessivo dei lavori		€ 1.330.500,00

VISTO il parere in linea tecnica di approvazione del progetto reso dal Responsabile unico del procedimento in data 15 aprile 2022, prot. 58062, ai sensi dell' art. 5 comma 3 della legge regionale n. 12/2011 e dell'art. 27 del "Codice";

VISTO il verbale in data 19 aprile 2022 con il quale i lavori in oggetto sono stati consegnati in via di urgenza e sotto riserva di legge, ai sensi dell'art. 32, comma 8 e comma 13 del "Codice", all'operatore economico NT COSTRUZIONI S.r.l.;

VISTO il D.D.G. 2 maggio 2022, n. 576 del Dirigente generale del DRT, con il quale per il progetto esecutivo dei "Lavori per la sistemazione della pavimentazione delle strade interessate dalla 5ª tappa Catania-Messina del 105° Giro d'Italia dell'11 maggio 2022, nel Comune di Messina" - CUP: G47H22001590006 - CIG: 9171541310, è stata accertata sul Capitolo di entrata 7902 – Anno 2022 - "Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Programma Operativo Complementare 2014/2020 (POC 2014/2020) per gli interventi dell'Asse 3 - Sostenere la connessione regionale attraverso il rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di Trasporto" - del Bilancio della Regione - codice finanziario E.4.02.01.01.001 – V, la somma complessiva di € 1.330.500,00;

VISTA la Determina di aggiudicazione efficace 13 giugno 2022, n. 373, con la quale ai sensi dell'art. 32, comma 5, del "Codice", l'appalto dei lavori in oggetto è stato aggiudicato all'Operatore economico NT COSTRUZIONI S.r.l. per l'importo di € 718.644,64 al netto del ribasso offerto del 27,178% oltre € 12.948,99 per oneri di sicurezza sui lavori non soggetti a ribasso, per un totale contrattuale al netto dell'I.V.A. di € 731.593,63;

VISTO il D.D.G. 18 luglio 2022, n. 1027 con il quale il Dirigente generale del DRT ha finanziato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, impegnando la somma complessiva di € 1.330.500,00, pari all'importo di cui al D.D.G. di accertamento 2 maggio 2022, n. 576, con imputazione sul capitolo di bilancio 684170 di pertinenza del DRT, "Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Programma Operativo

Complementare 2014-2020 (POC) per gli interventi di rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto”, Codici . U.2.02.01.09 – N.F. 27 – V – rif. cap. entrata 7902;

VISTO il quadro tecnico economico dell'intervento, come approvato con il D.D.G. 18 luglio 2022, n. 1027 sopra citato, di seguito riportato:

A LAVORI A MISURA			
A1	Importo lavori (al netto dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	€	986.851,01
A2	Importo per attuazione dei Piani di Sicurezza	€	12.948,99
A3	Importo lavori (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	€	999.800,00
A4	Importo lavori a base d'asta (al netto oneri sicurezza)	€	986.851,01
A5	Ribasso d'asta (27,178 % di A ₄)	€	268.206,37
A6	Importo lavori al netto del ribasso d'asta	€	718.644,64
A7	Importo per attuazione dei Piani di Sicurezza	€	<u>12.948,99</u>
A8	Importo netto contrattuale comprensivo degli importi sicurezza	€	731.593,63 € 731.593,63
B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
B1	Per IVA (22% su A3+B4+B8)	€	177.157,20
B2	Per funzioni tecniche, comma 3 art. 113 D. Lgs 50/2016 e ss. mm. e ii., pari all'80% del 2% di A ₃ , previsto dal comma 2 del citato D. Lgs	€	15.996,80
B3	Importo riservato all'acquisto di beni strumentali, c.4 art. 113 del D.Lgs. 50/2016, pari al restante 20% del 2% di A ₃ , previsto dal c. 2 del citato D. Lgs	€	3.999,20
B4	Oneri accesso alla discarica	€	23.676,39
B5	Per spese di cancelleria a disposizione della D.L	€	500,00
B6	Per spese per trasferte personale tecnico addetto alla D. L. e Sicurezza	€	0,00
B7	Contributo ANAC	€	375,00
B8	Per Imprevisti (5% su A ₃)	€	<u>49.990,00</u>
	Somme a disposizione dell'Amm.ne	€	271.694,59 € <u>271.694,59</u>
	Importo Complessivo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€	1.003.288,23
C ACCANTONAMENTO ECONOMIE LAVORI			
C1	Economie da ribasso	€	268.206,37
C2	Economie da IVA	€	<u>59.005,40</u>
	Totale economie	€	327.211,77 € <u>327.211,77</u>
	Importo complessivo del progetto	€	1.330.500,00

VISTO il contratto in data 29 luglio 2022, Rep. n. 14254, registrato a Messina il 2 agosto 2022 al n. 95 Serie I, stipulato tra l'Ing. Nicola Alleruzzo n.q. di Dirigente pro tempore dell'Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Messina e il sig. Torre Adriano n. q. di Amministratore dell'impresa NT COSTRUZIONI s.r.l., con sede legale in 98050 Terme Vigliatore (ME), via Giuseppe Pitrè n. 14 – cod. fiscale/partita IVA 03388000832;

VISTA la perizia di variante e suppletiva redatta dal direttore dei lavori ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c) del "Codice", dell'importo complessivo di € 1.330.500,00, suddiviso secondo quanto riportato al seguente quadro tecnico economico:

A LAVORI A MISURA			
A1	Importo lavori (al netto dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	€	1.063.398,29
A2	Importo per attuazione dei Piani di Sicurezza	€	12.948,99
A3	Importo lavori (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	€	1.076.347,28
A4	Importo lavori a base d'asta (al netto oneri sicurezza)	€	1.063.398,29

A5	Ribasso d'asta (27,178 % di A ₄)	€	<u>289.010,39</u>	
A6	Importo lavori al netto del ribasso d'asta	€	774.387,90	
A7	Importo per attuazione dei Piani di Sicurezza	€	<u>12.948,99</u>	
A8	Importo netto contrattuale comprensivo dell'importo sicurezza	€	787.336,89	€ 787.336,89
B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
B1	Per IVA (22% su A8+B4)	€	180.766,65	
B2	Per funzioni tecniche, comma 3 art. 113 D. Lgs 50/2016 e ss. mm. e ii., pari all'80% del 2% di A ₃ , previsto dal comma 2 del citato art. 113	€	15.996,80	
B3	Importo riservato all'acquisto di beni strumentali, c.4 art. 113 del D.Lgs. 50/2016, pari al restante 20% del 2% di A ₃ , previsto dal c. 2 del citato art. 113	€	0,00	
B4	Oneri accesso alla discarica	€	34.329,70	
B5	Per spese di cancelleria a disposizione della D.L	€	500,00	
B6	Per spese trasferte personale tecnico addetto alla D. L. e Sicurezza	€	0,00	
B7	Contributo ANAC	€	375,00	
B8	Per Imprevisti (5% su A ₃)	€	<u>0,00</u>	
	Somme a disposizione dell'Amm.ne	€	231.968,15	€ <u>231.968,15</u>
	Importo complessivo della perizia di variante e suppletiva			€ 1.019.305,04
C1	Importo netto contrattuale comprensivo degli importi sicurezza perizia di variante e suppletiva	€	787.336,89	
C2	Importo netto contrattuale comprensivo degli importi sicurezza progetto originario	€	<u>731.593,63</u>	
C3	Importo suppletivo dei lavori	€	55.743,26	
C4	IVA sull'importo suppletivo dei lavori (22%)	€	<u>12.263,52</u>	
	Totale	€	<u>68.006,78</u>	
	Importo complessivo della perizia di variante e suppletiva	€	1.019.305,04	
	Importo complessivo del progetto originario	€	<u>1.003.288,23</u>	
	Maggiore importo	€	16.016,81	
ACCANTONAMENTI				
	Economie da ribasso d'asta	€	268.206,37	
	Economie da IVA su ribasso d'asta	€	<u>59.005,40</u>	
	Totale		327.211,77	
	Maggiore importo da perizia di variante e suppletiva	€	<u>16.016,81</u>	
	Restano accantonamenti	€	311.194,96	€ <u>311.194,96</u>
	Importo complessivo del progetto			€ 1.330.500,00

VISTO il parere favorevole di approvazione in linea tecnica della perizia di variante reso dal Responsabile unico del procedimento in data 19 dicembre 2022, prot. n. 170720, ai sensi del' art. 5 comma 3 della legge regionale n. 12/2011 e dell'art. 27 del "Codice";

VISTO il D.D.G. 9 marzo 2023, n. 342 con il quale il Dirigente generale del DRT ha approvato il Contratto stipulato in data 29 luglio 2022, Rep. n. 14254 e la perizia di variante e suppletiva sopra citati;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 "Legge di stabilità regionale 2023-2025";

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2023, n. 3 "Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2023-2025";

VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 305 del 17 luglio 2023. "Articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni. Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2022".

VISTO il "Certificato di Ultimazione dei lavori" dal quale risulta che i lavori sono stati ultimati in data 26 maggio 2023, quindi entro il tempo utile contrattuale previsto per il 13 giugno 2022;

VISTO l'Atto di Sottomissione Rep. n. 00096 del 21 agosto 2023, registrato a Patti (ME) il 31 agosto 2023 al n. 603 Serie 3;

VISTA la documentazione tecnico/contabile allegata al 2° ed ultimo Stato di avanzamento lavori a tutto il 22 maggio 2023, da cui risulta che l'importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta e compresi gli oneri per la sicurezza, ammonta ad € 787.335,59;

VISTO il Certificato di Pagamento n. 2, per il pagamento della rata n. 2 relativa al 2° ed ultimo Stato di avanzamento lavori, da cui risulta un credito dell'impresa pari ad € 55.500,00;

VISTI i formulari relativi al conferimento dei rifiuti provenienti dal cantiere dei "lavori per la sistemazione della pavimentazione delle strade interessate dalla 5° tappa Catania-Messina del 105° Giro d'Italia dell'11 maggio 2022, nel Comune di Messina", agli impianti autorizzati CO.M.MAN S.r.l., Strada Comunale Larderìa, 66 – 98128 Messina – codice fiscale 02796640833; CONBIT S.r.l., Torrente Pace - 98167 Messina - codice fiscale 02104320839 e VENUTO Antonino & C. c/da Camicia, 4/1 - 98051 Barcellona P.G. (ME) – partita IVA 0644940833;

VISTO il riepilogo oneri conferimenti in discarica da cui risulta che l'importo complessivo degli oneri è pari ad € 40.638,93, di cui € 33.310,60 per imponibile ed € 7.328,33 per IVA al 22%;

RICHIAMATA la determina 29 agosto 2022, n. 605 con la quale è stato approvato e liquidato all'Operatore economico NT COSTRUZIONI S.r.l. il 1° Stato di avanzamento lavori;

RICHIAMATO il D.D.S. 31 agosto 2022, n. 1221 con il quale il Dirigente pro tempore di questo Servizio ha autorizzato il pagamento della fattura elettronica 9 agosto 2022, n. 43 emessa dall'operatore economico NT COSTRUZIONI S.r.l., di cui al Certificato di Pagamento n. 1 relativo al 1° Stato di avanzamento lavori;

DATO ATTO che con D.D.G. 9 marzo 2023, n. 342 il Dirigente generale del DRT ha approvato la perizia di variante e suppletiva dell'importo complessivo di € 1.330.500,00, suddiviso secondo quanto riportato al superiore quadro economico;

DATO ATTO che nel quadro tecnico economico della perizia di variante e suppletiva, approvata in forma amministrativa con il predetto D.D.G. n. 342/2023, n. 342, tra le somme a disposizione dell'Amministrazione, alla voce B4 - "Oneri accesso alla discarica", è ricompreso l'importo di € 34.329,70 ed alla voce B7 - "Contributo ANAC" è ricompreso l'importo di € 375,00;

CONSIDERATO che per il pagamento delle somme occorrenti per l'esecuzione dell'intervento di trattasi, con il D.D.G. 18 luglio 2022, n. 1027 del Dirigente generale del DRT, è stata impegnata la somma complessiva di € 1.330.500,00, con imputazione sul capitolo di bilancio 684170 di pertinenza del DRT, "Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Programma Operativo Complementare 2014-2020 (POC) per gli interventi di rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto", Codici . U.2.02.01.09 – N.F. 27 – V – rif. cap. entrata 7902;

CONSIDERATO che l'Operatore economico NT COSTRUZIONI s.r.l. non ha costituito garanzia fidejussoria per l'anticipazione del 20% prevista dal comma 18 dall'art. 35 del "Codice" e dall'art. 5.2 del Capitolato Speciale d'Appalto;

PRESO ATTO che l'Operatore economico NT COSTRUZIONI S.r.l. come desumibile dal Contratto d'Appalto suindicato, ha formalmente dichiarato che i dati relativi al c/c bancario dedicato sono:

_____ , intrattenuto presso _____) e che le persone

delegate ad operare sul conto sono:

- Torre Adriano nato ;
- Torre Giuseppe nato ;
- Torre Antonio nato ;

RITENUTO di dover liquidare il Certificato di Pagamento n. 2 per il pagamento della rata n. 2 di € 55.500,00, oltre IVA al 22%, all'Operatore economico NT COSTRUZIONI S.r.l.;

RITENUTO di dover liquidare gli oneri di accesso in discarica dell'importo pari ad € 40.638,93, di cui € 33.310,60 per imponibile ed € 7.328,33 per IVA al 22%;

VISTO il DURC prot. INPS_37969428 – Data richiesta 10 ottobre 2023 - Scadenza validità 7 febbraio 2024, dal quale si evince che l'operatore economico NT COSTRUZIONI s.r.l., con sede legale in 98050 Terme Vigliatore (ME), via Giuseppe Pitre n. 14 - partita IVA 03388000832, risulta essere in regola nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;

CONSIDERATO che non sono stati notificati a questo Ufficio atti di cessione di credito sequestri o comunque impeditivi al libero pagamento del credito spettante all'Operatore Economico NT COSTRUZIONI S.r.l., per l'esecuzione dei lavori di che trattasi;

VISTA la fattura elettronica 31 agosto 2023, n. 41, dell'importo complessivo di € 67.710,00, di cui € 55.500,00 per imponibile ed € 12.210,00 per IVA esposta, emessa dall'Operatore economico NT COSTRUZIONI S.r.l., per il pagamento del Certificato di Pagamento n. 2, relativo al 2° ed ultimo Stato di avanzamento lavori a tutto il 22 maggio 2023;

VISTA la fattura elettronica 14 settembre 2023, n. 43, dell'importo complessivo di € 40.638,93, di cui € 33.310,60 per imponibile ed € 7.328,33 per IVA esposta, emessa dall'Operatore economico NT COSTRUZIONI S.r.l. quale rimborso degli oneri di conferimento in discarica dei rifiuti provenienti dal cantiere dei lavori in oggetto;

VISTA la verifica dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni prevista dall'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, disposizione che si applica a far data dal 1° marzo 2018 ai pagamenti di somme di importo superiore a cinquemila euro (per effetto delle modifiche introdotte dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205): identificativo univoco richiesta 202300003910051 e 202300003910091 del 25 ottobre 2023 da cui si rileva che l'operatore economico NT COSTRUZIONI S.r.l. codice fiscale 03388000832, è "*Soggetto non inadempiente*";

DATO ATTO ai sensi all'art. 6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto dall'art.1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190 e dell'art. 42 del *Codice*, nel rispetto dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n° 62, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento;

RITENUTO di dover provvedere all'approvazione, alla liquidazione e autorizzazione al pagamento del Certificato di Pagamento n. 2, relativo al 2° ed ultimo Stato di avanzamento lavori a tutto il 22 maggio 2023, all'Operatore economico NT COSTRUZIONI S.r.l.;

RITENUTO di dover provvedere all'approvazione dei prospetti formulari di conferimento in discarica dei rifiuti provenienti dal cantiere dei lavori in oggetto agli impianti autorizzati CO.M.MAN S.r.l., Strada Comunale Larderìa, 66 – 98128 Messina – codice fiscale 02796640833; CONBIT S.r.l., Torrente Pace - 98167 Messina - codice fiscale 02104320839 e VENUTO Antonino & C. c/da Camicia, 4/1 - 98051 Barcellona P.G. (ME) – partita IVA 0644940833

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione e autorizzazione al pagamento dell'importo di € 33.310,60 relativo all'imponibile della fattura 14 settembre 2023, n. 43, emessa dall'Operatore economico NT COSTRUZIONI S.r.l., quale rimborso degli oneri di conferimento in discarica dei rifiuti provenienti dal cantiere dei lavori in oggetto;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione e autorizzazione al pagamento di € 375,00 quale "Contributo ANAC", numero gara 8511350;

ACCERTATA la regolarità delle fatture emesse dall'Operatore economico NT COSTRUZIONI s.r.l. e che nulla osta alla loro liquidazione;


RILEVATO che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica;

DETERMINA

- le premesse sono parte integrante del presente provvedimento e qui si intendono riportate ed approvate;
- di approvare gli atti di contabilità ed il Certificato di Pagamento n. 2 relativo al 2° ed ultimo stato d'avanzamento lavori a tutto il 22 maggio 2023, inerenti i "*Lavori per la sistemazione della pavimentazione delle strade interessate dalla 5ª tappa Catania-Messina del 105° Giro d'Italia dell'11 maggio 2022, nel Comune di Messina*", CUP: G47H22001590006 - CIG: 9171541310 - Codice Caronte: SI_1_31180;
- di liquidare e autorizzare la spesa complessiva di € 108.723,93 (euro centoottomilasettecentoventitre/93), da imputare sul Capitolo 684170 del bilancio regionale, per i seguenti pagamenti:

1. pagamento di € 55.500,00 (euro cinquantacinquemilacinquecento/00), quale corrispettivo imponibile di cui alla fattura elettronica 31 agosto 2023, n. 41, per il pagamento del Certificato di Pagamento n. 2 relativo al 2° ed ultimo stato d'avanzamento dei lavori in oggetto, a favore dell'Operatore economico NT COSTRUZIONI S.r.l., con sede legale in 98050 Terme Vigliatore (ME), via Giuseppe Pitre n. 14 – cod. fiscale/partita IVA 03388000832;
 2. pagamento all'erario dell'I.V.A esposta nella fattura elettronica 31 agosto 2023, n. 41, pari ad € 12.210,00 (euro dodicimiladuecentodieci/00);
 3. pagamento di € 33.310,60 (euro trentatremilatrecentodieci/60), quale corrispettivo imponibile di cui alla fattura elettronica 14 settembre 2023, n. 43, per il rimborso degli oneri di conferimento in discarica dei rifiuti provenienti dal cantiere dei lavori in oggetto, all'Operatore economico NT COSTRUZIONI s.r.l., con sede legale in 98050 Terme Vigliatore (ME), via Giuseppe Pitre n. 14 – cod. fiscale/partita IVA 03388000832;
 4. il pagamento all'erario dell'I.V.A esposta nella fattura elettronica 14 settembre 2023, n. 43, pari ad € 7.328,33 (euro settemilatrecentoventotto/33);
 5. il pagamento di € 375,00 (euro trecentosettacinque/00) a favore dell'A.N.A.C., numero gara 8511350 (da utilizzare in sede di versamento del contributo);
- che la copertura finanziaria delle superiori somme è data dal D.D.G. 18 luglio 2022, n. 1027 del Dirigente generale del DRT, con il quale è stata impegnata la somma complessiva di € 1.330.500,00, con imputazione sul capitolo di bilancio 684170 di pertinenza del DRT, “*Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Programma Operativo Complementare 2014-2020 (POC) per gli interventi di rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto*”, Codici . U.2.02.01.09 – N.F. 27 – V – rif. cap. entrata 7902;
 - i sensi dell’art. 68, comma 5 della legge regionale 12 agosto 2014 n, 21, così come sostituito dall’art. 98, comma 6, della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9, la pubblicazione della presente determina nel sito istituzionale dell’Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Messina.

Il Responsabile unico del procedimento

geom. Giovanni Ciatto


IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la superiore determinazione del Responsabile unico del procedimento;

Visto che la documentazione è completa e formalmente corretta;

Preso atto e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente Determinazione;

Visto ai sensi all’art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall’art.1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190 e dell’art. 42 del *Codice*, nel rispetto dell’art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento.

ADOTTA

la superiore Determinazione, che si intende trascritta e riportata, ad oggetto: “**approvazione, liquidazione e autorizzazione al pagamento del certificato di pagamento n. 2 relativo al 2° ed ultimo S.A.L. a tutto il 22 maggio 2023, degli oneri di conferimento in discarica e del contributo A.N.A.C.**”, dei “*Lavori per la sistemazione della pavimentazione delle strade interessate dalla 5a tappa Catania-Messina del 105° Giro d'Italia dell'11 maggio 2022, nel Comune di Messina*”, CUP: G47H22001590006 - CIG: 9171541310 - Codice Caronte: SI_1_31180.

DISPONE

la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Messina.



Il Dirigente del Servizio
L'Ingegnere capo
Santi Trovato