

D.D.G. n.1951 /2023

Unione Europea
Repubblica Italiana



Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ'

DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
Aree e Servizi tecnici centrali
Ufficio Regionale del Genio Civile
Ufficio Regionale per l'Espletamento delle Gare d'Appalto
Osservatorio Lavori Pubblici
Organismo di Ispezione

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE DEL PUNTO DI ACCESSO AL PUBBLICO PER L'IMBARCADERO STORICO UBICATO NELLA LAGUNA DELLO STAGNONE NEL COMUNE DI MARSALA (TP). **Approvazione atti di contabilità finale.**
CUP G85E20000000002 CIG 8214179AF0

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 28/02/1979 n.70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTO** la Legge Regionale 15 maggio 2000 n.10;
- VISTO** il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii. recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti locali";
- VISTO** l'articolo 11 della Legge Regionale 13 gennaio 2015 n. 3 in base al quale, a decorrere dal 1 gennaio 2015, la Regione Siciliana applica le disposizioni del sopra citato Decreto Legislativo n.118/2011 e ss.mm.ii. secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;
- VISTO** la Legge Regionale 16 dicembre 2008 n. 9 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.P.R.S. 18 gennaio 2013 n. 6;
- VISTO** l'art.4 della L.R. 12/07/2011 n.12 che ha istituito, nell'ambito dell'Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, il Dipartimento Regionale Tecnico;
- VISTO** il D.P.Reg. 05.04.22, n. 9 "Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. 16.12.08, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17.03.16, n. 3. Sostituisce e abroga il D.P.Reg.18.01.13, n.6 e ss.mm. e ii. (GURS n.25/22);
- VISTO** il Decreto Presidenziale n.448 del 13.02.2023 che ha conferito all'Ing. Duilio Alongi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico dal 14.02.2023;
- VISTO** il D.D.G. n.1842 del 09/11/2022 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico ha conferito all'Ing. Giuseppe Alessandro Marino l'incarico di dirigente preposto all'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Trapani;
- VISTO** il D.D.G. n. 32 del 25/01/2021, che ha conferito al Funzionario Direttivo Geom. Diego Pulizzi l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento, in sostituzione dell'Ing. Giancarlo Teresi, per l'Intervento "Marsala (TP) - Progetto esecutivo di riqualificazione e miglioramento della fruizione del punto di accesso al pubblico per l'imbarcadero storico ubicato nella Laguna dello Stagnone" - CUP: G85E20000000002 - CIG: 8214179AF0;

- VISTO** il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, e ss.mm. e ii. “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali, e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 05.05.2009, n. 42 e ss.mm. e ii.”, recepito con l’art. 11 della L.R. 13.01.2015, n. 3 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno 2015. Disposizioni finanziarie urgenti. Disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci (GURS n. 3/15, S.O. n. 2), come modificato dall’art. 6, comma 10, lettere a) e a-bis), L.R. 07.05.2015, n. 9;
- VISTO** il D.Lgs. 30.06.2011 n. 123, “Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell’Art. 49 della legge 31.12.2019, n. 196” e ss.mm. e ii., recepito con l’art. 6, commi 1 e 2, della L.R. 11.08.2017, n. 16;
- VISTO** il D.Lgs. 27.12.2019 n. 158 di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli;
- VISTO** la L.R. n.7 del 21.05.2019, “Disposizione per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa”, integrata dalla L.R. n.13 del 2020, “Disposizioni per l’accelerazione dei procedimenti amministrativi e per la realizzazione di interventi strutturali urgenti”;
- VISTO** la deliberazione della Giunta Regionale n. 415 del 15.09.2020 “Snellimento delle Attività di controllo di alcune fattispecie di atti sottoposti al controllo delle Ragionerie Centrali;
- VISTO** la L.R. n. 2 del 22.02.2023, “Legge di Stabilità Regionale 2023 - 2025”;
- VISTO** la L.R. n. 3 del 22.02.2023, “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2023 – 2025”;
- VISTO** la deliberazione della Giunta Regionale del 13 febbraio 2020 n.61 relativa all’intervento per la “*riqualificazione e miglioramento della fruizione del punto di accesso al pubblico per l'imbarcadero storico ubicato nella Laguna dello Stagnone in territorio del Comune di Marsala (TP)*”;
- VISTO** l’accordo interdipartimentale tra il Dipartimento Regionale Tecnico dell’Assessorato Infrastrutture e Mobilità e il Dipartimento Regionale dei BB.CC. e dell’Identità Siciliana, sottoscritto dai rispettivi Dirigenti Generali in forma cartacea ed in forma digitale nei giorni 10 e 12 dicembre 2019, col quale è stato sancito l’accordo per la progettazione e l’esecuzione degli interventi di manutenzione dei parchi archeologici regionali e dei siti dipendenti, di cui fa parte l’imbarcadero storico dell’isola di Mozia ubicato nella laguna dello Stagnone nel territorio del comune di Marsala, attribuendo al D.R.T. la qualità di soggetto attuatore e di stazione appaltante e al Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità siciliana la qualifica di soggetto beneficiario;
- VISTO** il D.D.G. n.1108/2019 del 24.12.2019, del Direttore Generale del D.R.T., di approvazione del succitato accordo interdipartimentale;
- VISTO** la nota prot. 130982 del 09/09/2020 con la quale questo Dipartimento ha chiesto di istituire apposito capitolo di entrata con la seguente denominazione “Somme per la riqualificazione e miglioramento della fruizione del punto di accesso al pubblico per l'imbarcadero storico ubicato nella “Laguna dello Stagnone” in territorio del Comune di Marsala (TP)” con codice finanziario U.2.02.01.09.011;
- VISTO** il D.D. n° 1402/2020 del 12.10.2020 con il quale il ragioniere Generale della Regione ha introdotto variazioni nello stato di previsione della spesa del Bilancio finanziario della Regione per l’esercizio finanziario 2020 introducendo sul capitolo di bilancio di spesa (Nuova Istituzione) **684161** “Interventi autorizzati dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 61 del 13 febbraio 2020 per la riqualificazione e il miglioramento della fruizione del punto di accesso al pubblico per l'imbarcadero storico ubicato nella “Laguna dello Stagnone” in territorio del comune di Marsala (TP)”;
- VISTO** la nota prot. 31869 del 24/02/2021 con cui il Dipartimento regionale Tecnico ha chiesto la riproduzione delle economie realizzate alla chiusura dell’esercizio finanziario 2020 sul capitolo 684161 pari ad euro 200.420,00 per gli interventi autorizzati con la sopra citata delibera n.61/2020, in merito alla quale la Ragioneria centrale Infrastrutture ha espresso parere favorevole con nota prot. 24289 del 18/03/2021;

VISTO la nota prot. 13647 del 16/06/2021 avente per oggetto “Finanziamento interventi a valere sulle risorse ex art.38 dello Statuto e sulle risorse del capitolo 214920 del bilancio della Regione Siciliana”, con cui il Presidente della Regione, ha chiesto di effettuare le iscrizioni in bilancio, fino a concorrenza delle disponibilità finanziarie utilizzabili, per tutti gli interventi programmati o in corso di programmazione per i quali i competenti Centri di responsabilità hanno proceduto o procederanno ad effettuare la relativa richiesta di iscrizione, segnalando la necessità di modificare la fonte finanziaria, per interventi finanziati con risorse ex art.38 dello Statuto, quando le relative disponibilità saranno interamente utilizzate”;

VISTO il D.D. n° 836/2021 del 28.06.2021 con il quale il ragioniere Generale della Regione ha introdotto nello stato di previsione della spesa del Bilancio finanziario della Regione per l'esercizio finanziario 2021 introducendo sul capitolo di spesa 684161 “*Interventi autorizzati dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 61 del 13 febbraio 2020 per la riqualificazione e il miglioramento della fruizione del punto di accesso al pubblico per l'imbarcadero storico ubicato nella "Laguna dello Stagnone" in territorio del comune di Marsala (TP).*” Codice finanziario U.2.02.01.09 introducendo una variazione di cassa di + euro 200.420,00;

VISTO il D.D. n. 1055/2023 del 14/06/2023 con il quale il Ragioniere Generale del Dipartimento Bilancio e Tesoro della Regione ha introdotto variazioni agli stanziamenti dei singoli capitoli di spesa, tra cui il capitolo 684161, per le somme derivanti dal disimpegno dei residui da reimputare agli esercizi 2023 e seguenti, incrementando il fondo pluriennale vincolato di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate;

VISTO il progetto dell'intervento di “**Riqualificazione e miglioramento della fruizione del punto di accesso al pubblico per l'imbarcadero storico ubicato nella “Laguna dello Stagnone” in territorio del Comune di Marsala (TP)**” - CUP: G85E2000000002, redatto dall'Arch. Carmelo Bennardo giusta nomina prot. 3205 del 21/01/2021 del Dipartimento Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, per l'importo complessivo di €. 200.420,00 di cui €. 142.648,20 per lavori a base d'asta ed € 5.703,70 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso ed € 52.068,10 per somme a disposizione dell'Amministrazione, verificato, validato ed approvato in linea tecnica con provvedimento prot. 30386 del 13/02/2020, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 12/2011 così come recepita dalla L.R. n. 8 del 12/07/2016, con il seguente quadro economico:

A - Lavori

Importo dei lavori a base di gara	€ 142.648,20
Costi sulla sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5.703,70
A) Importo totale Lavori e costi di sicurezza	€ 148.351,90

B - Somme a disposizione dell'Amministrazione

Per I.V.A. al 22% su A	€ 32.637,42
Contributo ANAC	€ 30,00
Imprevisti	€ 5.933,64
Oneri accesso pubblica scarica	€ 3.500,00
Indennità per eventuali occupazioni di aree	€ 3.500,00
Per consulenza paesagistica	€ 3.500,00
Incentivo progettazione 2% su A)	€ 2.967,04

B) Totale somme a disposizione dell'Amm.ne € 52.068,10

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO € 200.420,00

- VISTA** la determina a contrarre dell'Ing. Giancarlo Teresi, Ingegnere Capo pro tempore dell'Ufficio del Genio Civile di Trapani nonchè R.U.P. dei lavori in argomento, prot. n. 31576 del 17/02/2020, per l'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 32 comma 2 del d.Lgs 50/2016 per l'importo a base d'asta di € **142.648,20** oltre € **5.703,70** per i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- VISTO** il verbale della gara n. G00329 espletata in via telematica attraverso la piattaforma SITAS e del procurement, assunta con prot. 39392 del 26/02/2020, col quale il succitato intervento è stato affidato all'impresa aggiudicataria COSTRUZIONI MARIA SS. DEI MIRACOLI DI TERRITO SILVIO & C. S.a.s. - P.ta IVA 01374060851 con sede in C/da Ponte snc - 93014 Mussomeli (CL), posta certificata Silvio.territo@spimail.it, iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio di Caltanissetta al numero 01374060851 – n. REA CL-64279;
- VISTA** la Determina del RUP pro-tempore prot. n. 41798 del 20/03/2020, di rimodulazione del quadro economico a seguito del ribasso d'asta, per complessivi € **182.247,92** come riportato nel seguente Q.T.E:

A) LAVORI

A1 Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€ 128.579,81	
A2 Costi per la sicurezza	<u>€ 5.703,70</u>	
Totale A	€ 134.283,51	€ 134.283,51

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1 I.V.A. del 22% su A	€ 29.542,37	
B Contributo ANAC	€ 30,00	
B3 Imprevisti	€ 6.925,00	
B4 Oneri accesso pubblica discarica	€ 1.500,00	
B5 Indennità per eventuali occupazioni di aree	€ 3.500,00	
B6 Per consulenza paesaggistica	€ 3.500,00	
B7 Incentivo progettazione 2% su A	<u>€ 2.967,04</u>	
Totale B somme a disposizione	€ 47.964,41	€ 47.964,41
IMPORTO TOTALE PROGETTO		€182.247,92

- VISTO** il contratto di appalto telematico stipulato in data 02/02/2021 e annotato al Registro Atti d'Ufficio al 2118 di repertorio, registrato a Trapani il 18/02/2021 al n. 25/001 -Serie 1, per l'importo complessivo del progetto di € 182.247,92 di cui € 134.283,51 per lavori al netto del ribasso d'asta comprensivi di € 5.703,70 per oneri di sicurezza non assoggettati a ribasso;
- VISTO** il D.D.G. n. 951/2021 del 20/07/2021 col quale è stato finanziato il progetto per la "riqualificazione e il miglioramento della fruizione del punto di accesso al pubblico per l'imbarcadero storico ubicato nella "Laguna dello Stagnone" in territorio del comune di Marsala (TP) - CIG: 8214179AF0 - CUP: G85E2000000002 dell'importo complessivo di € 182.247,92;
- VISTO** il D.D.G. n.1041 dell' 11/08/2021 con il quale il Dirigente Generale del DRT ha delegato l'Ingegnere Capo del Genio Civile di Trapani la gestione e la spesa del capitolo 684161;
- VISTA** la perizia di variante e suppletiva redatta dalla D.L. ai sensi dell'art.106 comma 1 lett. "c" del D.Lgs. 50/2016 ed approvata in linea tecnica dallo scrivente R.U.P. con provvedimento del 30/11/2021, assunto con prot. 183548 in data 01/12/2021;
- VISTO** il D.R.S. n.1748/2021 del 28/10/2022 dell'Ingegnere capo pro tempore dell'Ufficio del Genio Civile di Trapani, Ing. Salvatore Caruso, col quale è stata approvata la suddetta perizia di variante per maggiori lavori apportando la riduzione delle somme a disposizione dell'amministrazione a seguito di economie scaturite dal ribasso d'asta sull'importo dei maggiori lavori ed altre riduzioni di spesa, determinando una riduzione dell'impegno di spesa di € 1.758,76, secondo il seguente prospetto economico:

A) LAVORI

- Importo dei lavori	€ 154.464,45	
a dedurre ribasso d'asta del 9,8623%	<u>€ -15.233,75</u>	
- Importo netto dei lavori	€ 139.230,70	€ 139.230,70
- Costi per la sicurezza		<u>€ 5.076,30</u>
Importo netto complessivo dei lavori e dei costi per la sicurezza		€ 144.307,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

- I.V.A. del 22%	€ 31.747,54	
- Oneri accesso pubblica discarica	€ 344,14	
- Contributo ANAC	€ 30,00	
- Incentivo progettazione 2%: aliquota dell'80%	<u>€ 1.614,06</u>	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 33.735,74	<u>€ 33.735,74</u>
IMPORTO TOTALE PROGETTO (144.307,00+33.735,74)		€ 178.042,74
Economie		<u>€ 4.205,18</u>
IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO		€ 182.247,92

CONSIDERATO che il totale di € 180.489,16 è inferiore alla somma finanziata con il suddetto D.D.G. n. 951/2021 del 20/07/2021 pari ad € 182.247,92, si è determinata un'economia di € 1.758,76;

VISTO l'Atto di Sottomissione redatto in data 01/12/2021 Rep. N. 2138, assunto con prot. 184113 del 2.12.2021, registrato a Mussomeli (AG) il 6/12/2021 al n. 1557 serie III -A, per un importo aggiuntivo di € 10.023,49;

VISTO il certificato di ultimazione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 28/01/2021, da cui si evince che i lavori sono stati ultimati in data 26/01/2022;

VISTO che l'impresa esecutrice dei lavori ha sottoscritto il Registro di Contabilità dei lavori senza alcuna riserva;

VISTA la Determina di liquidazione del RUP. prot. n. 128445 del 12/08/2021, per il pagamento del **1° stato di avanzamento** per complessivi € **67.972,53** di cui € 55.715,19 per imponibile ed € 12.257,34 per IVA;

VISTO il D.D.S. n.1114/2021 del 20/08/2021 dell'Ingegnere capo pro tempore dell'Ufficio del Genio Civile di Trapani, Ing. Salvatore Caruso, di liquidazione e pagamento della fattura n. 2 PA emessa in data 10/12/2020 dalla predetta Impresa dell'importo complessivo di € **67.972,53** afferente al primo stato d'avanzamento dei lavori in oggetto specificati;

VISTA la Determina di liquidazione del RUP. prot. n. 187252 del 09/12/2021, per il pagamento del **2° stato di avanzamento** per complessivi € **82.006,00** di cui € 67.218,03 per imponibile ed € 14.787,97 per IVA;

VISTO il D.D.S. n.2091 del 10/12/2021 dell'Ingegnere capo pro tempore dell'Ufficio del Genio Civile di Trapani, Ing. Salvatore Caruso, di liquidazione e pagamento della fattura n. 4 PA emessa in data 06/12/2021 dalla succitata Impresa dell'importo complessivo di € **82.006,00** afferente al secondo stato d'avanzamento dei lavori in oggetto specificati;

VISTA la Determina di liquidazione del RUP. prot. n. 52453 del 06/04/2022, per il pagamento del **3° ed ultimo stato di avanzamento** per complessivi € **22.350,22** di cui € 18.319,859 per imponibile ed € 4.030,37 per IVA;

VISTO il D.D.S. n.1261 del 07/09/2022 dell'Ingegnere capo pro tempore dell'Ufficio del Genio Civile di Trapani, Ing. Salvatore Caruso, di liquidazione e pagamento della fattura n. 6 PA emessa in data 21/03/2022 dalla succitata Impresa dell'importo complessivo di € **22.350,22** afferente al terzo ed ultimo stato d'avanzamento dei lavori in oggetto specificati;

VISTI gli atti di contabilità relativi allo stato finale dei lavori e il relativo **Certificato di pagamento n. 4** redatti dal Direttore dei Lavori Arch. Carmelo Bennardo rispettivamente in data 23/06/2023 e 26/06/2023, dai quali risulta l'ammontare complessivo dei lavori eseguito di € 141.962,87 relativi allo stato finale, da cui, detraendo gli importi degli acconti già corrisposti pari ad € 141.253,07, resta il credito di € 709,80, al netto dell'IVA da corrispondere all'impresa esecutrice "COSTRUZIONI MARIA SS. DEI MIRACOLI DI TERRITO SILVIO & C." S.a.s. P.ta IVA 01374060851 con sede in C/da Ponte snc - 93014 Mussomeli (CL), secondo il seguente prospetto:

A) LAVORI

- Importo dei lavori	€ 151.863,84	
a dedurre ribasso d'asta del 9,8623%	<u>€ -14.977,27</u>	
- Importo netto dei lavori	€ 136.886,57	€ 136.886,57
- Costi per la sicurezza		<u>€ 5.076,30</u>
Importo netto complessivo dei lavori e dei costi per la sicurezza		€ 141.962,87

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

- I.V.A. del 22%	€ 31.747,54	
- Incentivo progettazione 2%: aliquota dell'80%	€ 2.373,63	
- Oneri accesso pubblica discarica	€ 1.500,00	
- Contributo ANAC	€ 30,00	
- Imprevisti e arrotondamenti	<u>€ 530,99</u>	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 36.182,16	€ 36.182,16
IMPORTO TOTALE PROGETTO (144.307,00+36.182,16)		€180.489,16
Economie		<u>€ 1.758,76</u>
IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO		€ 182.247,92

VISTA la determina n.390 dell'11/07/2023 di liquidazione del certificato di pagamento relativo allo stato finale dei lavori di che trattasi, emessa in pari data dal R.U.P. Geom. Diego Pulizzi dell'importo complessivo di € 865,96, di cui € 709,80 per imponibile ed € 156,16 per IVA al 22%;

VISTO il D.R.S. n.1110 del 19/07/2023 con cui l'Ingegnere Capo pro tempore dell'Ufficio del Genio Civile di Trapani, Ing. Giuseppe Alessandro Marino, ha approvato il sopra citato contratto di appalto rep. 2118/2020, registrato a Trapani il 18/02/2021 al n. 25/01 ed ha liquidato ed autorizzato il pagamento della fattura n. 4 PA emessa in data 27/06/2023 dalla succitata Impresa dell'importo complessivo di € 865,96, di cui € 709,80 per imponibile ed € 156,16 per IVA al 22%, emessa dalla predetta impresa in relazione allo stato finale dei lavori di che trattasi;

RITENUTO che può procedersi all'approvazione della contabilità finale;

VISTO l'art.9 della L.R. n.9 del 15/04/2021 "snellimento dei controlli delle Ragionerie Centrali a decorrenza dal 01/07/2021";

Ai sensi della legge e del regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato;

D E C R E T A

Art. 1 Per i motivi in premessa indicati, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, sono approvati gli atti di contabilità finale con il relativo Q.T.E. finale ed il "Certificato di Regolare Esecuzione" dei lavori di "Riquilificazione e miglioramento della fruizione del punto di accesso al pubblico per l'imbarcadero storico ubicato nella "Laguna dello Stagnone" in territorio del Comune di Marsala (TP)" - CUP G85E20000000002 CIG 8214179AF0, dal cui quadro economico finale risulta che l'importo complessivo dei lavori ascende al netto ad € 141.962,87 già interamente corrisposto all'Operatore Economico aggiudicatario, mediante tre stati di avanzamento dei lavori per complessivi € 141.253,07 ed € 709,80 per rata di saldo;

Art. 2 Il presente Decreto, ai sensi dell'art. 68, comma 5 della L.R. 12.08.2014, n. 21, così come sostituito dall'Art. 98, comma 6 della L.R. 07.05.2015, n. 9, sarà pubblicato per esteso nel sito internet della Regione siciliana, a pena di nullità dell'atto, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di emissione;

Art. 3 Il presente Decreto, sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, per il visto di competenza e relativa contabilizzazione e per la registrazione ai sensi dell'art.9 della L.R. n.9 del 15/04/2021 di cui alla circolare n.11 del 01/07/2021.

Palermo, 20.11.2023

L'Ingegnere Capo
(Ing. Giuseppe Alessandro Marino)

Il Dirigente Generale
Ing. duilio Alongi