

D.D.G. n.1952/2023

Decreto di approvazione atti di contabilità finale - “Interventi di manutenzione straordinaria della sede dell’Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta ubicata in Via Rosso di San Secondo n. 39”. CIG: 8948626FC5 - CUP: G97H21028380002- Cod. Caronte SI_I_29371

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico

Aree e Servizi tecnici centrali

Ufficio Regionale del Genio Civile

Ufficio Regionale di Committenza (U.R.C.)

Osservatorio dei lavori pubblici

Organismo di ispezione

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 recante le “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n.10;

VISTO l'articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 che ha istituito, nell'ambito dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, il Dipartimento Regionale Tecnico;

VISTA la legge regionale del 7 maggio 2015, n. 9, ed in particolare l'art. 49, comma 1, con il quale si dispone una rimodulazione organizzativa dei Dipartimenti regionali;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 448 del 13.02.2023 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 88 del 10 febbraio 2023, ha conferito all'Ing. Duilio Alongi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico dal 14.02.2023;

VISTA la nota n. 22391 del 14/02/2023 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico con il quale lo stesso, nelle more della definizione delle procedure per l'emanazione del bando per la nomina dell'Ing. Capo del Servizio di Caltanissetta dell'Ufficio Reg.le del Genio Civile, assume la funzione al fine di assicurare la continuità amministrativa dell'Ufficio;

VISTO il Decreto Presidenziale 5 aprile 2022 n. 9, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. n. 1 25 dell'1 giugno 2022, recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 - Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3”;

VISTA la Legge di contabilità generale dello Stato ed il relativo Regolamento di esecuzione approvati rispettivamente con R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e R.D. 25 maggio 1924, n. 827 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale n. 2 del 23 febbraio 2023, “Legge di stabilità regionale 2023-2025”;

VISTA la legge regionale n. 3 del 23 febbraio 2023 – Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2023-2025;

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana”;

VISTO l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2015, la Regione Siciliana, applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n.118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;

VISTO l'articolo 2 della legge regionale n. 32/2015 con il quale viene stabilito che "In applicazione di quanto previsto dall'articolo 79 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015";

VISTO il D.lgs. 27 dicembre 2019, n. 158 concernente: "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziari e dei controlli";

VISTA la legge regionale 5 marzo 2020 n.7 con cui la regione, nelle more dell'adeguamento del proprio ordinamento contabile ai principi statali di armonizzazione contabile, continua ad applicare le disposizioni di cui all'art.11, commi 7, 8 lettere a) e b) e 13, della legge regionale n. 3/2015 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 13 recante "Interventi di manutenzione straordinaria degli immobili;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 459 del 26 ottobre 2020:" Riprogrammazione delle risorse FSC 2014/2020 assegnate al Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana, finalizzata all'attuazione degli della Legge di stabilità regionale 12 maggio 2020, n.9 e della legge regionale 12 maggio 2020 n. 10";

VISTA la deliberazione della Giunta di Governo n. 568 del 03/12/2020: "Deliberazione della n. 459 del 26 ottobre 2020. Riprogrammazione FSC 2014/2020 e riprogrammazione ulteriori iniziative da ricondurre al Piano di Sviluppo e Coesione. Riprogrammazione risorse FSC 2007/2013 e FSC ante 2007 (ex FAS 2000/2006);

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 10 del 14 gennaio 2021: " FSC 2014/2020 - Aggiornamento dell'elenco degli interventi dell'Allegato B del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana post deliberazione della Giunta regionale n.3 del 3 gennaio 2019. Presa d'atto";

VISTA la Delibera CIPESS n. 32 del 29 aprile 2021 recante: "Fondo sviluppo e coesione – Approvazione del piano sviluppo e coesione della Regione Siciliana pubblicata in GURI n. 189 Serie generale in data 09/08/2021;

VISTA la Deliberazione n.62 del 29 gennaio 2021 con la quale la Giunta regionale ha apprezzato l'elenco degli interventi di manutenzione straordinaria degli immobili, ex articolo 13 della richiamata legge regionale n. 9/2020, recante la previsione di spesa, la relativa Stazione appaltante e l'individuazione del Centro di Responsabilità, per un importo complessivo pari ad euro 68.282.909,74;

VISTA la Deliberazione n. 290 del 16/07/2021 con la quale la Giunta ha apprezzato l'elenco degli interventi di manutenzione straordinaria ex art. 13 della legge regionale n. 9/2020 con le integrazioni relative alla previsione di spesa, alla stazione appaltante e all'individuazione di centro di responsabilità;

VISTO che nell'elenco della Deliberazione di cui sopra risulta ricompreso l'intervento denominato "**Interventi di manutenzione straordinaria della sede dell'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta ubicata in Via Rosso di San Secondo n. 39**" per un importo complessivo di € 250.000,00;

RICHIAMATO il D.D.G. n. 59/2021 di nomina RUP e costituzione ufficio di progettazione e D.L.;

RICHIAMATO il D.D.G. n. 1019/2021 del 09/08/2021 di nomina del Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;

VISTO il DDG del DRT n. 1398 del 30/09/2021 di accertamento delle somme relativo agli "**Interventi di manutenzione straordinaria della sede dell'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta ubicata in Via Rosso di San Secondo n. 39**", con cui il Dipartimento Regionale Tecnico ha accertato in entrata al capitolo 7916 "Spese per la realizzazione, con le risorse del Piano di Sviluppo e Coesione – Sezione Speciale 1 – Covid 19, degli interventi di manutenzione straordinaria degli immobili ex art. 13 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 e s.m.i." del bilancio regionale le somme di € 250.000,00;

VISTA la nota prot. n. 142040 del 26/11/2021 con la quale il Servizio 8 della Ragioneria Generale, effettuate le verifiche di propria competenza in merito alla richiesta del Dipartimento Regionale Tecnico formulata con la nota prot.n. 179559 del 24/11/2021, chiede l'istituzione del capitolo di spesa con denominazione: "Spese per la realizzazione, con le risorse del Piano di Sviluppo e Coesione – Sezione Speciale 1 – Covid 19, degli interventi di manutenzione straordinaria degli immobili ex art. 13 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 e

s.m.i.”codice finanziario U.2.02.01.09 e la contestuale iscrizione , sia in entrata al capitolo 7916 sia nella spesa al capitolo n. 684171, della somma complessiva di euro 16.200.000,00 necessaria a finanziare gli interventi come da cronoprogramma di spesa e rispettivi accertamenti in entrata delle somme al capitolo 7916;

VISTO il D.D. 1983 del 30/11/2021 con cui il Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale ha istituito il **capitolo di spesa 684171** con la seguente denominazione: “Spese per la realizzazione, con le risorse del Piano di Sviluppo e Coesione – Sezione Speciale 1 – Covid 19, degli interventi di manutenzione straordinaria degli immobili ex art. 13 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 e s.m.i.” codice finanziario U.2.02.01.09 “;

VISTO che gli “Interventi di manutenzione straordinaria della sede dell’Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta ubicata in Via Rosso di San Secondo n. 39” rientrano nell’elenco di cui al D.D. n.1983 del 30/11/2021 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione per l’importo complessivo pari ad € 250.000,00;

VISTO che con Determina di Aggiudicazione Rep/DA n.606/2021 del 03/12/2021 l’Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta ha aggiudicato gli interventi in argomento all’Operatore Economico Geom. Mistretta Giuseppe con sede in via Villagrazia n. 186/F- 90126 Palermo P.I. 03425670829, che ha offerto il ribasso del **18,221%** per l’importo complessivo pari ad € 170.297,35 compresi gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTO che con la Determina del punto precedente si è approvato il QTE post gara che di seguito viene riportato:

-Importo dei Lavori	€ 205.802,62	
-Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso d’asta	<u>€ 10.943,55</u>	
-Importo dei lavori a base d’asta	€ 194.859,07	
-a detrarre il ribasso d’asta del 18,221%.	<u>€ 35.505,27</u>	
-Lavori al netto del ribasso d’asta del 18,221%	€ 159.353,80	
-Oneri di Sicurezza	<u>€ 10.943,55</u>	
Sommano i lavori	€ 170.297,35	€ 170.297,35

Somme a disposizione dell’Amministrazione:

- I.V.A. sui lavori al 10%	€ 17.029,73	
- Contributo Anac	€ 225,00	
- Spese di produzione progetto e stampa grafica	€ 500,00	
- Incentivi per funzioni tecniche 0,80 del 2% importo dei lavori € 205.802.62 (art.113 comma 3 D.lgs.50/2016)	€ 3.292,84	
- Assicurazione prog. assicurative art. 24 Codice	€ 1.800,00	
- Vigilanza in cantiere art. 23 comma 11bis D.lgs. 50/2016	€ 5.800,00	
- Oneri conferimento a discarica e test di cessione	€ 4.200,00	
- Imprevisti	<u>€ 7.799,28</u>	
Totale somme a disposizione	€ 40.646,85	€ 40.646,85
TOTALE PROGETTO		€ 210.944,20
<u>Economie su ribasso ed Iva</u>		€ 39.055,80
Totale finanziato		€ 250.000,00

VISTO il DDG del DRT n. 2054 del 07/12/2021, registrato alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato Infrastrutture e Mobilità, con cui è stato finanziato il progetto relativo agli “**Interventi di manutenzione straordinaria della sede dell’Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta ubicata in Via Rosso di San Secondo n. 39**”, dell’importo complessivo lordo di € 210.944,21 CUP G97H21028380002 - CIG 8948626FC5, e impegnata sul capitolo di bilancio di spesa 684171 “Spese per la realizzazione, con le risorse del Piano di Sviluppo e Coesione – Sezione Speciale 1 –Covid 19, degli interventi di manutenzione straordinaria degli immobili ex art. 13 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 e s.m.i.” codice finanziario U.2.02.01.09, la

somma di € 56.198,31 per l'esercizio finanziario 2021 e € 154.745,90 per l'esercizio finanziario 2022 per un totale di € 210.944,21;

VISTO il contratto Rep.n. 6248 del 26/01/2022 registrato a Palermo in data 04/02/2022 al n. 221 serie I, con il quale sono stati affidati gli "Interventi di manutenzione straordinaria della sede dell'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta ubicata in Via Rosso di San Secondo n. 39", alla ditta Geom. Mistretta Giuseppe con sede in via Villagrazia n. 186/F 90126 Palermo P.I. 03425670829;

VISTO il D.R.S. n. 1628/2022 del 14/10/2022 con il quale è stato approvato il contratto di appalto Rep. 6248 del 26/01/2022 stipulato tra l'Ing. Duilio Alongi n.q. di Dirigente del Servizio di Caltanissetta dell'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio, giusta nomina con D.D.G. 772/2022 del 14/06/2022, in rappresentanza della Stazione Appaltante e il Legale Rappresentante dell'impresa Geom. Mistretta Giuseppe con sede in via Villagrazia n. 186/F 90126 Palermo P.I. 03425670829 per l'importo complessivo di € 170.297,35 al netto del ribasso d'asta del 18,221%, compresi oneri per la sicurezza pari a € 10.943,55 al netto dell'IVA al 10%;

VISTO l'art.6 "Tracciabilità dei flussi finanziari" del contratto Rep.n. 6248 del 26/01/2022;

VISTO il verbale di inizio lavori del 10/01/2022;

VISTO il Certificato di pagamento dell'anticipazione del 18/02/2022 di € 51,089,20 oltre I.V.A.;

VISTO il S.A.L. n. 1 a tutto il 06/04/2022;

VISTO il 1° Certificato di pagamento del 23/05/2022, ridotto proporzionalmente in relazione all'anticipazione corrisposta;

VISTA la perizia di variante e suppletiva del 27/05/2022, approvata in linea tecnica dal Rup F.D. Geom. Patrizia Ragusa in data 27/05/2022, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA					
	Importo totale dei lavori			€	212.500,30
	oneri sicurezza			€	12.101,41
	Restano i lavori a base d'asta soggetti a ribasso			€	200.398,89
	A detrarre il ribasso d'asta del 18,221%			€	36.514,68
				€	163.884,21
	oneri sicurezza			€	12.101,41
	Importo netto dei lavori			€	175.985,62
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
1	I.V.A. 10% sull'importo totale dei lavori	€	17.598,56		
2	Contributo ANAC	€	225,00		
3	Spese riproduzione progetto IVA compresa	€	500,00		
4	Incentivo funzioni tecniche (80% del 2% dei lavori) - c.2 art.113 D.Lgs 50/2016	€	3.292,84		
5	Spese polizze assicurative art. 24 comma 4 D.Lgs n. 50/2016	€	1.800,00		
6	Missioni e Oneri vigilanza in cantiere c.11 bis art.23 D.Lgs. 50/2016	€	5.800,00		
7	Oneri conferimento in discarica e test di cessione	€	4.200,00		
8	Economie	€	1.542,18		
		€	34.958,58		
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€	34.958,58	€	34.958,58
				€	210.944,20
	Economie				
	Ribasso d'asta del 18,221% compreso IVA	€	39.055,80	€	39.055,80
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO			€	€ 250.000,00

VISTO l'atto di sottomissione Rep.n. 6257 del 30/05/2022 stipulato tra l'Ing. Duilio Alongi n.q. di Dirigente del Servizio di Caltanissetta dell'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio, giusta nomina con D.D.G. 772/2022 del 14/06/2022, in rappresentanza della Stazione Appaltante e il Legale Rappresentante dell'impresa Geom. Mistretta Giuseppe con sede in via Villagrazia n. 186/F 90126 Palermo P.I.

03425670829, per l'importo complessivo di € 175.985,62 al netto del ribasso d'asta del 18,221 % , compresi oneri per la sicurezza pari a € 12.101,41 , al netto dell'IVA al 10%, per un maggiore importo netto contrattuale di € 5.688,27 al netto dell'IVA al 10% registrato all'Agenzia delle entrate di Agrigento il 03/06/2022 al n.392 serie 3;

VISTO il D.R.S. N.766/2022 del 13/06/2022, con il quale si è proceduto al pagamento del certificato n. 1 di € 98.547,78 di cui 89.588,89 per imponibile e € 8.958,89 per I.V.A 10%, a valere sul Cap. 684171 impegno n. 2-2022-2054-2022C;

VISTO il certificato di ultimazione dei lavori del 08/07/2022 e che gli stessi sono stati ultimati in tempo utile il 29/06/2022;

VISTO il 2° ed ultimo S.A.L. a tutto il 09/09/2022;

VISTO il 2° ed ultimo Certificato per il pagamento della 2° ed ultima rata di € 27.883,84 oltre I.V.A redatto dalla D.L. e dal Rup in data 22/11/2022, ridotto proporzionalmente in relazione all'anticipazione corrisposta;

VISTO che con D.R.S. n. 2070/2022 del 30/11/2022, del Dirigente del Servizio, si è proceduto al pagamento del certificato n. 2 di € 30.672,22 di cui 27.883,84 per imponibile e € 2.788,38 per I.V.A 10%, a valere sul Cap.684171 impegno n. 2-2022-2054-2022C;

VISTO il contenuto dell'art. 26, comma 1, del D.L. n. 50 del 17/05/2022, ove prevede che *"... Qualora il direttore dei lavori abbia già adottato lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile unico del procedimento abbia emesso il certificato di pagamento, relativamente anche alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore del presente decreto, è emesso, entro trenta giorni dalla medesima data, un certificato di pagamento straordinario recante la determinazione, secondo le modalità di cui al primo periodo, dell'acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022"*;

VISTA la nota del Servizio di Caltanissetta dell'Ufficio Reg.le del Genio Civile, prot. n. 87337 del 15/06/2022, con la quale – dovendo applicare quanto previsto dall'art. 26, comma 1, del D.L. n. 50 del 17/05/2022 – per i lavori in narrativa è stata richiesta la disponibilità delle somme relative al ribasso d'asta;

CONSIDERATO che, così come rappresentato da questo D.R.T. con nota prot. n. 116387 del 24/08/2022, le risorse relative al ribasso d'asta dei lavori di che trattasi, comprensivi della collegata IVA, per un importo di € 10.388,14, sono disponibili per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi inerenti ai materiali da costruzione e allo stesso tempo ha autorizzato, per lo stesso fine, l'utilizzo di € 1.542,18 ricavato dalle somme a disposizione dell'Amministrazione del QTE, di cui all'art. 26 del Decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito con legge 15 luglio 2022 n. 91;

VISTO il 1° Stato di avanzamento bis redatto in applicazione dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022;

VISTO il certificato n. 1/bis del 16/12/2022 redatto in applicazione dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022;

VISTO lo Stato finale dei lavori in data 01/09/2023;

VISTO il quadro tecnico economico, rimodulato e approvato a seguito dello stato finale e della compensazione di cui all'art. 26 c. 1 del D.L. n. 50 del 17/05/2022;

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO				
Importo totale dei lavori			€	211.648,18
oneri sicurezza			€	12.102,19
Restano i lavori a base d'asta soggetti a ribasso			€	199.545,99
A detrarre il ribasso d'asta del 18,221%			€	36.359,27
			€	163.186,72
oneri sicurezza			€	12.102,19
Importo netto dei lavori			€	175.288,91
Somme a disposizione dell'Amministrazione				
IVA al 10%	€	17.528,89		
Contributo ANAC	€	225,000		
Spese di produzione progetto (art. 113 D.Lgs n. 50/2016)	€	499,71		
Incentivo funzioni tecniche (80% del 2% dei lavori) - c.2 art.113 D.Lgs 50/2016	€	3.292,84		

Missioni e Oneri vigilanza in cantiere c.11 bis art.23 D.Lgs. 50/2016	€	2.178,53		
Somme utili per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi, giusto art. 26 del D.L. n. 50 del 17/05/2022	€	11.930,32		
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€	35.655,29	€	35.655,29
			€	210.944,20
Economie				
Ribasso d'asta del 18,221% compreso IVA	€	39.055,80	€	39.055,80
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO			€	€ 250.000,00

CONSIDERATO che non si è reso necessario l'utilizzo del ribasso d'asta per la liquidazione della compensazione;

VISTO il D.R.S. n. 1717/2023 del 20/10/2023 di liquidazione e autorizzazione al pagamento del Certificato n. 1/bis dell'importo complessivo di € 11.930,33 sull'impegno n. 13- 2023-2054-2023-C assunto sul 684171 del Bilancio della Regione Siciliana, codifica gestionale U.2.02.01.09, che sarà effettuato con il versamento di € 10.845,75 per il pagamento del corrispettivo dovuto all'Impresa Geom. Mistretta Giuseppe con sede in via Villagrazia n. 186/F 90126 Palermo C.F. Omissis - P.I. Omissis con accredito sul conto corrente bancario dedicato indicato IBAN:Omissis e il versamento dell'I.V.A. pari a € 1.084,58 con accredito sul conto c/c bancario indicato dalla Ragioneria Generale della Regione, mediante emissione dei relativi titoli di spesa.

PRESO ATTO che la ditta esecutrice ha sottoscritto il registro di contabilità dei lavori senza alcuna riserva;

VISTI gli atti di contabilità finale e la Relazione sul Conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione, in data 20/09/2023, dai quali risulta che i lavori eseguiti ammontano complessivamente ad € 175.288,91 al netto del ribasso d'asta e comprensivi degli oneri di sicurezza, oltre IVA, come di seguito riportato;

- Importo netto dei lavori eseguiti Stato Finale € 175.288,91
- a cui detraendo gli importi degli acconti corrisposti: € 174.412,30
- resta il credito netto dell'impresa € **876,61**

VISTA la nota dell'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Caltanissetta prot. 128065 del 28/09/2023 con la quale sono stati trasmessi a questo Dipartimento Tecnico, gli atti di contabilità finale relativi ai lavori in argomento;

CONSIDERATO che, essendo stati liquidati acconti per € 174.412,30 rimane l'importo da pagare quale rata di saldo pari ad € 876,61 oltre IVA, per complessivi € 964,271;

RITENUTO che può procedersi all'approvazione della contabilità finale;

RITENUTO che può autorizzarsi la liquidazione del pagamento della rata di saldo di € 876,61 e dell'IVA relativa al 10% pari ad € 87,66, per complessivi € 964,27;

RITENUTO altresì, che si può procedere allo svincolo della cauzione definitiva prestata a garanzia dei lavori;

VISTO l'art.9 della L.R. n. 9 del 15.04.2021 "snellimento dei controlli delle Ragionerie Centrali a decorrere dal 01.07.2021"

ai sensi della Legge e del Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato:

D E C R E T A

Art. 1 - Per i motivi in premessa indicati, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, sono approvati gli atti di contabilità ed il certificato di regolare esecuzione degli **"Interventi di manutenzione straordinaria della sede dell'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta ubicata in Via Rosso di San Secondo n. 39"**. CIG: 8948626FC5 - CUP: G97H21028380002- Cod. Caronte SI_I_29371, per un importo complessivo di € 175.288,91, a cui detraendo gli acconti corrisposti, resta il credito all'Impresa di € 876,61 oltre IVA;

Art. 2 - L'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta è autorizzato a predisporre gli atti per la liquidazione della rata di saldo di € **876,61** oltre € **87,66** per IVA al 10% per un importo complessivo di € **964,27**, in favore dell'impresa Geom. Mistretta Giuseppe con sede in via Villagrazia n. 186/F 90126 Palermo P.I. 03425670829, previa acquisizione del DURC aggiornato;

Art.3 – Che i pagamenti dell’articolo precedente dovranno avvenire con imputazione della spesa sul capitolo di bilancio di spesa 684171 “Spese per la realizzazione, con le risorse del Piano di Sviluppo e Coesione – Sezione Speciale 1 –Covid 19, degli interventi di manutenzione straordinaria degli immobili ex art. 13 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 e s.m.i.” codice finanziario U.2.02.01.09;

Art. 4 - L’Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Caltanissetta è autorizzato a procedere allo svincolo della cauzione definitiva prestata a garanzia dei lavori;

Art. 5 - Il presente Decreto, ai sensi dell’art.68 comma 5 della L.R. 12/08/2014 n.21, così come sostituito dall’art. 98 comma 6 della L.R. 07/05/2015 n.9, sarà pubblicato per esteso nel sito internet della Regione Siciliana, a pena di nullità dell’atto, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di emissione;

Art. 6 – Il presente Decreto sarà trasmesso alla competente Ragioneria centrale dell’Assessorato Regionale Infrastrutture per la registrazione ai sensi dell’art. 9 della legge regionale 15 aprile 2021 n. 9.

Palermo, li 20.11.2023



Il Dirigente Generale
Ing. duilio Alongi