

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

SERVIZIO 1 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - DISSALAZIONE E SOVRAMBITO

IL DIRIGENTE GENERALE

**Oggetto:** *“Lavori di realizzazione di una condotta per il convogliamento dei reflui, provenienti dal comune di Acicastello, al vecchio allacciante del Comune di Catania, con recapito finale al depuratore di Pantano D’Arce”.*  
(CUP: J23J11000260001 - CIG: 52464324A5) - **Codice Caronte SI\_1\_9181**

*Impegno e liquidazione in favore dell’Appaltatore del contributo erogato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) dal Fondo di cui al comma 4 dell’art. 26 del D.L. 50/2022 in applicazione dell’art. 26 del D.L. 17/05/2022 n. 50 (Compensazioni per l’incremento dei prezzi dei materiali da riconoscere all’affidatario di lavori pubblici) relativamente ai SS.AA.LL. e relativi certificati di pagamento 18BIS e 19BIS, a saldo delle fatture n. 65 del 13.9.2022 di Comer Costruzioni Meridionali s.r.l. Costruzioni Meridionali s.r.l. e n. 31/PA del 14.9.2022 di Cospin s.r.l. (risorse appostate sul cap. 642117)*

- VISTA** la Costituzione della Repubblica Italiana;
- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana, approvato con D. Lgs. 15.5.1946 n. 455, convertito con Legge Costituzionale 26.2.1948, n. 2;
- VISTO** il Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 – Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
- VISTO** il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana;
- VISTO** il D.P. Reg. 17 marzo 2004 che approva il Testo Coordinato delle norme di bilancio e di contabilità applicabili alla Regione Siciliana;
- VISTO** il D.P.R.S. del 05.4.2022 n. 9 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n.19 – Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all’art. 49, comma 1, della L.R. 7 maggio 2015, n° 9”;
- VISTO** l’articolo 47, comma 12, della legge regionale n. 5 del 28 gennaio 2014 con il quale, a decorrere dal mese di gennaio 2014, è stata recepita nella Regione Siciliana la normativa statale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili degli Enti Pubblici, prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- VISTO** l’art. 11 della Legge regionale 13.1.2015 n. 3 nel quale è previsto che a decorrere dall’01.01.2015 nella Regione Siciliana si applicano le disposizioni del decreto n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D. Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 e ss.mm.ii. – “Codice dei contratti pubblici”;

- VISTO** il D. Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 “Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
- VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207, “Regolamento di esecuzione ed attuazione del [decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», nelle parti ancora in vigore nel periodo transitorio fino all’emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del [d.lgs. n. 50 del 2016](#);
- VISTA** la L.R. n. 12 del 12.7.2011 – “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n° 163 e ss.mm.ii. e del DPR 5 ottobre 2010, n° 207 e ss.mm.ii.....”;
- VISTO** il D.P.R.S. 31 gennaio 2012, n° 13: “Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12. Titolo I - Capo I – Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni”;
- VISTA** la L.R. n. 8 del 17.5.2016, ed in particolare l’art. 24 “Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 per effetto dell’entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
- VISTA** la L.R. n.1 del 26.1.2017 – “Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e alla legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 in materia di UREGA”;
- VISTA** la Delibera della Giunta Regionale n. 6 del 11.1.2017 con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e ove necessario in articoli;
- VISTO** il D.M. del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18.1.2008, recante modalità di attuazione dell’articolo 48/bis del D.P.R. 602/73 - Disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 27 giugno 2019, n.12, recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16.12.2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali ai sensi dell’art.13, comma3, della l.r. 17 marzo 2016, n.3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013 n. 6 e ss.ms.ii.”;
- VISTO** il comma 5 dell’art. 68 della Legge regionale n.21 del 12.8.2014 recante “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa”;
- VISTO** il D.P. Reg. Siciliana n. 436 del 13/02/2023 con il quale, in esecuzione della Delibera di Giunta Regionale n. 80 del 10/02/2023, è stato conferito all’ing. Maurizio Costa l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti a far data dal 14/02/2023;
- VISTA** la Deliberazione n.393 del 11.10.2023 con la quale la Giunta di Governo conferisce all’Ing. Calogero Giuseppe Burgio l’incarico di Dirigente Generale ad interim del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
- VISTO** il D.P.Reg. 4345 del 16.10.2023 con il quale, in esecuzione della Delibera di Giunta Regionale n. 393 del 11.10.2023, stante l’assenza dell’ing. Maurizio Costa per giustificate ragioni di carattere personale, è stato conferito all’ing. Calogero Giuseppe Burgio l’incarico di Dirigente Generale ad interim del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti;
- VISTO** il D.D.G. n. 1250 del 12.10.2023 con il quale è stato conferito l’incarico dirigenziale di livello non generale del Servizio S.01 “Servizio Idrico Integrato, Dissalazione e Sovrambito”, all’ing. Mario Cassarà a far data dal 16.11.2023;
- VISTO** il D.D.G. n. 1468 del 21.11.2023 con il quale il Dirigente Generale ad interim del DRAR, ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. c della L.R. 10/2000, delega l’Ing. Mario Cassarà ad adottare tutti gli atti procedurali nonché i relativi provvedimenti finali ex art. 7 lett. e) ed f) rientranti nella competenza del Servizio S.01 “Servizio Idrico Integrato, Dissalazione, Sovrambito”;
- VISTA** la Legge regionale 22/02/2023, n. 2 “Legge di stabilità regionale 2023-2025”;
- VISTA** la Legge Regionale 22/02/2023, n. 3 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il

*triennio 2023-2025”;*

- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n.106 del 01/03/2023 –Legge di Stabilità Regionale 2023 e Bilancio di previsione Regionale 2023– 2025 - Decreto Legislativo del 23/06/11 n. 118 - Bilancio Finanziario Gestionale e Piano degli Indicatori per l’anno 2023;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 1999 con il quale è stato dichiarato, nella Regione Siciliana, lo stato di emergenza in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione, e considerato che la Struttura Commissariale è stata interessata ad intervenire sull’operazione in argomento;
- VISTA** l’Ordinanza n. 406 del 22.7.2011 con cui è la Struttura Commissariale si è sostituita in tutte le funzioni, per l’attuazione dell’intervento in oggetto, all’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale 2 Catania Acque;
- VISTO** Il progetto definitivo *“Lavori di realizzazione di una condotta per il convogliamento dei reflui, provenienti dal comune di Acicastello, al vecchio allacciante del Comune di Catania, con recapito finale al depuratore di Pantano D’Arce”* redatto dall’ Ufficio del Commissario Delegato per l’Emergenza Bonifiche e la Tutela delle Acque in Sicilia con la collaborazione tecnico-scientifica del CIDIS (centro Interuniversitario) approvato in linea tecnica, ex art.5 della LR n.12/2011, dalla commissione Regionale LLPP;
- CONSIDERATO** che l’area oggetto di intervento è all’origine della procedura di infrazione comunitaria, Causa C 565/10 e relativa Sentenza Corte di Giustizia Europea del 31 maggio 2018, per violazione degli artt. 3, 4 e 10 della Direttiva 91/271/CE, in relazione ai pregiudizi ambientali che le attuali modalità di smaltimento dei reflui dei comuni coinvolti nell’area, producono ai danni dei due siti di interesse comunitario *“Isole dei Ciclopi”* e *“Fondali di Aci Castello”* nonché dell’Area Marina Protetta *“Isola dei Ciclopi”*;
- VISTA** l’Ordinanza Commissariale n. 706 del 29.11.2011 con la quale il soggetto Attuatore, con i poteri di deroga previsti, ha approvato il progetto definitivo dei lavori di *“Realizzazione di una condotta fognaria per il convogliamento dei reflui, provenienti dal Comune di Aci Castello, al vecchio allacciante del Comune di Catania, con recapito finale al depuratore di Pantano d’Arce”*, individuato dagli elaborati richiamati nell’Ordinanza ed avente un importo complessivo di € **21.700.000,00**, di cui € **15.611.911,70** per lavori ed oneri per la sicurezza ed € **6.088.088,30** per somme a disposizione dell’amministrazione.
- VISTA** l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (O.C.D.P.C.) n. 44 del 29.1.2013, pubblicata sulla GURI n. 29 del 04.2.2013, con la quale la Regione Siciliana è individuata quale Amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione Siciliana;
- VISTO** l’art. 1, comma 2, dell’O.C.D.P.C. n. 44 citata, il quale stabilisce *“Per i fini di cui al comma 1, il Dirigente Generale del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti dell’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana, è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi”*;
- CONSIDERATO** che l’intervento è stato finanziato per complessivi € 21.700.000,00 con la delibera CIPE n. 60/2012 e con l’APQ del 30.1.2013 (intervento ID 33389 – allegato 1) che prevedeva le seguenti fonti di finanziamento:
- € 13.900.000,00 Delibera CIPE n. 60/2012;
  - € 5.900.000,00 Ministero dell’Ambiente;
  - € 1.000.000,00 Comune di Acicastello;
  - € 750.000,00 Comune di Acicatena;
  - € 150.000,00 Comune di Acireale;
- VISTA** l’Ordinanza a contrarre n. 206 del 10.7.2013, con la quale il soggetto attuatore ha autorizzato la gara d’appalto integrato, sulla base del progetto definitivo approvato, con il criterio di

aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- VISTA** la Disposizione n. 152 del 04.11.2014 di aggiudicazione definitiva dell'appalto, all'ATI Comer Costruzioni Meridionali s.r.l. – Sicula Costruzioni Società Cooperativa – Cospin s.r.l., che ha proposto il ribasso del 21,5028%, e di avvio della progettazione esecutiva;
- VISTA** la Disposizione n. 1028 del 30.6.2016 con la quale si è preso atto della variazione in riduzione dell'aggiudicatario da A.T.I. Comer s.r.l. – Sicula Costruzioni s.c. – Cospin s.r.l. ad ATI Comer s.r.l. (61%) – Cospin s.r.l. (39%);
- VISTA** la disposizione n. 1092 del 20.7.2016, con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha approvato, il progetto esecutivo dei *“lavori di realizzazione di una condotta fognaria per il convogliamento dei reflui, provenienti dal Comune di Aci Castello, al vecchio allacciante del Comune di Catania, con recapito finale al depuratore di Pantano d'Arce”* – CUP J23J11000260001, predisposto dall'appaltatore ATI Comer costruzioni Meridionali S.p.A. (Capogruppo) – Cospin S.r.l. (mandante), con importo contrattuale netto che ammonta complessivamente ad € **12.626.582,20** (esclusa IVA) e tenuto conto che l'ammontare complessivo delle somme a disposizione dell'Amministrazione è pari a € 4.233.286,08, ammonta complessivamente ad € **16.859.868,28**;
- VISTO** il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza, firmato in data 23.9.2016, dal Direttore dei Lavori e dall'Appaltatore (con riserva), con ultimazione dei lavori fissata al 27.12.2018 (826 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori) e considerato che gli stessi hanno avuto concreto inizio in data 18.1.2017;
- VISTO** il contratto d'appalto “a corpo”, repertorio n. 5/2016, stipulato in data 27.10.2016, registrato in data 07.11.2016 presso l'Agenzia delle Entrate di Palermo 1 al n. 6770, serie 1, che prevede un importo contrattuale di € 12.626.582,20, di cui € 11.572.664,74 per lavori a corpo, € 869.137,77 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 184.779,69 quale corrispettivo per la progettazione esecutiva;
- VISTO** l'atto aggiuntivo al contratto d'appalto repertorio n. 2/2017 stipulato in data 14.2.2017, che all'articolo 2 prevede “la corresponsione in favore dell'appaltatore dell'anticipazione pari al 10% dell'importo contrattuale ...”;
- VISTO** il D.D.G. n.1355 del 16.11.2018 con il quale l'intervento in argomento è stato imputato al PO FESR Sicilia 2014/2020, Azione 6.3.1, come progetto retrospettivo;
- VISTA** la Disposizione n. 17 del 05.3.2019 di revoca dell'incarico di RUP al Dott. Salvo Puccio e di conferimento del medesimo incarico di RUP, senza soluzione di continuità, all'ing. Marco Bonvissuto;
- VISTO** il provvedimento prot. n. 15011 del 04.4.2019 di proroga della data di ultimazione dei lavori al 27.6.2019;
- VISTO** il provvedimento del RUP prot. 25140 del 13.6.2019 di autorizzazione alla consegna anticipata delle opere inerenti alla perizia di variante tecnica per i sottopassi;
- VISTO** il verbale di ripresa dei lavori del 18.6.2019 sulle aree oggetto della citata perizia di variante tecnica;
- CONSIDERATO** che i lavori sono rimasti sospesi, nelle aree interessate dalla perizia di variante tecnica, dal 29.11.2017 al 18.6.2019 al fine di redigere e approvare la perizia di variante tecnica e che pertanto, come prescritto dal Direttore dei lavori con il citato verbale di ripresa dei lavori, è stata accordata una proroga dei tempi di realizzazione dei lavori di 275 giorni naturali e consecutivi spostando la data di ultimazione dei lavori al giorno 18.3.2020;
- VISTO** il verbale di sospensione dei lavori del 23.3.2020 emesso Direttore dei Lavori a seguito dell'evolversi della situazione epidemiologica virus SARS-CoV-2 e dell'incremento dei casi in tutto il territorio nazionale e tenendo conto delle disposizioni regolamentari urgenti di carattere impositivo emanate sia dal Governo Nazionale che dal Governo Regionale finalizzate a contrastare la diffusione del contagio della pandemia da COVID 19 ed in particolare del DPCM del 22.3.2020;

**VISTO** il verbale di ripresa dei lavori dell'11.5.2020 con il quale il Direttore dei Lavori ha disposto la ripresa dei lavori in modo tale che siano ultimati tenendo conto dei giorni di sospensione, entro il 05.5.2020;

**VISTO** il provvedimento prot. n. 33639 del 27.8.2020 di proroga della data di ultimazione dei lavori al 31.12.2020, nelle more dell'approvazione della P.V.S. e della ridefinizione definitiva della tempistica di realizzazione dell'intervento con l'individuazione del termine ultimativo, in ragione del cronoprogramma della stessa e della data di effettivo avvio delle attività;

**VISTA** la Disposizione n. 160 del 24.12.2020 di approvazione e finanziamento della Perizia di Variante e Suppletiva, con un importo contrattuale complessivo di € 15.113.285,84 ed € 6.586.714,16 per somme a disposizione dell'Amministrazione con il seguente quadro economico:

A) Importo complessivo dell'appalto a base di gara		PERIZIA VARIANTE
1	Lavori a corpo	13.885.656,57
2	Oneri della sicurezza (attuazione piani di sicurezza), non soggetti a ribasso d'asta	1.042.849,58
3	Corrispettivo per progettazione esecutiva (nel caso di appalto integrato)	184.779,69
Sommano		15.113.285,84

**B) Somme a disposizione dell'Amministrazione**

1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	791.015,77
2	Rilievi, accertamenti e indagini	30.000,00
3	Allacciamenti ai pubblici servizi	75.000,00
4	Imprevisti	223.780,47
5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	0,00
6	Accantonamento per l'applicazione del prezzo chiuso (art. 133, commi 3 e 4, del Codice Contratti pubblici)	312.238,23
6.1	Accantonamento per accordi bonari	2.150.000,00
7.1	Spese per stipula polizza assicurativa rischi professionali per i dipendenti incaricati della progettazione e delle attività di verifica (art. 90, c. 5, 111 e 112, c. 4bis, del Codice contratti pubblici)	50.000,00
7.2	Spese tecniche di carattere strumentale (art. 92, comma 7-bis, Codice) sostenute dall'amministrazione appaltante - contributo AVCP, missioni, riproduzioni progetti ecc.	30.000,00
7.3	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	333.681,35
7.4	Spese tecniche per incentivi alla progettazione ex art. 92, comma 5, del Codice contratti pubblici	374.644,30
8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP, e di verifica e validazione del progetto	8.897,45
9	Spese per commissioni giudicatrici per l'affidamento dei lavori	35.282,60
9.1	Spese per commissioni accordi bonari, compresi oneri previdenziali e IVA	67.524,29
10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (IVA inclusa)	3.857,35
11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	100.092,00
12.1	IVA sui lavori e sulle somme per accordi bonari	1.707.850,62
12.2	IVA su altre prestazioni	285.458,54
12.3	Contributi previdenziali a carico del committente sulle prestazioni tecniche professionali (progettazione, direzione lavori, collaudi ecc)	7.391,19
		6.586.714,16

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B) 21.700.000,00

**CONSIDERATO** che, il maggiore importo del quadro economico della PVS, pari ad € **4.840.131,72**, è stato finanziato ed impegnato a valere sulle risorse libere, derivanti da economie, di cui alla contabilità speciale n. 2854 intestata al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ex OCDPC n. 44/2013;

**CONSIDERATO** che a seguito dell'approvazione della PVS è stato concesso un maggior tempo contrattuale di 380 giorni naturali e consecutivi, rideterminando il termine di ultimazione dei lavori al 31.01.2022;

**VISTO** il D.D.S. n. 664 del 01.7.2021 (Imp. n. 708 del 19.7.2021 della Rag. C.le) con il quale è stato assunto l'impegno della somma complessiva di € 9.953.550,61, somma residuale utile al completamento dell'intervento, per il progetto dei lavori di "Realizzazione di una condotta per il convogliamento dei reflui, provenienti dal comune di Acicastello, al vecchio allacciante del Comune di Catania, con recapito finale al depuratore di Pantano D'Arce", CUP: J23J11000260001 - CIG: 52464324A5 - Codice Caronte SI\_1\_9181, a valere sul capitolo 642103 - Cod. SIOPE U.2.02.01.09.000 - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, per l'esercizio finanziario 2021 gestione competenze;

**VISTO** il D.D.S. n. 896 del 10.8.2021 con il quale è stata disposta la modifica dell'Impegno n.708 del 19.7.2021 della Rag. C.le, disposto con D.D.S. n. 664 del 01.7.2021, assunto a valere sul capitolo 642103 "Spese per la realizzazione di interventi a titolarità nel settore idrico, fognario e depurativo previsti dalla ex OCDPC n. 44 del 28.1.2013" - Cod. SIOPE U.2.02.01.09.000, riportandolo al valore corretto di € 9.393.550,61, in luogo di € 9.953.550,61, con riduzione conseguente dell'impegno complessivo di € 560.000,00;

**VISTO** il D.D.G. n. 919 del 20/08/2021 con il quale, tra l'altro, è stato approvato stato il nuovo atto di sottomissione conseguente alla P.V.S., Rep. 2/2021, sottoscritto digitalmente dalla Stazione Appaltante e dall'Appaltatore in data 26.7.2021, che sostituisce l'analogo Rep. 1/2021 (sottoscritto digitalmente dall'appaltatore in data 09.2.2021 con "motivato dissenso" e dalla Stazione Appaltante il 10.2.2021), con il quale l'Appaltatore ha escluso ogni "motivato dissenso" ed espressamente dichiarato di rinunciare a tutte le riserve iscritte e comunque aggiornate sul registro di contabilità;

**VISTO** il D.D.S. n. 1277 del 18.11.2022 con il quale è stata, tra l'altro, disposta la modifica del quadro economico di cui alla Disposizione n. 160 del 24.12.2020 in aggiornamento a quanto disposto con D.D.G. n. 803 del 14.08.2022, per come nel seguito:

A) Importo complessivo dell'appalto a base di gara		
1	Lavori a corpo	13.885.656,57
2	Oneri della sicurezza (attuazione piani di sicurezza), non soggetti a ribasso d'asta	1.042.849,58
3	Corrispettivo per progettazione esecutiva (nel caso di appalto integrato)	184.779,69
Sommano		15.113.285,84
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	607.669,40
2	Rilievi, accertamenti e indagini	30.000,00
3	Allacciamenti ai pubblici servizi	75.000,00
4	Imprevisti	0,00
5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	0,00
6	Accantonamento per l'applicazione del prezzo chiuso (art. 133, commi 3 e 4, del Codice Contratti pubblici)	0,00
6.1	Accantonamento per accordi bonari	2.400.000,00
7.1	Spese per stipula polizza assicurativa rischi professionali per i dipendenti incaricati della progettazione e delle attività di verifica (art. 90, c. 5, 111 e 112, c. 4bis, del Codice contratti pubblici)	50.000,00
7.2	Spese tecniche di carattere strumentale (art. 92, comma 7-bis, Codice) sostenute dall'amministrazione appaltante - contributo AVCP, missioni, riproduzioni progetti ecc.	60.000,00
7.3	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	333.681,35
7.4	Spese tecniche per incentivi alla progettazione ex art. 92, comma 5, del Codice contratti pubblici	374.644,30
8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP, e di verifica e validazione del progetto	8.897,45
9	Spese per commissioni giudicatrici per l'affidamento dei lavori	35.282,60
9.1	Spese per commissioni accordi bonari, compresi oneri previdenziali e IVA	79.941,39
10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (IVA inclusa)	3.857,35
11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	100.092,00
12.1	IVA sui lavori e sulle somme per accordi bonari	1.611.196,99
12.2	IVA su altre prestazioni	285.458,54
12.3	Contributi previdenziali a carico del committente sulle prestazioni tecniche professionali (progettazione, direzione lavori, collaudi ecc..)	7.391,19
13	Costi di spostamento dei sottoservizi interferenti e lavori complementari, comprensivi di IVA ed oneri di legge	523.601,60
		6.586.714,16
COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B)		21.700.000,00

- CONSIDERATO** che per effetto delle liquidazioni effettuate nell'esercizio 2022 a valere sulle somme impegnate sul capitolo 642103 "Spese per la realizzazione di interventi a titolarità nel settore idrico, fognario e depurativo previsti dalla ex OCDPC n. 44 del 28.1.2013" Cod. SIOPE U.2.02.01.09.000, con l'Imp. n. 708 del 19.7.2021, disposto con D.D.S. n. 664 del 01.7.2021, modificato con d.D.S. n. 896 del 10.8.2021, l'ammontare residuale del finanziamento (residuo passivo) per il completamento dell'intervento in oggetto risulta pari a € 4.372.839,44, da reimputare nell'esercizio 2023;
- VISTA** la Delibera di Giunta di Governo della Regione Siciliana n. 305 del 17.7.2023 con la quale si è proceduto ad approvare il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2022 - prendendo atto e recependo i Decreti del Ragioniere generale della Regione n. 750 del 2 maggio 2023, n. 808 del 10 maggio 2023 e n. 1055 del 14 giugno 2023, in conformità alla proposta del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro – Ragioneria generale della Regione di cui alla nota prot. n. 74463 del 13 luglio 2023, e successiva rettifica prot. n. 75091 del 14 luglio 2023, trasmesse dall'Assessore regionale per l'economia con nota prot. n. 4840 del 17 luglio 2023 - reimputando all'esercizio 2023 al cap. 642103 "Spese per la realizzazione di interventi a titolarità nel settore idrico, fognario e depurativo previsti dalla ex OCDPC n. 44 del 28.1.2013" – Cod. SIOPE U.2.02.01.09.000 - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, l'importo di € 4.372.839,44 per la realizzazione e definizione dell'intervento in argomento;
- VISTI** i certificati di pagamento:
- n. 18 emesso dal Responsabile Unico del Procedimento in data 25.5.2022 e trasmesso con nota prot. 18809 del 25.5.2022 al Servizio 1 del DRAR, alla Direzione lavori e all'Appaltatore, con il quale si certifica che si può pagare all'Appaltatore la rata di € 618.393,07, IVA esclusa, per il 18° SAL (61% Comer, 39% Cospin);
  - n. 19 emesso dal Responsabile Unico del Procedimento in data 17.8.2022 e trasmesso con nota prot. 29583 del 18.8.2022 al Servizio 1 del DRAR, alla Direzione lavori e all'Appaltatore, con il quale si certifica che si può pagare all'Appaltatore la rata di € 165.782,66, IVA esclusa, per il 19° SAL (61% Comer, 39% Cospin);
- VISTO** il D.D.G. n. 1049 del 3.10.2022 con il quale, tra l'altro, sono stati liquidati gli importi relativi ai sopra citati certificati n. 18 e n. 19, relativi rispettivamente agli stati di avanzamento n. 18 e n. 19 dei lavori in argomento;
- VISTO** il D.L. 17/05/2022 n. 50 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina", ed in parti colare l'art. 26 "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori";
- VISTO** il S.A.L. n. 18bis (dal 1.1.2022 al 29.4.2022) di importo netto riconosciuto di € 338.717,81 (importo lordo con I.V.A. al 10%, pari a € 372.589,59);
- VISTO** il Certificato di pagamento n. 18bis del 17.8.2022 di € 338.717,81;
- VISTO** il S.A.L. n. 19bis a tutto il 29.7.2022 di importo netto riconosciuto di € 66.349,37 (importo lordo con I.V.A. al 10%, pari a € 72.984,31);
- VISTO** il Certificato di pagamento n. 19bis del 17.8.2022 di € 66.349,37;
- CONSIDERATO** che l'importo netto complessivo riconosciuto con i certificati di pagamento n. 18bis e n. 19bis risulta pari a € 405.067,18 (importo lordo con I.V.A. al 10%, pari a € 445.573,90);
- VISTE** le fatture elettroniche accettate da questa Amministrazione:
- n. 65 del 13.9.2022 di Comer Costruzioni Meridionali s.r.l., avente un importo totale di € 271.800,08 (Imponibile € 247.090,98, I.V.A. € 24.709,10), relativa alla quota parte di partecipazione all'ATI (61%) sull'ammontare complessivo di cui ai certificati di pagamento n. 18bis e n. 19bis;
  - n. 31/PA del 14.9.2022 di Cospin s.r.l., avente un importo totale di € 173.773,82 (Imponibile € 157.976,20, I.V.A. € 15.797,62), relativa alla quota parte di partecipazione all'ATI (39%) sull'ammontare complessivo di cui ai certificati di pagamento n. 18bis e n. 19bis;



- CONSIDERATO** che - attestata l'incapienza delle risorse disponibili tra le somme a disposizione del quadro economico del progetto in argomento necessaria a far fronte agli incrementi nei prezzi discendenti dall'applicazione della normativa suddetta (determinati, in applicazione dei dettami di cui al comma 1 del predetto art. 26 del D.L. 50/2022, attraverso i cosiddetti SS.AA.LL. bis e relativi certificati di pagamento) – la S.A. ha richiesto il ricorso alle risorse stanziato dallo Stato attraverso l'istituzione di uno specifico fondo gestito dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS), di cui al comma 4 dell'art. 26 del D.L. 50/2022;
- VISTA** l'istanza di accesso al Fondo compensazioni di cui al comma 4 dell'art. 26 del D.L. 50/2022 - avanzata dal R.U.P. in data 24.8.2022, relativamente ai SS.AA.LL. e relativi certificati di pagamento 18BIS e 19BIS, per un importo richiesto del contributo per "caro materiali" pari a € 445.573,90, corretto d'ufficio all'ammontare netto (esclusa I.V.A.) pari a € 405.067,18;
- VISTA** la nota prot. n. 124921 del 21.9.2023 (assunta al protocollo in entrata del D.r.A.R. al n. 42634) del Dipartimento Regionale Tecnico, incardinato nell'Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità (D.R.T.), con la quale è stato comunicato alla S.A. che il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) ha riconosciuto ed erogato, con Decreto del 15 Maggio 2023, un contributo nella misura del 50% di quanto richiesto con l'istanza suddetta e quindi € 202.533,39;
- VISTI** i diversi solleciti di pagamento (ultimo avanzato con nota COMER prot. n. 164.FN.09-2023, assunta al protocollo in entrata di questo D.r.A.R. al n. 42779 del 20.9.2023) con i quali l'Appaltatore ha richiesto il pagamento del contributo maturato e certificato, statuito dall'art. 26 del D.L. 50/2022;
- VISTA** la nota prot. n. 45260 del 9.10.2023 con la quale il R.U.P. ha proposto al Dirigente generale del D.r.A.R. di *procedere, con idoneo provvedimento amministrativo, alla liquidazione del 50% dell'imponibile complessivo delle fatture n. 65 del 13/09/2022 (COMER) e n. 31 del 14/09/2022 (COSPIN) oltre I.V.A. relativa, attingendo alle risorse residuali delle voci 1 e 12.2 delle somme a disposizione dell'Amministrazione del quadro economico progettuale vigente (approvato con D.D.G. n. 1277 del 18/11/2022), con l'assunto che l'imponibile complessivo che sarà liquidato, sarà reintrotto nel capitolo di spesa n. 642103 "Spese per la realizzazione di interventi a titolarità nel settore idrico, fognario e depurativo previsti dalla ex OCDPC n. 44 del 28/01/2013" Cod. SIOPE U.2.02.01.09.010 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con versamento che sarà operato a cura del Dipartimento Regionale Tecnico, incardinato nell'Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità (D.R.T.), giusto quanto comunicato con nota di quest'ultimo prot. n. 45181 del 06/10/2023;*
- VISTA** la *condivisione e l'autorizzazione al R.U.P. a determinare quanto necessario*, emessa dal Dirigente generale del D.r.A.R. in calce alla citata nota prot. n. 45260 del 9.10.2023, sulla proposta del R.U.P.;
- VISTO** il D.D.S. n. 1566 del 01.12.2023 con il quale è stata disposta la liquidazione di complessivi € 222.786,95 (di cui € 202.533,59 per quota imponibile ed € 20.253,36 per I.V.A.) così ripartiti:
- € 135.900,04 complessivi (di cui € 123.545,49 per imponibile ed € 12.354,55 per I.V.A.) in favore di Comer Costruzioni Meridionali s.r.l., cioè il 50% dei relativi importi di cui alla fattura n. 65 del 13.9.2022, relativa alla quota parte di partecipazione all'ATI (61%) sull'ammontare complessivo di cui ai certificati di pagamento n. 18bis e n. 19bis;
  - € 86.886,91 complessivi (di cui € 78.988,10 per imponibile ed € 7.898,81 per I.V.A.) in favore di Cospin s.r.l., cioè il 50% dei relativi importi di cui alla fattura n. 31/PA del 14.9.2022, relativa alla quota parte di partecipazione all'ATI (39%) sull'ammontare complessivo di cui ai certificati di pagamento n. 18bis e n. 19bis;
- VISTA** la nota del Dipartimento Regionale Tecnico n. 157793 del 04.12.2023 (assunta in entrata in pari data al protocollo del D.r.A.R. al n. 54122) con la quale è stata comunicata l'istituzione del



capitolo di spesa n. 642117 in favore del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti relativo al contributo ex art. 26 del D.L. 17/05/2022 n. 50 per l'intervento in argomento, notificando il D.D. del Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro n. 2376 del 30.11.2023;

- VISTA** il D.D. del Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro n. 2376 del 30.11.2023 con il quale è stato istituito il capitolo di spesa n. 642117 in favore del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti relativo al contributo ex art. 26 del D.L. 17/05/2022 n. 50 per l'intervento in argomento ed in cui sono state appostati € 202.533,59;
- CONSIDERATO** che il suddetto ammontare corrisponde esattamente al 50% della somma dei certificati di pagamento certificati di pagamento n. 18bis e n. 19bis;
- CONSIDERATO** che l'importo appostato nel capitolo di spesa n. 642117, Cod. SIOPE U.2.02.01.09.000 "Spese finanziate dal fondo per l'adeguamento dei prezzi nei contratti pubblici di cui all'art. 26 c. 4 lett. b del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2022 n. 91" del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, del Bilancio della Regione Siciliana - esercizio finanziario 2023, ha una specifica finalità di spesa;
- CONSIDERATO** che con il D.D.S. n. 1566 del 01.12.2023 si è proceduto a liquidare solo il 50% delle fatture (con I.V.A.) n. 65 del 13.9.2022 di Comer Costruzioni Meridionali s.r.l. e n. 31/PA del 14.9.2022 di Cospin s.r.l. inerenti i certificati di pagamento n. 18bis e n. 19bis e che, pertanto, il residuo 50% (con I.V.A.) non corrisposto delle predette fatture ingenererebbe un debito fuori bilancio nel prossimo esercizio finanziario, con conseguente aggravio di oneri e spese a carico del bilancio della Regione Siciliana, atteso che, in applicazione del citato art. 26 del D.L. 50/2022, i costi per "caro materiali" sono posti a carico della S.A.;
- CONSIDERATO** che sulla posta finanziaria B.1 "*Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura*" residuano allo stato circa € 443.000,00 dei quali solo del 30% circa è previsto l'effettivo fabbisogno fino al completamento dell'intervento, restando disponibile il 70% circa del suo ammontare per altre spese a disposizione dell'Amministrazione;
- RITENUTO** conseguentemente, che l'importo netto di € 202.533,59 (somma del 50% degli imponibili delle fatture n. 65 del 13.9.2022 di Comer Costruzioni Meridionali s.r.l. e n. 31/PA del 14.9.2022 di Cospin s.r.l. inerenti i certificati di pagamento n. 18bis e n. 19bis) liquidato con il D.D.S. n. 1566 del 01.12.2023 in anticipazione sul contributo atteso dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) possa essere posto provvisoriamente a carico della posta finanziaria B.1 "*Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura*", confidando sull'economie in essa realizzabili, fino alla rimodulazione finale del quadro economico progettuale, nell'ambito della quale si definirà apposita posta finanziaria;
- CONSIDERATO** che sulla posta finanziaria B.12.2 "*I.V.A. su altre prestazioni*" residuano allo stato circa € 194.000,00 dei quali solo di una minima parte è previsto l'effettivo fabbisogno fino al completamento dell'intervento, restando disponibile il residuo per altre spese a disposizione dell'Amministrazione;
- RITENUTO** conseguentemente, che l'importo di € 20.253,36 (50% dell'I.V.A. delle fatture n. 65 del 13.9.2022 di Comer Costruzioni Meridionali s.r.l. e n. 31/PA del 14.9.2022 di Cospin s.r.l. inerenti i certificati di pagamento n. 18bis e n. 19bis) liquidato con il D.D.S. n. 1566 del 01.12.2023, possa essere posto provvisoriamente a carico della posta finanziaria B.12.2 "*I.V.A. su altre prestazioni*", confidando sull'economie in essa realizzabili, fino alla rimodulazione finale del quadro economico progettuale, nell'ambito della quale si definirà apposita posta finanziaria;
- RITENUTO** in definitiva, che, al fine di non esporre l'Amministrazione regionale all'aggravio di spesa scaturente da un debito fuori bilancio nel prossimo esercizio finanziario, nonché alla maturazione di interessi passivi (atteso che, in applicazione del citato art. 26 del D.L. 50/2022, i costi per "caro materiali" sono posti a carico della S.A.), l'importo appostato nel capitolo di spesa n. 642117, Cod. SIOPE U.2.02.01.09.000 "Spese finanziate dal fondo per l'adeguamento dei prezzi nei contratti pubblici di cui all'art. 26 c. 4 lett. b del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2022 n. 91" del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, del Bilancio della Regione Siciliana - esercizio finanziario 2023, pari a

€ 202.533,59, sia utilizzato per liquidare il residuo 50% degli imponibili delle fatture n. 65 del 13.9.2022 di Comer Costruzioni Meridionali s.r.l. e n. 31/PA del 14.9.2022 di Cospin s.r.l. inerenti i certificati di pagamento n. 18bis e n. 19bis, a saldo di esse;

- RITENUTO** che l'I.V.A. conseguente pari a € 20.253,36 sia liquidata facendo ricorso alle risorse residuali disponibili nella posta finanziaria B.12.2 "I.V.A. su altre prestazioni";
- VISTE** le verifiche Equitalia effettuate d'ufficio in data 27.12.2023:
- nei confronti di Comer Costruzioni Meridionali s.r.l. (identificativo univoco richiesta n. 202300004994021), inerente l'importo di cui alla fattura n. 65 del 13.9.2022, dalla quale risulta che detta impresa è "Soggetto non inadempiente";
  - nei confronti di Cospin s.r.l. (identificativo univoco richiesta n. 202300004994038), inerente l'importo di cui alla fattura n. 31/PA del 14.9.2022, dalla quale risulta che detta impresa è "Soggetto non inadempiente";
- VISTO** il DURC (n. INAIL\_40625807) che attesta la regolarità contributiva di Comer Costruzioni Meridionali s.r.l. (c.f. 02468520875);
- VISTO** il DURC (INPS\_38046188) che attesta la regolarità contributiva di Cospin s.r.l. (c.f. 04712420878);
- VISTA** la nota del 25.10.2019 di Cospin s.r.l., assunta in pari data al protocollo in entrata del DRAR al 44071, con la quale la stessa comunica, ai fini della tracciabilità finanziaria, il proprio conto corrente dedicato;
- VISTA** la nota prot. n. 49/CS/03-2021 del 22.3.2021 della Comer Costruzioni Meridionali s.r.l., assunta in pari data al protocollo in entrata del DRAR al 11651, con la quale la stessa comunica, ai fini della tracciabilità finanziaria, il proprio conto corrente dedicato;
- CONSIDERATA** la circolare n. 9 della Ragioneria Generale della Regione Siciliana, prot. n. 15223 del 18/03/2015, con la quale vengono impartite le direttive per il versamento dell'IVA da parte della Regione;
- CONSIDERATO** che, per effetto di quanto esposto, l'ammontare da liquidare in favore della Società Comer Costruzioni Meridionali s.r.l. (c.f. 02468520875), risulta determinato in € 123.545,49 (50% dell'imponibile della fattura elettronica n. 65 del 13.9.2022, a saldo della fattura stessa);
- CONSIDERATO** che, per effetto di quanto esposto, l'ammontare da liquidare in favore della Società Cospin s.r.l. (c.f. 04712420878), risulta determinato in € 78.988,10 (50% dell'imponibile della fattura elettronica 31/PA del 14.9.2022, a saldo della fattura stessa);
- CONSIDERATO** che occorre versare a all'Erario quale IVA l'importo complessivo di € 20.253,36 così ripartiti:
- € 12.354,55 (pari al 50% dell'I.V.A. di cui alla fattura elettronica n. 65 del 13.9.2022 di Comer Costruzioni Meridionali s.r.l.);
  - € 7.898,81 (pari al 50% dell'I.V.A. di cui alla fattura elettronica n. 31/PA del 14.9.2022 di Cospin s.r.l.);
- CONSIDERATO** pertanto che la somma complessiva di € 222.786,95, trova copertura:
- per € 202.533,59 sulle risorse appostate nel capitolo di spesa n. 642117, Cod. SIOPE U.2.02.01.09.000 "Spese finanziate dal fondo per l'adeguamento dei prezzi nei contratti pubblici di cui all'art. 26 c. 4 lett. b del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2022 n. 91" del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, del Bilancio della Regione Siciliana;
  - per € 20.253,36 sul cap. 642103 Cod. SIOPE U.2.02.01.09.000 "Spese per la realizzazione di interventi a titolarità nel settore idrico, fognario e depurativo previsti dalla ex OCDPC n. 44 del 28/01/2013" del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, del Bilancio della Regione Siciliana come riaccertato per l'esercizio finanziario 2023 con Delibera di Giunta di Governo della Regione Siciliana n. 305 del 17/07/2023;
- PRESO ATTO** che il Responsabile del procedimento attesta, con la sottoscrizione in calce ed a seguito dell'istruttoria formale e sostanziale svolta, che il presente provvedimento è legittimo, utile e

proficuo per il pubblico interesse, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm. e alla stregua dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario, di cui al comma 1, della L. 7/8/1990, n. 241 e s.m. e della L.R. 21/5/2019, n. 7 e ss.mm.;

**RITENUTO**

per quanto sopra esposto:

- a) di dovere disporre l'impegno di € 202.533,59 sul capitolo di spesa n. 642117, Cod. SIOPE U.2.02.01.09.000 "*Spese finanziate dal fondo per l'adeguamento dei prezzi nei contratti pubblici di cui all'art. 26 c. 4 lett. b del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2022 n. 91*" del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, del Bilancio della Regione Siciliana;
- b) di dovere procedere alla liquidazione della somma complessiva di € 222.786,95 di cui € 202.533,59 (*quota imponibile*), a valere sull'impegno da assumere sul capitolo di spesa n. 642117, Cod. SIOPE U.2.02.01.09.000 "*Spese finanziate dal fondo per l'adeguamento dei prezzi nei contratti pubblici di cui all'art. 26 c. 4 lett. b del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2022 n. 91*" del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, del Bilancio della Regione Siciliana ed € 20.253,36 (*quota I.V.A.*) a valere sul capitolo di spesa n. 642103, Cod. SIOPE U.2.02.01.09.000 "*Spese per la realizzazione di interventi a titolarità nel settore idrico, fognario e depurativo previsti dalla ex OCDPC n. 44 del 28/01/2013*" del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, del Bilancio della Regione Siciliana come riaccertato per l'esercizio finanziario 2023 con Delibera di Giunta di Governo della Regione Siciliana n. 305 del 17/07/2023 (Imp. n. 708 del 19.7.2021, disposto con D.D.S. n. 664 del 01.7.2021, modificato con D.D.S. n. 896 del 10.8.2021);

**TUTTO**

ciò premesso, ai sensi della normativa vigente

**DECRETA**

**Art. 1**

Come attestato a seguito dell'istruttoria formale e sostanziale svolta dal Responsabile del procedimento amministrativo, il presente provvedimento, è legittimo, utile e proficuo per il pubblico interesse ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e s.m. e alla stregua dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario, di cui all'art.1, comma 1, della L. 7/8/1990, n. 241 e s.m. e della L.R. 21/5/2019, n. 7 e s.m..

**Art. 2**

La narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente dispositivo, costituendone parte integrante e sostanziale. In riferimento all'intervento "*Lavori di realizzazione di una condotta per il convogliamento dei reflui, provenienti dal comune di Acicastello, al vecchio allacciante del Comune di Catania, con recapito finale al depuratore di Pantano D'Arce*". (CUP: J23J11000260001 – CIG: 52464324A5) Codice Caronte SI\_1\_9181", è disposto l'impegno di € **202.533,59** sul capitolo di spesa n. **642117**, Cod. SIOPE U.2.02.01.09.000 "*Spese finanziate dal fondo per l'adeguamento dei prezzi nei contratti pubblici di cui all'art. 26 c. 4 lett. b del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2022 n. 91*" del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, del Bilancio della Regione Siciliana.

**Art. 3**

In riferimento all'intervento "*Lavori di realizzazione di una condotta per il convogliamento dei reflui, provenienti dal comune di Acicastello, al vecchio allacciante del Comune di Catania, con recapito finale al depuratore di Pantano D'Arce*". (CUP: J23J11000260001 – CIG: 52464324A5) Codice Caronte SI\_1\_9181", è disposta la liquidazione della somma complessiva di € **222.786,95** (di cui € 202.533,59 per quota imponibile ed € 20.253,36 per I.V.A.) così ripartiti:

- € 135.900,04 (di cui € 123.545,49 per imponibile ed € 12.354,55 per I.V.A.) in favore di Comer Costruzioni Meridionali s.r.l., cioè il 50% dei relativi importi di cui alla fattura n. 65 del 13.9.2022 (a saldo di essa), relativa alla quota parte di partecipazione all'ATI (61%) sull'ammontare complessivo di cui ai certificati di pagamento n. 18bis e n. 19bis;

- € 86.886,91 (di cui € 78.988,10 per imponibile ed € 7.898,81 per I.V.A.) in favore di Cospin s.r.l., cioè il 50% dei relativi importi di cui alla fattura n. 31/PA del 14.9.2022 (a saldo di essa), relativa alla quota parte di partecipazione all'ATI (39%) sull'ammontare complessivo di cui ai certificati di pagamento n. 18bis e n. 19bis;

a valere:

- a) per € **202.533,59 (quota imponibile)**, sulle risorse impegnate, con il precedente Art. 2, nel capitolo di spesa n. **642117**, Cod. SIOPE U.2.02.01.09.000 “*Spese finanziate dal fondo per l'adeguamento dei prezzi nei contratti pubblici di cui all'art. 26 c. 4 lett. b del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2022 n. 91*” del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, del Bilancio della Regione Siciliana;
- b) per € **20.253,36 (quota I.V.A.)** sul capitolo di spesa n. **642103**, Cod. SIOPE U.2.02.01.09.000 “*Spese per la realizzazione di interventi a titolarità nel settore idrico, fognario e depurativo previsti dalla ex OCDPC n. 44 del 28/01/2013*” del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, del Bilancio della Regione Siciliana come riaccertato per l'esercizio finanziario 2023 con Delibera di Giunta di Governo della Regione Siciliana n. 305 del 17/07/2023.

#### Art. 4

La liquidazione dei corrispettivi di cui al precedente Art. 3 avverrà mediante l'emissione di mandati collettivi, così suddivisi:

- € 123.545,49 in favore della Comer Costruzioni Meridionali s.r.l. (c.f. 02468520875), quale 50% dell'imponibile della fattura elettronica n. 65 del 13.9.2022 dalla stessa Società emessa (a saldo di essa), mediante l'accreditamento sul c/c dedicato indicato dalla Ditta;
- € 12.354,55 (pari al 50% dell'I.V.A. di cui alla fattura elettronica n. 65 del 13.9.2022 di Comer Costruzioni Meridionali s.r.l.), quale IVA in favore della Regione Siciliana da versare all'Erario;
- € 78.988,10 in favore della Cospin s.r.l. (c.f. 04712420878), quale 50% dell'imponibile della fattura elettronica n. 31/PA del 14.9.2022 dalla stessa Società emessa, mediante l'accreditamento sul c/c dedicato indicato dalla Ditta (a saldo di essa);
- € 7.898,81 (pari al 50% dell'I.V.A. di cui alla fattura elettronica n. 31/PA del 14.9.2022 di Cospin s.r.l.), quale IVA in favore della Regione Siciliana da versare all'Erario.

#### Art. 5

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in ossequio all'art. 68 della L.R. n. 21 del 12 Agosto 2014, come modificato dall'art. 98, comma 6 della L.R. n. 9 del 07/05/15 e sul sito [www.euroinfosicilia.it](http://www.euroinfosicilia.it).

#### Art. 6

Il presente atto sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale per la registrazione ai sensi dell'articolo 9 della Legge Regionale del 15/04/2021 n.9 ed avrà efficacia soltanto ad avvenuta registrazione da parte della stessa Ragioneria.

Il R.U.P.  
*Ing. Marco Bonvissuto*

Il Dirigente del Servizio S.01  
*Ing. Mario Cassarà*

Il Dirigente Generale  
*Ing. Calogero Giuseppe Burgio*