



DRPC

Attività O.C.D.P.C. 662/2020, ex O.C.D.P.C. 523/2018, ex O.C.D.P.C. 458/2017

**OGGETTO:** O.C.D.P.C. 662/2020, ex O.C.D.P.C. 523/2018, ex O.C.D.P.C. 458/2017 *“Intervento di sistemazione spondale di un tratto del Fiume Verdura ricadente nei fogli di mappa catastali n. 166 del Comune di Sciacca e n. 55 del Comune di Ribera”*, identificato con il codice 458\_C11, di importo complessivamente stimato in € 2.833.795,19.

*Riparazione dei danni di forza maggiore a seguito degli eventi meteo di novembre e dicembre 2021*

CUP: J82H17000230001 - CIG: 8372022B1A

**Liquidazione Certificato di pagamento n. 3, n. 4, n. 3 bis e n. 4bis**

**DISPOSIZIONE N. 127 del 16/02/2024**

**IL DIRIGENTE GENERALE (ex art. 1 O.C.D.P.C. 523/2018)**

**Visto** Lo Statuto della Regione Siciliana

**Visto** il D. Lgs. n. 1 del 02.01.2018 “Codice della protezione civile”

**Vista** la Delibera del Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 2017, con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 19 novembre 2016 nel territorio del comune di Licata in provincia di Agrigento e nei giorni 24 e 25 novembre 2016 nel territorio delle province di Agrigento e Messina;

**Vista** la O.C.D.P.C. n. 458 del 01.06.2017 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 19 novembre 2016 nel territorio del comune di Licata in provincia di Agrigento e nei giorni 24 e 25 novembre 2016 nel territorio delle province di Agrigento e Messina;

**Visto** l’art. 1 comma 1 della O.C.D.P.C. n. 458 del 01.06.2017, che individua il Presidente della Regione Siciliana quale Commissario Delegato;

**Visto** l’art. 1 comma 2 della O.C.D.P.C. n. 458/2017 il quale dispone che per l’espletamento delle attività di cui alla citata ordinanza il Commissario delegato può avvalersi delle strutture organizzative e del personale della Regione Siciliana;

**Visto** il D.P. Reg. n. 439 del 13.02.2023 con il quale il Presidente della Regione Siciliana ha conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana all’ing. Salvatore Cocina;

**Vista** la nota MEF - RGS - Prot. 134858 del 22.06.2017 – U che autorizza l’apertura della contabilità speciale n. 6057 intestata a “C.D. DIR.P.CIV. Sicilia- O.458-17”;

**Considerato** che nel Piano degli Interventi approvato è ricompreso all’obiettivo c), tra l’altro, l’intervento denominato *“Intervento di sistemazione spondale di un tratto del Fiume Verdura ricadente nei fogli di mappa catastali n. 166 del Comune di Sciacca e n. 55 del Comune di Ribera”*, identificato con il codice n. 458\_C11;

**Vista** la OCDPC 523 del 01.06.2018 recante “Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 19.11.2016 nel territorio del Comune di Licata in provincia di Agrigento e nei giorni 24 e 25 novembre 2016 nel territorio delle province di Agrigento e Messina” che al comma 2 individua il Dirigente Generale del DRPC Sicilia quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla data di adozione della presente Ordinanza;

**Vista** la nota POST 16259 del 25.03.2020 e la nota POST 20505 del 08.04.2020 con le quali il DPC ha approvato la proposta di rimodulazione del Piano degli interventi di cui all'art. 1 comma 3 ex O.C.D.P.C. n. 458/2017, trasmessa con nota del DRPC Sicilia n. 11579 del 04.03.2020;

**Vista** la O.C.D.P.C. n. 662 del 16.04.2020 che proroga la vigenza della Contabilità Speciale n. 6057;

**Vista** la Disposizione n. 40 del 17.01.2018 con la quale, il dott. Carmelo D'Urso, già Dirigente dell'Area A.06 del DRPC Sicilia, è stato nominato R.U.P. dell'intervento in parola, in sostituzione dell'arch. Salvatore Lizzio;

**Viste** le Disposizioni n. 576 del 16.07.2020 e n. 581 del 22.07.2020 con le quali il Soggetto attuatore della ex OCDPC 458/2017, Dirigente Generale del DRPC Sicilia, ha approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo dell'intervento in parola, di importo complessivamente stimato in € 2.293.795,19 ed ha autorizzato il Servizio S.02 del DRPC Sicilia a contrarre i lavori;

**Vista** la nota n. 44826 del 21.08.2020, con la quale il Dirigente generale del DRPC Sicilia ha autorizzato la direzione dei lavori a procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

**Visto** il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza del 27.08.2020;

**Visto** il verbale di concreto inizio dei lavori del 01.09.2020;

**Vista** la disposizione n. 1026 del 16.11.2020, con la quale il Dirigente Generale del DRPC Sicilia ha aggiudicato in via efficace i lavori relativi all'intervento in parola in favore dell'operatore economico "DUEMME S.r.l." con sede in Misilmeri (PA) c.da Roccabianca n. 44, P. IVA 06692610824 in avalimento con il Consorzio Stabile Costruendo s.r.l. con sede in Puegnago sul Garda (BS) Via Nazionale n. 59, che ha offerto un ribasso del 21,541% per un importo contrattuale di € 1.147.791,50, secondo il QTE rimodulato a seguito dell'aggiudicazione, al fine di prevedere l'attivazione del CPT e per l'accantonamento delle somme necessarie all'adeguamento del PSC alla normativa Anti COVID, come di seguito riportato:

#### **IMPORTO LAVORI**

importo dei lavori incluso oneri per la sicurezza	€	1.455.732,16	
a detrarre oneri per la sicurezza	€	21.229,35	
a detrarre oneri speciali di sicurezza	€	4.946,82	
importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	1.429.555,99	
a detrarre ribasso d'asta del 21,541%	€	307.940,66	
Importo netto	€	1.121.615,33	
a sommare oneri per la sicurezza	€	21.229,35	
a sommare oneri speciali di sicurezza	€	4.946,82	
importo contrattuale	€	1.147.791,50	€ 1.147.791,50

#### **SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE**

IVA 22% sui lavori	€	252.514,13	
spese tecniche per incentivi funzioni stazione appaltante	€	29.114,64	
ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2%)			
art. 178 lett. g) DPR 207/2010 spese gestione cantiere	€	24.979,70	
oneri tecnici per consulenza idrog. compresa IVA 22%	€	44.500,00	
Imprevisti < 5%	€	56.949,87	
indagini in sito, prove geotecniche ed analisi chimiche e	€	42.011,37	
prove per collaudo			
somma per servizio caratterizzazione inerti di trasporto	€	7.200,00	
solido, comprensiva di IVA 22%			
pubblicità di gara	€	10.000,00	
conferimento a discarica	€	6.846,37	
contributo ANAC	€	700,00	
oneri assicurativi per i dipendenti dell'Amm.ne	€	3.000,00	
acc. per event. aggior. PSC a norme COVID 3%	€	34.433,75	
attivazione convenzione CPT 5% rib. d'asta	€	15.397,03	
lavori di somma urgenza	€	292.500,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	€	820.146,87	€ 820.146,87

	importo intervento	€ 1.967.938,37
<b>ECONOMIE</b>		€ 325.856,82
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO</b>	<b>€ 2.293.795,19</b>

- Visto** il contratto di appalto, n. rep. 8/PA, stipulato in data 29.12.2020 registrato a Palermo in data 30.12.2020 al n. 35318/1T, tra il Soggetto attuatore e l'Amministratore Unico e Legale Rappresentante della ditta "DUEMME S.r.l." con sede in Misilmeri (PA) c.da Roccabianca n. 44, partita IVA 06692610824, con il quale sono stati affidati i lavori relativi all'intervento denominato *"intervento di sistemazione spondale di un tratto del Fiume Verdura ricadente nei fogli di mappa catastali n. 166 del Comune di Sciacca e n. 55 del Comune di Ribera"*, identificato con il codice n. 458\_C11, per un importo contrattuale di € 1.147.791,50 al netto del ribasso d'asta del 21,541%, comprensivo di € 26.176,17 per oneri della sicurezza;
- Vista** la Disposizione n. 330 del 01.03.2021 con la quale il Soggetto attuatore della ex OCDPC 458/2017, Dirigente Generale del DRPC Sicilia, ha liquidato la fattura n. 7 del 15.02.2021 emessa dalla ditta "DUEMME S.r.l.", per il pagamento del certificato di pagamento n. 1 relativo al I SAL dell'intervento in parola;
- Vista** la nota n. 13412 del 05.03.2021 con la quale il Dirigente Generale del DRPC Sicilia ha autorizzato la direzione dei lavori a procedere alla redazione della perizia di variante e suppletiva in corso d'opera al fine di apportare alcune modifiche alle previsioni progettuali, finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla funzionalità dell'intervento in parola;
- Vista** la disposizione n. 1270 del 19.07.2021, con la quale il Soggetto attuatore della ex OCDPC 458/2017, Dirigente Generale del DRPC Sicilia, ha approvato la perizia di variante e suppletiva in corso d'opera, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., al fine di apportare alcune modifiche alle previsioni progettuali, finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla funzionalità dell'intervento denominato *"intervento di sistemazione spondale di un tratto del Fiume Verdura ricadente nei fogli di mappa catastali n. 166 del Comune di Sciacca e n. 55 del Comune di Ribera"*, identificato con il codice n. 458\_C11, con il seguente QTE:

<b>IMPORTO LAVORI</b>			
lavori, incluso oneri per la sicurezza	€	1.743.636,42	
a detrarre oneri di sicurezza	€	31.353,11	
importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	1.712.283,31	
a detrarre ribasso d'asta del 21,541%	€	368.842,95	
Importo netto	€	1.343.440,36	
a sommare oneri di sicurezza	€	31.353,11	
importo contrattuale	€	1.374.793,47	€ 1.374.793,47
<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>			
IVA 22% sui lavori [1.374.793,47*0,22]	€	302.454,56	
spese tecn. per incentivi ex art. 113 D. Lgs. 50/2016 (2%)	€	34.872,73	
art. 178 lett. g) DPR 207/2010 spese gestione cantiere	€	24.979,70	
oneri tecnici per consulenza idrog. compresa IVA 22%	€	44.500,00	
imprevisti <5%	€	0,00	
indag. in sito, prove geot., analisi chim. e prove collaudo	€	42.011,37	
serv. caratter. inerti di trasp. solido, compreso IVA 22%	€	7.200,00	
pubblicità di gara	€	2.928,00	
conferimento a discarica	€	6.846,37	
contributo ANAC	€	700,00	
oneri assicurativi per i dipendenti dell'Amm.ne	€	0,00	
acc. per event. aggior. PSC a norme COVID 3%	€	0,00	
attivazione convenzione CPT 5% rib. d'asta	€	0,00	
lavori di somma urgenza	€	292.500,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMM.NE	€	758.992,73	€ 758.992,73

	importo intervento	€ 2.133.786,20
<b>ECONOMIE</b>		€ 160.008,99
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO</b>	<b>€ 2.293.795,19</b>

- Vista** la nota n. 41613 del 27.07.2021, con la quale il dott. Carmelo D'Urso ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico di RUP dell'intervento in parola, in quanto posto in quiescenza dai ruoli dell'Amministrazione Regionale a decorrere dal 01.08.2021;
- Visto** l'Atto di sottomissione del 06.08.2021, rep. n. 10, R. Iride n. 13/2021, registrato a Palermo il 07.08.2021 al n. 28094, serie 1T;
- Vista** la Disposizione n. 1498 del 27.08.2021 con la quale il Soggetto attuatore della ex OCDPC 458/2017, Dirigente Generale del DRPC Sicilia, ha nominato l'arch. Valentino Marchesini, Funzionario del Servizio S.11 del DRPC Sicilia, Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in parola in sostituzione del dott. Carmelo D'Urso posto in quiescenza;
- Vista** la Disposizione n. 1612 del 01.10.2021 con la quale il Soggetto attuatore della ex OCDPC 458/2017, Dirigente Generale del DRPC Sicilia, ha liquidato la fattura n. 43 del 07.09.2021 emessa dalla ditta "DUEMME S.r.l.", per il pagamento del certificato di pagamento n. 2 relativo al II SAL dell'intervento in parola;
- Visto** il Certificato di ultimazione dei lavori del 16.11.2021 con il quale sono stati dichiarati conclusi i lavori in data 24.09.2021;
- Considerato** che nei mesi di novembre e dicembre del 2021 il territorio del Comune di Sciacca è stato interessato da intense precipitazioni meteoriche concentrate nell'arco di poche ore, a seguito del verificarsi di tale evento, l'impresa esecutrice dei lavori ha denunciato "*Danni di forza maggiore*" alle opere di difesa spondale dell'alveo di magra;
- Considerato** che in data 16.12.2021 la Direzione dei Lavori, alla presenza del Direttore tecnico dell'impresa esecutrice DUEMME S.r.l., ha effettuato un sopralluogo al fine di accertare quanto denunciato;
- Visto** il verbale del 09.02.2022, redatto a seguito del nuovo sopralluogo effettuato in pari data, per un riscontro più puntuale dei "*Danni di forza maggiore*" subiti da alcune delle parti d'opera dell'intervento di che trattasi, avvenuti a seguito degli eccezionali eventi meteo nei mesi di novembre e dicembre dell'anno 2021, con il quale il Collaudatore ha invitato il RUP e la Direzione Lavori a volere predisporre uno specifico intervento finalizzato al ripristino e/o al rafforzamento di quelle parti d'opera danneggiate nonché, anche, per meglio proteggere e preservare quelle ancora integre a fronte del ripetersi di tali eccezionali eventi meteo;
- Vista** la nota prot. n. 5271 del 08.02.2023 con la quale il Dirigente Generale del DRPC Sicilia, al fine di reperire le risorse occorrenti per la perizia relativa alla "*Riparazione dei danni di forza maggiore a seguito degli eventi meteo di novembre e dicembre 2021*", ha autorizzato l'utilizzo delle economie disponibili sull'intervento identificato con il codice 458\_C11;
- Vista** la nota prot. n. 5274 del 08.02.2023 con la quale il Dirigente Generale del DRPC Sicilia ha richiesto al Dipartimento della Protezione Civile l'autorizzazione a rimodulare l'importo dell'intervento in parola, utilizzando le risorse disponibili nel Piano e nello specifico di una parte di quelle dell'intervento denominato "*Realizzazione di sistemazione spondale e la messa in sicurezza del tratto terminale del torrente Sillemi*" nel Comune di Letojanni (ME) identificato con il codice 458\_B9, in quanto, come comunicato dal Sindaco del Comune di Letojanni con nota n. 4422 del 15.04.2020, acquisita al protocollo del DRPC Sicilia al n. 21472 del 15.04.2020, l'intervento è stato inserito in graduatoria per il finanziamento da parte dell'Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana e che pertanto sarà realizzato con tale finanziamento e non con quello della OCDPC n. 458/2017;
- Vista** la nota prot. n. 15922 del 29.03.2023, acquisita al protocollo del DRPC Sicilia al n. 13259 del 29.03.2023, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile Ufficio IV – ROMA ha autorizzato l'incremento per la somma di € 540.000,00 del finanziamento assegnato all'intervento denominato "*Riparazione dei danni di forza maggiore a seguito degli eventi meteo di novembre e dicembre 2021*" identificato con codice 458\_C11 il cui importo complessivo viene rideterminato in € 2.833.795,19;
- Vista** la perizia per la "*Riparazione dei danni di forza maggiore a seguito degli eventi meteo di novembre e dicembre 2021*", predisposta in data 29.05.2023 al fine di scongiurare, in caso di intense piogge, l'ulteriore danneggiamento degli argini, compromettendo la tenuta

**Vista**

dell'intero argine *di piena dx* con conseguenti danni a persone e cose, redatta ai sensi del comma 1, lettera c dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con l'applicazione del comma 7 del medesimo articolo, dell'importo complessivo di € 2.833.795,19;  
la disposizione n. 552 del 05.07.2023, con la quale il Soggetto attuatore della ex OCDPC 458/2017, Dirigente Generale del DRPC Sicilia, ha approvato la *"Perizia di variante e suppletiva per la riparazione dei danni di forza maggiore a seguito degli eventi meteo di novembre e dicembre 2021"* per l'intervento denominato *"Intervento di sistemazione spondale di un tratto del Fiume Verdura ricadente nei fogli di mappa catastali n. 166 del Comune di Siacca e n. 55 del Comune di Ribera"*, identificato con il codice 458\_C11, di importo complessivamente stimato in € 2.833.795,19 di cui € 1.850.092,00 per lavori al netto del ribasso d'asta del 21,541% e di € 983.703,19 per somme a disposizione dell'Amministrazione, con il QTE di seguito riportato:

<b>IMPORTO LAVORI</b>			
lavori, incluso oneri per la sicurezza	€	2.346.453,58	
a detrarre oneri diretti della sicurezza	€	34.211,29	
a detrarre oneri specifici della sicurezza	€	7.977,94	
importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	2.304.264,35	
a detrarre ribasso d'asta del 21,541%	€	496.361,58	
importo netto	€	1.807.902,77	
a sommare oneri diretti della sicurezza	€	34.211,29	
a sommare oneri specifici della sicurezza	€	7.977,94	
importo contrattuale	€	1.850.092,00	€ 1.850.092,00
<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>			
IVA 22% sui lavori [1.850.092,00*0,22]	€	407.020,24	
spese tecn. per incentivi ex art. 113 D. Lgs. 50/2016 (2%)	€	46.929,07	
art. 178 lett. g) DPR 207/2010 spese gestione cantiere	€	0,00	
oneri tecnici per consulenza idrog. compresa IVA 22%	€	42.700,00	
imprevisti <5%	€	0,00	
indag. in sito, prove geot., analisi chim. e prove collaudo	€	42.011,37	
serv. caratter. inerti di trasp. solido, compreso IVA 22%	€	7.200,00	
pubblicità di gara	€	2.928,00	
conferimento a discarica	€	6.846,37	
contributo ANAC	€	700,00	
oneri assicurativi per i dipendenti dell'Amm.ne	€	0,00	
acc. per event. aggiorn. PSC a norme COVID 3%	€	0,00	
attivazione convenzione CPT 5% rib. d'asta	€	0,00	
lavori di somma urgenza eseguiti	€	292.500,00	
compensazione D.L. n. 50/2022	€	134.868,14	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMM.NE	€	983.703,19	€ 983.703,19
importo intervento			€ 2.833.795,19
<b>ECONOMIE</b>			€ 0,00
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO</b>	<b>€</b>	<b>2.833.795,19</b>	

**Visto**

il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza del 18.07.2023;

**Visto**

atto aggiuntivo del 12.09.2023, rep. n. 11, R. Iride n. 8/2023, registrato a Palermo il 21.09.2023 al n. 1377, serie 1;

**Vista**

la nota del 28.09.2023, acquisita al protocollo del DRPC Sicilia al n. 42349 del 02.10.2023, con la quale il Legale Rappresentante della ditta "DUEMME S.r.l.", esecutrice di lavori in

	oggetto, ha comunicato di aver sub-affidato all'Impresa "Bono Calogero" con sede in via Del Pellegrinaggio n. 4 – Siacca (AG) l'attività di trasporto della pietra;
<b>Visto</b>	il terzo Stato di avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 02.11.2023;
<b>Visto</b>	il Certificato di pagamento n. 3 del 24.11.2023, relativo al terzo SAL;
<b>Vista</b>	la fattura n. 51 del 24.11.2023, emessa dalla ditta "DUEMME S.r.l." per un importo complessivo pari ad € 269.642,27 di cui € 221.018,25 per lavori ed € 48.624,02 per IVA al 22 % soggetta a scissione dei pagamenti;
<b>Vista</b>	la determina n. 470 del 29.11.2023, con la quale il RUP dell'intervento in parola ha liquidato la fattura n. 51 del 24.11.2023, emessa dalla ditta "DUEMME S.r.l.", per il pagamento del certificato di pagamento n. 3, relativo al terzo SAL dell'intervento in parola;
<b>Visto</b>	il quarto Stato di avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 28.11.2023;
<b>Visto</b>	il Certificato di pagamento n. 4 del 12.12.2023, relativo al quarto SAL;
<b>Vista</b>	la fattura n. 59 del 13.12.2023, emessa dalla ditta "DUEMME S.r.l." per un importo complessivo pari ad € 188.685,02 di cui € 154.659,85 per lavori ed € 34.025,17 per IVA al 22 % soggetta a scissione dei pagamenti;
<b>Visto</b>	il terzo Stato di avanzamento dei lavori bis;
<b>Visto</b>	il Certificato di pagamento n. 3 bis del 21.12.2023, relativo al terzo SAL bis;
<b>Vista</b>	la fattura n. 66 del 22.12.2023, emessa dalla ditta "DUEMME S.r.l." per un importo complessivo pari ad € 69.630,35 di cui € 57.074,06 per lavori ed € 12.556,29 per IVA al 22 % soggetta a scissione dei pagamenti;
<b>Visto</b>	il quarto Stato di avanzamento dei lavori bis;
<b>Visto</b>	il Certificato di pagamento n. 4 bis del 21.12.2023, relativo al quarto SAL bis;
<b>Vista</b>	la fattura n. 67 del 22.12.2023, emessa dalla ditta "DUEMME S.r.l." per un importo complessivo pari ad € 35.079,42 di cui € 28.753,62 per lavori ed € 6.325,80 per IVA al 22 % soggetta a scissione dei pagamenti;
<b>Visto</b>	il DURC n. prot. INAIL_41888835 in corso di validità;
<b>Vista</b>	la nota del 30.01.2024, acquisita al protocollo del DRPC Sicilia al n. 4533 del 06.02.2024, con la quale la ditta "DUEMME S.r.l." ha trasmesso le dichiarazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari e sulla cessione dei crediti;
<b>Visto</b>	che la ditta "DUEMME S.r.l." con sede in Misilmeri (PA) c.da Roccabianca n. 44, partita IVA 06692610824, risulta iscritta nell'elenco della Prefettura di Palermo, di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa;
<b>Vista</b>	le verifiche effettuate dal RUP, ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/73, dalle quali la ditta "DUEMME S.r.l." risulta soggetto non inadempiente;
<b>Vista</b>	la determina n. 17 del 07.02.2024, con la quale il RUP dell'intervento in parola ha liquidato le fatture n. 59 del 13.12.2023, n. 66 del 22.12.2023 e n. 67 del 22.12.2023 emesse dalla ditta "DUEMME S.r.l." rispettivamente per il pagamento del certificato di pagamento n. 4 relativo al quarto SAL, del certificato di pagamento n. 3 bis relativo al terzo SAL bis e del certificato di pagamento n. 4 bis relativo al quarto SAL bis dell'intervento in parola;
<b>Vista</b>	la legge regionale 12 luglio 2011, n°12 e ss.mm.ii.;
<b>Visto</b>	il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163" per la parte ancora in vigore;
<b>Visto</b>	il D.P. 31 gennaio 2012, n.13. Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n°12;
<b>Visto</b>	il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
<b>Viste</b>	le circolari del Dipartimento Regionale Tecnico n. 86313/DRT del 04.05.2016 di applicazione del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e n. 113312/DRT del 26.5.2017 recante prime indicazioni applicative al d. lgs n.56/2017;
<b>Visto</b>	l'art. 24 della legge regionale 17 maggio 2016, n° 8 " <i>Modifiche alla legge regionale 12.7.2011. n°12 per effetto dell'entrata in vigore del d. lgs. 18.4.2016, n°50</i> "
<b>Visto</b>	il Decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici, pubblicato sulla G.U. n. 92 del 18 aprile 2019;
<b>Vista</b>	la conversione in legge n. 55 del 14 giugno 2019, con modificazioni, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32;
<b>Ritenuto</b>	di dover procedere all'approvazione della determina n. 470 del 29.11.2023, con la quale il RUP dell'intervento in parola ha liquidato la fattura n. 51 del 24.11.2023, emessa dalla ditta

"DUEMME S.r.l.", per il pagamento del certificato di pagamento n. 3, relativo al terzo SAL dell'intervento in parola;

**Ritenuto** di dover procedere all'approvazione della determina n. 17 del 07.02.2024, con la quale il RUP dell'intervento in parola ha liquidato le fatture n. 59 del 13.12.2023, n. 66 del 22.12.2023 e n. 67 del 22.12.2023 emesse dalla ditta "DUEMME S.r.l." rispettivamente per il pagamento del certificato di pagamento n. 4 relativo al quarto SAL, del certificato di pagamento n. 3 bis relativo al terzo SAL bis e del certificato di pagamento n. 4 bis relativo al quarto SAL bis, per i lavori dell'intervento in parola;

**Ritenuto** di dover procedere al pagamento delle fatture n. 51 del 24.11.2023, n. 59 del 13.12.2023, n. 66 del 22.12.2023 e n. 67 del 22.12.2023 emesse dalla ditta "DUEMME S.r.l." rispettivamente per il pagamento del certificato di pagamento n. 3 relativo al terzo SAL, per il pagamento del certificato di pagamento n. 4 relativo al quarto SAL, del certificato di pagamento n. 3 bis relativo al terzo SAL bis e del certificato di pagamento n. 4 bis relativo al quarto SAL bis, per i lavori dell'intervento denominato *"intervento di sistemazione spondale di un tratto del Fiume Verdura ricadente nei fogli di mappa catastali n. 166 del Comune di Sciacca e n. 55 del Comune di Ribera - Riparazione dei danni di forza maggiore a seguito degli eventi meteo di novembre e dicembre 2021"*;

**Considerato** che le risorse disponibili sulla Contabilità Speciale n. 6057 lo consentono;

**Tutto quanto sopra visto, ritenuto e considerato:**

#### **DISPONE**

**Art. 1.** L'approvazione della determina n. 470 del 29.11.2023, con la quale il RUP dell'intervento in parola ha liquidato la fattura n. 51 del 24.11.2023, emessa dalla ditta "DUEMME S.r.l." per il pagamento del certificato di pagamento n. 3 relativo all'intervento denominato *"intervento di sistemazione spondale di un tratto del Fiume Verdura ricadente nei fogli di mappa catastali n. 166 del Comune di Sciacca e n. 55 del Comune di Ribera - Riparazione dei danni di forza maggiore a seguito degli eventi meteo di novembre e dicembre 2021"*.

**Art. 2.** L'approvazione della determina n. 17 del 07.02.2024, con la quale il RUP dell'intervento in parola ha liquidato le fatture n. 59 del 13.12.2023, n. 66 del 22.12.2023 e n. 67 del 22.12.2023 emesse dalla ditta "DUEMME S.r.l." rispettivamente per il pagamento del certificato di pagamento n. 4 relativo al quarto SAL, del certificato di pagamento n. 3 bis relativo al terzo SAL bis e del certificato di pagamento n. 4 bis relativo al quarto SAL bis, per i lavori dell'intervento denominato *"intervento di sistemazione spondale di un tratto del Fiume Verdura ricadente nei fogli di mappa catastali n. 166 del Comune di Sciacca e n. 55 del Comune di Ribera - Riparazione dei danni di forza maggiore a seguito degli eventi meteo di novembre e dicembre 2021"*.

**Art. 3.** la liquidazione delle seguenti fatture emesse dalla ditta "DUEMME S.r.l.":

- n. 51 del 24.11.2023 per un importo complessivo pari ad € 269.642,27 di cui € 221.018,25 per lavori ed € 48.624,02 per IVA al 22 % soggetta a scissione dei pagamenti, emessa dalla ditta "DUEMME S.r.l." per il pagamento del certificato di pagamento n. 3, relativo al terzo SAL dell'intervento in parola;
- n. 59 del 13.12.2023 per un importo complessivo pari ad € 188.685,02 di cui € 154.659,85 per lavori ed € 34.025,17 per IVA al 22 % soggetta a scissione dei pagamenti, emessa dalla ditta "DUEMME S.r.l." per il pagamento del certificato di pagamento n. 4, relativo al quarto SAL dell'intervento in parola;
- n. 66 del 22.12.2023 per un importo complessivo pari ad € 69.630,35 di cui € 57.074,06 per lavori ed € 12.556,29 per IVA al 22 % soggetta a scissione dei pagamenti, emessa dalla ditta "DUEMME S.r.l." per il pagamento del certificato di pagamento n. 3 bis relativo al terzo SAL bis dell'intervento in parola;
- n. 67 del 22.12.2023 per un importo complessivo pari ad € 35.079,42 di cui € 28.753,62 per lavori ed € 6.325,80 per IVA al 22 % soggetta a scissione dei pagamenti, emessa dalla ditta "DUEMME S.r.l." per il pagamento del certificato di pagamento n. 4 bis relativo al quarto SAL bis dell'intervento in parola;

per l'importo complessivo di € 563.037,06 di cui € 461.505,78 per lavori ed € 101.531,28 per IVA al 22 % soggetta a scissione dei pagamenti.

- Art. 4.** Il pagamento della somma di € 461.505,78, a favore della ditta “DUEMME S.r.l.” con sede in Misilmeri (PA) c.da Roccabianca n. 44, partita IVA 06692610824, che avverrà tramite emissione di ordinativo di pagamento sul c/c bancario ad essa intestato ed indicato nella dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
- Art. 5.** Il versamento dell’IVA pari ad € 101.531,28, relativa alle fatture n. 51 del 24.11.2023, n. 59 del 13.12.2023, n. 66 del 22.12.2023 e n. 67 del 22.12.2023, verrà effettuato mediante ordinativo di pagamento da imputare al Capo 8 del Capitolo 1203 art. 12, del Bilancio dello Stato secondo il rispetto della Legge n. 190 del 23-12-2014 art. 1 comma 629 come precisato dal D.M. del 23-01-2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 03-02-2015 (split payment) e graverà sui fondi della Contabilità speciale n. 6057 istituita per le occorrenze della OCDPC 458/2017.
- Art. 6.** La presente disposizione verrà notificata al RUP dell'intervento in parola, al Servizio S.09 “Servizio regionale di protezione civile per la Provincia di Agrigento” del DRPC Sicilia e pubblicata sul sito istituzionale del DRPC Sicilia.

il Funzionario Direttivo  
*arch. Valentino Marchesini*

il Dirigente del Servizio S.11  
*dott. Marco Sanfilippo*

il Dirigente Generale del DRPC Sicilia  
*ex OCDPC 523/2018*  
**ing. Salvatore Cocina**