



Regione Siciliana

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
Ufficio Regionale del Genio Civile
Servizio di Messina

Determina n. **56** del **14 FEB 2024**

Oggetto: Comune di Lipari (ME) - lavori di ripristino della funzionalità dei locali comunali siti in piazza San Vincenzo, nell'isola di Stromboli, inseriti nel quadro degli interventi emergenziali ricompresi nel Piano ex art.1, comma 3 ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 15 ottobre 2019, n. 608 e OCDPC 4 gennaio 2022, n. 823.- CUP: G68C19000070001 – CIG: 91697572DC

DETERMINA DI CONCESSIONE PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

(Art. 107, comma 5, D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.)

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- nell'ambito dell'emergenza determinata dallo stato di attività del vulcano Stromboli, conseguente agli eventi parossistici verificatisi nei giorni 3 luglio e 28 agosto 2019 nel territorio dell'isola di Stromboli, il Capo del Dipartimento della protezione civile, con OCDPC 15 ottobre 2019, n. 608, ha nominato il Dirigente generale del Dipartimento della protezione civile della Regione Siciliana Commissario delegato per l'attuazione degli interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza e garantire la ripresa delle normali condizioni di vita delle popolazioni, nonché la messa in sicurezza dei territori e delle strutture interessate dall'evento;
- il Capo del Dipartimento della protezione civile con nota 24 febbraio 2020, n. DPC/POST/08987, ha approvato il Piano ex art. 1, comma 3 dell'OCDPC n. 608/2019;
- con nota 18 dicembre 2020 n. 69541 il Commissario delegato ex OCDPC n. 608/2019 ha individuato nel Dipartimento Regionale Tecnico (DRT) il soggetto attuatore di alcuni degli interventi ricompresi nel Piano ex art. 1, comma 3 dell'OCDPC n. 608/2019 e, tra questi quello denominato: "lavori di ripristino della funzionalità dei locali comunali siti in Piazza San Vincenzo, nell'isola di Stromboli nel Comune di Lipari" - Importo € 1.050.000,00;
- con nota 21 dicembre 2020, n. 189253 il Dirigente generale del DRT, ha individuato il Servizio Ufficio del Genio Civile di Messina, quale struttura dipartimentale incaricata dell'attuazione dell'intervento in oggetto e in ragione del considerevole tempo intercorso dall'emissione dell'ordinanza, anche a causa della sopravvenuta emergenza COVID 19, ha autorizzato il medesimo Ufficio all'esercizio delle deroghe alle disposizioni normative di cui all'art. 3 dell'OCDPC n. 608/2019 e all'art. 2, comma 4 del D.L. 16/07/2020, n.76 convertito in legge l'11 settembre 2020, n. 120;
- con Ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione Civile 4 gennaio 2022, n. 823 (pubblicata nella GURI – serie Generale – n.12 del 17 gennaio 2022) recante "Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità nel territorio dell'isola di Stromboli, ricompresa nel Comune di Lipari, in provincia di Messina, in relazione allo stato di attività del vulcano Stromboli, conseguente agli eventi parossistici verificatesi nei

giorni 3 luglio e 28 agosto 2019”, segnatamente, l’art. 1, comma 2, è stato autorizzato, per ulteriori sei mesi l’avvalimento delle disposizioni derogatorie in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi nonché per la riduzione di termini analiticamente individuati specificate nell’articolo 3 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 608/2019.

Visto il D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.- Codice dei contratti pubblici (nel seguito “Codice”);

Visto l’art. 24 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 che recepisce il “Codice”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», per le parti ancora in vigore;

Visti l’art. 31 del “Codice” - “Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni” e le Linee guida n. 3, di attuazione del Codice recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni» approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con deliberazione dello stesso Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017;

Visto il decreto 13 gennaio 2021, n. 6 con il quale il Dirigente generale del DRT ha nominato i RUP degli interventi urgenti di protezione civile di cui sopra, tra i quali il geom. Giovanni Ciatto, Funzionario direttivo in servizio presso l’Ufficio del Genio Civile di Messina, quale Responsabile unico del procedimento dell’intervento denominato: *“lavori di ripristino della funzionalità dei locali comunali siti in Piazza San Vincenzo, nell’isola di Stromboli nel Comune di Lipari”*, CUP: G68C19000070001;

Vista la determina di aggiudicazione efficace 17 giugno 2022, n. 387, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del “Codice”, con la quale l’appalto dei *“Lavori di ripristino della funzionalità dei locali comunali siti in piazza San Vincenzo, nell’isola di Stromboli del Comune di Lipari (ME) Ufficio del Soggetto attuatore ex OCDPC 608 del 15 ottobre 2019”*, è stata aggiudicata in favore dell’Operatore economico SIRIMED S.r.l., sede legale via Nizzeti, 66 - 95030 Tremestieri Etneo (CT), cod. fiscale/partita IVA 03236450874;

Visto il verbale in data 12 luglio 2022 di consegna parziale dei lavori;

Visto il verbale in data 21 ottobre 2022 di consegna definitiva dei lavori, che dovevano essere ultimati entro il 18 luglio 2023;

Vista la determina 6 luglio 2023, n. 380 con la quale su richiesta dell’Operatore economico SIRIMED S.r.l. è stata concessa una proroga del termine contrattuale per l’ultimazione dei lavori di gg. 90, a seguito della quale il nuovo termine per l’ultimazione dei lavori veniva fissato per il giorno 15 ottobre 2023;

Visto il verbale in data 15 luglio 2023 con il quale il Direttore dei lavori, a seguito dell’Ordinanza n. 28/2003 del Sindaco del Comune di Lipari, recante *“Ordinanza per regolamentazione lavori edili e/o rumorosi nel territorio comunale. Stagione turistica 2023”*, ha disposto la sospensione temporanea dei lavori, le cui attività dovevano riprendere alla cessazione degli effetti di cui all’Ordinanza predetta, ovvero il 4 settembre 2023;

Vista la disposizione 1 settembre 2023, n. 116279 con la quale il Responsabile unico del procedimento, considerato che il Sindaco del Comune di Lipari non aveva concesso la disponibilità della piazza San Vincenzo, ha disposto il differimento del termine di sospensione dei lavori al 14 ottobre 2023;

Visto il verbale di ripresa dei lavori del 9 ottobre 2023 con il quale la D.L. ordinava la ripresa dei lavori dalla data del 16 ottobre 2023, fissando il termine per l’ultimazione degli stessi per il giorno 16 gennaio 2024;

Visto il progetto esecutivo dell’intervento dell’importo complessivo pari a € 1.045.000,00, di cui € 650.000,00 per lavori compresi € 11.879,93 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 395.000,00 per somme a disposizione della Stazione appaltante, verificato e validato ai sensi dell’art. 26 del “Codice” in data 19 novembre 2021 e approvato in linea tecnica, ai sensi dell’art. 5 comma 3 della legge reg. n. 12/2011 e dell’art. 27 del “Codice”, in data 26 novembre 2021, prot. n. 180699;

Visto il quadro tecnico economico dell’intervento rimodulato a seguito dell’affidamento dell’appalto all’Operatore economico SIRIMED S.r.l. da cui risulta che l’importo complessivo dell’intervento è pari ad € 829.104,58, di cui € 473.036,54 per lavori compresi € 11.879,93 per oneri di sicurezza ed € 356.068,04 per somme a disposizione della Stazione appaltante;

Visto il contratto disciplinare d’incarico 1 luglio 2022 – Rep. 00075, registrato all’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina – Ufficio Territoriale di Barcellona P.G. il 22 giugno 2023, al n. 434 Serie 3, con il quale il Dirigente dell’Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Messina ha affidato all’Arch. Francesco Giordano procuratore e direttore tecnico della Società di Ingegneria *Urban Future Organization*

S.r.l., l'incarico relativo alla Direzione dei lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento;

Visto e richiamato il contratto stipulato in data 21 dicembre 2022 – Rep. n. 14261, registrato a Messina il 10 gennaio 2023 al n. 2 Serie 1, con il quale il Dirigente dell'Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Messina, ha affidato al sig. Manno Giuseppe n.q. di Amministratore delegato della Società denominata SIRIMED S.r.l. l'esecuzione dell'intervento in oggetto;

Vista la determina di liquidazione dell'anticipazione sul valore del contratto d'appalto 13 marzo 2023, n. 93 in favore dell'Operatore economico SIRIMED S.r.l., sede legale via Nizzeti, 66 - 95030 Tremestieri Etneo (CT), cod. fiscale/partita IVA 03236450874;

Vista la Disposizione 29 marzo 2023, n. 252 con la quale il Dirigente generale del DRPC Sicilia ha liquidato la fattura n. 15/L del 28 febbraio 2023, emessa dall'Operatore economico SIRIMED S.r.l. per il pagamento dell'anticipazione sul valore del contratto d'appalto;

Vista la perizia di variante e suppletiva redatta dal direttore dei lavori in data 7 dicembre 2023, ed acquisita al protocollo di questo Servizio in data 29 dicembre 2023, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c) del "Codice",

Vista la determina del Responsabile unico del procedimento 17 gennaio 2024, n. 13 con la quale è stata approvata la perizia di variante e suppletiva, lo schema atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi e concessa, in ragione delle lavorazioni in variante, una proroga al termine di ultimazione dei lavori di gg. 30 (trenta) naturali e consecutivi, con il nuovo termine per l'ultimazione fissato per il giorno 15 febbraio 2024;

Visto il quadro tecnico economico della perizia di variante e suppletiva, approvato dal RUP con determina 17 gennaio 2024, n. 13, da cui risulta che l'importo complessivo dell'intervento è pari ad € 829.104,58, di cui € 494.224,46 per lavori compresi € 15.763,94 per oneri di sicurezza ed € 334.880,12 per somme a disposizione della Stazione appaltante;

Vista la nota 1 febbraio 2024, prot. n. 0018/2024/MG, inoltrata a mezzo PEC in pari data ed acquisita al protocollo di questo Ufficio in data 2 febbraio 2024 al n. 14112, con la quale SIRIMED S.r.l. manifesta le proprie perplessità in merito alla proroga al termine di ultimazione dei lavori concessa in sede di approvazione della perizia di variante e suppletiva, ritenendo i 30 giorni di proroga concessi non congrui per il completamento dell'appalto, chiede una *proroga dei termini contrattuali di gg. 106 (centosei)* ;

Rilevato dalla predetta nota che la richiesta di proroga scaturisce dalle difficoltà operative che hanno influito negativamente sull'andamento delle attività di cantiere si dalla loro ripresa, dovute soprattutto:

- alla presenza in esercizio per tutto il mese di novembre 2023 delle attività commerciali prospicienti la piazza San Vincenzo, che non avendo altre possibilità di accesso se non attraverso la stessa piazza, hanno dovuto per forza di cose utilizzare i percorsi dedicati appositamente predisposti dall'impresa esecutrice;
- alle mancate corse navali, a causa delle condizioni meteo marine avverse, del vettore Caronte & Tourist con il quale viaggiano tutte le forniture di cantiere e alla sospensione di corse giornaliere del vettore Liberty Lines utilizzato per il trasferimento del personale, disservizi che di fatto hanno condizionato la programmazione del personale operativo e dei materiali necessari al completamento dell'appalto;
- al mal tempo che nei mesi di novembre e dicembre ha più volte obbligato l'impresa ad interrompere le lavorazioni in esecuzione esterna sulla Piazza San Vincenzo;

Vista la nota 12 febbraio 2024, inoltrata a mezzo PEC in pari data ed acquisita al protocollo di questo Ufficio in data 13 febbraio 2024 al n. 18409, con la quale il Direttore dei lavori, arch. Francesco Giordano procuratore e direttore tecnico della Società di Ingegneria Urban Future Organization S.r.l, propone la concessione di "*una proroga dei termini contrattuali di 80 gg. (ottanta) naturali e consecutivi a condizione che l'Impresa Appaltatrice non possa vantare diritti, risarcimenti o pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni di contratto. Per quanto sopra il nuovo termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori è fissato per il giorno 05 maggio 2024*".

Ritenuta assentibile, per i motivi esposti dall'Operatore economico SIRIMED S.r.l. e non riconducibili a fatto proprio né a negligenza o colpa di quest'ultimo, concedere, in conformità alla proposta del Direttore dei lavori, la proroga dei termini contrattuali di 80 gg. (ottanta) naturali e consecutivi, con il nuovo termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori fissato per il giorno 5 maggio 2024;

Dato atto, ai sensi dell'art. 42 del "Codice" e dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all'art 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dall'art.1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

Visto l'art. 107, comma 5, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 2.9, comma 25 del Capitolato Speciale d'Appalto;


Visto l'art. 7 del Contratto d'Appalto;

DETERMINA

1. le premesse sono parte integrante del presente provvedimento e qui si intendono integralmente riportate e trascritte;
2. di prendere atto della richiesta di proroga avanzata dall'Operatore economico SIRIMED S.r.l., sede legale via Nizzeti, 66 - 95030 Tremestieri Etneo (CT), cod. fiscale/partita IVA 03236450874, con nota 1 febbraio 2024, prot. n. 0018/2024/MG;
3. di concedere all'Operatore economico SIRIMED S.r.l., esecutore dell'intervento in oggetto, giusto Contratto stipulato in data 21 dicembre 2022 – Rep. n. 14261, registrato a Messina il 10 gennaio 2023 al n. 2 Serie 1, la proroga dei termini contrattuali pari a gg. 80 (ottanta) naturali e consecutivi, con il nuovo termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori fissato per il giorno 5 maggio 2024;
4. che la predetta proroga è concessa a condizione che l'Operatore economico SIRIMED S.r.l., non possa accampare diritti, risarcimenti o pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni di contratto;

Il Responsabile unico del procedimento

geom. Giovanni Ciatto



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la superiore determinazione del Responsabile unico del procedimento;

Visto che la documentazione è completa e formalmente corretta;

Preso atto e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente Determinazione;

Visto ai sensi all'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall'art.1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190 e dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n° 62, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento.

ADOTTA

la superiore Determinazione, che si intende trascritta e riportata, ad oggetto: *"Concessione proroga del termine di ultimazione dei lavori dell'intervento denominato "Comune di Lipari (ME) - Lavori di ripristino della funzionalità dei locali comunali siti in piazza San Vincenzo, nell'isola di Stromboli, inseriti nel quadro degli interventi emergenziali ricompresi nel piano ex art.1, comma 3 Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 15 ottobre 2019, n. 608 e OCDPC 4 gennaio 2022, n. 823".-*

DISPONE

la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Messina.

Il Dirigente del Servizio
L'Ingegnere capo
Santi Trovato

