



## Regione Siciliana

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO

Ufficio Regionale del Genio Civile

Servizio di Messina

Determina n. 85 del 27 FEB 2024

Oggetto: **OCDPC n. 608/2019 - Intervento denominato: "lavori di ripristino della funzionalità dei locali comunali siti in piazza San Vincenzo, nell'isola di Stromboli nel comune di Lipari (ME)", di cui al quadro riepilogativo degli interventi emergenziali ricompresi nel piano ex art. 1, comma 3 dell'Ordinanza del Dirigente generale della Protezione Civile 15 ottobre 2019, n. 608 e OCDPC 4 gennaio 2022, n. 823.- CUP: G68C19000070001 – CIG: 91697572DC.**

DETERMINA DI APPROVAZIONE, LIQUIDAZIONE E AUTORIZZAZIONE AL  
PAGAMENTO DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 RELATIVO AL 1° S.A.L.  
E DEL CERTIFICATO STRAORDINARIO DI PAGAMENTO N. 1/BIS

### IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- nell'ambito dell'emergenza determinata dallo stato di attività del vulcano Stromboli, conseguente agli eventi parossistici verificatisi nei giorni 3 luglio e 28 agosto 2019 nel territorio dell'isola di Stromboli, il Capo del Dipartimento della protezione civile, con OCDPC 15 ottobre 2019, n. 608, ha nominato il Dirigente generale del Dipartimento della protezione civile della Regione Siciliana Commissario delegato per l'attuazione degli interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza e garantire la ripresa delle normali condizioni di vita delle popolazioni, nonché la messa in sicurezza dei territori e delle strutture interessate dall'evento;
- il Capo del Dipartimento della protezione civile con nota 24 febbraio 2020, n. DPC/POST/08987, ha approvato il Piano ex art. 1, comma 3 dell'OCDPC n. 608/2019;
- con nota 18 dicembre 2020 n. 69541 il Commissario delegato ex OCDPC n. 608/2019 ha individuato nel Dipartimento Regionale Tecnico (DRT) il soggetto attuatore di alcuni degli interventi ricompresi nel Piano ex art. 1, comma 3 dell'OCDPC n. 608/2019 e, tra questi quello denominato: "lavori di ripristino della funzionalità dei locali comunali siti in Piazza San Vincenzo, nell'isola di Stromboli nel Comune di Lipari" - Importo €\_1.050.000,00;
- con nota 21 dicembre 2020, n. 189253 il Dirigente generale del DRT, ha individuato il Servizio Ufficio del Genio Civile di Messina, quale struttura dipartimentale incaricata dell'attuazione dell'intervento in oggetto e in ragione del considerevole tempo intercorso dall'emissione dell'ordinanza, anche a causa della sopravvenuta emergenza COVID 19, ha autorizzato il medesimo Ufficio all'esercizio delle deroghe alle disposizioni normative di cui all'art. 3 dell'OCDPC n. 608/2019 e all'art. 2, comma 4 del D.L. 16/07/2020, n.76 convertito in legge l'11 settembre 2020, n. 120;
- con Ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione Civile 4 gennaio 2022, n. 823, recante "Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità nel territorio dell'isola di Stromboli, nel Comune di



Lipari (ME), in relazione allo stato di attività del vulcano Stromboli, conseguente agli eventi parossistici verificatesi nei giorni 3 luglio e 28 agosto 2019”, segnatamente, l’art. 1, comma 2, è stato autorizzato, per ulteriori sei mesi l’avalimento delle disposizioni derogatorie in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi nonché per la riduzione di termini analiticamente individuati specificate nell’articolo 3 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 608/2019.

**Visto** il D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.- Codice dei contratti pubblici (nel seguito “Codice”);

**Visto** l’art. 24 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 che recepisce il “Codice”;

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», per le parti ancora in vigore;

**Visti** l’art. 31 del “Codice” - “Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni” e le Linee guida n. 3, di attuazione del Codice recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni» approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con deliberazione dello stesso Consiglio n. 1007 dell’ 11 ottobre 2017;

**Visto** il decreto 13 gennaio 2021, n. 6 con il quale il Dirigente generale del DRT ha nominato i RUP degli interventi urgenti di protezione civile di cui in premessa, tra i quali il geom. Giovanni Ciatto, Funzionario direttivo in servizio presso l’Ufficio del Genio Civile di Messina, quale Responsabile unico del procedimento dell’intervento denominato: “*lavori di ripristino della funzionalità dei locali comunali siti in Piazza San Vincenzo, nell’isola di Stromboli nel Comune di Lipari*”, CUP: G68C19000070001;

**Vista** la determina di aggiudicazione efficace 17 giugno 2022, n. 387, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del “Codice”, con la quale l’appalto dei “*Lavori di ripristino della funzionalità dei locali comunali siti in piazza San Vincenzo, nell’isola di Stromboli del Comune di Lipari (ME) Ufficio del Soggetto attuatore ex OCDPC 608 del 15 ottobre 2019*”, è stata aggiudicata in favore dell’Operatore economico SIRIMED S.r.l., sede legale via Nizzeti, 66 - 95030 Tremestieri Etneo (CT), cod. fiscale/partita IVA 03236450874;

**Visto** il verbale in data 12 luglio 2022 di consegna parziale dei lavori;

**Visto** il verbale in data 21 ottobre 2022 di consegna definitiva dei lavori;

**Visto e richiamato** il contratto stipulato in data 21 dicembre 2022 – Rep. n. 14261, registrato a Messina il 10 gennaio 2023 al n. 2 Serie 1, con il quale il Dirigente pro-tempore dell’Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Messina, ha affidato al sig. Manno Giuseppe n.q. di Amministratore delegato della Società denominata SIRIMED S.r.l. l’esecuzione dell’intervento di che trattasi;

**Vista** la determina di liquidazione dell’anticipazione sul valore del contratto d’appalto 13 marzo 2023, n. 93 in favore dell’Operatore economico SIRIMED S.r.l., sede legale via Nizzeti, 66 - 95030 Tremestieri Etneo (CT), cod. fiscale/partita IVA 03236450874;

**Vista** la Disposizione 29 marzo 2023, n. 252 del Dirigente generale del DRPC Sicilia di liquidazione della fattura n. 15/L del 28 febbraio 2023, emessa dall’Operatore economico SIRIMED S.r.l. per il pagamento dell’anticipazione sul valore del contratto d’appalto;

**Vista** la determina 6 luglio 2023, n. 380 con la quale su richiesta dell’Operatore economico SIRIMED S.r.l. è stata concessa una proroga del termine contrattuale per l’ultimazione dei lavori di gg. 90, a seguito della quale il nuovo termine per l’ultimazione dei lavori veniva fissato per il giorno 15 ottobre 2023;

**Visto** il verbale in data 15 luglio 2023 con il quale il Direttore dei lavori, a seguito dell’Ordinanza n. 28/2003 del Sindaco del Comune di Lipari, recante “*Ordinanza per regolamentazione lavori edili e/o rumorosi nel territorio comunale. Stagione turistica 2023*”, ha disposto la sospensione temporanea dei lavori, le cui attività dovevano riprendere alla cessazione degli effetti di cui all’Ordinanza predetta, ovvero il giorno 04/09/2023;

**Vista** la disposizione 1 settembre 2023, n. 116279 con la quale il Responsabile unico del procedimento a seguito della mancata disponibilità della piazza San Vincenzo da parte del Sindaco del Comune di Lipari, ha disposto il differimento del termine di sospensione dei lavori al 14 ottobre 2023;

**Visto** il verbale di ripresa dei lavori del 9 ottobre 2023 con il quale la DD.L. ordinava la ripresa dei lavori dalla data del 16 ottobre 2023, fissando il termine per l’ultimazione degli stessi per il giorno 16 gennaio 2024;

**Visto** il progetto esecutivo dell’intervento, redatto dalla Società di Ingegneria *Urban Future Organization S.r.l.* - legale rappresentante e direttore tecnico Arch. Claudio Lucchesi, dell’importo complessivo pari ad € 1.045.000,00, di cui € 650.000,00 per lavori, compresi € 11.879,93 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 395.000,00 per somme a disposizione della Stazione appaltante, verificato e validato in data 19 novembre 2021 ed approvato in linea tecnica in data 26 novembre 2021, prot. n. 180699;



**Visto** il quadro tecnico economico dell'intervento rimodulato a seguito dell'affidamento all'Operatore economico SIRIMED S.r.l., da cui risulta che l'importo complessivo è pari ad € 829.104,58, di cui € 473.036,54 per lavori, compresi € 11.879,93 per oneri di sicurezza ed € 356.068,04 per somme a disposizione della Stazione appaltante;

**Vista** la perizia di variante e suppletiva redatta dal direttore dei lavori in data 7 dicembre 2023, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c) del "Codice", acquisita al protocollo di questo Servizio in data 29 dicembre 2023 e approvata in linea tecnica dal RUP con parere in data 15 gennaio 2024, prot. n. 5333;

**Vista** la determina n. 13 del 17 gennaio 2024 di approvazione della perizia di variante e suppletiva, dello schema atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi e concessione proroga del termine di ultimazione dei lavori;

**Vista** la determina 14 febbraio 2024, n. 56 con la quale su richiesta dell'Operatore economico SIRIMED S.r.l. è stata concessa una proroga del termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori di gg. 80, a seguito della quale il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è fissato per il giorno 5 maggio 2024;

**VISTA** la documentazione tecnico/contabile relativa al 1° Stato di avanzamento lavori a tutto il 28 dicembre 2023, trasmessa dal Direttore dei lavori a questo Ufficio e a SIRIMED S.r.l. a mezzo PEC in data 28 dicembre 2023 e restituita firmata digitalmente dall'Operatore economico con PEC del 15 febbraio 2024;

**Visto** il 1° Stato di avanzamento lavori a tutto il 28 dicembre 2023, da cui risulta che l'importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta e compresi gli oneri per la sicurezza, ammonta ad € 124.038,96;

**VISTO** il Certificato di Pagamento n. 1, per il pagamento della rata n. 1 relativa al 1° Stato di avanzamento lavori, da cui risulta un credito dell'impresa pari ad € 98.610,98;

**VISTO** l'art. 26 del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 - (Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori), convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 2022, n. 91;

**VISTO** il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 6 dicembre 2022, n. 000381, recante disposizioni in merito agli interventi di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2022 e ss.mm.ii.;

**VISTI** i commi 6-bis e 6-ter dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022, così come inseriti dall'art. 1, comma 458 b) della legge 29 dicembre 2022, da cui si rileva che per le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari aggiornati, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura dell'80 per cento;

**VISTO** il prospetto di calcolo redatto dal direttore dei lavori ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2002 e ss.mm.ii, da cui risulta un maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato ai sensi del predetto art. 26 rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, di € 8.759,80;

**VISTO** il prospetto di calcolo redatto ai fini della determinazione del maggiore importo del SAL n. 1, da riconoscere all'Operatore economico ai sensi del commi 6 bis e 6-ter dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022 e ss.mm.ii., da cui si rileva che l'importo riconoscibile nella misura dell'80 per cento, è pari ad € 7.007,84;

**VISTO** il Certificato Straordinario di Pagamento n. 1/bis di € 6.972,80, emesso ai sensi del comma 1 dell'art. 26 del D.Lgs n. 50/2022 e ss.mm.ii.;

**Visto** il quadro tecnico economico della perizia di variante e suppletiva così come approvato dal RUP con determina n. 13 del 17 gennaio 2024, di seguito distinto:

QUADRO TECNICO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA			
<b>A</b>	<b>Importo dei lavori</b>	€	677.828,09
A1	Importo dei lavori a misura al netto dell'importo oneri di sicurezza	€	662.064,15
A2	Importo oneri piano di sicurezza non soggetto a ribasso	€	<u>15.763,94</u>
	Tornano	€	677.828,09
A3	Importo lavori a misura a base d'asta	€	662.064,15
A4	Ribasso d'asta (27,732% su A3)	€	<u>183.603,63</u>
A5	Importo lavori al netto del ribasso d'asta	€	478.460,52
A6	Importo costi oneri piano di sicurezza non soggetto a ribasso	€	<u>15.763,94</u>



A7	Importo netto perizia di variante comprensivo dell'importo oneri di sicurezza	€	494.224,46	€	<b>494.224,46</b>
C1	Importo netto perizia di variante	€	494.224,46		
C2	Importo netto contrattuale	€	<u>473.036,54</u>		
C3	<b>Importo suppletivo perizia di variante</b>	€	<b>21.187,92</b>		
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione della Stazione Appaltante</b>				
B1	IVA 22% sui lavori (A7)	€	108.729,38		
B2	Competenze tecniche per progettazione di fattibilità tecnica economica, definitiva ed esecutiva	€	65.152,77		
B3	CNPAIA (IVA su B2)	€	17.513,06		
B4	Per oneri di cui all'art. 23, cc 11 e 11bis D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii	€	0,00		
B5	CNPAIA (IVA su B4)	€	0,00		
B6	Incentivi funzioni tecniche R.U.P. art. 113 c. 2 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.	€	13.000,00		
B7	Per imprevisti	€	0,00		
B8	Contributo Autorità di vigilanza (ANAC)	€	375,00		
B9	Oneri conferimento a discarica pubblica compreso di IVA 22%	€	31.528,87		
B10	Fornitura di arredi interni compreso IVA	€	10.200,00		
B11	Pubblicazione bando di gara	€	0,00		
B12	Competenze tecniche D.L. e contabilità e misura	€	28.969,49		
B13	Competenze tecniche Sicurezza in fase di esecuzione		15.072,94		
B14	CNPAIA IVA su B12 e B13	€	11.838,61		
B15	Art. 26 D.Lgs 50/2022 (50% degli imprevisti)	€	<u>32.500,00</u>		
	Sommano	€	<u>334.880,12</u>	€	<b><u>334.880,12</u></b>
	<b>Importo complessivo della perizia di variante e suppletiva</b>			€	<b>829.104,58</b>

**RITENUTO** di dover liquidare il Certificato di Pagamento n. 1 per il pagamento della rata n. 1 di € 98.610,98, oltre IVA, relativa allo stato d'avanzamento lavori n. 1 a tutto il 28 dicembre 2023;

**RITENUTO** di dover liquidare il Certificato Straordinario di Pagamento n. 1/bis di € 6.972,80, per il pagamento del maggior importo del SAL n. 1 a seguito dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 26 del D.Lgs n. 50/2022 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il DURC prot. INAIL\_42378390 – Data richiesta 8 febbraio 2024 - Scadenza validità 7 giugno 2024, dal quale si evince che l'Operatore economico SIRIMED S.r.l., sede legale via Nizzeti, 66 - 95030 Tremestieri Etneo (CT), cod. fiscale 03236450874, risulta essere in regola nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;

**CONSIDERATO** che non sono stati notificati a questo Ufficio atti di cessione di credito sequestri o comunque impeditivi al libero pagamento del credito spettante all'Operatore economico SIRIMED S.r.l., per l'esecuzione dei lavori di che trattasi;

**RILEVATO** che nel quadro tecnico economico della perizia di variante e suppletiva tra le somme a disposizione della Stazione Appaltante alla voce B15 è ricompreso l'importo di € 32.500,00 per il pagamento dei maggiori importi derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 26 del D.Lgs n. 50/2022 e ss.mm.ii.;

**Dato atto** ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dall'art. 42 del "Codice", nel rispetto dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, il sottoscritto RUP dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento;

**RITENUTO** di dover provvedere all'approvazione, alla liquidazione e autorizzazione al pagamento del Certificato di Pagamento n. 1 di € 98.610,98 oltre IVA, relativo al 1° Stato di avanzamento lavori, all'Operatore economico SIRIMED S.r.l.;

**RITENUTO** di dover provvedere all'approvazione, alla liquidazione e autorizzazione al pagamento del Certificato Straordinario di Pagamento n. 1/bis di € 6.972,80 oltre IVA, all'Operatore economico SIRIMED S.r.l.;




**Rilevato** che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica-amministrativa;

#### DETERMINA

1. le premesse sono parte integrante del presente provvedimento e qui si intendono integralmente riportate e trascritte;
2. di approvare gli atti di contabilità ed il Certificato di Pagamento n. 1 relativi al 1° stato d'avanzamento lavori a tutto 28 dicembre 2023, dell'intervento denominato: "lavori di ripristino della funzionalità dei locali comunali siti in piazza San Vincenzo, nell'isola di Stromboli nel comune di Lipari (ME)", di cui al quadro riepilogativo degli interventi emergenziali ricompresi nel piano ex art. 1, comma 3 dell'Ordinanza del Dirigente generale della Protezione Civile 15 ottobre 2019, n. 608 e OCDPC 4 gennaio 2022, n. 823.- CUP: G68C19000070001 – CIG: 91697572DC;
3. di approvare il prospetto di calcolo del maggiore importo del SAL n. 1, il prospetto di calcolo del maggiore importo del SAL n. 1 da riconoscere all'Operatore economico e il Certificato Straordinario di Pagamento n. 1/bis redatti in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 26 del D.Lgs n. 50/2022 e ss.mm.ii.;
4. di liquidare e autorizzare il pagamento del Certificato di pagamento n. 1 di € 98.610,98, oltre IVA, relativo allo stato d'avanzamento lavori n. 1;
5. di liquidare e autorizzare il pagamento del Certificato Straordinario di Pagamento n. 1/bis di € 6.972,80, relativo al maggior importo del SAL n. 1, da riconoscere all'Operatore economico;
6. ai sensi dell'art. 68, comma 5 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21, così come sostituito dall'art. 98, comma 6, della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9, la pubblicazione della presente determina nel sito istituzionale dell'Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Messina.

Il Responsabile unico del procedimento

geom. Giovanni Ciatto



#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**Vista** la superiore determinazione del Responsabile unico del procedimento;

**Visto** che la documentazione è completa e formalmente corretta;

**Preso atto e fatta propria** l'istruttoria per l'adozione della presente Determinazione;

**Visto** ai sensi all'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall'art.1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190 e dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n° 62, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento.

#### ADOTTA

la superiore Determinazione, che si intende trascritta e riportata, ad oggetto: "approvazione, liquidazione e autorizzazione al pagamento del Certificato di Pagamento n. 1 e del Certificato Straordinario di Pagamento n. 1/bis", relativi al 1° S.A.L. dell'intervento denominato: Comune di Lipari (ME) - Lavori di ripristino della funzionalità dei locali comunali siti in piazza San Vincenzo, nell'isola di Stromboli, inseriti nel quadro degli interventi emergenziali ricompresi nel piano ex art.1, comma 3 Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 15 ottobre 2019, n. 608 e OCDPC 4 gennaio 2022, n. 823.

#### DISPONE

la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Messina.

Dirigente del Servizio  
Ingegnere capo  
Santi Trovato



