

Oggetto: PO FESR Sicilia 2007/2013 – Linea d'intervento 1.2.3.12 - Decreto di chiusura relativo ai **Lavori di Realizzazione di una elisuperficie nel Comune di Francavilla di Sicilia (ME)**.



PRESIDENZA

Il Dirigente generale

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
- VISTO** il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200 recante “Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Siciliana recanti integrazioni e modifiche al D.Lgs. 6 maggio 1948, n. 655, in materia di istituzione di una Sezione giurisdizionale regionale d’appello della Corte dei conti e di controllo sugli atti regionali”;
- VISTO** il D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196, di esecuzione del Regolamento (CE) n.1083/2006 in materia di ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007/2013;
- VISTO** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il Regolamento (CE) n.1080 del 5 luglio 2006, del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e recante l’abrogazione del Reg. (CE) n.1783/1999;
- VISTO** il Regolamento (CE) n.1083 del 11 luglio 2006 del Consiglio dell’Unione Europea e ss.mm.ii. recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n.1260/1999 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1828 del 8 dicembre 2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n.1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- VISTO** il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica regionale di sviluppo 2007/2013, approvato dalla Commissione U.E. il 13 luglio 2007;
- VISTO** il Programma Operativo FESR Sicilia 2007/2013, adottato con decisione della Commissione Europea C(2007) 4249 del 7 luglio 2007 e s.m.i.;
- VISTE** le Linee guida per l’attuazione del P.O. FESR Sicilia 2007/2013 adottate con Deliberazione di Giunta Regionale n.439 del 23 novembre 2010;
- VISTA** la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
- VISTO** il D.P.R.S. n. 9 del 05/04/2022 pubblicata in GURS n. 25 Parte Prima del 01/06/2022 recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge Regionale 16 dicembre 2008, n.19 Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3”;
- VISTO** il D.P.Reg. n. 439 del 13 febbraio 2023 con cui il Presidente della Regione Siciliana, in esecuzione della Delibera di Giunta regionale n.74 del 10 febbraio 2023, ha conferito all’ing. Salvatore Cocina, l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana;
- VISTO** l’Asse II “Uso efficiente delle risorse naturali” del PO FESR 2007/2013 ed in particolare l’Obiettivo Operativo 2.3 “Attuare la pianificazione nel settore del rischio idrogeologico,

sismico, vulcanico, industriale e ambientale e attuare i piani di prevenzione del rischio sia antropogenico che naturale”, da cui discende l’Obiettivo Operativo 2.3.1 “Realizzare interventi infrastrutturali prioritari previsti nei PAI approvati, nella pianificazione di protezione civile e per la prevenzione e mitigazione dei rischi, anche ad integrazione di specifiche azioni del PRSR Sicilia”, con la relativa Linea di Intervento 2.3.1.12 “Realizzazione di infrastrutture eliportuali inserite in un programma di rete”, di cui è Centro Responsabile il Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana;

- VISTO** il DDG n. 122 del 29/05/2014, registrato presso la Corte dei Conti il 24/06/2014, Reg. n. 1 fg. 49 con il quale è stata approvata la Pista di Controllo relativa alla Linea di Intervento 1.2.3.03 “Realizzazione di infrastrutture eliportuali inserite in un programma di rete”;
- VISTO** il D.D.G. n. 298 del 07/07/2022 con il quale si nomina il Dirigente del *S.08 Interventi in Emergenza* del Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana, quale RIO pro-tempore dell’intervento in questione e referente per l’applicativo *Caronte*;
- VISTA** la Legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana” e ss.mm.ii;
- VISTO** il Capitolo 516060 “Interventi per la realizzazione dell’Obiettivo Operativo 1.2.3 del PO FESR Sicilia 2007/2013”;
- VISTA** la Determinazione Sindacale n. 08 del 18/05/2010 del Sindaco di Francavilla di Sicilia (ME) con la quale viene nominato RUP l’ing. Antonino Seminara, dirigente dell’Area Tecnica LL.PP. del comune di Francavilla di Sicilia, per i lavori in questione;
- VISTA** la Determinazione Dirigenziale n. 273 del 02/08/2011, del Responsabile dell’Area Tecnica LL.PP. del comune di Francavilla di Sicilia, di affidamento di incarico per la progettazione esecutiva, Direzione lavori, misure e contabilità, coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione all’arch. Angelina Maria Muscolino, libero professionista, per i **Lavori di realizzazione dell’elisuperficie nel comune di Francavilla di Sicilia (ME)**;
- VISTO** il progetto esecutivo dei **Lavori di realizzazione dell’elisuperficie nel comune di Francavilla di Sicilia (ME)**, redatto dall’arch. Angelina Maria Muscolino, libero professionista, per un importo complessivo di € 400.000,00;
- VISTA** l’individuazione dell’intervento con il CUP: J89D11000400002, codice Caronte SI_1_7981 CIG: 34782842C2;
- VISTO** il D.D.G. n. 829 del 21/11/2011, registrato alla Corte dei Conti al n. 1 foglio n. 166 in data 19/12/2011, con il quale si approva, si finanzia e si impegna la somma complessiva di € 400.000,00 per la realizzazione di un’elisuperficie nel comune di Francavilla di Sicilia (ME), Linea di Intervento 2.1.3.3 *Realizzazione di infrastrutture eliportuali inserite in un programma di rete*, a valere sul capitolo 516060 del Bilancio della Regione Siciliana, individuato con il codice Caronte SI_1_7981, CIG: 34782842C2 e CUP: J89D11000400002, con il seguente Q.T.E.:

A1 - Importo lavori **€ 283.455,01**

A2 Costo manodopera	€ 38.674,73
A3 Costi di sicurezza inclusi nei Lavori	€ 8.075,25
A4 Importo lavori a base d’asta soggetti a ribasso	€ 236.705,03

B - Somme a disposizione dell’Amministrazione

B1 Imprevisti	€ 6.506,85
C1 Spese per pubblicazione gara	€ 4.000,00
C2 Oneri accesso in discarica autorizzata	€ 2.000,00
C3 Allacciamento ai pubblici servizi	€ 1.000,00
D1 Studio geologico + indagini	€ 4.426,01
E1 Competenze tecniche U.T.C.	€ 5.669,10
E2 Prog. Esecutiva, D.L., Misura e contabilità, Sicurezza	€ 48.681,25
F1 Collaudo Amministrativo	€ 1.439,31
G1 IVA sui lavori al 10%	€ 28.345,50

G2 Contributo previdenziale 4%	€ 2.181,86	
G3 Vidimazione parcelle 1,50%	€ 751,81	
G3 Vidimazione parcelle 2,00%	€ 88,52	
G4 IVA su spese tecniche 21,00%	€ 11.454,78	
Somme a disposizione dell'amministrazione	€ 116.544,99	€ 116.544,99
Importo complessivo del progetto		€ 400.000,00

VISTO il D.D.G. n. 1009 del 20/12/2012 con cui a seguito della gara è stata disimpegnata la somma di € 67.668,86 sul Capitolo 516060, quale ribasso d'asta ed economie sull'IVA del ribasso;

VISTO il contratto di appalto Repertorio n. 1903 stipulato in data 18 ottobre 2012, registrato in Taormina (ME) il 30/10/2012 al n. 45 serie 1 con cui sono stati appaltati i lavori in epigrafe all'Impresa Territo Giuseppe con sede in viale dei Normanni n. 4 - Mussomeli (CL) P. IVA 01206270850, per un importo di € 175.187,88 (IVA esclusa) al netto del ribasso d'asta del 25,9877% oltre € 8.075,25 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 38.674,73 quali costo della manodopera di non soggetti a ribasso;

CONSIDERATO che con Verbale del 13/11/2012 la D.LL. ha consegnato i lavori all'impresa appaltatrice Territo Giuseppe con sede in viale dei Normanni n. 4 - Mussomeli (CL);

VISTA la Perizia di Variante redatta dalla Direzione dei Lavori e Validata dal RUP, ing. Antonino Seminara, con Determinazione dirigenziale n. 298 del 26.06.2013, da cui si evince che il nuovo importo dei lavori è pari ad € 226.962,25 (IVA esclusa), così ripartito:

A - Importo lavori € 226.962,25

B - Somme a disposizione dell'Amministrazione

Imprevisti	€ 844,33	
Per pubblicazione gara	€ 4.000,00	
Oneri conferimento discarica	€ 2.000,00	
Allacciamento pubblici servizi	€ 1.000,00	
Studio geologico	€ 4.426,01	
Incentivi U.T.C.	€ 5.804,79	
Prog. esecutiva, D.L., Misura e contabilità, Sicurezza	€ 48.681,25	
Collaudo amministrativo	€ 1.439,31	
IVA sui lavori al 10%	€ 22.696,22	
Contributo previdenziale	€ 2.181,86	
Vidimazione parcella	€ 751,81	
Vidimazione parcella geologo	€ 88,52	
IVA su spese tecniche 22,00%	€ 11.454,78	
Somme a disposizione dell'amministrazione	€ 105.368,89	€ 105.368,89
Importo complessivo del progetto		€ 332.331,14

con Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto in data 22/05/2013 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Mussomeli il 24/05/2013 al n. 2223 serie 3^;

CONSIDERATO che i lavori sono stati ultimati in data 11/03/2013, come si evince dal Certificato di Ultimazione dei Lavori;

VISTE la Determinazione n. 347 del 10/12/2015 del responsabile dei lavori pubblici del comune di Francavilla di Sicilia, con la quale il RUP, rettificando la Determinazione n. 334 del 01/12/2015, trasmette il quadro economico definitivo e certifica la spesa effettivamente sostenuta;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 329 del 27/11/2015 con la quale si approvano gli atti di contabilità finale dei lavori di realizzazione di una elisuperficie nel Francavilla di Sicilia (ME);

VISTO il D.D.G. n. 1239 del 17.12.2015 di approvazione del QTE finale che segue:

Importo lavori

Importo netto dei lavori eseguiti risultanti dallo stato finale € 210.743,43

Somme a disposizione dell'Amministrazione

IVA sui lavori	€ 21.074,34	
Prog. Esecut., D.L., Misura e contabilità, Sicurezza di prog. e exec.	€ 50.600,48	
Oneri accesso discarica autorizzata	€ 3.416,00	
Competenze tecniche U.T.C. su importo lavori	€ 3.061,31	
Certificato regolare esecuzione lavori	€ 1.420,55	
Studio geologico più indagini	€ 4.503,11	
IVA su spese tecniche	<u>€ 12.113,78</u>	
Sommano	€ 306.933,00	€ 306.933,00
Economie		<u>€ 93.067,00</u>
Importo complessivo di finanziamento		€ 400.000,00

CONSIDERATO che dalle verifiche eseguite sul SIC risulta speso un importo complessivo pari ad **€ 306.933,00**, che le economie risultano essere pari ad **€ 93.067,00** di cui € 67.668,86 già disimpegnate con il D.D.G. n. 1009 del 20/12/2012, che con il D.D. n. 9999 del 19/01/2015 è stata effettuata una riduzione d'ufficio pari ad € 14.405,61 sull'O.A. n. 50 del 06/08/2014 e che con D.D.G. 1239 del 17/12/2015 è stata effettuata una ulteriore riduzione dell'impegno della somma di € 10.992,53;

Totale pagamenti così suddivisi:	economie	liquidate
Importo delle somme impegnate con il D.D.G. n. 829 del 21/11/2011		€ 400.000,00
Economie disimpegnate con il D.D.G. n. 1009 del 20/12/2012	€ 67.668,86	
Riduzione d'ufficio con il D.D. n. 9999 del 19/01/2015	€ 14.405,61	
Ulteriore riduzione impegno con D.D.G. 1239 del 17/12/2015	€ 10.992,53	
Importo complessivamente liquidato ad ultimazione intervento		€ 306.933,00

- confermato il caricamento e la validazione sul *Sistema Informativo Caronte* di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti (*IGV*), pagamenti e relativi giustificativi, dei dati di avanzamento fisico e procedurale nonché della documentazione;
- assunto l'obbligo di conservazione della documentazione di progetto per almeno tre anni dalla chiusura del Programma Operativo, fermi restando gli altri obblighi in tema di conservazione della documentazione previsti dalle vigenti normative;

VISTA la nota prot. 2737 del 02/03/2017 con la quale il Responsabile dell'Area IV del comune di Francavilla di Sicilia (ME) e RUP dell'intervento conferma:

- l'entrata in funzione dell'opera in questione il 12/06/2014;

RILEVATO che le economie accertate sul PO FESR 2007-2013 per l'intervento **Lavori di realizzazione dell'elisuperficie nel comune di Francavilla di Sicilia (ME)** risultano essere pari ad **€ 93.067,00** di cui € 67.668,86 già disimpegnate con il D.D.G. n. 1009 del 20/12/2012;

CONSIDERATO che con Decisione C(2015)2771 *finale* del 30/04/2015 la Commissione Europea, modificando la Decisione C(2013)1573, ha approvato gli orientamenti sulla chiusura dei Programmi Operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, del Fondo Sociale Europeo e del Fondo di coesione (2007-2013);

VISTE le note del Dipartimento Regionale della Programmazione prot. n. 4543 del 09/03/2016 *Ulteriori adempimenti per la Chiusura del POR FESR Sicilia 2007/2013. Beneficiari opere, beni e servizi pubblici* e prot. n. 9878 del 30/5/2016 *Disposizioni per consentire e accelerare il completamento dei progetti inseriti nel programma PO FESR Sicilia 2007/2013 in attuazione dell'art. 15 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8*;

VISTE le note n. 22534 del 21/04/2016 e 1851 del 13/01/2017 del DRPC Sicilia con cui sono stati forniti ai RUP gli indirizzi operativi in ordine agli adempimenti di chiusura delle operazione del PO FESR Sicilia 2007/2013;

VISTA la nota del Dipartimento Regionale della Programmazione prot. n. 24315 del 30/12/2016 con cui tra

l'altro, si trasmette lo schema di decreto di chiusura dei progetti imputati al PO FESR Sicilia 2007/2013 ed al Piano di Azione e Coesione;

CONSIDERATO che:

- la consegna lavori all'impresa affidataria è avvenuta in data 13/11/2012;
- Repertorio n. 1903 stipulato in data 18 ottobre 2012, registrato in Taormina (ME) il 30/10/2012 al n. 45 serie 1;
- il Contratto di appalto ha prodotto i suoi effetti.

DECRETA

ART. 1 Per le motivazioni indicate in premessa, di confermare il D.D.G. n. 1239 del 17.12.2015 di approvazione del Quadro Economico Finale dell'intervento in questione per un importo complessivo pari a € 306.933,00, secondo il seguente quadro:

Importo lavori		
Importo netto dei lavori eseguiti risultanti dallo stato finale		€ 210.743,43
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
IVA sui lavori	€ 21.074,34	
Prog. Esecut., D.L., Misura e contabilità, Sicurezza di prog. e exec.	€ 50.600,48	
Oneri accesso discarica autorizzata	€ 3.416,00	
Competenze tecniche U.T.C. su importo lavori	€ 3.061,31	
Certificato regolare esecuzione lavori	€ 1.420,55	
Studio geologico più indagini	€ 4.503,11	
IVA su spese tecniche	<u>€ 12.113,78</u>	
Sommano	€ 306.933,00	€ 306.933,00
Economie		<u>€ 93.067,00</u>
Importo complessivo di finanziamento		€ 400.000,00

Importo spese eseguite

- che dalle verifiche eseguite sul SIC risulta speso un importo complessivo pari ad **€ 306.933,00**, che le economie risultano essere pari ad **€ 93.067,00** di cui € 67.668,86 già disimpegnate con il D.D.G. n. 1009 del 20/12/2012, che con il D.D. n. 9999 del 19/01/2015 è stata effettuata una riduzione d'ufficio pari ad € 14.405,61 sull'O.A. n. 50 del 06/08/2014 e che con D.D.G. 1239 del 17/12/2015 è stata effettuata una ulteriore riduzione dell'impegno della somma di € 10.992,53;

Totale pagamenti così suddivisi:	economie	liquidate
Importo delle somme impegnate con il D.D.G. n. 829 del 21/11/2011		€ 400.000,00
Economie disimpegnate con il D.D.G. n. 1009 del 20/12/2012	€ 67.668,86	
Riduzione d'ufficio con il D.D. n. 9999 del 19/01/2015	€ 14.405,61	
Ulteriore riduzione impegno con D.D.G. 1239 del 17/12/2015	€ 10.992,53	
Importo complessivamente liquidato ad ultimazione intervento		€ 306.933,00

ART. 2 di approvare la definitiva ammissione al finanziamento dell'intervento **Lavori di realizzazione dell'elisuperficie nel comune di Francavilla di Sicilia (ME)** per **€ 311.295,89** a valere sul PO FESR Sicilia 2007/2013 – Obiettivo Operativo 2.3.1 - Linea di Intervento 2.3.1.12 “Realizzazione di infrastrutture eliportuali inserite in un programma di rete” del PO FESR Sicilia 2007/2013 – Capitolo 516060 del Bilancio della Regione Siciliana.

ART. 3 di accertare economie pari ad **€ 93.067,00** di cui € 67.668,86 già disimpegnate con il D.D.G. n. 1009 del 20/12/2012.

ART. 4 di prendere atto della documentazione trasmessa dal comune di **Francavilla di Sicilia (ME)** con nota prot. 2737 del 02/03/2017 che:

- conferma l'entrata in funzione dell'opera in questione il 12/06/2014;

- ART. 5** tutta la documentazione relativa al PO FESR Sicilia 2007/2013 e i regolamenti comunitari menzionati sono rinvenibili nel sito www.euroinfosicilia.it.
- ART. 6** ai sensi dell'art. 68 comma 5 della L.R. n. 21/2014, come sostituito dall'art. 98 comma 6 della L.R. n.9 del 07/5/2015, il decreto sarà pubblicato per esteso sul sito istituzionale della Regione Siciliana entro sette giorni dalla emissione a pena di nullità dell'atto.
- ART. 7** il presente decreto sarà inserito a cura del RIO nel sistema informatico Caronte e pubblicato nei siti www.euroinfosicilia.it e <https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/presidenza-regione/dipartimento-protezione-civile>.

Il Funzionario Direttivo
F.to arch. Antonio Famoso

Il Dirigente del Servizio Interventi in emergenza
n.q. di RIO pro-tempore
Ing. Nunziato La Spina



**Il Dirigente Generale
Capo del Dipartimento**
(Ing. Salvatore Cocina)