

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Assessorato Regionale Delle Infrastrutture e
della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
UFFICIO REGIONALE DEL GENIO CIVILE
SERVIZIO DI SIRACUSA

S.P. 23 PALAZZOLO - GIARRATANA - INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DEL PIANO VIARIO -
MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DEL TRATTO COMPRESO TRA LO SVINCOLO
SULLA SS 124 E LA PROGRESSIVA KM 2,200.

CUP: E17H21011790002 - CIG: 9153265939

**Determina di svincolo delle somme trattenute a garanzia sui certificati di pagamento emessi ai
sensi dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022;**

DETERMINA N. 208 DEL 22.04.2024

Premesso che:

- con il D.D.G. n° 1472 del 07/06/2022 del Dirigente Generale del Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, è stato finanziato il progetto esecutivo a favore del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, – codice finanziario **U.2.03.01.02.002**, per un importo complessivo di € 1.000.000,00 per l'intervento "S.P. 23 – Palazzolo-Giarratana – Intervento di manutenzione della pavimentazione stradale del tratto compreso tra lo svincolo sulla S.S. 124 e progressiva Km. 2,200". CUP: E17H21011790002 Cod. Caronte SI 1 29415, con il seguente Quadro Tecnico Economico:

A	LAVORI		
	Importo lavori soggetto a ribasso	€745.142,64	
	oneri per la sicurezza	€13.750,17	
	Importo Lavori	€758.892,81	€758.892,81
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
	IVA al 22% sui lavori e costi sicurezza	€166.956,42	
	Imprevisti(Compresa IVA)	€38.604,63	
	Competenze c.3 art.113 D.Lgs 50/2016 -80%	€6.071,14	
	Coordinatore sicurezza in fase esecutiva	€7.100,00	
	Prove di laboratorio	€5.000,00	
	Oneri di accesso alla discarica	€15.000,00	
	Quota Autorità vigilanza	€375,00	
	Spese Ufficio di progettazione e DL	€2.000,00	
	Totale Somme a Disposizione	€241.107,19	€241.107,19
	Importo complessivo del progetto		€1.000.000,00

- a seguito di procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. 76/2020 convertito con legge n. 120/2020 come modificato dal DL 77/2021 convertito in Legge 108/2021, è rimasta aggiudicataria dell'appalto l'impresa **EFFEPI Srl**, con sede legale in Villafrati (Palermo) in via Europa 20, C.F./Partita IVA: 05371750828, per l'importo di €640.638,67 al netto del ribasso d'asta offerto del 15,87% compresi oneri di sicurezza non soggetti a r.a..

- con Determinazione n° 225 del 12 aprile 2022 l'Ingegnere capo ha proceduto ad aggiudicare l'appalto dei lavori S.P. 23 – Palazzolo-Giarratana – Intervento di manutenzione della pavimentazione stradale del tratto compreso tra lo svincolo sulla S.S. 124 e progressiva Km. 2,200 all'operatore economico EFFEPI Srl, con sede legale in Villafrati (Palermo) in via Europa 20, C.F./Partita IVA: 05371750828;

- in conseguenza il nuovo quadro economico dopo l'aggiudicazione, depurato del ribasso d'asta pari a € 118.254,14 oltre IVA, risultava il seguente:

A) Lavori		
Lavori al netto del r.a. del 15,87%	€626.888,50	
Oneri di sicurezza	<u>€ 13.750,17</u>	
Totale lavori al netto		€640.638,67
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
IVA al 22% sui lavori e sicurezza	€140.940,51	
Imprevisti (comprensivi di IVA)	€38.604,63	
Competenze c.3 art.113 D.Lgs 50/2016 – 80% competenze tecniche	€6.071,14	
Competenze coordinatore della sicurezza	€7.100,00	
Prove di laboratorio	€5.000,00	
Oneri accesso discarica	€15.000,00	
Quota autorità vigilanza	€375,00	
Spese Ufficio di progettazione e D.L.	€2.000,00	
Totale Somme a Disposizione		<u>€215.091,28</u>
TOTALE INTERVENTO		€855.729,95
C) Economie		
Economie sui lavori ribasso d'asta del 15,87%	€118.254,14	
IVA su ribasso d'asta	<u>€26.015,91</u>	
Totale economie		€ 144.270,05
TOTALE PROGETTO		€ 1.000.000,00

VISTO il contratto d'appalto stipulato, tra l'Ufficio del Genio Civile di Siracusa e l'impresa **EFFEPI Srl**, con sede legale in Villafrati (Palermo) in via Europa 20, C.F./Partita IVA: 05371750828, in data 11/11/2022 in forma di scrittura privata agli atti Iride n. 0152297.

VISTA che la consegna sotto riserva di legge dei lavori fu effettuata in data 12.07.2022, giusto verbale in pari data, senza riserva ed eccezione alcuna da parte dell'Impresa;

VISTA la Perizia di Variante senza incremento di spesa, redatta in data 21.07.2023 e trasmessa al Libero Consorzio Comunale di Siracusa il 24.07.2023 con nota prot. 103063, corredata dal parere in linea tecnica ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. 12/2011.

VISTA la Deliberazione n. 142 del 16 agosto 2023, con la quale il Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Siracusa ha deliberato l'approvazione dal punto di vista amministrativo, della perizia di variante senza incremento di spesa del progetto inerente i lavori sulla "S.P. 23 PALAZZOLO - GIARRATANA - INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DEL PIANO VIARIO - MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DEL TRATTO COMPRESO TRA LO SVINCOLO SULLA SS 124 E LA PROGRESSIVA KM 2,200, secondo il quadro economico di seguito riportato:

A) Lavori		
Lavori al netto del r.a. del 15,87%	€622.164,15	

Oneri di sicurezza	€ 5.554,10	
Totale lavori al netto	€627.718,25	€627.718,25
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
IVA al 22% sui lavori e sicurezza	€138.098,02	
Imprevisti (comprensivi di IVA)	€0	
Competenze c.3 art.113 D.Lgs 50/2016 – 80% competenze tecniche	€7.042,52	
Competenze coordinatore della sicurezza	€7.014,96	
Prove di laboratorio	€2.507,10	
Oneri accesso discarica	€53.671,78	
Quota autorità vigilanza	€375,00	
Spese Ufficio di progettazione e D.L.	€0	
50% degli imprevisti per utilizzo ai sensi dell'art. 26 D.Lgs 50/2022	€19.302,32	
Totale Somme a Disposizione	€228.011,70	€228.011,70
TOTALE INTERVENTO		€855.729,95
C) Economie da accantonarsi per utilizzo ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022		
Economie sui lavori ribasso d'asta del 15,87%	€118.254,14	
IVA su ribasso d'asta	€26.015,91	
Totale economie	€ 144.270,05	€ 144.270,05

VISTA la nota Prot. gen. 114221 del 28.08.2023, con cui fu trasmessa al D.I.M.T. la perizia di Variante senza incremento di spesa corredata della delibera del LCC n. 142 del 16.08.2023 di approvazione;

VISTO che l'ultimazione dei lavori avvenne in data 30.08.2023, come fu accertato con Certificato di ultimazione lavori, e quindi entro il tempo utile contrattuale;

PRESO ATTO che l'impresa esecutrice dei lavori ha sottoscritto il Registro di Contabilità dei lavori senza alcuna riserva;

VISTA la perizia di assestamento finale redatta in data 27.10.2023 per il complessivo importo di € 855.729,95 così distinto: € 627.718,25 per lavori al netto comprensivi di € 5.504,60 per costi di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed €228.011,70 per somme a disposizione dell'amministrazione;

VISTO che l'Impresa esecutrice **EFFEPI S.r.l** ha avanzato richiesta di anticipazione come previsto dall'art. 44 del C.S.A. allegato al Contratto.

VISTO che l'importo della perizia di assestamento finale è contenuto all'interno del finanziamento.

VISTO lo stato finale redatto dalla D.L. in data 27.10.2023 per un importo complessivo netto pari a € 627.701,42 da cui detraendo i tre certificati di pagamento in acconto pari per complessivi €624.562,91 risulta un credito netto dell'Impresa di €3.138,51 oltre IVA;

VISTO che seguito dell'introduzione dell'art.26 del D.L. 17/05/2022 n.50 sono stati emessi i seguenti SAL straordinari:

1° SAL bis importo complessivo riconosciuto	€ 121.155,36
2° SAL bis importo complessivo riconosciuto	€ 51.988,86
3° SAL bis importo complessivo riconosciuto	<u>€ 43.639,99</u>

Totale riconosciuto € 216.784,20

VISTO che per il pagamento dei SAL straordinari ai sensi dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022 sono emessi i seguenti certificati di pagamento a cui sono state applicate le ritenute a garanzia dello 0,5%:

Certificato n. 1 straordinario emesso in data 21/04/2023	€120.549,58
Certificato n. 2 straordinario emesso in data 10/07/2023	€ 51.728,91
Certificato n. 3 straordinario emesso in data 20/10/2023	€ <u>43.421,79</u>

Totale certificati straordinari €215.700,28

Totale importo riconosciuto art. 26 del D.L. 50/2022	€ 216.784,20
A detrarre gli acconti corrisposti all'impresa	€ <u>215.700,28</u>
resta il credito netto dell'impresa di	€ 1.083,92

VISTA la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori geom. Paolo Ortisi del 30/10/2023;

VISTO che dalla relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori geom. Paolo Ortisi esitato in data 30/10/2023, si certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e ne determina l'importo complessivo al netto del ribasso del 15,87 % in €627.701,42 da cui detraendo l'importo degli acconti corrisposti per un totale di €624.562,91 residua il credito dell'impresa pari a € 3.138,51, mentre per quanto attiene ai ristori, ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50, l'importo contabilizzato risulta pari a **€216.784,20** da cui detraendo l'importo liquidato pari a **€215.700,28** risulta un credito di **€1.083,92**;

CONSIDERATO che l'importo netto complessivo riconosciuto ai sensi dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022 ammonta ad €216.784,20 oltre IVA, ed essendo stato effettuato pagamento in acconto, al netto della trattenuta a garanzia per infortuni dello 0.5%, per complessivi **€ 215.700,28** oltre IVA, a seguito dell'emissione dei certificati straordinari, restano da pagare, a saldo **€1.083,92** oltre IVA al 22% pari ad **€238,46**, per un totale di **€1.322,38**;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

di potersi svincolare le somme trattenute a garanzia sui certificati di pagamento emessi ai sensi dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022, per un importo a saldo di **€1.083,92** oltre IVA al 22% pari ad **€238,46**, per un totale di **€1.322,38**;

Siracusa, 22/04/2024

F.TO Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Ing. Giovanni Magro

F.TO Il Dirigente del Servizio
(Dott. Ing. Maurizio Vaccaro)

