

Unione Europea  
REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana  
Assessorato Regionale Delle Infrastrutture e  
della Mobilità  
Dipartimento Regionale Tecnico  
UFFICIO REGIONALE DEL GENIO CIVILE  
SERVIZIO DI SIRACUSA

S.P. 32 CARLENTINI - PEDAGAGGI (SR) – INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DEL PIANO VIARIO - MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE NEI TRATTI TRA LE KILOMETRICHE 2,355 : 2,825 - 3,250 : 4,450 - 5,800 : 9,750.

CUP: E17H21011820002 - CIG: 9160524F88 Cod. Caronte SI 1 29413

**Determina di svincolo delle somme trattenute a garanzia sui certificati di pagamento emessi ai sensi dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022;**

**DETERMINA N. 175 DEL 05/04/2024**

**Premesso che:**

- con il D.D.G. n° 1473 del 07/06/2022 del Dirigente Generale del Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, è stato finanziato il progetto esecutivo a favore del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, – codice finanziario **U.2.03.01.02.002**, per un importo complessivo di € 1.200.000,00 per l'intervento "S.P. 32 – Carlentini - Pedagaggi – Intervento di manutenzione della pavimentazione stradale nei tratti tra le kilometriche 2,355 : 2,825 - 3,250 : 4,450 - 5,800 : 9,750". CUP: E17H21011820002 Cod. Caronte SI 1 29413, con il seguente Quadro Tecnico Economico:

**A ) LAVORI:**

Importo lavori soggetto a ribasso	€ 912.433,54	
Oneri di Sicurezza	<u>€ 17.850,02</u>	
<b>Importo lavori</b>	<b>€ 930.283,56</b>	€ 930.283,56

**B ) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

I.V.A al 22% sui lavori e sicurezza	€ 204.662,38	
Imprevisti	€ 10.794,52	
Competenze c.3 art. 113 D.Lgs 50/2016 – 80% competenze tecniche	€ 14.884,54	
Competenze Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva	€ 9.000,00	
Prove di laboratorio	€ 5.000,00	
Oneri accesso discarica	€ 20.000,00	
Quota autorità di vigilanza	€ 375,00	
Spese Ufficio di progettazione e D.L.	<u>€ 5.000,00</u>	
<b>Totale somme a disposizione dell'amministrazione</b>	<b>€ 269.716,44</b>	<u>€ 269.716,44</u>
<b>Totale complessivo</b>		<b>€ 1.200.000,00</b>

- a seguito di procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi del comma 3 dell'art.1 della Legge 120/2022, è rimasta aggiudicataria dell'appalto l'impresa KAYA SCAVI SRL con

sede a Priolo Gargallo (SR) c/da Biggemi ex SS 114 n. 134, C.F. e Partita IVA: 01863190896 per l'importo di € 715.080,63 al netto del ribasso d'asta offerto del 23,5856% compresi oneri di sicurezza non soggetti a r.a..

- con Determinazione n° 236 del 15 aprile 2022 l'Ingegnere capo ha proceduto ad aggiudicare l'appalto dei lavori S.P. 32 CARLENTINI - PEDAGAGGI (SR) – INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DEL PIANO VIARIO - MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE NEI TRATTI TRA LE KILOMETRICHE 2,355 : 2,825 - 3,250 : 4,450 - 5,800 : 9,750 all'operatore economico **KAYA SCAVI SRL** con sede a Priolo Gargallo (SR) c/da Biggemi ex SS 114 n. 134, C.F. e Partita IVA: 01863190896;

- in conseguenza il nuovo quadro economico dopo l'aggiudicazione, depurato del ribasso d'asta pari a € 215.202,93 oltre IVA, risultava il seguente:

**A) LAVORI:**

Importo lavori detratto il ribasso del 23.5856%	€ 697.230,61	
Oneri di Sicurezza	€ <u>17.850,02</u>	
<b>Importo lavori</b>	<b>€ 715.080,63</b>	€ 715.080,63

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

I.V.A al 22% sui lavori e costi sicurezza	€ 157.317,74	
Imprevisti	€ 10.794,52	
Competenze c.3 art. 113 D.Lgs 50/2016 – 80% competenze tecniche	€ 14.884,54	
Competenze Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva	€ 9.000,00	
Prove di laboratorio	€ 5.000,00	
Oneri accesso discarica	€ 20.000,00	
Quota autorità di vigilanza	€ 375,00	
Spese Ufficio di progettazione e D.L.	€ <u>5.000,00</u>	
<b>Totale somme a disposizione dell'amministrazione</b>	<b>€ 222.371,80</b>	€ <u>222.371,80</u>
<b>Totale complessivo</b>		<b>€ 937.452,43</b>

**C) ECONOMIE:**

Economie sui lavori ribasso del 23,5856 %	€ 215.202,93	
I.V.A. su ribasso	€ <u>47.344,61</u>	
<b>Totale economie</b>	<b>€ 262.547,57</b>	<b>€ <u>262.547,57</u></b>

**Totale Progetto Finanziato** **€ 1.200.000,00**

**VISTO** il contratto d'appalto stipulato, tra l'Ufficio del Genio Civile di Siracusa e l'impresa KAYA SCAVI S.r.l, con sede a Priolo Gargallo (SR) c.da Biggemi ex SS 114 n. 134, C.F. e Partita IVA: 01863190896, in data 11/10/2022 in forma di scrittura privata agli atti Iride n. 0137245.

**VISTA** che la consegna sotto riserva di legge dei lavori fu effettuata in data 05.07.2022, giusto verbale in pari data, senza riserva ed eccezione alcuna da parte dell'Impresa;

**VISTA** la Perizia di Variante senza incremento di spesa, redatta in data 03.04.2023 e trasmessa al Libero Consorzio Comunale di Siracusa il 04.04.2023 con nota prot. 49010, corredata dal parere in linea tecnica ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. 12/2011.

**VISTA** la Deliberazione n. 60 del 27/04/2023, con la quale il Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Siracusa ha approvato in linea amministrativa la perizia di variante senza incremento di spesa secondo il quadro economico di seguito riportato:

<b>A) Lavori</b>		
Lavori al netto del r.a. del 23,5856%	€ 690.468,59	
Oneri di sicurezza	<u>€ 19.777,63</u>	
Totale lavori al netto		€ 710.246,22
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
IVA al 22% sui lavori e sicurezza	€ 156.254,17	
Imprevisti	€ 10.794,52	
Competenze c.3 art.113 D.Lgs 50/2016 – 80% competenze tecniche	€ 14.884,54	
Competenze coordinatore della sicurezza	€ 7.536,67	
Prove di laboratorio	€ 1.410,00	
Oneri accesso discarica	€ 32.533,56	
Quota autorità vigilanza	€ 375,00	
Spese Ufficio di progettazione e D.L.	€ 3.417,75	
Totale Somme a Disposizione		<u>€ 227.206,21</u>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>		<b>€ 937.452,43</b>
<b>C) Economie da accantonarsi per utilizzo ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022</b>		
Economie sui lavori ribasso d'asta del 23,5856%	€ 215.202,93	
IVA su ribasso d'asta	<u>€ 47.344,64</u>	
Totale economie da accantonarsi per utilizzo ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022		<b><u>€ 262.547,57</u></b>
<b>TOTALE PROGETTO</b>		<b>€ 1.200.000,00</b>

**VISTA** la nota Prot. gen. 82099 del 12.06.2023, con cui fu trasmessa al D.I.M.T. la perizia di Variante senza incremento di spesa corredata della delibera del LCC n. 60 del 27.04.2023 di approvazione

**VISTO che** l'ultimazione dei lavori avvenne in data 10.04.2023, come fu accertato con Certificato di ultimazione lavori, e quindi entro il tempo utile contrattuale.

**PRESO ATTO** che l'impresa esecutrice dei lavori ha sottoscritto il Registro di Contabilità dei lavori senza alcuna riserva;

**VISTA** la perizia di assestamento finale redatta in data 26.06.2023 per il complessivo importo di € 937.452,43 così distinto: € 710.246,22 per lavori al netto, comprensivi di € 19.777,63 per costi di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 227.206,21 per somme a disposizione dell'amministrazione;

**VISTO** che l'Impresa esecutrice KAYA SCAVI S.r.l ha avanzato richiesta di anticipazione come previsto dall'art. 44 del C.S.A. allegato al Contratto.

**VISTO** che l'importo della detta perizia di assestamento finale è contenuto all'interno del finanziamento.

**VISTO** lo stato finale redatto dalla D.L. in data 26/06/2023 per un importo complessivo netto pari a € 710.246,22 da cui detraendo i due certificati di pagamento in acconto pari per complessivi € 706.694,99 risulta un credito netto dell'Impresa di € 3.551,23 oltre IVA;

**VISTO** che seguito dell'introduzione dell'art.26 del D.L. 17/05/2022 n.50 sono stati emessi i seguenti SAL straordinari:

1° SAL bis importo complessivo riconosciuto	€ 249.354,52
2° SAL bis importo complessivo riconosciuto	€ 39.687,55
<b>Totale riconosciuto</b>	<b>€ 289.042,07</b>

**VISTO** che per il pagamento dei SAL straordinari ai sensi dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022 sono emessi i seguenti certificati di pagamento a cui sono state applicate le ritenute a garanzia dello 0,5%:

Certificato n. 1 straordinario emesso in data 17/04/2023	€ 248.107,75
Certificato n. 2 straordinario emesso in data 19/06/2023	€ 39.489,11
<b>Totale certificati straordinari</b>	<b>€ 287.596,86</b>

Totale importo riconosciuto art. 26 del D.L. 50/2022	€ 289.042,07
A detrarre gli acconti corrisposti all'impresa	€ 287.596,86
<b>resta il credito netto dell'impresa di</b>	<b>€ 1.455,21</b>

**VISTA** la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori geom. Raffaele Avallone del 03/07/2023;

**VISTO** che dalla relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori geom. Raffaele Avallone esitato in data 03/07/2023, si certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e ne determina l'importo complessivo al netto del ribasso del 23,5856 % in € 710.246,22 da cui detraendo l'importo degli acconti corrisposti per un totale di € 706.694,99 residua il credito dell'impresa pari a € 3.551,23, mentre per quanto attiene ai ristori, ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50, l'importo contabilizzato risulta pari a € **289.042,07** da cui detraendo l'importo liquidato pari a € **287.596,86** risulta un credito di € **1.445,21**.

**CONSIDERATO** che l'importo netto complessivo riconosciuto ai sensi dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022 ammonta ad € 289.042,07 oltre IVA, ed essendo stato effettuato pagamento in acconto, al netto della trattenuta a garanzia per infortuni dello 0.5%, per complessivi € **287.596,86** oltre IVA, a seguito dell'emissione dei certificati straordinari, restano da pagare, a saldo € **1.455,21** oltre IVA al 22% pari ad € **320,15**, per un totale di € **1.775,36**;

**Tutto ciò premesso e considerato**

#### **DETERMINA**

di potersi svincolare le somme trattenute a garanzia sui certificati di pagamento emessi ai sensi dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022, per un importo a saldo di € **1.455,21** oltre IVA al 22% pari ad € **320,15**, per un totale di € **1.775,36**;

Siracusa, 05/04/2024

Il Responsabile Unico del Procedimento

Geom. Paolo Ortisi

Il Dirigente del Servizio

(Maurizio Vaccaro)

