

Oggetto: Decreto pagamento Adeguamento Sistema telecontrollo e saldo C.T. RUP dei lavori per la realizzazione dei *Lavori di razionalizzazione delle utenze idriche dei quartieri Belpiano, Mazzameli e Fontana, nel centro urbano del Comune di Santa Croce Camerina.*

Comune di Santa Croce di Camerina

CIG: A027617843 - CUP D34H15001120002 - Codice Caronte SI_1_16840

Codice Caronte: POR Sicilia FESR 2014-2020-Az.06.03.01/O/R/16840/D34H15001120002



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità

Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti

Servizio 1 – S.I.I. - Dissalazione e Sovrambito

Il Dirigente del Servizio 1

- VISTA** la Costituzione della Repubblica Italiana;
- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana, approvato con dlgs 15.5.1946 n. 455, convertito con Legge Costituzionale 26.2.1948, n. 2;
- VISTO** il Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 – Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
- VISTO** il d.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana;
- VISTO** il d.P.Reg. 17 marzo 2004 che approva il Testo Coordinato delle norme di bilancio e di contabilità applicabili alla Regione Siciliana;
- VISTO** il D.M. dei LL:PP. N. 99/97 “Regolamento sui criteri e sul metodo in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e fognature”;
- VISTO** il D.P. C.M. del 4/03/96” disposizione in materie di risorse idriche”;
- VISTO** il D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 “Norme in materia ambientale” e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il d.m. del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.2008, recante modalità di attuazione dell’articolo 48/bis del D.P.R. 602/73 - Disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni;
- VISTO** il DPR del 15.2.2006 “Norme di Attuazione del Piano Generale di utilizzo delle acque Pubbliche”;
- VISTO** il d.lgs. n.163 del 12.4.2006 e s.m.i.;
- VISTO** D.Lgs n. 81 del 9.4.2008 “Attuazione dell’art. 1 della Legge n. 123 del 2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” s.m.i.;
- VISTO** il DPR 207/2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12.4.2006 n. 163;
- VISTO** il Quadro Comunitario di Sostegno per le Regioni Italiane dell’obiettivo 1 (2000_2006);
- VISTO** il Quadro Strategico Nazionale QSN per la politica regionale di sviluppo 2007/2013 approvato dalla Commissione Europea con Decisione del 13 luglio 2007;
- VISTO** il Piano di azione per gli Obiettivi di Servizio del QSN 2007-2013 che, in particolare, per il ciclo integrato delle acque prevede due obiettivi specifici: S.10- percentuale di acqua erogata sul totale dell’acqua immessa nelle reti di distribuzione comunale; S.11- abitanti

- equivalenti effettivi serviti da impianti di depurazione delle acque reflue, con trattamento secondario o terziario, in rapporto agli abitanti equivalenti totali urbani per Regione;
- VISTA** la Delibera CIPE n. 174 del 22.12.2006 di Approvazione del Quadro Strategico Nazionale per il periodo 2007-2013;
- VISTA** la Delibera CIPE n. 82 del 3.8.2007 concernente” Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 – Definizione delle procedure e delle modalità di attuazione del meccanismo premiale “ Obiettivi di Servizio”;
- VISTA** la Delibera CIPE n. 166 del 21.12.2007 concernente” Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 – programmazione del Fondo per le Aree Sottosviluppate;
- VISTA** la L.R. n. 19 del 16.12.2008 “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali - Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione” che, tra le norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali, ha previsto la soppressione dell’Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque con il conseguente trasferimento delle funzioni e dei compiti esercitati dalla stessa al Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti presso l’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
- VISTA** la Deliberazione n. 65 del 10.2.2009 con la quale la Giunta Regionale approva il Programma Attuativo Regionale delle risorse del Fondo Aree sottoutilizzate 2007 -2013 assegnate alla Regione Siciliana ai sensi della Delibera Cipe n. 166/07;
- VISTA** la Circolare della Presidenza – Dipartimento della Programmazione n. 6923 del 21.4.2009 concernente Regolamento (CE) 1828/06 - Modalità di allestimento del materiale informativo e pubblicitario da osservare nell’attuazione di investimenti materiali, immateriali e di servizio nella Regione Siciliana;
- VISTA** la legge Regionale 12 luglio 2011 n. 12 “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 201 e successive modifiche ed integrazioni ”;
- VISTO** il D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 88, recante “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell’art. 16 della legge 5 maggio 2009, n.42”;
- VISTO** il D.Lgs. 23 Giugno 2011 n.118 – Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 Maggio 2009, n. 42-e s.m.i.;
- VISTO** il D.P.R.S. 31 Gennaio 2012, n.13 – Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 Luglio 2011, n.12. Titolo I – Recepimento del decreto legislativo 12 Aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la Delibera CIPE n. 79/2012 del 11.7.2012 “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007/2013 Revisione delle modalità di attuazione del meccanismo premiale collegato agli Obiettivi di Servizio e riparto delle risorse residue” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 255 del 31.10.2012;
- VISTO** il D.L. n. 33 del 14.3.2015 – art. 26, 27 - Misure urgenti per l’agenda digitale e la trasparenza nella pubblica amministrazione Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;
- VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n. 89 del 24.4.2014 con la quale si approvano una serie di interventi del settore idrico-potabile, fognario e depurativo, da finanziare con le risorse di cui al capitolo 642443, tra cui il progetto “ *Lavori di razionalizzazione delle utenze idriche dei quartieri “ Belpiano, Mazzameli e Fontana, nel centro urbano del Comune di Santa Croce Camerina* dell’importo di € **649.904,00**;
- VISTO** l’art.3 - Tracciabilità dei flussi finanziari relativi agli appalti ed ai finanziamenti pubblici, della legge n.136 del 13.8.2010, Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** l’art. 11 della L.R. n. 3 del 13.01.2015 secondo il quale, a decorrere dall’1 Gennaio 2015, la Regione Siciliana applica le disposizioni dei Titoli I e III del D.Lgs.118/11 e s.m.i.;
- VISTA** la L.R. 19 del 11 agosto 2015 che recepisce le disposizioni del d.lgs.152/2006 in tema di servizio idrico integrato;
- VISTO** il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. – “Codice dei contratti pubblici”;

- VISTO** il D.lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 “Disposizioni integrative e correttive al d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
- VISTO** il Decreto c.d. Sblocca Cantieri (D.L. 32 del 18 aprile 2019) convertito con L. n. 55 del 14 giugno 2019;
- VISTO** il D.L. n. 34/2019;
- VISTO** l’art. 44 del D.L. n. 34/2019 e ss.mm.ii., che prevede, per ciascuna Amministrazione centrale, Regione o Città metropolitana titolare di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, che, con riferimento ai cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, in sostituzione della pluralità degli attuali documenti programmatori variamente denominati e tenendo conto degli interventi ivi inclusi, si proceda a una riclassificazione di tali strumenti al fine di sottoporre all’approvazione del CIPE, su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, un unico Piano operativo per ogni Amministrazione denominato «Piano sviluppo e coesione» con modalità unitarie di gestione e monitoraggio;
- VISTO** il comma 6 del citato art. 44 del D.L. n. 34 del 2019 e ss.mm.ii., in base al quale, fatto salvo quanto successivamente previsto dal comma 7, restano invariate le dotazioni finanziarie degli strumenti di programmazione oggetto di riclassificazione, come determinate alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, gli interventi individuati e il relativo finanziamento, la titolarità dei programmi o delle assegnazioni deliberate dal CIPE, nonché i soggetti attuatori, ove già individuati;
- VISTA** la Legge 11 settembre 2020 n.120 «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) e s.m.i.;
- VISTA** la Delibera n. 2 del 29.4.2021, “Fondo sviluppo e coesione. Disposizioni quadro per il piano sviluppo e coesione”, pubblicata sulla GURI n.142 del 16.06.2021, con la quale il CIPESS, ai sensi del citato art. 44, comma 14, del D.L. n. 34/2019 e ss.mm.ii., stabilisce la disciplina ordinamentale dei PSC, assicurando la fase transitoria dei cicli di programmazione 2000-2006 e 2007-2013 e armonizzando le regole vigenti per la programmazione 2014/2020 in un quadro unitario; e dispone di fare confluire nella Sezione Ordinaria del PSC le risorse dei tre cicli di Programmazione FSC 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020, rispondenti ai requisiti di cui al comma 7a e 7b dell’art.44 del D.L. 34/2019 e ss.mm.ii;
- VISTA** la Delibera n. 32 del 29.4.2021, pubblicata sulla GURI n.189 del 9.8.2021, con la quale il CIPESS ha approvato il Piano Sviluppo e Coesione della Regione Siciliana ed ha disposto l’istituzione di un Comitato di sorveglianza (CdS) che ai sensi del punto 4 della citata Delibera n. 2: approva la metodologia ed i criteri per la selezione delle nuove operazioni da inserire nel PSC dopo la prima approvazione; esamina eventuali proposte di modifiche al PSC, approva le proposte di modifica sostanziali del Piano inerenti alla sostituzione di interventi già compresi e finanziati nel Piano e delle relative finalità ed infine esprime il parere ai fini delle modifiche di competenza del CIPESS;
- VISTA** la circolare n. 11 del 1.7.2021 con la quale il Dipartimento Bilancio e Tesoro fornisce le indicazioni inerenti l’applicazione di quanto contenuto all’art. 9 della legge regionale n. 9 del 15.4.2021;
- CONSIDERATO** che, con l’approvazione del Piano Sviluppo e Coesione, i precedenti strumenti programmatori 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, riclassificati ai sensi del comma 1 ex art. n. 44 del DL n.34/2019 e s.m.i., cessano la loro efficacia, fermo restando quanto previsto nella “Disciplina finale e transitoria” di cui alla delibera CIPESS n.2/2021;
- CONSIDERATO** che per effetto dei VISTI precedenti il progetto *”Lavori di razionalizzazione delle utenze idriche dei quartieri “ Belpiano, Mazzameli e Fontana, nel centro urbano del Comune di Santa Croce Camerina* dell’importo di € **649.904,00** già facente parte del programma Obiettivi di Servizio è confluito nel PSC;
- VISTA** la Delibera n. 86 del 22.12.2021, pubblicata sulla GURI n.33 del 9.02.2022 con la quale il CIPESS ha approvato le modalità unitarie di trasferimento delle risorse, ai sensi della Delibera CIPESS n.2/2021, punto c);
- VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n. 504 del 25.11.2021, che in attuazione delle politiche unitarie di coesione, conferisce al Dipartimento Regionale della Programmazione della Presidenza della Regione la funzione di Autorità responsabile del coordinamento e della gestione del Piano di Sviluppo e Coesione, approvato con delibera CIPESS n.32/2021;

- VISTA** la Delibera di Giunta regionale n. 68 del 12.02.2022, che ai sensi della delibera CIPESS n. 2/2021 istituisce il Comitato di Sorveglianza del Piano di Sviluppo e Coesione e approva il documento Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) dello stesso Piano ;
- VISTA** la Delibera di Giunta regionale n. 85 del 24.02.2022, che approva la versione aggiornata e modificata del documento Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) del Piano di Sviluppo e Coesione a modifica del documento approvato con delibera n. 68 del 12.02.2022;
- VISTO** il DP. Reg. n. 9 del 5.4.2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 25 del 1 Giugno 2022 recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali ai sensi dell'art. 13 comma 3 della L. R. n. 3/2016 con entrata in vigore dal 16.6.2022;
- VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n. 201 del 14.4.2022 “PO FESR 2014 -2020 Regione Siciliana. Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) - Versione Aprile 2022”;
- VISTO** il D.D.G. n. 211 del 5.5.2022 del Dipartimento della Programmazione di approvazione del documento “Pogramma operativo FERS 2014 -2020 descrizione delle funzione di Autorità responsabile del coordinamento e della gestione del Piano Sviluppo e Coesione Versione Aprile;
- VISTO** il D.D.G. n. 213 del 24.5.2022 del Dipartimento della Programmazione di approvazione del manuale del Programma operativo FERS 2014 – 2020 Versione Maggio 2022;
- VISTA** la nota prot n. 6802 del 31.5.2022 del Dipartimento Programmazione con la quale si comunica l’approvazione della relazione di attuazione annuale relativa alle risorse FSC di cui ai cicli di programmazione 2000 - 2006; 2007 - 2013; 2014 – 2020 confluite nel PSC e suddivise in Aree Tematiche e settore d’intervento alla data del 31.12 2021 e relazione finale di chiusura parziale delle risorse FSC di cui ai cicli di programmazione 2000 - 2006; 2007 - 2013; 2014 – 2020 confluite nel PSC e suddivise in Aree Tematiche e settore d’intervento relativa alle risorse associate a progetti conclusi
- VISTO** il D.D.G. n. 607 del 18.8.2022 del Dipartimento della Programmazione di approvazione del manuale del Programma operativo FERS 2014 – 2020 Versione Agosto 2022;
- VISTO** il D.D.G. n. 293 del 03.05.2023 del Dipartimento della Programmazione di approvazione del manuale del Programma operativo FERS 2014 – 2020 – Si.GE.CO Versione Maggio 2023;
- VISTO** il D. Lgs. 31 marzo 2023, n°36 e ss.mm.ii. – “Codice dei contratti pubblici”;
- VISTA** la Deliberazione n.393 del 11.10.2023 con la quale la Giunta di Governo conferisce all’Ing. Calogero Giuseppe Burgio l’incarico di Dirigente Generale ad interim del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
- VISTO** il D.P.Reg. 4345 del 16.10.2023 con il quale, in esecuzione della Delibera di Giunta Regionale n. 393 del 11.10.2023, stante l’assenza dell’ing. Maurizio Costa per giustificate ragioni di carattere personale, è stato conferito all’ing. Calogero Giuseppe Burgio l’incarico di Dirigente Generale ad interim del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti;
- VISTO** il DDG 1250 del 12.10.2023 con il quale all’ing. Mario Cassarà è stato conferito l’incarico di Dirigente del Servizio S.01del Dipartimento, con decorrenza 16.11.2023;
- VISTO** il DDG 1303 del 24.10.2023 con il quale è stato approvato il contratto individuale di lavoro stipulato tra il Dirigente Generale ad interim del Dipartimento e l’ing. Mario Cassarà;
- VISTO** il DDG n. 1468 del 21.11.2023 con la quale il Dirigente Generale ad interim del DRAR, ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. c della L.R. 10/2000, delega l’Ing. Mario Cassarà ad adottare tutti gli atti procedurali nonché i relativi provvedimenti finali di competenza del Servizio S.01 “Servizio Idrico Integrato, Dissalazione, Sovrambito”;
- VISTO** il D.D.G. n. 7 del 19 gennaio 2023, con il quale è stato adottato, con riferimento al PR FESR 2021/2027, il Documento “Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l’Autorità di Gestione (Si.Ge.Co.) versione Dicembre 2023;
- VISTA** la L.R. n.1 del 16.1.2024 “ Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2024. Legge di stabilità Regionale”;
- VISTA** la L.R. n.2 del 16.1.2024 di Bilancio di previsione della Regione Siciliana per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026;

- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n.15 del 22.01.2024 –Legge di Stabilità Regionale 2024 e Bilancio di previsione Regionale 2024– 2026 - Decreto Legislativo del 23.06.11 n. 118 - Bilancio Finanziario Gestionale e Piano degli Indicatori per l’anno 2024;
- VISTO** il D.D. n. 696 del 09.05.2024, con il quale il Ragioniere Generale della Regione Siciliana ha proceduto al Riaccertamento ordinario dei residui passivi di provenienza anno 2022 e precedenti relativo all’esercizio finanziario 2024;
- VISTA** la Determina Sindacale n. 431 del 13.05.15 a firma del Dirigente del Settore S.P del Comune di S.Croce di Camerina con cui si conferisce l’incarico di RUP del progetto esecutivo di che trattasi all’Arch. Occhipinti Gaudenzio;
- VISTO** il progetto esecutivo trasmesso dal Comune di Santa Croce Camerina (RG) con nota prot. 8044 del 16.06.15 inerente **”Lavori di razionalizzazione delle utenze idriche dei quartieri “ Belpiano, Mazzameli e Fontana, nel centro urbano del Comune di Santa Croce Camerina.” - CUP D34H15001120002** dell’importo complessivo di € **649.904,00**;
- VISTO** il D.D.G. n. 2090 del 14.12.16 vistato dalla Ragioneria Centrale dell’Assessorato Regionale dell’Energia in data 21.12.16, e dalla Corte dei Conti – ufficio II controllo di legittimità sugli atti della Regione Siciliana – il 19.01.17 reg. 1 foglio 9 con il quale è stato disposto il finanziamento e impegno della somma di € 649.904,00 per la realizzazione dell’intervento in argomento sul capitolo 642443;
- VISTO** il contratto rep. n. 2828 del 07.05.18, registrato a Ragusa il 07.05.18 al n. 1432 serie 1T con il quale il Comune di S. Croce di Camerina ha affidato i **Lavori di razionalizzazione delle utenze idriche dei quartieri “ Belpiano, Mazzameli e Fontana, nel centro urbano CIG 7124617BEE - CUP D34H15001120002** all’ATI composta dal consorzio denominato “ Consorzio Stabile Costruendo s.r.l. con sede di Puegnago sul Garda via Nazionale n. 59 P.IVA 03782970986 e dalla società a responsabilità limitata denominata “ Vertical Projet srl” con sede a Cesarò via Stradale S.Antonio n. 28 P.IVA n. 03138540830, per l’importo complessivo di € 315.644,13 oltre all’IVA, al netto del ribasso d’asta offerto in sede di gara dell’27,6371%, sull’importo a base di gara di € 420.759,99 di cui € 11.169,99 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 192.391,13 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- VISTO** il D.D.G. n. 978 del 18.09.18 vistato dalla Ragioneria Centrale dell’Assessorato Regionale dell’Energia in data 18.10.18, e dalla Corte dei Conti – ufficio II controllo di legittimità sugli atti della Regione Siciliana– il 09/11/1/ reg. 1 foglio 81 con il quale è stato disposto il pagamento della somma complessiva di € 77.017,77 relativo al pagamento anticipazione del 20% lavori e contestualmente si è provveduto ad eliminare la somma complessiva di € 141.868,74 in quanto economia di spesa non rientrante nella disponibilità dell’amministrazione comunale e pertanto il nuovo Quadro Economico del progetto è così distinto:
- | | | |
|---|--------------|---------------------|
| A) LAVORI | | |
| IMPORTO LAVORI sogg. ribasso | € | 420.759,99 |
| Ribasso d’asta 27,6371% | € | 116.285,85 |
| Oneri di sicurezza | € | 11.169,99 |
| lavori netti da CTR compreso oneri sicurezza | € | 315.644,13 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| I.V.A.(22% di A) | € | 69.441,71 |
| Oneri conferimento in discarica asfalti | € | 4.500,00 |
| Oneri conferimento in discarica inerti | € | 3.000,00 |
| Adeguamento sistema di telecontrollo | € | 64.904,00 |
| Spese tecniche 2% di A | € | 8.638,60 |
| Spese per Accertamenti, Collaudo | € | 11.000,00 |
| Imprevisti e arrotondamenti | € | 30.906,82 |
| TOTALE B | € | 192.391,13 |
| TOTALE COMPLESSIVO | A + B | € 508.035,26 |
- VISTO** il D.D.S. n. 253 del 25.03.19 vistato dalla Ragioneria Centrale dell’Assessorato Regionale dell’Energia in data 08.04.19, con il quale è stato disposto il pagamento della somma complessiva di € **47.556,22** relativo alla liquidazione del 1° stato avanzamento lavori per la realizzazione dell’intervento in argomento sul capitolo 642443;
- VISTO** il D.D.S. n. 318 del 10.04.19 vistato dalla Ragioneria Centrale dell’Assessorato Regionale dell’Energia in data 20.05.19 con il quale è stato disposto il pagamento della somma

complessiva di € **1.641,33** relativo al pagamento C.T. per predisposizione bando di gara in favore dell'Ing. Barone per la realizzazione dell'intervento in argomento sul capitolo 642443;

VISTO il D.D.S. n. 1189 del 26.09.19 vistato dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia in data 09.10.19, con il quale è stato disposto il pagamento della somma complessiva di € **106.856,12** relativo al pagamento del 2° stato avanzamento lavori e forniture complementari per la realizzazione dell'intervento in argomento sul capitolo 642443;

VISTO il D.D.G. n. 1593 del 05.12.19, con il quale è stato ammesso a rendicontazione a valere sul Programma Operativo FESR 2014 -2020 Asse 6 Azione 6.3.1 l'intervento in argomento CodiceCaronte: POR Sicilia FESR 2014-2020-Az.06.03.01/O/R/16840/D34H15001120002;

VISTO il D.D.S. n. 602 del 04.06.2020 vistato dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia in data 17.06.2020, con il quale è stato disposto il pagamento della somma complessiva di € **90.500,00** relativo al pagamento del 3° stato avanzamento lavori per la realizzazione dell'intervento in argomento sul capitolo 642443;

VISTO il D.D.G. n. 1390 del 02.12.2020 vistato dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia in data 11.12.2020, con il quale è stato disposto il pagamento della somma complessiva di € **42.300,00** per il pagamento del 4° stato avanzamento lavori e presa atto della P.V per la realizzazione dell'intervento in argomento sul capitolo 642443 con contestuale eliminazione della somma complessiva di € 7.505,85 in quanto economia di spesa non rientrante nella disponibilità dell'amministrazione comunale; pertanto il nuovo Quadro Economico del progetto è così distinto:

A) LAVORI		
IMPORTO LAVORI sogg. Ribasso	€	430.281,01
Ribasso d'asta 27,6371%	€	118.917,19
restano Importo lavori Perizia al netto ribasso	€	311.363,82
Oneri di sicurezza previsti in Perizia	€	23.805,86
lavori netti da PVSA compreso oneri sicurezza	€	335.169,68
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B1)Oneri conferimento in discarica	€	3.000,00
B2)Adeguamento sistema di telecontrollo	€	64.904,00
B3)Spese tecniche 2% di A	€	8.638,60
B4)Valvole riduttrici esclusa IVA	€	15.847,47
B5)Imprevisti e arrotondamenti	€	41,50
TOTALE B	€	92.431,57
TOTALE COMPLESSIVO A + B	€	427.601,25
C1)IVA 22% di A a carico del Comune	€	73.737,33
C2) IVA 22% di B4 a carico del Comune	€	3.486,45
TOTALE Q.E. P.V. A+ B+C	€	504.825,03

VISTO il D.D.S. n. 854 del 05.08.2021 vistato dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia in data 23.08.2021, con il quale è stato disposto il pagamento della somma complessiva di € **27.470,24** esclusa IVA al 10% relativo al pagamento del 5° stato avanzamento lavori e oneri su conferimento a discarica per la realizzazione dell'intervento in argomento sul capitolo 642443;

VISTO il D.D.G. n. 1017 del 10.09.2021 vistato dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia in data 05.10.2021, con il quale è stato preso atto dell'approvazione della contabilità finale dei lavori in oggetto, disposta l'ulteriore economia di progetto maturata a seguito dell'approvazione della Perizia di Assestamento Finale e contestualmente è stato disposto il pagamento della somma complessiva di € **4.694,21** relativo alle C.T. art. 113 del D.Lgs n.50/16 sul capitolo 642443;

VISTO il D.D.G. n. 504 del 31.05.2023 vistato dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia in data 03.07.2023, con il quale è stato disposto il pagamento della rata di saldo dei lavori in oggetto dell'importo complessivo pari ad € **1.675,83** al netto dell'IVA;

- VISTO** il verbale di consegna dei lavori del 02.07.18 sottoscritto dal Direttore dei lavori, dal RUP e dal procuratore speciale dell'ATI con la quale si è stabilito che l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro 260 consecutivi alla consegna, e pertanto il 18/03/19;
- VISTO** il Verbale di sospensione dei lavori del 14.11.2018 redatto ai sensi dell'art. 107 comma 1 del D.Lgs n. 50/16 e art.10 comma 1 del D.M. 49/218 dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dal RUP e dall'impresa appaltatrice dei lavori;
- VISTO** il Verbale di ripresa lavori del 20.03.19 redatto ai sensi dell'art.10 comma 1 del D.M. 49/218 dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dal RUP e dall'impresa appaltatrice dei lavori con la quale si stabilisce il nuovo termine di ultimazione dei lavori fissato per il 23.07.19;
- VISTO** il Verbale di proroga del 23.07.19 redatto ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D.Lgs n. 50/16 dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dal RUP e dall'impresa appaltatrice dei lavori con la quale si concede all'impresa appaltatrice dei lavori una proroga del termine per l'ultimazione dei lavori di giorno 60 pertanto il nuovo termine di ultimazione dei lavori fissato per il 21.09.19;
- VISTO** il Verbale di proroga del 19.09.19 redatto ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D.Lgs n. 50/16 dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dal RUP e dall'impresa appaltatrice dei lavori con la quale si concede all'impresa appaltatrice dei lavori una proroga del termine per l'ultimazione dei lavori di giorno 60 pertanto il nuovo termine di ultimazione dei lavori fissato per il 20.11.19;
- VISTO** il Verbale di proroga del 27.11.19 redatto ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D.Lgs n. 50/16 dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dal RUP e dall'impresa appaltatrice dei lavori con la quale si concede all'impresa appaltatrice dei lavori una proroga del termine per l'ultimazione dei lavori di giorno 60 pertanto il nuovo termine di ultimazione dei lavori fissato per il 19.01.20;
- VISTO** l'atto repertorio n. 12892 del 12.12.2019 con la quale le imprese Consorzio Stabile Costruendo s.r.l. con sede di Puegnago sul Garda via Nazionale n. 59 P.IVA 03782970986 e dalla società a responsabilità limitata denominata “ Di Raimando costruzioni srl” con sede a Modica (RG) via crocevie scale piane n. 15 P.IVA n. 01340300886 costituiscono in associazione temporanea d'impresa;
- VISTO** il Verbale di proroga del 17.01.2020 redatto ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D.Lgs n. 50/16 dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dal RUP e dall'impresa appaltatrice dei lavori con la quale si concede all'impresa appaltatrice dei lavori una proroga del termine per l'ultimazione dei lavori di giorno 90 pertanto il nuovo termine di ultimazione dei lavori fissato per il 21.04.20;
- VISTO** il Verbale di sospensione dei lavori del 03.04.2020 redatto ai sensi dell'art. 107 comma 1 del D.Lgs n. 50/16 e art.10 comma 1 del D.M. 49/218 dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dal RUP e dall'impresa appaltatrice dei lavori;
- VISTO** il Verbale di ripresa lavori del 08.06.2020 redatto ai sensi dell'art.10 comma 1 del D.M. 49/218 dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dal RUP e dall'impresa appaltatrice dei lavori con la quale si stabilisce il nuovo termine di ultimazione dei lavori fissato per il 17.07.2020;
- VISTO** il Verbale di sospensione dei lavori del 01.07.2020 redatto ai sensi dell'art. 107 comma 1 del D.Lgs n. 50/16 e art.10 comma 1 del D.M. 49/218 dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dal RUP e dall'impresa appaltatrice dei lavori con la quale si stabilisce che tale sospensione non potrà protrarsi oltre il 30.09.2020;
- VISTO** il Verbale di sospensione dei lavori del 30.09.2020 redatto ai sensi dell'art. 107 comma 1 del D.Lgs n. 50/16 e art.10 comma 1 del D.M. 49/218 dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dal RUP e dall'impresa appaltatrice dei lavori con la quale si stabilisce che tale sospensione non potrà protrarsi oltre il 30.11.2020;
- VISTO** il Verbale di ripresa lavori del 09.11.2020 redatto ai sensi dell'art.10 comma 1 del D.M. 49/218 dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dal RUP e dall'impresa appaltatrice dei lavori con la quale si stabilisce il nuovo termine di ultimazione dei lavori fissato per il 26.11.2020;
- VISTO** il certificato di ultimazione dei lavori e contestuale verbale di constatazione sullo stato dei lavori del 26.11.2020 con il quale il RUP e il Direttore dei Lavori certificano che i lavori sono stati ultimati il 26.11.2020 e quindi in tempo utile ai fini di quanto previsto dal contratto principale di appalto e dal CSA, assegnando contestualmente il termine di 60 gg naturali successivi e continuativi decorrenti dalla data del 26.11.2020 per il completamento

- delle opere di bitumazione e altri interventi di piccola entità;
- VISTO** il Verbale di ratifica del certificato di ultimazione dei lavori redatto ai sensi dell'art. 12 comma 1 del D.M. n. 49 del 07.03.2018 con il quale il RUP e il Direttore dei Lavori ratificano il certificato di ultimazione dei lavori del 26.11.2020 e pertanto dichiarano definitivamente ultimati i lavori dell'intervento in oggetto alla data del 26.11.2020;
- VISTO** lo stato finale dei lavori del 06.04.2021 per un importo netto lavori pari ad € 335.167,08;
- VISTA** la Relazione sul conto finale del 06.04.2021 a firma del Direttore dei Lavori e sottoscritto dal RUP e dall'impresa appaltatrice dei lavori;
- VISTO** il certificato di Regolare Esecuzione del 06.04.21, redatto ai sensi del D.Lgs n. 50/16 e art. 229 del DPR n. 207/07 dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti restando il credito netto dell'impresa come segue:
- | | |
|---|---------------------|
| - Importo netto dei lavori | € 335.167,08 |
| - a dedurre i certificati di pagamento emessi | <u>€ 333.491,25</u> |
| Resta il credito netto dell'impresa | € 1.675,83 |
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 25/06/2021 con la quale si delibera di approvare lo stato finale dei lavori, la relazione sul conto finale, certificato di regolare esecuzione dei lavori e di liquidare all'impresa Consorzio stabile costruendo srl la somma complessiva di € 1.675,83 oltre IVA 22% relativa al saldo dei lavori in argomento;
- VISTA** la Determinazione Dirigenziale n. 1501 del 17.11.2023 del Comune di Santa Croce di Camerina inerente la precisazione rispetto alla Determina n. 1462/2023 dell'esatto importo dell'affidamento del contratto Adeguamento del sistema di telecontrollo comunale previsto tra le somme a disposizione dell'Amministrazione dei lavori in oggetto pari ad € 53.200,00 (€ 52.400,00 per attività di fornitura e servizi + € 800,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso) oltre Iva al 22% per complessivi € 64.904,00;
- PRESO ATTO** che il contratto si è formalizzato mediante sottoscrizione digitale del documento di stipula della trattativa diretta Mepa n. 3830766 tra l'impresa e il Comune di Santa Croce di Camerina;
- PRESO ATTO** che con nota prot n. 25743 del 21.12.2023 l'impresa aggiudicataria del servizio ha comunicato alla stazione appaltante l'avvenuta fine attività dei lavori relativi all'adeguamento del sistema del telecontrollo dei lavori principali;
- VISTA** la nota prot. n. 687 del 10.01.2024 del Comune di Santa Croce di Camerina con la quale trasmette a questo Dipartimento una serie di documentazione relativa al pagamento della somma complessiva di € 64.904,00 per "*Adeguamento del sistema di telecontrollo comunale*";
- VISTA** la fattura elettronica n. 143/23 del 20.12.2023 della ditta "SMARTECHNE" di € **53.200,00** oltre IVA al 22% pari ad € 11.704,00 per complessivi € 64.904,00;
- VISTA** la Determinazione Dirigenziale n. 1672 del 22.12.2023 del Comune di Santa Croce di Camerina inerente la liquidazione della somma complessiva di € 64.904,00 in favore dell'appaltatore Smartechne quale corrispettivo per la regolare esecuzione dell'intervento denominato "*Adeguamento del sistema di telecontrollo comunale*" dei lavori in argomento;
- VISTA** la Delibera di Giunta Comunale n. 293 del 27.11.18 inerente l'approvazione del Regolamento per gli incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs n. 50/16 contenente il relativo Regolamento Comunale per la ripartizione del fondo ai dipendenti interni al Comune di S.Croce di Camerina;
- VISTA** la Determinazione Dirigenziale n. 1386 del 30.11.2020 avente come oggetto Costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2020 con relativi allegati;
- VISTO** l'art. 113 del D.Lgs n. 50/16;
- CONSIDERATO** che complessivamente gli incentivi da ripartire ai sensi del superiore articolo e sulla base dell'apposito regolamento adottato dal Comune di Santa Croce di Camerina ammonta a complessivi € 6.565,34 così distinti:
- fondo accantonamento pari al 1,90% dell'importo dei lavori € 8.206,67;
 - risorse finanziarie da ripartire pari all'80% del fondo di cui sopra € 6.565,34;
 - risorse accantonamento pari al 20% del fondo incentivo € 1.641,33;
- VISTA** la Determinazione Dirigenziale n. 746 del 16.06.21 del Comune di Santa Croce di Camerina con la quale si determina di liquidare all' Ing. Gaudenzio Occhipinti la somma complessiva di € **2.297,87** per gli incentivi ex art. 113 del D.Lgs n. 50/16 relativo all'intervento in argomento così distinto:

- RUP 35% di € 6.565,34.

PRESO ATTO che all'art.4 comma 5 lettera b e c del Decreto Presidenziale n. 14 del 30/04/18 vengono indicate le procedure da applicare per le liquidazioni delle competenze tecniche del RUP e della Direzione Lavori;

CONSIDERATO che con il DDG n.1017 del 10.09.2021 vistato dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia in data 05.10.2021 è stato liquidata al RUP Ing. Gaudenzio Occhipinti la somma complessiva di € **2.068,08** per gli incentivi ex art. 113 del D.lgs n. 50/16 relativo all'intervento in argomento con decurtazione del 10% delle spettanze in quanto la stazione appaltante doveva ultimare le procedure finali per concludere l'intervento in oggetto nonché avviare le procedure di gara per l'adeguamento del sistema di telecontrollo voce "B2" tra le somme a disposizione dell'Amministrazione, e pertanto non è stato possibile liquidare il 100% del compenso spettante al RUP come da Determina Dirigenziale di Liquidazione n.746/21;

PRESO ATTO che con il superiore DDG è stato decurtato il 10% dell'importo spettante al RUP (€ 2.297,87 - € 229,79) giusta Determina di liquidazione n. 746/21 del Comune di Santa Croce di Camerina, per le motivazioni indicate precedentemente;

PRESO ATTO che il RUP ha provveduto a completare le procedure finali per concludere l'intervento in oggetto nonché ha concluso le procedure di gara per l'adeguamento del sistema di telecontrollo voce "B2" tra le somme a disposizione dell'Amministrazione;

RITENUTO di dover liquidare all' Ing. Gaudenzio Occhipinti la somma complessiva di € **229,79** quale saldo (10%) C.T. per attività di RUP per gli incentivi ex art. 113 del D.lgs n. 50/16 relativo all'intervento in argomento;

VISTA la nota prot n. 44037 del 25.10.19 di questo Dipartimento con la quale è stato chiesto al Comune di S.Croce di Camerina la trasmissione della certificazione riguardante l'IVA, a firma del legale rappresentante o del responsabile dei servizi finanziari, comunicando allo scrivente Ufficio se la stessa è detraibile ai sensi del DPR 633/72 o costituisce un costo sostenuto;

VISTA la nota del 07.11.19 del Comune di S. Croce di Camerina con la quale trasmette la certificazione riguardante l'IVA, a firma del responsabile dei servizi finanziari, comunicando che la stessa è detraibile ai sensi del DPR 633/72, essendo i lavori in argomento effettuati dall'Amministrazione Comunale in ambito commerciale;

CONSIDERATO che il Comune di S.Croce di Camerina è detratore dell'IVA ai sensi del DPR n. 633/72 e che pertanto si è provveduto con l'emissione dei Decreti di Accertamento n. 1769/19 e n. 52/20 ad accertare alla stessa Amministrazione la somma complessiva di € 41.733,19 quale IVA accreditata e non dovuta e che la stessa risulta essere stata rimborsata dalla stazione appaltante nei precedenti esercizi finanziari;

PRESO ATTO che l'importo complessivo del Quadro Economico del progetto relativo all'intervento " *Lavori di razionalizzazione delle utenze idriche dei quartieri " Belpiano, Mazzameli e Fontana, nel centro urbano CIG 7124617BEE - CUP D34H15001120002 - codice Caronte S1_1_16840 - POR Sicilia FESR 2014-2020-Az.06.03.01/O/R/16840/D34H15001120002* a seguito dei superiori accertamenti relativi all'IVA lavori e su oneri di conferimento a discarica e a seguito dell'approvazione della contabilità finale e della conclusione della fornitura e servizi per adeguamento del sistema di telecontrollo dei lavori principali è così distinto:

A)	LAVORI	
	IMPORTO LAVORI sogg. Ribasso	€ 430.281,01
	Ribasso d'asta 27,6371%	€ 118.917,19
	restano Importo lavori Perizia al netto ribasso	€ 311.363,82
	Oneri di sicurezza previsti in Perizia	€ 23.805,86
	lavori netti da PVSA compreso oneri sicurezza	€ 335.169,68
	Economie lavori da stato finale	€ 2,60
	lavori netti da PVSA compreso oneri sicurezza da stato Finale	€ 335.167,08
B)	SOMME A DISPOSIZIONE	
	B1)Oneri conferimento in discarica esclusa	
	IVA al 22%	€ 2.459,01
	B2)Adeguamento sistema di telecontrollo	€ 53.200,00

B3)Spese tecniche 2% di A	€	8.638,60	
B4)Valvole riduttrici esclusa IVA	€	15.847,47	
TOTALE B	€	80.145,08	€ 80.145,08
TOTALE COMPLESSIVO A + B	€	415.312,16	
C1)IVA 22% di A a carico del Comune	€	73.737,33	
C2) IVA 22% di B4 a carico del Comune	€	3.486,45	
C3) IVA 22% di B1) a carico del Comune	€	540,99	
C4) IVA22% di B2) a carico del Comune	€	11.704,00	
D) ulteriori economie lavori	€	2,60	
E) economie imprevisti e arrotondamenti	€	41,50	
TOTALE Q.E. P.V. A+ B+C +D	€	504.825,03	

CONSIDERATO che l'avanzamento della spesa relativamente alle voci del quadro economico è il seguente:

Voci Quadro Economico	Importo previsto (€)	Somme già erogate (€)	Somme richieste (€)	Avanzamento
A)Lavori al netto del ribasso d'asta compresi O. S.	335.167,08	335.167,08		100%
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.				
1) Oneri conferimento in discarica	2.459,01	627,84		25,53%
2) Adeguamento sistema di telecontrollo	53.200,00	0	53.200,00	100%
3) Spese tecniche 2% di A	8.638,60	6.335,54	229,79	76,00%
4) Valvole riduttrici esclusa IVA	15.847,47	15.847,47		100%
Sommano B	80.145,08			
TOTALE A +B	415.312,16	357.977,93	53.429,79	99,05%
IVA 22% di A a carico del Comune	73.737,33	38.246,74		
IVA 22% di B4 a carico del Comune	3.486,45	3.486,45		
IVA 22% di B1 a carico del Comune	540,99			
IVA 22% di B2 a carico del Comune	11.704,00			
imprevisti e arrotondamenti	41,50			
Economie Lavori da stato finale	2,60			
TOTALE Progetto da P.V.	504.825,03			

PRESO ATTO che con il monitoraggio residui passivi anno 2024 è stata eliminata dalle scritture contabile la somma complessiva pari ad € **11.745,50** (€ 11.704,00 per IVA 22% per servizi e fornitura adeguamento del sistema di telecontrollo a carico della stazione appaltante ed € 41,50 quale quota imprevisti e arrotondamenti) relativa all'intervento in oggetto;

CONSIDERATO che occorre liquidare la somma complessiva di € **53.429,79** a fronte delle Determine di Liquidazione n. 746/21 per saldo C.T RUP, n. 1672/2023 e della fattura elettronica n. 143/23 del 20.12.2023 della ditta "SMARTECHNE s.r.l" per il pagamento dell'adeguamento del sistema di telecontrollo previsto tra le somme a disposizione dell'Amministrazione per i "lavori di razionalizzazione delle utenze idriche dei quartieri "Belpiano, Mazzameli e Fontana, nel centro urbano" CIG A027617843 - CUP D34H15001120002;

RITENUTO di dover procedere al pagamento della somma complessiva di € **53.429,79** a valere sull'impegno assunto con il D.D.G. n. 2090 del 14.12.16 vistato dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia in data 21.12.16, e dalla Corte dei Conti in favore del Comune di S.Croce di Camerina delle Determine di Liquidazione n. 746/21 per saldo C.T RUP, n. 1672/2023 e della fattura elettronica n. 143/23 del 20.12.2023 della ditta "SMARTECHNE s.r.l" per il pagamento dell'adeguamento del sistema di telecontrollo previsto tra le somme a disposizione dell'Amministrazione per i "lavori di razionalizzazione delle utenze idriche dei quartieri "Belpiano, Mazzameli e Fontana, nel centro urbano" CIG A027617843 - CUP D34H15001120002 sul capitolo **642443**;

Tutto quanto sopra premesso e considerato, ai sensi della vigente normativa

DECRETA

ART. 1

In conformità alle premesse, è autorizzato l'accreditamento della somma complessiva di € **53.429,79** in favore del Comune di S.Croce di Camerina mediante mandato di pagamento intestato al Comune di S.Croce di Camerina con accredito sul conto corrente intrattenuto presso la tesoreria unica della Banca d'Italia di cui alla dichiarazione del Comune di S.Croce di Camerina, giusta nota del 29.05.2023 agli atti di questo Ufficio, a fronte delle Determine di Liquidazione n. 746/21 per saldo C.T RUP, n. 1672/2023 e della fattura elettronica n.143/23 del 20.12.2023 della ditta "SMARTECHNE s.r.l" per il pagamento dell'adeguamento del sistema di telecontrollo previsto tra le somme a disposizione dell'Amministrazione a valere sull'impegno assunto con il D.D.G. n. 2090 del 14.12.16 vistato dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia in data 21.12.16, e dalla Corte dei Conti – ufficio II controllo di legittimità sugli atti della Regione Siciliana – il 19.01.17 reg. 1 foglio 9, per i lavori di razionalizzazione delle utenze idriche dei quartieri " Belpiano, Mazzameli e Fontana, nel centro urbano **CIG A027617843 - CUP D34H15001120002 - Codice Siope U.2.03.01.02.003** - Codice Caronte: POR Sicilia FESR 2014-2020-Az.06.03.01/O/R/16840/D34H15001120002- sul capitolo **642443** del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, del Bilancio della Regione Siciliana, per l'esercizio finanziario 2024;

ART. 2

Il Comune di S. Croce di Camerina procederà al pagamento delle spettanze nei confronti dei beneficiari finali nel rispetto della normativa vigente e dopo aver verificato la regolarità contributiva dell'impresa appaltatrice dei lavori di che trattasi, ottemperando altresì a quanto previsto l'art. 48 Bis comma 1 del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art.1 della L.205/2017.

ART. 3

Si fa obbligo al Comune di S. Croce di Camerina di ottemperare nei confronti del beneficiario finale a quanto disposto dalla Legge 190/2014 art. 1 comma 629 lett. B relativa alla Scissione dei pagamenti ai fini IVA (Split Payment).

ART. 4

L'IVA pari ad € 11.704,00 della fattura n. 143/2023 relativa alla liquidazione dell'adeguamento del sistema di telecontrollo del progetto razionalizzazione delle utenze idriche dei quartieri "Belpiano, Mazzameli e Fontana, nel centro urbano CIG A027617843 - CUP D34H15001120002 resta a carico del Comune di S.Croce di Camerina in quanto detraibile ai sensi del D.P.R. 633/72.

ART. 5

È fatto obbligo al Responsabile Esterno dell'Operazione (R.E.O.) del Comune di S.Croce di Camerina la raccolta e l'immissione nel sistema di monitoraggio "Caronte" dei dati relativi all'avanzamento economico, fisico e procedurale dell'intervento in oggetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in ossequio all'art. 68 della L. R. n. 21 del 12/08/2014 e come modificato dall'art. 98 comma 6 della L.R. n. 9 del 07/05/2015 e sul sito www.euroinfosicilia.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, ai sensi del D.lgs. 104/2010 ricorso al TAR competente entro il termine di sessanta giorni ovvero ricorso gerarchico al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti entro trenta giorni dalla sua notifica o conoscenza.

Il presente decreto sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità per la registrazione, ai sensi dell'art. 9 L.R. 9/2021.

*Il Dirigente del Servizio I
(Ing. Mario Cassarà)*

L'Istruttore direttivo
Giuseppe Sciambra
Firma apposta sulla copia del documento
analogico conservato agli atti d'ufficio