



DRPC

S.13 – Servizio regionale di Protezione Civile per la provincia di Palermo

Oggetto: O.C.D.P.C. 435/2017 ex O.C.D.P.C. n. 257/2015: primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi meteorologici verificatosi nel periodo dal 16 febbraio al 10 aprile 2015 nel territorio delle provincie di Palermo, Agrigento (AG), Caltanissetta; enna, Messina e Trapani.  
*Intervento Cod. PA\_009: "Ricostruzione di un tratto di strada della S.P. 24 Scillato-Caltavuturo (PA) e realizzazione opere di contenimento da progr.va km 2+800 circa a progr.va km 5+400 circa oltre ripresa della sovrastruttura e opere di sistemazione idraulica"*

**CUP: J57B15000430001 - CIG: 872614637B**

**Liquidazione certificato di pagamento n. 3 relativo al 3° SAL a tutto il 16.04.2024**

**DISPOSIZIONE n. 461 del 15/05/2024**

### **IL DIRIGENTE GENERALE**

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Vista** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii;
- Visto** il D.M. n. 145 del 19 aprile 2000;
- Visto** il D.Lgs. n.1/2018 "*Codice della Protezione Civile*";
- Vista** la Legge Regionale n. 12/2011 recante, tra l'altro, "*Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni*";
- Visto** il D.P. Reg. 31 gennaio 2012, n. 13: "*Regolamento di esecuzione ed attuazione della Legge regionale 12 luglio 2011, n. 12*";
- Vista** la L.R. n. 8/2016 recante "*Disposizioni per favorire l'economia*", il cui art. 24 contiene le modifiche alla L.R. n. 12/2011 (Recepimento in Sicilia della normativa statale sui contratti pubblici) a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 50/2016;
- Visto** il D.Lgs. n. 50/2016: "*Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*";
- Visto** il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante: "*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*";
- Visto** il D.Lgs. 56/2017 che apporta modifiche al D.Lgs. 50/2016;
- Vista** la Legge n. 55 del 14 Giugno 2019, con la quale è stato convertito il D.L. 32/2019, apportando modifiche al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
- Vista** la Circolare dell'Assessorato Infrastrutture e Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico, n. 153192/DRT del 20/07/2017 con la quale individua l'applicazione del minor prezzo per lavori d'importo tra € 150.000,00 ed € 1.000.000,00 con l'esclusione automatica;
- Vista** la Circolare n. 5 del 05/02/2018 del Dipartimento Reg.le Bilancio e Tesoro "*Nuove indicazioni esplicative per gli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33. Superamento della circolare n. 2 del 28/01/2013 e della nota prot. 7410 del 07/02/2013*";
- Vista** l'O.C.D.P.C. n. 257 del 30 maggio 2015 che stabilisce i primi interventi urgenti necessari a ripristinare le strutture danneggiate dalle avverse condizioni atmosferiche verificatesi per il maltempo dal 16 febbraio al 10 aprile 2015 nelle provincie di Palermo, Agrigento (AG), Caltanissetta, Enna, Messina e Trapani;
- Visto** l'art.1 comma 1 della O.C.D.P.C. n.257/2015 del 30 maggio 2015 con il quale, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi suddetti, è stato nominato Commissario delegato il Dirigente Generale del DRPC Sicilia;

- Visto** il D.P.Reg. 439 del 13.02.2023 con cui il Presidente della Regione siciliana, in esecuzione della Delibera di Giunta n. 74 del 10.02.2023, ha conferito all'ing. Salvatore Cocina l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza della Regione Siciliana della durata di due anni;
- Visto** l'art.1 comma 2 della O.C.D.P.C. n. 257/2015 con il quale il Commissario delegato, per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza, può avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, dei Sindaci dei Comuni interessati dagli eventi meteorologici in argomento, dei Liberi Consorzi Comunali interessati, nonché delle strutture organizzative e del personale della Regione Siciliana;
- Visto** l'art. 4 della medesima Ordinanza che definisce la copertura finanziaria disposta per la realizzazione degli interventi previsti e autorizza l'apertura di un'apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato;
- Vista** la Contabilità speciale n. 5972 istituita per le occorrenze ex OCDPC 257/2015;
- Vista** la nota RIA 49403 del 08.10.2015 con la quale il DPC ha approvato il piano degli interventi proposto dal Commissario delegato;
- Visto** l'O.C.D.P.C. n. 435/2017 che all'art.1 comma 1 individua la Regione Siciliana quale Amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi utili al superamento del contesto di criticità di cui all'OCDPC n.257/2015 e al comma 2 il Dirigente Generale del DRPC Sicilia quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo superamento;
- Considerato** che nel Piano degli interventi approvato dal Commissario delegato è ricompreso, tra gli altri, l'intervento denominato: "*Ricostruzione di un tratto di strada della S.P. 24 Scillato-Caltavuturo (PA) e realizzazione opere di contenimento da progr.va km 2+800 circa a progr.va km 5+400 circa oltre ripresa della sovrastruttura e opere di sistemazione idraulica*" – Cod. PA\_009 per un importo complessivo pari a € 7.500.000,00;
- Vista** l'individuazione dell'intervento con il **CUP: J57B15000430001** e il **CIG: 872614637B**;
- Vista** la Disposizione Commissariale n. 23 del 19.02.2016 con la quale l'arch. Giovanni Piero Di Magro, in servizio presso questa Struttura Commissariale, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento;
- Visto** il progetto preliminare dell'intervento denominato: "*Ricostruzione di un tratto di strada della S.P. 24 Scillato-Caltavuturo (PA) e realizzazione opere di contenimento da progr.va km 2+800 circa a progr.va km 5+400 circa, oltre ripresa della sovrastruttura stradale e opere di sistemazione idraulica*" – Cod. PA\_009 per un importo complessivo pari a € 7.500.000,00 di cui € 5.663.329,37 per lavori e € 1.836.670,63 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- Visto** il verbale di verifica del progetto preliminare, ai sensi dell'art. 45 del D.P.R. 207/2010, reso dalla struttura tecnica di verifica in data 03/05/2016 in contraddittorio con il progettista;
- Visto** il verbale di validazione del progetto preliminare, reso dal RUP arch. Giovanni Piero Di Magro ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. 207/2010 in data 03/05/2016;
- Vista** la Disposizione commissariale n. 50 del 05.05.2016 con la quale è stato approvato il progetto preliminare e finanziato l'intervento in oggetto per un importo complessivo pari a € 7.500.000,00;
- Vista** la Disposizione n. 05 del 27.01.2017 con la quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, si è disposta l'aggiudicazione definitiva/efficace dell'appalto dei servizi di ingegneria e architettura correlati alla progettazione definitiva ed esecutiva, studio di impatto ambientale, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione nonché allo studio geologico esecutivo, in favore dell'operatore economico RTP Cpg. STUDIO INGEO Ingegneri e Geologi Associati (Mandanti Cascone Engineering s.r.l. – AB2 Engineering Progettazione e Costruzione s.r.l. – geol. Alessio D'Urso);
- Vista** la Disposizione n. 97 del 17.07.2018 con la quale l'arch. Antonio Raiti, funzionario del Servizio 8 del DRPC Sicilia, è stato nominato RUP dell'intervento, in sostituzione dell'arch. Giovanni Piero Di Magro;
- Vista** la Disposizione n. 109 del 06.06.2019 con la quale il Dirigente Generale del DRPC Sicilia ha disposto di estendere l'incarico di Direzione Lavori, misura e contabilità, assistenza ai collaudi e Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione al RTP: Cpg. Studio Ingeo ingegneri e geologi associati - mandanti: Cascone Engineering srl - AB2 Engineering progettazione e costruzione srl - Geol. Alessio D'Urso, per un importo di € 169.175,00;

- Visto** il Contratto n. 13/2019 del 17.07.2019 stipulato con il RTP Cpg. STUDIO INGEO Ingegneri e Geologi Associati (Mandanti Cascone Engineering s.r.l. – AB2 Engineering Progettazione e Costruzione s.r.l. – geol. Alessio D’Urso) per la progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento in parola per un importo contrattuale di € 157.922,67 oltre oneri ed IVA;
- Visto** il progetto esecutivo dell’intervento, corredato di tutti gli elaborati tecnico – amministrativi, trasmesso dal RUP con nota prot. n. 45512 del 27.08.2020, acquisito agli atti in data 27.08.2020 con prot. n.7255;
- Vista** la nota prot. 7785 del 14.09.2020 con la quale, ai fini della Verifica della progettazione esecutiva, sono stati individuati l’ing. Giuseppe La Placa (coordinatore) e l’ing. Marco Ferrante (componente), e il dott. geologo Calogero Cannella (componente - supporto geologico);
- Vista** la nota prot. 34184 del 18.06.2020 con la quale il Dirigente Generale del DRPC Sicilia, in considerazione delle modifiche e degli adeguamenti apportati al progetto, comportanti maggiori spese ha richiesto alla Struttura Commissariale contro il rischio idrogeologico nella Regione Siciliana l’assegnazione di ulteriori risorse economiche, per un importo pari a € 1.500.000,00, utile alla realizzazione dell’intervento, e in particolare, come meglio specificato nella nota protocollo n. 14345 del 10.03.2021 del RUP pro tempore arch. Raiti, per l’adeguamento di alcune voci delle Somme a Disposizione, quali imprevisti e spese tecniche;
- Visto** il rapporto finale di verifica del progetto esecutivo, ai sensi dell’art.26 del D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii, reso dal gruppo di verifica in data 29.09.2020 in contraddittorio con il progettista, con il quale il progetto esecutivo in questione è stato dichiarato idoneo e cantierabile, e, pertanto, validabile ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Visto** il rapporto conclusivo sulla verifica del progetto esecutivo, ai sensi dell’art.26 c. 8 del D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii, reso dal gruppo di verifica in data 29.09.2020;
- Visto** il Parere favorevole all’approvazione in linea tecnica, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 23/2011 così come modificato dall’art. 24 della L.R. 8/2016, del progetto esecutivo dell’intervento in oggetto, reso nel corso della conferenza speciale dei servizi del 09.03.2021;
- Visto** il verbale di Validazione del progetto esecutivo, ai sensi dell’art. 26 del D.lgs 50/2016, reso dal RUP in data 10.03.2021;
- Considerato** che l’Ufficio del Commissario ha sottoscritto il Verbale di Verifica e il Rapporto conclusivo di Verifica del progetto esecutivo dell’intervento, che prevede una spesa complessiva di € 9.000.000,00;
- Vista** la nota prot. 14345/S07/DRPC Sicilia del 10.03.2021, acquisita agli atti dell’Ufficio del Commissario di Governo in data 11.03.2021 con prot. n. 2902, con la quale il RUP, stante l’urgenza di avviare la realizzazione dell’intervento, nelle more dell’emissione del decreto di finanziamento per il maggior importo pari a € 1.500.000,00, ha comunicato l’intenzione di avviare, secondo quanto previsto dall’art. 5 c. 1 D.L. 32/2019, come modificato con L. 55/2019, le procedure di affidamento dei Lavori;
- Vista** la nota prot. 4101 del 07.04.2021 con la quale l’Ufficio del Commissario di Governo, con riferimento alla nota prot. 14345/S07/DRPC Sicilia del 10/03/2021 sopra citata, ha rappresentato che le ulteriori risorse economiche, pari a € 1.500.000,00 trovano copertura finanziaria nella Delibera di Giunta Regionale n. 541/2020 concernente “*FSC 2014/2020 Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana*” e che, pertanto, si sarebbe provveduto all’emissione del relativo decreto di finanziamento;
- Vista** la Disposizione n. 470 del 30.03.2021 con la quale l’arch. Alberto Vecchio dirigente del Servizio 7 del DRPC Sicilia, è stato nominato RUP dell’intervento, in sostituzione dell’arch. Antonio Raiti;
- Vista** la Disposizione n. 641 del 20.04.2021 con la quale il Dirigente Generale del DRPC Sicilia prende atto dell’approvazione e della validazione del progetto esecutivo, approva la determina a contrarre del RUP n.135-Iride del 09.04.2021 e autorizza il Servizio Gare e Contratti del DRPC Sicilia di contrarre l’esecuzione dei lavori;
- Vista** la Disposizione n. 715-Iride del 30.04.2021 che rettifica la disposizione n. 641 del 20.04.2021 all’art. 2, approva la determina a contrarre del RUP n. 177-Iride del 29.04.2021 di contrarre ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 mediante procedura aperta con l’applicazione dell’inversione procedimentale di cui all’art. 133 comma 8 del Codice e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e dispone che la somma di € 9.000.000,00, necessaria per l’esecuzione dell’intervento, trovi copertura per € 7.500.000,00 a valere sulla

contabilità speciale n. 5972 di cui all'OCDPC 257/2015 e per € 1.500.000,00 a valere sulla Delibera di Giunta Regionale n. 541/2020;

- Visto** il bando di gara pubblicato sulla G.U.R.S. n. 19 del 14.05.2021, parte II e III per l'affidamento dei lavori tramite procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- Vista** la Disposizione n. 251 del 09.03.2022 e successiva Disposizione di rettifica n. 302 del 18.03.2022, con la quale si dispone l'aggiudicazione efficace dei lavori in epigrafe in favore della R.T.I. BDF Appalti Srl (Cpg) – Gruppo Ciccotti Srl, con sede in Agrigento (AG), Via Unità d'Italia n. 85 - P.IVA/CF 01649200845, che ha totalizzato il punteggio di 96,058 ed ha offerto un ribasso d'asta pari al 14,1263% per un importo contrattuale di € 5.451.570,87;
- Vista** la Disposizione n. 745 del 11.07.2022 con la quale l'arch. Antonino Terrana, Dirigente dell'Area 5 Gare e Contratti del D.R.P.C. Sicilia, è stato nominato RUP dell'intervento, in sostituzione dell'arch. Alberto Vecchio;
- Visto** il contratto di appalto rep. n. 18 del 14.07.2022 stipulato con il R.T.I. BDF Appalti Srl (Cpg) Gruppo Ciccotti Srl;
- Visto** il verbale di consegna lavori, ai sensi dell'art. 5 D.M. n.49 del 07.03.18, del 08.09.2022;
- Visto** il verbale di concreto inizio in data 20.09.2022;
- Vista** la Disposizione di liquidazione n. 1068 del 22.11.2022 con la quale il Dirigente Generale prende atto ed approva la Determina del RUP n. 490/2022 del 25.09.2022 con la quale si propone il pagamento della Fattura n. 3/22 del 15.10.2022, emessa dall'ATI BDF APPALTI - GRUPPO CICCOTTI Srl, P. IVA/CF 03052370842, per un importo complessivo di € 1.995.274,95 di cui € 1.635.471,27 per il pagamento della rata d'anticipazione contrattuale pari al 30% ed € 359.803,68 per IVA al 22% (scissione dei pagamenti art.17 ter DPR n. 633/72);
- Vista** la Disposizione n. 1154 del 28.12.2022 con la quale il Dirigente Generale prende atto ed approva la Determina del RUP n. 521 del 11.11.2022 di rimodulazione del Quadro Tecnico Economico;
- Visto** il contratto d'Appalto aggiuntivo n.19 del 28.02.2023, ai Servizi di Ingegneria e Architettura e per l'adeguamento dell'importo contrattuale relativo alla fase progettuale ed esecutiva, nonché per l'estensione della fase esecutiva (compreso l'ispettore di cantiere geologo), per un totale di € 87.354,32 oltre IVA ed oneri, di cui € 34.133,13 per maggiore importo fase progettuale ed € 53.221,19 per direzione lavori, misure e contabilità, C.S.E., Assistenza al collaudo, n. 1 ispettore di cantiere geologo, stipulato con il RTP cpg. STUDIO INGEO INGEGNERI E GEOLOGI ASSOCIATI (Mandanti Cascone Engineering s.r.l. – AB2 Engineering Progettazione e Costruzione s.r.l. – geol. Alessio D'Urso) per un importo contrattuale di € 414.451,99, oltre oneri ed IVA, derivato dal contratto principale e dall'atto aggiuntivo;
- Visto** il 1° SAL dei lavori eseguiti a tutto il 28.02.2023 ed il relativo Certificato di pagamento n. 1 emesso il 07.03.2023, di € 377.884,61 di cui € 309.741,48 per ed € 68.143,13 per IVA al 22%;
- Vista** la Disposizione di liquidazione n. 277 del 05.04.2023 con la quale il Dirigente Generale prende atto ed approva la Determina del RUP n. 66 del 08.03.2023 con la quale si propone il pagamento della Fattura n. FPA 1/23 del 08.03.2023 relativa al Certificato di pagamento n. 1, emesso il 07.03.2023, per il 1° SAL a tutto il 28.02.2023 per l'importo complessivo di € 377.884,61 di cui € 309.741,48 per lavori ed € 68.143,13 per IVA al 22% (scissione dei pagamenti art.17 ter DPR n. 633/72), in favore dell'ATI BDF APPALTI – Gruppo Ciccotti Srl, con sede legale in Via Pittore Quartararo SNC - 92100, Agrigento (AG) - P. IVA/CF 03052370842;
- Visto** il 1° SAL bis dei lavori eseguiti a tutto il 28.02.2023 ed il relativo Certificato di pagamento bis n. 1 emesso il 29.03.2023 (ai sensi dell'art.26 D.L. n.50 del 17.05.2022), ammontante ad € 160.617,11 di cui € 131.653,37 per lavori ed € 28.963,74 per IVA al 22%;
- Vista** la Disposizione di liquidazione n. 487 del 19.06.2023 con la quale il Dirigente Generale prende atto ed approva la Determina del RUP n. 129 del 16.05.2023 con la quale si propone il pagamento della Fattura n. FPA 2/23 del 28.04.2023 relativa al Certificato di pagamento bis n. 1, emesso il 29.03.2023 (ai sensi dell'art.26 D.L. n.50 del 17.05.2022), per il 1° SAL bis a tutto il 28.02.2023 per l'importo complessivo di € 160.617,11, di cui di cui € 131.653,37 per lavori ed € 28.963,74 per IVA al 22%, in favore dell'ATI BDF APPALTI - Gruppo Ciccotti Srl, con sede legale in Via Pittore Quartararo SNC - 92100, Agrigento (AG) - P. IVA/CF 03052370842;

Vista

la Disposizione n. 433 del 07.06.2023 con la quale il Dirigente Generale dispone di prendere atto ed approvare la rivisitazione del Quadro Tecnico Economico proposta dal RUP con Determina n. 074/2023/A.05/IRIDE del 29.03.2023, anche al fine di rimodulare le spese tra il DRPC e l'UCOM;

A) LAVORI			FINANZIAMENTO DRPC	FINANZIAMENTO UCOM
Lavori a misura		€ 6.183.000,00	€ 7.500.000,00	€ 1.500.000,00
Oneri della sicurezza (attuazione pinnì di sicurezza), non soggetti a ribasso d'asta		€ 142.000,00	83%	17%
<b>Totale</b>		<b>€ 6.325.000,00</b>		
Ribasso d'asta 14,1263%		€ 873.429,13		
<b>Importo Contrattuale</b>		<b>€ 5.451.570,87</b>	<b>€ 4.222.062,67</b>	<b>€ 1.229.508,20</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>				
Oneri conferimento a discarica	€ 68.302,43		€ 68.302,43	
Indagini geognostiche, geofisiche e prove di laboratorio oneri e Iva compresi già liquidate	€ 202.025,75		€ 202.025,75	
Imprevisti e accantonamenti per modifiche alle opere da eseguire	€ 40.030,12		€ 40.030,12	
Acquisizione di arce o immobili	€ 20.000,00		€ 20.000,00	
Spese per stipula polizza assicurativa rischi professionali per i dipendenti incaricati Già LIQUIDATE DISP.097/2016	€ 570,94		€ 570,94	
Contributi ANAC già liquidati	€ 1.025,00		€ 1.025,00	
Oneri ASP	€ 1.000,00		€ 1.000,00	
Studio Geologico compreso indagini sismiche integrative oneri e IVA compresi	€ 29.705,65		€ 29.705,65	
Spese tecniche per progettazione definitiva ed esecutiva, consulenza geologica, Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione, Studio di Impatto Ambientale al netto dei contributi e dell'IVA	€ 192.055,80		€ 192.055,80	
Spese tecniche per direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, geologo al netto dei contributi e dell'IVA	€ 222.396,19		€ 222.396,19	
Spese tecniche per frazionamenti	€ 10.000,00		€ 10.000,00	
Spese tecniche per Assistenza Archeologica agli scavi (prescrizione PAUR)	€ 7.750,00		€ 7.750,00	
Collaudo Statico	€ 76.522,08		€ 76.522,08	
Contributo ANAC Collaudo Statico	€ 30,00		€ 30,00	
Spese tecniche per incentivi alla progettazione preliminare ex art. 92 D.Lgs. 163/2006	€ 4.111,53		€ 4.111,53	
Incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 44.565,40		€ 44.565,40	
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP, e di verifica e validazione del progetto	€ 38.576,46		€ 38.576,46	
Spese per commissioni giudicatrici per l'affidamento dei lavori	€ 25.376,00		€ 25.376,00	
Spese pubblicazione già liquidate SAI	€ 5.721,05		€ 5.721,05	
Spese per pubblicità lavori già liquidate	€ 6.147,96		€ 6.147,96	
Spese per monitoraggi e indagini integrative già liquidate	€ 39.756,99		€ 39.756,99	
Spese per monitoraggi in fase di cantiere	€ 40.519,65		€ 40.519,65	
Spese per accertamenti di laboratorio	€ 23.434,30		€ 23.434,30	
Contributi previdenziali	€ 20.348,96		€ 20.348,96	
Iva discarica	€ 15.026,54		€ 15.026,54	
Iva lavori	€ 1.199.345,59		€ 928.853,79	€ 270.491,80
Iva sugli imprevisti	€ 8.806,63		€ 8.806,63	
Iva su spese tecniche e contributi	€ 116.396,07		€ 116.396,07	
Iva per monitoraggi fase progetto definitivo	€ 8.746,54		€ 8.746,54	
Iva monitoraggio fase cantiere	€ 8.914,32		€ 8.914,32	
Iva su accertamenti e verifiche	€ 5.155,55		€ 5.155,55	
Accantonamento art. 26 D.L. 50/2022	€ 1.001.657,95		€ 1.001.657,95	
Compenso per il collegio consultivo tecnico art. 6, comma 7 della legge 120/2020 così come integrato dalla legge 108/2021)	€ 55.326,08		€ 55.326,08	
Spese di carattere strumentale per lo svolgimento di attività tecniche e per i sopralluoghi a copertura delle spese delle amministrazioni aggiudicatrici (articolo 23, comma 11-bis del d.lgs. 50/2016)	€ 9.081,60		€ 9.081,60	
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 3.548.429,13</b>	<b>€ 3.548.429,13</b>	<b>€ 3.277.937,33</b>	<b>€ 270.491,80</b>
<b>SOMMANO</b>		<b>€ 9.000.000,00</b>	<b>€ 7.500.000,00</b>	<b>€ 1.500.000,00</b>
Economie		€ 0,00		
<b>TOTALE</b>		<b>€ 9.000.000,00</b>		

- Visto** il 2° SAL dei lavori eseguiti a tutto il 09.05.2023 ed il relativo Certificato di pagamento n. 2, emesso il 14.06.2023, ammontante ad € 426.605,66 di cui € 349.676,77 per lavori ed € 76.928,89 per IVA al 22%;
- Vista** la Disposizione di liquidazione n. 622 del 04.08.2023 con la quale il Dirigente Generale prende atto ed approva la Determina del RUP n. 222 del 12.07.2023 con la quale si propone il pagamento della fattura n. FPA 3/23 del 21.06.2023 relativa al Certificato di pagamento n. 2, emesso il 14.06.2023, per il 2° SAL a tutto il 09.05.2023 per l'importo complessivo di € 426.605,66 di cui € 349.676,77 per lavori ed € 76.928,89 per IVA al 22% in favore dell'ATI BDF APPALTI – Gruppo Ciccotti Srl, con sede legale in Via Pittore Quartararo SNC - 92100, Agrigento (AG) - P. IVA/CF 03052370842;
- Visto** il Decreto n. 1606 del 12.09.2023 con il quale il Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Sicilia decreta di cofinanziare l'intervento denominato: *“Ricostruzione di un tratto di strada della S.P. 24 Scillato-Caltavuturo (PA) e realizzazione opere di contenimento da progr.va km 2+800 circa a progr.va km 5+400 circa oltre ripresa della sovrastruttura e opere di sistemazione idraulica”*, per l'importo di € 1.500.000,00, atteso che la restante somma necessaria all'attuazione del progetto, pari a € 7.500.000,00 trova copertura a valere sulla contabilità speciale n. 5972 di cui all'OCDPDPC 257/2015 e la cui ripartizione delle spese tra DRPC Sicilia e UCOM è chiaramente individuata nel QTE di progetto rimodulato già approvato con Disposizione n. 433 del 07.06.2023;
- Visto** il 2° SAL bis dei lavori eseguiti a tutto il 09.05.2023 ed il relativo Certificato di pagamento bis n. 2, emesso il 27.06.2023 (ai sensi dell'art.26 D.L. n.50 del 17.05.2022), ammontante ad € 203.844,38 di cui € 167.085,56 per lavori ed € 36.758,82 per IVA al 22%;
- Vista** la Disposizione di liquidazione n. 651 del 21.08.2023 con la quale il Dirigente Generale prende atto ed approva la Determina del RUP n. 223 del 12.07.2023 con la quale si propone il pagamento della Fattura n. FPA 4/23 del 06.07.2023 relativa al Certificato bis n. 2, emesso il 27.06.2023 (ai sensi dell'art.26 D.L. n.50 del 17.05.2022), per il 2° SAL bis a tutto il 09.05.2023 per l'importo complessivo di € 203.844,38 di cui € 167.085,56 per lavori ed € 36.758,82 per IVA al 22%, in favore dell'ATI BDF APPALTI - Gruppo Ciccotti Srl, con sede legale in Via Pittore Quartararo SNC - 92100, Agrigento (AG) - P. IVA/CF 03052370842;
- Vista** la nota prot. n. 17788/A.05/DRPC Sicilia del 30.04.2024 con la quale il RUP, arch. Antonino Terrana, trasmette la documentazione necessaria alla liquidazione del Certificato di pagamento n. 3 relativo al 3° SAL a tutto il 16.04.2024 dell'intervento **Cod. PA\_009:** *“Ricostruzione di un tratto di strada della S.P. 24 Scillato-Caltavuturo (PA) e realizzazione opere di contenimento da progr.va km 2+800 circa a progr.va km 5+400 circa oltre ripresa della sovrastruttura e opere di sistemazione idraulica”*;
- Visto** il 3° SAL dei lavori eseguiti a tutto il 16.04.2024 ed il relativo Certificato di pagamento n. 3, emesso il 17.04.2024, ammontante ad € 375.925,26 di cui € 308.135,46 per lavori ed € 67.789,80 per IVA al 22%;
- Visto** il DURC on-line emesso dall'INAIL\_42333957 del 05.02.2024 attestante la regolarità contributiva dell'ATI BDF APPALTI - Gruppo Ciccotti Srl, con sede legale in Via Pittore Quartararo SNC - 92100, Agrigento (AG) - P. IVA/CF 03052370842, con validità fissata al 04/06/2024;
- Vista** la dichiarazione resa dall'ATI BDF APPALTI - Gruppo Ciccotti Srl, con sede legale in Via Pittore Quartararo SNC - 92100, Agrigento (AG) - P. IVA/CF 03052370842, in ottemperanza al disposto dell'art. 3 della Legge n.136/2010, sulla tracciabilità dei flussi finanziari (Art. 10 del contratto);
- Vista** la liberazione provvisoria rilasciata dal Ministero dell'Interno, Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione antimafia, protocollo n. PR\_RMUTG Ingresso\_0008087\_20220111, dal quale si evince che a carico dell'Impresa Gruppo Ciccotti S.R.L., e dei relativi soggetti di cui all'art.85 del D.lgs. 159/2011, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 e 84, comma 4, lettere A), B) del D. Lgs. 159/2011;
- Vista** la richiesta di informazioni Antimafia, ai sensi dell'art. 91 del D.lgs 06.09.2011, n.159 e ss.mm.ii., protocollo n. PR\_AGUTG\_Ingresso 0001796\_20220111 nei confronti dei soggetti e dell'Impresa BDF APPALTI S.R.L. con sede legale in Via Unità d'Italia 85 - 92100, Agrigento (AG) - P. IVA/CF 01649200845, in corso di istruttoria;

- Vista** la richiesta di informazioni Antimafia, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs 06.09/011, n.159 e ss.mm.ii., protocollo n. PR\_AGUTG\_Ingresso\_0071436\_20221012 nei confronti dei soggetti e dell'ATI BDF APPALTI - Gruppo Ciccotti Srl, con sede legale in Via Pittore Quartararo SNC - 92100, Agrigento (AG) - P. IVA/CF 03052370842, in corso di istruttoria;
- Rilevato** che la BDF APPALTI Srl, con sede legale ad Agrigento (AG), P. IVA 01649200845 risulta essere iscritta alla White List della Prefettura di Agrigento (AG) con scadenza 18.11.2021 ed ha in corso le procedure per il relativo rinnovo;
- Rilevato** che il Gruppo Ciccotti Srl, con sede legale a Grottaferrata (RM), P. IVA 14074551004, ha chiesto di essere iscritta alla White List della Prefettura di Roma in data 08.06.2021 ed è in corso di istruttoria;
- Visto** il documento di verifica di autocertificazione n. P V7709355 del 30.04.2024 della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Agrigento (AG);
- Vista** la Fattura n. FPA 1/24 del 24.04.2024 emessa dall'ATI BDF APPALTI - GRUPPO CICCOTTI Srl, con sede legale in Via Pittore Quartararo SNC - 92100, Agrigento (AG) - P. IVA/CF 03052370842, dell'importo complessivo di € 375.925,26 di cui € 308.135,46 per lavori ed € 67.789,80 per IVA al 22%;
- Vista** l'esito della verifica all'Agenzia Riscossione Entrate (ex Equitalia), ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/73, I.U.R. n. 202400001789538 del 07.05.2024 dalla quale risulta che l'Impresa BDF APPALTI - Gruppo Ciccotti Srl, con sede legale in Via Pittore Quartararo SNC - 92100, Agrigento (AG) - P. IVA/CF 03052370842, risulta non inadempiente;
- Vista** la Determina n. 099/A.05/IRIDE del 30.04.2024 con la quale il RUP propone, in favore dell'ATI BDF APPALTI - Gruppo Ciccotti Srl con sede legale in Via Pittore Quartararo SNC, 92100 Agrigento (AG), P. IVA/CF 03052370842, il pagamento della Fattura n. FPA 1/24 del 24.04.2024 relativa al Certificato di pagamento n. 3 per il 3° SAL a tutto il 16.04.2024, ammontante ad € 375.925,26 così distinto:
- € 308.135,46 per imponibile in favore dell'ATI BDF APPALTI - Gruppo Ciccotti Srl, con sede legale in Via Pittore Quartararo SNC - 92100, Agrigento (AG) - P. IVA/CF 03052370842, sul conto corrente dedicato, come da dichiarazione resa in ottemperanza al disposto dell'art. 3 della Legge n.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari (Art. 10 del contratto);
  - € 67.789,80 per IVA al 22% (scissione dei pagamenti art.17 ter DPR n°633/72) mediante Ordinativo di pagamento da imputare al Capo 8 del Capitolo 1203, art. 12 del Bilancio dello Stato;
- Ritenuto** di dover provvedere al pagamento del Certificato n. 3 relativo al 3° SAL a tutto il 16.04.2024 in favore dell'ATI BDF APPALTI - Gruppo Ciccotti Srl, con sede legale in Via Pittore Quartararo SNC - 92100, Agrigento (AG) - P. IVA/CF 03052370842;
- Ritenuto** di poter liquidare, ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 159/2011, la fattura n. FPA 1/24 del 24.04.2024 per un importo complessivo di € 375.925,26;
- Considerato** che le disponibilità sulla contabilità speciale n. 5972 ex OCDPC 257/2015 lo consentono;
- Tutto quanto sopra visto, considerato e ritenuto;**

## **DISPONE**

- Art. 1** Di prendere atto del Certificato di pagamento n. 3, emesso il 17.04.2024 e relativo al 3° SAL a tutto il 16.04.2024, ammontante ad € 375.925,26 di cui € 308.135,46 per lavori ed € 67.789,80 per IVA al 22%;
- Art. 2** Di prendere atto della Determina n. 099/A.05/IRIDE del 30.04.2024 con la quale il RUP propone, in favore dell'ATI BDF APPALTI - Gruppo Ciccotti Srl con sede legale in Via Pittore Quartararo SNC, 92100 Agrigento (AG), P. IVA/CF 03052370842, il pagamento della Fattura n. FPA 1/24 del 24.04.2024 relativa al Certificato di pagamento n. 3 per il 3° SAL a tutto il 16.04.2024, ammontante ad € 375.925,26 così distinto:
- € 308.135,46 per imponibile in favore dell'ATI BDF APPALTI - Gruppo Ciccotti Srl, con sede legale in Via Pittore Quartararo SNC - 92100, Agrigento (AG) - P. IVA/CF 03052370842, sul conto corrente dedicato, come da dichiarazione resa in ottemperanza al disposto dell'art. 3 della Legge n.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari (Art. 10 del contratto);

- € 67.789,80 per IVA al 22% (scissione dei pagamenti art.17 ter DPR n°633/72) mediante Ordinativo di pagamento da imputare al Capo 8 del Capitolo 1203, art. 12 del Bilancio dello Stato.

**Art. 3** Di liquidare la Fattura n. FPA 1/24 del 24.04.2024 emessa dall'ATI BDF APPALTI - GRUPPO CICCOTTI Srl, con sede legale in Via Pittore Quartararo SNC - 92100, Agrigento (AG) - P. IVA/CF 03052370842, dell'importo complessivo di € 375.925,26 di cui € 308.135,46 per lavori ed € 67.789,80 per IVA al 22%.

**Art. 4** La somma di € 308.135,46 per lavori viene erogata mediante emissione Ordinativo di pagamento a favore dell'ATI BDF APPALTI - Gruppo Ciccotti Srl, con sede legale in Via Pittore Quartararo SNC - 92100, Agrigento (AG) - P. IVA/CF 03052370842, da accreditarsi sul conto corrente riportato nella dichiarazione sui flussi finanziari.

**Art. 5** Il pagamento della somma di € 67.789,80 relativa al versamento dell'IVA al 22% (scissione dei pagamenti art.17-ter DPR n.633/72) avverrà mediante Ordinativo di pagamento da imputare al Capo 8 del Capitolo 1203, art. 12 del Bilancio dello Stato.

**Art. 6** La presente disposizione sarà notificata al RUP e pubblicata, per gli effetti della L.R. 07.05.2015, n.9 - Art. 98, comma 6, sul istituzionale del DRPC, e notificata al servizio S.11 e all'area A.05 di questo DRPC.

**Il Funzionario Direttivo**

*(ing. Maurizio Marino)*



**Il Referente del Servizio 13**

*(arch. Salvatore Alleca)*



**Il Dirigente Generale del DRPC Sicilia**

*ing. Salvatore Cocina*