



DRPC

OCDPC 619/2019 – OCDPC 863/2022

Oggetto: **OCDPC 619/2019 – OCDPC 863/2022** “Interventi di somma urgenza per il ripristino della funzionalità idraulica del sistema di regimentazione delle acque meteoriche dell'abitato di Grisi nel Comune di Monreale (PA)”, identificato con codice **619_PA_003**, per un importo complessivamente stimato di € 1.414.839,76.

CUP: I33H20000220002 – CIG: 87311282C2

**Presa d'atto della Determina di Approvazione della Perizia di Variante e Suppletiva n.2.
Impegno e Liquidazione SAL n.7**

DISPOSIZIONE n. 1068 del 04/11/2024

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DRPC Sicilia

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Visto** il D. Lgs. 02.01.2018, n. 1 “Codice della Protezione Civile”;
- Vista** la legge regionale 12 luglio 2011, n° 12 e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163” per la parte ancora vigente;
- Visto** il D.P.R.S. 31 gennaio 2012, n.13 Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n°12;
- Viste** le circolari del Dipartimento Regionale Tecnico n.86313/DRT del 04.05.2016 di applicazione del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e n.113312/DRT del 26.5.2017 recante prime indicazioni applicative al D. Lgs. n.56/2017;
- Visto** l'art. 24 della legge regionale 17 maggio 2016, n° 8 “Modifiche alla legge regionale 12.7.2011. n° 12 per effetto dell'entrata in vigore del d. lgs. 18.4.2016, n° 50;
- Vista** la legge 14 giugno 2019 n° 55 pubblicata sulla G.U. n. 147 del 25 giugno “Conversione in legge, con modificazione, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici;
- Vista** la Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali”;
- Vista** la OCDPC n. 619 del 05.12.2019 recante: “Primi Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal mese di settembre 2019, hanno interessato il territorio delle province di Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani.”
- Visto** l'art. 1 comma 1, della predetta OCDPC che nomina il Dirigente generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana quale Commissario delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui alla medesima ordinanza;
- Visto** l'art. 1, comma 2, che stabilisce che, per l'espletamento delle attività di cui all'ordinanza in oggetto, il Commissario delegato può avvalersi di soggetti attuatori che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- Vista** la OCDPC 619/2019 e in particolare l'art. 8 comma 2 che prevede l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato;
- Vista** la nota MEF-RGS 12966 6175 del 20.01.2020 che autorizza l'apertura della contabilità speciale n. 6175 intestata a “DIR.PR.CIV.SICILIA-CD0,619-19”
- Visto** il D. P. Reg. 439 del 13.02.2023 con cui il Presidente della Regione siciliana, in esecuzione della Delibera di Giunta n° 74 del 10.02.2023, ha conferito all'ing. Salvatore Cocina l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza della Regione Siciliana della durata

di due anni;

- Vista** la nota prot. POST/17944 del 14.04.2021, con la quale il DPC ha approvato il Piano degli interventi rimodulato di cui alla OCDPC 619/2019 per un importo complessivo di € 10.250.000,00;
- Vista** la OCDPC n. 807 del 09.11.2021 recante *"Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, partire dal mese di settembre 2019, hanno interessato il territorio delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia - Romagna, Friuli - Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Veneto ed il territorio del Comune di Venezia"*;
- Visto** l'art. 1 comma 1 della OCDPC n. 807/2021 per il quale *"I Commissari delegati nominati con le ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione civile di cui in premessa, anche avvalendosi dei Soggetti attuatori indicati nelle medesime, sono autorizzati ad utilizzare le risorse finanziarie già trasferite a seguito della decisione (UE) C/2020/6272 del 9 settembre 2020"*;
- Vista** la OCDPC n. 863 del 24.02.2022 *"Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici che, a partire dal mese di settembre 2019, hanno interessato il territorio delle province di Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani"*;
- Visto** l'art. 1 comma 1 della OCDPC n. 863/2022 per il quale *"la Regione Siciliana è individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, della OCDPC n. 619/2019.."* e l'art. 1 comma 2 per il quale *"il Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione civile della Regione Siciliana è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi.."*;
- Considerato** che nel Piano degli interventi di cui sopra è ricompreso l'intervento denominato *"Interventi di somma urgenza per il ripristino della funzionalità idraulica del sistema di regimentazione delle acque meteoriche dell'abitato di Grisi nel Comune di Monreale (PA)"*, identificato con il codice **619_PA_003**, per un importo complessivamente stimato di € 1.414.839,76;
- Visto** la determinazione n. 036/APT del 06.02.2020 con la quale il dirigente dell'Area Pianificazione del Territorio del Comune di Monreale, ha nominato l'arch. Vittoriano Gebbia, Funzionario tecnico del Comune di Monreale, quale Responsabile Unico del Procedimento per le fasi relative alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dell'intervento in oggetto;
- Vista** la disposizione n. 470 del 22.05.2020, con la quale il Commissario Delegato della OCDPC 619/2019, Dirigente Generale del DRPC Sicilia, ha nominato il Sindaco del Comune di Monreale quale Soggetto attuatore per l'espletamento delle attività connesse all'attuazione dell'intervento in oggetto;
- Visto** la determinazione n. 34 del 26.10.2020, con la quale il Sindaco del Comune di Monreale, in qualità di Soggetto attuatore dell'intervento in oggetto, individua e nomina quale personale di supporto all'attività del responsabile unico del procedimento incaricato dell'attuazione dell'intervento;
- Vista** la determinazione n. 21 del 27.07.2021, con la quale il Sindaco del Comune di Monreale, in qualità di Soggetto attuatore dell'intervento in oggetto, ha approvato il verbale di gara riguardante l'espletamento della suddetta procedura di appalto, con aggiudicazione disposta in favore dell'impresa TEK INFRASTRUTTURE S.r.l., con sede legale in San Cipirello (PA), via Di Marco n. 4, P. IVA 05436080823, che ha offerto un ribasso del 37,333%, per un importo contrattuale di € 617.784,76;
- Visto** il verbale di consegna lavori sotto riserva di legge del 09.09.2021;
- Visto** il contratto di appalto stipulato in data 11.10.2021 tra il Comune di Monreale e il Legale Rappresentante della ditta *"TEK INFRASTRUTTURE S.r.l."*, con sede legale in San Cipirello (PA), via Di Marco n. 4, P. IVA 05436080823, relativo all'affidamento dei lavori dell'intervento denominato *"Interventi di somma urgenza per il ripristino della funzionalità idraulica del sistema di regimentazione delle acque meteoriche dell'abitato di Grisi nel Comune di Monreale (PA)"*, identificato con il codice **619_PA_003**, per un importo contrattuale di € 617.784,76 al netto del ribasso d'asta del 37,333%, di cui € 590.372,89 per lavori ed € 27.411,87 per oneri della sicurezza;
- Vista** la disposizione n. 26 del 13.01.2022 di questo DRPC, con la quale è stata autorizzata la liquidazione delle spese sostenute dal Comune di Monreale (PA), relative all'intervento denominato *"Interventi di somma urgenza per il ripristino della funzionalità idraulica del sistema di regimentazione delle acque meteoriche dell'abitato di Grisi nel Comune di Monreale (PA)"*, identificato con il codice **619_PA_003**, per l'importo complessivo di € 135.912,65, per il pagamento dell'anticipazione sui lavori alla ditta esecutrice;
- Vista** la disposizione n. 657 del 10.06.2022 di questo DRPC, con la quale è stata autorizzata la liquidazione

delle somme al Comune (PA), relative all'intervento denominato "*Interventi di somma urgenza per il ripristino della funzionalità idraulica del sistema di regimentazione delle acque meteoriche dell'abitato di Grisi nel Comune di Monreale (PA)*", identificato con il codice **619_PA_003**, per l'importo complessivo di € 108.501,89, per il pagamento dell'anticipazione sulle competenze tecniche spettanti al direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e del SAL n.1 alla ditta esecutrice.

Vista la determinazione n. 44 del 06.08.2022, con la quale il Sindaco del Comune di Monreale, in qualità di Soggetto attuatore dell'intervento in oggetto, approva, tenendo conto delle risultanze della procedura di gara espletata per l'affidamento dei lavori in oggetto e delle ulteriori variazioni sinora intervenute, il Quadro economico progettuale dell'intervento, rimodulato come segue:

| V O C I D I S P E S A | IMPORTI ORIGINARI | ECONOMIE E VARIAZIONI | IMPORTI AGGIORNATI |
|---|----------------------|--------------------------|-----------------------|
| <u>L A V O R I</u> | | | |
| Importo soggetto a ribasso | 942.079,38 | - 351.706,49 | 590.372,89 |
| Oneri della sicurezza (non sogg. a ribasso) | 27.411,87 | | 27.411,87 |
| SOMMANO | 969.491,25 | - 351.706,49 | 617.784,76 |
| <u>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</u> | | | |
| IVA al 10% sui lavori | 96.949,13 | - 35.170,66 | 61.778,47 |
| Incentivi per funzioni tecniche | 16.643,54 | - 1.131,68 | 15.511,86 |
| | | | |
| Imprevisti | 48.474,56 | | 48.474,56 |
| Competenze tecniche (IVA inclusa) | 222.876,14 | | 222.876,14 |
| Collaudo statico (IVA inclusa) | 7.000,00 | - 700,00 | 6.300,00 |
| Collaudo tecnico-amm.vo (IVA inclusa) | 6.500,00 | - 500,00 | 6.000,00 |
| Studio geologico | 10.462,76 | - 1.886,60 | 8.576,16 |
| Indagini geognostiche (IVA inclusa) | 28.442,38 | + 261,16 | 28.703,54 |
| Contributo ANAC | 0,00 | + 375,00 | 375,00 |
| Oneri di accesso a discarica | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| SOMMANO | 445.348,51 | - 38.752,78 | 406.595,73 |
| | | | |
| T O T A L I | 1.414.839,76 | - 390.459,27 | 1.024.380,49 |

Vista la disposizione n. 887 del 07.09.2022 di questo DRPC, con la quale è stata autorizzata la liquidazione delle somme al Comune di Monreale (PA), relative all'intervento denominato "*Interventi di somma urgenza per il ripristino della funzionalità idraulica del sistema di regimentazione delle acque meteoriche dell'abitato di Grisi nel Comune di Monreale (PA)*", identificato con il codice **619_PA_003**, per l'importo complessivo di € 49.708,89, per il pagamento del S.A.L. n.2 alla ditta esecutrice;

Vista la disposizione n. 1134 del 15.12.2022 di questo DRPC, con la quale è stata autorizzata la liquidazione delle somme al Comune di Monreale (PA), relative all'intervento denominato "*Interventi di somma urgenza per il ripristino della funzionalità idraulica del sistema di regimentazione delle acque meteoriche dell'abitato di Grisi nel Comune di Monreale (PA)*", identificato con il codice **619_PA_003**, per l'importo complessivo di € 81.302,79, per il pagamento del S.A.L. n.3 alla ditta esecutrice;

Vista la disposizione n. 140 del 24.02.2023 di questo DRPC, con la quale è stata autorizzata la liquidazione delle somme al Comune di Monreale (PA), relative all'intervento denominato "*Interventi di somma urgenza per il ripristino della funzionalità idraulica del sistema di regimentazione delle acque meteoriche dell'abitato di Grisi nel Comune di Monreale (PA)*", identificato con il codice **619_PA_003**, per l'importo complessivo di € 125.926,67, per il pagamento del S.A.L. n.4 alla ditta esecutrice;

Vista la disposizione n. 307 del 18.04.2023 di questo DRPC, con la quale è stata autorizzata la liquidazione delle somme al Comune di Monreale (PA), relative all'intervento denominato "*Interventi di somma urgenza per il ripristino della funzionalità idraulica del sistema di regimentazione delle acque meteoriche dell'abitato di Grisi nel Comune di Monreale (PA)*", identificato con il codice **619_PA_003**, per l'importo complessivo di € 94.994,79, per il pagamento del S.A.L. n.5 alla ditta esecutrice;

Vista la disposizione n. 336 del 21.04.2023 di questo DRPC, con la quale si prende atto della determina n.

23 del 03.03.2023, con le rettifiche apportate con la determina n. 32 del 07.04.2023, con la quale il Sindaco del Comune di Monreale ha approvato la Perizia di Variante e Suppletiva n.1 dell'intervento denominato "*Interventi di somma urgenza per il ripristino della funzionalità idraulica del sistema di regimentazione delle acque meteoriche dell'abitato di Grisi nel Comune di Monreale (PA)*", identificato con il codice **619_PA_003**, redatta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con il seguente Q.T.E.:

| | | | |
|---|------------|---|----------------|
| Sommano i lavori | | € | 1.040.880,89 |
| Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (2,447849% sui lavori) | 25.479,19 | | |
| a detrarre | 25.479,19 | € | 25.479,19 |
| Per ribasso d'asta del 37,333% su euro 1.015.401,70 | | € | 379.079,92 |
| Importo complessivo dei lavori al netto | | € | 661.800,97 |
| Iva su lavori 10% [25479,19*10:100+636321,78*10:100] | 66.180,10 | | |
| Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti P.A. (art. 113 D.Lgs. 50/2016) <2% | 15.511,86 | | |
| Imprevisti 5 % | 56,72 | | |
| Competenze Tecniche Prog. Def.+Esec.+DL+SIC (Prg.+Esec.) Comp. Iva e CNPAI | 222.876,14 | | |
| Collaudo statico compreso IVA e CNPAI | 6.300,00 | | |
| Collaudo amministrativo compreso IVA e CNPAI | 6.000,00 | | |
| Studio Geologico compreso IVA e EPAP | 8.576,16 | | |
| Indagini geognostiche | 28.703,54 | | |
| Oneri di accesso a discarica | 80.000,00 | | |
| Contributa ANAC | 375,00 | | |
| Art.26 D.Lgs 50/22 (compreso IVA) | 272.130,87 | | |
| TOTALE | 706.710,39 | | 706.710,39 |
| IMPORTO | | € | 1.368.511,36 |
| ECONOMIE | 46.328,40 | | |
| IMPORTO COMPLESSIVO | | | € 1.414.839,76 |

- Vista** la disposizione n. 407 del 19.05.2023 di questo DRPC, con la quale è stata autorizzata la liquidazione delle spese sostenute dal Comune di Monreale (PA), relative all'intervento denominato "*Interventi di somma urgenza per il ripristino della funzionalità idraulica del sistema di regimentazione delle acque meteoriche dell'abitato di Grisi nel Comune di Monreale (PA)*", identificato con il codice **619_PA_003**, per l'importo complessivo di € 64.771,97, per il pagamento degli oneri di conferimento a discarica;
- Vista** la disposizione n. 438 del 07.06.2023 di questo DRPC, con la quale è stata autorizzata la liquidazione delle somme al Comune di Monreale (PA), relative all'intervento denominato "*Interventi di somma urgenza per il ripristino della funzionalità idraulica del sistema di regimentazione delle acque meteoriche dell'abitato di Grisi nel Comune di Monreale (PA)*", identificato con il codice **619_PA_003**, per l'importo complessivo di € 195.995,75, per il pagamento dei Certificati n. 1-bis, n. 2-bis, n. 3-bis, n. 4-bis e n. 5 bis di compensazione ai sensi dell'art.26 del D.L. n. 50/2022;
- Vista** la disposizione n. 548 del 03.07.2023 di questo DRPC, con la quale è stata autorizzata la liquidazione delle somme al Comune di Monreale (PA), relative all'intervento denominato "*Interventi di somma urgenza per il ripristino della funzionalità idraulica del sistema di regimentazione delle acque meteoriche dell'abitato di Grisi nel Comune di Monreale (PA)*", identificato con il codice **619_PA_003**, per l'importo complessivo di € 125.174,78, per il pagamento del S.A.L. n.6 alla ditta esecutrice;
- Vista** la disposizione n. 749 del 05.10.2023 di questo DRPC, con la quale è stata autorizzata la liquidazione delle somme al Comune di Monreale (PA), relative all'intervento denominato "*Interventi di somma urgenza per il ripristino della funzionalità idraulica del sistema di regimentazione delle acque meteoriche dell'abitato di Grisi nel Comune di Monreale (PA)*", identificato con il codice **619_PA_003**, per l'importo complessivo di € 65.706,82, per il pagamento del del Certificato n. 6-bis di compensazione ai sensi dell'art.26 del D.L. n. 50/2022;
- Vista** la disposizione n. 305 del 22.06.2024 di questo DRPC, con la quale è stata autorizzata la liquidazione delle somme al Comune di Monreale (PA), relative all'intervento denominato "*Interventi di somma urgenza per il ripristino della funzionalità idraulica del sistema di regimentazione delle acque meteoriche dell'abitato di Grisi nel Comune di Monreale (PA)*", identificato con il codice **619_PA_003**, per l'importo complessivo di € 5.163,93, per il pagamento dell'incarico riguardante il collaudo statico (in corso d'opera) delle componenti strutturali e delle opere comprese nel progetto esecutivo;
- Vista** la nota prot. n. 36942 del 30.07.2024, acquisita al protocollo del DRPC Sicilia n. 33385 del 02.08.2024, con la quale il Sindaco del comune di Monreale richiede l'autorizzazione all'utilizzo del ribasso d'asta residuo di € 42.746,27, importo corrispondente ad economia del ribasso d'asta compreso Iva, nonché l'autorizzazione alla redazione della perizia di variante e suppletiva n. 2 e presa d'atto da parte di questo Dipartimento, per le motivazioni dettagliatamente descritte nell'elaborato della perizia Tav. RV.
- Vista** la Relazione della perizia Tav. RV dalla quale si evincono le motivazioni che portano alla redazione

della Perizia di Variante n.2, come di seguito sintetizzate:

- *lieve incremento delle quantità di scavo a sezione obbligata e di sbancamento e di conseguenza del trasporto e/o del rinterro o ricolmo, nell'aumento della superficie della pavimentazione da sostituire in Via Vittorio Emanuele, composte da basole in marmo di spessore variabile e danneggiate;*
- *lieve modifica alla configurazione progettuale lungo la SP39, consistente nell'incrementare la lunghezza della tubazione del diametro D=1200 mm, dalla vasca di raccolta acque meteoriche all'impluvio, necessario al fine di allontanare maggiormente dalle abitazioni le acque raccolte e convogliarle in maniera più rapida nell'alveo;*
- *ripristino, lungo la SP 39, del pozzetto di proprietà della ex Provincia mediante idonea pulizia dello stesso e della tubazione sottostante che attraversa la strada, nonchè è stato previsto un nuovo collegamento mediante la realizzazione di nuova tubazione del diametro D=1000 mm al fine di condurre le acque raccolte nel pozzetto sopra citato alla vasca di raccolta acque meteoriche;*
- *in corrispondenza della Via Napoli e Via Di Maggio, ed in particolare all'interno dei lotti di terreno in cui si erano previsti in fase progettuale la realizzazione di pozzetti in cls gettati in opera, per motivi legati alla continua evoluzione dell'orografia del terreno, alla difficoltà di accesso e alla buona riuscita dell'opera, si è reso necessario la sostituzione di tali pozzetti con idonei pozzetti prefabbricati di dimensioni e caratteristiche identiche a quelle previste nella prima perizia di variante e suppletiva approvata;*
- *durante le fasi lavorative relative alla scarificazione delle strade previste in progetto si è reso necessario un aumento dello spessore del tappetino "conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradale" al fine di ottenere delle strade realizzate a regola d'arte, funzionali ed efficienti, eliminando buche e dissesti;*

Visto il Quadro economico di Perizia di variante e suppletiva n. 2, come di seguito riportato:

| | | |
|---|-------------------|-----------------------|
| Sommano i lavori | € | 1.111.623,77 |
| Oneri speciali di sicurezza già inclusi nei lavori | € | 25.479,19 |
| lavori al netto degli oneri della sicurezza | € | 1.086.144,58 |
| per ribasso d'asta del 37,333 % su euro 1.086.144,58 | € | 405.490,36 |
| Importo complessivo dei lavori al netto del ribasso e sicurezza | € | 706.133,41 |
| Iva su lavori 10% | 70.613,34 | |
| Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti P.A. (art.113 D.Lgs. 50/2016)<2% | 15.511,86 | |
| Imprevisti 5% | 0,00 | |
| Competenze tecniche Prog Def.+Esec.+DL+SIC (Prog.+Esec.) compreso Iva e CNPAI | 222.876,14 | |
| Collaudo statico compreso Iva e CNPAI | 6.300,00 | |
| Collaudo amministrativo compreso Iva e CNPAI | 6.000,00 | |
| Studio Geologico compreso Iva e EPAP | 8.576,16 | |
| Indagini Geognostiche | 28.703,54 | |
| Oneri di accesso a discarica | 72.884,84 | |
| Contributi ANAC | 375,00 | |
| Art.26 D.Lgs. 50/22 (compreso Iva) | 303.028,91 | |
| Oneri laboratorio prove su materiali da costruzione (compreso Iva) | 5.514,31 | |
| TOTALE | 740.384,10 | 740.384,10 |
| IMPORTO | | € 1.446.517,51 |
| ECONOMIE | 0,00 | |
| IMPORTO COMPLESSIVO | | € 1.446.517,51 |
| Importo eccedente il finanziamento a carico dell'amministrazione comunale (1.446.517,51-1.414.839,76) | € | 31.677,75 |
| di cui: | | |
| Art.26 D. Lgs. 50/22 (compreso Iva) = (303.028,91 – 276.865,47) | € | 26.163,44 |
| Oneri laboratorio prove su materiali da costruzione (compreso Iva) | € | 5.514,31 |

Considerato che la Perizia di Variante n.2 prevede un incremento complessivo di € 78.006,15, di cui € 46.328,40 compreso IVA a carico del DRPC Sicilia ed € 31.677,75 a carico dell'Amministrazione Comunale;

Considerato che la somma di € 46.328,40, a carico del DRPC, comprende l'utilizzo del ribasso d'asta residuo per l'importo complessivo di € 42.746,27 compreso IVA, e l'utilizzo delle economie di piano, per l'importo complessivo di € 3.582,13;

Considerato che l'importo globale dell'intervento (originariamente pari a € 1.414.839,76) è stato rideterminato

in € 1.446.517,51 e che la maggiore spesa di € 31.677,75 scaturente dalla suddetta perizia è posta a carico del bilancio comunale, stante che il finanziamento reso disponibile dal DRPC Sicilia non subisce variazione incrementativa;

Vista la nota prot. n. 34970 del 14.08.2024 con la quale è stato autorizzato l'ulteriore utilizzo del ribasso d'asta, per l'importo complessivo di € 42.746,27 compreso IVA, e la redazione della Perizia di Variante n.2, per l'importo complessivo di € 78.006,15, di cui € 46.328,40 a carico di questo Dipartimento;

Vista la nota prot. n. 29475 del 07.06.2024, acquisita al protocollo di questo Dipartimento n. 23605 del 07.06.2024, con la quale il comune di Monreale trasmette la determina di approvazione della Perizia di Variante n.2;

Vista la Determinazione Sindacale n. 33 del 30.04.2024 con la quale il Sindaco del Comune di Monreale ha approvato la Perizia di Variante e Suppletiva n.2 dell'intervento denominato "*Interventi di somma urgenza per il ripristino della funzionalità idraulica del sistema di regimentazione delle acque meteoriche dell'abitato di Grisi nel Comune di Monreale (PA)*", identificato con il codice **619_PA_003**, redatta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,

Vista la nota prot. n. 28040 del 30.05.2024, assunta al protocollo del DRPC Sicilia n. 22421 del 31.05.2024, con la quale il Comune di Monreale ha trasmesso la documentazione relativa al pagamento dello stato di avanzamento lavori n. 7;

Visto lo Stato di avanzamento n. 7 dei lavori eseguiti a tutto il 13.05.2024;

Visto il Certificato di pagamento n. 7 del 14.05.2024 relativo al settimo Stato di Avanzamento, per un importo complessivo di € 88.806,92 di cui € 80.887,61 per lavori ed € 8.080,69 per IVA al 10%;

Vista la Fattura n. 13PA del 20.05.2024 per un importo complessivo di € 88.806,92 di cui € 80.887,61 per lavori ed € 8.080,69 per IVA al 10% soggetta a scissione dei pagamenti, emessa dalla Ditta TEK INFRASTRUTTURE S.r.l., con sede legale in San Cipirello (PA), via Di Marco n. 4, P. IVA 05436080823, per il pagamento del Certificato n. 7 relativo al settimo Stato di Avanzamento dei Lavori;

Vista la Determinazione Sindacale n. 41 del 27.05.2024, con la quale viene approvata la documentazione relativa allo stato di avanzamento n. 7 dei lavori indicati in oggetto, affidati in appalto all'impresa "TEK Infrastrutture s.r.l.", in favore della quale per le lavorazioni eseguite a tutto il 13.05.2024, viene proposta la liquidazione della somma netta di € 80.806,92 + IVA e viene approvato il conto finale compilato dal direttore dei lavori in data 17.05.2024, dal quale si evince che l'importo conclusivo dell'intervento ammonta a € 706.133,41 + IVA e che il credito netto dell'impresa appaltatrice risulta pari a € 3.530,67 + IVA (rata di saldo);

Considerato che le disponibilità sulla contabilità speciale n. 6175 istituita per le attività connesse alla OCDPC 619/2019 lo consentono;

Ritenuto di dover procedere alla presa d'atto della Determinazione Sindacale n. 33 del 30.04.2024 con la quale il Sindaco del Comune di Monreale ha approvato la Perizia di Variante e Suppletiva n.2 e di dover riconoscere al Comune di Monreale, per l'intervento denominato "*Interventi di somma urgenza per il ripristino della funzionalità idraulica del sistema di regimentazione delle acque meteoriche dell'abitato di Grisi nel Comune di Monreale (PA)*", identificato con il codice **619_PA_003**, la somma complessiva pari a € 88.806,92, per il pagamento del settimo S.A.L. alla ditta esecutrice.

Per quanto visto, considerato e ritenuto

DISPONE

Art. 1. Di prendere atto della Determinazione Sindacale n. 33 del 30.04.2024 con la quale il Sindaco del Comune di Monreale ha approvato la Perizia di Variante e Suppletiva n.2 dell'intervento denominato "*Interventi di somma urgenza per il ripristino della funzionalità idraulica del sistema di regimentazione delle acque meteoriche dell'abitato di Grisi nel Comune di Monreale (PA)*", identificato con il codice **619_PA_003**, redatta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 2. Di prendere atto del Quadro economico di Perizia di variante e suppletiva n. 2, come di seguito riportato:

| | | |
|--|----------|-------------------|
| Sommano i lavori | € | 1.111.623,77 |
| Oneri speciali di sicurezza già inclusi nei lavori | € | 25.479,19 |
| lavori al netto degli oneri della sicurezza | € | 1.086.144,58 |
| per ribasso d'asta del 37,333 % su euro 1.086.144,58 | € | 405.490,36 |
| Importo complessivo dei lavori al netto del ribasso e sicurezza | € | 706.133,41 |

| | | |
|---|------------|--|
| Iva su lavori 10% | 70.613,34 | |
| Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti P.A. (art.113 D.Lgs. 50/2016)<2% | 15.511,86 | |
| Imprevisti 5% | 0,00 | |
| Competenze tecniche Prog Def.+Esec.+DL+SIC (Prog.+Esec.) compreso Iva e CNPAI | 222.876,14 | |
| Collaudo statico compreso Iva e CNPAI | 6.300,00 | |
| Collaudo amministrativo compreso Iva e CNPAI | 6.000,00 | |
| Studio Geologico compreso Iva e EPAP | 8.576,16 | |
| Indagini Geognostiche | 28.703,54 | |
| Oneri di accesso a discarica | 72.884,84 | |
| Contributi ANAC | 375,00 | |
| Art.26 D.Lgs. 50/22 (compreso Iva) | 303.028,91 | |
| Oneri laboratorio prove su materiali da costruzione (compreso Iva) | 5.514,31 | |

| | | |
|----------------|-------------------|-----------------------|
| TOTALE | 740.384,10 | 740.384,10 |
| IMPORTO | | € 1.446.517,51 |

| | |
|-----------------|-------------|
| ECONOMIE | 0,00 |
|-----------------|-------------|

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| IMPORTO COMPLESSIVO | € 1.446.517,51 |
|----------------------------|-----------------------|

| | |
|--|--------------------|
| Importo eccedente il finanziamento a carico dell'amministrazione comunale (1.446.517,51-1.414.839,76) | € 31.677,75 |
|--|--------------------|

| | |
|----------------|--|
| di cui: | |
|----------------|--|

| | |
|--|--------------------|
| Art.26 D. Lgs. 50/22 (compreso Iva) = (303.028,91 – 276.865,47) | € 26.163,44 |
|--|--------------------|

| | |
|---|-------------------|
| Oneri laboratorio prove su materiali da costruzione (compreso Iva) | € 5.514,31 |
|---|-------------------|

- Art. 3.** Di prendere atto della Determinazione Sindacale n. 41 del 27.05.2024, con la quale viene approvata la documentazione relativa allo stato di avanzamento n. 7 dei lavori indicati in oggetto, affidati in appalto all'impresa "TEK Infrastrutture s.r.l.", in favore della quale per le lavorazioni eseguite a tutto il 13.05.2024, viene proposta la liquidazione della somma netta di € 80.806,92 + IVA e viene approvato il conto finale compilato dal direttore dei lavori in data 17.05.2024, dal quale si evince che l'importo conclusivo dell'intervento ammonta a € 706.133,41 + IVA e che il credito netto dell'impresa appaltatrice risulta pari a € 3.530,67 + IVA (rata di saldo).
- Art. 4.** Di impegnare la somma di € 88.806,92 a valere sulla contabilità speciale n. 6175 istituita per le attività connesse alla OCDPC 619/2019.
- Art. 5.** Di liquidare la somma al Comune di Monreale (PA), relativa alla Fattura 13PA del 20.05.2024, emessa dalla ditta TEK INFRASTRUTTURE S.r.l., con sede legale in San Cipirello (PA), via Di Marco n. 4, P. IVA 05436080823, per il pagamento del Certificato n. 7 relativo al settimo Stato di Avanzamento dei Lavori, per l'intervento denominato "*Interventi di somma urgenza per il ripristino della funzionalità idraulica del sistema di regimentazione delle acque meteoriche dell'abitato di Grisi nel Comune di Monreale (PA)*", identificato con il codice **619_PA_003**.
- Art. 6.** Il pagamento della somma di € 88.806,92, avverrà mediante emissione di ordinativo di pagamento da accreditare sul conto di Tesoreria Unica n. 0064459, a favore del Sindaco del Comune di Monreale (PA) il quale è tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 27 comma 5 del D. Lgs. 02.01.2018, n. 1 "Codice della Protezione Civile" e dell'art. 1 comma 6 della OCDPC 619/2019.
- Art. 7.** Il Comune di Monreale avrà cura di effettuare le verifiche necessarie previste dalle norme vigenti e propedeutiche alla liquidazione della fattura, quali la verifica di non inadempienza fiscale ai sensi dell'art. 48-bis del DPR 602/73 e s.m.i., il Documento Unico di Regolarità Contributiva e l'iscrizione nell'elenco della Prefettura di Palermo di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa.
- Art. 8.** La presente Disposizione verrà trasmessa al Soggetto attuatore, Sindaco del Comune di Monreale (PA), pubblicata sul sito istituzionale del DRPC Sicilia e notificata al Servizio S.11 di questo DRPC.

Il Funzionario Direttivo
(ing. Gianvito Sottile)

Il Referente del Servizio S.13
(arch. Salvatore Alleca)

Il Dirigente Generale del DRPC Sicilia
ing. Salvatore Cocina