



## Realizzazione Termovalorizzatori

### Allegato 3: Cronoprogramma di massima



REALIZZAZIONE IMPIANTI TMV REGIONE SICILIANA - CRONOPROGRAMMA DI  
MASSIMA

Codice	Attività	Durata (gg)	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390	420	450	480	510	540	570	600	630	660	690	720	750	780	810	840	870	900	930	960	990	1020	1050	1080	
A	FASE PROGETTAZIONE (PFTE)																																							
A.1	Redazione PFTE	150																																						
A.2	Acquisizione Pareri P.A.U.R.	100																																						
A.3	Verifica, Validazione e Approvazione PFTE	30																																						
B	ESPROPRI	70																																						
C	STIMA FASE ESECUZIONE																																							
C.1	Procedura Aff. Appalto Integrato (P. Esec., Es Lav., Gest)																																							
C.2	Redazione Progetto Esecutivo	60																																						
C.3	Verifica, Validazione, Approvazione Progetto Esecutivo	30																																						
C.4	Esecuzione Lavori	540																																						
D	STIMA FASE COLLAUDO																																							
D.1	Emissione Certificato Collaudo Statico	15																																						
D.2	Emissione Certificato Collaudo Impianti	15																																						
D.3	Emissione Certificato Collaudo Ammin.	20																																						

Massima anticipazione sulla redazione del PFTE, riconosciuta quale premio di accelerazione (30 giorni)

Verifica in progress per PFTE

Verifica in progress per PE

F.to: II RUP  
Ing. Salvatore Cocina