

Determina n. 468 del 21 luglio 2025

UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE

E DELLA MOBILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO

Ufficio Regionale del Genio Civile

Servizio di Messina

Liquidazione e autorizzazione al pagamento parziale della fattura elettronica 5 maggio 2025 n. FPA 2/25, emessa dall'Operatore Economico ATHANOR CONSORZIO STABILE SCARL, con sede in 70124 Bari, viale dei Caduti di Nassirya n. 55, partita IVA 06936440723, inerente al certificato di pagamento n. 7 relativo al 7° S.A.L. a tutto il 3 marzo 2025, per un importo complessivo di € 307.744,46, di cui € 231.642,56 per parziale imponibile e € 76.101,90 per l'intera I.V.A. esposta in fattura, nell'ambito della spesa relativa ai lavori "Progettazione definitiva e esecutiva relativa al consolidamento e ricostruzione dell'impalcato del ponte su torrente Mela, SP 75/b fra i Comuni di Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto (ME)" - Cod. Caronte SI_1_28465 - CUP: G69J20000370006 - CIG: 8846756DFD.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

premesso che:

- nell'ambito degli interventi elencati nella nota 27 maggio 2020, n. 22506 del Servizio 9 - Infrastrutture Viarie-Sicurezza Stradale del Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti - Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità nonché nella deliberazione di Giunta Regionale 28 maggio 2020, n. 211 recante "Riprogrammazione delle risorse PO FESR Sicilia 2007/2013 e FSC ante 2007 da destinare agli interventi su strade provinciali. Presa d'atto", è ricompreso l'intervento in oggetto;
- con decreto 29 settembre 2023, n. 1523, il Dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico (DRT) ha conferito al sottoscritto ing. Santi Trovato l'incarico di Dirigente responsabile preposto all'Ufficio regionale del genio Civile - Servizio di Messina del Dipartimento Regionale tecnico;
- con decreto 27 ottobre 2023, n. 1773 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico il sottoscritto ing. Santi Trovato è stato nominato Responsabile unico del procedimento per i lavori in parola, in sostituzione dell'ing. Nicola Alleruzzo collocato in quiescenza;

visti:

- il decreto del Presidente della Regione Siciliana 31 gennaio 2012, n. 13, "Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12. Titolo I - Capo I - Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni";
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii., "Codice dei contratti pubblici" recepito con legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 come modificata dall'art. 24 della legge regionale 17 maggio 2016 n. 8, (nel prosieguo "Codice");
- l'articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 che, nell'ambito dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, ha istituito il Dipartimento Regionale Tecnico;
- il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nelle parti ancora in vigore a seguito dell'entrata in vigore del Codice";
- il Regolamento, decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49, recante: "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione";

dato atto che:

- ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dall'art. 42 del Codice, nel rispetto dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento;
- il progetto è stato Verificato e Validato in data 28 luglio 2020, giusto verbale in pari data;
- l'importo complessivo del progetto, verificato e validato, è pari ad € 5.440.000,00 di cui € 4.131.100,00 per lavori, compresi gli oneri di sicurezza pari a € 77.433,64 ed € 1.308.900,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- la Conferenza speciale di Servizi svoltasi, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, in seconda seduta in data 29 luglio 2020, giusto verbale in pari data, ha approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo all'intervento di cui trattasi, per complessivi € 5.440.000,00, come di seguito distinti:

A)	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (al netto dell'importo per l'attuazione dei Piani di sicurezza)	€ 4'053'666,36
A2)	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 77'433,64
	sommano	€ 4'131'100,00
		€ 4'131'100,00
B)	Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
B1)	Per IVA 22%	€ 908'842,00
B2)	Per funzioni tecniche, comma 3 dell'art. 113 del d.lgs. 50/2016 e ss. mm. ii: 80% del 1,90%	€ 62'792,72
B3)	Per beni strumentali ed informatici, comma 11 bis dell'art. 23 del d.lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.	15'698,18
B4)	Contributo a favore dell'ANAC	€ 600,00
B5)	Spese per trasferte personale tecnico addetto alla Direzione lavori	€ 8'000,00
B6)	Oneri accesso alla discarica compreso IVA	€ 30'000,00
B7)	Spese per l'assicurazione dei dipendenti della PA incarica della progettazione ed esecuzione dei lavori	€ 19'875,00
B8)	Spostamento Impianto elettrico e allacciamento pubblici servizi	€ 50'000,00
B9)	Prove sui materiali	€ 8'000,00
B10)	Prove di carico	€ 72'000,00
B11)	Spese di gara e pubblicazioni	€ 40'000,00
B12)	Monitoraggio post opera	€ 18'000,00
B13)	Consulenze specialistiche IVA ed oneri compresi	€ 15'000,00
B14)	Imprevisti 1,45 % circa	€ 60'092,10
	sommano	€ 1'308'900,00
	importo complessivo A) + B)	€ 5'440'000,00

visti:

- la determina 29 luglio 2021, n. 291 con la quale il Responsabile unico del procedimento ha dato avvio alla procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario dei lavori di cui al progetto definitivo-esecutivo in parola, il cui quadro economico è distinto come segue:

A)	Lavori:	
	Lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 4'053'666,36
A2)	Costi per l'attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 77'433,64
	sommano	€ 4'131'100,00
B)	Somme a disposizione dell'amministrazione	€ 1'308'900,00
	totale (A+B)	€ 5'440'000,00

- la Deliberazione della giunta regionale n. 340 del 11 agosto 2021 "Risorse Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana. Deliberazioni della Giunta regionale n. 212 del 27 maggio 2021 e n.292 del 16 luglio 2021. Interventi Asse 3 "Sostenere la connessione regionale attraverso il rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto", con la quale la Giunta ha ritenuto di apprezzare l'elenco degli interventi a valere sui fondi del Programma Operativo Complementare 2014/2020, Asse 3, di cui alla superiore proposta dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità;
- che nell'elenco degli interventi di cui alla delibera n. 340/2021 sopra citata, risulta ricompreso il progetto dei lavori di "Consolidamento e ricostruzione dell'impalcato del ponte su torrente Mela, SP 75/b fra i Comuni di Milazzo e Barcellona P. G. - CUP: G69J20000370006 - per l'importo complessivo di euro 5.480.000,00;

- la nota 26 agosto 2021, n. 132579 del DRT con la quale è stata chiesta l'istituzione del capitolo di entrata da denominare "Assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Programma Operativo Complementare 2014/2020 (POC 2014/2020) per gli interventi di rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto" - cod. fin. E.4.02.01.01.001;
- il D.D. 31 agosto 2021, n. 1215 con il quale il Ragioniere generale della Regione ha introdotto variazioni nello stato di previsione dell'entrata del bilancio finanziario della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2021 istituendo il capitolo di bilancio di entrata 7902, di pertinenza del Dipartimento Regionale Tecnico;
- il quadro economico dell'intervento, come risulta rideterminato a seguito della determina del RUP del 3 settembre 2021, provv. n. 392 approvata dal Dirigente generale del DRT in pari data, e di seguito riportato:

A)	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (al netto dell'importo per l'attuazione dei Piani di sicurezza)	€	4'053'666,36
A2)	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	77'433,64
	sommano	€	4'131'100,00
		€	4'131'100,00
B)	Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
B1)	Per IVA 22%	€	908'842,00
B2)	Per funzioni tecniche, comma 3 dell'art. 113 del d.lgs. 50/2016 e ss. mm. ii: 80% del 1,90%	€	62'792,72
B3)	Per beni strumentali ed informatici, comma 11 bis dell'art. 23 del d.lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.	€	15'698,18
B4)	Contributo a favore dell'ANAC	€	600,00
B5)	Spese per trasferte personale tecnico addetto alla Direzione lavori	€	8'000,00
B6)	Oneri accesso alla discarica compreso IVA	€	30'000,00
B7)	Spese per l'assicurazione dei dipendenti della PA incarica della progettazione ed esecuzione dei lavori	€	19'875,00
B8)	Spostamento Impianto elettrico e allacciamento pubblici servizi	€	50'000,00
B9)	Prove sui materiali	€	8'000,00
B10)	Prove di carico	€	72'000,00
B11)	Spese di gara e pubblicazioni	€	40'000,00
B12)	Monitoraggio post opera	€	18'000,00
B13)	Consulenze specialistiche IVA ed oneri compresi	€	15'000,00
B14)	Imprevisti 1,83 % circa	€	100'092,10
	sommano	€	1'348'900,00
	importo complessivo A) + B)	€	1'348'900,00
		€	5'480'000,00

- il decreto 3 settembre 2021, n. 1224 del Dirigente generale del DRT, con il quale è stata accertata sul capitolo di entrata 7902 "Assegnazione dello stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del programma Operativo Complementare 2014/2020 (POC 2014/2020) per gli interventi di rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto" - cod fin. E.4.02.02.01.001 - per la realizzazione del progetto in argomento, la somma di € 5.480.000,00, ripartita secondo il seguente cronoprogramma finanziario:

	Capitolo 7902			
	Entrata 2021	Entrata 2022	Entrata 2023	Entrata totale
Progettazione definitiva esecutiva relativa al consolidamento e ricostruzione dell'impalcato del ponte sul torrente mela SP 75/b fra i Comuni di Milazzo e Barcellona P.G. - CUP: G69J20000370006	€ 1.000.000,00	€ 3.000.000,00	€ 1.480.000,00	€ 5.480.000,00

visti:

- la determina 30 novembre 2021, n. 597 del RUP, adottata dal Dirigente generale del Dipartimento Regionale Tecnico, con la quale è stata approvata la proposta di aggiudicazione di cui al verbale di gara n. 9/01 dell'8 settembre 2021 e disposta l'aggiudicazione all'operatore economico ATHANOR CONSORZIO STABILE SCARL, con sede in viale dei Caduti di Nassiriya n. 55, 70124 Bari, partita IVA 06936440723, che ha indicato quale esecutore l'associato Z.COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in via Roma n. 323, 92021 Aragona (AG), partita IVA 01820750840, dei "Lavori di consolidamento e ricostruzione dell'impalcato del ponte sul torrente Mela – strada provinciale 75/b" nei Comuni di Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto (ME), per l'importo netto contrattuale pari a € 2.930.282,41, di cui € 2.852.848,77 per lavori al netto del ribasso del 29,6230% ed € 77.433,64 per costi per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 606 del 30 dicembre 2021 "Programma Operativo Complementare 2014/2020 - Individuazione interventi fondi P.O.C. - ex A.P.Q. - Trasporto stradale - II Atto integrativo Modifica dell'allegato "B" alla deliberazione della Giunta regionale n. 457 del 5 novembre 2021 - Apprezzamento";

- la Deliberazione della Giunta regionale n. 111 del 10 marzo 2022 "Programma Operativo Complementare 2014/2020 - Individuazione interventi fondi P.O.C. - ex A.P.Q. - Trasporto stradale - Il Atto integrativo Modifica dell'allegato "B" alla deliberazione della Giunta regionale n. 606 del 30 dicembre 2021 - Apprezzamento";
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 142 del 23 marzo 2022 "Giro di Sicilia e Giro d'Italia 2022 - Interventi di manutenzione stradale - Programma Operativo Complementare 2014/2020 - Modifica delibera della Giunta regionale n. 111 del 10 marzo 2022 - Apprezzamento";
- che nell'elenco degli interventi di cui alla delibera di Giunta regionale n. 142/2022 sopra citata, risulta ricompreso al n. 42 il progetto dei lavori di "Progettazione definitiva-esecutiva relativa al consolidamento e ricostruzione dell'impalcato del ponte su torrente Mela, SP 75/b fra i Comuni di Milazzo e Barcellona P. G. - (Decreto Giunta regionale 211/2020) CUP: G69J20000370006 - per l'importo complessivo di euro 5.480.000,00;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 206 del 14 aprile 2022 "Giro d'Italia 2022 - Interventi di manutenzione stradale - Programma Operativo Complementare 2014/2020 - Modifica deliberazioni della Giunta regionale n. 142 del 23 marzo 2022 - Apprezzamento";

preso atto:

- che con la citata delibera di Giunta regionale 206 del 14 aprile 2022 è stato rimodulato l'elenco degli interventi di cui all'allegato "B" della delibera n. 142 del 23 marzo 2022 - rubricata "Giro di Sicilia e Giro d'Italia 2022- Intervento di manutenzione stradale - programma Operativo Complementare 2014/2020- Modifica delibera di Giunta regionale n. 111 del 10 marzo 2022- Apprezzamento" variando gli interventi n. 42 e 58, come di seguito:

42	3	09 infrastrutture	Progettazione definitiva esecutiva relativa al consolidamento e ricostruzione dell'impalcato del ponte sul torrente mela SP 75/b fra i Comuni di Milazzo e Barcellona P.G.	DGR 211/2020	€ 4.493.042,20
58	3	09 infrastrutture	Interventi di manutenzione sulle strade attraversate dal giro di Italia 2022	DGR 211/2020	€ 4.417.457,80

- che con la citata Delibera di Giunta regionale 206 del 14 aprile 2022 l'importo previsto per l'attuazione dell'intervento in argomento pari a € 5.480.000,00 è stato ricondotto ad € 4.493.042,20, cui corrisponde un minore importo pari a - € 986.957,80;

visti:

- la nota del 25 luglio 2022, n. 106032 con la quale il Dipartimento regionale Tecnico ha chiesto l'iscrizione della somma complessiva di euro 4.480.000,00 — di cui euro 3.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2022 ed euro 1.480.000,00 per l'esercizio finanziario 2023 — sul capitolo di spesa 684170 in attuazione della delibera della Giunta regionale n. 259 del 17 maggio 2022 (intervento n. 42) a valere selle risorse relative all'Asse 3 del POC 2014-2020 per il finanziamento dell'intervento denominato "Progettazione definitiva-esecutiva relativa al consolidamento e ricostruzione dell'impalcato del ponte sul torrente del Mela SP 75/b fra i comuni di Milazzo e Barcellona Pozzo di gotto";
- il D.D. 8 agosto 2022, n. 1203 con il quale il Ragioniere generale, negli stati di previsione dell'entrata del bilancio finanziario della Regione Siciliana per gli esercizi finanziari 2022 e 2023 e alla relativa ripartizione in capitoli di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 265/2022, ha introdotto la variazione in termini di competenza e di cassa di +3.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2022 e in termini di competenza di +1.480.000,00 per l'esercizio finanziario 2023, da imputare sul Capitolo 684170 "Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del programma Operativo Complementare 2014-2020 (POC) per gli interventi di rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto", in conformità al decreto 3 settembre 2021, n. 1224 con il quale il Dirigente generale del DRT ha accertato sul capitolo di entrata 7902 per gli esercizi finanziari 2022 e 2023, le somme su riportate;
- la determina del Responsabile unico del procedimento del 24 agosto 2022 n. 603 con la quale è stato rimodulato il quadro economico e disposta laggiudicazione efficace a favore dell'operatore economico ATHANOR CONSORZIO STABILE SCARL, con sede in viale dei Caduti di Nassiriya n. 55, 70124 Bari, partita IVA 06936440723, che ha indicato quale esecutore l'associato Z.COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in via Roma n. 323, 92021 Aragona (AG), partita IVA 01820750840;
- il decreto 5 ottobre 2022, n. 1483 del Dirigente generale del Dipartimento regionale Tecnico, con il quale, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice è stata disposta laggiudicazione efficace dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento di "Progettazione definitiva esecutiva relativa al consolidamento e ricostruzione dell'impalcato del ponte sul torrente mela SP 75/b" fra i Comuni di Milazzo e Barcellona P.G - Codice Caronte SI_1_28465 - CUP: G69J20000370006, in favore dell'operatore economico ATHANOR CONSORZIO STABILE SCARL, con sede in viale dei Caduti di Nassiriya n. 55, 70124 Bari, partita IVA 06936440723, che ha offerto un ribasso economico del 29,623 %, esecutore l'associato Z.COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in via Roma n. 323, 92021 Aragona (AG). In ragione del

ribasso economico del 29,623 % l'appalto è stato aggiudicato per l'importo di € 2.930.282,41 al netto dell'I.V.A., di cui € 2.852.848,77 per lavori al netto del ribasso ed € 77.433,64 per costi per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

visto il decreto 25 ottobre 2022, n. 1717, del Dirigente generale del Dipartimento regionale Tecnico, con il quale è stato assunto l'impegno definitivo di spesa e riformulato il qurado tecnico economico come di seguito:

A)	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (al netto dell'importo per l'attuazione dei Piani di sicurezza)	€ 4.053.666,36
A2)	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 77.433,64
	sommano	€ 4.131.100,00
A3)	Importo dei lavori a base d'asta	€ 4.053.666,36
A4)	Ribasso d'asta del 29,623%	€ 1.200.817,59
A5)	Importo netto per l'esecuzione delle lavorazioni	€ 2.852.848,77
A6)	Importo netto contrattuale comprensivo dei costi per l'attuazione piani di sicurezza	€ 2.930.282,41 € 2.930.282,41
A4)	Ribasso d'asta del 29,623%	€ 1.200.817,59
B1a)	IVA su ribasso d'asta	€ 264.179,87
	sommano	€ 1.464.997,46
C2)	Quota economie da ribasso d'asta da impegnare per accantonamento art. 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50	€ 381.145,46
C3)	IVA su quota economie da ribasso d'asta da impegnare per accantonamento art. 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 Somme da impegnare per accantonamento art. 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (IVA Compresa)	€ 83.852,00
C4)	Quota economie da ribasso d'asta vincolato	€ 464.997,46
C5)	IVA su quota economie da ribasso d'asta vincolato	€ 180.327,87
	sommano	€ 1.000.000,00
B)	Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
B1)	Per IVA 22% di A6)	€ 644.662,13
B2)	Per funzioni tecniche, comma 3 dell'art. 113 del d.lgs. 50/2016 e ss. mm. ii: 80% del 1,90%	€ 62.792,72
B3)	Oneri sostenuti per la progettazione 1 comma dell'art. 113 del d.lgs. 18 aprile 2016	71.282,85
B4)	Contributo a favore dell'ANAC	€ 600,00
B5)	Spese per trasferte personale tecnico addetto alla Direzione lavori	€ 8.000,00
B6)	Oneri accesso alla discarica compreso IVA	€ 30.000,00
B7)	Spese per l'assicurazione dei dipendenti della PA incarica della progettazione ed esecuzione dei lavori	€ 19.875,00
B8)	Spostamento Impianto elettrico e allacciamento pubblici servizi	€ 50.000,00
B9)	Prove sui materiali	€ 8.000,00
B10)	Prove di carico	€ 72.000,00
B11)	Spese di gara e pubblicazioni	€ 2.084,37
B12)	Monitoraggio post opera	€ 18.000,00
B13)	Consulenze specialistiche IVA ed oneri compresi	€ 15.000,00
B14)	Imprevisti 0,807 % circa	€ 33.362,44
	Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 1.035.659,51 € 1.035.659,51
C)	accantonamento somme da utilizzare ai sensi dell'art. 26 del d.l. 17 maggio 2022, n. 50	
C1)	50% degli imprevisti (50% su 66.724,88)	€ 33.362,44
C2)	Quota economie da ribasso d'asta da impegnare per accantonamento art. 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50	€ 381.145,46
C3)	IVA su quota economie da ribasso d'asta da impegnare per accantonamento art. 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 sommano gli accantonamenti (art. 26 d.l. 50/2016)	€ 83.852,00
	totale Impegno di spesa (importo complessivo A+ B+C))	€ 498.359,90 € 498.359,90
D1)	Economie di spesa per beni strumentali ed informatici, comma 11 bis dell'art. 23 del d.lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.	€ 15.698,18 € 15.698,18
	tornano	€ 4.480.000,00

visti i codici di riferimento dell'intervento in argomento Cod. Caronte SI_1_28465 - CUP: G69J20000370006 – CIG: 8846756DFD;

visto il "Verbale di consegna Parziale dei lavori in via d'urgenza (D.M.I.T. 7 marzo 2018 n. 49, art. 5 - Art. 8 legge 11 settembre 2020, n. 120, sotto riserva di legge" in data 27 dicembre 2021;

- visto** il "Verbale di sospensione dei lavori" in data 4 gennaio 2022;
- visto** il "Verbale di ripresa e consegna definitiva dei lavori" in data 21 febbraio 2023;
- visto** il contratto principale in data 20 gennaio 2023, Rep. n. 14263, reg.to a Messina il 1° febbraio 2023 Serie 1 al n. 8, con il quale l'impresa ATHANOR CONSORZIO STABILE SCARL, con sede in viale dei Caduti di Nassiriya n. 55, 70124 Bari, partita IVA 06936440723, ha assunto l'impegno per l'esecuzione dei lavori di "Consolidamento e ricostruzione dell'impalcato del ponte sul torrente mela SP 75/b" fra i Comuni di Milazzo e Barcellona P.G - Codice Caronte SI_1_28465 - CUP: G69J20000370006 per un importo netto contrattuale di € 2.930.282,41, di cui € 2.852.848,77 per lavori al netto del ribasso del 29,6230% ed € 77.433,64 per costi per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA;
- visto** il D.D.G. 4 agosto 2023, n. 1237, con il quale il Dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico ha approvato il contratto di appalto relativo ai lavori "Progettazione definitiva-esecutiva relativa al consolidamento e ricostruzione dell'impalcato del ponte sul torrente del Mela SP 75/b" fra i Comuni di Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto - Cod. Caronte SI_1_28465 - CUP: G69J20000370006 -CIG: 88467556DFD, stipulato in data 20 gennaio 2023, Rep. n. 14263 del 20 gennaio 2023, registrato a Messina l'1 febbraio 2023, Serie 1°, n. 8, tra l'ing. Nicola Alleruzzo n.q. di Ingegnere capo dell'Ufficio regionale del genio civile servizio di Messina, in rappresentanza della stazione appaltante e il Sig. Zammuto Salvatore nato a ... Omissis ... il ... Omissis ..., codice fiscale ... Omissis ... residente a ... Omissis ... (... Omissis ...) Via ... Omissis ..., ... Omissis ..., n.q. di "procuratore speciale";
- vista** la prima perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art. 106 c.1 lett c) del D.Lgs n°50/2016 e dell'art. 8 commi 5 del D.M.I.T. 7 marzo 2018 finalizzata alla realizzazione di una bretella provvisoria (bypass viario) immediatamente a valle del viadotto, che in sede di Conferenza dei Servizi del 12 maggio 2023 ha acquisito i pareri da parte delle Amministrazioni coinvolte;
- vista** la determina 6 luglio 2023, n. 379, con la quale il RUP ha approvato la prima perizia di variante e suppletiva il cui importo complessivo dei lavori e delle somme a disposizione è rimasto invariato rispetto all'impegno di spesa assunto con D.D.G. 1717 del 2 ottobre 2022;
- vista** la nota 7 agosto 2023 prot. n. 109476 con la quale il DRT ha provveduto a comunicare l'elenco completo degli strumenti di rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto attribuite alla competenza de DRT nell'ambito degli interventi del programma di interventi gravanti sul Programma Operativo Complementare (POC) Sicilia 2014/2020, Asse 3 "Sostenere la connessione regionale attraverso il rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto", per un importo complessivo di €43.384.911,16, con il relativo cronoprogramma, fra i quali anche l'intervento denominato "Progettazione definitiva-esecutiva relativa al Consolidamento e ricostruzione dell'impalcato del ponte sul torrente mela SP 75/b" fra i Comuni di Milazzo e Barcellona P.G - Codice Caronte SI_1_28465 - CUP: G69J20000370006 per un totale di € 4.493.042,20;
- visto** l'Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi (art. 106, comma 1 lettera e punto 1, del d.lgs. 50/2016), in data 9 agosto 2023, Rep. 00095, registrato ad Agrigento in data 7 settembre 2023 al n. 891, Serie 3;
- visto** il Decreto 7 dicembre 2023 n. 2150 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico ha approvato in linea amministrativa la predetta Perizia di variante e suppletiva con il seguente quadro tecnico economico:

A1)	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (al netto dell'importo per l'attuazione dei Piani di sicurezza)	€ 4.199.935,89
A2)	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 110.036,84
	Lavori in economia	<u>1.127,27</u>
		sommano <u>€ 4.311.100,00</u>
A3)	Importo dei lavori a base d'asta	€ 4.199.935,89
A4)	Ribasso d'asta del 29,623%	<u>€ 1.244.147,01</u>
A5)	Importo netto per l'esecuzione delle lavorazioni	€ 2.955.788,88
A6)	Importo netto perizia di variante comprensivo dei costi per l'attuazione piani di sicurezza e lavori in economia	€ 3.066.952,99 € 3.066.952,99
	Importo contrattuale originario comprensivo dei costi per l'attuazione piani di sicurezza e dei lavori in economia	<u>€ 2.930.282,41</u>

	Importo suppletivo	€ 136.670,58
B)	Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
B1)	Per IVA 22% di A6	€ 674.729,66
B2)	Per funzioni tecniche, comma 3 dell'art. 113 del d.lgs. 50/2016 e ss. mm. ii: 80% del 1,90%	€ 62.792,72
B3)	Oneri sostenuti per la progettazione 1 comma dell'art. 113 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50	71.282,85
B4)	Contributo a favore dell'ANAC	€ 600,00
B5)	Spese per trasferte personale tecnico addetto alla Direzione lavori	€ 8.000,00
B6)	Oneri accesso alla discarica compreso IVA	€ 30.000,00
B7)	Spese per l'assicurazione dei dipendenti della PA incarica della progettazione ed esecuzione dei lavori	€ 19.875,00
B8)	Spostamento Impianto elettrico e allacciamento pubblici servizi	€ 50.000,00
B9)	Prove sui materiali	€ 8.000,00
B10)	Prove di carico	€ 72.000,00
B11)	Spese di gara e pubblicazioni	€ 2.084,37
B12)	Monitoraggio post opera	€ 18.000,00
B13)	Consulenze specialistiche IVA ed oneri compresi	€ 15.000,00
B14)	Imprevisti	€ -----
	somme a disposizione dell'Amministrazione	1.032.364,60
		€ 1.032.364,60
C)	Accantonamento somme da utilizzare ai sensi dell'art. 26 del d.l. 17 maggio 2022, n. 50	
C1)	50% degli imprevisti	€ -----
C2)	Quota economie da ribasso d'asta da impegnare per accantonamento art. 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50	€ 299.167,40
C3)	IVA su quota economie da ribasso d'asta da impegnare per accantonamento art. 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50	€ 65816,83
	sommano gli accantonamenti (art. 26 d.l. 50/2022)	364.984,23
		€ 364.984,23
	totale Impegno di spesa (importo complessivo A+ B+C))	€ 4.464.301,82

vista la seconda perizia di variante e suppletiva redatta dal direttore dei lavori in data 19 aprile 2024, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) e dell'art. 8 commi 5 e 6 del D.M.I.T. 7 marzo 2018, n. 49, relativa ai lavori di "Consolidamento e ricostruzione dell'impalcato del ponte sul torrente Mela – Strada Provinciale 75/b (ME). - Cod. Caronte SI_1_28465 - CUP: G69J20000370006 - CIG: 88467556DFD, dell'importo complessivo di € 4.772.046,28, di cui € 3.467.034,07 per importo netto contrattuale, quanto a € 3.348.085,88 per lavori a misura al netto del ribasso d'asta del 29,623%, € 110.036,84 per costi per l'attuazione del piano di sicurezza e € 8.911,35 per lavori in economia, oltre € 1.050.387,26 per somme a disposizione dell'amministrazione e € 254.624,95 per somme impegnate (corrisposte o in corso di pagamento) ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022, articolato come dal seguente quadro tecnico economico:

A1)	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (al netto dell'importo per l'attuazione dei Piani di sicurezza)	€ 4.757.358,06
A2)	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 110.036,84
	Quota lavori in economia non soggetta a ribasso	8.911,35
	sommano	€ 4.876.306,25
A3)	Importo dei lavori al netto dell'importo per l'attuazione dei piani di sicurezza e dei lavori in economia	€ 4.757.358,06
A4)	Ribasso d'asta del 29,623%	€ 1.409.272,18
A5)	Importo netto per l'esecuzione delle lavorazioni	€ 3.348.085,88
A6)	Importo netto dei lavori della perizia di variante e suppletiva n. 2 comprensivo dei costi per l'attuazione piani di sicurezza e dei lavori in economia	€ 3.467.034,07
B)	Somme a disposizione della stazione appaltante	
B1)	Per IVA 22% di A6	€ 762.747,50
B2)	Per funzioni tecniche, comma 3 dell'art. 113 del d.lgs. 50/2016 e ss. mm. ii: 80% del 1,90%	€ 62.792,72

B3)	Oneri per la progettazione 1 comma dell'art. 113 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50	71.282,85
B4)	Contributo a favore dell'ANAC	€ 600,00
B5)	Spese per trasferte personale tecnico addetto alla Direzione lavori	€ 8.000,00
B6)	Oneri accesso alla discarica compreso IVA	€ 30.000,00
B7)	Spese per l'assicurazione dei dipendenti della PA incarica della progettazione ed esecuzione dei lavori	€ -----
B8)	Spostamento Impianto elettrico e allacciamento pubblici servizi	€ 122,00
B9)	Prove sui materiali	€ 8.000,00
B10)	Prove di carico	€ 72.000,00
B11)	Spese di gara e pubblicazioni	€ 2.080,10
B12)	Monitoraggio post opera	€ 18.000,00
B13)	Consulenze specialistiche IVA ed oneri compresi	€ 14.762,09
B14)	Imprevisti	-----
B15)	Somme corrisposte per adeguamento prezzi ex art. 26 del d.l. 17 maggio 2022, n. 50	€ 254.624,95
somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 1.305.012,21
Importo complessivo della perizia di variante n. 2		€ 4.772.046,28

vista la Deliberazione 3 aprile 2024 n. 133 "Riprogrammazione del Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) Sicilia 2014/2020" con la quale si conferma alla competenza del DRT la dotazione complessiva di € 43.384.911,16 a valere sull'Asse 3 del Programma Operativo Complementare;

vista la nota 24 aprile 2024 n. 52192 con la quale l'Ingegnere Capo del Genio Civile di Messina, a seguito di sopravvenute esigenze impreviste e imprevedibili, ha manifestato la necessità di reperire ulteriori risorse finanziarie copertura della perizia di variante e suppletiva n. 2 per un importo contrattuale pari a € 3.467.034,07 oltre somme a disposizione dell'Amministrazione per € 1.050.387,26, quindi per un importo complessivo rideterminato per l'intervento pari a € 4.772.046,28;

vista la nota 29 luglio 2024 prot. n. 96105, con la quale il DRT ha formulato al competente Dipartimento della Programmazione la proposta di ridefinizione degli interventi di competenza ammessi al finanziamento del POC Sicilia 2014/2020. Asse 3 al fine di poter destinare le economie rinvenienti dalla conclusione di taluni interventi per il finanziamento della perizia suppletiva di cui alla citata richiesta prot. 52192/2024;

vista la Deliberazione 14 novembre 2024 n. 360 <>Programma Operativo Complementare Sicilia 2014/2020. asse 3 "Sostenere la connessione regionale attraverso il rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto". Ridefinizione interventi >> con la quale si approva la proposta di ridefinizione finanziaria degli interventi di manutenzione stradale già programmati nell'ambito della dotazione di competenza del Dipartimento regionale, assegnando all'intervento "Progettazione definitiva-esecutiva relativa al consolidamento e ricostruzione dell'impalcato del ponte sul torrente Mela – Strada Provinciale 75/b (ME). - Cod. Caronte SI_1_28465 - CUP: G69J20000370006 un finanziamento totale di € 4.772.046,28

vista la determina 16 dicembre 2024 n. 976 con la quale il RUP ha approvato in linea tecnica la suddetta Perizia di variante e suppletiva n. 2;

visto il D.D.G. 03 luglio 2025 n. 1130, che ha annullato e sostituito il D.D.G. 940 del 5 giugno 2025 di pari oggetto, con il quale il Dirigente generale del DRT ha contestualmente:

- approvato in linea amministrativa la perizia di variante e suppletiva n. 2, relativa all'intervento denominato "progettazione definitiva e esecutiva relativa al consolidamento e ricostruzione dell'impalcato del ponte sul torrente Mela – Strada Provinciale 75/b (ME). - Cod. Caronte SI_1_28465 - CUP: G69J20000370006, e il relativo quadro tecnico economico come di seguito articolato:

A1)	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (al netto dell'importo per l'attuazione dei Piani di sicurezza)	€ 4.757.358,06
A2)	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 110.036,84
	Lavori in economia	8.911,35
	sommario	€ 4.876.306,25
A3)	Importo dei lavori al netto dell'importo per l'attuazione dei piani di sicurezza e dei lavori in economia	€ 4.757.358,06
A4)	Ribasso d'asta del 29,623%	€ 1.409.272,18
A5)	Importo netto per l'esecuzione delle lavorazioni	€ 3.348.085,88
A6)	Importo netto dei lavori della perizia di variante e suppletiva n. 2 comprensivo dei	€ 3.467.034,07 € 3.467.034,07

	costi per l'attuazione piani di sicurezza e dei lavori in economia	
B)	Somme a disposizione della stazione appaltante	
B1)	Per IVA 22% di A6)	€ 762.747,50
B2)	Per funzioni tecniche, comma 3 dell'art. 113 del d.lgs. 50/2016 e ss. mm. ii: 80% del 1,90%	€ 62.792,72
B3)	Oneri per la progettazione ivi compreso le indagini 1 comma dell'art. 113 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50	€ 71.282,85
B4)	Contributo a favore dell'ANAC	€ 600,00
B5)	Spese per trasferte personale tecnico addetto alla Direzione lavori	€ 8.000,00
B6)	Oneri accesso alla discarica compreso IVA	€ 29.999,90
B7)	Spese per l'assicurazione dei dipendenti della PA incarica della progettazione ed esecuzione dei lavori	€ -----
B8)	Spostamento Impianto elettrico e allacciamento pubblici servizi	€ 122,00
B9)	Prove sui materiali	€ 8.000,00
B10)	Prove di carico	€ 72.000,00
B11)	Spese di gara e pubblicazioni	€ 2.080,10
B12)	Monitoraggio post opera	€ 18.000,00
B13)	Consulenze specialistiche IVA ed oneri compresi -	€ 14.762,09
B14)	Imprevisti	-----
B15)	Somme corrisposte per adeguamento prezzi ex art. 26 del d.l. 17 maggio 2022, n. 50	€ 254.624,95
	somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 1.305.012,11 € 1.305.012,11
	Importo complessivo della perizia di variante n. 2	€ 4.772.046,18

- approvato l'attinente atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto in data 18 marzo 2025, Rep. n. 12 del 3 aprile 2025, registrato ad Agrigento l'8 aprile 2025 al n. 284 Serie 3, dell'importo suppletivo di € 400.081,08, al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara dall'O.E. pari al 29,623%;
- finanziata e impegnata la somma di euro 307.744,46 sul capitolo 684170, cod. fin. U.2.02.01.09.012, nell'esercizio finanziario 2025, che, sommato all'importo già impegnato con D.D.G. n. 1717/2022, garantisce la copertura del Q.T.E. di variante sopra riportato;

vista la determina del RUP prottempore in data 9 agosto 2023, n. 478, di approvazione, liquidazione e autorizzazione al pagamento del certificato di pagamento n. 1 relativo al 1° S.A.L. a tutto il 28 giugno 2023 e del contributo A.N.A.C., numero gara 8233173;

visto il D.D.G. 4 settembre 2023, n. 1332, con il quale il Dirigente generale del DRT ha liquidato e autorizzato la spesa complessiva di € 434.017,25 di cui € 355.260,04 per corrispettivo imponibile di cui alla fattura 20 novembre 2023 n. FPA 38/23 relativa al pagamento del certificato n. 1 relativo al 1° S.A.L. a tutto il 28 giugno 2023, € 78.157,21 per relativa IVA e € 600,00 a favore dell'A.N.A.C. imputata sul Capitolo di spesa 684170, codice fin. U.2.02.01.09.012, impegno 32-2023-1717-2023-C, del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2023;

vista la determina del RUP prottempore in data 14 dicembre 2023, n. 922, di liquidazione e autorizzazione al pagamento del certificato straordinario di pagamento n. 1 relativo al 1° S.A.L. a tutto il 28 giugno 2023, dell'importo di € € 48.067,91, oltre I.V.A. pari a € 10.574,94, per un importo complessivo di € 58.642,85;

visto il D.D.G. 18 dicembre 2023, n. 2304, con il quale il Dirigente generale del DRT ha liquidato e autorizzato la spesa complessiva di € 58.642,85 di cui € 48.067,91 per corrispettivo imponibile di cui alla fattura 28 novembre 2023 n. FPA 41/23 relativa al pagamento del certificato straordinario n. 1 relativo al 1° S.A.L. a tutto il 28 giugno 2023, € 10.574,94 per relativa IVA imputata sul Capitolo di spesa 684170, codice fin. U.2.02.01.09.012, impegno 32-2023-1717-2023-C, del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2023;

visto il D.D.G. 05 marzo 2024, n. 259, con il quale il Dirigente generale del DRT ha liquidato e autorizzato la spesa complessiva di € 58.642,85 di cui € 48.067,91 per corrispettivo imponibile di cui alla fattura 28 novembre 2023 n. FPA 41/23 relativa al pagamento del certificato straordinario n. 1 relativo al 1° S.A.L. a tutto il 28 giugno 2023, € 10.574,94 per relativa IVA reimputandola sul Capitolo di spesa 684170, codice fin. U.2.02.01.09.012, impegno 32-2023-1717-2024-R;

vista la determina del RUP prottempore in data 14 dicembre 2023, n. 923, di liquidazione e autorizzazione al pagamento del certificato di pagamento n. 2 relativo al 2° S.A.L. a tutto il 21 settembre 2023, per l'importo complessivo di € 585.847,81 di cui € 480.203,12 per corrispettivo imponibile e € 105.644,69 per relativa

IVA;

- visto** il D.D.G. 18 dicembre 2023, n. 2303, con il quale il Dirigente generale del DRT ha liquidato e autorizzato la spesa complessiva di € 585.847,81 di cui € 480.203,12 per corrispettivo imponibile di cui alla fattura 28 novembre 2023 n. FPA 41/23 relativa al pagamento del certificato n. 2 relativo al 2° S.A.L. a tutto il 21 settembre 2023, € 105.644,69 per relativa IVA imputata sul Capitolo di spesa 684170, codice fin. U.2.02.01.09.012, impegno 32-2023-1717-2023-C, del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2023;
- visto** il D.D.G. 05 marzo 2024, n. 260, con il quale il Dirigente generale del DRT ha liquidato e autorizzato la spesa complessiva di € 585.847,81 di cui € 480.203,12 per corrispettivo imponibile di cui alla fattura 28 novembre 2023 n. FPA 41/23 relativa al pagamento del certificato n. 2 relativo al 2° S.A.L. a tutto il 21 settembre 2023, € 105.644,69 per relativa IVA reimputandola sul Capitolo di spesa 684170, codice fin. U.2.02.01.09.012, impegno 32-2023-1717-2023-C, del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2023;
- vista** la determina del RUP prottempore in data 07 giugno 2024, n. 315, di liquidazione e autorizzazione al pagamento del certificato straordinario di pagamento n. 1 Ter a saldo relativo al 1° S.A.L. a tutto il 28 giugno 2023, per un importo complessivo di € 28.643,33 di cui € 23.478,14 per imponibile e € 5.165,19 per I.V.A.;
- visto** il D.D.G. 16 giugno 2024, n. 892, con il quale il Dirigente generale del DRT ha liquidato e autorizzato la spesa complessiva di € 28.643,33 di cui € 23.478,14 per corrispettivo imponibile di cui alla fattura 21 marzo 2024 n. FPA 13/24 relativa al pagamento del certificato straordinario n. 1 Ter a saldo relativo al 1° S.A.L. a tutto il 28 giugno 2023, € 5.165,19 per relativa IVA, imputata sul Capitolo di spesa 684170, codice fin. U.2.02.01.09.012, impegno 32-2022-1717-2024-R, del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2024;
- vista** la determina del RUP in data 25 giugno 2024, n. 375, di liquidazione e autorizzazione al pagamento del certificato straordinario di pagamento n. 2 Bis relativo al 2° S.A.L. a tutto il 21 settembre 2023, per l'importo di € 137.162,93 oltre I.V.A. pari a € 30.175,84 per un importo complessivo di € 167.338,77;
- visto** il D.D.G. 10 luglio 2024, n. 1040, con il quale il Dirigente generale del DRT ha liquidato e autorizzato la spesa complessiva di € 167.338,77 di cui € 137.162,93 per corrispettivo imponibile di cui alla fattura 21 marzo 2024 n. FPA 12/24 relativa al pagamento del certificato straordinario n.2 relativo al 2° S.A.L. a tutto il 21 settembre 2023, € 30.174,84, imputa sul Capitolo di spesa 684170, codice fin. U.2.02.01.09.012, impegno 32-2023-1717-2024-R, del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2024;
- vista** la determina del RUP in data 19 luglio 2024, n. 443, di liquidazione e autorizzazione al pagamento del certificato di pagamento n. 3 relativo al 3° S.A.L. a tutto il 26 febbraio 2024, per l'importo complessivo di € 338.796,40 di cui € 277.701,97 per corrispettivo imponibile e € 61.094,43 per relativa IVA;
- visto** il D.D.G. 29 luglio 2024, n. 1159, con il quale il Dirigente generale del DRT ha liquidato e autorizzato la spesa complessiva di € 338.796,40, di cui € 277.701,97 per corrispettivo imponibile di cui alla fattura elettronica 23 maggio 2024 n. FPA 19/24 relativa al pagamento del certificato n. 3 relativo al 3° S.A.L. a tutto il 26 febbraio 2024 e € 61.094,43 per relativa IVA, imputata sul Capitolo di spesa 684170, codice fin. U.2.02.01.09.012, impegno 32-2022-1717-2024-R, del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2024;
- vista** la determina del RUP in data 27 settembre 2024, n. 591, di liquidazione e autorizzazione al pagamento del certificato di pagamento n. 4 relativo al 4° S.A.L. a tutto il 6 settembre 2024, per l'importo complessivo di € 296.306,85, di cui € 242.874,47per corrispettivo imponibile e € 53.432,38 per relativa IVA;
- visto** il D.D.G. 4 ottobre 2024, n. 1539, con il quale il Dirigente generale del DRT ha liquidato e autorizzato la spesa complessiva di € 296.306,85, di cui € 242.874,47per corrispettivo imponibile di cui alla fattura elettronica 24 settembre 2024 n. FPA 25/24 relativa al pagamento del certificato n. 4 relativo al 4° S.A.L. a tutto il 6 settembre 2024 e € 53.432,38 per relativa IVA, imputata sul Capitolo di spesa 684170, codice fin. U.2.02.01.09.012, impegno 32-2022-1717-2024-R, del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2024;
- vista** la determina del RUP in data 9 (nove) dicembre 2024, n. 919, di liquidazione e autorizzazione al pagamento della lista smaltimenti su fattura n. 1, dell'importo di € 29.908,06, di cui € 24.514,80 per imponibile e € 5.393,26 per relativa I.V.A., della rata in acconto del certificato di pagamento n. 5 relativo al 5° S.A.L. a tutto il 28 novembre 2024 dell'importo di € 369.381,83, di cui € 302.771,99 per imponibile e € 66.609,84 per relativa I.V.A., della rata a saldo del certificato di pagamento n. 5 relativo al 5° S.A.L. a tutto il 28 novembre 2024 dell'importo di € 9.837,57, di cui € 8.063,58, per imponibile e € 1.773,99 per relativa I.V.A., per un importo complessivo di € 409.127,46, nell'ambito della spesa relativa ai lavori "Progettazione definitiva e esecutiva relativa al consolidamento e ricostruzione dell'impalcato del ponte su torrente Mela, SP 75/b fra i Comuni di Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto (ME)" - Cod. Caronte SI_1_28465 - CUP: G69J20000370006 - CIG: 8846756DFD;
- visto** il D.D.G. 13 dicembre 2024, n. 2386, con il quale il Dirigente generale del DRT ha liquidato e autorizzato la spesa complessiva di € 409.127,46, per il pagamento della lista smaltimenti su fattura n. 1, dell'importo di

€ 29.908,06, di cui € 24.514,80 per imponibile e € 5.393,26 per relativa I.V.A., della rata in acconto del certificato di pagamento n. 5 relativo al 5° S.A.L. a tutto il 28 novembre 2024 dell'importo di € 369.381,83, di cui € 302.771,99 per imponibile e € 66.609,84 per relativa I.V.A., della rata a saldo del certificato di pagamento n. 5 relativo al 5° S.A.L. a tutto il 28 novembre 2024 dell'importo di € 9.837,57, di cui € 8.063,58, per imponibile e € 1.773,99 per relativa I.V.A., nell'ambito della spesa relativa ai lavori "Progettazione definitiva e esecutiva relativa al consolidamento e ricostruzione dell'impalcato del ponte su torrente Mela, SP 75/b fra i Comuni di Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto (ME)" - Cod. Caronte SI_1_28465 - CUP: G69J20000370006 - CIG: 8846756DFD;

vista la determina del RUP in data 20 dicembre 2024 n. 1015, di liquidazione e autorizzazione al pagamento del certificato n. 6 relativo al 6° S.A.L. a tutto il 12 dicembre 2024, per l'importo complessivo di € 323.019,01, di cui € 264.769,68 per corrispettivo imponibile e € 58.249,33 per relativa IVA;

visto il D.D.G. 23 dicembre 2024 n. 2548, con il quale il Dirigente generale del DRT ha liquidato e autorizzato la spesa complessiva di € 323.019,01, di cui € 264.769,67 per corrispettivo imponibile di cui alla fattura elettronica 19 dicembre 2024 n. FPA 33/24 relativa al certificato n. 6 relativo al 6° S.A.L. a tutto il 12 dicembre 2024 e € 58.249,33 per relativa IVA, imputata sul Capitolo di spesa 684170, codice fin. U.2.02.01.09.012, impegno 32-2022-1717-2024-R, del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2024;

visti gli atti di contabilità relativi al 7° Stato di avanzamento dei lavori a tutto il 3 marzo 2025;

visto lo Stato di Avanzamento Lavori n. 7 a tutto il 3 marzo 2025, emesso in data 5 marzo 2025 dal Direttore dei Lavori F.D. Ing. Giovanna Grinciari per un importo al netto del ribasso d'asta del 29,6230% di € 2.289.007,61;

visto il certificato di pagamento n. 7, relativo alla 7^a rata di acconto inerente il 7° Stato di Avanzamento dei lavori, emesso dal RUP Ing. Santi Trovato, dirigente dell'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Messina, Dipartimento Regionale Tecnico, il 30 aprile 2025, dell'importo di € 345.917,72, al netto delle ritenute dello 0,50%, oltre I.V.A. pari ad € 76.101,90, per un importo complessivo di € 422.019,62, nell'ambito della spesa relativa ai lavori "Progettazione definitiva e esecutiva relativa al consolidamento e ricostruzione dell'impalcato del ponte su torrente Mela, SP 75/b fra i Comuni di Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto (ME)" - Cod. Caronte SI_1_28465 - CUP: G69J20000370006 - CIG: 8846756DFD;

vista la fattura elettronica 5 maggio 2025 n. FPA 2/25, emessa dall'impresa appaltatrice dei lavori ATHANOR CONSORZIO STABILE SCARL, con sede in viale dei Caduti di Nassiriya, 55 -70124 Bari, partita IVA 06936440723, dell'importo complessivo di € 422.019,62, di cui € 345.917,72 per imponibile e € 76.101,90 per relativa I.V.A., per il pagamento della rata in acconto del Certificato n. 7 relativo al S.A.L. n. 7 a tutto il 3 marzo 2025;

considerato che, nel rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, l'operatore economico ATHANOR CONSORZIO STABILE SCARL, come indicato nella citate fatture, e riscontrato all'art. 10 del contratto di appalto, si avvarrà, per tutte le transazioni relative all'appalto in oggetto, del c/c Bancario dedicato, intrattenuto presso l'istituto di credito ... Omissis ..., avente codice IBAN: ... Omissis ...;

vista la determina del RUP 24 giugno 2025 n. 393 di pari oggetto, che per mero errore materiale alla voce B15 "Somme corrisposte per adeguamento prezzi ex art. 26 del d.l. 17 maggio 2022, n. 50", delle somme a disposizione dell'amministrazione del quadro tecnico economico, riporta un importo di € 254.264,95 invece di € 254.624,95 e, quindi, va annullata;

visto l'impegno 2-2025-1130-2025 sul capitolo 684170 pari a € 307.744,46, codice finanziario U.2.02.01.09.012, inerente i lavori "Progettazione definitiva e esecutiva relativa al consolidamento e ricostruzione dell'impalcato del ponte sul Torrente Mela, SP 75/b fra i Comuni di Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto (ME)" – Cod. Caronte SI_1_28465 – CUP: G69J2000037006 – CIG:8846756DFD;

atteso che ad oggi per l'intervento in parola non sono disponibili altre risorse finanziarie;

ritenuto che, in ottemperanza a quanto previsto dal secondo periodo dell'art. 2.17 del Capitolato speciale di appalto, di dovere liquidare, all'operatore economico ATHANOR CONSORZIO STABILE SCARL, parzialmente la fattura 5 maggio 2025 n. FPA 2/25, inerente il Certificato di pagamento n. 7, fino alla concorrenza della somma di € 307.744,46 di cui al succitato impegno 2-2025-1130-2025 e, quindi, per un imponibile di € 231.642,56, oltre l'intera I.V.A. esposta in fattura pari a € 76.101,90, rimandando in un secondo momento il pagamento a Saldo dell'imponibile esposto in fattura pari a € 114.275,16;

vista la regolarità dell'impresa assuntrice dei lavori ATHANOR CONSORZIO STABILE SCARL, con sede in viale dei Caduti di Nassiriya, 55 -70124 Bari, partita IVA 06936440723, nei confronti degli Enti INPS, INAIL e CNCE, DURC Prot. n. INAIL_49751228 del 30 giugno 2025, con scadenza 28 ottobre 2025;

vista la regolarità dell'impresa esecutrice dei lavori l'associato Z.COSTRUZIONI S.r.l. con sede legale in via Roma n. 323, 92021 Aragona (AG), partita IVA 01820750840, nei confronti degli Enti INPS, INAIL e CNCE, DURC

Prot. n. INAIL_49422483 del 9 giugno 2025, con scadenza 7 ottobre 2025;

ritenuto per quanto precede di dovere, nell'ambito della spesa relativa ai lavori "Progettazione definitiva e esecutiva relativa al consolidamento e ricostruzione dell'impalcato del ponte su torrente Mela, SP 75/b fra i Comuni di Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto (ME)" - Cod. Caronte SI_1_28465 - CUP: G69J20000370006 - CIG: 8846756DFD, provvedere a liquidare e autorizzare i pagamenti, come sopra distinti, mediante l'emissione dei titoli agli aventi diritto imputando la spesa complessiva di € 307.744,46 sul capitolo 684170, codice fin. U.2.02.01.09.012, impegno 2-2025-1130-2025, del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2025, così distinta:

- a) **pagamento di € 231.642,56** (euro duecentotrentunomilaseicentoquarantadue/56) per pagamento parziale della fattura elettronica 5 maggio 2025 n. FPA 2/25, relativa al pagamento in acconto del certificato n. 7 attinente al 7° S.A.L. a tutto il 3 marzo 2025, a favore dell'operatore economico ATHANOR CONSORZIO STABILE SCARL, con sede in viale dei Caduti di Nassiriya, 55 -70124 Bari, partita IVA 06936440723, da accreditare sul conto corrente c/c bancario intrattenuto, dalla medesima impresa, presso l'istituto di credito ... Omissis ..., avente codice IBAN: ... Omissis ...;
- b) **versamento della somma di € 76.101,90** (euro settantaseimilacentouno/90), corrispondente all'intera I.V.A. esposta in fattura, in favore della Regione Siciliana sul Capitolo di entrata 7500-Capo 10;

accertata la regolarità della fattura e che nulla osta alla sua liquidazione;

rilevato che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica;

DETERMINA,

- 1) le premesse sono parte integrante del presente provvedimento e si intendono qui riportate ed approvate;
- 2) di approvare gli atti di contabilità ed il Certificato di pagamento n. 7, relativo al S.A.L. n. 7 a tutto il 3 marzo 2025, dell'importo di € 422.019,62 di cui € 345.917,72 per imponibile e € 76.101,90 per I.V.A., nell'ambito della spesa relativa ai lavori "Progettazione definitiva e esecutiva relativa al consolidamento e ricostruzione dell'impalcato del ponte su torrente Mela, SP 75/b fra i Comuni di Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto (ME)" - Cod. Caronte SI_1_28465 - CUP: G69J20000370006 - CIG: 8846756DFD;
- 3) di liquidare e autorizzare nell'ambito della spesa relativa ai lavori "Progettazione definitiva e esecutiva relativa al consolidamento e ricostruzione dell'impalcato del ponte su torrente Mela, SP 75/b fra i Comuni di Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto (ME)" - Cod. Caronte SI_1_28465 - CUP: G69J20000370006 - CIG: 8846756DFD, la spesa complessiva di € 307.744,46 a gravare sul capitolo 684170, codice fin. U.2.02.01.09.012, impegno 2-2025-1130-2025, del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2025, così distinta:
 - a) **pagamento di € 231.642,56** (euro duecentotrentunomilaseicentoquarantadue/56) per pagamento parziale della fattura elettronica 5 maggio 2025 n. FPA 2/25, relativa al pagamento in acconto del certificato n. 7 attinente al 7° S.A.L. a tutto il 3 marzo 2025, a favore dell'operatore economico ATHANOR CONSORZIO STABILE SCARL, con sede in viale dei Caduti di Nassiriya, 55 -70124 Bari, partita IVA 06936440723, da accreditare sul conto corrente c/c bancario intrattenuto, dalla medesima impresa, presso l'istituto di credito ... Omissis ..., avente codice IBAN: ... Omissis ...;
 - b) **versamento della somma di € 76.101,90** (euro settantaseimilacentouno/90), corrispondente all'intera I.V.A. esposta in fattura, in favore della Regione Siciliana sul Capitolo di entrata 7500-Capo 10;
- 4) le restanti somme a saldo della fattura FPA 2/25 del 5 maggio 2025, corrispondenti ad un imponibile di € 114.275,16, verranno liquidati e autorizzati al pagamento in un secondo momento;
- 5) i citati pagamenti trovano copertura finanziaria nell'ambito delle somme di cui al D.D.G. 3 luglio 2025 n. 1130;
- 6) la presente determina annulla è sostituisce quella del giugno 2025 n. 393 di pari oggetto, che per mero errore materiale alla voce B15 "Somme corrisposte per adeguamento prezzi ex art. 26 del d.l. 17 maggio 2022, n. 50", delle somme a disposizione dell'amministrazione del quadro tecnico economico, riporta un importo di € 254.264,95 invece di € 254.624,95;
- 7) Ai sensi dell'art. 68, comma 5 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21, così come sostituito dall'art. 98, comma 6, della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9, il presente provvedimento è pubblicato per esteso sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale tecnico della Regione Siciliana.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Il Dirigente del Servizio GCME

ing. Santi Trovato