



"DECARBONIZZAZIONE DEL SISTEMA PORTUALE SICILIANO – PORTO DI SIRACUSA"
CUP: G31B21004600001 – CIG: 95453120A7

PROGETTO ESECUTIVO

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	Ing. Marco Brandaleone	IL PRESIDENTE	On. Renato Schifani
IL DIRIGENTE GENERALE	Ing. Antonio Martini	IL SEGRETARIO GENERALE	Avv. Maria Mattarella
INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE	Ing. Nicolò Faggioni	COORDINATORE SICUREZZA PROGETTAZIONE	Arch. Luciano Franchi

Progettista incaricato:



Azienda certificata ISO 9001:2015
RINA n.5923/01/S IQNet n.IT-19510

Sede legale:
Piazza Roma, 19
32045 S. Stefano di Cadore (BL)
tel +39.0422.693511

Sede secondaria:
Via Pietro Chiesa, 9
16149 Genova (GE)
tel +39.0422.693511

Raggruppamento temporaneo di imprese

Capogruppo:

Mandataria:



Responsabile di commessa:

Ing. Mario Corace

Responsabile di commessa:

Ing. Giuseppe Vito Moramarco

NOME FILE: 32016019PE0GENREL10R0			SCALA: –		PAGINA: –
TITOLO Cronoprogramma lavori e Piano Approvvigionamenti				ELABORATO 32016019 PEO GEN REL 10 R0	
Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
0	Lug. 2025	Prima emissione	D. De Pieri	C. Augello	N. Faggioni

2025-07-17 - Cronoprogramma rev2e																	
ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine													
					giu	Tri 3, 2025 lug	ago	set	Tri 4, 2025 ott	nov	dic	Tri 1, 2026 gen	feb	mar	Tri 2, 2026 apr	mag	giu
1	Progetto Cold Ironing Porto Grande Siracusa	327 g	mar 24/06/25	mar 30/06/26													
2	Dipendenze esterne	305 g	mar 24/06/25	gio 04/06/26													
3	Pagamento preventivo connessione E-d	0 g	mar 24/06/25	mar 24/06/25													
4	Attivazione fornitura E-d	307 g	mar 24/06/25	sab 06/06/26													
5	Attività propedeutiche all'inizio lavori	283 g	mar 24/06/25	sab 09/05/26													
6	Validazione progetto	77 g	mar 24/06/25	lun 08/09/25													
10	Approvazioni materiali ed emissione ordini	67 g	gio 31/07/25	dom 05/10/25													
16	Consegna dei lavori / permesso a cantierizzare	0 g	lun 08/09/25	lun 08/09/25													
17	Forniture Principali	245 g	ven 01/08/25	sab 09/05/26													
18	Fornitue Materiale Elettrico	237 g	ven 01/08/25	gio 30/04/26													
19	Quadri MT	90 g	lun 06/10/25	lun 26/01/26													
20	Quadri BT	90 g	lun 06/10/25	lun 26/01/26													
21	Trasformatori MT/MT	237 g	ven 01/08/25	gio 30/04/26													
22	Convertitori di frequenza	237 g	ven 01/08/25	gio 30/04/26													
23	Cavi MT	30 g	lun 06/10/25	gio 06/11/25													
24	Cavi BT	30 g	lun 06/10/25	gio 06/11/25													
25	Cavi segnale	30 g	lun 06/10/25	gio 06/11/25													
26	Dry-cooler e componenti idraulici	158 g	ven 01/08/25	mer 28/01/26													
27	Torri faro	60 g	lun 06/10/25	ven 12/12/25													
28	Pali illuminazione	45 g	lun 06/10/25	lun 24/11/25													
29	Moduli FV e Inverter	45 g	lun 06/10/25	lun 24/11/25													
30	Pensiline fotovoltaiche	45 g	lun 06/10/25	lun 24/11/25													
31	Colonnine diporto	120 g	lun 06/10/25	lun 02/03/26													
32	Fornitue Materiale per Opere Civili	117 g	mar 09/09/25	lun 26/01/26													
33	Pozzetti prefabbricati	8 g	mar 09/09/25	mar 16/09/25													
34	Pannelli Prefabbricati cabina CEB	90 g	lun 06/10/25	lun 26/01/26													
35	Forniture Sistemi HVSC	245 g	ven 01/08/25	sab 09/05/26													
36	Junction Box	175 g	lun 06/10/25	mar 05/05/26													
37	Cable Management System	245 g	ven 01/08/25	sab 09/05/26													
38	Opere civili	225 g	mer 10/09/25	mar 02/06/26													
39	Allestimento cantiere	5 g	mer 10/09/25	dom 14/09/25													
40	Vie cavi interrati	58 g	mer 17/09/25	lun 17/11/25													
41	Scavi, posa pozzetti e cavidotti da punto Cabina E-d a CEB (ca. 10m)	1 g	mer 17/09/25	mer 17/09/25													
42	Scavi, posa pozzetti e cavidotti da Cabina CEB a impianto torri faro (ca. 600m)	50 g	mer 17/09/25	ven 07/11/25													
43	Scavi, posa pozzetti e cavidotti impianto FV (ca. 100m)	10 g	mer 17/09/25	ven 26/09/25													
44	Scavi, posa pozzetti e cavidotti per Cold Ironing e illuminazione banchine 2 e 3 (ca 600m	40 g	gio 25/09/25	mer 05/11/25													
45	Scavi, posa pozzetti e cavidotti per illuminazione piazzale e colonnine (ca. 500m)	25 g	dom 05/10/25	mer 29/10/25													
46	Risoluzione delle interferenze	50 g	gio 25/09/25	lun 17/11/25													
47	Cabina CEB	93 g	gio 06/11/25	mer 04/03/26													
48	Scavi	10 g	gio 06/11/25	lun 17/11/25													
49	Opere di fondazione compreso pali	25 g	mar 18/11/25	mer 17/12/25													
50	Installazione prefabbricati CLS a seguito di maturazione del c.a. (si considerano i tempi di maturazione del c.a.)	10 g	gio 29/01/26	lun 09/02/26													
51	Finiture compreso schermatura nelle zone necessarie	20 g	mar 10/02/26	mer 04/03/26													
52	Torri Faro	74 g	sab 27/09/25	gio 18/12/25													

Pagina 1

2025-07-17 - Cronoprogramma rev2e																		
ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine		giu	Tri 3, 2025 lug	ago	set	Tri 4, 2025 ott	nov	dic	Tri 1, 2026 gen	feb	mar	Tri 2, 2026 apr	mag	giu
53	Realizzazione di plinti in c.a. compreso pali di fondazione a base delle torri	70 g	sab 27/09/25	sab 13/12/25								0%						
54	Dismissione vecchie torri faro compreso proiettori	6 g	mar 18/11/25	lun 24/11/25								0%						
55	Demolizione plinti vecchi e scavi per nuovi plinti	20 g	mar 25/11/25	gio 18/12/25								0%						
56	Pali illuminazione	197 g	mer 08/10/25	mar 02/06/26														0%
57	Posa blocchi palo su scavo eseguito banchina 2 e 3	20 g	mer 08/10/25	lun 27/10/25								0%						
58	Posa blocchi palo su scavo eseguitobanchina 4 e 5	15 g	mar 28/10/25	ven 14/11/25								0%						
59	Posa blocchi su piazzale	4 g	ven 29/05/26	mar 02/06/26														0%
60	Dismissione vecchi pali compreso corpi illuminanti	2 g	mer 27/05/26	gio 28/05/26														0%
61	Pensiline e membrane Fotovoltaiche	131 g	lun 06/10/25	sab 14/03/26												0%		
62	Presentazione elaborati ad enti preposti	1 g	lun 06/10/25	lun 06/10/25								0%						
63	Montaggio zavorre	15 g	mar 25/11/25	ven 12/12/25								0%						
64	Montaggio pannelli fotovoltaici su pensiline	25 g	sab 13/12/25	mar 20/01/26								0%						
65	montaggio impermeabilizzazione tetto e membrane fotovoltaiche	6 g	lun 09/03/26	sab 14/03/26												0%		
66	Opere impiantistiche	124 g	lun 26/01/26	gio 18/06/26														0%
67	Posa cavi	69 g	gio 05/03/26	sab 23/05/26													0%	
68	Infilaggio cavi da punto Cabina E-d a CEB (ca. 10m)	1 g	gio 05/03/26	gio 05/03/26												0%		
69	Infilaggio cavi da Cabina CEB a impianto torri faro	18 g	ven 06/03/26	gio 26/03/26												0%		
70	Infilaggio cavi impianto FV	15 g	ven 27/03/26	lun 13/04/26												0%		
71	Infilaggio cavi per Cold Ironing e illuminazione banchine 2 e 3	20 g	mar 14/04/26	mer 06/05/26												0%		
72	Infilaggio cavi per illuminazione piazzale e colonnine	15 g	gio 07/05/26	sab 23/05/26												0%		
73	Installazione apparecchiature cabina CEB	79 g	mar 10/02/26	mar 12/05/26													0%	
74	Installazione quadri MT	15 g	mar 10/02/26	gio 26/02/26												0%		
75	Installazione quadri BT	5 g	mar 10/02/26	sab 14/02/26												0%		
76	Installazione trasformatori MT/MT (2 pz)	10 g	ven 01/05/26	mar 12/05/26												0%		
77	Installazione convertitori di frequenza	10 g	ven 01/05/26	mar 12/05/26												0%		
78	Installazione torrini di estrazione	3 g	gio 05/03/26	sab 07/03/26												0%		
79	Installazione quadri FV compreso inverter pensiline	10 g	ven 13/02/26	mar 24/02/26												0%		
80	Installazione quadri FV, inverter e batterie per FV a tetto	3 g	lun 16/03/26	mer 18/03/26												0%		
81	Installazione Chiller e macchine raffreddamento	10 g	lun 16/02/26	gio 26/02/26												0%		
82	Installazione impiantistica ausiliaria cabina CEB	20 g	gio 05/03/26	ven 27/03/26												0%		
83	Impianto elettrico	10 g	gio 05/03/26	lun 16/03/26												0%		
84	Impianto di rivelazione incendi	10 g	mar 17/03/26	ven 27/03/26												0%		
85	Installazione Junction Box in banchina (4pz)	35 g	mer 06/05/26	lun 15/06/26												0%		
86	Installazione colonnina da diporto	10 g	mar 03/03/26	ven 13/03/26												0%		
87	Installazione Torri faro (10pz)	20 g	lun 26/01/26	mar 17/02/26												0%		
88	Installazione pali illuminazione	45 g	mar 14/04/26	gio 04/06/26												0%		
89	Collegamenti	10 g	lun 08/06/26	gio 18/06/26												0%		
90	Collaudi	10 g	ven 19/06/26	mar 30/06/26														0%
Pagina 2																		