

**UFFICIO DEL COMMISSARIO DELEGATO - PRESIDENTE DELLA REGIONE****O.C.D.P.C. n. 853 del 24.01.2022**

“Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 5 ottobre 2021, dal 13 al 14 ottobre 2021, dal 22 al 26 ottobre 2021, dal 28 al 31 ottobre 2021 e dall'8 al 17 novembre 2021, nel territorio delle province di Agrigento, di Catania, di Enna, di Messina, di Palermo, di Ragusa, di Siracusa e di Trapani”

Piano interventi approvati di cui all'articolo 1, commi 3 e 5, lettere a) e b), dell'O.C.D.P.C. n. 853/2022 (articolo 25, comma 2, lettere a, b) del decreto legislativo n. 1/2018

Comune di **Cassaro** (SR) – Impegno, liquidazione e pagamento – SAL n.2, Stato finale, competenze tecniche interne e esterne, prove di laboratorio

“Intervento per il ripristino delle voragini e degli smottamenti lungo la strada che dalla provinciale 45 porta alla sorgente Cava del Signore” presso c.da Giambra, in località Cava del Signore, nel Comune di Cassaro (SR) - COD. 853/SR.073, Importo € 300.000,00 - CUP: B27H21009630001 - CIG: B12BC9014A - CIG: B32FFB175F

IL PREPOSTO**DISPOSIZIONE N. 1262 del 14/11/2025**

* * *

Visto il decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 “Codice della Protezione civile”;

Visto l'art. 107 (funzioni mantenute allo Stato) del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998;

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la Legge Regionale n. 10 del 15 maggio 2000 “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana”;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il D.P.Reg. del 14 giugno 2016 n. 12 concernente “Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. n. 19 del 16 dicembre 2008” Modifica del Decreto del Presidente della Regione del 18 gennaio 2013 n. 6 e ss. mm. ii;

Vista la delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2021 con la quale é stato dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 5 ottobre 2021, dal 13 al 14 ottobre 2021, dal 22 al 26 ottobre 2021, dal 28 al 31 ottobre 2021 e dall'8 al 17 novembre 2021, nel territorio delle province di Agrigento, di Catania, di Enna, di Messina, di Palermo, di Ragusa, di Siracusa e di Trapani;

Vista la delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28.12.2022 con la quale viene prorogato di 12 mesi lo stato di emergenza deliberato con DPCM 29.12.2021;

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 24 gennaio 2022, n. 853 recante “Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 5 ottobre 2021, dal 13 al 14 ottobre 2021, dal 22 al 26 ottobre 2021, dal 28 al 31 ottobre 2021 e dall'8 al 17 novembre 2021, nel territorio delle province di Agrigento, di Catania, di Enna, di Messina, di Palermo, di Ragusa, di Siracusa e di Trapani” ed in particolare l'art.1 della sopracitata Ordinanza n. 853 (Piano degli interventi);

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui in premessa, il Presidente della Regione Siciliana è nominato Commissario delegato.

2. Per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato, di cui al comma 1, che operano a titolo gratuito, può avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali e comunali, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché individuare soggetti attuatori, ivi comprese società in house o partecipate dagli enti territoriali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Vista la Disposizione n° 1 del 07/02/2022 con la quale il Commissario Delegato - Presidente della Regione si avvale del Dipartimento regionale della Protezione Civile quale Ufficio Commissariale, struttura di supporto, per tutta l'attività e per tutti gli atti di natura tecnico-amministrativa-contabile e individua, quale sede del Commissario Delegato, ad ogni effetto di legge, il Dipartimento regionale della Protezione civile, ubicato in via G. Abela, 5 Palermo e nomina il Dirigente Generale del DRPC Sicilia soggetto preposto alla direzione della Struttura ed esercita tutte le attribuzioni gestionali di natura, tecnica, amministrativa, finanziaria e contabile, assumendone la relativa responsabilità, operando sulla contabilità speciale all'uopo istituita ai sensi dell'art. 9 dell'OCDPC n. 853/2022, e alla tempestiva adozione degli atti relativi alla rendicontazione delle somme.

Vista l'OCDPC 853/2022 e in particolare l'art. 9, comma 2, che prevede l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario Delegato;

Vista la nota prot. n. 9599 del 28.02.2022 con la quale il Commissario delegato ha chiesto l'apertura di una contabilità speciale presso la Tesoreria di Palermo (515) come previsto dall'art. 9 comma 2 dell'OCDPC 853/2022;

Vista la nota MEF-RGS 33428 del 03.03.2022 che autorizza l'apertura della contabilità speciale n. 6334 intestata a "PRES.R.SICILIA C.D.O.853-22";

Vista la Legge Regionale 12 luglio 2011, n. 12 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163" per la parte ancora vigente;

Visto il D.P.R.S. 31 gennaio 2012, n. 13 "Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n°12";

Viste le circolari del Dipartimento Regionale Tecnico n. 86313/DRT del 04.05.2016 di applicazione del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e n. 113312/DRT del 26.5.2017 recante "Prime indicazioni applicative al D. Lgs. n. 56/2017";

Visto l'art.24 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 "Modifiche alla legge regionale 12.7.2011, n°12 per effetto dell'entrata in vigore del d. lgs. 18.4.2016, n. 50;

Vista la legge 14 giugno 2019, n. 55 pubblicata sulla G.U. n. 147 del 25 giugno "Conversione in legge, con modificazione, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici";

Visto il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e ss.mm.ii., per le parti ancora applicabili;

Visto il D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

Vista la L.R. 12/11/2023, n. 12 "Recepimento del Codice dei Contratti pubblici di cui al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni Varie";

Visto l'art. 9 dell'OCDPC 853/2022 del 24.01.2022;

Vista la nota n. 53928 del 24.10.2023, assunta al prot. del DRPC al n. 46616 del 25.10.2023, con la quale il Dipartimento della Protezione civile ha approvato il Piano degli interventi urgenti predisposto dal Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1 commi 3 e 5, dell'O.C.D.P.C. 853/2022, in cui è inserito l'intervento denominato **COD. 853/SR.073** "Intervento per il ripristino delle voragini e degli smottamenti lungo la strada

che dalla provinciale 45 porta alla sorgente Cava del Signore” presso c.da Giambra, nel Comune di Cassaro (SR), per un importo di € 300.000,00 (trecentomila/00);

Vista la Disposizione n. 928 del 29/11/2023, con la quale il Dirigente Generale del DRPC Sicilia, in qualità di Preposto all'Ufficio del Commissario Delegato della OCDPC n.853/2022, ha nominato il Sindaco del Comune di Cassaro (SR) quale Soggetto Attuatore dell'intervento in parola;

Vista la nota prot. n. 52587/S.15/DRPC Sicilia del 30/11/2023, con la quale il Dirigente del Servizio S.15 per la provincia di Siracusa, oltre ad aver notificato al Comune di Cassaro (SR) la succitata Disposizione n. 928 del 29/11/2023, ha richiesto la trasmissione della documentazione giustificativa inerente alle spese sostenute per l'intervento in argomento;

Visto il D.P. Reg. n. 720 del 17 febbraio 2025 con il quale il Presidente della Regione Siciliana, in esecuzione della Delibera di Giunta Regionale n. 36 del 14 febbraio 2025, ha conferito all'ing. Salvatore Cocina, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana;

Viste le note prot. n. 1228 del 10.03.2025 e nota PEC del 17.03.2025, assunte al protocollo di questo DRPC Sicilia, rispettivamente, al n. 11030 del 11.03.2025 e al n. 11960 del 17.03.2025, con le quali il Comune di Cassaro (SR), ha trasmesso gli atti giustificativi relativi al primo Stato di Avanzamento dei Lavori dell'intervento in parola e ai servizi di ingegneria e architettura resi per la progettazione e la direzione dei lavori del primo SAL;

Vista la nota prot. n. 1405 del 20.03.2025, assunta al protocollo di questo DRPC Sicilia al n. 12510 del 20.03.2025, con la quale il Sindaco del Comune di Cassaro (SR), ad integrazione della succitata nota prot. n. 1228 del 10.03.2025, ha richiesto l'erogazione della somma di € 112.211,28 a favore del Comune di Cassaro (SR) relativamente al primo Stato di Avanzamento dei Lavori dell'intervento in parola e ai servizi di ingegneria e architettura resi per la progettazione e la direzione dei lavori del primo SAL;

Vista l'individuazione dell'intervento **Cod. 853/SR_073** con il **CUP: B27H21009630001**;

Vista l'attestazione della sussistenza del nesso di causalità tra l'intervento effettuato **Cod. 853/SR_073** e gli eventi in argomento;

Vista la Determinazione n.16 del 01.12.2022, con la quale il Sindaco del Comune di Cassaro (SR) ha nominato l'arch. Minozzi quale Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in parola;

Visto il Documento di stipula riferito alla trattativa n. 4224717 conseguita su *acquistinretepa*, relativo all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, nei confronti dell'ing. Gaetano Vinci, con sede dello studio professionale in via Manin n.37-39, 96012, Avola (SR), C.F. [REDACTED] P.IVA 01128130893;

Vista l'individuazione dell'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la progettazione e direzione lavori con il **CIG: B12BC9014A**;

Visto il Disciplinare per il conferimento dell'incarico dei servizi di ingegneria e architettura finalizzati alla progettazione, al coordinamento della sicurezza, alla direzione dei lavori, alla contabilità e all'assistenza al collaudo, per i lavori in oggetto, stipulato tra l'Amministrazione Comunale di Cassaro e l'ing. Gaetano Vinci, con sede dello studio professionale in via Manin n.37-39, 96012, Avola (SR), C.F. [REDACTED] P.IVA 01128130893, accettato dal professionista in data 22.04.2024;

Vista la Delibera della Giunta Municipale del Comune di Cassaro (SR) n. 48 del 06.08.2024, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in parola, per il Quadro Tecnico Economico di seguito riportato:

A) IMPORTO TOTALE DEI LAVORI		€ 223.463,06
Oneri di sicurezza	€ 17.476,56	
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 205.986,50	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€ 76.536,94
IVA sui lavori (10%)	€ 22.346,31	
compensi di cui all'art.45 c. 6 e 7 D.L. 36/2023 (2%)	€ 4.469,26	
Progettazione, CSE, contabilità, DL (iva e oneri inclusi)	€ 36.795,20	
Oneri di accesso a discarica	€ 1.500,00	
Imprevisti	€ 8.938,52	

Imprevisti	€	8.938,52	
Collaudo tecnico-amministrativo	€	2.137,65	
Spese per pubblicità	€	350,00	
IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)			€ 300.000,00

Vista la Determina a contrarre n. 186 del 23.09.2024, con la quale il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Cassaro (SR) ha avviato la procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n.36/2023 per la selezione dell'Operatore Economico, relativamente alla realizzazione dei lavori in parola;

Vista l'individuazione dell'affidamento dei lavori in parola con il **CIG: B32FFB175F**;

Visto il Verbale di gara n. 1 del 09.10.2024, relativo alla Trattativa MEPA n. 4676179, con il quale è stato selezionato l'Operatore Economico "*Intercontinentale Servizio Igiene srl*" con sede legale in via San Cristoforo n. 5, 98122, Messina (ME), P.IVA n. 01417040837, il quale ha offerto un ribasso d'asta del 5,13% sull'importo a base di gara;

Vista la Determina n. 407 del 18.10.2024, con la quale il Responsabile del Settore Tecnico ha affidato i lavori relativi all'intervento in parola all'Operatore Economico "*Intercontinentale Servizio Igiene srl*" con sede legale in via San Cristoforo n. 5, 98122, Messina (ME), P.IVA n. 01417040837, per l'importo di € 212.895,95, oltre IVA al 10%, secondo il Quadro Tecnico Economico post-gara di seguito riportato:

A) IMPORTO TOTALE DEI LAVORI		€ 223.463,06
Oneri di sicurezza	€ 17.476,56	
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 205.986,50	
Ribasso d'asta (5,13%)	10.567,11 €	
Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 195.419,39	
A.1) Importo dei lavori contrattuale (inclusi oneri di sicurezza)		212.895,95 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€ 75.480,23
IVA sui lavori (10%)	€ 21.289,60	
compensi di cui all'art.45 c. 6 e 7 D.L. 36/2023 (2%)	€ 4.469,26	
Progettazione, CSE, contabilità, DL (iva e oneri inclusi)	€ 36.795,20	
Oneri di accesso a discarica	€ 1.500,00	
Imprevisti	€ 8.938,52	
Collaudo tecnico-amministrativo	€ 2.137,65	
Spese per pubblicità ANAC	€ 350,00	
IMPORTO COMPLESSIVO (A1+B)		€ 288.376,18
ECONOMIE DA RIBASSO (IVA inclusa)		€ 11.623,82
IMPORTO DA PIANO		€ 300.000,00

Visto il Contratto d'Appalto del 17.12.2024, Repertorio n.231, stipulato tra l'Amministrazione del Comune di Cassaro e l'Operatore Economico "*Intercontinentale Servizio Igiene srl*" con sede legale in via San Cristoforo n. 5, 98122, Messina (ME), P.IVA n. 01417040837;

Visto il verbale di consegna dei lavori del 16.01.2025;

Vista la Disposizione n. 283 del 28.03.2025, con la quale il Dirigente Generale del DRPC Sicilia ha erogato la somma di € 112.211,28 a favore del Comune di Cassaro (SR), occorrente al pagamento del primo Stato di Avanzamento dei Lavori e dei Servizi di ingegneria e architettura resi per la progettazione e per la Direzione dei Lavori del SAL n.1 dell'intervento in parola;

Vista la nota prot. n. 2630 del 29.05.2025, con la quale il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Cassaro (SR) ha trasmesso la documentazione relativa ad una Perizia di Variante Suppletiva, ritenuta necessaria per cause impreviste e imprevedibili con fini migliorativi delle opere previste e senza alterazione della natura generale del contratto;

Vista la Determina n. 225 del 27.05.2025, con la quale il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Cassaro (SR) ha approvato la Perizia di Variante e Suppletiva n. 1 per l'intervento in parola, la quale ha determinato una variazione nell'importo dei lavori a carico degli imprevisti inseriti tra le somme a disposizione dell'Amministrazione, con un'incidenza percentuale del +2,2147% sull'importo contrattuale, così come riportato nel seguente Quadro Tecnico Economico di variante:

A) IMPORTO TOTALE DEI LAVORI		€ 228.432,95
Oneri di sicurezza	€ 17.476,56	
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 210.956,39	
Ribasso d'asta (5,13%)	€ 10.822,06	
Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 200.134,33	
A.1) Importo dei lavori contrattuale (inclusi oneri di sicurezza)		217.610,89 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€ 70.765,29
IVA sui lavori (10%)	€ 21.761,09	
compensi di cui all'art.45 c. 6 e 7 D.L. 36/2023 (2%)	€ 4.469,26	
Progettazione, CSE, contabilità, DL (iva e oneri inclusi)	€ 40.500,00	
Oneri di accesso a discarica	€ 1.500,00	
Imprevisti	€ 47,29	
Collaudo tecnico-amministrativo	€ 2.137,65	
Spese per pubblicità ANAC	€ 350,00	
IMPORTO COMPLESSIVO (A1+B)		€ 288.376,18
ECONOMIE DA RIBASSO (IVA inclusa)		€ 11.904,27
IMPORTO DA PIANO		€ 300.000,00
SOMME A CARICO DEL COMUNE		280,45 €

Viste le note prot. n. 4480 del 15.09.2025 e n.5208 del 20.10.2025, assunte al protocollo del DRPC Sicilia, rispettivamente, al n. 40555 del 15.09.2025 e al n. 46985 del 21.10.2025, con la quale il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Cassaro (SR) ha trasmesso i documenti giustificativi della spesa occorrente al pagamento del SAL n.2, dello Stato finale dei lavori, del saldo della Direzione dei Lavori, delle prove di laboratorio, del collaudo statico e del compenso incentivante ex art. 45 del D.Lgs. n.36/2023;

Vista la nota prot. n. 5551 del 04.11.2025, assunta al protocollo del DRPC Sicilia al n. 49400 del 04.11.2025, con la quale il Comune di Cassaro (SR) ha trasmesso un'ulteriore integrazione documentale relativa alle spese sostenute per l'intervento in parola;

Visto lo Stato di Avanzamento n.2 dei lavori eseguiti a tutto il 15.04.2025, per l'importo di € 154.730,87, al netto del ribasso d'asta;

Visto il Certificato di pagamento n.2 della seconda rata di € 74.900,71, oltre IVA al 10%;

Visto lo Stato finale dei lavori eseguiti a tutto il 05.08.2025, per l'importo di € 215.648,86, al netto del ribasso d'asta;

Visto il certificato del 11.08.2025, con il quale il Direttore dei Lavori ha certificato l'avvenuta ultimazione dei lavori in parola in data 31.07.2025;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione del 08.10.2025, con il quale il Direttore dei Lavori ha attestato la regolare esecuzione dei lavori in parola per l'importo complessivo di € 215.648,86, al netto del ribasso d'asta, e ha riconosciuto il credito all'impresa, detratto dei Certificati di pagamento n. 1 e n.2, per l'importo di € 61.691,64, oltre IVA al 10%;

Vista la Determina n. 373 del 25.08.2025, con la quale il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Cassaro (SR) ha approvato la Perizia di Variante di assestamento finale per l'intervento in parola, secondo il seguente Quadro Tecnico Economico finale:

A) IMPORTO TOTALE DEI LAVORI		€ 226.364,83
Oneri di sicurezza	€ 17.476,56	
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 208.888,27	
Ribasso d'asta (5,13%)	€ 10.715,97	
Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 198.172,30	
A.1) Importo dei lavori finale (inclusi oneri di sicurezza)		215.648,86 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€ 70.994,12
IVA sui lavori (10%)	€ 21.564,89	
compensi di cui all'art.45 c. 6 e 7 D.L. 36/2023 (2%)	€ 4.469,26	
Progettazione, CSE, contabilità, DL (iva e oneri inclusi)	€ 40.500,00	
Oneri di accesso a discarica	€ -	
Imprevisti	€ -	
Collaudo tecnico-amministrativo	€ 2.137,65	
Spese per prove di laboratorio	€ 1.972,32	
Spese per pubblicità ANAC	€ 350,00	
IMPORTO COMPLESSIVO (A1+B)		€ 286.642,98
ECONOMIE DA RIBASSO (IVA inclusa)		€ 13.357,02
IMPORTO DA PIANO		€ 300.000,00

Vista la Determina n. 406 del 12.09.2025, con la quale il Responsabile del Settore Tecnico ha approvato la documentazione tecnica e contabile relativa allo Stato finale dei lavori dell'intervento in parola;

Vista la fattura elettronica n. 60/PA del 28.10.2025, emessa dalla ditta “*Intercontinentale Servizio Igiene srl*”, con sede legale in via San Cristoforo n. 5, 98122, Messina (ME), P.IVA n. 01417040837, per l'importo complessivo di € 82.390,78, di cui € 74.900,71 per imponibile ed € 7.490,07 per IVA al 10%, relativamente al SAL n.2 dell'intervento in parola;

Vista la fattura elettronica n. 61/PA del 28.10.2025, emessa dalla ditta “*Intercontinentale Servizio Igiene srl*” con sede legale in via San Cristoforo n. 5, 98122, Messina (ME), P.IVA n. 01417040837, per l'importo complessivo di € 67.860,80, di cui € 61.691,64 per imponibile ed € 6.169,16 per IVA al 10%, relativamente allo Stato finale dell'intervento in parola;

Vista la fattura n. 575B del 07.05.2025, emessa dalla ditta SIDERCEM S.R.L., con sede in via Libero Grassi n.7, 93100, Caltanissetta (CL), P.IVA 01754820874, nei confronti della ditta affidataria “*Intercontinentale Servizio Igiene srl*” con sede legale in via San Cristoforo n. 5, 98122, Messina (ME), P.IVA n. 01417040837, per l'importo di € 1.972,33, di cui € 1.616,66 per imponibile ed € 355,67 per IVA al 22%, relativamente alle prove di laboratorio effettuate per l'intervento in parola, e la corrispettiva quietanza a mezzo di bonifico bancario del 12.05.2025 identificato con CRO: 59351757600;

Vista la fattura elettronica n. 62/PA del 28.10.2025, emessa dalla ditta “*Intercontinentale Servizio Igiene srl*” con sede legale in via San Cristoforo n. 5, 98122, Messina (ME), P.IVA n. 01417040837, per l'importo complessivo di € 1.972,33, di cui € 1.616,66 per imponibile ed € 355,67 per IVA al 22%, relativamente al rimborso delle prove di laboratorio effettuate sui materiali da costruzione ai fini del collaudo delle opere;

Vista la Determina n. 489 del 30.10.2025, con la quale il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Cassaro ha proposta la liquidazione della somma complessiva di € 152.223,91, di cui € 138.290,01 per imponibile ed € 14.014,09 per IVA, a favore della ditta “*Intercontinentale Servizio Igiene srl*”, con sede legale in via San Cristoforo n. 5, 98122, Messina (ME), P.IVA n. 01417040837, relativamente al SAL n.2, allo Stato finale e al rimborso delle prove di laboratorio, con riferimento alle succitate fatture elettroniche n. 60/PA, 61/PA e 62/PA del 28.10.2025;

Vista il Documento Unico di Regularità Contributiva prot. n. INAIL_51341135 del 24.10.2025 della ditta “*Intercontinentale Servizio Igiene srl*” con sede legale in via San Cristoforo n. 5, 98122, Messina (ME), P.IVA n. 01417040837, in corso di validità;

Vista l'iscrizione alla White List della Prefettura di Messina da parte della ditta “*Intercontinentale Servizio Igiene srl*” con sede legale in via San Cristoforo n. 5, 98122, Messina (ME), P.IVA n. 01417040837;

Vista la fattura elettronica n. 14/PA del 04.10.2025, emessa dall'ing. Gaetano Vinci, con sede dello studio professionale in via Manin n.37-39, 96012, Avola (SR), C.F. [REDACTED] P.IVA 01128130893, per un importo complessivo di € 15.243,35, di cui € 12.013,99 per imponibile, € 480,56 per oneri previdenziali al 4% ed € 2.748,80 per IVA al 22%, relativamente ai servizi di ingegneria resi per l'intervento in parola;

Vista la Determina Dirigenziale n. 490 del 30.10.2025, con la quale il Responsabile del Settore Tecnico, ha proposto la liquidazione delle prestazioni professionali rese dall'ing. Gaetano Vinci, con sede dello studio professionale in via Manin n.37-39, 96012, Avola (SR), C.F. [REDACTED] P.IVA 01128130893, giusta fattura n. 14/PA del 04.10.2025, emessa dall'ing. Gaetano Vinci, con sede dello studio professionale in via Manin n.37-39, 96012, Avola (SR), C.F. [REDACTED] P.IVA 01128130893, per un importo complessivo di € 15.243,35, di cui € 12.013,99 per imponibile, € 480,56 per oneri previdenziali al 4% ed € 2.748,80 per IVA al 22%, relativamente alla Direzione dei Lavori dello Stato di Avanzamento n.2 e dello Stato finale e alla redazione della perizia di variante;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva, rilasciato da INARCASSA con prot. n. 1752568 del 13.10.2025, del professionista ing. Gaetano Vinci, C.F. [REDACTED] in corso di validità;

Vista la dichiarazione sostitutiva del 14.03.2025, ai sensi dell'art.46 del D.P.R. n.445/2000, resa dal professionista ing. Gaetano Vinci, con sede dello studio professionale in via Manin n.37-39, 96012, Avola (SR), C.F. [REDACTED] P.IVA 01128130893, ai fini di autocertificazione antimafia (art. 88 co. 4-bis e art 89 del D.Lgs. 159/2011);

Vista la Determina Dirigenziale n. 107 del 11.03.2025, con la quale il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Cassaro (SR), ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n.36/2023, ha affidato i servizi di collaudo tecnico-amministrativo e statico all'ing. Giorgio Linguanti, con sede dello studio professionale in Via Fontana n.421/D, Modica (RG), C.F. [REDACTED] P.IVA 00903070886, per l'importo € 2.137,64, comprensivo di IVA e oneri previdenziali;

Visto il Disciplinare per il conferimento dell'incarico dei servizi di ingegneria e architettura finalizzati al collaudo tecnico-amministrativo e statico dei lavori in argomento, stipulato tra l'Amministrazione Comunale di Cassaro e l'ing. Giorgio Linguanti, con sede dello studio professionale in Via Fontana n.421/D, Modica (RG), C.F. [REDACTED] P.IVA 00903070886, accettato dal professionista in data 13.03.2025;

Vista l'individuazione dell'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura finalizzati al collaudo con il **CIG: B5F4DB8410**;

Visto il Certificato di collaudo sottoscritto in data 19.08.2025 dall'ing. Giorgio Linguanti, con sede dello studio professionale in Via Fontana n.421/D, Modica (RG), C.F. [REDACTED] P.IVA 00903070886;

Vista la fattura elettronica n. 3/PA del 22.10.2025, emessa dall'ing. Giorgio Linguanti, con sede dello studio professionale in Via Fontana n.421/D, Modica (RG), C.F. [REDACTED] P.IVA 00903070886, per un importo complessivo di € 2.137,64, di cui € 1.684,77 per imponibile, € 67,39 per oneri previdenziali al 4% ed € 385,48 per IVA al 22%, relativamente ai servizi di ingegneria e architettura resi per il collaudo tecnico-amministrativo e statico;

Vista la Determina Dirigenziale n. 496 del 03.11.2025, con la quale il Responsabile del Settore Tecnico, ha proposto la liquidazione delle prestazioni professionali rese dall'ing. Giorgio Linguanti, con sede dello studio professionale in Via Fontana n.421/D, Modica (RG), C.F. [REDACTED] P.IVA 00903070886, per un importo complessivo di € 2.137,64, di cui € 1.684,77 per imponibile, € 67,39 per oneri previdenziali al 4% ed € 385,48 per IVA al 22%, relativamente al collaudo tecnico-amministrativo e statico dell'intervento in parola;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva, rilasciato da INARCASSA con prot. n. 1778422 del 16.10.2025, del professionista ing. Giorgio Linguanti, C.F. [REDACTED] in corso di validità;

Vista la dichiarazione sostitutiva del 13.03.2025, ai sensi dell'art.46 del D.P.R. n.445/2000, resa dal professionista ing. Giorgio Linguanti, con sede dello studio professionale in Via Fontana n.421/D, Modica (RG), C.F. [REDACTED] P.IVA 00903070886, ai fini di autocertificazione antimafia (art. 88 co. 4-bis e art 89 del D.Lgs. 159/2011);

Vista la Delibera della Giunta Municipale del Comune di Cassaro (SR), con la quale è stato approvato il Regolamento per gli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. n.36/2023;

Vista la Determina Dirigenziale n. 400 del 09.09.2025, con la quale il Responsabile del Settore Tecnico, ha liquidato la somma complessiva di € 4.469,26 quale compenso incentivante ex art. 45 del D.Lgs. n.36/2023, ripartito secondo il seguente schema:

	Ruolo	Importo totale (inclusivo di oneri)
<i>arch. Luigi Minozzi</i>	<i>Responsabile Unico del Procedimento</i>	1.894,00 €
<i>Sig.ra Carmela Lanteri</i>	<i>Collaboratrice alle attività del RUP</i>	608,00 €
<i>Fondo incentivi del bilancio comunale</i>	<i>Aliquota 20% di cui all'art. 45 comma 5 del D.Lgs. n.36/2023 e importo residuo non collocato</i>	1.967,26 €
		4.469,26 €

Considerato che all'interno del succitato Quadro Tecnico Economico, tra le somme a disposizione dell'Amministrazione, è prevista la somma di € 4.469,26 per il compenso incentivante, pari al 2% dell'importo dei lavori posti a base di gara;

Visto il comma 5 dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, il quale consente di destinare il 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2, all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali, ad esclusione delle risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata;

Considerato che le risorse finanziarie della OCDPC in oggetto trattasi di risorse a destinazione vincolata;

Considerato che pertanto il compenso incentivante è ammissibile nel limite dell'80% delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 e limitatamente alle funzioni rese e attestate per la realizzazione dell'intervento in parola, ovvero per un importo di € 2.502,00, di cui € 1.894,00 destinato al RUP ed € 608,00 destinato al collaboratore del RUP, comprensivi di oneri;

Vista la dichiarazione di mancato pagamento in attesa del trasferimento dei fondi da parte del DRPC Sicilia, sottoscritta dal Sindaco del Comune di Cassaro (SR) con la succitata nota prot. n. 5551 del 04.11.2025;

Considerato che, in riferimento all'intervento in argomento, la spesa complessivamente sostenuta dal Comune di Cassaro (SR) è pari ad € 172.106,90, relativamente alle voci di spesa specificate di seguito:

- € 82.390,78 relativamente allo Stato di avanzamento dei lavori n.2;
- € 67.860,80 relativamente allo Stato finale dei lavori;
- € 15.243,35 relativamente saldo dei servizi di ingegneria e architettura finalizzati alla direzione dei lavori;
- € 1.972,33 relativamente alle prove di laboratorio finalizzate al collaudo;
- € 2.137,64 relativamente ai servizi di ingegneria e architettura finalizzati al collaudo tecnico-amministrativo e statico;
- € 2.502,00 relativamente alla quota erogabile del Compenso incentivante ex art. 45 del D.Lgs. n.36/2023;

Ritenuto di dovere provvedere al trasferimento a favore del Comune di Cassaro (SR) della somma complessiva di € 172.106,90, a copertura delle spese sostenute per l'intervento in parola;

Verificata la disponibilità sulla contabilità speciale n. 6334.

Per quanto visto, considerato, ritenuto e verificato,

DISPONE

Art. 1. Di autorizzare il contributo al Comune di Cassaro (SR) per un importo complessivo di **€172.106,90**, occorrente al pagamento dello Stato di Avanzamento dei Lavori n.2, dello Stato finale dei lavori, dei servizi di ingegneria e architettura finalizzati alla progettazione e direzione dei lavori, delle prove di laboratorio, dei servizi di ingegneria e architettura finalizzati al collaudo tecnico-amministrativo e statico e del compenso incentivante ex art. 45 del D.Lgs. n.36/2023, relativamente all'intervento denominato **COD. 853/SR.073** *“Intervento per il ripristino delle voragini e degli smottamenti lungo la strada che dalla provinciale 45 porta alla sorgente Cava del Signore”* presso c.da Giambra, nel Comune di Cassaro (SR) - **CUP: B27H21009630001**.

Art. 2. Il pagamento della somma di cui al precedente art. 1 avverrà mediante emissione di ordinativo di pagamento da accreditare sul conto di Tesoreria Unica intestato al Comune di

Cassaro (SR) e graverà a valere sulla Contabilità speciale n. 6334 intestata a "PRES.R.SICILIA C.D.O.853-22" e aperta ai sensi della OCDPC 853/2022.

- Art. 3.** Il Soggetto attuatore è tenuto a rendicontare le spese sostenute, ai sensi dell'art. 27 del D. Lgs. 1/2018, trasmettendo a questo DRPC giustificativi e relative verifiche previste per norma (DURC, Equitalia, antimafia etc.).
- Art. 4.** La presente Disposizione sarà notificata al Soggetto Attuatore, Sindaco del Comune di Cassaro (SR), al Servizio S.12 - "*Servizio Regionale di protezione civile per la Provincia di Messina*", titolare del monitoraggio, e al Dirigente Responsabile del Servizio S.12 del DRPC Sicilia, responsabile dei procedimenti in capo alla OCDPC in argomento.
- Art. 5.** La presente disposizione sarà pubblicata con le applicazioni dell'art. 20 del D.lgs n. 36/2023 e del D.lgs.33/2013 sul sito istituzionale del DRPC Sicilia.

Il Funzionario Istruttore
(*Mattia Lombardo*)

Il Dirigente del Servizio
(*arch. Biagio Bellassai*)



Il Dirigente Generale del DRPC
Preposto all'Ufficio del Commissario
Delegato OCDPC 853/2022
(*ing. Salvatore Cocina*)