

**Regione Siciliana**

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA  
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA  
SERVIZIO 7 - ATTUAZIONE PROGRAMMI OPERATIVI NAZIONALI E FONDI REGIONALI  
IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

VISTI lo Statuto della Regione Siciliana,  
VISTA la L.R. nr. 80 del 01.08.1977,  
VISTO il D.lgs. nr. 118 / 2011 art. 57 per le spese riferite ai capitoli assegnati alle strutture intermedie centrali;  
VISTO il Codice dei BB. CC. e del Paesaggio approvato con il D. Lgs. nr. 42 del 22.01.2004;  
VISTO il D.lgs. n. 33/2013 di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni con particolare riferimento all'art. 37 recante obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;  
VISTA la Circolare nr. 9 del 18/03/2015 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro, Ragioneria Generale della Regione “Scissione dei pagamenti ai fini IVA (split payment) – art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190;  
VISTA la L.R. 21 maggio 2019 n. 7 integrata dalla L.R. 7 luglio 2020 n. 13;  
VISTO l'art. 9 della L.R. 15 aprile 2021 n. 9 del “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2021. Legge di stabilità regionale”;  
VISTA la Circolare n. 11 del 01/07/2021 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro, Ragioneria Generale della Regione, “Articolo 9 della legge regionale n. 9 del 15 aprile 2021 recante Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale”;  
VISTO il D.lgs. n. **31** marzo **2023**, n. **36** nuovo Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;  
VISTA la Circolare n. 23 del 27/12/2023 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro, Ragioneria Generale della Regione avente ad oggetto *Prime indicazioni sulle modalità di trasmissione degli atti da sottoporre al controllo delle Ragionerie Centrali attraverso la nuova procedura contabile SCORE (Entrata e spesa)*;  
VISTO il DDG n. **2196** del **13/06/2022** con cui è conferito all'Arch. **Giuseppe Alongi**, a far data dal 16/06/2022 l'incarico dirigenziale della struttura intermedia S7 – Attuazione programmi operativi nazionali e fondi regionali - del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell' Identità Siciliana;  
VISTO il DDG n. **793** del **11/02/2025** con il quale è stato differito il termine di scadenza dal 31/12/2024 al 30/06/2025 dei contratti di lavoro dell’ Arch. **Giuseppe Alongi**, Dirigente del Servizio 7 ai sensi della DdG 426/2024;  
VISTO il D.P. Reg. n. **723** del **17/02/2025** con il quale è conferito all' Ing. **Mario La Rocca** l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell’identità siciliana di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. **39** del **14/02/2025**;  
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. **191** del **17 giugno 2025** “Atto di indirizzo del Governo regionale ai Dirigenti Generali. Funzionalità dell’Amministrazione regionale. Scadenza dei contratti”;  
VISTO il DDG n. **3306** del **02/07/2025** con il quale è stato differito il termine di scadenza al 31.12.2025 del contratto di lavoro dell’ Arch. Giuseppe Alongi, Dirigente del Servizio 7, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 191 del 17.06.2025;  
VISTO il DDG n. **3372** del **07/07/2025** con il quale è conferita all’ Arch. Giuseppe Alongi, Dirigente del Servizio 7, delega alla firma degli atti di competenza in ordine alle funzioni assegnate al Dirigente Generale dall'art. 7 comma 1 della L.R. 10/2000, lettera e) “atti e provvedimenti amministrativi” limitatamente a progetti rientranti all’interno di programmazione approvata, ed f) “poteri di spesa e di acquisizione

delle entrate” rientranti nella competenza dei propri uffici, nonché delega alla firma dei titoli di spesa e alla firma delle richieste di reiscrizione in bilancio da inoltrare all’Assessorato Regionale Bilancio e Finanze tramite la Ragioneria Centrale; delega alla firma dei provvedimenti di liquidazione ai sensi del D. L.vo 118/2011 art. 57 per le spese riferite ai capitoli assegnati alle strutture intermedie centrali;

VISTO il DDS nr. 6132 del 18.12.2023 imp. 134 in favore del Soprintendente BB.CC.AA di Ragusa, con il quale è stata **prenotato** - sul cap. 776016 del bilancio della Regione Siciliana es. fin. 2023 - **Rubrica BB.CC. e I.S.** - l'importo di euro € 70.000,00 per il **restauro di quattro dipinti** su tela raffiguranti: “**Margherita da Cortona**”, “**San Giuseppe Morente**”, “**San Francesco da Paola**” e “**Santa Maddalena**” ed il **ripristino funzionale del portone** nella Chiesa di San Giovanni Evangelista in Modica (RG) - SIOPE U.2.02.01.10.999;

VISTO il **report di registrazione** della Ragioneria Centrale del DDS nr. 6132 del 18.12.2023 nel quale il medesimo organo di controllo nel dar corso alla registrazione del provvedimento comunica di nutrire **perplexità** sulla **corretta iscrizione** degli interventi al cap. 776016;

VISTO il DRS nr. 1784 del 03.06.2024 prenot. imp. nr. 216 in favore del Soprintendente di Ragusa, con il quale è stato **prenotato** - sul **più attinente capitolo** di spesa di 776089 - del bilancio della Regione Siciliana - **Rubrica BB.CC. e I.S.** - l'impegno di € 65.306,98 per gli interventi riportati nel summenzionato Decreto - come da **cronoprogramma poliennale 2024/2025 - CUP: G89D23004220002 - CIG: A04535F5B1 - Codice SIOPE U.2.02.01.11.001** – Decreto con il quale è stato contestualmente approvato il sottostante **quadro tecnico economico post gara** in quanto la **Soprintendenza BB.CC.AA di Ragusa**, nell'es. Fin. 2023 aveva avviato le procedure di gara individuando l'operatore economico ma non stipulando il relativo contratto di appalto:

|  |             |             |                    |
|--|-------------|-------------|--------------------|
| <b>A) Lavori</b>                                 |             |             |                    |
| a1) - Lavori a base d'asta                       |             | € 53.096,41 |                    |
| a 2) - Ribasso a detrarre                        |             | € 2.389,34  |                    |
| Totale   |             | € 50.707,07 |                    |
| a 3) - oneri di sicurezza non soggetti a ribasso |             | € 2.794,55  |                    |
| Imponibile                                       | € 53.501,62 | € 53.501,62 | € 53.501,62        |
| <b>B) Somme a disposizione Amministrazione</b>   |             |             |                    |
| b1) - IVA al 22% su lavori                       | € 11.770,36 | € 11.770,36 |                    |
| Totale lavori                                    | € 65.271,98 |             |                    |
| b2) - Contributo ANAC                            | € 35,00     | € 35,00     |                    |
| Sommano (Lavori più ANAC)                        | € 65.306,98 |             |                    |
| b3) – Imprevisti IVA inclusa                     |             | € 160,21    |                    |
| b4) – Missioni                                   |             | € 500,00    |                    |
| <b>Sommano</b>                                   |             | € 12.465,57 | € 12.465,57        |
|  |             |             |                    |
| <b>Somma prenotata (A+B)</b>                     |             |             | <b>€ 65.967,19</b> |
| <b>C) Economie</b>                               |             |             |                    |
| c 1) - 2% per progettazione legge 7/02           |             | € 1.117,82  |                    |
| c 2) - Ribasso                                   |             | € 2.389,34  |                    |
| c 3) - IVA al 22% sul ribasso                    |             | € 525,65    |                    |
| Sommano  |             |             | <b>€ 4.032,81</b>  |
|  |             |             |                    |
| <b>Totale progetto</b>                           |             |             | <b>€ 70.000,00</b> |

VISTA all'atto della prenotazione la nota prot. nr. **7955** del **28.12.2023** con la quale il **Soprintendente BBCC.AA. di Ragusa Dott. Antonino De Marco**, affida alla Dott.ssa **Giovanna Cataldi** in servizio presso il **Parco Archeologico di Kamarina e Cava Ispica** l'incarico di **progettista**, al Geom. **Carlo Giunta** l'incarico di **D.L. e RUP**, ed alle sig.re **Giovanna Brugaletta** e **Giorgia Giannone** l'incarico di **supporto al RUP**;

VISTO il D.R.S. nr. **4947** del **07.11.2024** con il quale la prenotazione assunta con **DRS nr. 1784** del **03.06.2024** è stata trasformata in impegno definitivo per complessivi € **65.306,98**, di cui: € **35,00** (imp. **241**) quale contributo ANAC ed € **65.271,98** (imp. **242**) in favore dell'impresa **COO.BE.C. COOPERATIVA BENI CULTURALI Soc. Coop.** con sede legale in via dei **Vetrai, 19 (06049) Spoleto (PG) Zona industriale Santo Chiodo – P. I. e C.F. [REDACTED]** – di tale somma: € **53.501,62** per lavori ed € **11.770,36** quale **IVA al 22%** sui lavori, Giusto **contratto** a mezzo affidamento diretto sulla piattaforma **MEPA** - generato in data **15.07.2024** - **Trattativa nr. 3928674** - come da importi indicati nel sottostante **cronoprogramma poliennale**:

|  |                           |                    |
|--|---------------------------|--------------------|
| Impegno <b>241</b> - Es. fin. <b>2024</b> - ANAC   |                           | <b>€ 35,00</b>     |
| Impegno <b>242</b> - Es. fin. <b>2024</b> - Lavori | <b>€ 25.231,98</b>        |                    |
| Impegno <b>242</b> - Es. fin. <b>2025</b> - Lavori | <u><b>€ 40.040,00</b></u> |                    |
| <b>Tot. lavori</b>                                 | <b>€ 65.271,98</b>        | <b>€ 65.271,98</b> |
| <b>Totale complessivo</b>                          |                           | <b>€ 65.203,98</b> |

VISTI gli atti **Finali** allegati al **Mod E**, pervenuti dalla **Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa** con nota prot. nr. **7014** del **05.12.2025**;

VISTA l'attestazione di **regolarità** della **documentazione tecnico/amministrativa** del **Soprintendente di Ragusa, Dott. Antonino De Marco** in qualità di **Capo d'Istituto**, secondo quanto previsto nella **Lr. 7/2019** e la corrispondenza alla normativa in materia di contratti pubblici di cui al **D. lgs. 36 del 31/03/2023** e ss.mm.ii;

VISTO il D.D. nr. **861** del **30.04.2025** dell'**Assessorato Regionale dell'Economia – Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Regionale della Regione**, con il quale in fase di **riaccertamento ordinario dei residui passivi al 01.01.2025** la somma di € **25.231,98** impegnata per i lavori, inizialmente gravante - come da cronoprogramma - sull'es. Fin. **2024** - (vedi imp. nr. **242** del **DRS 4947/2024**) è stata **reimputata** all'es. Fin. **2025** con imp. nr. **153 – 2025 – 4947 – 2025/C**, mentre la somma di € **35,00** relativa alle spese ANAC (vedi imp. nr. **241** del **DRS 4947/2024**) è stata **mantenuta a residuo** con imp. nr. **241– 2024 – 4947 – 2025/R**;

VISTO il **verbale di consegna dei lavori** del **12.09.2024** nel quale il F.D. Geom. **Carlo Giunta** quale **Direttore dei lavori** stabilisce il tempo utile per la conclusione dei lavori in 180 gg naturali, consecutivi e continui e pertanto cessanti entro il **entro il 11.03.2025**;

VISTO il **verbale di sospensione dei lavori** del **15.11.2024** nel quale il F.D. Geom. **Carlo Giunta** quale **Direttore dei lavori** alla presenza dell'impresa esecutrice dispone in pari data di **sospendere i lavori**;

VISTO il **verbale di ripresa dei lavori** del **29.05.2025** nel quale il F.D. Geom. **Carlo Giunta** quale **Direttore dei lavori** e **RUP** dispone in pari data **la ripresa dei lavori fissando come nuovo termine contrattuale per l'ultimazione il 21.09.2025**;

VISTO il **certificato di ultimazione lavori** del **19.09.2025** nel quale il **Direttore dei lavori** già citato attesta che i lavori sono stati **ultimati** in pari data e quindi **entro i termini contrattuali**.

- VISTO lo stato di avanzamento lavori a tutto il **10.10.2025** per un importo netto di **50.082,32**;
- VISTA la relazione del direttore dei lavori sul conto finale del **10.10.2025**;
- VISTO il certificato di regolare esecuzione redatto in data **10.10.2025** con il quale **RUP e Direttore dei lavori** Geom. **Carlo Giunta** considerato che i lavori corrispondono alle previsioni del progetto originario e che sono stati regolarmente eseguiti, calcola all'impresa **COO.BE.C. COOPERATIVA BENI CULTURALI Soc. Coop.** con sede legale in via dei **Vetrai, 19 Zona industriale Santo Chiodo (06049) Spoleto (PG) – P. I. e C.F. [REDACTED]**, quale credito netto la somma di € **50.082,32** oltre IVA **22%** a tacitazione di ogni suo avere;
- VISTO il **quadro economico finale** riportato all'art. 2) del presente decreto;
- RITENUTO dover **approvare** in linea amministrativa gli **atti finali**, il **certificato di regolare esecuzione** ed il **quadro economico finale**;
- RITENUTO necessario **eliminare** la somma di € **4.171,55** quale **economia per lavori non realizzati**, come da **quadro economico finale**;
- VISTA la Legge regionale n. **1** del **9 gennaio 2025** recante “Legge di stabilità regionale 2025-2027” pubblicata sulla GURS n. 3 del 15/01/2025;
- VISTA la Legge regionale n. **2** del **9 gennaio 2025** recante “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio **2025-2027**”;
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. **2** del **16 gennaio 2025** “Legge regionale **9 gennaio 2025**, n. **2**. Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2025/2027. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori”;
- RITENUTO ai sensi dell' art. 98 della L.R. 7 maggio 2015, n. 9, che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione, per esteso, nel sito internet della Regione Siciliana, a pena di nullità dell'atto, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di emissione dello stesso;

## DECRETA

Per i motivi e le finalità espressi in premessa in merito al restauro di **quattro dipinti** su tela raffiguranti: “**Margherita da Cortona**”, “**San Giuseppe Morente**”, “**San Francesco da Paola**” e “**Santa Maddalena**” e per il **ripristino funzionale del portone** nella Chiesa di **San Giovanni Evangelista in Modica (RG) – CUP: G89D23004220002 - CIG: A04535F5B1 - Codice SIOPE U.2.02.01.11.001 - Giusto imp. 242 assunto – sul cap. 776089 – con D.R.S. nr. 4947 del 07.11.2024**

Articolo 1) Si **approvano** in linea amministrativa gli **atti finali** ed il **certificato di regolare esecuzione** del **10.10.2025** con il quale il **D.L** calcola quale **credito** dell'impresa **COO.BE.C. COOPERATIVA BENI CULTURALI Soc. Coop.** con sede legale in via dei **Vetrai, 19 Zona industriale Santo Chiodo (06049) Spoleto (PG) – P. I. e C.F. [REDACTED]** - la somma di € **50.082,32** oltre IVA al **22%** a tacitazione di ogni suo avere .

Articolo 2) Si **approva** in linea amministrativa il sottostante quadro economico finale:

|   |             |  |
|---|-------------|--|
| <b>A) Lavori</b>                                    |             |  |
| a1) - Lavori eseguiti                               | € 52.318,96 |  |
| a 2) - a detrarre oneri di sicurezza su € 52.318,96 | € 2.615,95  |  |

|  |                    |                    |
|--|--------------------|--------------------|
| Totale   | € 49.703,01        |                    |
| a 2) - Ribasso a detrarre del 4,500006516%                       | € 2.236,64         |                    |
| Totale importo lavori al netto degli O.S. e del R.A              | € 47.466,37        |                    |
| a3) - oneri di sicurezza su € 52.318,96                          | € 2.615,95         |                    |
| Imponibile   | € 50.082,32        |                    |
| b1) - IVA al 22% su lavori                                       | € 11.018,11        |                    |
| Totale lavori (Imponibile più IVA)                               | € 61.100,43        | € 61.100,43        |
| b2) - Contributo ANAC  | € 35,00            | € 35,00            |
| <b>Sommano (Lavori e ANAC)</b>                                   |                    | <b>€ 61.135,43</b> |
| <b>C) Economie</b>   |                    |                    |
| <b>Da eliminare per lavori non eseguiti</b>                      |                    | <b>€ 4.171,55</b>  |
| c1) - Lavori   | € 3.419,30         |                    |
| c2) - IVA al 22% sui Lavori                                      | € 752,25           |                    |
| <b>Eliminate alla scadenza della prenot. Imp. DRS 1784 /2024</b> |                    |                    |
| c3) – Imprevisti   | € 160,21           |                    |
| c4) – Missioni   | € 500,00           |                    |
| <b>Eliminate con D.R.S. imp. 4947/2024</b>                       |                    |                    |
| c5) - 2% per progettazione legge 7/02                            | € 1.117,82         |                    |
| c6) - Ribasso del 4,500006516%                                   | € 2.389,34         |                    |
| c7) - IVA al 22% sul ribasso                                     | € 525,65           |                    |
| Totale complessivo economie € 8.864,57                           |                    |                    |
| <b>Totale progetto</b>   | <b>€ 70.000,00</b> |                    |

Articolo 3) Al pagamento di complessivi € 61.135,43 provvederà il **Soprintendente di Ragusa** secondo le direttive impartite con nota prot. nr. 18237 del 17.04.2023 dal **Dirigente Generale** di questo Dipartimento, **Ing. Mario La Rocca**, di tale somma:

- € 61.100,43 in favore dall' impresa **COO.BE.C. COOPERATIVA BENI CULTURALI Soc. Coop. in Spoleto (PG) Zona industriale Santo Chiodo.**
- € 35,00 in favore dell'Autorità Nazionale Anti corruzione **ANAC** con sede legale in via Marco Minghetti 10, Roma - C.F. [REDACTED]

Articolo 4) Si **elimina** la somma di € 4.171,55 sull'impegno n. imp. 242 assunto con D.R.S. nr. 4947 del 07.11.2024 quale **economia per lavori non realizzati.**

*Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dei Beni Culturali, dell' Identità Siciliana, del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, per la registrazione ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale del 15 aprile 2021 n. 9, previa pubblicazione per esteso sul sito internet della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 98 comma 6 della L.R. 7 maggio 2015 n. 9.*

Palermo 11/12/2025

Il Dirigente del Servizio 7  
Arch. Giuseppe Alongi

F.TO

