

Unione Europea
Repubblica Italiana



Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Servizio 5
Servizi di Ingegneria di competenza regionale e per gli Enti Locali
(per le province di Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta)
Via Munter n. 21 – 90145 – Palermo

Determina di *approvazione perizia di variante e assestamento finale, rimodulazione Q.T.E. finale, liquidazione S.A.L. n° 3 BIS e liquidazione pagamento lavori in economia (ripristino recinzione divelta) dei "Lavori di manutenzione straordinaria della strada di collegamento tra la S.S. n. 113 e la zona industriale di Termini Imerese (PA) in contrada San Giacinto"*

CUP: G65F22000580006 – CIG: 9266576C6A - Cod. Caronte 31307

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la L.R. n°1 del 16.01.2024, "*Legge di stabilità regionale 2024-2026*";

VISTA la L.R.n°2 del 16.01.2024 "*Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2024-2026*";

VISTA la nota prot. n. 5028 dell'11 maggio 2022 e relativi atti acclusi, con la quale l'Assessore Regionale per le Infrastrutture e la Mobilità sottopone, per l'apprezzamento da parte della Giunta regionale, un nuovo allegato "B" afferente la specifica degli interventi di cui all'ex Accordo di Programma Quadro – Trasporto Stradale – Il Atto integrativo, in corso di attuazione, a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare 2014/2020 (POC 2014/2020), in sostituzione di quello accluso alla deliberazione della Giunta regionale n. 206 del 14 aprile 2022;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale di Governo n. 259 del 17.05.2022 di apprezzamento della proposta dell'Assessore Regionale per le Infrastrutture e per la Mobilità, di cui alla nota prot. n.5028 dell'11 maggio 2022, che comprende un nuovo allegato "B" afferente la specifica degli interventi di cui all'ex Accordo di Programma Quadro – Trasporto Stradale – Il Atto integrativo, in corso di attuazione, a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare 2014/2020 (POC 2014/2020)-Asse 3, in sostituzione di quello accluso alla deliberazione della Giunta regionale n. 206 del 14 aprile 2022;

VISTO che nell'elenco degli interventi a valere sul nuovo allegato "B" afferente la specifica degli interventi di cui all'ex Accordo di Programma Quadro - Trasporto Stradale – Il Atto integrativo, in corso di attuazione, a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare 2014/2020 (POC 2014/2020)- Asse 3, allegato alla nota prot. n. 5028 del 11 maggio 2022 dell'Assessore Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, costituente parte integrante della deliberazione della Giunta Regionale di Governo n.259 del 17.05.2022, risulta inserito al n. 62 l'intervento "*Lavori di manutenzione straordinaria della strada di collegamento tra la S.S. n. 113 e la zona industriale di Termini Imerese in c.da San Giacinto*" per un importo complessivo del progetto pari ad €. 450.000,00;

CONSIDERATO che lo stesso Assessore Regionale per le Infrastrutture e la Mobilità, nel richiamare la propria nota, prot. n. 5028/2022, rappresenta che si rende necessario dare immediata attuazione ad alcuni interventi di manutenzione viaria di estrema urgenza tra cui il "*Ripristino della strada di collegamento tra la S.S. n. 113 e la zona industriale di Termini Imerese (PA) in contrada San Giacinto*" in

quanto è fondamentale eseguire interventi di manutenzione straordinaria, di messa in sicurezza e ripristino della sede stradale a seguito di dissesti e movimenti franosi;

VISTO il D.D.G. n. 416/2022 del 04.04.2022 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico ha nominato Responsabile Unico del Procedimento dei lavori, l'Arch. Giuseppe Pedone funzionario direttivo del Servizio 5/D.R.T;

VISTO il verbale di consegna sotto riserva di legge del 14 novembre 2022 con il quale il direttore dei lavori ha proceduto alla consegna provvisoria in via d'urgenza dei lavori medesimi a norma delle prescrizioni di cui all'art.32 comma 8, del D.Lgs 50/2016;

VISTO il verbale di sospensione prot. n.17322/DRT del 06/02/2023 a seguito della richiesta avanzata dall'impresa esecutrice Laneri costruzioni di Laneri Geom. Giuseppe;

VISTO il D.D.G. n°800 del 01-06-2023, del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico con il quale per la realizzazione dell'intervento denominato "Lavori di manutenzione straordinaria della strada di collegamento tra la S.S. n. 113 e la zona industriale di Termini Imerese in contrada San Giacinto", CUP:G65F22000580006-CIG:9266576C6A – Cod.Caronte 31307 sul Capitolo di entrata 7902 "assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del programma Operativo Complementare 2014/2020(POC 2014/2020) per gli interventi di rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto", codice finanziario E. 4.02.01.01.001, è accertata, per l'annualità 2023, la somma complessiva di €. 450.000,00;

VISTO il D.D. n°1326 del 02/08/2023 a firma del Ragioniere Generale del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro, con il quale è stata iscritta la somma di € 1.494.179,07 per l'esercizio finanziario 2023 nel capitolo di spesa 684170 con il quale venivano introdotte variazioni di bilancio;

VISTO che gli "Interventi di manutenzione straordinaria della strada di collegamento tra la S.S. n.113 e la zona industriale di Termini Imerese in contrada San Giacinto" rientrano nell'elenco di cui al D.D. n. 1326 del 02/08/2023 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione per l'importo complessivo pari ad € 450.000,00;

VISTO il D.D.G. n.1531 del 02.10.2023 con il quale è finanziato il progetto dei "Lavori di manutenzione straordinaria della strada di collegamento tra la S.S. n. 113 e la zona industriale di Termini Imerese in contrada San Giacinto"- CUP: G65F22000580006 - CIG:9266576C6A per un importo complessivo pari ad € 450.000,00 ed impegnata la relativa somma sul capitolo di spesa 684170 per l'esercizio finanziario 2023;

VISTE che con D.D.G. del punto precedente si è approvato il QTE post gara che di seguito viene riportato:

| | | |
|---------------------------------------------|--------------|---------------------|
| A) Importo dei Lavori | € 336.740,67 | |
| -Oneri di Sicurezza non soggetti | | |
| a ribasso d'asta | € 13.816,74 | |
| -Importo dei lavori a base d'asta | € 322.923,93 | |
| -a detrarre il ribasso d'asta del 28,8890%. | € 93.289,49 | |
| -Lavori al netto del ribasso d'asta | € 229.634,44 | |
| -Oneri di Sicurezza | € 13.816,74 | |
| Sommano i lavori | € 243.451,18 | € 243.451,18 |

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| - Imprevisti ed arrotondamenti nella misura del 4,40% sull'importo complessivo dei lavori "A" (comprensivo di IVA al 22%) | € 14.791,17 |
| - I.V.A. al 22% sull'importo complessivo dei lavori | € 53.559,26 |
| - Incentivi per attività tecniche 2,00 % dell'importo complessivo dei lavori "A" | € 6.734,81 |
| - Oneri di accesso a discarica (compreso IVA) | € 3.400,00 |
| - Contributo a favore dell'ANAC | € 225,00 |

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|---------------------|
| - Spese per pubblicazione avviso di gara | € | 3.000,00 | |
| - Spese per campionatura materiali, accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal CSA, collaudo t.a. | € | 8.000,00 | |
| - Spese per n°2 polizze R.C. professionale | € | 3.000,00 | |
| -Somme accantonate per eventuale compensazione e la revisione dei prezzi dei lavori , di cui all'art. 26 del D.L. 17/05/2022 | € | 93.289,49 | |
| - IVA sulle somme accantonate | € | 20.523,69 | |
| Totale somme a disposizione | € | 206.548,82 | € 206.548,82 |
| TOTALE PROGETTO | | | € 450.000,00 |

VISTO il D.R.S. n.1126 del 23.07.2024 con il quale si disponeva il pagamento alla ditta appaltatrice dell'anticipazione del 20% dei lavori di cui alla fattura elettronica n°41/2022PA del 01/12/2022, dell'importo di € 59.402,09 di cui € 48.690,24 quale imponibile ed € 10.711,85 per IVA sull'impegno 38-2023/1531/2023-C assunto sul capitolo 684170 del Bilancio della Regione Siciliana;

VISTO il verbale di ripresa del 9 settembre 2024;

VISTO il D.R.S. n.1963 del 14.11.2024 con il quale si autorizzava il pagamento del primo S.A.L. dell'importo di €77.000,00 oltre IVA pari a € 16.940,00 per lavori eseguiti a tutto il 17.10.2024;

VISTO il D.R.S. n.2121 del 27.11.2024 con il quale è liquidato e autorizzato il pagamento del certificato n° 1 BIS di € 23.570,90 oltre IVA pari ad € 5.185,60 per la compensazione prezzi relativa al S.A.L. n.1 a tutto il 17 ottobre 2024, così come prevista dall'art.26 del D.L. 50/2022 ed in ultimo dalla legge di bilancio 2024 comma 304 art.1, di cui alla fattura elettronica n° 26/2024 PA del 20/11/2024 emessa dalla ditta **Laneri Costruzioni** di Laneri geom. Giuseppe di Leonforte (EN) p.iva XXXXXXXXXXXX codice fiscale XXXXXXXXXXXXXXXXXX, con imputazione sul cap.684170 impegno n.38-2024, D.D.G. n.1531/2023-C codifica finanziario U.2.02.01.09.012;

VISTA la perizia di variante approvata, nei limiti dell'importo originario così come di seguito riportata:

A – IMPORTO DEI LAVORI DI VARIANTE

| | | |
|------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|
| Importo lordo complessivo dei lavori di variante | €. | 329.804,82 |
| Incidenza Costi per la sicurezza | €. | - 19.091,66 |
| Resta importo dei lavori al netto dei costi per la sicurezza | €. | 310.713,16 |
| A detrarre ribasso d'asta del 28,8890% al netto dei Costi di sicurezza | €. | - 89.761,92 |
| Resta importo lavori (al netto di sicurezza e di ribasso d'asta) | €. | 220.951,24 |
| Incidenza Costi per la sicurezza | €. | 19.091,66 |
| IMPORTO NETTO DEI LAVORI DI VARIANTE | €. | 240.042,90 |

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| B1) Imprevisti e arrotondamenti comprensivi di I.V.A. | €. | 14.816,57 |
| B2) I.V.A. al 22% su A) | €. | 52.809,44 |
| B3) Incentivi funzioni tecniche - (art. 113 D.Lgs. 50/2016) | €. | 6.734,81 |
| - 80% del 2% di € 336.740,67 = €. | | 5.387,85 |
| - 20% del 2% di € 336.740,67 = €. | | 1.346,96 |
| B4) Oneri di accesso a discarica autorizzata (comprensivi di IVA) | €. | 3.980,00 |
| B5) Contribuzione ANAC (delibera ANAC n. 1174/2018) | €. | 225,00 |
| B6) Lavori in economia pagati a fattura – Ripristino recinzioni divelte - acquisto paletti e rete plastificata H = 200 cm. | €. | 11.000,00 |
| B7) I.V.A. al 22% sui Lavori in economia - voce B6) | €. | 2.420,00 |
| B8) Accantonamento per pagamento Compensazione art. 26, | | |

c. 2, D.L. n. 50/2022 (Ribasso d'asta e relativa I.V.A.)

€ 113.813,18

SOMMANO

€ **205.799,00** € **205.799,00**

C) ECONOMIE:

C1) Economia derivante da minori lavori netti di PdV

€ (243.451,18 - 240.042,90)

€ 3.408,28

C2) Economia d'I.V.A. derivante dai minori lavori di PdV

€ 749,82

SOMMANO

€ **4.158,10** € **4.158,10**

TOTALE COMPLESSIVO

€ **450.000,00**

VISTO il D.R.S. n.2399 del 13.12.2024 con il quale si liquida e autorizza il pagamento del secondo S.A.L. dell'importo di €81.000,00 oltre IVA pari ad € 17.820,00 per lavori eseguiti a tutto il 25.11.2024;

VISTO il D.R.S. n.2508 del 19.12.2024 con il quale è autorizzato e liquidato il pagamento del certificato n°2 BIS di € 18.784,73 oltre IVA pari ad € 4.132,64 per la compensazione prezzi relativa al S.A.L. n.2 a tutto il 17 ottobre 2024, così come prevista dall'art.26 del D.L. 50/2022 ed in ultimo dalla legge di bilancio 2024 comma 304 art.1;

VISTO il D.R.S. n.1714 del 03.10.2025 con il quale si liquida e autorizza il pagamento del S.A.L.n.3 dell'importo di €15.000,00 oltre IVA pari ad € 3.300,00 per lavori eseguiti a tutto il 20.01.2025;

VISTA la documentazione trasmessa dal direttore dei lavori relativa alla compensazione prezzi relativa al S.A.L. n.3 a tutto il 20.01.2025 così come prevista dall'art.26 del D.L. 50/2022 ed in ultimo dalla legge di bilancio 2024 comma 304 art.1, così di seguito indicata:

- tabella "compensazione prezzi";
- certificato di pagamento n. 3 BIS;
- libretto delle misure e registro di contabilità;
- DURC online prot. I.N.A.I.L. n. 51105892 del 10.10.2025 valido fino al 07.02.2026.

VISTO il calcolo dell'aumento dei costi di cui all'art.26 del DL. 50/2022, relativo ai lavori del 3° S.A.L.;

VISTO il certificato di pagamento n°3 BIS dell'importo di € 3.810,64, al netto del ribasso d'asta del 28,8890% e riconosciuto nella misura dell'80%;

VISTA la fattura n°25/2025 PA CUP:G65F22000580006 - CIG: 9266576C6A- dell'importo dell'importo di 4.648,98 di cui € 3.810,64 quale imponibile ed €838,34 per IVA, recante l'IBAN IT79M0895483684004000023611 emessa dalla ditta Laneri Costruzioni di Laneri geom. Giuseppe con sede in Via Antonio Vivaldi 9-94013 Leonforte(EN) p.iva XXXXXXXXXXXX c.f. XXXXXXXXXXXXXXXX;

CONSIDERATO che per la corretta esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria della strada è stata necessaria chiedere ai proprietari dei terreni agricoli confinanti (sia a Dx che a Sx del tracciato stradale), la cessione a titolo volontario e gratuito di una minima fascia di terreno della larghezza non superiore a cm. 30-50, parallela e contigua, al fine di consentire l'allargamento della sede stradale dagli attuali cm. 420 sino ai necessari cm. 450. Per consentire ciò, è risultato necessario divellere tutte le vecchie recinzioni prospicienti e delimitanti i lotti di terreno adiacenti la strada;

CONSIDERATO che l'Amministrazione comunale, per il tramite dei propri Consiglieri, ha chiesto al D.L. ed al R.U.P. di valutare il ripristino di tutte le recinzioni divelte;

CONSIDERATO che Il D.L. ed il R.U.P. concordemente hanno valutato e ritenuto di poter effettuare i ripristini richiesti con somme disponibili all'interno del finanziamento originario;

CONSIDERATO che per i suddetti ripristini, per evidenti ragioni di economicità è stato stabilito di utilizzare una recinzione "leggera", costituita da paletti metallici a "T" e rete plastificata di altezza fuori terra di circa 200 cm.;

CONSIDERATO che i suddetti lavori sono stati previsti nella Perizia di variante, redatta dal D.L. in corso d'opera, ed il relativo importo considerato all'interno del nuovo Quadro economico di spesa alle Voci B6) e B7);

CONSIDERATO che per motivi prettamente organizzativi è stato ritenuto più congruo far eseguire, *in economia e con pagamento a fattura*, la fornitura e l'installazione delle suddette recinzioni con paletti e rete metallica alla stessa ditta "Laneri Costruzioni", già presente in cantiere;

VISTO il verbale di affidamento prot. n. 151318 DRT del 12 dicembre 2024 alla ditta Laneri costruzioni di Laneri Geom. Giuseppe;

VISTA la Determina n. 921/S05/D.R.T. del 2 Dicembre 2025 di affidamento diretto di Opere Aggiuntive;

CONSIDERATO che la suddetta ditta Laneri Costruzioni ha offerto un prezzo, per ciascun metro lineare di recinzione in paletti e rete plastificata di altezza pari a 200 cm, di circa €. 22,00 oltre I.V.A. e il suddetto prezzo verificato sul mercato edilizio è ritenuto congruo;

RITENUTO che sono state installate circa 500 ml di recinzione con paletti e reti, su entrambe i lati della strada, per un importo presunto così come riportato sul quadro tecnico economico tra le somme a disposizione di €. 10.925,00 oltre I.V.A.;

CONSIDERATA l'economia realizzata in sede di riaccertamento dei residui;

RITENUTO necessario aggiornare il quadro tecnico economico così come di seguito riportato:

| | |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Importo lordo complessivo dei lavori eseguiti al 3° S.A.L. | €. 306.850,38 |
| Incidenza Costi per la sicurezza | €. <u>- 19.091,66</u> |
| Resta importo dei lavori al netto dei costi per la sicurezza | €. 287.758,72 |
| A detrarre ribasso d'asta del 28,8890% al netto dei Costi di sicurezza | €. <u>- 83.130,62</u> |
| Resta importo lavori (al netto di sicurezza e di ribasso d'asta) | €. 204.628,10 |
| Incidenza Costi per la sicurezza | €. <u>19.091,66</u> |
| A - IMPORTO NETTO DEI LAVORI DI VARIANTE | €. 223.719,76 |

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| B1) I.V.A. al 22% su A) | €. 49.218,35 |
| B2) Incentivi funzioni tecniche - (art. 113 D.Lgs. 50/2016) | €. 4.902,95 |
| B3) Contribuzione ANAC (delibera ANAC n. 1174/2018) | €. 225,00 |
| B4) Lavori in economia pagati a fattura – Ripristino recinzioni divelte - acquisto paletti e rete plastificata H = 200 cm. | €. 10.925,00 |
| B5) I.V.A. al 22% sui Lavori in economia - voce B4) | €. 2.403,50 |
| B6) Pagamento Compensazione art. 26 c. 2 D.L. n. 50/2022 | €. 46.166,27 |
| B7) I.V.A. al 22% su Compensazione art.26- (voce B6) | €. <u>10.156,58</u> |
| SOMMANO | €. 123.997,65 |
| SOMMANO A + B | €. 347.717,41 |

C - ECONOMIE €. **21.118,55**

TOTALE COMPLESSIVO €. 368.835,96

VISTO il certificato di pagamento n°3 BIS dell'importo di € 3.810,64, al netto del ribasso d'asta del 28,8890% e riconosciuto nella misura dell'80%;

VISTA la fattura n°25/2025 PA del05/11/2025 CUP:G65F22000580006 - CIG: 9266576C6A- dell'importo dell'importo di 4.648,98 di cui €3.810,64 quale imponibile ed €838,34 per IVA, recante l'IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX emessa dalla ditta Laneri Costruzioni di Laneri geom. Giuseppe con sede in Via Antonio Vivaldi 9-94013 Leonforte(EN) p.iva XXXXXXXXXXXX c.f. XXXXXXXXXXXXXXXX.

VISTA la fattura n°31/2025 PA del 02/12/2025 CUP:G65F22000580006 - CIG: 9266576C6A- dell'importo dell'importo di 13.328,50 di cui € 10.925,00 quale imponibile ed € 2.403,50 per IVA, recante l'IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX emessa dalla ditta Laneri Costruzioni di Laneri geom. Giuseppe con sede in Via Antonio Vivaldi 9-94013 Leonforte(EN) p.iva XXXXXXXXXXXXX c.f. XXXXXXXXXXXXXXXXX.

VISTA la dichiarazione dell'impresa del 7 dicembre 2022 circa la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 comma 7, della L. 136/2010;

CONSULTATA la White List disponibile sul portale della Prefettura di Enna, dove la ditta **Laneri Costruzioni** di Laneri geom. Giuseppe risulta iscritta dal 29.11.2022 con scadenza il 28.02.2025 e in fase di aggiornamento, per i lavori specificati in epigrafe ;

VISTO il D.U.R.C. online protocollo I.N.A.I.L. n. 51105892 del 10.10.2025 valido fino al 07.02.2026 dal quale si evince la regolarità contributiva dell'impresa appaltatrice dei lavori nei confronti di I.N.P.S.,I.N.A.I.L. e CNCE;

RITENUTO che si debba procedere alla verifica di regolarità fiscale EQUITALIA della ditta **Laneri Costruzioni** al momento del pagamento della fattura;

CONSIDERATO che il credito è certo liquido ed esigibile e pertanto può procedersi al pagamento delle fatture elettroniche n°25/2025 PA del 05/11/2025 e n.31/2025 PA del 02/12/2025;

RITENUTO di riconoscere alla Ditta aggiudicataria dei lavori in argomento, l'importo di € 3.810,64 oltre IVA pari ad € 838,34 quale pagamento del certificato n° 3 BIS per la compensazione prezzi relativa al S.A.L. n.3 a tutto il 20.01.2025, così come prevista dall'art.26 del D.L. 50/2022 ed in ultimo dalla legge di bilancio 2024 comma 304 art.1,da imputare sul capitolo 684170 sull'impegno n.38-2025, D.D.G. n.1531/2023-C;;

RITENUTO di riconoscere alla Ditta aggiudicataria dei lavori in argomento, l'importo di € 10.925,00 oltre IVA pari ad € 2.403,50 relativamente alla fornitura e l'installazione delle suddette recinzioni con paletti e rete metallica, da imputare sul capitolo 684170 sull'impegno n.38-2025, D.D.G. n.1531/2023-C;

RITENUTO necessario provvedere nell'esercizio finanziario in corso alla liquidazione ed all'autorizzazione al pagamento delle fatture elettroniche n° 25/2025 PA del 05/11/2025 dell'importo di € 3.810,64 oltre IVA pari ad € 838,34, e n.31/2025 PA del 02/12/2025 emesse dalla ditta **Laneri Costruzioni** di Laneri geom. Giuseppe con sede in Via Antonio Vivaldi, 9-94013, Leonforte (EN) p.ivaXXXXXXXXXX codice fiscale XXXXXXXXXXXXXXXXX, con imputazione sul cap.684170 impegno n.38-2025, D.D.G. n.1531/2023-C codifica finanziario U.2.02.01.09.012;

RITENUTO necessario provvedere nell'esercizio finanziario in corso alla liquidazione ed all'autorizzazione al pagamento la fattura elettronica n° 31/2025 PA del 02/12/2025, dell'importo di € 10.925,00 oltre IVA pari ad € 2.403,50, emessa dalla ditta **Laneri Costruzioni** di Laneri geom. Giuseppe con sede in Via Antonio Vivaldi, 9-94013, Leonforte(EN) p.ivaXXXXXXXXXX codice fiscale XXXXXXXXXXXXXXXXX, con imputazione sul cap.684170 impegno n.38-2025, D.D.G. n.1531/2023-C codifica finanziario U.2.02.01.09.012;

Per i motivi di cui sopra visto, considerato, accertato e ritenuto

PROPONE DI DETERMINARE

richiamando la premessa in narrativa che fa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- di approvare la perizia di variante e assestamento finale;
- di approvare il quadro tecnico economico finale così come di seguito riportato:

| | |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Importo lordo complessivo dei lavori eseguiti al 3° S.A.L. | €. 306.850,38 |
| Incidenza Costi per la sicurezza | €. - 19.091,66 |
| Resta importo dei lavori al netto dei costi per la sicurezza | €. 287.758,72 |
| A detrarre ribasso d'asta del 28,8890% al netto dei Costi di sicurezza | €. - 83.130,62 |

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|
| Resta importo lavori (al netto di sicurezza e di ribasso d'asta) | €. | 204.628,10 |
| Incidenza Costi per la sicurezza | €. | <u>19.091,66</u> |
| A - IMPORTO NETTO DEI LAVORI DI VARIANTE | €. | 223.719,76 |
| B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE: | | |
| B1) I.V.A. al 22% su A) | €. | 49.218,35 |
| B2) Incentivi funzioni tecniche - (art. 113 D.Lgs. 50/2016) | €. | 4.902,95 |
| B3) Contribuzione ANAC (delibera ANAC n. 1174/2018) | €. | 225,00 |
| B4) Lavori in economia pagati a fattura – Ripristino recinzioni divelte - acquisto paletti e rete plastificata H = 200 cm. | €. | 10.925,00 |
| B5) I.V.A. al 22% sui Lavori in economia - voce B4) | €. | 2.403,50 |
| B6) Pagamento Compensazione art. 26 c. 2 D.L. n. 50/2022 | €. | 46.166,27 |
| B7) I.V.A. al 22% su Compensazione art.26- (voce B6) | €. | <u>10.156,58</u> |
| SOMMANO | €. | <u>123.997,65</u> |
| SOMMANO A + B | €. | 347.717,41 |
| C - ECONOMIE | €. | 21.118,55 |
| TOTALE COMPLESSIVO | €. | 368.835,96 |

- di approvare la liquidazione della fattura elettronica n° 25/2025 PA dell'importo di € 3.810,64 oltre IVA pari ad € 838,34, emessa dalla ditta **Laneri Costruzioni** di Laneri geom. Giuseppe con sede in Via Antonio Vivaldi, 9-94013, Leonforte(EN) p.ivaXXXXXXXXXX codice fiscale XXXXXXXXXXXXXXXM, con imputazione sul cap.684170 impegno n.38-2025, D.D.G. n.1531/2023-C codifica finanziario U.2.02.01.09.012;

- di procedere al pagamento del certificato n° 3 BIS di € 3.810,64 oltre IVA pari ad € 838,34 per la compensazione prezzi relativa al S.A.L. n.3 a tutto il 20.01.2025, così come prevista dall'art.26 del D.L. 50/2022 ed in ultimo dalla legge di bilancio 2024 comma 304 art.1, da imputare sul capitolo 684170 sull'impegno n.38-2025, D.D.G. n.1531/2023-C;

- di approvare la liquidazione della fattura elettronica n.31/2025 PA del 02/12/2025, dell'importo di € 13.328,50 di cui € 10.925,00 quale imponibile ed € 2.403,50 per IVA, emessa dalla ditta **Laneri Costruzioni** di Laneri geom. Giuseppe con sede in Via Antonio Vivaldi, 9-94013, Leonforte(EN) p.ivaXXXXXXXXXX codice fiscale XXXXXXXXXXXXXXX, con imputazione sul cap.684170 impegno n.38-2025, D.D.G. n.1531/2023-C codifica finanziario U.2.02.01.09.012;

- di procedere al pagamento della fattura elettronica n.31/2025 PA del 02/12/2025, dell'importo di € 13.328,50 di cui € 10.925,00 quale imponibile ed € 2.403,50 per IVA relativamente alla fornitura e l'installazione delle suddette recinzioni con paletti e rete metallica, da imputare sul capitolo 684170 sull'impegno n.38-2025, D.D.G. n.1531/2023-C;

- che le suddette somme verranno accreditate sul c/c intestato a Laneri Giuseppe al seguente IBAN: IT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX c/o l'istituto BCC la Riscossa di Regalbuto Ag. Nissoria (EN)

- di disporre, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, così come modificato dall'art. 98, comma 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, la pubblicazione della presente determina nelle modalità previste dal codice degli appalti sul sito istituzionale dell'Ufficio Regionale del Dipartimento Regionale Tecnico.

F.to

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Giuseppe Pedone

Il Dirigente del Servizio 5 ad interim

Visto il Decreto del Presidente della Regione n. 667/FP/SERV.1 del 07.03.2024 di prolungamento dell'incarico conferito all'ing. Duilio Alongi quale Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;

Visto il DDG n 434 del 30.01.2025 del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale, con il quale, l'Ing. Zambito Angelo Valerio, Dirigente 3° fascia, in servizio presso il Dipartimento Regionale Tecnico, è trattenuto in servizio, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 207/2024 fino al compimento del settantesimo anno di età;

Visto il D.D.G. del D.R.T. n. 1156/2025 del 04/07/2025 con il quale al dirigente ing. Angelo Valerio Zambito viene conferito l'incarico a dirigente *ad interim* preposto al Servizio 5° "Espletamento dei servizi di ingegneria di competenza regionale e/o per conto di enti locali del Dipartimento Regionale Tecnico;

Vista la superiore proposta formulata dal R.U.P. arch. Giuseppe Pedone;

Preso atto e fatta propria la proposta formulata dal RUP per l'adozione della presente determinazione;

Dato atto ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs n. 36/2023, nel rispetto dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento;

ADOTTA

- la superiore determina che si intende trascritta ed integralmente riportata, avente ad oggetto: ***"Determina di approvazione perizia di variante e assestamento finale, rimodulazione Q.T.E. finale, liquidazione S.A.L. n° 3 BIS e liquidazione pagamento lavori in economia"*** alla ditta Laneri Costruzioni di Laneri geom. Giuseppe con sede in Via Antonio Vivaldi, 9 - 94013 Leonforte (EN) p.iva 00679660860 appaltatrice dei "lavori di manutenzione straordinaria della strada di collegamento tra la S.S. n. 113 e la zona industriale di Termini Imerese (PA) in contrada San Giacinto";

- di pubblicare la presente determina per esteso nel sito internet della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, così come modificato dall'art. 98, comma 6 della L.R. 7 maggio 2015, n. 9;

Palermo, 11.12.2025

F.to

Il Dirigente ad Interim del Servizio 5
Ing. Angelo Valerio Zambito