

D.R.S. n. 2387 del 11/12/2025

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
SERVIZIO 6

OGGETTO: "Lavori di riqualificazione rete viaria e pubblica illuminazione dell'agglomerato industriale S.M. Poggiarelli di Caltagirone".

CUP G26G21005730002 - CIG 9115929E93

LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 6

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 che, all'articolo 7, disciplina le funzioni dei dirigenti di strutture di massima dimensione della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e il relativo regolamento di attuazione di cui al decreto presidenziale 5 aprile 2022, n. 9, che disciplinano l'assetto organizzativo dei dipartimenti regionali;

VISTO l'articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 che ha istituito, nell'ambito dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, il Dipartimento regionale tecnico; **VISTO** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dall'1 gennaio 2015, la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n.118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;

VISTO l'articolo 2 della legge regionale n. 32/2015 con il quale viene stabilito che "In applicazione di quanto previsto dall'articolo 79 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015";

VISTO il D.lgs. 27 dicembre 2019, n. 158 concernente: "Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli";

VISTA la legge regionale 09 gennaio 2025, n.1 "legge di stabilità regionale 2025-2027"; **VISTA** la legge regionale 09 gennaio 2025, n. 2 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2025- 2027;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 15 del 22 gennaio 2024, recante "Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2024/2026. Decreto legislativo 23 giugno 2011, 11, 118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/I – 9.2. Approvazione del documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori";

VISTO il Decreto Presidenziale n. 448 del 13.02.2023 che ha conferito all'Ing. Duilio Alongi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico dal 14/02/2023;

VISTO il D.P. Reg. n. 667 del 07/03/2024 con il quale in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n.69 del 01/03/2024, è stato prolungato all'ing. Duilio Alongi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico fino al 31 Dicembre 2026;

VISTO il D.D.G. N° 1610 del 11/10/2024 di conferimento incarico al Dott. Giuseppe Di Martino a Dirigente della struttura del Servizio 6 -"Espletamento di servizi di ingegneria e di architettura di competenza regionale e/o per conto di enti locali (Sicilia Orientale – Prov.: CT, ME, SR, RG, EN) -, con decorrenza 14.10.2024;

VISTO il progetto esecutivo finalizzato ai lavori di riqualificazione della rete viaria e pubblica illuminazione dell'agglomerato Industriale S.M. Poggiarelli di Caltagirone;

VISTA la Deliberazione n. 340 dell'11/08/2021 con la quale la Giunta Regionale ha apprezzato l'elenco degli interventi a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare 2014/2020 (POC 2014/2020) della regione Siciliana, Asse 3 "Sostenere la connessione regionale attraverso il rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto", di cui alle deliberazioni della Giunta Regionale n. 212 del 27/05/2021 e n. 292 del 16 luglio 2021, in conformità alla proposta dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità prot. n. 8247 del 04/08/2021;

VISTA la Deliberazione n. 457 dell'05/11/2021 con la quale a Giunta Regionale ha apprezzato l'elenco afferente la specifica degli interventi di cui all'ex Accordo di Programma Quadro – Trasporto Stradale – II Atto integrativo, in corso di attuazione, e l'elenco degli interventi, a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare 2014/2020 (POC 2014/2020) - Asse 3 "Sostenere la connessione regionale attraverso il rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto", in sostituzione di quelli già individuati con la deliberazione della Giunta regionale n. 340 dell'11 agosto 2021, in conformità alla proposta dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità prot. n. 10732 del 26 ottobre 2021, come integrata e modificata dalle note prot. n. 10799 del 27 ottobre 2021, prot. n. 11051 del 3 novembre 2021 e prot. n. 11119 del 4 novembre 2021, nella quale al n. 49 dell'allegato B è stato inserito l'Intervento urgente, denominato "Lavori di riqualificazione rete viaria e pubblica illuminazione dell'agglomerato industriale S.M. Poggiarelli di Caltagirone" per € 3.500.000,00, con Centro di Responsabilità il Dipartimento Regionale Tecnico;

VISTA la Deliberazione n. 606 del 30/12/2021 con la quale la Giunta Regionale, ha apprezzato

l'elenco degli interventi di cui all'allegato "B" nel testo accluso alla nota dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, prot. n. 13442 del 29 dicembre 2021, in sostituzione di quello allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 457 del 5 novembre 2021;

VISTO che nell'elenco degli interventi di cui sopra risultano ricompresi gli "Interventi di Riqualificazione rete viaria e pubblica illuminazione agglomerato industriale S.M. Poggiarelli di Caltagirone", per un importo complessivo di € 3.500.000,00;

VISTO il D.D.G. n.1307 del 17/09/2021 con cui sono stati nominati il R.U.P., il progettista ed il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione;

VISTA la validazione del progetto esecutivo del 02/02/2022 per un importo complessivo dei lavori pari ad € 3.500.000,00, ai sensi del comma 8, dell'art. 26, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.D.G. n. 154/2022 del 16/02/2022, con il quale per l'intervento denominato "Lavori di riqualificazione rete viaria e pubblica illuminazione dell'agglomerato industriale S.M. Poggiarelli di Caltagirone", è stata accertata sul capitolo di entrata 7902 la somma complessiva di Euro 3.500.000,00 per annualità (Euro 1.000.000,00 per il 2022 – Euro 2.000.000,00 per il 2023 – Euro 500.000,00 per il 2024);

VISTA la determina a contrarre n. 99 del 24/02/2022 con la quale il Direttore Generale del Dipartimento Regionale Tecnico ha autorizzato il RUP a procedere all'affidamento dei lavori di riqualificazione rete viaria e pubblica illuminazione dell'agglomerato industriale S.M. Poggiarelli di Caltagirone, mediante la procedura negoziata, senza bando, ai sensi dell'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), della legge 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii., lettera così modificata dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), legge n. 108 del 2021, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)", previa consultazione di almeno dieci Operatori Economici;

VISTO il DDG n. 222 del 01/03/2022, con il quale sono stati designati il direttore dei lavori, il direttore operativo, l'ispettore di cantiere, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, nonché il collaudatore tecnico amministrativo e statico;

VISTA la proposta di aggiudicazione della Commissione di Gara nella seduta del 12/04/2022 per i lavori di Riqualificazione rete viaria e pubblica illuminazione –agglomerato S.M. Poggiarelli in Caltagirone (CT);

VISTA la determina del RUP n. 299 del 12/05/2022, con la quale ha aggiudicato in maniera efficace, all'Operatore Economico **ATI COESTRA SRL** (Mandatario) C.F./P.IVA **XXXXXXXX** con sede legale/operativa in via Caruso n. 3 – 90035, MARNEO (PA) e **F.A.E. COSTRUZIONI SRL** (Mandante) C.F./P.IVA **XXXXXXXX** con sede legale/operativa in Via Umbria n. 8 – MAZZARINO (CL), l'affidamento dei lavori in oggetto con un ribasso d'asta percentuale del **28,1711%** sull'importo a base d'asta di euro 2.510.126,05 oltre euro 16.765,91 per costi sicurezza, per un importo complessivo di **euro 1.819.761,84**;

VISTA la determina n. 301 del 12/05/2022, con la quale il Responsabile unico del procedimento, a seguito dell'aggiudicazione efficace, ha rimodulato il Quadro Tecnico Economico (QTE) dei lavori di "Riqualificazione rete viaria e pubblica illuminazione –agglomerato S.M. Poggiarelli in

Caltagirone(CT)", così come di seguito specificato:

A) Lavori

Importo dei lavori a lordo compresi oneri per la sicurezza	€ 2.526.891,96
A detrarre gli Oneri speciali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 16.765,91
Restano i lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 2.510.126,05
A detrarre il ribasso d'asta del 28,1711%	€ 707.130,12
Restano i lavori al netto del ribasso d'asta	1.802.995,93
A sommare gli Oneri speciali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 16.765,91
Importo netto dei lavori più oneri di sicurezza	€ 1.819.761,84

B) Somme a disposizione amministrazione

Importo IVA aliquota 22% sui lavori	€ 400.347,60
Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti P.A. 80% del 2% sui lavori (Art. 113 c. 2, D.Lgs 50/2016)	€ 40.430,27
Art. 23, c. 11-bis, D.Lgs. n. 50/2016 (spese di carattere strumentale)	€ 12.000,00
Corrispettivi O.P. per collaudo amministrativo	€ 31.706,84
Inarcassa 4% + IVA 22% sui corrispettivi per collaudo amministrativo	€ 8.522,80
Spese per accertamenti di laboratorio	€ 11.000,00
Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, D.Lgs n.50/2016)	€ 3.000,00
Oneri per conferimento a discarica	€ 43.000,00
Allacci ai pubblici servizi	€ 3.000,00
Versamento di Autorità di Vigilanza LL.PP.	€ 630,00
Revisione prezzi ai sensi dell'art.29 del D.L. 27/01/2022, n. 4	€ 19.107,57
Imprevisti sui lavori < del 10%	€ 244.794,33
Totale somme a disposizione amministrazione	€ 817.539,41

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI

€ 2.637.301,25

C) Economie non spendibili

Economie IVA sul lordo a base di gara	€ 155.568,63
Ribasso d'asta	€ 707.130,12
Importo totale economie non spendibili	€ 862.698,75
Importo complessivo	€ 3.500.000,00

VISTA la Delibera G.R. n. 259 del 17/05/2022 con la quale il finanziamento dell'intervento in epigrafe è stato ridotto a euro 2.900.000,00;

VISTA la nota prot. n. 78745 del 27/05/2022 con la quale il Dirigente Generale del DRT ha chiesto all'Assessorato Regionale dell'Economia - Dipartimento Bilancio e Tesoro – Servizio 2 – Variazioni di Bilancio, di disporre una variazione di competenza e di cassa sul capitolo 684170 "Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del programma operativo

complementare 2014/2020 (POC 2014/2020) per gli interventi di rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto”, di cui, per l’intervento in epigrafe, di + euro 1.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2022, + euro 1.500.000,00 per l’esercizio finanziario 2023 e + euro 400.000,00 per l’esercizio finanziario 2024;

VISTO il Verbale di consegna in via di urgenza, sotto riserva di legge, redatto in data 28/06/2022, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), con il quale sono stati consegnati i lavori in argomento alla società COESTRA S.R.L., quale azienda capogruppo della costituita A.T.I. COESTRA S.R.L. - F.A.E. COSTRUZIONI S.R.L.;

VISTA la comunicazione di inizio lavori da parte dell’impresa aggiudicataria, avvenuta in data 04/07/2022, acquisita al protocollo DRT in data 20/07/2022 al n. 104486;

VISTO il D.D. n. 968 del 11/07/2022 con il quale il Ragioniere Generale della Regione ha introdotto variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio finanziario della Regione siciliana, per l’esercizio finanziario 2022 sul capitolo di spesa 684170 ”Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del programma operativo complementare 2014/2020 (POC 2014/2020) per gli interventi di rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto”, con codice finanziario U.2.02.01.09.012 e ha disposto una variazione di competenza e di cassa per l’esercizio finanziario 2022 di cui, per l’intervento in epigrafe, di + € 1.000.000,00; per l’esercizio finanziario 2023 di + € 1.500.000,00; per l’esercizio finanziario 2024 + € 400.000,00;

VISTO il D.D.G. n. 1052/2022 del 21/07/2022, con il quale, il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico, ha finanziato l’intervento denominato “Lavori di riqualificazione rete viaria e pubblica illuminazione dell’agglomerato industriale S.M. Poggiaielli di Caltagirone”, CUP: G26G21005730002 dell’importo complessivo di € 2.637.301,25, nonché ha impegnato sul capitolo di bilancio di spesa 684170 ”Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del programma operativo complementare 2014/2020 (POC 2014/2020) per gli interventi di rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto” con codice finanziario U.2.02.01.09.012, la somma complessiva di € 2.637.301,25 (+ € 1.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2022; + € 1.500.000,00 per l’esercizio finanziario 2023; + 137.301,25 per l’esercizio finanziario 2024);

VISTO l’Atto Notarile, dott.ssa GIULIANA CARANO, Notaio in Mazzarino (CL) - Repertorio n. 1859 Raccolta n. 1501 – Registrato a Gela il 25/07/2022 al n. 1939 S. 1-T, con il quale, l’Impresa affidataria A.T.I. COESTRA S.R.L. - F.A.E. COSTRUZIONI S.R.L., ha cambiato la sua denominazione in COEFAE COSTRUZIONI SOCIETÀ CONSORTILE S.R.L., P.IVA XXXXXXXX con sede legale in contrada Roccabianca S.S. 118 (CAP 90030), Bolognetta (PA), i cui amministratori, con firma congiunta, sono rispettivamente: il geom. Raineri Natale e il sig. Ferrigno Vincenzo ;

VISTO il Contratto di appalto, redatto con mezzo elettronico, Prot. n.134482 del 05/10/2022 - Reg.to il 26/10/2022 al n. 1631 S.3, presso Agenzia delle entrate Palermo, con il quale la Stazione appaltante ha concesso all’Impresa COEFAE COSTRUZIONI SOCIETA' CONSORTILE SRL, l’appalto dei lavori di che trattasi, per un importo, al netto del ribasso d’asta offerto del 28,1711%.

pari ad € 1.819.761,84 comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre IVA nella misura di legge, di cui € 1.802.995,93 per lavori a misura ed € 16.765,91 per l'attuazione dei piani di sicurezza (oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso), per un tempo utile per dare ultimati tutti i lavori e le opere in appalto pari a giorni 610 (seicentodieci) naturali, successivi e continui decorrenti dalla data di consegna;

VISTO il verbale di sopralluogo accertamento di avvenuto concreto inizio dei lavori, redatto dal Direttore lavori in data 10/10/2022, con il quale ha accertato il concreto inizio dei lavori in oggetto;

VISTO che l'impresa affidataria ha costituito una cauzione definitiva pari a € 330.670,74 mediante la polizza n. KL2200492 del 28/07/2023 e rinnovo, presso KLPP INSURANCE & REINSURANCE COMPANY LTD con sede a Limassol, Repubblica di Cipro Christodoulou Chatzipavlou Street, 221 - Helios Court 1st floor, 3036 HE259650 polizze.klppinsurance@legalmail.it , come risulta nel contratto di appalto Rep. n.1631 – S3;

VISTA la perizia di variante in aumento redatta in data 15/12/2023 dal Direttore dei lavori, Arch. Antonio Nicolosi, Funzionario in servizio presso il DRT – Servizio 6, giusto D.D.G. n. 222 del 01/03/2022, e sottoscritta dal Responsabile unico del procedimento, contenuta nel 1/5 d'obbligo contrattuale - al di sotto del 15% del valore iniziale del Contratto di appalto, senza modificare e alterare la natura complessiva del Contratto stesso -, il tutto nel rispetto dell'articolo 106, commi 1 , 2 e 12 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'articolo 8 del DM 07/03/2018, n. 49, in quanto si è riscontrata l'esigenza di variare tanto in più quanto in meno alcune categorie di lavoro, rispetto al progetto esecutivo, al fine di consentire il buon completamento dell'opera, così come riportato nel quadro comparativo allegato alla Perizia di variante stessa, il tutto per una variazione in aumento pari ad € 131.890,28 (+7,25%) al netto del ribasso d'asta, e che hanno riguardato principalmente lavorazioni già contemplate nel Contratto di appalto. Si è reso inoltre necessario redigere n. 2 (due) nuovi prezzi (NP01-PV-1.7.14.1; NP02-PV-18.7.2.5) desunti dal Prezzario unico regionale per i lavori pubblici della Regione Siciliana (1° semestre 2022). Detta variazione in aumento di € 131.890,28 ha trovato copertura finanziaria nel Quadro Tecnico Economico del Progetto esecutivo tra le somme a disposizione dell'Amministrazione nella voce imprevisti dell'importo di € 244.794,33;

VISTO l'Atto di sottomissione Rep. n. 4/2023 del 20/12/2023, registrato in data 22/12/2023 al n. 766 presso l'Agenzia delle Entrate di Palermo, redatto con mezzo elettronico e sottoscritto a mezzo di firma digitale in modalità PAdES, dall'Ing. Salvatore Caruso, nella qualità di Dirigente responsabile del Servizio 6 dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento Regionale Tecnico, e dai sigg. Natale Raineri e Vincenzo Ferrigno legali rappresentanti dell'impresa COEFAE COSTRUZIONI società consortile srl, P.IVA XXXXXXXXX con il quale Atto di sottomissione, i maggiori lavori hanno comportato un aumento di spesa al netto di € 131.890,28 rispetto a quelli contrattuali, per lavori a misura, il tutto pari ad un complessivo incremento percentuale del +7,25% contenuto nel 1/5 d'obbligo contrattuale, e il tempo utile per l'esecuzione dei lavori non è stato variato, il tutto concordando n. 2 (due) nuovi prezzi tratti dal Prezzario di contratto della Regione Siciliana anno 2022 (I semestre 2022), decreto n. 49 del 24/12/2021, sui quali sarà applicato il ribasso d'asta del 28,1711% ;

VISTO il D.D.G. n. 29 del 23.01.2024 con cui il Dirigente Generale del DRT, preso atto della

perizia di variante in aumento redatta in data 15.12.2023 dal D.L. e sottoscritta dal RUP, ne ha approvato il QTE;

VISTO il Verbale di contravvenzione con prescrizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, notificato in data 09/11/2023 (prot. n. 232321/DP) dal Direttore della U.O.C. S.Pre.S.A.L., dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania – Dipartimento di Prevenzione, per l'infortunio sul lavoro verificatosi in data 02/08/2023 nel cantiere ove si sono eseguiti i lavori indicati in oggetto, il Direttore dei lavori, sentito il Responsabile unico del procedimento, con Verbale di sospensione redatto in data 17/11/2023, ha sospeso i lavori di che trattasi fino alla definizione dell'aggiornamento del PSC così come accertato e prescritto dall'Organo di Controllo e Vigilanza (S.Pre.S.A.L.), per poi successivamente riprenderli in data 19/01/2024 con Verbale di ripresa redatto in pari data. La ripresa dei lavori ha interessato tutte le lavorazioni contrattuali ad eccezione di quelle che ricadono nell'area di cantiere sottoposta a sequestro probatorio (rotonda torre faro), così come delimitata dal Comando dei Carabinieri di Caltagirone;

VISTA la nota PEC del 30/04/2024, acquisita al protocollo del DRT in data 30/04/2024 con il n. 54462, con cui l'Impresa esecutrice COEFAE Costruzioni Società Consortile S.R.L., comunicava che i lavori di riqualificazione della rete viaria e della pubblica illuminazione indicati in oggetto erano giunti al termine, ad eccezione delle lavorazioni che riguardano la sostituzione dei corpi illuminanti della torre faro posizionata all'interno dell'area della rotonda sottoposta a sequestro probatorio;

VISTA la nota prot. n. 55440 del 02/05/2024, con cui il Direttore dei lavori ha chiesto all'Amministrazione comunale di Caltagirone di attivarsi presso l'Autorità Giudiziaria ai fini del dissequestro dell'area posta a sequestro probatorio (area rotonda torre faro), facendo presente che, qualora il sequestro probatorio dovesse permanere e l'impresa esecutrice non fosse nelle condizioni di ultimare dette lavorazioni (sostituzione dei corpi illuminanti nella torre faro), ai fini della chiusura degli atti contabili, la Stazione appaltante dovrà comunque ritenere concluso l'appalto in oggetto, estrapolando dall'appalto stesso le lavorazione non eseguite, ossia, la sostituzione dei corpi illuminanti nella torre faro;

VISTO che, a seguito del mancato dissequestro da parte dell'Autorità Giudiziaria dell'area della rotonda sottoposta a sequestro probatorio per le motivazioni in premessa specificate, l'impresa esecutrice non ha potuto completare le lavorazioni che riguardavano la sostituzione dei corpi illuminanti della torre faro;

RAVVISATA la necessità di redigere una perizia di variante in diminuzione e di assestamento contabile, contenuto nel 1/5 d'obbligo contrattuale - al di sotto del 15% del valore iniziale del Contratto di appalto-, senza modificare e alterare la natura complessiva del Contratto stesso, il tutto nel rispetto dell'articolo 106, comma 12 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'articolo 8, comma 4 del DM 07/03/2018, n. 49, variando tanto in più quanto in meno alcune categorie di lavoro, rispetto alla perizia di variante redatta in data 15/12/2023, al fine di consentire il buon completamento dell'opera;

VISTA la Perizia di variante in diminuzione e assestamento contabile redatta in data 24/07/2024 dal Direttore dei lavori e sottoscritta dal Responsabile unico del procedimento che prevede variazioni in diminuzione pari ad euro 10.632,34 al netto del ribasso d'asta;

VISTO l'Atto di sottomissione Rep. n. 28/2024 del 30/07/2024, registrato in data 05/08/2024 al n.

504 presso l'Agenzia delle Entrate di Termini Imerese, redatto con mezzo elettronico e sottoscritto a mezzo di firma digitale in modalità PAdES, dall'Ing. Salvatore Caruso, nella qualità di Dirigente responsabile del Servizio 6 dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento Regionale Tecnico, e dai sigg. Natale Raineri e Vincenzo Ferrigno legali rappresentanti dell'impresa COEFAE COSTRUZIONI società consortile srl, il cui importo al netto in diminuzione risulta pari ad € **-10.632,35** (Euro diecimilaseicentotrentadue/35) rispetto all'Atto di sottomissione Rep. n. 4/2023 del 20/12/2023;

VISTO il D.D.G. n. **1927** del **13/11/2024** con cui si prende atto della Perizia di variante in diminuzione e assestamento redatta in data 24/07/2024 dal Direttore dei lavori e sottoscritta dal Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 8 del D.M. n. 49/2018, relativa all'intervento denominato "Lavori di riqualificazione rete viaria e pubblica illuminazione dell'agglomerato industriale S.M. Poggiaielli di Caltagirone" (CUP: G26G21005730002 - CIG: 9115929E93), dell'importo complessivo di € 1.941.019,77, per una variazione in diminuzione pari ad -€ 10.632,35 (- 0,54%) al netto del ribasso d'asta, nonché si approva il seguente QTE della medesima Perizia di variante in diminuzione e assestamento redatta in data 24/07/2024, la riduzione dell'impegno n.24 di spesa della somma di € 14.193,00 (lavori non eseguiti su area sottoposta a sequestro dall'Autorità Giudiziaria), sul capitolo 684170, e la riduzione dell'accertamento in entrata n.60915 del 2024, sul capitolo 7902 :

Nuovo Quadro Tecnico Economico (QTE)
di Perizia di variante in diminuzione e di assestamento contabile e riduzione impegno di spesa

A) Importo dei lavori a lordo	€ 2.696.752,94
A detrarre gli oneri speciali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	-€ 14.098,82
Restano i lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 2.682.654,12
A detrarre il ribasso d'asta del 28,1711%	-€ 755.733,17
Restano i lavori al netto del ribasso d'asta	€ 1.926.920,95
A sommare gli oneri speciali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 14.098,82
Importo netto dei lavori più oneri di sicurezza	€ 1.941.019,77
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 1.941.019,77
Importo IVA 22% sui lavori al netto	€ 427.024,35
Accantonamento: 80% del 2% - Art. 113, c.3. del D.Lgs. 50/2016, calcolato al 2% come da Regolamento DPRS n. 14 del 30/05/2018	€ 32.543,27
Art. 23, comma 11-bis, Dlgs. 50/2016 (spese di carattere strumentale)	€ 0,00
Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche collaudo tecnico amministrativo	€ 7.204,78
Polizze rischi prof.li personale interno per progettazione (art.24,c.4, d.lgs.50/2016)	€ 0,00
Oneri Conferimento a discarica	€ 32.984,23
Versamento di Autorità di Vigilanza LL.PP.	€ 600,00
Compensazione per caro materiali - Art. 26 D.Lgs. n. 50/2022 (compreso IVA)	€ 181.731,85
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 682.088,48
Totale importo complessivo impegnato	€ 2.623.108,25

VISTO il Certificato di ultimazione lavori redatto in data 06/05/2024, con cui il Direttore dei

lavori ha certificato che i lavori in oggetto sono stati ultimati entro il tempo utile contrattuale;
PRESO ATTO che l'impresa esecutrice dei lavori ha sottoscritto il Registro di Contabilità dei lavori senza alcuna riserva;

CONSIDERATO e verificato che la documentazione contabile è depositata presso il Servizio 6 di questo DRT, a cura e responsabilità del R.U.P. incaricato;

VISTI gli atti di contabilità finale redatti ed esitati positivamente in data **16/10/2025** dal RUP ed il Certificato di Collaudo tecnico-amministrativo redatto il 10/11/2025 dall'Ing. Antonino Curcio, dai quali risulta che i lavori eseguiti dalla COEFAE COSTRUZIONI SOCIETÀ CONSORTILE S.R.L., P.IVA XXXXXXXX al netto del ribasso d'asta e comprensivi degli oneri per la sicurezza ascendono ad **€ 1.941.019,77** ;

VISTA la Relazione sul conto finale dalla quale si evince che i lavori eseguiti dalla COEFAE COSTRUZIONI SOCIETÀ CONSORTILE S.R.L., P.IVA XXXXXXXX ascendono ad **€ 1.931.314,67**, con un credito netto all'impresa pari ad **€ 9.705,10** oltre IVA al 22% così distinto:

Stato finale:

Importo lordo lavori a misura (inclusi oneri sicurezza)	€ 2.696.752,94
A dedurre Oneri di sicurezza	<u>€ 14.098,82</u>
Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€ 2.682.654,12
A detrarre il ribasso d'asta del 28,1711% su € 2.682.654,12	<u>€ 755.733,17</u>
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta e sicurezza	€ 1.926.920,95
Importo costi sicurezza inclusi nei lavori € 14.098,82	<u>€ 14.098,82</u>
Lavori a misura al netto	€ 1.941.019,77

A CUI SI DETRAE :

- Certificati di acconto emessi:

Anticipazione N°0 del 02/12/2022 di € 545.928,55	
N°1 del 02/10/2023 di € 564.600,00	
N°2 del 01/12/2023 di € 232.738,49	
N°3 del 20/02/2024 di € 352.861,89	
N°4 del 03/06/2024 di € 235.185,74	<u>€ 1.931.314,67</u>
Sommano € 1.931.314,67	

RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA € 9.705,10

VISTO il D.D.G. n. 2350/2025 del 10/12/2025, con il quale sono stati approvati gli atti di contabilità finale e il Certificato di Collaudo tecnico-amministrativo;

VISTO l'art. 3 del D.D.G. n. 2350/2025 del 10/12/2025, con il quale il Servizio 6 del Dipartimento Regionale Tecnico è autorizzato a procedere allo svincolo della cauzione definitiva prestata a garanzia dei lavori;

VISTO il Certificato di pagamento prot. n.140450 del 10/12/2024 per la corresponsione della rata di saldo dell'importo imponibile di **€ 9.705,10**, oltre IVA al 22% pari a **€ 2.135,12** (Split Payment – Legge n. 190/2014), emesso dal Responsabile unico del procedimento e dal Responsabile del Servizio 6, in data 10/12/2024, a favore della ditta COEFAE COSTRUZIONI SOCIETÀ

CONSORTILE S.R.L. - P.IVA XXXXXXXXXX

VISTA la Fattura elettronica Data documento: **2025-12-10** (10 Dicembre 2025); Numero documento: **FPA 1/25**; Importo totale documento: **€ 11.840,22**; Totale imponibile/importo: **€ 9.705,10**; Totale imposta (22%): **€ 2.135,12**; Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti) relativa al pagamento della rata di saldo;

VISTO l'Art. 23 – Modalità di riscossione dei corrispettivi dell'appalto - Adempimenti ai sensi dell'art. 3 della L. 136 del 13/08/2010, del contratto di appalto anzidetto, ove è indicato il numero di conto corrente bancario dedicato, così come comunicato dalla "COEFAE COSTRUZIONI SOCIETÀ CONSORTILE S.R.L.";

RITENUTO di dovere liquidare alla ditta "COEFAE COSTRUZIONI SOCIETÀ CONSORTILE S.R.L." la Fattura elettronica - Data documento: **2025-12-10** (10 Dicembre 2025); Numero documento: **FPA 1/25**; Importo totale documento: **€ 11.840,22**; Totale imponibile/importo: **€ 9.705,10**; Totale imposta (22%): **€ 2.135,12**; Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti), emessa a seguito del **Certificato di Collaudo tecnico-amministrativo** del 10/11/2025, il tutto con imputazione della spesa sul capitolo **684170** *"Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del programma operativo complementare 2014/2020 (POC 2014/2020) per gli interventi di rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto"*; CIG: 9115929E93; CUP: G26G21005730002 Cod. Finanziario **U.2.02.01.09.012** – Cod.Caronte: **SI_1_32197**;

VISTA la legge regionale 09 gennaio 2025, n.1 "legge di stabilità regionale 2025-2027";

VISTA la legge regionale 09 gennaio 2025, n. 2 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2025- 2027;

VISTO il DURC richiesto in data 09/10/2025 con scadenza validità il 05/02/2026 dal quale si evince che l'impresa "COEFAE COSTRUZIONI SOCIETÀ CONSORTILE S.R.L." risulta regolare nei confronti di INPS, I.N.A.I.L. e CNCE

PRESO ATTO degli esiti della richiesta con identificativo univoco 02500005339255 del 11/12/2025 dal quale, sull'identificativo di pagamento FPA 1/25, l'impresa "COEFAE COSTRUZIONI SOCIETÀ CONSORTILE S.R.L." risulta "soggetto non inadempiente";

RITENUTO che si può procedere allo svincolo della cauzione definitiva prestata dall'impresa aggiudicataria a garanzia dei lavori;

ACCERTATO che i documenti di spesa prodotti sono formalmente e sostanzialmente corretti e conformi alla legge, compresa quella di natura fiscale;

AI SENSI della legge e del regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato;

D E C R E T A

Art. 1 Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, di **autorizzare** lo svincolo della cauzione definitiva prestata a garanzia dei lavori;

Art. 2 Di **liquidare in conto residui** l'importo complessivo (compreso IVA al 22%) di **€ 11.840,22** in parte sull'impegno n. **24/2024 –DD 1052 per € 3.201,90 di cui imponibile pari ad € 2.624,51 ed IVA al 22% pari ad € 577,39** e la restante somma sull'impegno n. **107/2024 –DD 1052 per € 8.638,32 di cui imponibile pari ad € 7.080,59 ed IVA al 22%**

pari ad € 1.557,73, assunti sul capitolo di bilancio di spesa **684170** "Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del programma operativo complementare 2014/2020 (POC 2014/2020) per gli interventi di rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto"; CIG: 9115929E93; CUP: G26G21005730002 Cod. Finanziario **U.2.02.01.09.012** – Cod.Caronte: SI_1_32197 - importo corrispondente al credito che l'Impresa vanta nei confronti dell'Amministrazione regionale, così come desunto dal **Certificato di Collaudo tecnico-amministrativo** del 10/11/2025, sulla seguente fattura:

- Fattura elettronica - Data documento: **2025-12-10** (10 Dicembre 2025); Numero documento: **FPA 1/25**; Importo totale documento: **€ 11.840,22**; Totale imponibile/importo: € 9.705,10 imposta (22%): € 2.135,12; Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti); emessa dall'Impresa COEFAE COSTRUZIONI SOCIETÀ CONSORTILE S.R.L. - P.IVA **XXXXXXXXXXXX**

Art. 3 Di autorizzare, subordinatamente alla registrazione del presente decreto da parte Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, l'emissione dei mandati di pagamento, secondo le modalità di cui alla Legge n.190/2014, al successivo decreto di attuazione ed alla circolare n. 9/2015 della Ragioneria Generale del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro, come di seguito specificato:

- in favore della ditta COEFAE COSTRUZIONI SOCIETÀ CONSORTILE S.R.L. - P.IVA **XXXXXXXXXXXX** la somma imponibile pari ad **€ 9.705,10** relativamente alla Fattura elettronica - Data documento: **2025-12-10** (10 Dicembre 2025); Numero documento: **FPA 1/25**; di cui **€ 2.624,51** – impegno n. **24/2024 –DD 1052** - ed **€ 7.080,59** – impegno n. **107/2024 –DD 1052** - sul conto corrente bancario: BCC DEI CASTELLI E DEGLI IBLEI - MAZZARINO (CL) - IBAN: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**
- in favore della Regione Siciliana per l'importo pari all'IVA 22% di **€ 2.135,12**, secondo quanto previsto dalla circolare n. 9 del 18/03/2015 del Ragioniere Generale della Regione, relativamente alla Fattura elettronica - Data documento: **2025-12-10** (10 Dicembre 2025); Numero documento: **FPA 1/25**.

Art. 4 Il presente decreto, ai sensi dell'art. 68, comma 5 della L.R. 12.08.2014, n. 21, così come sostituito dall'Art. 98, comma 6 della L.R. 07/05/2015, n. 9, sarà pubblicato per esteso nel sito internet della Regione Siciliana, a pena di nullità dell'atto, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di emissione e sarà inoltre trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità per il visto di competenza e relativa contabilizzazione e per la registrazione ai sensi dell'art.9 della legge regionale del 15 aprile 2021 n. 9 di cui alla circolare n.11 del 01/07/2021.

Catania, li **11/12/2025**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 6

Giuseppe Di Martino
GIUSEPPE DIMARTINO
11.12.2025
09:13:06
UTC

