

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
Ufficio Regionale Genio Civile
Servizio di Agrigento

OGGETTO: Lavori di rifunzionalizzazione della traversa Landro per la riattivazione del sistema di adduzione del Lago Arancio.” - CUP: G37J24000020002 CIG: B4DECEE24E.

Impresa Aggiudicataria: G.C. COSTRUZIONI SRL P.IVA 01815370851, con sede in via Ugo Foscolo snc, 93014 Mussomeli (CL).

Scrittura privata Rep. n. 17 del 29.04.2025 registrata presso L'Ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate di Caltanissetta il 09.05.2025 serie 3 n. 405.

Atto di sottomissione Rep. n. 20 del 26.05.2025 registrato presso L'Ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate di Caltanissetta il 04.06.2025 serie 3 n. 526.

DETERMINA DI APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, SVINCOLO RITENUTE DI GARANZIA E RIMODULAZIONE DEL Q.T.E. FINALE.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Premesso:

- **Visto** il Decreto Presidenziale n. 448 del 13.02.2023 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 88 del 10 febbraio 2023, è stato conferito all'Ing. Duilio Alongi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico dal 14.02.2023;
- **Visto** il decreto del Presidente della Regione D.P.R. n.667 /FP/SERV 1 del 7 marzo 2024, con il quale, il Dirigente Generale Ing. Duilio Alongi è trattenuto in servizio fino al 31 dicembre 2026 e, per effetto, è prolungato allo stesso l'incarico di Dirigente Generale del DRT dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità fino al 31 dicembre 2026 di cui alla Deliberazione di giunte di Governo n. 69 del 01 marzo 2024;
- **Visto** il D.D.G. n. 780 del 14.06.2022 che ha conferito all' Arch. Salvatore La Mendola l'incarico di Dirigente del Servizio dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento;
- **Visto** il D.D.G. n. 15 del 12.01.2026 con il quale è stato approvato l'allegato atto aggiuntivo stipulato in data 30.12.2025 che ha prorogato al 31 marzo 2026 il termine di scadenza del contratto individuale di lavoro dell' Arch. Salvatore La Mendola quale dirigente preposto al “Servizio territoriale del Genio Civile di Agrigento”.
- **Visto** il D.lgs. n. 36/2023 (Nuovo Codice dei Contratti);
- **Vista** la nota prot. n. 148557 del 27.11.2024, con la quale il Dirigente Generale del DRT ha chiesto, al Dirigente Generale del DRPC Sicilia Preposto all'Ufficio del Commissario Delegato per l'Emergenza idrica in atto nel territorio della Regione Siciliana, di finanziare gli interventi di rifunzionalizzazione delle Traversate: Gebbia in corrispondenza della diga Castello; Senore e Landro in corrispondenza diga Arancio; Refalzafi, Rafalzafi maggiore, Riso 1, Riso 2 e Cacugliummara in corrispondenza della diga Fanaco; Traversate Rubino 5 e Paceco 2, per un importo complessivo pari ad € 1.531.587,00;
- **Preso atto** della nota prot. n. 55718 del 10.12.2024, con la quale il Dirigente Generale del DRPC Sicilia, Preposto all'Ufficio del Commissario Delegato per l'Emergenza idrica in atto nel territorio della Regione Siciliana, ha autorizzato la spesa, per un importo complessivo pari a € 1.531.587,00, prevista dal Piano

trasMESSO dal DRT con nota al superiore capoverSO indicata, nell'ambito della O.C.D.P.C. n.1084 del 19.05.2024,

- **Vista** la L.R. n. 12 del 12.10.2023 - "Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e ss.mm.ii.;
- **Vista** la Disposizione n. 390 del 11.04.2025 del Dirigente generale del DRPC Sicilia preposto all'ufficio del Commissario delegato, con la quale:
 - ai sensi dell'art.1 c.2 della ODCDP n.1084/2024, il Dirigente Generale dei Dipartimento Regionale Tecnico è stato nominato quale Soggetto attuatore per l'espletamento delle attività connesse all'attuazione dell'intervento ricompreso nel Piano degli Interventi di cui all'OCDPC n. 1132/2025 denominato DRT_AG3: Lavori di rifunZionalizzazione della traversa Landro per la riattivazione del sistema di adduzione del Lago Arancio nel territorio del comune di Sambuca di Sicilia (AG);
 - ne ha finanziato l'esecuzione per un importo pari ad € 320.000,00, in favore del Soggetto attuatore per l'esecuzione a valere sulla Contabilità speciale n. 6448 intestata a "COMDEL O 1084-24 ZN SIC".;
- **Considerato** che la spesa complessiva occorrente all'espletamento dei predetti lavori, pari ad € 320.000,00 di cui € 223.425,98 per lavori compresi costi della manodopera soggetti a ribasso pari ad € 32.253,90 ed € 4.195,46 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 96.574,02 per somme a disposizione trova copertura con i fondi valere sulla Contabilità speciale n. 6448 intestata a "COMDEL O 1084-24 ZN SIC" ;
- **Considerato** che questa Stazione Appaltante, per l'affidamento dei lavori di "Lavori di rifunZionalizzazione della traversa Landro per la riattivazione del sistema di adduzione del Lago Arancio", ha inteso dare inizio alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera c) del D.lgs. 36/2023;
- **Vista** la Decisione di Contrarre Rep/DA n. 972 del 16.12.2024 con cui è iniziato il procedimento di affidamento di cui all'art. 50 comma 1 lett.c) del D. Lgs n. 36/2023;
- **Vista** la lettera di invito agli Operatori Economici prot. n. 153516 del 17.12.2024;
- **Richiamato** il D.D.G. n. 2172 del 02.12.2024 del Dirigente Generale del DRT di nomina RUP, e costituzione ufficio di Direzione dei lavori in oggetto;
- **Considerato** che per l'espletamento delle procedure di gara, in linea con il contenuto dell'art. 21, 22 e 25 del D.Lgs n. 36/2023, questa Stazione Appaltante, per l'affidamento dei lavori in oggetto, ha utilizzato la Piattaforma di approvvigionamento digitale Sitas Tutto Gare della Regione Siciliana;
- **Vista** la Determina Aggiudicazione Rep. n. 1039 del 24.12.2024 con la quale il Dirigente dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento ha aggiudicato l'intervento denominato "Lavori di rifunZionalizzazione della traversa Landro per la riattivazione del sistema di adduzione del Lago Arancio." all'Operatore Economico G.C. COSTRUZIONI SRL P.IVA 01815370851, con sede in via Ugo Foscolo snc, 93014 Mussomeli (CL), che ha offerto il ribasso del 20,073%, sull'importo a base d'asta, per una somma di aggiudicazione pari ad € 179.419,84 compresi € 32.253,90 quali costi della manodopera ed € 4.195,46 per oneri di sicurezza, con il seguente quadro economico

SOMMANO I LAVORI		223.425,98 €		
Costo della manodopera	32.253,90 €			
Oneri della sicurezza	4.195,46 €			
A detrarre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	4.195,46 €	4.195,46 €		
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		219.230,52 €		
A detrarre il ribasso d'asta del 20,073%		44.006,14 €		
Restano i lavori al netto		175.224,38 €		
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		4.195,46 €		
Importo netto dei lavori compreso oneri di sicurezza		179.419,84 €	179.419,84 €	
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE				
Iva su lavori 22%	39.472,36 €			
Spese tecniche 80 % del 2% <art. 45 c. 3 D. Lgs. 36/23>	3.574,82 €			
Spese tecniche 20 % del 2% <art. 45 c. 5 D. Lgs. 36/23>	893,70 €			

Spese di produzione progetto comp.IVA art. 41 c 10 Lgs. 36/23	500,00 €			
Vigilanza in cantiere art. 41 c 10 Lgs. 36/23	13.000,00 €			
Contributo ANAC c. 6 e 67 art. 1 L. 266/05	250,00 €			
Oneri conferimento discarica rifiuti test cessione e IVA	9.000,00 €			
Imprevisti compreso IVA ed arrot.	20.201,78 €			
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	86.892,66 €		86.892,66 €	
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI			266.312,50 €	266.312,50 €
Economie da ribasso d'asta	44.006,14 €			
Economie da IVA	9.681,36 €			
TOTALE ECONOMIE	53.687,50 €			53.687,50 €
TOTALE				320.000,00

- **Visto** il contratto appalto Rep. n 16 del 28.04.2025 con il quale sono stati affidati i “Lavori di rifunzionalizzazione della traversa Landro per la riattivazione del sistema di adduzione del Lago Arancio.” all’Operatore Economico G.C. COSTRUZIONI SRL P.IVA 01815370851 per l’importo contrattuale di € 179.419,84 al netto del ribasso d’asta del 20,073% oltre IVA al 22%;
- **Visto** il DRS n.812 del 14.05.2025, di approvazione del contratto, del Dirigente del Servizio dell’Ufficio Regionale del Genio Civile di Agrigento;
- **Visto** il verbale di consegna dei lavori del 14.01.2025;
- **Vista** la nota prot. n. 50955 del 16.04.2025 con la quale veniva richiesta l’autorizzazione per la redazione della perizia di variante e suppletiva ai sensi dell’art. 120 c. 7 lett. c) -del D.Lgs 36/2023;
- **Vista** la nota prot. n. 51517 del 18.04.2025, con la quale il RUP ritenute condivisibili le motivazioni esposte ,autorizzava la redazione della perizia di variante e suppletiva ai sensi dell’art. 120 c. 7 lett. c) -del D.Lgs 36/2023 con la rimodulazione del quadro tecnico economico di progetto, e l’utilizzo nella misura prevista dalla normativa vigente della voce “Imprevisti”, prevista nel Q.T.E. post gara;
- **Vista** la Determina n. 253 del 07.05.2025 del RUP di approvazione della perizia di variante tecnica e suppletiva ai sensi dell’art. 120 c. 7 lett. c) -del D.Lgs 36/2023, il cui importo complessivo è di € **320.000,00**, di cui € 191.191,33 per lavori al netto del ribasso d’asta del 20,073%, con il seguente Q.T.E.:

SOMMANO I LAVORI		238.153,78 €	
Oneri della sicurezza	4.195,46 €		
A detrarre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	4.195,46 €	4.195,46 €	
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		233.958,32 €	
A detrarre il ribasso d'asta del 20,073%		46.962,45 €	
Restano i lavori al netto		186.995,87 €	
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		4.195,46 €	
Importo netto dei lavori compreso oneri di sicurezza		191.191,33 €	191.191,33 €
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			
IVA su lavori 22%	42.062,09 €		
Spese tecniche 80 % del 2% <art. 45 c. 3 D. Lgs. 36/23>	3.574,82 €		
Spese tecniche 20 % del 2% <art. 45 c. 5 D. Lgs. 36/23>	893,70 €		
Spese di produzione progetto comp.IVA art. 41 c 10 Lgs. 36/23	500,00 €		
Vigilanza in cantiere art. 41 c 10 Lgs. 36/23	13.000,00 €		
Contributo ANAC c. 6 e 67 art. 1 L. 266/05	250,00 €		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	60.280,61 €		60.280,61 €

ECONOMIE			
Economie da ribasso d'asta	46.962,45 €		
Economie da IVA	10.331,74 €		
Altre economie	11.233,87 €		
TOTALE ECONOMIE	68.528,06 €		68.528,06 €
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI			320.000,00 €

- **Visto** il DRS n.884 del 23.05.2025 del Dirigente del Servizio dell'Ufficio Regionale del Genio Civile di Agrigento, di approvazione del quadro tecnico economico rimodulato a seguito della perizia di variante tecnica e suppletiva;
- **Visto** l'atto sottomissione Rep. n. 20 del 26.05.2025 registrato presso L'Ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate di Caltanissetta il 04.06.2025 serie 3 n. 526;
- **Vista** l'ultimazione dei lavori del 13.05.2025;
- **Visto** il 1° ed ultimo Stato di Avanzamento dei lavori a tutto il 13.05.2025;
- **Visto** il Certificato di Pagamento n.1 del 03.07.2025 relativo al 1° ed ultimo SAL per lavori eseguiti a tutto il 13.05.2025, per l'ammontare netto di € 190.235,37 oltre I.V.A. al 22%;
- **Vista** la Determina Rep n.452 del 16.07.2025 di liquidazione del Certificato di Pagamento n.1 del 03.07.2025 relativo al 1° ed ultimo SAL per lavori eseguiti a tutto il 13.05.2025;
- **Vista** la determina di liquidazione del rimborso delle missioni Rep. n.660 del 26.09.2025;
- **Vista** la determina di liquidazione del contributo ANAC Rep. n.927 del 03.12.2025;
- **Vista** la determina di liquidazione delle spettanze per attività di vigilanza in cantiere in plus orario Rep. n.1053 del 22.12.2025;
- **Preso atto** che l'Impresa esecutrice ha regolarmente sottoscritto il Registro di Contabilità dei lavori e lo Stato Finale senza alcuna riserva;
- **Visti** gli atti di contabilità finale, predisposti dal Direttore dei Lavori regolarmente sottoscritti dall'Impresa appaltatrice G.C. COSTRUZIONI SRL P.IVA 01815370851, con sede in via Ugo Foscolo snc, 93014 Mussomeli (CL), ed in particolare lo Stato finale dei lavori dal quale si evince che i lavori eseguiti dell'Impresa, al netto del ribasso d'asta e comprensivi degli oneri per la sicurezza ascendono ad € 191.191,33 per cui:
Importo netto dei lavori eseguiti - Stato Finale € 191.191,33
Importo degli acconti corrisposti € 190.235,37
Resta il credito netto dell'impresa € **955,96**
corrispondente all'importo della cauzione trattenuta in fase di liquidazione degli stati d'avanzamento;
- **Visto** che a seguito delle spese effettuate, sia per lavori che per utilizzo delle somme a disposizione dell'Amministrazione, si ha il seguente quadro economico riepilogativo con gli importi delle reali spese e delle totali economie:

SOMMANO I LAVORI		238.153,78 €	
Oneri della sicurezza	4.195,46 €		
A detrarre neri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	4.195,46 €	4.195,46 €	
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		233.958,32 €	
A detrarre il ribasso d'asta del 20,073%		46.962,45 €	
Restano i lavori al netto		186.995,87 €	
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		4195,46	
Importo netto dei lavori compreso oneri di sicurezza		191.191,33 €	191.191,33 €
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			
IVA su lavori 22%	42.062,09 €		
Spese tecniche 80 % del 2% <art. 45 c. 3 D. Lgs. 36/23>	2.716,86 €		
Vigilanza in cantiere art. 41 c 10 Lgs. 36/23	9.001,09 €		
Contributo ANAC c. 6 e 67 art. 1 L. 266/05	250,00 €		
Economie da ribasso d'asta	46.962,45 €		

Economie da IVA	10.331,74 €		
Altre economie	17.484,44 €		
TOTALE ECONOMIE	128.808,67 €		128.808,67 €
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI			320.000,00 €

- **Considerato** che, sono stati liquidati acconti per € 190.235,37, rimane l'importo da pagare quale rata di saldo pari ad € 955,96 oltre IVA al 22% €. 210,31 per complessivi € 1.166,27;
- **Vista** la Relazione sul conto finale ed il Certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 11.09.2025 e sottoscritto dall'Impresa appaltatrice e dal R.U.P.;
- **Ritenuto** che può procedersi all'approvazione della contabilità finale e del Certificato di regolare esecuzione e all'accertamento delle economie conseguite, disponendone l'eliminazione dal conto del patrimonio, con contestuale riduzione delle entrate;
- **Visto** il Durc On Line prot. n. NPS_48100361 del 31.10.2025 con scadenza di validità 28.02.2026 dal quale si evince la regolarità contributi va nei confronti di I.N.P.S. - I.N.A.I.L. e CNCE, dell'Operatore Economico G.C. COSTRUZIONI SRL P.IVA 01815370851;
- **Ritenuto** che può autorizzarsi lo svincolo della cauzione trattenuta in fase di pagamento;
- **Considerato** che con disposizione n. .390 del 11.04.2025 del Dirigente Generale del DRPC SICILIA preposto all'Ufficio del Commissario Delegato con la quale nomina, ai sensi dell'art. 1, comma 2 della OCDPC n. 1084/2024, il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico, quale Soggetto attuatore per l'attuazione dell'intervento ricompreso nel 3° piano degli interventi di cui all'OCDPC n. 1132/2025 denominato "DRT_AG3: Lavori di rifunzionalizzazione della traversa Landro per la riattivazione del sistema di adduzione del Lago Arancio nel territorio del comune di Sambuca di Sicilia (AG);", ha finanziato la somma di € 320.000,00 in favore del soggetto attuatore, a valere sulla contabilità speciale n. 6448 intestata a "COMDEL O 1084-24 ZN SIC";

PROPONE DI DETERMINARE

- che la premessa narrativa fa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e qui si intendono integralmente riportate;
- di approvare gli atti di contabilità finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in argomento;
- di liquidare l'importo delle ritenute di garanzia pari ad € 955,96 oltre IVA al 22% €. 210,31 per complessivi € 1.166,27;
- di rimodulare il Q.T.E. a seguito dello Stato Finale dei lavori come di seguito riportato

SOMMANO I LAVORI		238.153,78 €	
Oneri della sicurezza	4.195,46 €		
A detrarre neri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	4.195,46 €	4.195,46 €	
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		233.958,32 €	
A detrarre il ribasso d'asta del 20,073%		46.962,45 €	
Restano i lavori al netto		186.995,87 €	
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		4195,46	
Importo netto dei lavori compreso oneri di sicurezza		191.191,33 €	191.191,33 €
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			
IVA su lavori 22%	42.062,09 €		
Spese tecniche 80 % del 2% <art. 45 c. 3 D. Lgs. 36/23>	2.716,86 €		
Vigilanza in cantiere art. 41 c 10 Lgs. 36/23	9.001,09 €		
Contributo ANAC c. 6 e 67 art. 1 L. 266/05	250,00 €		
Economie da ribasso d'asta	46.962,45 €		
Economie da IVA	10.331,74 €		
Altre economie	17.484,44 €		
TOTALE ECONOMIE	128.808,67 €		128.808,67 €
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI			320.000,00 €

- che copia della presente determinazione sia trasmessa al Dirigente Generale del DRPC Sicilia Preposto all'Ufficio del Commissario Delegato e al Servizio S.9- Servizio regionale di protezione civile per la provincia di Agrigento, quale servizio competente del DRPC Sicilia, per i successivi adempimenti di competenza;
- che il RUP é onerato di esperire gli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale della presente determinazione.

Il Responsabile Unico del Progetto
Ing. Giuseppe Dimino

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO REGIONALE DEL GENIO CIVILE SERVIZIO DI AGRIGENTO

- **Visto** il Decreto Presidenziale n. 448 del 13.02.2023 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 88 del 10 febbraio 2023, si é conferito all'Ing. Duilio Alongi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico dal 14.02.2023;
- **Visto** il Decreto Presidenziale n.667/FP/Serv.1 del 07 marzo 2024 con il quale, in esecuzione della Deliberazione n. 69 del 01 marzo 2024 della Giunta regionale di Governo, l'ing. Duilio Alongi è trattenuto in servizio fino al 31 dicembre 2026 e viene prolungato allo stesso l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;
- **Visto** il D.D.G. n. 780 del 14.06.2022 che ha conferito all' Arch. Salvatore La Mendola l'incarico di Dirigente del Servizio dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento;
- **Visto** il D.D.G. n. 15 del 12.01.2026 con il quale è stato approvato l'allegato atto aggiuntivo stipulato in data 30.12.2025 che ha prorogato al 31 marzo 2026 il termine di scadenza del contratto individuale di lavoro dell' Arch. Salvatore La Mendola quale dirigente preposto al "Servizio territoriale del Genio Civile di Agrigento".
- **Vista** la superiore proposta, formulata dal Responsabile Unico del Progetto;
- **Preso atto** e fatta propria la proposta formulata di cui sopra per l'adozione della presente determinazione;

ADOTTA

la superiore proposta di Determinazione che si intende trascritta e integralmente riportata, avente ad oggetto: **DETERMINA DI APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, SVINCOLO RITENUTE DI GARANZIA E RIMODULAZIONE DEL Q.T.E. FINALE** dei "Lavori di rifunzionalizzazione della traversa Landro per la riattivazione del sistema di adduzione del Lago Arancio." -CUP: G37J24000020002 CIG: B4DECEE24E per :

- l'approvazione degli atti di contabilità finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in argomento;
- la liquidazione dell'importo delle ritenute di garanzia pari ad € 955,96 oltre IVA al 22% €. 210,31 per complessivi € 1.166,27;
- la rimodulazione del Q.T.E. a seguito dello Stato Finale dei lavori come di seguito riportato

SOMMANO I LAVORI		238.153,78 €	
Oneri della sicurezza	4.195,46 €		
A detrarre neri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	4.195,46 €	4.195,46 €	
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		233.958,32 €	
A detrarre il ribasso d'asta del 20,073%		46.962,45 €	
Restano i lavori al netto		186.995,87 €	
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		4195,46	
Importo netto dei lavori compreso oneri di sicurezza		191.191,33 €	191.191,33 €
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			
IVA su lavori 22%	42.062,09 €		
Spese tecniche 80 % del 2% <art. 45 c. 3 D. Lgs. 36/23>	2.716,86 €		
Vigilanza in cantiere art. 41 c 10 Lgs. 36/23	9.001,09 €		
Contributo ANAC c. 6 e 67 art. 1 L. 266/05	250,00 €		
Economie da ribasso d'asta	46.962,45 €		
Economie da IVA	10.331,74 €		
Altre economie	17.484,44 €		
TOTALE ECONOMIE	128.808,67 €		128.808,67 €
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI			320.000,00 €



Il Dirigente del Servizio
Ufficio Regionale del Genio Civile di Agrigento
Arch. Salvatore La Mendola