



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Dipartimento Tecnico
Ufficio Regionale Genio Civile
Servizio di Agrigento

D.D.S N. 468 del 18/03/2026

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 2 – COMPONENTE 4 –
INVESTIMENTO 2.1 b “Misure per la gestione del rischio di l’alluvione e per la
riduzione del rischio idrogeologico”**

Oggetto: Lavori di “Intervento di ripristino della viabilità e del versante sottoscarpa-Via Caterina Ricci
Gramitto, nel Comune di Agrigento

CIG: B0A14C598C

CUP: G45F22001110006

RUP: Arch. Pietro Distefano

**DECRETO DI APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE
E COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- Visto** lo statuto della Regione Siciliana.
- Visto** il D.lgs. n. 36/2023 (Nuovo Codice dei Contratti).
- Vista** la L.R. n. 12 del 12/10/2023 - “Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e ss.mm.ii..
- Visto** il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile - Rep. N° 5 dell’11 gennaio 2023, che ha approvato l’elenco degli interventi discendenti dal Piano varato entro il 31 dicembre 2021, ai sensi del DPCM del 23 agosto 2022 recante “Assegnazione e modalità di trasferimento alle Regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” – Regione Siciliana, assegnando per l’esecuzione dei lavori in oggetto un importo complessivo pari ad Euro 1.398.970,00.
- Visto** il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 611 del 10 marzo 2023 - "Istruzioni operative per il Soggetto attuatore" elaborato dal Dipartimento della Protezione Civile per fornire orientamenti tecnici nonché specifiche raccomandazioni utili ai Soggetti attuatori nella realizzazione dell’intervento “Missione 2 – Componente 4 – sub-investimento 2.1b - Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico".
- Visto** il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 1887 del 7 luglio 2023 - "Manuale operativo per l’avvio dell’attuazione degli investimenti PNRR di competenza del Dipartimento della protezione civile" elaborato dal Dipartimento della Protezione Civile per fornire orientamenti tecnici nonché specifiche raccomandazioni utili alle Amministrazioni attuatrici nella realizzazione dell’intervento “Missione 2 – Componente 4 – subinvestimento 2.1b - Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico".
- Visto** il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile - Rep. N° 312 del 01 febbraio 2024, che ha rimodulato l’elenco degli interventi discendenti dal Piano varato entro il 31 dicembre 2021, ai sensi del DPCM del 23 agosto 2022 recante “Assegnazione e modalità di trasferimento alle Regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4,

- Sub-investimento 2.1.b del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” – Regione Siciliana, assegnando per l’esecuzione dei lavori in oggetto un importo complessivo pari ad Euro 1.700.000,00.
- Visto** l’accordo stipulato in data 31/01/2024 dal Dirigente del Dipartimento Regionale Protezione Civile (Amministrazione attuatrice) e dal Dirigente del Dipartimento Regionale Tecnico (Soggetto attuatore) per l’attuazione dell’intervento in oggetto.
- Visto** Accordo di concessione di finanziamento tra il DRPC Sicilia ed il Dipartimento Regionale Tecnico del 30/01/2024, finalizzato alla realizzazione dei progetti nell’ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b.;
- Visto** che gli interventi a valere sul PNRR trovano copertura finanziaria all’interno delle risorse rese disponibili sulla contabilità speciale n. 6109 intestata a “C.D. DIR.P.CIV. Sicilia- O.558-18”;
- Visto** il D.D.G. n. 780 del 14 Giugno 2022 che ha conferito all’Arch. Salvatore La Mendola l’incarico di dirigente del Servizio Ufficio del Genio Civile di Agrigento con decorrenza dal 16/06/2022;
- Visto** il progetto esecutivo redatto dal Raggruppamento Tecnico di Professionisti denominato Agragas, al quale sono stati affidati i Servizi di Ingegneria ed Architettura, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b per un importo di €.109.265,39 (compresi i costi sulla manodopera e gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso).
- Visto** il verbale di verifica e validazione del progetto, ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs 36/2023 per un importo complessivo di € 1.700.000,00 (euro unomilionesettecentomila/00), di cui € 1.146720,78 per lavori ed € 553.279,22 per somme a disposizione dell'Amministrazione.
- Vista** la Determina a contrarre n. 84 del 27/02/2024 con la quale si è dato inizio alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. d) del D. Lgs. 31/03/2023 n. 36, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, con consultazione di almeno dieci operatori, selezionati dal RUP tra quelli iscritti all'albo degli Operatori economici della Regione Siciliana, istituito ai sensi dell’art. 12 comma 1 della L.R. 12/2011 e ss.mm.ii., in possesso della qualificazione SOA: categoria OS21 classifica III o superiore e categoria OG3 classifica I o superiore nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, di cui all’art. 49 del D. Lgs. n. 36/2023;
- Visto** il verbale di gara del 13/03/2024 contenente la proposta di aggiudicazione formulata dal seggio di gara, in favore dell’Operatore Economico Zeus Costruzioni s.r.l. con sede in via Paganini Int 2/3 – Valledlunga Pratameno, che ha offerto il ribasso del 16,111%, sull’importo a base d’asta di €. **991.229,16** per un valore contrattuale di € **987.011,58**.
- Vista** la determina n. 197 del 15/04/2024 di aggiudicazione dei lavori in oggetto all’Operatore Economico Zeus Costruzioni s.r.l. con sede in via Paganini Int 2/3 – Valledlunga Pratameno, che ha offerto il ribasso del 16,111%, sull’importo a base d’asta di €. **991.229,16** per un valore contrattuale di € **987.011,58**.
- Visto** il contratto di appalto rep. 12836 del 22/04/2024, stipulato tra il rappresentante della Stazione Appaltante Arch. Salvatore La Mendola ed il sig. Coco Rosolino procuratore speciale della ditta “Zeus Costruzioni S.R.L.” e registrato ad Agrigento in data 06/05/2024 al n. 162 serie 1; **CIG: B0A14C598C CUP: G45F22001110006**;
- Vista** la determina n. 521 del 09/09/2024 di approvazione del sottostante quadro economico post gara:

LAVORI		€	1.146.720,79
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (13,553571% sui lavori)	155.421,62		
	a detrarre	155.421,62	€ 155.421,62
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€	991.299,17
Per ribasso d'asta del 16,111% su euro 991.299,17= € 159.708,21		€	159.708,21
Importo complessivo dei lavori compreso oneri per la sicurezza		€	987.011,58
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			
Competenze tecniche per lo studio di fattibilità tecnica ed esecutiva dei lavori			
"Intervento di ripristino della	82.641,64		
Spese per indagini geologiche e sismiche	20.049,66		
Oneri di sicurezza per indagini	407,20		

Spese per prove di laboratorio	6.087,07	
Oneri per recupero dei materiali provenienti dagli scavi	70.624,46	
Versamento ANAC- Delibera Autorità 621 del 20/12/2022	660,00	
Accantonamento art.45 c.3 del D.lgs36/2023 <80% del 2% comma 2	18.347,53	
Spese strumentali art.41.comma11 D.Lgs.36/2023	1.500,00	
Collaudo statico ai sensi dell'art.67 del D.P.R. 380/2001 e sm.i.	18.001,78	
Imprevisti circa 5.710627 %	58.234,91	
I.V.A. 22 % importo lavori	217.142,77	
I.V.A. 22 % indagine geologica	6.266,23	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	518.144,41	518.144,41
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO		1.505.155,99
ECONOMIE		
Economie da ribasso d'asta	159.708,21	
Economie da iva	<u>35.135,80</u>	
TOTALE ECONOMIE	194.844,01	194.844,01
IMPORTO DEL FINANZIAMENTO		€ 1.700.000,00

VISTA perizia di variante e suppletiva redatta ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs 36/2023 recante il relativo parere tecnico favorevole espresso dal RUP il 24/03/2025 per l'importo complessivo di € 1.700.000,00 così distinto:

RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
LAVORI A MISURA	1			1.146.720,79
PARATIA	1		755.920,32	
COLLETTORE ACQUE METEORICHE	7		57.027,53	
SISTEMAZIONE STRADALE	9		132.247,57	
PROVE SUI MATERIALI	11		16.495,55	
SICUREZZA	13		27.022,16	
PIANTUMAZIONE	15		6.125,50	
DRENI	15		96.566,32	
POZZETTI	19		55.315,84	
Sommano i lavori				€ 1.146.720,79
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (2,356172% sui lavori)			27.018,71	
a detrarre			<u>27.018,71</u>	€ 27.018,71
Per ribasso d'asta del 16,111% su euro 1.119.702,08=			€ 180.395,20	€ 180.395,20
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI AL NETTO				€ 966.325,59
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE				
Competenze tecniche per lo studio di fattibilità tecnica ed esecutiva dei lavori				
"Intervento di ripristino della			109.185,57	
Spese per indagini geologiche e sismiche				
Oneri di sicurezza per indagini				
Spese per prove di laboratorio				
Oneri per recupero dei materiali provenienti dagli scavi			70.624,46	
Versamento ANAC- Delibera Autorità 621 del 20/12/2022			660,00	
Accantonamento art.45 c.3 del D.lgs 36/2023 <80% del 2% comma 2			18.347,53	
Spese strumentali art.41.comma11 D.Lgs.36/2023			1.500,00	

Collaudo statico ai sensi dell'art.67 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.	18.001,79	
Imprevisti circa 5.710627%	58.233,91	
IVA su spese tecniche al 22% (Competenze +4% Inarcassa)	13.381,01	
I.V.A. 22 % importo lavori	212.591,63	
I.V.A. 22 % indagine geologica	6.266,23	
Totale somme a disposizione	508.792,13	
ECONOMIE		
Economie da ribasso d'asta	180.395,20	
Economie da iva	39.686,94	
Economie varie	4.800,14	
Totale economie	224.882,28	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE (B+C)		733.674,41
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (A+B+C)		€ 1.700.000,00

- Visto** l'atto di Sottomissione del 27.03.2025 n°12837 di repertorio, registrato a Caltanissetta in data 28.03.2025 al n°262 serie 3^;
- Visto** il certificato di ultimazione dei lavori in data 08/4/2025;
- Visto** gli atti di contabilità finale e la *‘Relazione sul Conto Finale* – redatti dal Direttore dei Lavori Angelo Cimino, in data 07/10/2025;
- Visto** il certificato del Collaudo Tecnico Amministrativo redatto dall'Ing Carmelo Marrix in data 12/11/2025 riportante il seguente conto finale:

CONTO FINALE					
	Categoria	Importo perizia	Somme Liquidat e o da liquidar e	Somme spese o da pagare	Economie da disimpegnare
A	Importo dei lavori Perizia	€ 966.325,59	Liquidato	€ 965.915,27	€ 410,32
B1	Competenze tecniche per lo studio di fattibilità tecnica ed esecutiva dei lavori Spese per indagini geologiche e sismiche, O.S. Indagini, spese laboratorio	€ 109.189,58	Liquidato	€ 109.189,58	
B2	Oneri per recupero materiali provenienti da scavi	€ 70.624,46	Liquidato	€ 33.804,30	€ 36.820,16
B3	Contributo Autorità di Vigilanza LL.PP. delibera autorità 621 del 20.12.2022	€ 660,00	Liquidato	€ 660,00	
B4	Accantonamento art.45 c.3 del D.lgs36/2023 <80% del 2% comma 2	€ 18.347,53	Da Liquidare	€ 18.347,53	
B5	Spese strumentali art.41.comma11 D.Lgs.36/2023	€ 1.500,00			€ 1.500,00
B6	Collaudo statico ai sensi dell'art.67 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.	€ 18.001,79			€ 18.001,79
B7	Imprevisti circa 5,710627%	€ 56.633,91			€ 56.633,91
B8	IVA su spese tecniche al 22% (Competenze +4% Inarcassa)	€ 13.381,01	Liquidato	€ 13.111,08	€ 269,93
B9	I.V.A. 22 % importo lavori	€ 212.591,63	Liquidato	€ 212.501,36	€ 90,27
B10	I.V.A. 22 % indagine geologica	€ 6.266,23			€ 6.266,23
B11	Per pagamento IRAP 8.50% dell'accantonamenti art. 45 c. 3 D.	€ 1.600,00		€ 1.600,00	

	Lgs 36/23				
B	Totale somme perizia di variante e somme a disposizione dell'Amministrazione (A+B)	€ 1.473.517,73			
B1	Totale somme spese o da pagare			€ 1.355.395,31	
C1	Economie da disimpegnare				€ 119.722,41
C2	Economie da ribasso d'asta				€ 180.395,20
C3	Iva da ribasso d'asta				€ 39.686,94
C4	economie varia				€ 4.800,14
C	Totale economie da disimpegnare				€ 344.607,69
	Importo complessivo (B1+C)				€1.700.000,00

Preso Atto che sono stati liquidati all'Impresa "Zeus Costruzioni S.R.L." acconti per € 961.085,69 oltre Iva, a seguito dell'emissione dei certificati di pagamenti n. 1, n. 2 e n. 3 ;

Ritenuto che si può autorizzare la liquidazione del pagamento all'Impresa "Zeus Costruzioni S.R.L.", della rata di saldo di € 4.829,58 oltre € 1.062,51 per Iva al 22% per complessivi € 5.892,09.

Ritenuto che si può procedere allo svincolo della cauzione definitiva prestata dall'impresa "Zeus Costruzioni S.R.L.", a garanzia dei lavori ai sensi della legge e del regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato.

Ritenuto di dover procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale e del Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo dei lavori.

DECRETA

ART. 1

Per quanto espresso nelle premesse, che si intendono qui riportate e trascritte, sono approvati gli atti contabilità finale e il Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo dei lavori per "Intervento di ripristino della viabilità e del versante sottoscarpa-Via Caterina Ricci Gramitto, nel Comune di Agrigento-CIG: B0A14C598C-CUP:G45F22001110006.

ART. 2

E' approvato il sottostante QTE relativo al conto finale dei lavori:

CONTO FINALE					
	Categoria	Importo perizia	Somme Liquidate o da liquidare	Somme spese o da pagare	Economie da disimpegnare
A	Importo dei lavori Perizia	€ 966.325,59	Liquidato	€ 965.915,27	€ 410,32
B1	Competenze tecniche per lo studio di fattibilità tecnica ed esecutiva dei lavori Spese per indagini geologiche e sismiche, O.S. Indagini, spese laboratorio	€ 109.189,58	Liquidato	€ 109.189,58	
B2	Oneri per recupero materiali provenienti da scavi	€ 70.624,46	Liquidato	€ 33.804,30	€ 36.820,16
B3	Contributo Autorità di Vigilanza LL.PP. delibera autorità 621 del 20.12.2022	€ 660,00	Liquidato	€ 660,00	
B4	Accantonamento art.45 c.3 del D.lgs36/2023 <80% del 2% comma 2	€ 18.347,53	Da Liquidare	€ 18.347,53	

B5	Spese strumentali art.41.comma11 D.Lgs.36/2023	€ 1.500,00			€ 1.500,00
B6	Collaudo statico ai sensi dell'art.67 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.	€ 18.001,79			€ 18.001,79
B7	Imprevisti circa 5,710627%	€ 56.633,91			€ 56.633,91
B8	IVA su spese tecniche al 22% (Competenze +4% Inarcassa)	€ 13.381,01	Liquidato	€ 13.111,08	€ 269,93
B9	I.V.A. 22 % importo lavori	€ 212.591,63	Liquidato	€ 212.501,36	€ 90,27
B1	I.V.A. 22 % indagine geologica	€ 6.266,23			€ 6.266,23
B1	Per pagamento IRAP 8.50% dell'accantonamenti art. 45 c. 3 D. Lgs 36/23	€ 1.600,00		€ 1.600,00	
B	Totale somme perizia di variante e somme a disposizione dell'Amministrazione (A+B)	€ 1.473.517,73			
B1	Totale somme spese o da pagare			€ 1.355.395,31	
C1	Economie da disimpegnare				€ 119.722,41
C2	Economie da ribasso d'asta				€ 180.395,20
C3	Iva da ribasso d'asta				€ 39.686,94
C4	economie varia				€ 4.800,14
C	Totale economie da disimpegnare				€ 344.607,69
	Importo complessivo (B1+C)				€1.700.000,00

ART. 3

Di prendere atto che, nel corso dell'esecuzione dei Lavori sono state accertate economie complessive pari a € **344.607,69**

ART. 4

Potersi liquidare la rata di saldo di € **4.829,58** oltre € **1.062,51** per Iva al 22% per complessivi € **5.892,09**, all'Impresa Zeus Costruzioni s.r.l. con sede in via Paganini Int 2/3 – Valledlunga Pratameno esecutrice dei lavori di che trattasi, previa acquisizione del DURC aggiornato.--

ART. 5

Di autorizzare lo svincolo della cauzione definitiva prestata a garanzia dei lavori.

ART. 6

Ai sensi dell'art. 68, comma 5 della L.R. 12.08.2014, n. 21, così come sostituito dall'Art. 98, comma 6 della L.R. 07.05.2015, n. 9, il presente decreto sarà pubblicato per esteso nel sito internet della Regione siciliana, a pena di nullità dell'atto, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di emissione.

ART. 7

Il presente Decreto sarà trasmesso al Dipartimento della Protezione Civile per i provvedimenti di competenza.

Il Dirigente del Servizio
Arch. Salvatore La Mendola