

Oggetto: OCDPC n. 71/2013 - Decreto di impegno e liquidazione dei “Lavori di sistemazione idraulica dei torrenti Favara e Fegotto” nel Comune di Santa Domenica Vittoria (ME) – Cod. 71_033 – Disp. D.G. prot.n. 61925 del 09.11.2017. - Cap. 516066.



PRESIDENZA

Il Dirigente generale

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Visto** il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento del Governo e della Amministrazione della Regione Siciliana approvato con D.P. n. 70 del 28.02.1979;
- Vista** la L.R. n. 7/2019 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa”;
- Vista** la L.R. n. 10 del 15.05.2000 concernente la disciplina del personale regionale e l'organizzazione degli uffici della Regione Siciliana e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 7 che determina i compiti dei Dirigenti di strutture di massima dimensione;
- Vista** la L.R. n. 8/2016 recante "Disposizioni per favorire l'economia", il cui art. 24 contiene le modifiche alla L.R. n. 12/2011 (Recepimento in Sicilia della normativa statale sui contratti pubblici) a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 50/2016;
- Visto** l'art. 55 c. 3 della L.R. 9 del 07/05/2015 che recita "In deroga a quanto previsto nei commi 1 e 2, il Dipartimento Regionale della Protezione Civile è la sede istituzionale dell'Ufficio Gare delle attività relative all'attuazione di interventi che riguardano opere di protezione civile, anche attraverso l'impiego di piattaforma telematica";
- Visto** il D.M. 49/2018 del M.I.T. "Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione».
- Visto** il D. Lgs. 02.01.2018, n°1 "Codice della protezione Civile";
- Vista** la Circolare n. 10/2020 “Dematerializzazione dei flussi documentali con le Ragionerie Centrali;
- Vista** il decreto legge 19/05/2020 n. 34 convertito con la Legge 17/07/2020, n. 76;
- Vista** la legge 120 dell' 11/09/2020 di conversione con modificazioni del D.L. n. 76/2020, “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;
- Vista** la legge 108 del 29/07/2021 di conversione del D.L. 77 del 31/05/2021 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- Visto** il D.Lgs n.36 del 31.03.2023 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- Visto** il D.P.Reg. n. 720 del 17.02.2025 con cui il Presidente della Regione Siciliana, in esecuzione della Delibera di G.r. n. 36 del 14 febbraio 2025, ha conferito all’ing. Salvatore Cocina l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana.
- Vista** la Legge 05.01.2026 n.1 “Legge di stabilità regionale 2026-2028”;
- Vista** la Legge 05.01.2026 n.2 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026-2028”;
- Vista** la Deliberazione di Giunta regionale n. 13 del 12 gennaio 2026 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026/2028. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 –9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori”;
- Vista** l'OCDPC n.11 del 25 giugno 2012 “*Interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno interessato il territorio della provincia di Messina nei mesi di febbraio e marzo 2011 ed il giorno 22 novembre 2011* e il subentro OCDPC n.71/2013;
- Visto** il Piano degli interventi ex art.1 co.3 dell'OCDPC n.11 del 25.06.2012, nel quale è inserito l’intervento denominato “*Lavori di sistemazione idraulica dei torrenti Favara e Fegotto*” nel Comune di Santa Domenica Vittoria (ME) per un importo complessivo di € 250.000,00;
- Vista** la nota prot. n. 61925/DRPC Sicilia del 09.11.2017 con la quale il Dirigente Generale del DRPC ha

nominato il Comune di Santa Domenica Vittoria quale Ente Attuatore dell'intervento in oggetto, per l'importo di € 250.000,00;

Considerato che il progetto esecutivo è stato elaborato in data 07.10.2019 per un importo complessivo di € 250.000,00, secondo il seguente qte:

A) Importo Totale dei Lavori	€ 180.536,61	€ 180.536,61
di cui per oneri di sicurezza	€ 3.243,72	
Lavori soggetti a r.a.	€ 177.292,89	
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
Iva sui lavori 22%	€ 39.718,05	
Rilievi planimetrici ed altimetrici	€ 2.671,00	
Competenze tecniche, oneri compresi	€ 20.139,78	
Per redazione studio geologico	€ 3.041,00	
RUP	€ 902,68	
Parere igienico sanitario	€ 130,00	
Contributo acquisizione pareri e ANAC	€ 225,00	
Per analisi chimica terreni di scavo	€ 400,00	
Per imprevisti < 5%	€ 2.235,88	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 69.463,39	€ 69.463,39
TOTALE GENERALE PROGETTO (A+B)		€ 250.000,00

Visto il progetto esecutivo rielaborato a seguito delle richieste dell'Autorità di Bacino del Distretto idrografico della Sicilia (nota prot. n. 13669 del 29.07.2022), ed aggiornato al nuovo prezzario regionale LL.PP. giugno 2022, per un importo complessivo di € 297.000,00, secondo il seguente qte:

A) Importo Totale dei Lavori	€ 202.369,06	€ 202.369,06
di cui per oneri di sicurezza	€ 4.701,58	
Lavori soggetti a r.a.	€ 197.667,48	
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
Iva sui lavori 22%	€ 44.521,19	
Rilievi planimetrici ed altimetrici	€ 2.671,00	
Competenze tecniche, oneri compresi	€ 22.099,28	
Relazione geologica, indagini geotecniche ed oneri inclusi	€ 3.041,00	
RUP	€ 1.011,84	
Lavori in economia	€ 1.500,00	
Spese per contributo ANAC	€ 225,00	
Oneri conferimento a discarica	€ 17.937,92	
Imprevisti e arrotondamenti	€ 1.623,71	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 94.630,94	€ 94.630,94
TOTALE GENERALE PROGETTO (A+B)		€ 297.000,00

Vista la Delibera di Giunta Municipale n.31 del 22.03.2023 di approvazione del progetto sopracitato;

Vista le Determina a contrarre n. 39 del 28.03.2023, con cui sono state attivate le procedure per l'aggiudicazione dei lavori mediante procedura negoziata ex art. 36 c.2 lett. c D.Lgs.vo 50/2016;

Visto il verbale di gara del 05.06.2023;

Vista la Determina n. 129 del 25.07.2023 di Aggiudicazione definitiva dei lavori alla ditta COSMAK S.r.l., con sede legale in S. Piero Patti (ME), via Toscana n. 13 P.IVA/Cod. Fisc. 03099860839, che ha offerto un ribasso del 5% sull'importo a base di gara, e quindi per un importo contrattuale di € 192.485,69 comprensivo di IVA ed oneri di sicurezza, secondo il seguente qte post gara:

A) Importo Totale dei Lavori	€ 202.369,06	
di cui per oneri di sicurezza	€ 4.701,58	
Lavori soggetti a r.a.	€ 197.667,48	
Ribasso d'asta (5%)	€ 9.883,37	
Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 187.784,11	
Importo netto contrattuale	€ 192.485,69	€ 192.485,69
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
Iva sui lavori 22% su B)	€ 42.346,85	
Rilievi planimetrici ed altimetrici	€ 2.671,00	
Competenze tecniche, oneri compresi	€ 22.099,28	
Relazione geologica, indagini geotecniche ed oneri inclusi	€ 3.041,00	
RUP	€ 1.011,84	
Lavori in economia	€ 1.500,00	
Spese per contributo ANAC	€ 225,00	
Oneri conferimento a discarica	€ 17.937,92	
Imprevisti e arrotondamenti	€ 1.623,71	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 92.456,60	€ 92.456,60
TOTALE GENERALE PROGETTO (A+B)		€ 284.942,29

- Vista** la nota prot. n. 35662 del 16.08.2023, con la quale lo scrivente DRPC al fine di poter procedere all'impegno ed al successivo trasferimento delle somme alla competente Amministrazione comunale, ha richiesto la trasmissione sia del progetto esecutivo che dei pareri autorizzativi ad esso collegati;
- Vista** la nota prot. n. 6640 del 11.12.2023 con la quale il Comune di Santa Domenica Vittoria (ME) ha trasmesso il Progetto esecutivo, corredato dei pareri autorizzativi e amministrativi di legge;
- Vista** la Delibera di G.M. n. 148 del 11.12.2023 con la quale il Comune di Santa Domenica Vittoria ha stabilito di annullare in autotutela la Delibera di G.M. n. 31 di approvazione del progetto e quindi anche della gara, e che ciò non prevede nessun indennizzo nei confronti dell'aggiudicatario in quanto l'annullamento è in fase antecedente alla stipula del contratto;
- Vista** la nota prot. n. 28937 del 09.07.2024 con la quale il DRPC ha trasmesso al Comune di Santa Domenica Vittoria un sollecito e diffida finalizzati all'invio di tutti gli atti, provvedimenti e determinazioni assunti dal Comune per l'avvio dei lavori in oggetto;
- Vista** la nota del 16.07.2024 (prot. DRPC n. 30508 del 18.07.2024) con cui il Comune, in riscontro alla nota prot. 28937 del 09.07.2024, ha rappresentato lo stato dell'arte, e nello specifico che:
- con Determina n. 18 del 22.02.2024 il Resp. Area Tecnica del Comune di Santa Domenica Vittoria (ME) ha preso atto di quanto disposto del Comune con Delibera di G.M. n. 148 del 11.12.2023, ed ha annullato in autotutela la Delibera di G.M. n. 31 del 22.03.2023, il verbale di gara del 05.06.2023 e la Determina del RUP n. 129 di aggiudicazione definitiva alla ditta COSMAK S.r.l.;
 - con sentenza n. 00075/2024 del TAR per la Sicilia, Sezione Prima di Catania, è stato ammesso il ricorso fatto dalla ditta COSMAK S.r.l. sull'annullamento dell'aggiudicazione della gara e degli atti preliminari e successivi;
 - con Determina del Responsabile di Area Tecnica n. 90 del 27.05.2024, il Comune di Santa Domenica Vittoria, prendendo atto della sentenza del TAR ha annullato la Determina n. 18 del 22.02.2024 ed ha ripristinato gli effetti della Determina a contrarre n. 39 del 28.03.2023, del verbale di gara del 05.06.2023 e della Determina del RUP n. 129 del 25.07.2023;
- Considerato** che a seguito sentenza del TAR, resta confermato il quadro economico post gara, ovvero:
- | | | | |
|-----------|--|---------------------|---------------------|
| A) | Importo Totale dei Lavori | € 202.369,06 | |
| | di cui per oneri di sicurezza | € 4.701,58 | |
| | Lavori soggetti a r.a. | € 197.667,48 | |
| | Ribasso d'asta (5%) | € 9.883,37 | |
| | Lavori al netto del ribasso d'asta | € 187.784,11 | |
| | Importo netto contrattuale | € 192.485,69 | € 192.485,69 |
| B) | Somme a disposizione dell'Amministrazione | | |
| | Iva sui lavori 22% su B) | € 42.346,85 | |
| | Rilievi planimetrici ed altimetrici | € 2.671,00 | |
| | Competenze tecniche, oneri compresi | € 22.099,28 | |
| | Relazione geologica, indagini geotecniche ed oneri inclusi | € 3.041,00 | |
| | RUP | € 1.011,84 | |
| | Lavori in economia | € 1.500,00 | |
| | Spese per contributo ANAC | € 225,00 | |
| | Oneri conferimento a discarica | € 17.937,92 | |
| | Imprevisti e arrotondamenti | € 1.623,71 | |
| | Totale somme a disposizione dell'Amministrazione | € 92.456,60 | € 92.456,60 |
| | TOTALE GENERALE PROGETTO (A+B) | | € 284.942,29 |
- Vista** la richiesta di riproduzione economie prot. n. 10627 del 15.03.2024, inoltrata dalla Ragioneria Generale con nota prot. n. 15995 del 18.03.2024;
- Visto** il D.D. n. 424 del 10.04.2024 con cui l'Assessorato al Bilancio ha decretato la variazione in bilancio per l'esercizio finanziario 2024, per l'importo di € 297.000,00, variazione n. 202775;
- Visto** il verbale di consegna dei lavori in data 18.10.2024;
- Considerato** che non sono pervenuti tutti i documenti giustificativi della spesa necessari per la trasformazione del D.D. n. 424 del 10.04.2024, dando corso all'impegno della somma per l'importo di € 297.000,00 entro la fine dell'esercizio finanziario 2024;
- Vista** la scrittura privata stipulata tra il Comune di Santa Domenica Vittoria e l'Impresa COSMAK S.r.l. in data 21.01.2025 al n. rep. 01/2025, registrata TYD Ufficio territoriale di Sant'Agata di Militello in data 24.01.2025 al n. 35 serie 3;
- Vista** la Perizia di Variante ed assestamento somme, approvata con Determina di Area Tecnica n. 284 del 26.11.2025, che non altera il qte post gara;
- Vista** la nota prot. n. 7459 del 10.12.2025 acquisita al prot. n. 55903 del 11.12.2025 del DRPC Sicilia, con la quale il Comune di Santa Domenica Vittoria (Me) ha trasmesso i documenti amministrativi e contabili giustificativi della spesa, e nello specifico:

- Fattura COSMAK S.r.l. n. 35/E del 24.08.2025 per *liquidazione SAL n.1*, dell'importo complessivo di € **119.658,67** di cui € 98.080,88 per competenze ed € 21.577,79 per IVA al 22%;
- Fattura COSMAK S.r.l. n. 47/E del 02.12.2025 per *liquidazione SAL n.2*, dell'importo complessivo di € **115.327,91** di cui € 94.531,07 per competenze ed € 20.796,84 per IVA al 22%;
- Fattura COSMAK S.r.l. n. 50/E del 04.12.2025 per *liquidazione Stato Finale* dell'importo complessivo di € **1.180,84** di cui € 967,90 per competenze ed € 212,94 per IVA al 22%;
- Fattura COSMAK S.r.l. n. 48/E del 03.12.2025 per *Oneri di conferimento a discarica*, di importo complessivo di € **17.917,74** di cui € 14.686,67 per competenze ed € 3.231,07 per IVA al 22%;
- Fattura Ing. Alberto Franchina n.2 del 28.08.2025 per *Progettazione e Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP)*, dell'importo complessivo di € **8.707,04**, di cui € 8.372,15 per competenze ed € 334,89 per Cassa di previdenza al 4%;
- Fattura Geom. Antonio Giardina n. 5 del 08.09.2025 per *Rilievi plano-altimetrici a supporto della progettazione esecutiva*, per l'importo complessivo di € **2.671,00** di cui € 2.543,81 per competenze ed € 127,19 per Cassa di previdenza al 5%;
- Fattura Geol. Dott. Fabio Nicita n. 43 del 19.09.2025 per *Studio geologico ed indagini geognostiche a supporto dei lavori*, dell'importo complessivo di € **3.041,00** di cui € 2.396,75 per competenze, € 95,87 per Cassa di previdenza al 4%, ed € 548,38 per IVA al 22%;
- Fattura Ing. Alberto Franchina n.5 del 02.12.2025 per *Direzione Lavori, misura e contabilità, Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) e redazione Perizia di Variante*, per l'importo complessivo di € **15.105,05**, di cui € 14.524,09 per competenze ed € 580,96 per Cassa di previdenza;
- Determina n. 407 del 05.12.2025, di *Liquidazione incentivi UTC*, per l'importo di € **1.011,84**;

Vista la richiesta di riproduzione delle economie prot. n. 12257/DRPC Sicilia del 06.03.2026;

Visto il D.D. n. 776 del 08.04.2026 con cui l'Assessorato al Bilancio ha decretato la variazione in bilancio per i lavori in oggetto per la somma di € 283.711,09 cap. 516066 per l'esercizio finanziario 2026;

Vista la nota prot. n. 2806 del 24.04.2026 (acquisita al prot. n. 20806 del 24.04.2026 del DRPC Sicilia) con la quale il Comune di Santa Domenica Vittoria (Me) ha trasmesso in uno:

- la Determina del Responsabile di Area Tecnica n. 86 del 20.04.2026 avente per oggetto "*Rettifica e modifica della Determinazione n. 310 del 10.12.2025*", resasi necessaria per la verifica di un errato calcolo degli importi computati;
- la Nota di credito n.17/E del 15.04.2026 della ditta COSMAK S.r.l. che annulla la fattura n. 48/E del 03.12.2026 (*rimborso Oneri di conferimento discarica*);
- la fattura n. 18/E del 15.04.2026, emessa da COSMAK S.r.l. a seguito della superiore Nota di credito, per *rimborso Oneri di conferimento a discarica*, dell'importo complessivo di € **17.007,74** di cui € 13.940,77 per competenze ed € 3.066,97 per IVA al 22%;
- la Determina di liquidazione n. 121 del 23.04.2026 a firma del responsabile di Area Tecnica, relativa alla liquidazione della fattura n. 18/E del 15.04.2026;

Visto il nuovo Quadro economico approvato con Determina n. 86 del 20.04.2026:

A)	Importo Totale dei Lavori	€ 203.520,81	
	di cui per oneri di sicurezza	€ 4.701,58	
	Lavori soggetti a r.a.	€ 198.819,23	
	Ribasso d'asta (5%)	€ 9.940,96	
	Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 188.878,27	
	Importo netto contrattuale	€ 193.579,85	€ 193.579,85
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
	Iva sui lavori 22% su B)	€ 42.587,57	
	Rilievi planimetrici ed altimetrici	€ 2.671,00	
	Competenze tecniche, oneri compresi	€ 23.812,09	
	Relazione geologica, indagini geotecniche ed oneri inclusi	€ 3.041,00	
	Incentivi ufficio RUP	€ 1.011,84	
	Lavori in economia	€ -----0,00	
	Oneri conferimento a discarica	€ 17.007,74	
	Imprevisti e arrotondamenti	€ -----0,00	
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 90.131,24	€ 90.131,24
	TOTALE GENERALE PROGETTO (A+B)		€ 283.711,09
	Economie da ribasso d'asta	€ 9.940,96	
	IVA su economie da ribasso d'asta	€ 2.187,01	
	Economie su Oneri discarica	€ 930,18	
	Economie su Incentivi RUP	€ 5,76	
	Economie per contributo ANAC	€ 225,00	
	Sommario Economie (C)		€ 13.288,91
	IMPORTO COMPLESSIVO (A+B+C)		€ 297.000,00

Considerato che la spesa complessiva risultante dalle fatture sopra citate, ammonta ad € **283.711,09** (euro **duecentottantatremilasettecentoundici/09**) IVA compresa;

Ritenuto, pertanto, che si può provvedere all'impegno ed alla liquidazione dei lavori in oggetto per l'importo di € **283.711,09** sul capitolo 516066.

Accertata la regolarità degli atti contabili ed amministrativi, per quanto visto, considerato e ritenuto,

DECRETA

Art. 1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2 Di **impegnare** la somma di € **283.711,09** (euro duecentottantatremilasettecentoundici/09) a favore del Comune di Santa Domenica Vittoria (ME), a valere sul cap.516066 "*Somme da destinare al proseguimento delle iniziative di somma urgenza da porre in essere per consentire il ritorno alle condizioni di normalità a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 1° ottobre 2009 nel territorio della provincia di Messina*" del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario corrente, C.U.2.02.01.09.014 del piano dei conti.

Art. 3 Di **liquidare** la somma di € **283.711,09** (euro duecentottantatremilasettecentoundici/09) a favore del Comune di Santa Domenica Vittoria (ME), sul conto di Tesoreria Unica presso la Banca d'Italia (contabilità speciale presso la tesoreria statale) mediante la modalità di pagamento "52: SIOPE+ Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab. A", a valere sul cap. 516066 "*Somme da destinare al proseguimento delle iniziative di somma urgenza da porre in essere per consentire il ritorno alle condizioni di normalità a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 1° ottobre 2009 nel territorio della provincia di Messina*, sull'impegno di cui al superiore Art. 2.

Art. 4 Il presente Decreto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 68, c. 5 della L.R. n. 21/2014, come sostituito dall'art. 98 c. 6 della L.R. n. 9/2015, per esteso sul sito istituzionale della Regione siciliana entro 7 giorni dall'emissione a pena di nullità dell'atto.

Il presente decreto viene trasmesso alla competente Ragioneria Centrale della Presidenza per la registrazione, ai sensi dell'art.9 della L.R. n.9 del 15.04.2021.

Il Funzionario Direttivo
Referente O.C.D.P.C. 71/2013
(Ing. Fabio Bongiovanni)

Il Dirigente del Servizio S.12
(Ing. Bruno Manfrè)

IL DIRIGENTE GENERALE
Capo del Dipartimento
(Ing. Salvatore Cocina)