

Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO 7 - ATTUAZIONE PROGRAMMI OPERATIVI NAZIONALI E FONDI REGIONALI

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Viste** la L.R. n. 80 del 01/08/1977 e la L.R. n. 116/80;
- Visto** l'art.24 della L.r. n.8 del 17/05/2016 recante modifiche alla legge regionale 12/07/2011 n.12 per l'effetto dell'entrata in vigore del D.Lvo 1/04/2016 n.50;
- Vista** la Legge 136 del 13/08/2010;
- Visto** il D.L.vo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e s.m.i. ;
- Visto** il D.D.G. n. 5565 del 15.03.2005, registrato alla Corte dei Conti il 21.4.2005 reg.1 fgl. 68, con il quale viene modificato il Programma degli interventi a titolarità regionale riguardante la misura 2.01 del POR 2000/2006 approvato con D.D.G. n. 6775 del 02.08.2002 e nel quale risulta inserito l'intervento di "Restauro della torre campanaria" e del "Tetto ligneo della chiesa di S. Nicolò di Bari di Nicosia (EN) ;
- Visto** il D.lgs. n. 42 del 22.01.2004 "Codice dei Beni Culturali ed il Paesaggio" e s.m.i., e considerato che la Chiesa Cattedrale San Nicolò di Bari in Nicosia, edificata nel XIV sec. su precedente impianto risalente al sec. XII di proprietà dell'Ente Diocesi è sottoposta *ope-legis* alle disposizioni di tutela ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'art. 10, comma 1, e dell'art. 12, comma 1, del citato Codice;
- Vista** l'Intesa stipulata in data 06.08.2010 tra il Presidente della Regione Siciliana e il Presidente della Regione Ecclesiastica Sicilia "per la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei beni di Istituzioni ed Enti Ecclesiastici con interesse culturale;
- Visto** il D.D.G n. 6672 del 06.07.2005, registrato alla Corte dei Conti il 5.8.2005 reg. 1 fgl. 160, con il quale vengono approvati in via amministrativa i due progetti definitivi riguardanti i lavori di Restauro della Torre campanaria della Chiesa Cattedrale S. Nicolò di Nicosia (EN) - CUP G87B05000020006 - per l'importo complessivo di euro 3.080.000,00 e il Restauro del Soffitto ligneo della Chiesa di S. Nicolò di Nicosia (EN) per l'importo complessivo di € 1.700.000,00 ed è stata impegnata la somma complessiva di € 4.500.000,00 sul cap. 776406 del POR 2000-2006, nella considerazione che alla differenza di euro 280.000,00 farà fronte la Diocesi di Nicosia (EN), giusta nota del Vescovo n. 127/2005 e relativa fideiussione bancaria di pari importo;
- Visto** il DDG n. 10068 del 25.10.2006, registrato alla Corte dei Conti il 29.11.2006 reg. 1 fgl. 284, con il quale sono stati scissi i due interventi, è stata impegnata la somma di € 1.432.832,85 al netto delle economie scaturite a seguito dell'aggiudicazione per la realizzazione del "Restauro del soffitto ligneo della chiesa di S. Nicolò di Bari" in Nicosia (EN), è stato approvato il nuovo quadro economico scaturente dall'aggiudicazione dei lavori ed è stata, inoltre, disposta la prenotazione di impegno della somma di € 2.800.000,00 sul cap 776414 es. fin. 2008 per la realizzazione dell'intervento in argomento;
- Vista** la nota prot. n. 58628 del 11.06.2008, vistata dalla Ragioneria Centrale il 18.06.2008, con la quale è stata disposta la prenotazione della somma di € 2.800.000,00 sul cap 776414 dell'esercizio finanziario 2008 per l'esecuzione dei lavori di che trattasi;
- Visto** il DDG n. 7278 del 05.08.2008, registrato alla Corte dei Conti il 25.09.2008 reg. 2 fgl. 31, con il quale, a seguito del contratto d'appalto n. 562 del 27/11/2006 stipulato con l'A.T.I. costituita tra Intral s.a.s. Impresa Capogruppo (mandataria) con sede in Via Babbaurra, n. 107 in San Cataldo (CL), Comes Giovanna (mandante) con sede in Catania e Scalisi Maria (mandante) con sede in Gravina di Catania, i lavori riguardanti il "Restauro della Torre Campanaria della Chiesa S. Nicolò di Bari" di Nicosia (EN) sono stati aggiudicati per l'importo complessivo di € 1.595.736,18 al netto del ribasso d'asta del 25,35% compresi gli oneri di sicurezza e la progettazione esecutiva, la somma di € 2.800.000,00 prenotata con la sopraccennata nota n. prot. 58628/08 è stata trasformata in **impegno definitivo limitatamente alla somma di € 2.342.092,24** al netto delle economie scaturite a seguito dell'aggiudicazione, sul Cap. 776414 delle risorse liberate, mentre la restante somma di € 234.712,42 è stata posta a carico della Diocesi di Nicosia (EN);
- Visto** il DDG n. 3935 del 17.11.2015, registrato alla Corte dei Conti il 21.12.2015 reg. 1 fgl. 264 , con il quale è stata approvata in linea amministrativa la perizia di variante e suppletiva n. 06 del 25.05.2015, munita di approvazione tecnica del RUP, emessa ai sensi dell'art. 132 comma 1 lettera c) del D.Lvo n. 163/2006 e ss.mm.ii, per l'importo complessivo di € 2.564.926,63 di cui € 1.893.021,72 per lavori sicurezza e progettazione ed € 671.904,91 per somme a disposizione dell'Amministrazione, con il seguente quadro economico:

A)	LAVORI Lavori al netto del ribasso d'asta oneri di sicurezza non soggetti a ribasso competenze progettazione esecutiva (non soggette a r.a.) Importo netto lavori	1.773.251,45 70.246,55 49.523,72 1.893.021,72	1.893.021,72
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1)	Ripartizione fondo art. 92 DLvo163/06 e smi	17.383,75	
2)	Iva 10% sui lavori	189.302,17	
3)	Iva 20% sulle competenze progettazione esecutiva	9.904,74	
4)	Spese per pubblicazione bando di gara	13.244,06	
5)	Spese per pubblicazione esiti di gara	15.000,00	
6)	Oneri di accesso alla discarica	11.500,00	
7)	Consulenze diagnostiche IVA compresa	25.000,00	
8)	Consulenze geotecniche IVA compresa	23.546,70	
9)	Consulenze chimiche IVA compresa	20.000,00	
10)	Consulenze strutturali IVA compresa	24.008,40	
11)	Consulenze storico-artistiche IVA compresa	25.000,00	
12)	Prove di Laboratorio IVA compresa	6.050,00	
13)	Prove in situ IVA compresa	16.445,16	
14)	Restauro Portale di Ingresso	272.890,64	
15)	Missione personale d'ufficio	2.629,29	
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione		671.904,91	671.904,91
Totale netto progetto			2.564.926,63
Economia di spesa		11.878,03	
di cui la quota parte a carico dell'Ass.to BB.CC.		10.809,01	
di cui la quota parte a carico della Diocesi di Nicosia		1.069,02	
Riepilogo importo progetto a carico dell'Ass.to BB.CC. € 2.342.092,24-10.809,01 importo a carico della Diocesi € 234.712,42- € 1.069,02			2.331.283,23 233.643,40

Visto

il DDG n. 4247 del 12.09.2018, vistato dalla Ragioneria Centrale dei Beni culturali in data 03.12.2018, con il quale è stata approvata in linea amministrativa la perizia di spesa n. 5/2017 relativa ai lavori di **“Restauro del Portale di ingresso della Chiesa Cattedrale S. Nicolò di Bari”** in Nicosia (EN) - CUP G87B05000020006, di cui alla voce b14) del q.e., di cui al DDG n. 3935/2015, e il relativo quadro tecnico economico per l'importo complessivo di € 272.890,64, di seguito esposto:

A)	Lavori		237.322,70
	importo dei Lavori soggetto a ribasso	226.056,60	
	oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	11.266,10	
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
	Iva lavori 10%	23.732,27	
	spese tecniche (art.113 D. Lgs 50/2016)	4.746,45	
	Imprevisti	2.089,22	
	Oneri conferimento a discarica	4.000,00	
	Missione personale	1.000,00	
Sommano B		35.567,94	35.567,94
Importo complessivo			272.890,64
A carico dell'Ass.to BB.CC.			39.247,24
A carico della Diocesi			233.643,40

Visto

il DDS n. 2393 del 21.06.2023, vistato dalla Ragioneria Centrale dei Beni culturali in data 26.06.2023, con il quale, fra l'altro, si è provveduto:

- approvare in linea amministrativa il quadro tecnico economico rimodulato dei **Lavori di Restauro della Torre campanaria della Chiesa S. Nicolò di Bari in Nicosia** (EN) per l'importo complessivo di € 2.551.520,20, di cui € 2.319.083,38 a carico del capitolo 776414 del bilancio regionale ed € 232.436,82 quale quota di cofinanziamento della Diocesi di Nicosia;
- ad approvare in linea amministrativa il contratto, prot. n. 3165 del 24/05/2021, relativo alla RDO MEPA n. 2516240 (CIG 8130641136) stipulato con il Consorzio Jonico SCRAL Consorzio Stabile, (C.F./P. IVA 05450940878) con sede legale in Valverde (CT) via Maugeri n. 12, aggiudicataria dei lavori di **"Restauro del Portale di ingresso della Chiesa Cattedrale S. Nicolò di Bari"** in Nicosia (EN), voce b.14) del q.t.e., per l'importo complessivo di € 178.014,49, comprensivo di € 11.266,10 per oneri della sicurezza, oltre IVA con aliquota del 10%;
- ad approvare in linea amministrativa il quadro tecnico economico post gara;
- ad approvare in linea amministrativa la perizia di variante in corso d'opera datata novembre 2022, redatta, ai sensi dell'art. 106 comma 1, lettera c. del D.Lgs. 50/2016, dal Direttore dei lavori arch. Angelo Giunta, e approvata in linea tecnica dal RUP geom. Massimo Caceci, giusta nota prot. n. 507 del 31/01/2023;
- a prendere atto dello Schema dell'Atto di Sottomissione, sottoscritto dall'Arch. Angelo Di Franco, nella qualità di Soprintendente per i Beni Culturali ed Ambientali di Enna, e dal Sig. Mario Nicolosi, nella qualità di Amministratore Unico del Consorzio Jonico SCRAL Consorzio Stabile, con sede in Valverde (CT), via Maugeri n. 12 (C.F./P. IVA 05450940878), per il nuovo importo contrattuale pari ad € 214.701,29, di cui € 196.972,38 al netto del ribasso d'asta del 26,2360% ed € 17.728,91 per oneri della sicurezza, escluso IVA al 10%;
- ad approvare in linea amministrativa il quadro tecnico economico di perizia di variante dei lavori di **"Restauro del Portale di ingresso della Chiesa Cattedrale S. Nicolò di Bari"** in Nicosia (EN), voce b.14) del q.t.e. per l'importo complessivo di € 272.890,64, di cui € 40.453,82 a carico del capitolo 776414 del bilancio regionale ed € 232.436,82 quale quota di cofinanziamento della Diocesi di Nicosia, con la seguente articolazione:

Quadro economico di perizia di variante			
A)	Lavori		
	importo Lavori	284.759,41	
	oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	17.728,91	
	importo dei Lavori soggetto a ribasso	267.030,50	
	a dedurre ribasso d'asta del 26,2360%	70.058,12	
	importo al netto	196.972,38	
	oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	17.728,91	
	Importo contrattuale	214.701,29	214.701,29
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1)	IVA lavori 10%	21.470,13	
2)	spese tecniche (art. 113 D. Lgs 50/2016)	5.695,18	
3)	Oneri conferimento a discarica	900,00	
4)	Missione personale	3.000,00	
5)	Per liquidazione certificati di pagamento ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D. Lgs. 50/2022	27.124,04	
	Sommano B	58.189,35	58.189,35
	Totale		272.890,64
	A carico dell'Ass.to BB.CC.		40.453,82
	A carico della Diocesi		232.436,82

Visto

il DDS n. 4055 del 09.10.2023, vistato dalla Ragioneria Centrale per i Beni Culturali ed I.S. in data 13.10.2023, con il quale si è provveduto ad approvare in linea amministrativa l'Atto di sottomissione rep. n. 09 del 15.09.2023 (CIG 8130641136) sottoscritto dall'Arch. Angelo Di Franco, nella qualità di Soprintendente per i Beni Culturali ed Ambientali di Enna, dal RUP geom. Massimo Caceci e dal Sig. Mario Nicolosi, nella qualità di Amministratore Unico del Consorzio Jonico SCRAL Consorzio Stabile, con sede in Valverde (CT) via Maugeri n. 12 (C.F./P. IVA 05450940878), per il nuovo importo contrattuale pari ad € 214.701,29, di cui € 196.972,38 al netto del ribasso d'asta del 26,2360% ed € 17.728,91 per oneri della sicurezza, escluso IVA al 10%, relativo alla perizia di variante dei lavori;

- Vista** la documentazione trasmessa dalla Soprintendenza di Enna, di seguito elencata:
- verbale di consegna dei lavori del 16.06.2021 dove si fissa il tempo utile per l'esecuzione dei lavori in 316 (trecentosedici) giorni, naturali e consecutivi, e quindi entro il 22.04.2022;
 - certificato di ultimazione dei lavori datato 11.01.2024, dove si certifica che i lavori sono stati ultimati in data 04.01.2024 e quindi entro il tempo utile contrattuale, tenuto conto delle sospensioni autorizzate;
 - relazione sul conto finale, certificato di regolare esecuzione dei lavori del 05.04.2024 e addendum del 02.04.2025;
- Preso atto** dalla documentazione prodotta che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto e la variante approvata; realizzati con idonei materiali ed a perfetta regola d'arte; l'Impresa ha firmato il conto finale non avanzando riserve; il conto finale dei lavori eseguiti è pari ad € 214.524,23 oltre IVA; gli acconti netti corrisposti ammontano ad € 213.451,61, oltre IVA; il credito netto dell'Impresa è di € 1.072,62, oltre I.V.A.; all'Impresa sono stati riconosciuti gli incrementi contrattuali, ai sensi dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022, emettendo il certificato straordinario stato finale bis del 02.04.2025 dell'importo netto di € 24.658,19 oltre IVA al 10%, per complessivi € 27.124,01;
- Vista** la nota prot. n. 1656 dell'08.05.2026 con la quale il RUP geom. Massimo Caceci trasmette il quadro tecnico economico finale dell'intervento, di seguito esposto:

"Restauro del Portale di ingresso della Chiesa Cattedrale S. Nicolò di Bari" in Nicosia (EN)		
Quadro tecnico economico finale		
A)	Lavori eseguiti	214.524,23
	SAL BIS	24.658,19
	Sommano A	239.182,42
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
1)	IVA lavori 10%	21.452,43
2)	spese tecniche (art. 113 D. Lgs 50/2016)	2.865,07
3)	Oneri conferimento a discarica	0,00
4)	Missione personale	1.100,19
5)	IVA 10% SAL BIS	2.465,82
	Sommano B	27.883,51
	Totale	267.065,93
	A carico dell'Ass.to BB.CC.	34.629,11
	A carico della Diocesi	232.436,82

- Verificato** dai documenti contabili che, a causa degli arrotondamenti sulle fatture, l'importo relativo all'IVA sui lavori ammonta ad € 21.452,43, e quindi maggiore di € 0,01 rispetto all'importo dovuto di € 21.452,42;
- Vista ed esaminata** la documentazione contabile a supporto della rendicontazione dei pagamenti effettuati dalla Diocesi di Nicosia per l'importo complessivo di € 232.436,82, come di seguito specificata:

Pagamenti effettuati	Causale	Liquidazione
€ 58.744,79	Fattura TD.01 n. 356 del 25.11.2021 per anticipazione contrattuale 30%	Bonifico di € 50.000,00 del 22.12.2021
		Bonifico di € 8.744,79 del 27.12.2021
€ 60.274,15	Fattura TD.01 n. 158/2022 del 12.07.2022 per 1° SAL	Bonifico di € 50.000,00 del 03/08/2022
		Bonifico di € 10.274,15 del 04/08/2022
€ 981,83	Missioni 1° stralcio	Bonifici totali di € 981,83 del 23/11/2022
€ 75.737,42	Fattura TD.01 n. 335/2022 del 05.12.2022 per 2° SAL	Bonifico di € 50.000,00 del 07/12/2022
		Bonifico di € 25.737,42 del 09/12/2022
€ 13.494,53	Fattura TD.01 n. 418/2023 del 03.10.2023 per 3° SAL	Bonifico di € 13.494,53 del 11/10/2023
€ 2.865,07	Spese tecniche personale Soprintendenza di Enna	Bonifici totali di € 2.865,07 del 22/07/2024
€ 118,36	Missioni 2° stralcio	Bonifici totali di € 118,36 del 22/07/2024
€ 20.220,67	Fattura TD.01 n. 304/2024 del 29.07.2024 per acconto 4° ed ultimo SAL	Bonifico di € 20.220,67 del 02/08/2024
€ 232.436,82	Importo totale liquidato dalla Diocesi di Nicosia	

Considerato che la somma residua da liquidare a carico dell'**Amministrazione regionale** nei confronti del Consorzio Jonico SCRAL Consorzio Stabile, al netto dei pagamenti eseguiti dalla Diocesi di Nicosia, ammonta ad **€ 34.629,11**, come di seguito specificato:

	Diocesi di Nicosia	Regione
Anticipazione contrattuale 30%	€ 58.744,79	
SAL 1 (IVA compresa)	€ 60.274,15	
SAL 2 (IVA compresa)	€ 75.737,42	
SAL 3 (IVA compresa)	€ 13.494,53	
SAL 4° ed ultimo (acconto)	€ 20.220,67	
Saldo 4° SAL (IVA compresa)		€ 6.325,22
Stato finale (IVA compresa)		€ 1.179,88
SAL Bis (IVA compresa)		€ 27.124,01
Importo a carico della Diocesi liquidato	€ 228.471,56	
Importo a carico dell'Amministrazione da liquidare		€ 34.629,11

Considerato che:

- con il documento datato 14/01/2022 denominato “*Progetti finanziati con le Risorse Liberate – Modalità operative per la conclusione della programmazione ed impiego delle risorse*” l'Agenzia per la Coesione Territoriale ha prorogato il termine della **scadenza del programma di finanziamento** in parola al **31/12/2023**;
- non potendo più effettuare pagamenti sul cap. 776414, in sede di riaccertamento dei residui passivi perenti al 31.12.2025, la somma di € 73.121,52 su imp. 5, è stata eliminata;
- che è sorto un credito certo e legittimo e che si procederà al riconoscimento del debito per complessivi **€ 34.629,11** nei confronti del Consorzio Jonico SCRAL Consorzio Stabile, mediante inoltro della scheda della partita debitoria lett. e) art. 73 D.L.vo 118/2011 al Dipartimento Bilancio e Tesoro;

Ritenuto

- a seguito di istruttoria, di dovere:
- approvare in linea amministrativa gli atti di contabilità finale, il certificato di regolare esecuzione dei lavori del 05.04.2024 e addendum del 02.04.2025, sottoscritti dal DL arch. Angelo Di Franco e dal RUP geom. Massimo Caceci, con il quale si attesta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e si liquida il SAL Bis del 02.04.2025 dell'importo netto di € 24.658,19 oltre IVA e il saldo finale al Consorzio Jonico SCRAL Consorzio Stabile dell'importo netto di € 1.072,62, oltre I.V.A.;
- approvare in linea amministrativa il quadro tecnico economico finale dell'intervento;
- riconoscere il debito nei confronti del Consorzio Jonico SCRAL Consorzio Stabile per complessivi **€ 34.629,11**, al netto dei pagamenti effettuati dalla Diocesi di Nicosia per complessivi € 228.471,56, mediante inoltro della scheda della partita debitoria lett. e) Art. 73 D.L.vo 118/2011 al Dipartimento Bilancio e Tesoro;

Visto il D.P. Reg. n. 9 del 05/04/2022 relativo al nuovo assetto organizzativo dei Dipartimenti regionali pubblicato sulla GURS n. 25 del 01/06/2022;

Visto il DDG n. 2196 del 13/06/2022 con il quale è conferito all'Arch. Giuseppe Alongi, a far data dal 16/06/2022 l'incarico dirigenziale della struttura intermedia S7 – Attuazione programmi operativi nazionali e fondi regionali - del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana;

Visto il D.P. Reg. n. 723 del 17/02/2025 con cui è conferito all'Ing. Mario La Rocca l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 39 del 14/02/2025;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 104 del 18/03/2026 “Razionalizzazione degli assetti organizzativi dei rami dell'Amministrazione regionale. Funzionalità dell'amministrazione regionale. Scadenza del termine di durata contrattuale degli incarichi dirigenziali”;

Visto il DDG n. 1876 del 27.03.2026 con il quale è stato differito il termine di scadenza al 30.06.2026 del contratto di lavoro dell'Arch. Giuseppe Alongi, Dirigente del Servizio 7, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 104 del 18.03.2026;

Visto il DDG n. 1937 del 01.04.2026 con il quale è conferita all'Arch. Giuseppe Alongi, Dirigente del Servizio 7, delega alla firma degli atti di competenza in ordine alle funzioni assegnate al Dirigente Generale dall'art. 7 c. 1 della L.R. 10/2000, lettera e) “atti e provvedimenti amministrativi” limitatamente a progetti rientranti all'interno di programmazione approvata, ed f) “poteri di spesa e di acquisizione delle entrate” rientranti nella competenza dei propri uffici, nonché delega alla firma dei titoli di spesa e alla firma delle richieste di reiscrizione in bilancio da inoltrare all'Assessorato Regionale Bilancio e Finanze tramite la Ragioneria Centrale;

Vista la L.R. 21 maggio 2019 n. 7 integrata dalla L.R. 7 luglio 2020 n. 13;

Visto l'art. 9 della L.R. 15 aprile 2021 n. 9 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale”;

Vista	la Circolare n. 11 del 01/07/2021 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro, Ragioneria Generale della Regione, “Articolo 9 della L.R. n. 9 del 15 aprile 2021 recante Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale”;
Vista	la Circolare n. 23 del 27/12/2023 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro, Ragioneria Generale della Regione, avente ad oggetto <i>Prime indicazioni sulle modalità di trasmissione degli atti da sottoporre al controllo delle Ragionerie Centrali attraverso la nuova procedura contabile SCORE (Entrata e spesa)</i> ;
Vista	la Legge regionale n. 1 del 5 gennaio 2026 recante “Legge di stabilità regionale 2026-2028” pubblicata sulla GURS n. 2 del 09/01/2026;
Vista	la Legge regionale n. 2 del 5 gennaio 2026 recante “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2026-2028”, pubblicata sulla GURS n. 2 del 09/01/2026;
Vista	la Deliberazione della Giunta Regionale n. 13 del 12 gennaio 2026 “Legge regionale 5 gennaio 2026, n. 2. Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026/2028. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori”;
Ritenuto	che ai sensi dell' art. 98 della L.R. 7 maggio 2015, n. 9, il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione, per esteso, nel sito internet della Regione Siciliana, a pena di nullità dell'atto, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di emissione dello stesso.

D E C R E T A

In coerenza con le premesse e con riferimento alle procedure attivate per la realizzazione dell'intervento a carico del POR Sicilia 2000-2006 – Programma a titolarità – Risorse Liberate - Cap. 776414 (cod. Siope U.2.03.01.01.999) *Lavori di Restauro della Torre campanaria della Chiesa S. Nicolò di Bari in Nicosia (EN) - CUP G87B05000020006 – voce b.14 del q.t.e. “Restauro del Portale di ingresso della Chiesa Cattedrale S. Nicolò di Bari” in Nicosia (EN) CIG 8130641136*

Articolo 1

Di approvare in linea amministrativa gli atti di contabilità finale, il certificato di regolare esecuzione dei lavori del 05.04.2024 e addendum del 02.04.2025, sottoscritti dal DL arch. Angelo Di Franco e dal RUP geom. Massimo Caceci, con il quale si attesta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e si liquida al Consorzio Jonico SCRAL Consorzio Stabile il SAL Bis del 02.04.2025 dell'importo netto di € 24.658,19 oltre IVA e il saldo finale dell'importo netto di € 1.072,62, oltre I.V.A.

Articolo 2

Di approvare in linea amministrativa il quadro tecnico economico finale dell'intervento, sottoscritto dal RUP geom. Massimo Caceci, di seguito esposto:

“Restauro del Portale di ingresso della Chiesa Cattedrale S. Nicolò di Bari” in Nicosia (EN) Quadro tecnico economico finale		
A)	Lavori eseguiti	214.524,23
	SAL BIS	24.658,19
	Sommano A	239.182,42
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
1)	IVA lavori 10%	21.452,43
2)	spese tecniche (art. 113 D. Lgs 50/2016)	2.865,07
3)	Oneri conferimento a discarica	0,00
4)	Missione personale	1.100,19
5)	IVA 10% SAL BIS	2.465,82
	Sommano B	27.883,51
	Totale	267.065,93
	A carico dell'Ass.to BB.CC.	34.629,11
	A carico della Diocesi	232.436,82

Articolo 3

Nella considerazione che il termine della *scadenza del programma di finanziamento Risorse Liberate* è stato fissato al **31/12/2023**, si riconosce al Consorzio Jonico SCRAL Consorzio Stabile il debito per complessivi € **34.629,11**, al netto dei pagamenti effettuati dalla Diocesi di Nicosia per complessivi € 228.471,56, mediante inoltro della scheda della partita debitoria lett. e) Art. 73 D.L.vo 118/2011 al Dipartimento Bilancio e Tesoro, come di seguito specificato:

	Diocesi di Nicosia	Regione
Anticipazione contrattuale 30%	€ 58.744,79	
SAL 1 (IVA compresa)	€ 60.274,15	
SAL 2 (IVA compresa)	€ 75.737,42	
SAL 3 (IVA compresa)	€ 13.494,53	
SAL 4° ed ultimo (acconto)	€ 20.220,67	
Saldo 4° SAL (IVA compresa)		€ 6.325,22
Stato finale (IVA compresa)		€ 1.179,88
SAL Bis (IVA compresa)		€ 27.124,01
Importo a carico della Diocesi liquidato	€ 228.471,56	
Importo a carico dell'Amministrazione da liquidare		€ 34.629,11

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dei Beni Culturali, dell'Identità Siciliana, del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo per la registrazione ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale del 15 aprile 2021 n. 9, previa pubblicazione per esteso sul sito internet della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 98 comma 6 della L.R. 7 maggio 2015 n. 9.

Palermo, li 13.05.2026

Il Dirigente del Servizio 7
F.to Arch. Giuseppe Alongi