

**D E T E R M I N A n° 511 del 08/07/2026**

**Oggetto:** Lavori di somma urgenza per la rimozione del fango e dei detriti esistenti nella S.S. 121 di collegamento fra gli abitati di S. Caterina Villarmosa e Marianopoli, nel tratto compreso tra il Km. 142+200 ed il Km. 149+900 ricadente nel territorio del Comune di Petralia Sottana - CUP G16F24000090002 - CIG B436594C07\_

**APPROVAZIONE: ATTI DI CONTABILITA' FINALE - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - PAGAMENTO RATA DI SALDO - PAGAMENTO MISSIONI - PAGAMENTO INCENTIVI - RIMODULAZIONE DEL Q.T.E. FINALE**



Unione Europea  
Repubblica Italiana  
REGIONE SICILIANA  
Assessorato delle Infrastrutture e delle Mobilità  
Dipartimento Regionale Tecnico  
Ufficio Regionale del Genio civile Servizio di Palermo

**Il Responsabile Unico del Progetto**

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTE** le Leggi Regionali 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978, n. 2;
- VISTA** la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la Legge Regionale 16 dicembre 2008, n. 19 recante le “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 9 del 5 aprile 2022, recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale del 16 dicembre 2008, n. 19, Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all’art. 13, comma 3, della legge regionale del 17 marzo 2016, n. 3;
- VISTA** la legge regionale n. 1 del 05 gennaio 2026: “Legge di stabilità regionale per il triennio 2026 – 2028”;
- VISTA** la legge regionale n. 2 del 05 gennaio 2026 recante: “Bilancio di previsione della Siciliana per il triennio 2026 – 2028”;
- VISTO** il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti locali”;
- VISTO** l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015 n. 3 in base al quale, a decorrere dal 1° gennaio 2015, la Regione Siciliana applica le disposizioni del sopra citato D. Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;
- VISTO** il Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.”;
- VISTA** la Legge Regionale 12 luglio 2011 n.12 come modificata dalla Legge Regionale n. 12 del 12 ottobre 2023 “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e successive modificazioni;

- VISTO** il Decreto Presidenziale n. 448 del 13.02.2023 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 88 del 10 febbraio 2023, è stato conferito all'Ing. Duilio Alongi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico dal 14.02.2023;
- VISTO** il decreto presidenziale n.667/FP/Serv.1 del 07 marzo 2024 con il quale, in esecuzione della Deliberazione n. 69 del 01 marzo 2024 della Giunta regionale di Governo, l'ing. Duilio Alongi è trattenuto in servizio fino al 31 dicembre 2026 e
- VISTO** il D.P.Reg. n. 451 del 13/02/2023, con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 87 del 10/02/2023, è stato conferito all'Arch. Salvatore Lizzio l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti ed il successivo D.P. Reg. n. 4351/FP del 27/09/2024 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n. 307 del 12/09/2024, lo stesso incarico è stato prolungato sino al 31/12/2026;
- VISTO** Visto il D.D.G. n. 1314 del 31.07.2025 con il quale è stato conferito all'Ing. Salvatore Caruso, l'incarico di dirigente ad interim dell'Ufficio regionale del Genio Civile, Servizio di Palermo, del Dipartimento Regionale Tecnico;
- VISTA** la nota n. 59579 del 31/10/2024 con la quale il Dirigente Generale di questo Dipartimento ha autorizzato l'Ufficio del Genio Civile di Palermo all'esecuzione dei lavori di somma urgenza per la per la rimozione del fango e dei detriti esistenti nella S.S. 121 di collegamento fra gli abitati di S. Caterina Villarmosa e Marianopoli, nel tratto compreso tra il Km. 142+200 ed il Km. 149+900 ricadente nel territorio del Comune di Petralia Sottana, per un importo complessivo pari ad € 300.000,00, di cui € 220.000,00 per lavori (comprensivi di oneri per la sicurezza) ed € 80.000,00 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- TENUTO CONTO** che in data 11/11/2024 è stata sottoscritta la proposta di affidamento concordata e negoziata n. 135749 ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. con la quale è stato proposto l'affidamento dei lavori di che trattasi, all'operatore economico EMMECCI S.r.l. con sede in via Cesare Mori s.n.c. a Gangi (PA), P.IVA 05648090826, a seguito del concordato ribasso d'asta del 15,00%;
- VISTO** il Verbale di Consegna dei lavori sotto riserva di legge redatto in data 11/11/2024;
- VISTA** la perizia dei lavori di somma urgenza di che trattasi, redatta dall'Ufficio del Genio Civile di Palermo in data 18/11/2024 dell'importo complessivo di € 260.736,74, di cui € 187.817,00 per lavori al netto del concordato ribasso d'asta del 15,00% ed € 72.919,74 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- VISTO** il D.R.S. n. 3379 del 21/11/2024 validato dalla Ragioneria Centrale di questo Assessorato in data 26/11/2024, con il quale è stata prenotata la somma di € 300.000,00 con imputazione sul Cap. 672013 (Imp. n.24 - codice U.2.02.01.09.014), esercizio finanziario 2024, riaccertati per l'esercizio finanziario corrente, giusta D.D. n. 861/2025;
- VISTA** la Determina-Atto di Affidamento diretto con valenza di contratto Rep/AC n. 930 del 10/12/2024, con i quali i lavori indicati in oggetto sono stati affidati all'Impresa EMMECCI s.r.l. con sede in Gangi (PA) - Via Cesare Mori s.n.c - P.IVA 05648090826, per complessivi € 187.817,00 al netto del ribasso d'asta del 15.00 % offerto in sede di gara, di cui € 182.370,36 per lavori al netto ed € 5.446.64 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- CONSIDERATO** che nel corso dell'esecuzione dei lavori, a causa delle piogge occorse durante l'attività in itinere di rimozione fanghi e detriti dalla sede viaria, è stato constatato ulteriore dilavamento di terra vegetale

sciolta sulla carreggiata e sulla cunetta lato monte, con ulteriore ostruzione dei tombini esistenti, e con rischio di replicare la totale chiusura della carreggiata nei due sensi di marcia, oltre al ripetuto rischio di sbandamento dei mezzi condotti dagli agricoltori che giornalmente transitano per raggiungere le proprie aziende agricole, traducendosi ciò in maggiori oneri rispetto a quelli previsti;

**VISTA** la nota prot.151066 dell'11 dicembre 2024 con la quale il Direttore dei Lavori ha chiesto al R.U.P., ai sensi del comma 1 art.5 Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023, l'autorizzazione alla redazione di una Perizia di Variante e Suppletiva, ex comma 3 dell'art. 120 del D.Lgs 36/2023;

**VISTA** la nota prot. n. 1537956 del 17/12/2024 con la quale il R.U.P ha inviato allo scrivente Servizio tutta la documentazione a corredo della PVS n. 1 redatta, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, in data 12/12/2024, unitamente a schema di atto di sottomissione, per un importo complessivo dell'intervento rimasto immutato e pari ad € 260.736,74, di cui € 197.172,97 per lavori al netto del ribasso d'asta del 15,00%, comprensivi di oneri per la sicurezza, ed € 63.563,77 per somme a disposizione dell'amministrazione così distinte:

|    |                                                                                                                                                          |             |                     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|
| A  | Importo totale dei lavori                                                                                                                                |             | € 231.007,03        |
| A2 | A detrarre oneri sicurezza inclusi nei lavori non soggetti a ribasso d'asta                                                                              |             | € 5.446,64          |
| A3 | Restano i lavori soggetti a ribasso d'asta                                                                                                               |             | € 225.560,39        |
| A4 | A detrarre il ribasso d'asta del 15,00 %                                                                                                                 |             | € 33.834,06         |
| A5 | Restano i lavori al netto del ribasso d'asta                                                                                                             |             | € 191.726,33        |
| A6 | Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta                                                                                                            |             | € 5.446,64          |
| A7 | Importo contrattuale al netto del ribasso d'asta compresi oneri sicurezza                                                                                |             | € 197.172,97        |
| B  | Somme a disposizione dell'Amministrazione:                                                                                                               |             |                     |
| 1  | I.V.A. 22 % sull'importo contrattuale A7                                                                                                                 | € 43.378,05 |                     |
| 2  | Contributo ANAC                                                                                                                                          | € 250,00    |                     |
| 3  | Incentivo funzioni tecniche (80% del 2% dei lavori) - comma 3 art.45 D.Lgs 36/2023                                                                       | € 3.030,81  |                     |
| 4  | Attività Vigilanza in cantiere c.10 art.41 D.Lgs. 36/2023 (Missioni e vigilanza)                                                                         | € 15.904,90 |                     |
| 5  | Oneri iva compresa per caratterizzazione terreni, il cui pagamento avverrà a cura della Impresa esecutrice da rimborsarsi previa approvazione della D.L. | € 1.000,00  |                     |
|    |                                                                                                                                                          |             |                     |
|    | Totale somme a disposizione dell'Amministrazione                                                                                                         | € 63.563,76 | € 63.563,76         |
|    | <b>Importo complessivo perizia di variante e suppletiva</b>                                                                                              |             | <b>€ 260.736,74</b> |

**VISTA** il D.R.S. Serv.8 n. 1804 del 12/06/2025, con il quale è stata approvata in linea amministrativa la PVS n.1 dell'intervento in parola, di cui al QTE sopra riportato;

**VISTA** la nota prot.n. 069258 del 04/06/2025 con la quale, l'Ufficio Regionale del Genio Civile di Palermo, ha trasmesso la documentazione relativa al primo e ultimo stato di avanzamento dei lavori, unitamente al Certificato di pagamento n.1, per un ammontare complessivo di € 239.330,51, di cui € 196.172,55 per lavori compresi di oneri per la sicurezza ed € 43.157,96 per IVA al 22%, nonché la fattura n. 3373/2024 relativa alle somme anticipate dalla ditta esecutrice per la caratterizzazione dei terreni, avente importo complessivo di € 610,00 (inclusa IVA al 22%);

**VISTA** il D.R.S. Rep. n. 2121 del 07/07/2025 di liquidazione dell'acconto caratterizzazione materiali e 1° sal  
;

**VISTA** il D.R.S. Rep. n. 2738 del 05/09/2025 di liquidazione del contributo ANAC;

**PRESO ATTO** che l'Impresa esecutrice ha regolarmente sottoscritto il Registro di Contabilità dei lavori e lo Stato Finale senza alcuna riserva;

**VISTI** gli atti di contabilità finale, predisposti dal Direttore dei Lavori regolarmente sottoscritti dall'Impresa appaltatrice EMMECCI s.r.l. con sede in Gangi (PA) - Via Cesare Mori s.n.c - P.IVA 05648090826, ed in particolare lo Stato finale dei lavori dal quale si evince che i lavori eseguiti dell'Impresa, al netto del ribasso d'asta e comprensivi degli oneri per la sicurezza ascendono ad € 197.158,34 per cui:

Importo netto dei lavori eseguiti - Stato Finale € 197.158,34

Importo degli acconti corrisposti € 196.172,55

Resta il credito netto dell'impresa € 985,79 (oltre IVA al 22 %)

corrispondente all'importo della ritenuta in fase di liquidazione del Certificato di pagamento n.1;

**VISTO** che a seguito delle spese effettuate, sia per lavori che per utilizzo delle somme a disposizione dell'Amministrazione, si ha il seguente quadro economico riepilogativo con gli importi delle reali spese e delle totali economie:

|    |                                                                                         |             |              |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| A  | Importo totale dei lavori                                                               |             | € 230.990,32 |
| A2 | A detrarre oneri sicurezza inclusi nei lavori non soggetti a ribasso d'asta             |             | € 5.443,76   |
| A3 | Restano i lavori soggetti a ribasso d'asta                                              |             | € 225.546,56 |
| A4 | A detrarre il ribasso d'asta del 15,00 %                                                |             | € 33.831,98  |
| A5 | Restano i lavori al netto del ribasso d'asta                                            |             | € 191.714,58 |
| A6 | Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta                                           |             | € 5.443,76   |
| A7 | Importo contrattuale al netto del ribasso d'asta compresi oneri sicurezza               |             | € 197.158,34 |
|    |                                                                                         |             |              |
| B  | Somme a disposizione dell'Amministrazione:                                              |             |              |
| 1  | I.V.A. 22 % sull'importo contrattuale A7                                                | € 43.374,84 |              |
| 2  | Contributo ANAC                                                                         | € 250,00    |              |
| 3  | Incentivo funzioni tecniche (80% del 2% dei lavori) - comma 3 art.45 D.Lgs 36/2023      | € 2.727,73  |              |
| 4  | Attività Vigilanza in cantiere c.10 art.41 D.Lgs. 36/2023 - Rimborso spese per missioni | € 6.754,56  |              |
| 5  | Oneri iva compresa per caratterizzazione terreni - sostenuti dall'O.E.                  | € 610,00    |              |
|    | Totale somme a disposizione dell'Amministrazione                                        | € 53.717,13 | € 53.717,13  |
|    | Importo totale delle somme spese                                                        |             | € 250.875,47 |
|    | Economie conseguite                                                                     |             | 9.861,27 €   |
|    | Importo complessivo                                                                     |             | € 260.736,74 |

**CONSIDERATO** che l'importo dei lavori netto di cui allo Stato Finale ammonta ad € 197.158,34 e che sono stati liquidati acconti per 196.172,55, rimane pertanto l'importo da pagare quale rata di saldo pari ad € 985,79 oltre IVA al 22% €. 216,87 per complessivi € 1.202,66 ;

**VISTA** la relazione sul conto finale ed il Certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 22.01.2026 e sottoscritto dall'Impresa appaltatrice e dal R.U.P.;

**RITENUTO** di dover liquidare € 10.934,95 per le seguenti attività:

|   |                                                         |         |            |
|---|---------------------------------------------------------|---------|------------|
| – | Incentivi dei componenti della Direzione dei lavori     | pari ad | € 2.727,73 |
| – | la missioni per la vigilanza della Direzione dei Lavori | pari ad | € 6.754,56 |
| – | il saldo della caratterizzazione dei materiali          |         | € 250,00   |
| – | rata di saldo all'impresa                               |         | € 1.202,66 |

**RITENUTO** che può procedersi all'approvazione della contabilità finale e del Certificato di regolare esecuzione e all'accertamento delle economie conseguite, disponendone l'eliminazione dal conto del patrimonio, con contestuale riduzione delle entrate;

**RITENUTO** che può autorizzarsi lo svincolo della cauzione trattenuta in fase di pagamento;

**VISTO** l'art.9 della L.R. n.9 del 15.04.2021 "snellimento dei controlli delle Ragionerie Centrali a decorrenza dal 01.07.2021";

Ai sensi della Legge e del Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato:

**PROPONE DI DETERMINARE**


- che la premessa narrativa fa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e qui si intendono integralmente riportate;
- di approvare gli atti di contabilità finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in argomento;
- di liquidare l'importo **€ 10.934,95** per le seguenti attività, trasmesse dal R.U.P. all'ufficio del Genio Civile di Palermo:
  - Incentivi dei componenti della Direzione dei lavori pari ad € 2.727,73
  - la missioni per la vigilanza della Direzione dei Lavori pari ad € 6.754,56
  - il saldo della caratterizzazione dei materiali € 250,00
  - rata di saldo all'impresa € 1.202,66
- di rimodulare il Q.T.E. a seguito dello Stato Finale dei lavori come di seguito riportato:

|    |                                                                                         |             |              |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| A  | Importo totale dei lavori                                                               |             | € 230.990,32 |
| A2 | A detrarre oneri sicurezza inclusi nei lavori non soggetti a ribasso d'asta             |             | € 5.443,76   |
| A3 | Restano i lavori soggetti a ribasso d'asta                                              |             | € 225.546,56 |
| A4 | A detrarre il ribasso d'asta del 15,00 %                                                |             | € 33.831,98  |
| A5 | Restano i lavori al netto del ribasso d'asta                                            |             | € 191.714,58 |
| A6 | Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta                                           |             | € 5.443,76   |
| A7 | Importo contrattuale al netto del ribasso d'asta compresi oneri sicurezza               |             | € 197.158,34 |
|    |                                                                                         |             |              |
| B  | Somme a disposizione dell'Amministrazione:                                              |             |              |
| 1  | I.V.A. 22 % sull'importo contrattuale A7                                                | € 43.374,84 |              |
| 2  | Contributo ANAC                                                                         | € 250,00    |              |
| 3  | Incentivo funzioni tecniche (80% del 2% dei lavori) - comma 3 art.45 D.Lgs 36/2023      | € 2.727,73  |              |
| 4  | Attività Vigilanza in cantiere c.10 art.41 D.Lgs. 36/2023 - Rimborso spese per missioni | € 6.754,56  |              |
| 5  | Oneri iva compresa per caratterizzazione terreni - sostenuti dall'O.E.                  | € 610,00    |              |
|    | Totale somme a disposizione dell'Amministrazione                                        | € 53.717,13 | € 53.717,13  |
|    | Importo totale delle somme spese                                                        |             | € 250.875,47 |
|    | Economie conseguite                                                                     |             | 9.861,27 €   |
|    | Importo complessivo                                                                     |             | € 260.736,74 |

- che copia della presente determinazione sia trasmessa al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico per l'approvazione definitiva.

**Il Responsabile Unico del Progetto**

**Dott Luigi di Natali**



**IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO REGIONALE DEL  
GENIO CIVILE SERVIZIO DI PALERMO**

- Visto il Decreto Presidenziale n. 448 del 13.02.2023 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 88 del 10 febbraio 2023, si é conferito all'Ing. Duilio Alongi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico dal 14.02.2023;
- Visto il Decreto Presidenziale n.667/FP/Serv.1 del 07 marzo 2024 con il quale, in esecuzione della Deliberazione n. 69 del 01 marzo 2024 della Giunta regionale di Governo, l'ing. Duilio Alongi è trattenuto in servizio fino al 31 dicembre 2026 e viene prolungato allo stesso l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;
- Visto D.D.G. n. 1314 del 31.07.2025 con il quale è stato conferito all'Ing. Salvatore Caruso, l'incarico di dirigente ad interim dell'Ufficio regionale del Genio Civile, Servizio di Palermo, del Dipartimento Regionale Tecnico;
- Vista la superiore proposta, formulata dal Responsabile Unico del Progetto;
- Preso atto e fatta propria la proposta formulata di cui sopra per l'adozione della presente determinazione;

**ADOPTA**

- la superiore proposta di Determinazione che si intende trascritta e integralmente riportata, avente ad oggetto: **DETERMINA DI APPROVAZIONE: ATTI DI CONTABILITA' FINALE - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - PAGAMENTO RATA DI SALDO - PAGAMENTO MISSIONI - PAGAMENTO INCENTIVI - RIMODULAZIONE DEL Q.T.E. FINALE** per i lavori di "Lavori di somma urgenza per la rimozione del fango e dei detriti esistenti nella S.S. 121 di collegamento fra gli abitati di S. Caterina Villarmosa e Marianopoli, nel tratto compreso tra il Km. 142+200 ed il Km. 149+900 ricadente nel territorio del Comune di Petralia Sottana - CUP G16F24000090002 - CIG B436594C07", per l'approvazione degli atti di contabilità finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in argomento;

- la liquidazione di **€ 10.934,95** per le seguenti attività, trasmesse dal R.U.P. all'ufficio del Genio Civile di Palermo:

- Incentivi dei componenti della Direzione dei lavori pari ad € 2.727,73
- la missioni per la vigilanza della Direzione dei Lavori pari ad € 6.754,56
- il saldo della caratterizzazione dei materiali € 250,00
- rata di saldo all'impresa € 1.202,66

- la rimodulazione del Q.T.E. a seguito dello Stato Finale dei lavori come di seguito riportato:

|    |                                                                                         |             |              |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| A  | Importo totale dei lavori                                                               |             | € 230.990,32 |
| A2 | A detrarre oneri sicurezza inclusi nei lavori non soggetti a ribasso d'asta             |             | € 5.443,76   |
| A3 | Restano i lavori soggetti a ribasso d'asta                                              |             | € 225.546,56 |
| A4 | A detrarre il ribasso d'asta del 15,00 %                                                |             | € 33.831,98  |
| A5 | Restano i lavori al netto del ribasso d'asta                                            |             | € 191.714,58 |
| A6 | Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta                                           |             | € 5.443,76   |
| A7 | Importo contrattuale al netto del ribasso d'asta compresi oneri sicurezza               |             | € 197.158,34 |
|    |                                                                                         |             |              |
| B  | Somme a disposizione dell'Amministrazione:                                              |             |              |
| 1  | I.V.A. 22 % sull'importo contrattuale A7                                                | € 43.374,84 |              |
| 2  | Contributo ANAC                                                                         | € 250,00    |              |
| 3  | Incentivo funzioni tecniche (80% del 2% dei lavori) - comma 3 art.45 D.Lgs 36/2023      | € 2.727,73  |              |
| 4  | Attività Vigilanza in cantiere c.10 art.41 D.Lgs. 36/2023 - Rimborso spese per missioni | € 6.754,56  |              |
| 5  | Oneri iva compresa per caratterizzazione terreni - sostenuti dall'O.E.                  | € 610,00    |              |
|    | Totale somme a disposizione dell'Amministrazione                                        | € 53.717,13 | € 53.717,13  |
|    | Importo totale delle somme spese                                                        |             | € 250.875,47 |
|    | Economie conseguite                                                                     |             | 9.861,27 €   |
|    | Importo complessivo                                                                     |             | € 260.736,74 |

**Il Dirigente del Servizio**  
**Ufficio Regionale del Genio Civile di Palermo**  
**Ing. Capo Salvatore Caruso**