



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio Regionale del Genio Civile
Servizio di Messina

Determina n. 657 del 27 agosto 2026

Programma Operativo Complementare (POC) 2014-2020 – Comune di Terme Vigliatore (ME) - Ricostruzione dei muri d'argine in prossimità del ponte della SP 98 sul Torrente Mazzarrà.-

CUP: G88H23000680001 – CIG: B40322DAD3 - Cod. Caronte: SI_1_33621

Stazione appaltante: Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Messina

Operatore economico: Costruzioni Generali Mazzeo S.r.l., sede legale e amministrativa in via Longano n. 50
98051 Barcellona P.G. (ME), partita I.V.A. 03452190832

R.U.P.: geom. Giovanni Ciatto

Contratto: Rep. Contratti GCME n. 21 del 5 giugno 2025, registrato all'Agenzia delle Entrate di Messina il 1°
luglio 2025 – cod. ufficio TXX – serie 3 – n. 622;

Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi: Rep. Contratti GCME n. 27 del 23 giugno 2026,
registrato all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina – Ufficio Territoriale di Barcellona P.G. (ME)
il 24 giugno 2026 al N. 290 – Serie 3

CONCESSIONE PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

- Visto** lo statuto della Regione Siciliana;
- Visto** il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - “Codice dei contratti pubblici”, nel seguito “Codice”;
- Vista** la legge regionale 12 ottobre 2023, n. 12, di recepimento del “Codice”;
- Visto** l'art. 122 della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3 di modifica alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 23 e alla legge regionale 12 ottobre 2023, n. 12;
- Visto** il comma 5 dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 recante: “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa”;
- Vista** la delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017: “Programma operativo complementare Regione Siciliana 2014/2020 (Delibera CIPE n.10/2015)—Accordo di partenariato 2014/2020 (Reg. UE n.1303/2013);
- Vista** la deliberazione della Giunta regionale 28 novembre 2019, n. 419, recante: Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Documento di Programmazione attuativa 2019-2021;
- Vista** la deliberazione della Giunta regionale 27 maggio 2021, n. 212, recante: Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017. Riprogrammazione;
- Vista** la deliberazione della Giunta regionale 16 luglio 2021, n. 292, recante: Deliberazione della Giunta regionale n. 212 del 27 maggio 2021 - Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017. Riprogrammazione. Approvazione;
- Vista** la deliberazione n. 497 del 20 settembre 2022, con la quale la Giunta regionale con riferimento alla riprogrammazione del Programma di Azione e Coesione, Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana, ex delibera CIPESS n. 67 del 3 novembre 2021, ha apprezzato l'elenco, “Allegato A”, degli interventi indifferibili e urgenti sui corsi d'acqua, acclusi alla proposta dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia di cui alla nota n. 15325 del 6 settembre 2022;

Vista	la nota 3 agosto 2023 n. 19329 dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, inerente la proposta di rimodulazione degli elenchi "A" e "B" degli interventi indifferibili e urgenti sui corsi d'acqua, già apprezzati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 497/2022, sopra citata, e visto il nuovo elenco, "Allegato A" - Piano di ripartizione fondi POC 2014/2020 – interventi urgenti e indifferibili sui corsi d'acqua, nel quale al n. 12 risulta l'intervento denominato: Comune di Terme Vigliatore (ME) – <i>"Ricostruzione dei muri d'argine in prossimità del ponte della S.P. 98 sul torrente Mazzarrà"</i> ;
Vista	la deliberazione n. 348 del 28 agosto 2023, recante: "Piano di Sviluppo e Coesione (Programma Operativo Complementare) 2014 –2020. Rimodulazione degli interventi indifferibili ed urgenti da effettuarsi sul demanio idrico fluviale finalizzati alla riduzione del rischio idrogeologico", con la quale la Giunta regionale ha apprezzato il nuovo elenco, "Allegato A", degli interventi indifferibili e urgenti sui corsi d'acqua acclusi alla proposta dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia n. 19329/2023;
Vista	la Convenzione 17 novembre 2023 stipulata tra l'Autorità di Bacino (AdB) soggetto competente e titolare delle risorse stanziati a valere sul POC 2014-2020 per gli interventi dell'Asse 2 Azione 2.2.1 e il Dipartimento Regionale Tecnico (DRT) che assume le funzioni di soggetto attuatore con compiti di Stazione appaltante, per la realizzazione dell'intervento denominato: <i>"Ricostruzione dei muri d'argine in prossimità del ponte della SP 98 sul Torrente Mazzarrà"</i> - CUP: G88H23000680001;
Visto	il decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2023, n. 448 di conferimento all'Ing. Duilio Alongi dell'incarico di Dirigente generale del DRT, a far data 14 febbraio 2023;
Visto	il decreto del Presidente della Regione Siciliana 7 marzo 2024 n.667/FP/Serv.1, con il quale in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n. 69 dell' 1 marzo 2024, l'ing. Duilio Alongi è trattenuto in servizio fino al 31 dicembre 2026 e viene prolungato allo stesso l'incarico di Dirigente generale del DRT;
Visti	i decreti del Dirigente generale del DRT: 9 gennaio 2026, n. 7 di approvazione dell'atto aggiuntivo al contratto di lavoro dell'ing. Santi Trovato, con il quale viene determinata la proroga del termine di scadenza dello stesso al 31 marzo 2026; 3 aprile 2026, n. 554, di approvazione dell'atto aggiuntivo con il quale è differito di tre mesi il termine di scadenza dell'Atto aggiuntivo approvato con il decreto n. 7/2026; 13 luglio 2026, n. 1227, di approvazione dell'atto aggiuntivo con il quale viene differito il termine di scadenza dell'Atto aggiuntivo approvato con il decreto n. 554/2026, al prossimo 31 dicembre 2026;
Richiamati	i decreti n. 90 del 31 gennaio 2024, n. 601 del 7 maggio 2024 e n. 1353 del 6 settembre 2024 del Dirigente generale del DRT, inerenti le nomine del Responsabile unico del progetto e delle varie altre figure tecnico-amministrative occorrenti per la progettazione, l'appalto e l'esecuzione dell'intervento in oggetto;
Visto	il decreto 19 aprile 2024, n. 443 del Segretario generale dell'AdB, validato dalla Ragioneria centrale della Presidenza il 15 maggio 2024 e notificato a questo Ufficio con nota 28 giugno 2024 n. 16652, con il quale è stato approvato e finanziato il progetto esecutivo dell'intervento denominato: <i>"Ricostruzione dei muri d'argine in prossimità del ponte della SP 98 sul Torrente Mazzarrà"</i> , nel Comune di Terme Vigliatore (ME) – CUP: G88H23000680001 – Cod. Caronte: SI_1_33621, nonché disposta la prenotazione dell'impegno per l'importo complessivo di € 700.000,00, a valere sul Capitolo di spesa del Bilancio della Regione Siciliana n. 525112 "Spese per l'attuazione degli Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico – Azione n. 2.2.1. - Asse 2 _POC 2014-2020" – Cod- SIOPE: U.2.02.02.02.002 – Rubrica 11 – Dipartimento Autorità di Bacino;
Vista	la determina 18 febbraio 2025, n. 77 di aggiudicazione in via efficace, ai sensi dell'art. 17, comma 5, D.Lgs. n. 36/2023, dell'appalto: Comune di Terme Vigliatore (ME) – <i>"Ricostruzione dei muri d'argine in prossimità del ponte della S.P. 98 sul torrente Mazzarrà"</i> , CUP: G88H23000680001 - CIG: B40322DAD3 – cod. Caronte: SI_1_33621, all'Operatore economico <i>Costruzioni Generali Mazzeo S.r.l.</i> , sede legale e amministrativa in via Longano n. 50 - Barcellona P.G. (ME), codice fiscale e partita I.V.A. 03452190832;
Visto	il verbale in data 20 febbraio 2025 di consegna dei lavori in via di urgenza, ai sensi dell'art. 17, comma 9, del "Codice", che dovevano essere ultimati entro il 21 agosto 2025;
Visto	il Contratto di Appalto Rep. Contratti GCME n. 21 del 5 giugno 2025, registrato all'Agenzia delle Entrate di Messina il 01 luglio 2025 – cod. ufficio TXX – serie 3 – n. 622;
Visto	l'atto di modifica non sostanziale del predetto contratto, repertoriato al Rep. Contratti GCME n. 29 del 25 luglio 2025;
Visto	il decreto 12 agosto 2025, n. 833 del Segretario generale dell'AdB, di approvazione del quadro tecnico economico aggiornato all'esito gara, sopra riportato, di presa d'atto del Contratto di Appalto Rep. Contratti

GCME n. 21 del 5 giugno 2025 e dell'atto di modifica non sostanziale del suddetto contratto, repertoriato al Rep. Contratti GCME n. 29 del 25 luglio 2025 e di non sostanziale del predetto contratto repertoriato al Rep. Contratti GCME n. 29 del 25 luglio 2025 e di trasformazione per l'importo di € 439.830,06 della prenotazione d'impegno n. Z19 assunta con il decreto n. 443/2024 sull'E.F. 2024 reiscritto nell'esercizio finanziario 2025 al n. W25 in impegno definitivo;

- Visto** il "Verbale di Sospensione lavori", con il quale in data 24 aprile 2025 i lavori sono stati sospesi, in quanto eseguiti sondaggi nell'ambito delle aree dove si dovevano eseguire gli scavi a sezione obbligata per la posa delle fondazioni dei muri d'argine è stata accertata la presenza di falda libera a quota del piano d'alveo in ambito di terreni monogranulari, che non consentiva la realizzazione dello scavo, stante il continuo scivolamento delle pareti dello stesso e che pertanto bisognava necessariamente effettuare delle indagini geognostiche nell'area di sedime della fondazione del muro, per rilevare la tipologia del terreno e la profondità della falda;
- Vista** la perizia di variante e suppletiva redatta dal direttore dei lavori in data 21 gennaio 2026, ai sensi dell'art. 120, comma 1 lett. c) p.to 4) del "Codice", a seguito dei risultati delle indagini geognostiche da cui è emerso che il terreno di sedime delle fondazioni del muro d'argine è costituito da materiale incoerente saturo, con ridotta coesione e suscettibilità a fenomeni di sifonamento ed instabilità dello scavo;
- Vista** la determina del RUP 29 gennaio 2026, n. 42, adottata in pari data dal Dirigente del Servizio, di approvazione ai sensi dell'art. 8, p.to 1) lett. m) dell'allegato I.2 al "Codice" - "Definizioni delle attività del RUP", della perizia di variante e suppletiva, dello schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi e del quadro tecnico economico;
- Visto** il decreto 4 febbraio 2026, n. 115, del Segretario generale dell'AdB, di presa d'atto della perizia di variante e suppletiva e del relativo quadro tecnico economico, di cui alla determina dell'Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Messina n. 42 del 29 gennaio 2026;
- Visto** il verbale in data 10 febbraio 2026 di ripresa dei lavori, con il quale, peraltro, per l'esecuzione dei lavori suppletivi previsti nella perizia di variante e suppletiva, sono stati concessi giorni 90 di proroga al termine di ultimazione dei lavori, che considerati i giorni di sospensione, dovranno essere compiuti entro il giorno 6 del mese di settembre 2026;
- Visto** l'Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi Rep. Contratti GCME n. 27 del 23 giugno 2026, registrato all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina – Ufficio Territoriale di Barcellona P.G. (ME) il 24 giugno 2026 al n. 290 – serie 3;
- Vista** la nota 29 luglio 2026, acquisita al protocollo di questo Ufficio in pari data al n. 91737, con la quale l'Operatore economico *Costruzioni Generali Mazzeo S.r.l.* chiede una proroga dei termini contrattuali per ultimazione dei lavori di gg. 60;
- Dato atto** che la suddetta richiesta di proroga scaturisce dalle difficoltà operative che hanno influito negativamente sull'andamento delle attività di cantiere sin dalla loro ripresa, dovute sostanzialmente:
- alle intense e persistenti piogge che nel mese di marzo hanno, spesse volte, reso impossibile l'accesso in alveo;
 - alla sospensione delle attività, nei giorni 14 e 15 maggio, per consentire ad E-Distruzione di ripristinare i cavidotti e sostituire i cavi MT che si sviluppano lungo il ponte della SP 98 sul Torrente Mazzarrà, danneggiati dagli eventi alluvionali;
 - alla riduzione dell'orario di lavoro a seguito dell'Ordinanza n. 1 del 12 giugno 2026 del Presidente della Regione Siciliana, recante: *"Ordinanza contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica, ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Disposizioni per le attività lavorative nei settori agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili e affini, nelle cave e nelle relative pertinenze esterne, nonché nel settore della logistica, compresi coloro che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui in ambito urbano con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore a due ruote, in condizioni di esposizione diretta e prolungata a elevate temperature ed esposizione alla radiazione solare"*;
- Vista** la nota 18 agosto 2026, prot. n. 97143, con la quale il Direttore dei lavori, ing. Giovanna Grinciari, in riferimento alla richiesta di proroga dei termini contrattuali per l'ultimazione dei lavori, avanzata dall'Operatore economico *Costruzioni Generali Mazzeo S.r.l.*, propone di accoglierla e di concedere una proroga di gg. 60 (sessanta) *naturali e consecutivi*;

- Ritenuta** assentibile la richiesta di proroga avanzata dall'Operatore economico *Costruzioni Generali Mazzeo S.r.l.*, in quanto determinata da circostanze non riconducibili a fatto proprio, né a negligenza o colpa di quest'ultimo, che in conformità alla proposta del Direttore dei lavori si può concedere in ragione di *gg. 60 (sessanta) naturali e consecutivi*, con il nuovo termine contrattuale per dare ultimati i lavori fissato per il giorno 6 novembre 2026;
- Dato atto** ai sensi all'art. 6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto dall'art.1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'art. 16 del "*Codice*", nel rispetto dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento;
- Visto** l'art. 121, comma 8, del "*Codice*", inerente: proroga del termine fissato per l'ultimazione dei lavori per circostanze impreviste non imputabili all'impresa esecutrice;
- Visto** l'art. 15 "*Proroghe*", del Capitolato Speciale d'Appalto;
- Rilevato** che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica;

PROPONE DI DETERMINARE

1. le premesse sono parte integrante del presente provvedimento e qui si intendono riportate e trascritte;
2. di prendere atto della richiesta di proroga dei termini contrattuali per ultimazione dei lavori di gg. 60, avanzata dall'Operatore economico Costruzioni Generali Mazzeo S.r.l., sede legale e amministrativa in via Longano n. 50 - Barcellona P.G. (ME), codice fiscale e partita I.V.A. 03452190832, con nota del 29 luglio 2026, acquisita al protocollo di questo Ufficio in pari data al n. 91737;
3. di concedere all'Operatore economico Costruzioni Generali Mazzeo S.r.l., esecutore dell'intervento in oggetto, giusto Contratto Rep. Contratti GCME n. 21 del 5 giugno 2025, registrato all'Agenzia delle Entrate di Messina il 01 luglio 2025 – cod. ufficio TXX – serie 3 – n. 622, una proroga dei termini contrattuali per l'ultimazione dei lavori di gg. 60 (sessanta) naturali e consecutivi, con il nuovo termine fissato per il giorno 6 novembre 2026; a condizione che il predetto Operatore economico non vanti diritti, non pretenda risarcimenti o avanzi pretese di sorta, che siano in contrasto con le condizioni di contratto;
4. ai sensi dell'art. 68, comma 5 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21, così come sostituito dall'art. 98, comma 6, della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9, la pubblicazione della presente determina nel sito istituzionale dell'Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Messina.

Il proponente
Il Responsabile unico del progetto
geom. Giovanni Ciatto

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la proposta di determinazione del Responsabile unico del progetto;

Preso atto e fatta propria la proposta formulata dal RUP per l'adozione della presente determinazione;

Dato atto ai sensi all'art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'art. 16 del "*Codice*", nel rispetto dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento.

ADOPTA

la superiore Determinazione, che qui si intende trascritta ed integralmente riportata, ad oggetto: "*concessione proroga del termine di ultimazione lavori*", dell'intervento denominato: "Comune di Terme Vigliatore (ME) – "Ricostruzione dei muri d'argine in prossimità del ponte della S.P. 98 sul torrente Mazzarrà", CUP: G88H23000680001 - CIG: B40322DAD3 – cod. Caronte: SI_1_33621,

DISPONE

la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Messina.

Il Dirigente del Servizio
L'ingegnere capo
Santi Trovato