

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

SERVIZIO 05 - BONIFICHE

OGGETTO: “Lavori di copertura superficiale provvisoria e regimazione del biogas della discarica in contrada Cardona nel Comune di Siracusa” - CUP: J38J12000100001 – CIG: 4616971CFC.
Annullamento del D.D.G. n. 1312 del 11/08/2026 - Liquidazione rata di saldo, liquidazione adeguamento prezzi del Sal finale ai sensi dell'art.26 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91 recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina” e, approvazione Quadro Economico Finale.

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;
- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana, approvato con d.lgs.455 del 15.5.1946, convertito con Legge Costituzionale 26.02.1948 n.2;
- VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n.70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTO il Regio decreto 23 maggio 1924, n.827 – Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
- VISTO la L.R. 47 del'8 luglio 1977 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana”;
- VISTO il D.P.Reg. 17 marzo 2004 che approva il Testo Coordinato delle norme di bilancio e di contabilità applicabili alla Regione Siciliana;
- VISTO il D.Lgs. 03 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii. recante “Norme in materia ambientale”;
- VISTA la normativa vigente in materia ambientale, ed in particolare il D.Lgs. 36 del 13/01/2003 e la L.R. 08.04.2010, n. 9 - Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati;
- VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 regolamento di esecuzione e attuazione del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” per parte residuale non abrogata dal d.lgs.50/2016;
- VISTA la L.R. 12 luglio 2011, n°12, "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Recepimento del d.lgs.163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche e integrazioni e del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni”;
- VISTO il D.P.Reg. n.13 del 31.01.2012 di approvazione del Regolamento di esecuzione e attuazione della legge regionale n.12 del 12.07.2011, pubblicato sulla GURS n.7 del 17.02.2012;
- VISTO il comma 5 dell'art.68 della legge regionale n.21 del 12.8.2014 recante “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa”;
- VISTO l'art.11 della legge regionale 13.01.2015 n.3 nel quale è previsto che a decorrere dall'1.01.2015 nella Regione Siciliana si applicano le disposizioni del decreto n.118/2011 e ss.mm.ii.;

- VISTO il D.lgs. 50 del 18 aprile 2016 “Riordino disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE”;
- VISTA la L.R. n°8/2016 recante “Disposizioni per favorire l’economia”, il cui art.24 contiene le modifiche alla l.r.12/2011 (Recepimento in Sicilia della normativa statale sui contratti pubblici)” a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs.50/2016;
- VISTO il D.Lgs. del 19 aprile 2017, n°56, “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50”;
- VISTO il D.L. del 18 aprile 2019, n.32, “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” convertito con la legge di conversione n 55 del 14 giugno 2019;
- VISTO il decreto Legge n.76 del 16.7.2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;
- VISTA la Legge n.120 dell’11 settembre 2020 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;
- VISTO il D.L. del 31.5.2021, n.77, “Governance del piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle *procedure*” convertito con modifiche in Legge n.108 del 29.7.2021;
- VISTO il D.P.Reg. del 5 aprile 2022, n°9, “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13 comma 3 della legge regionale 17 marzo 2016 n.3”, con il quale è stata modificata l’articolazione delle strutture dirigenziali del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti;
- VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, “Codice dei contratti pubblici” e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.P.Reg. n. 2711 del 21/06/2024 con il quale, in esecuzione della delibera di Giunta Regionale n. 224 del 17/06/2024, al dott. Arturo Vallone è stato conferito, per la durata di anni due, l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
- VISTO il D.P.Reg. n. 3331 del 18.06.2026 con il quale è stato prorogato al Dott. Arturo Vallone l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti;
- VISTA la Legge Regionale n. 1 del 5 gennaio 2026 di stabilità regionale (GURS n. 2 del 9 gennaio 2026);
- VISTA la Legge Regionale n.2 del 5 gennaio 2026 "Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2026-2028" (GURS n. 2 del 9 gennaio 2026);
- VISTA Deliberazione di Giunta Regionale n. 13 del 12 gennaio 2026 «Legge regionale 5 gennaio 2026, n. 2. Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026/2028. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori»;
- VISTO il DD n. 2000 del 31.07.2026 del Dipartimento del Bilancio e Tesoro con il quale è stato disposto il riaccertamento parziale dei residui dell’anno 2025 comprendente l’intervento in argomento;
- VISTA l’Ordinanza commissariale n. 650 del 12/12/2011 con la quale, è stata impegnata la somma di € 415.117,64, relativamente alle fasi di progettazione ed incentivi, per i lavori di cui in oggetto;
- VISTA l’Ordinanza commissariale n. 526 del 19/11/2012, con la quale, tra l’altro, viene impegnata la somma di € 2.000.000,00, a valere sui fondi del D.M. n. 468/01 per il SIN di Priolo, giacenti sulle risorse vincolate della contabilità speciale n. 2854 del Commissario delegato, per l’intervento “*Lavori di copertura superficiale provvisoria e regimazione del biogas della discarica in contrada Cardona nel Comune di Siracusa*”;
- VISTO il Verbale di Verifica del progetto esecutivo redatto in data 19/09/2012 dal Responsabile del Procedimento ai sensi degli artt. da 47 a 54 del DPR 207/10 ed acquisito agli atti con prot. n. 5316 del 19/09/2012;
- VISTA l’Ordinanza commissariale n. 639 del 18/12/2012, con la quale, tra l’altro, viene impegnata la somma di € 5.942.993,87 per il finanziamento dei “*Lavori di copertura superficiale provvisoria e*

regimazione del biogas della discarica in contrada Cardona nel Comune di Siracusa”, a valere sui fondi del D.M. n. 468/01 per il SIN di Priolo, giacenti sulle risorse vincolate della contabilità speciale n. 2854, ad integrazione dei fondi impegnati con la citata O.C. n. 526 del 19/11/2012;

VISTO l’art. 3 della succitata O.C. n. 639 del 18/12/2012 il quale precisa che per l’intervento “*Lavori di copertura superficiale provvisoria e regimazione del biogas della discarica in contrada Cardona nel Comune di Siracusa*”, concorrono le fonti finanziarie di seguito elencate:

- D.M. n. 468/01 – O.C. n. 526 del 19/11/2012 e n. 639 del 18/12/2012 per € 7.942.993,87;
- Risorse Libere della contabilità speciale n. 2854 – O.C. n. 650 del 12/12/2011 e O.C. n. 473 del 15/10/2012 per € 1.190.275,79;

per un totale finanziato di **€ 9.133.269,66**;

VISTA l’Ordinanza n. 16 del 24/01/2014 di aggiudicazione definitiva dell’appalto (operatore economico aggiudicatario: ATI Precon s.r.l. (capogruppo) – Treerre S.p.A. (mandante) – Loto Impianti s.r.l. (mandante) con sede legale in contrada Balorda – Priolo Gargallo - Siracusa;

VISTA l’Ordinanza n. 59 del 08/05/2014, con la quale viene sostituito l’Ing. Mario Palazzo Responsabile del Procedimento, con l’Arch. Giuseppe Carbone;

VISTO il Contratto d’appalto repertorio n. 4/2014, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Palermo in data 14/07/2014 al n. 170 serie 17 per l’importo di € 3.455.374,20 così distinti: € 3.194.832,80 per prestazioni e lavori al netto del ribasso d’asta del 47,58% ed € 260.541,40 per oneri della sicurezza;

VISTO il verbale di consegna dei lavori redatto in data 03/09/2014, a firma del Direttore dei Lavori, dell’Appaltatore e dal Responsabile del Procedimento;

VISTA l’approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo dei lavori di cui in oggetto, a firma del Responsabile del Procedimento, acquisito agli atti con prot. n. 177 del 12/02/2015;

VISTA l’approvazione in linea amministrativa, a firma del Responsabile del Procedimento, acquisita agli atti con prot. n. 329 del 11/03/2015, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo ed è stato rimodulato il quadro economico, per l’importo complessivo di € 9.133.269,66, come di seguito riportato:

A) Importo dei lavori delle prestazioni e degli oneri di sicurezza																
A.1)	importo lavori e prestazioni al netto del ribasso					= €	3.194.832,80									
A.2)	oneri di sicurezza non soggetti a ribasso															
	-	oneri diretti inclusi nei lavori			=€	140.541,40										
	-	opere specifiche di sicurezza			=€	120.000,00										
	Sommano per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso					= €	260.541,40									
8	Totale lavori delle prestazioni e degli oneri di sicurezza oggetto di appalto												€	3.455.374,20		
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione																
B.1)	Accantonamento per rimborso oneri di conferimento delle materie di risulta non riutilizzabili in impianto di recupero e/o di smaltimento comprensivo di I.V.A.															
	t	1.000,00			x	70,00	€/tonn	= €	70.000,00							
B.2)	Spese per:		rilievi					= €	5.000,00							
			accertamenti ed indagini					= €	10.000,00							
B.3)	Allacciamenti ai servizi pubblici							= €	2.000,00							
B.4)	Imprevisti comprensivi di I.V.A.							= €	635.522,00							
B.5)	Accantonamento per acquisizione aree e pertinenti indennizzi							= €	5.000,00							
B.6)	Spese di cui agli artt. 90 comma 5 e 92 comma 7-bis del D.Lgs. 163/06							= €	50.000,00							
B.7)	Spese di cui all'art. 92 comma 5 del D.Lgs. 163/06							= €	127.104,49							
B.8)	Accantonamento IRAP [8,5% di B.7)/1,248]							= €	8.656,96							
B.9)	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione (consulenze esterne)							= €	60.000,00							
B.10)	Spese per pubblicità gara							= €	20.000,00							
B.11)	Spese tecniche comprensive di IVA							= €	419.294,75							
B.12)	I.V.A. (10%) su A)							= €	345.537,42							
B.13)	I.V.A. (22%) su B2), B3), B6), B8), B9)							= €	32.340,00							
B.14)	Economie (ribasso lavori, IVA, ecc.)							= €	3.887.439,84							
	Totale somme a disposizione												= €	5.677.895,46		
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO												€	9.133.269,66			

PRESO ATTO che:

- i lavori, consegnati il 03/09/2014, sono stati ultimati il 31/10/2025, giusto certificato di ultimazione del 25/11/2025;
- che nel corso dei lavori, il ruolo di Direttore dei Lavori è stato assunto dai seguenti tecnici di Invitalia Attività Produttive S.p.A., con sede operativa a Roma, via Boccanelli, 30:
 - ing. Lorenzo Morra (prot. INVATPR1 n°1232 del 20/02/2023);
 - ing. Daniele Benotti (prot. INVATPR1 n°5665 del 02/10/2023);
 - ing. Andrea Vaccaro (prot. INVATPR1 n°3030 del 03/07/2014);
 - ing. Fabio Bruni (prot. INVATPR1 n°2289 del 01/07/2015);
 - ing. Davide Gresia (prot.0175492 del 15/06/2023);
 - ing. Daniele Benotti (prot.30066 del 04/02/2026);
- nel corso dei lavori sono state approvate n°3 Perizie di Variante e Suppletive:
 - PVS n°1, approvata in linea tecnica dal RUP con prot.40328 del 26/09/2016, ai sensi dell'art.161, comma 9, del Regolamento DPR n°207/2010, in linea amministrativa con Disposizione del Dirigente Generale DAR ex OCDPC n°44 del 29/01/2013 e ss.mm.ii. in materia di bonifiche e tutela delle acque, n°1449 del 06/10/2016;

- PVS n°2, approvata in linea tecnica dal RUP con prot.22641 del 21/05/2024, ai sensi dell'art.161, comma 9, del Regolamento DPR n°207/2010, in linea amministrativa con DDS n°979 del 06/06/2024;
- PVS n°3, approvata in linea tecnica dal RUP con prot.16461 del 06/05/2025, ai sensi dell'art.161, comma 9, del Regolamento DPR n°207/2010, in linea amministrativa con DDG n°588 del 12/05/2025;
- nel corso dei lavori il contratto principale è stato modificato n°3 volte:
 - ATTO DI SOTTOMISSIONE n°1, n°2/2016 di Repertorio del 18/10/2016, stipulato a seguito dell'approvazione amministrativa della PVS n°1; maggiori lavori, dell'importo di netti € 326.603,54, comprensivi degli oneri per la sicurezza; vengono stabiliti n°9 nuovi prezzi;
 - ATTO DI SOTTOMISSIONE n°2 del 17/04/2025, stipulato a seguito dell'approvazione amministrativa della PVS n°2; importo netto dei maggiori lavori è € 77.176,26, per cui l'importo contrattuale (dedotto il ribasso del 47.5800%), è pari a € 3.859.154,00, oltre IVA, di cui € 318.816,35 per oneri della sicurezza; sono introdotti n°19 nuovi prezzi; il termine dell'ultimazione dei lavori è prorogato di giorni 30 (giorni trenta) naturali e consecutivi.
 - ATTO DI SOTTOMISSIONE n°3 del 13/05/2025, stipulato a seguito dell'approvazione amministrativa della PVS n°3; importo contrattuale, dedotto il ribasso del 47.5800%, è pari a € 3.859.395,87, oltre IVA, di cui € 318.816,35 per oneri della sicurezza; vengono concessi ulteriori n. 20 giorni naturali e consecutivi per l'esecuzione dei lavori principali e suppletivi; formulati ed introdotti di n. 2 nuovi prezzi.
- i lavori sono stati sospesi e ripresi con i provvedimenti che si elencano:
 - 24/11/2015 – verbale di sospensione dei lavori n°1 (parziale);
 - 03/10/2016 – verbale di ripresa dei lavori n°1;
 - 16/06/2017 – verbale di sospensione dei lavori n°2 (parziale);
 - 24/03/2020 – verbale di sospensione dei lavori n°3;
 - 08/07/2020 – verbale di ripresa dei lavori n°2;
 - 02/02/2023 – verbale di sospensione dei lavori n°4 (parziale);
 - 14/03/2023 – verbale di sospensione dei lavori n°5;
 - 03/10/2024 – verbale di ripresa dei lavori n°3;
 - 02/07/2025 – verbale di ripresa dei lavori n°4.
- i lavori sono stati prorogati n°2 volte, per un totale di n°134 gg. naturali e consecutivi con i provvedimenti che si elencano:
 - PROROGA N°1: richiesta di proroga dell'ATI del 10/02/2017, prot.010-7-00004; parere del Direttore dei Lavori 28/03/2017 prot.6383/CT; prot.15143 del 03/04/2017, concessione di n°120 gg. di proroga n°1 da parte del RUP;
 - PROROGA N°2: richiesta di proroga dell'ATI del 17/10/2025, prot.010-0024-00006; parere del Direttore dei Lavori 20/10/2025, prot.41900 DRAR; prot.41993 del 21/10/2025, concessione di n°14 gg. di proroga n°1 da parte del RUP;
- nel corso dei lavori, sono stati emessi i seguenti Stati d'Avanzamento:
 - SAL n°1 del 07/08/2015, a tutto il 07/08/2015, di netti € 586.997,73
 - SAL n°2 del 07/11/2016, a tutto il 31/10/2016, di netti € 1.398.027,45
 - SAL n°3 del 11/01/2017, a tutto il 11/01/2017, di netti € 1.912.808,05
 - SAL n°4 del 20/06/2017, a tutto il 20/06/2017, di netti € 2.437.845,31
 - SAL n°5 del 18/10/2017, a tutto il 17/10/2017, di netti € 2.944.135,11
 - SAL n°6 del 31/07/2019, a tutto il 01/08/2019, di netti € 3.451.342,73
 - SAL n°7 del 20/04/2023, a tutto il 19/04/2023, di netti € 3.621.759,10
 - SAL n°8 (finale) del 10/02/2026, a tutto il 31/10/2025 (finale) € 3.791.092,29
- nel corso dei lavori, sono stati emessi i seguenti Certificati di Pagamento:
 - n°1 del 11/08/2015 € 518.877,41
 - n°2 del 09/11/2016 € 600.454,57
 - n°3 del 16/01/2017 € 512.206,70
 - n°4 del 21/06/2017 € 522.412,07
 - n°5 del 19/10/2017 € 503.758,35

- n°6 del 01/08/2019 € 504.671,59
- n°7 del 02/05/2023 € 169.564,28
- n°7 bis del 28/04/2025 € 33.755,22

VISTO lo stato finale dei lavori emesso in data 10/02/2026 e trasmesso dal Direttore dei Lavori con nota assunta al protocollo di questo Ufficio al n. 10280 del 12/03/2026, da cui risulta l'ammontare complessivo di € **3.791.092,29** così distinto:

a) per lavori e somministrazioni	euro 3.791.092,29	euro 3.791.092,29-
da cui sono detratte:		
c) per certificati di pagamento già emessi	euro 3.331.944,97	
d) per ulteriori disposizioni di pagamento	euro 271'705,33	
Totale deduzioni euro 3'603'650,30		<u>euro 3'603'650,30</u>
resta il totale credito netto dell'impresa pari a		euro 187.441,99

VISTA la relazione di accompagnamento del Direttore dei Lavori, ing. Daniele Benotti, nominato con prot.30066 del 04/02/2026, ai sensi dell'art.200, comma 2, del Regolamento LL.PP. DPR n°207/2010 (art.14 del D.M.LL.PP. n°49 del 07/03/2018) del 24/04/2026, trasmessa al Collaudatore con nota prot.120321 del 24/04/2026;

VISTA la relazione sul Conto Finale del RUP, arch. Giuseppe Carbone, redatta ai sensi dell'art.217, comma 1, lettera "n", del Regolamento DPR n°207/2010, trasmessa al Collaudatore con nota prot.17586 del 27/04/2026;

VISTA la relazione riservata del Collaudatore sulle riserve dell'ATI, ex art.225, comma 3, del Regolamento DPR n°207/2010, trasmessa alla Stazione Appaltante con prot.18226/S.13/DRPC Sicilia del 09/04/2026;

VISTA il Certificato di Collaudo provvisorio (in uno con la Relazione) – rispettivamente, ex art.229 e art.225, commi 1 e 2, del Regolamento DPR n°207/2010 - del 28/04/2026, trasmesso all'Impresa per l'accettazione con nota prot.21260/S.13/DRPC Sicilia del 28/04/2026;

DATO ATTO che il Certificato di Collaudo provvisorio è stato restituito firmato dall'ATI in data 06/05/2026, senza apposizione di riserve;

VISTA la nota prot.22647/S13/DRPC Sicilia del 06/05/2026, con cui il Collaudatore ha trasmesso il predetto Certificato di Collaudo provvisorio, unitamente ai verbali di visita in corso di esecuzione e finale;

VISTO il D.D.G. n. 715 del 08/05/2026 di approvazione del Certificato di Collaudo e approvazione della contabilità finale;

VISTA la nota assunta al protocollo di questo Ufficio al n. 36161 del 11/09/2026 con la quale l'Ati Cardona s.c.a.r.l. Impresa esecutrice dei lavori, trasmette la polizza fidejussoria ai sensi dell'art. 103, comma 6, del Dlgs. n. 50/2016, n. 2026TG04004249 prestata dalla Zavarovalnica Triglav d.d. – Compagnia assicurativa ammessa ad operare in Italia in regime di Libera Prestazione di Servizi, con sede in Slovenia, P.I.: 80040306, a garanzia dell'importo di € **193.441,00**, relativa alla rata di saldo;

VISTA la fattura elettronica n. documento 1/PA del 27/07/2026, dell'ATI CARDONA s.c.a.r.l., per un importo complessivo di € 206.186,19 di cui € **187.441,99** per imponibile ed € 18.744,20 per IVA al 10%, relativa allo Stato Finale;

VISTA la relazione del Responsabile del Procedimento, prot. n. 16371 del 16/04/2026 di riconoscimento dell'incremento dei prezzi sul Sal Finale, ai sensi dell'art. 26 del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50, recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina";

VISTA la nota assunta al protocollo di questo Ufficio al n. 17481 del 24/04/2026, con la quale il Direttore dei Lavori trasmette gli atti di contabilità relativi all'adeguamento prezzi del Sal finale, di cui all'art. 26 del DL 50/2022,;

VISTO il Certificato n. 8 del 28/04/2025, relativo all’adeguamento prezzi del Sal finale, dell’importo di € **138.668,75** esclusa Iva;

VISTA la fattura elettronica n. documento 2/PA del 27/07/2026, dell’ATI CARDONA s.c.a.r.l., per un importo complessivo di € 152.535,63 di cui € **138.668,75** per imponibile ed € 13.866,88 per IVA al 10%, relativa al Certificato di pagamento n. 8° bis;

VISTO l’assestamento del quadro economico dell’intervento, effettuato senza variazioni negli importi relativi ai lavori, ma esclusivamente con rimodulazione delle somme a disposizione dell’Amministrazione che di seguito si riporta:

QUADRO ECONOMICO LAVORI DI COPERTURA SUPERFICIALE PROVVISORIA E DI REIGMAZIONE DEL BIOGAS DELLA DISCARICA DI CARDONA NEL COMUNE DI SIRACUSA (SR)			Progetto	Aggiudicazione	Perizia di variante e suppletiva n.1	Perizia di variante e suppletiva n.2	Perizia di variante e suppletiva n.3	Fine lavori e Collaudo
			importo [€]	importo [€]	importo [€]	importo [€]	importo [€]	importo [€]
LORDI	A1.1	Importo lavori soggetti a ribasso <i>(tale importo è quello soggetto a ribasso d'asta e posto a base di gara. Non si tiene conto dei maggiori lavori computati in sede di progettazione esecutiva in quanto influenti alla modificazione del prezzo contrattuale a corpo, che resta fisso ed invariabile, non potendo essere modificato dalle maggiori o minori quantità determinate in sede di progettazione esecutiva).</i>	5.970.323,33	5.970.323,33	5.970.323,33	5.970.323,33	5.970.323,33	5.908.324,43
	A1.2.1	rilevso planaltimetrico (€20.000) soggetti a ribasso	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	A1.2.2	progettazione esecutiva (€104.359,62), soggetti a ribasso	104.359,62	104.359,62	104.359,62	104.359,62	104.359,62	104.359,62
	A1.3	Importo lavori suppletivi di perizia n.1 soggetti a ribasso	-	-	596.273,17	596.273,17	596.273,17	527.967,46
	A1.4	Importo lavori suppletivi di perizia n.2 soggetti a ribasso	-	-	-	62.835,66	62.835,66	62.835,66
	A1.5	Importo lavori suppletivi di perizia n.3 soggetti a ribasso	-	-	-	-	556,79	556,79
	A1	Lordo prestazioni soggette a ribasso	6.094.682,95	6.094.682,95	6.690.956,12	6.753.791,78	6.754.348,57	6.624.043,96
	A2.1A	oneri sicurezza non soggetti a ribasso, inclusi nei lavori a base d'asta	140.541,40	140.541,40	140.541,40	140.541,40	140.541,40	140.541,40
	A2.1B	oneri sicurezza non soggetti a ribasso, inclusi nei lavori suppletivi n.1	-	-	14.037,14	14.037,14	14.037,14	14.037,14
	A2.1C	oneri sicurezza non soggetti a ribasso, inclusi nei lavori suppletivi n.2	-	-	-	44.237,81	44.237,81	44.189,91
	A2.1D	oneri sicurezza non soggetti a ribasso, inclusi nei lavori suppletivi n.3	-	-	-	-	-	-
	A2.2A	oneri sicurezza specifici non soggetti a ribasso	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	A2.2B	oneri sicurezza specifici progetto	-	-	-	-	-	-
	A2	Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso	260.541,40	260.541,40	274.578,54	318.816,35	318.816,35	318.768,45
	A	TOTALE importo LORDO lavori e prestazioni (A1+A2)	6.355.224,35	6.355.224,35	6.965.534,66	7.072.608,13	7.073.164,92	6.942.812,41
	C1.1	Ribasso d'asta del 47,5800% sui lavori (A1.1)	-	2.840.679,84	2.840.679,84	2.840.679,84	2.840.679,84	2.811.180,76
	C1.2	Ribasso d'asta su rilievo (A1.2.1)	-	9.516,00	9.516,00	9.516,00	9.516,00	9.516,00
	C1.2	Ribasso d'asta su progettazione (A1.2.2)	-	49.654,31	49.654,31	49.654,31	49.654,31	49.654,31
	C1.3	Ribasso d'asta del 47,5800% sui lavori di perizia (A1.3)	-	-	283.706,77	283.706,77	283.706,77	251.206,92
	C1.4	Ribasso d'asta del 47,5800% sui lavori di perizia (A1.4)	-	-	-	29.897,21	29.897,21	29.897,21
	C1.5	Ribasso d'asta del 47,5800% sui lavori di perizia (A1.5)	-	-	-	-	264,92	264,92
NETTI	C1	Ribasso d'asta complessivo su (A1)	-	2.899.850,15	3.183.556,92	3.213.454,13	3.213.719,05	3.151.720,12
	C2.1	Netto lavori di progetto	-	3.129.643,49	3.129.643,49	3.129.643,49	3.129.643,49	3.115.606,38
	C2.2.1	Netto rilievo	-	10.484,00	10.484,00	10.484,00	10.484,00	10.484,00
	C2.2.2	Netto progettazione	-	54.705,31	54.705,31	54.705,31	54.705,31	54.705,31
	C2.3	Netto lavori di perizia n.1	-	-	312.566,40	312.566,40	312.566,40	258.297,83
	C2.4	Netto lavori di perizia n.2	-	-	-	32.938,45	32.938,45	32.938,45
	C2.5	Netto lavori di perizia n.3	-	-	-	-	291,87	291,87
	C2	Netto lavori senza oneri della sicurezza	-	3.194.832,80	3.507.399,20	3.540.337,65	3.540.629,52	3.472.323,84
	C	TOTALE importo NETTO lavori, prestazioni e oneri per la sicurezza (C2+A2)	-	3.455.374,20	3.781.977,74	3.859.154,00	3.859.445,87	3.791.092,29
	B1	Accantonamento per rimborso oneri di conferimento delle materie di risulta non riutilizzabili in impianto di recupero e/o di smaltimento comprensivo di IVA	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	-
	B1.1	Economie del QE comprensivo di IVA	-	-	-	-	-	49.420,08
	B2.1	Spese per rilievi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
SOMME A DISPOSIZIONE	B2.2	Spese per accertamenti e indagini	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-
	B3	Allacciamenti e servizi pubblici	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-
	B4	Imprevisti (10% dei lavori compresa I.V.A.)	635.522,00	572.995,22	516.536,03	383.437,26	352.417,58	-
	B4.1	Somme erogate come adeguamento di cui all'art.26 del DL 50/2022	-	-	-	-	30.686,56	169.355,31
	B4.2	Somme erogate a seguito di accordo bonario su riserve appaltatore	-	-	-	-	-	185.000,00
	B5	Accantonamento per acquisizione aree e pertinenti indennizzi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
	B6	Spese di cui agli artt. 90 comma 5 e 92 comma 7bis del DLgs 163/06	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-
	B7	Spese di cui all'art. 92 comma 5 DLgs 163/06 (2%)	127.104,49	127.104,49	139.310,69	141.452,16	141.463,30	138.856,25
	B8	Accantonamento IRAP (8,5% di B7)/1,248	8.656,96	8.656,96	9.488,31	9.634,16	9.634,92	9.457,36
	B9	Spese per attività tecnico amministrative e connesse alla progettazione (consulenze esterne)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	-
	B10	Spese per pubblicità gara	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-
	B11	Spese tecniche comprensive di IVA	419.294,75	419.294,75	511.349,87	557.235,34	557.235,34	557.235,34
	B12	IVA (21%) su A+B2+B3+B6+B8+B9	1.365.467,11	-	-	-	-	-
	B12	IVA (22%) su C+B2+B3+B6+B8+B9	-	790.026,86	-	-	-	-
	B12	IVA (22%) su B2+B3+B6+B8+B9+C.2.2.2	-	-	42.062,60	42.094,68	42.094,85	14.115,79
	B13	IVA (10%) su C-C.2.2.2	-	-	372.727,24	380.444,87	380.474,06	373.638,70
	B14	Ribasso d'asta	-	2.899.850,15	2.899.850,15	2.899.850,15	2.899.850,15	3.151.720,12
	B15	IVA SU B14 (22%)	-	637.967,03	637.967,03	637.967,03	637.967,03	693.378,43
	B	Somme a disposizione dell'Amministrazione	2.778.045,31	5.677.895,46	5.351.291,92	5.274.115,66	5.273.823,79	5.342.177,36
		Importo Totale del Progetto	9.133.269,66	9.133.269,66	9.133.269,66	9.133.269,66	9.133.269,66	9.133.269,66

VISTA la nota con la quale l’ATI CARDONA s.c.a.r.l., ha trasmesso la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010, assunta al protocollo di questo Ufficio al n. 23329

del 16/05/2023;

CONSIDERATO che l'ATI CARDONA s.c.a.r.l, è una Associazione Temporanea di Imprese, costituita dalla Precon srl (capogruppo mandataria) e dalla Loto Impianti srl (mandante), si è proceduto individualmente alla richiesta per la verifica del DURC;

VISTA la verifica sulla regolarità contributiva (DURC) all'ATI CARDONA s.c.a.r.l., assunta al protocollo di questo Ufficio al n. 33392 del 17/08/2026, con la quale la stessa risulta in regola con i contributi, con scadenza il 12/12/2026;

VISTA la verifica sulla regolarità contributiva (DURC) della PRECON srl, assunta al protocollo di questo Ufficio al n. 32937 del 17/08/2026, con la quale la stessa risulta in regola con i contributi, con scadenza il 01/12/2026;

VISTA la regolarità contributiva (DURC) della LOTO Impianti srl., assunta al protocollo di questo Ufficio al n. 32943 del 11/08/2026, con la quale la stessa risulta in regola con i contributi con scadenza il 01/12/2026;

VISTA la Circolare n.29 dell'8/10/2009 con la quale l'accettazione espressa della cessione del credito, da parte delle Amministrazioni debitorie, libera definitivamente l'impresa da ogni ulteriore verifica sulla propria morosità rispetto al pagamento di cartelle esattoriali (Equitalia - ex art.48-bis, D.P.R. 602/1973) al momento dell'effettivo pagamento delle somme spettanti.

PREMESSO che la società Ati Cardona, ha un'esposizione debitoria nei confronti della Società "Officine Maccaferri Italia s.r.l.", per l'esecuzione dei lavori di cui in oggetto;

VISTO l'Atto "Cessione di Credito" dell'8 Maggio 2017 n. 121996 di Repertorio e n. 30222 di Raccolta, assunto al protocollo di questo Ufficio al n. 0022186 del 17/05/2017, con il quale la società "ATI Cardona scarl", cede alla società "Maccaferri Italia srl" con sede in Zola Predosa (BO) via J.F. Kennedy n. 10, codice fiscale e numero d'iscrizione 12491960154, i crediti maturati e maturandi nei confronti della stazione Appaltante – Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti ex O.C.D.P.C. n. 44, sino alla concorrenza dell'importo di **€ 746.477,49**;

VISTO l'atto registrato a Noto (SR) il 09/05/2017 al n. 4933 rep. n. 121996, con il quale la società Ati Cardona, ha ceduto alla "Officine Maccaferri Italia", che ha accettato, i crediti maturati e maturandi nei confronti della stazione appaltante;

VISTA la nota assunta al protocollo di questo Ufficio al n. 0027524 del 21/06/2017, con la quale la Società Maccaferri Italia srl, accetta e riconosce la cessione di cui sopra come valida ed efficace;

CONSIDERATO che la società "Officine Maccaferri Italia" (cedente) ha stipulato con la Società "Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring, Banca per i servizi Finanziari alle Imprese s.p.a.", (cessionaria) un contratto di factoring e, in esecuzione del contratto di factoring, la cedente intende cedere pro-solvendo alla cessionaria i crediti il cui ammontare complessivo, ad oggi è pari ad **Euro 274.196,58**;

VISTO l'atto di cessione di crediti Rep. n. 61.190 del 23/07/2018, assunto al protocollo di questo Ufficio al n. 32769 del 02/08/2018, con il quale la società Officine Maccaferri s.r.l. cede "pro-solvendo" alla cessionaria Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring (in sigla "MPS Leasing & Factoring") con sede in Siena, via Aldo Moro, 11/13, "tutti i crediti derivanti dal contratto [in parola] (...) a partire dalla data di emissione delle relative fatture in epoca successiva alla sottoscrizione di questo atto" (art.1 dell'atto di cessione citato); atto stipulato in Bologna, presso lo studio notarile della dott.ssa Rita Merone, registrato presso Agenzia delle Entrate di Bologna 2, il 26/07/2018, al n° 15643, Serie 1T.

VISTA la Disposizione n. 122 del 15.10.2018 con la quale si prende atto della cessione dei crediti derivanti dal contratto n°4/2014 del 01/07/2014 relativo ai lavori di "Progettazione esecutiva ed esecuzione delle opere necessarie all'esecuzione dei lavori di copertura provvisoria della discarica in C.da Cardona nel Comune di Siracusa" CUP:J38J12000100001 – CIG: 461697CFC, in favore della cessionaria Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring con sede in Siena, via Aldo Moro, 11/13, operata dalla ditta "**Officine Maccaferri Italia s.r.l.**" con atto di cessione di crediti Rep.61.190 del 23/07/2018, notificato a questo Dipartimento dalla Corte di Appello di Bologna ed acquisito al prot. n. 32769 del 02/08/2018, atto stipulato in Bologna, presso lo studio notarile della dott.ssa Rita Merone, registrato presso Agenzia delle Entrate di Bologna 2, il 23/07/2018, al n°

15643, Serie 1T.

- VISTO l'Atto di Fusione per Incorporazione del 20.04.2023, Rep. n. 42437, Raccolta n. 21719, trasmesso con nota assunta al protocollo di questo Ufficio al n. 27299 del 07.06.2023, con il quale la Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring con sede in Siena, via Aldo Moro, 11/13, si fonde per incorporazione nella "Banca Monte dei Paschi di Siena S.P.A.", secondo le modalità riportate nell'Atto di fusione;
- VISTA la regolarità contributiva (DURC) della BMPS, assunta al protocollo di questo Ufficio al n. 37548 del 22/09/2026, con la quale la stessa risulta in regola con i versamenti con scadenza il 14/01/2027;
- VISTA la richiesta ad Equitalia per la verifica effettuata ai sensi del D.M. n. 40/2008 del 18.1.2008, in data 13/08/2026 alla BMPS C.F. 00884060526, con identificativo univoco richiesta n. 202600009295553 per un importo pari ad € **274.196,58**, dalla quale la stessa risulta "soggetto non inadempiente";
- VISTO il D.D.G. n. 1312 del 11/08/2026 con il quale è stata liquidata la somma di € **138.668,75** a favore della Banca Monte Paschi di Siena, di cui all'atto di cessione di crediti Rep. n. 61.190 del 23/07/2018;
- CONSIDERATO che, per mero errore materiale di battitura, nel D.D.G. n. 1312 del 11/08/2026 è stata indicata l'imposta IVA pari ad € 3.068,66, mentre l'importo corretto, come riportato nella fattura n. 2/PA del 27/07/2026, è pari ad € 13.866,88, pertanto è necessario procedere all'annullamento del D.D.G. n. 1312 dell'11/08/2026 e alla sua riproposizione con il dato contabile corretto;
- CONSIDERATO altresì che:
- occorre procedere alla liquidazione dello Stato Finale trasmesso dal Direttore dei Lavori con nota assunta al protocollo di questo Ufficio al n. 10280 del 12/03/2026 e alla liquidazione del Certificato n. 8 del 28/04/2025, relativo all'adeguamento prezzi del Sal finale trasmesso dal Direttore dei Lavori con nota assunta al protocollo di questo Ufficio al n. 17481 del 24/04/2026, per un importo complessivo pari ad € **326.110,74** (187.441,99+138.668,75) esclusa IVA;
 - la società "Officine Maccaferri Italia" (cedente), come sopra richiamato, ha stipulato con la Società "Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring, Banca per i servizi Finanziari alle Imprese s.p.a.", (cessionaria) un contratto di factoring e, in esecuzione dello stesso, la cedente intende cedere pro-solvendo alla cessionaria i crediti il cui ammontare complessivo, ad oggi è pari ad **Euro 274.196,58**, da liquidare con il presente provvedimento;
 - la somma pari ad € **51.914,16** (326.110,74 - 274.196,58), sarà liquidata all'Ati Cardona, se dovuta, con successivo provvedimento;
 - l'importo per il pagamento della somma complessiva pari ad € **306.807,66** di cui ai "VISTI" e "CONSIDERATO" precedenti, trova copertura finanziaria a valere sull'impegno 33/2026 assunto con D.D.S. n. 1070 del 14/10/2022, sul capitolo 642105, Cod. Siope U.2.02.01.09.014 – denominato "*Spese di investimento per la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse provenienti dalla contabilità speciale n. 2854 finalizzati alle bonifiche dei siti inquinati*" riaccertato per l'esercizio finanziario 2026;
- VISTA la circolare n. 9 della Ragioneria Generale della Regione Siciliana, prot. n. 15223 del 18/03/2015, con la quale vengono impartite le direttive per il versamento dell'IVA da parte della Regione;
- RITENUTO pertanto, di dover procedere alla liquidazione dell'importo complessivo pari ad € **306.807,66** così distinto:
- € **274.196,58** alla Banca Monte dei Paschi a valere sulle fatture n. 1/PA del 27/07/2026 e n. 2/PA del 27/07/2026, sull'impegno n. 33/2026 cap. 642105;
 - € **32.611,08** per IVA, a valere sulle fatture n. 1/PA e n. 2/PA del 27/07/2026, impegno n. 33/2026 cap. 642105;
- RITENUTO altresì, di liquidare all'Ati Cardona, la somma pari ad € **51.914,16** se dovuta, con successivo provvedimento;
- RITENUTO in oltre, di procedere all'approvazione del Quadro Economico Finale sopra riportato;
- TUTTO ciò premesso, ai sensi della normativa vigente;

DECRETA

Art. 1

E' annullato il D.D.G. n. 1312 del 11/08/2026, per le motivazioni sopra descritte.

Art. 2

E' approvato il Quadro Economico sopra riportato, senza variazioni negli importi relativi ai lavori, ma esclusivamente con rimodulazione delle somme a disposizione dell'Amministrazione.

Art. 3

A seguito della registrazione del presente provvedimento è autorizzato il pagamento della somma complessiva di **€ 306.807,66** così ripartita:

- **€ 274.196,58** alla Banca Monte dei Paschi, di cui all'atto di cessione di crediti Rep. n. 61.190 del 23/07/2018, assunto al protocollo di questo Ufficio al n. 32769 del 02/08/2018, con il quale la società Officine Maccaferri s.r.l. cede "pro-solvendo" alla cessionaria Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring (in sigla "MPS Leasing & Factoring") e, successivo Atto di Fusione per Incorporazione del 20.04.2023, Rep. n. 42437, Raccolta n. 21719, trasmesso con nota assunta al protocollo di questo Ufficio al n. 27299 del 07.06.2023, con il quale la Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring con sede in Siena, via Aldo Moro, 11/13, si fonde per incorporazione nella "Banca Monte dei Paschi di Siena S.P.A., secondo le modalità riportate nell'Atto di fusione;
- **€ 32.611,08** per IVA, a valere sulle fatture n. 1/PA e n. 2/PA del 27/07/2026, sull'impegno n. 33/2026 cap. 642401.

Art. 4

E' liquidato l'importo di **€ 274.196,58**, mediante mandato di pagamento intestato alla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. con accredito sul conto corrente - IBAN IT 64H 01030 05930 999009122399 – C.F. 00884060526, a valere sull'impegno n. 33/2026 assunto con D.D.S. n. 1070 del 14/10/2022 sul capitolo 642105, Cod. Siope U.2.02.01.09.014 – denominato "*Spese di investimento per la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse provenienti dalla contabilità speciale n. 2854 finalizzati alle bonifiche dei siti inquinati*" riaccertato per l'esercizio finanziario 2026.

Art. 5

L'importo di **€ 32.611,08**, relativo all'IVA di cui alle fatture elettroniche n. documento 1/PA e n. 2/PA del 27/07/2026, sarà versato all'Erario secondo le direttive della circolare n° 9 del 18/03/2015 della Ragioneria Generale della Regione Sicilia, a valere sull'impegno n. 33/2026, sul capitolo 642105, Cod. Siope U.2.02.01.09.014 – denominato "*Spese di investimento per la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse provenienti dalla contabilità speciale n. 2854 finalizzati alle bonifiche dei siti inquinati*" riaccertato per l'esercizio finanziario 2026.

Art. 6

Il presente decreto sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale per la registrazione ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale del 15 aprile 2021 n. 9.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in ossequio all'art.98, comma 6 della L.R. n. 9 del 7.5.2015 e avrà efficacia soltanto ad avvenuta registrazione da parte della Ragioneria Centrale.

Art. 7

Avverso il presente decreto può essere presentato ricorso al TAR entro 60 giorni, ai sensi del D.lgs n.104/2010, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 23 comma 4 dello Statuto della Regione Siciliana; i suddetti termini decorrono dalla data di notifica del presente provvedimento.

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Giuseppe Carbone

GIUSEPPE
CARBONE
REGIONE
SICILIANA
22.09.2026
11:50:38
GMT+02:00



Il Dirigente Generale

Dott. Arturo Vallone

ARTURO
VALLONE
REGIONE
SICILIANA
22.09.2026
11:54:53
GMT+02:00

