

RIEPILOGO FASE 1 = 70 gg. Giorni lavorativi Prev.49 gg.

LAVORI					IMPORTI	INIZIO	FINE	GIORNI	MESE1					MESE2					MESE3				
									1	8	15	22	29	6	13	20	27	3	10	17	24		
1. DIPARTIMENTO ATTIVITA PRODUTTIVE					352.781,19																		
1.1. Quadro Bt Cabina - Lato A_b					48.418,84	01/01/2023	20/01/2023	20	1	8	15	20											
1.10. Quadro Condizionamento					14.389,41	21/01/2023	04/02/2023	15				21	28	4									
1.2. Quadro Bt Cabina - Lato C					76.894,15	05/02/2023	11/03/2023	35							6	13	20	27	3	10	17		
1.7. Quadro Portineria Principale					8.811,20	21/01/2023	04/02/2023	15				21	28	4									
1.9. Quadri Ascensore					7.998,06	21/01/2023	04/02/2023	15				21	28	4									
PARZIALI					---				71.297,86					61.047,06					24.166,73				
PROGRESSIVI					---				71.297,86					132.344,93					156.511,66				
MESE					---				MESE1					MESE2					MESE3				

RIEPILOGO FASE 2 = 60 gg. Giorni lavorativi Prev.42 gg.

LAVORI	IMPORTI	INIZIO	FINE	GIORNI	MESE1	MESE2	MESE3
					18252229	5121920	5121920
1.- 1. DIPARTIMENTO ATTIVITA PRODUTTIVE	196.269,53						
1.1.- 1.3. Qgen Ampliamento Lato A-	13.948,80	01/01/2023	15/01/2023	15	1825		
1.2.- 1.4. Qgen Ampliamento Lato C	34.002,56	01/01/2023	15/01/2023	15	1825		
1.3.- 1.5. Quadri Di Piano [ampia	80.874,98						
1.3.1.- 1.5.1. Piani 1-2-3 La	43.004,90	16/01/2023	30/01/2023	15	1820		
1.3.2.- 1.5.3. Piano 5 Lato A	19.083,06	31/01/2023	14/02/2023	15		3115	
1.3.3.- 1.5.2. Piano 4 Lato A	18.123,92	31/01/2023	14/02/2023	15		3115	
1.3.4.- 1.5.4. Piano 5 Lato A-	663,10	31/01/2023	14/02/2023	15		3115	
1.4.- 1.6. Quadri Di Piano [ampliam	58.675,35						
1.4.1.- 1.6.1. Piani 1-2-3 La	34.086,40	15/02/2023	01/03/2023	15		151	
1.4.2.- 1.6.2. Piano 4 Lato C	12.850,97	15/02/2023	01/03/2023	15		151	
1.4.3.- 1.6.3. Piano 5 Lato C	11.737,98	15/02/2023	01/03/2023	15		151	
1.5.- 1.8. Quadro Portineria Lato A	8.767,84	15/02/2023	01/03/2023	15		151	
PARZIALI	---				93.480,93	98.292,39	4.496,21
PROGRESSIVI	---				93.480,93	191.773,32	196.269,53
MESE	---				MESE1	MESE2	MESE3