



REGIONE SICILIANA

Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità

Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti

LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI NORME DI LEGGE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DELLE INFRASTRUTTURE GESTITE DAL DRAR.

Lotto 1: Dighe Scanzano-Rossella, San Giovanni, Castello, Gorgo, Comunelli, Cimia, Disueri, Furore, Adduttore Castello

PROGETTO ESECUTIVO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Salvatore Stagno

DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Ing. Salvatore Stagno

I PROGETTISTI



MSM Ingegneria s.r.l.
Via della Meloria, 61
00136 Roma

Progettista
Ing. Alessandro Salvago de Gennaro



ELABORATI GENERALI CRONOPROGRAMMA

CODICE PROGETTO		NOME FILE		REVISIONE	SCALA:
PROGETTO	LIV. PROG.	CODICE ELAB.			
DIG	E	GENCR01		A	-
A	PRIMA EMISSIONE	SETT 2022	I. Vuerich	L. Melica	A. Salvago
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

REGIONE SICILIANA**ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ**

LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI NORME DI LEGGE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DELLE INFRASTRUTTURE GESTITE DAL DRAR

PROGETTO DEFINITIVO

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Norme attività		Durata	Gantt Chart (Days 49-45)																																												
1	Lavori di adeguamento alle vigenti norme di legge degli impianti elettrici a servizio delle infrastrutture gestite dal DRAR. Lotto 1: Dighe Scanzano-Rossella, San Giovanni, Castello, Gorgo, Comunelli, Cimia, Disueri, Furore, Adduttore Castello	258 g																																													
2																																															
3	DIGHE SCANZANO-ROSSELLA	86 g	DIGHE SCANZANO-ROSSELLA																																												
4	Sottofase 1 - Allestimento area di cantiere	3 g	Sottofase 1 - Allestimento area di cantiere																																												
5	Realizzazione della recinzione, della segnaletica e dell'illuminazi	1 g	Realizzazione della recinzione, della segnaletica e dell'illuminazione di cantiere																																												
6	Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	2 g	Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere																																												
7	Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali	2 g	Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali																																												
8	Sottofase 2 - Lavorazioni	81 g	Sottofase 2 - Lavorazioni																																												
9	Ricognizione impianti elettrici esistenti	10 g	Ricognizione impianti elettrici esistenti																																												
10	Passaggio dalla MT alla BT: dismissione vecchia cabina MT e realizzazione nuova cabina	25 g	Passaggio dalla MT alla BT: dismissione vecchia cabina MT e realizzazione nuova cabina																																												
11	Messa a norma impianto elettrico e illuminotecnico coronamento diga	30 g	Messa a norma impianto elettrico e illuminotecnico coronamento diga																																												
12	Messa a norma impianto elettrico e illuminotecnico torri faro	10 g	Messa a norma impianto elettrico e illuminotecnico torri faro																																												
13	Sostituzione del gruppo elettrogeno	8 g	Sostituzione del gruppo elettrogeno																																												
14	Opere di finitura e completamento	3 g	Opere di finitura e completamento																																												
15	Sottofase 3 - Smantellamento cantiere	2 g	Sottofase 3 - Smantellamento cantiere																																												
16	Smantellamento della recinzione, della segnaletica e dell'illuminazione di cantiere	1 g	Smantellamento della recinzione, della segnaletica e dell'illuminazione di cantiere																																												
17	Smantellamento dei servizi igienico-assistenziali del cantiere	1 g	Smantellamento dei servizi igienico-assistenziali del cantiere																																												
18	DIGA FURORE	68 g	DIGA FURORE																																												
19	Sottofase 1 - Allestimento area di cantiere	3 g	Sottofase 1 - Allestimento area di cantiere																																												
20	Realizzazione della recinzione, della segnaletica e dell'illuminazi	1 g	Realizzazione della recinzione, della segnaletica e dell'illuminazione di cantiere																																												
21	Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	2 g	Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere																																												
22	Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali	2 g	Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali																																												
23	Sottofase 2 - Lavorazioni	63 g	Sottofase 2 - Lavorazioni																																												
24	Ricognizione impianti elettrici esistenti	10 g	Ricognizione impianti elettrici esistenti																																												
25	Passaggio dalla MT alla BT: dismissione vecchia cabina MT e realizzazione nuova cabina	25 g	Passaggio dalla MT alla BT: dismissione vecchia cabina MT e realizzazione nuova cabina																																												
26	Messa a norma impianto elettrico e illuminotecnico galleria sussidiaria	20 g	Messa a norma impianto elettrico e illuminotecnico galleria sussidiaria																																												
27	Sostituzione del gruppo elettrogeno	5 g	Sostituzione del gruppo elettrogeno																																												
28	Opere di finitura e completamento	3 g	Opere di finitura e completamento																																												
29	Sottofase 3 - Smantellamento cantiere	2 g	Sottofase 3 - Smantellamento cantiere																																												
30	Smantellamento della recinzione, della segnaletica e dell'illuminazione di cantiere	1 g	Smantellamento della recinzione, della segnaletica e dell'illuminazione di cantiere																																												
31	Smantellamento dei servizi igienico-assistenziali del cantier	1 g	Smantellamento dei servizi igienico-assistenziali del cantiere																																												
32	DIGA CASTELLO	16 g	DIGA CASTELLO																																												
33	Sottofase 1 - Allestimento area di cantiere	3 g	Sottofase 1 - Allestimento area di cantiere																																												
34	Realizzazione della recinzione, della segnaletica e dell'illuminazione di cantiere	1 g	Realizzazione della recinzione, della segnaletica e dell'illuminazione di cantiere																																												
35	Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	2 g	Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere																																												
36	Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali	2 g	Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali																																												
37	Sottofase 2 - Lavorazioni	11 g	Sottofase 2 - Lavorazioni																																												
38	Sostituzione del gruppo elettrogeno	8 g	Sostituzione del gruppo elettrogeno																																												
39	Opere di finitura e completamento	3 g	Opere di finitura e completamento																																												
40	Sottofase 3 - Smantellamento cantiere	2 g	Sottofase 3 - Smantellamento cantiere																																												
41	Smantellamento della recinzione, della segnaletica e dell'illuminazione di cantiere	1 g	Smantellamento della recinzione, della segnaletica e dell'illuminazione di cantiere																																												
42	Smantellamento dei servizi igienico-assistenziali del cantier	1 g	Smantellamento dei servizi igienico-assistenziali del cantiere																																												
43	DIGA SAN GIOVANNI	88 g	DIGA SAN GIOVANNI																																												
44	Sottofase 1 - Allestimento area di cantiere	3 g	Sottofase 1 - Allestimento area di cantiere																																												
45	Realizzazione della recinzione, della segnaletica e dell'illuminazi	1 g	Realizzazione della recinzione, della segnaletica e dell'illuminazione di cantiere																																												
46	Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	2 g	Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere																																												
47	Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali	2 g	Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali																																												
48	Sottofase 2 - Lavorazioni	83 g	Sottofase 2 - Lavorazioni																																												
49	Ricognizione impianti elettrici esistenti	10 g	Ricognizione impianti elettrici esistenti																																												
50	Passaggio dalla MT alla BT: dismissione vecchia cabina MT e realizzazione nuova cabina	25 g	Passaggio dalla MT alla BT: dismissione vecchia cabina MT e realizzazione nuova cabina																																												
51	Messa a norma impianto elettrico e illuminotecnico coronamento diga	30 g	Messa a norma impianto elettrico e illuminotecnico coronamento diga																																												
52	Messa a norma impianto elettrico e illuminotecnico piazzali e viabilità interna	15 g	Messa a norma impianto elettrico e illuminotecnico piazzali e viabilità interna																																												
53	Messa a norma impianto elettrico e illuminotecnico area vasche di calma e dissipazione	15 g	Messa a norma impianto elettrico e illuminotecnico area vasche di calma e dissipazione																																												
54	Opere di finitura e completamento	3 g	Opere di finitura e completamento																																												
55	Sottofase 3 - Smantellamento cantiere	2 g	Sottofase 3 - Smantellamento cantiere																																												
56	Smantellamento della recinzione, della segnaletica e dell'illuminazione di cantiere	1 g	Smantellamento della recinzione, della segnaletica e dell'illuminazione di cantiere																																												
57	Smantellamento dei servizi igienico-assistenziali del cantier	1 g	Smantellamento dei servizi igienico-assistenziali del cantiere																																												

N.B. NEL PRESENTE CRONOPROGRAMMA LE DURATE SONO ESPRESSE IN GIORNI SOLARI NATURALI E CONSECUTIVI