

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA



ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
UFFICIO REGIONALE DEL GENIO CIVILE
SERVIZIO DI TRAPANI

PROPOSTA DI DETERMINA PER LA LIQUIDAZIONE DELLA RATA DI SALDO RELATIVA AI LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLA STRADA DI ACCESSO AL PORTO DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO – TRATTO DA VIA CERDA AL PIAZZALE DEL PORTO – COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO (TP)”.

CUP: G27H21040080006 - CIG: 92253274AC- CODICE CARONTE: SI_1_30012

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- Visto** la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 recante le “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”;
- Visto** l'articolo 4 della Legge Regionale 12 luglio 2011 n. 12 che ha istituito, nell'ambito dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, il Dipartimento Regionale Tecnico;
- Visto** il Decreto Presidenziale 05/04/2022 n.9, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 25 del 01/06/2022, con il quale è stato emanato il Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge Regionale 16 dicembre 2008 n. 19 “Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’art.13, c.3 della L.R. 17/03/2016 n.3;
- Visto** il Decreto Presidenziale n. 448 del 13/02/2023 , di conferimento incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico dal 14/02/2023, all'Ing. Duilio Alongi, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 88 del 10 febbraio 2023;
- Visto** il Decreto Presidenziale n. 667/FP/Serv. 1 del 07.03.2024 che ha conferito all'Ing. Duilio Alongi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico fino al 31/12/2026;
- Visto** il D.D.G. n.1842 del 09/11/2022 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico ha conferito all’Ing. Giuseppe Alessandro Marino l’incarico di dirigente preposto all’Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Trapani;
- Vista** la delibera di giunta regionale n. 606 del 30/12/2021 riguardante “Programma Operativo Complementare 2014/2020 – Individuazione interventi fondi P.O.C. - ex A.P.Q. - Trasporto stradale – II Atto integrativo Modifica dell'allegato “B” alla deliberazione della Giunta regionale

n. 457 del 5 novembre 2021 - Apprezzamento” con l’inserimento dell’intervento in oggetto segnato al n. 57 per l’importo di € 250.000,00, con centro di responsabilità codesto DRT;

Vista la Legge Regionale 15 aprile 2021, n. 9 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno2019- Legge di stabilità regionale” in particolare l’articolo 9 “Snellimento dei controlli delle Ragionerie Centrali”;

Vista il Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 - convertito con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 – ed in particolare l’art.1, comma 5, che dispone che “i soggetti attuatori di opere sono autorizzati ad avviare le procedure di affidamento della progettazione o dell'esecuzione dei lavori nelle more dell'erogazione delle risorse assegnate agli stessi e finalizzate all'opera con provvedimento legislativo o amministrativo”;

Visto il D.D.G. n. 324 del 22/03/2022 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico nomina, quale Responsabile Unico del Procedimento, il Funzionario Direttivo Arch. Gaspare Giuseppe Motisi in servizio presso l’Ufficio del Genio Civile di Trapani; per i “LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLA STRADA DI ACCESSO AL PORTO DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO – TRATTO DA VIA CERDA AL PIAZZALE DEL PORTO – COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO (TP). CUP: G27H21040080006 CIG: 92253274AC" dell'importo complessivo di € 250.000,00;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e ss.mm. e ii., relativo al riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici, recepito con L.R. 12.07.2011 n. 12 come modificata dall'art. 24, L.R. 17.05.2016, n. 8;

Visto il D.Lgs. 30.06.2011 n. 123, “Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'Art. 49 della legge 31.12.2019, n. 196” e ss.mm. e ii., recepito con l'art. 6, commi 1 e 2, della L.R. 11.08.2017, n. 16;

Visto il D.Lgs. 27.12.2019 n. 158 di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli;

Visto il progetto definitivo datato 17 maggio 2022 dei “LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLA STRADA DI ACCESSO AL PORTO DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO – TRATTO DA VIA CERDA AL PIAZZALE DEL PORTO – COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO (TP). CUP: G27H21040080006 CIG: 92253274AC" dell'importo complessivo di € 250.000,00;

Vista la relazione istruttoria di approvazione progetto definitivo e parere tecnico di approvazione, prot. n. 72911 del 17/05/2022;

Visto il verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo, prot. n. 72903 del 17/05/2022da cui risulta il quadro economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLA STRADA DI ACCESSO AL PORTO DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO – TRATTO DA VIA CERDA AL PIAZZALE DEL PORTO – COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO (TP).				
N. Ordine	Codice	Descrizione	Parziale	Importo
1	Im. Comp.	Importo complessivo Lavori	€ 183 581,08	
2	Im. Comp.	Importo complessivo costi dispositivi ed equipaggiamenti per la sicurezza, compreso dispositivi prevenzione Covid-19	€ 2 321,46	
	Totale A	Somme A - LAVORI	€ 185 902,54	
TOTALE LAVORI			€ 185 902,54	
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
3	B. I.V.A	I.V.A. del 22,00% sull'importo complessivo dei lavori	€ 40 898,56	
4	B. Spese T.	Spese tecniche relative alla progettazione (2,00 % su importo complessivo lavori) - PARI AL 80,00%	€ 2 974,44	
5	B. Spese T.	Spese tecniche relative alla progettazione (2,00 % su importo complessivo lavori) - PARI AL 20,00%	€ 743,61	
6	B. Spese T.	Spese per la gestione dei lavori a sussidio delle attività del RUP, della direzione dei lavori e del suo ufficio, per l'assistenza giornaliera in cantiere, per le SPESE DI TRASFERITA IN CANTIERE e per l'assistenza delle fasi di collaudo. art. 23 comma 11 e 11 bis del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.	€ 1 500,00	
7	B. Spese T.	Contributo all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici	€ 30,00	
8	B. Spese T.	Riproduzione di progetti e stampe grafiche	€ 300,00	
9	B. Spese T.	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici - Art. 16 comma b.11 del Dpr 207/2010 - CAMPIONATURE DELLE TERRE SCAVATE	€ 2 000,00	
10	B. Spese T.	Spese per assicurazione dipendenti con incarico di RUP, di progettisti e di componenti dell'ufficio di direzione dei lavori	€ 500,00	
11	B. Spese T.	Oneri conferimento a discarica compreso iva di legge da eseguirsi a cura della stessa impresa esecutrice (come da affidamento) e da riborsarsi su approvazione della DL	€ 2 500,00	
12	B. Spese T.	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 12 650,85	
13	Totale B	Totale Somme B - a disposizione dell'amministrazione	€ 64 097,46	€ 64 097,46
Riepilogo Complessivo				
Totale Complessivo LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE			€ 250 000,00	

Visto il D.D.G. n. 592 dello 05/05/2022 di ACCERTAMENTO, della somma di € 250.000,00, sulle entrate capitolo 7902. Assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del programma operativo complementare 2014-2020 (POC) per gli interventi di rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto.

Visto il D.D.G. n. 1014 dello 13/07/2022 di finanziamento della somma di € 250.000,00, a valere sul capitolo 684170 del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario in corso per i "LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLA STRADA DI ACCESSO AL PORTO DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO – TRATTO DA VIA CERDA AL PIAZZALE DEL PORTO – COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO (TP). CUP: G27H21040080006 - CIG: 92253274AC" e codice finanziario U. 2.02.01.09.012 - Codice Caronte SI_1_30012.

Considerato la determina dirigenziale di approvazione della proposta di aggiudicazione dell'ingegnere capo pro tempore dell'ufficio del Genio Civile di Trapani, n.337 del 26/05/2022 pubblicato sul sito istituzionale dell'Ufficio del Genio Civile di Trapani, in favore dell'Impresa G.C. COSTRUZIONI s.r.l. Partita IVA 01815370851 con sede in via Ugo FOSCOLO, snc, MUSSOMELI (CL), che ha offerto per la realizzazione delle opere richieste dall'Amministrazione €. 116.512,49 (euro centosedicimilacinquecentododici/49) pari ad un ribasso d'asta del 36,5335%, oltre €. 2.321,46 (euro duemilatrecentoventuno/46) per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e, quindi, per l'importo contrattuale netto complessivo di €. 118.833,95 (euro centodiciottomilaottocentotrentatré/95) oltre IVA, con conseguenziale rimodulazione del quadro economico a seguito del ribasso d'asta, per complessivi € 168.176,32 per lavori al netto del ribasso d'asta e per rimodulazione di somme a disposizione dell'amministrazione, come riportato nel seguente QTE:

QUADRO ECONOMICO - POST GARA				
OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLA STRADA DI ACCESSO AL PORTO DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO – TRATTO DA VIA CERDA AL PIAZZALE DEL PORTO – COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO (TP).				
N. Ordine	Codice	Descrizione	Parziale	Importo
1	Im. Comp.	Importo complessivo Lavori	€ 183 581,08	
2	Im. Comp.	Importo complessivo costi dispositivi ed equipaggiamenti per la sicurezza, compreso dispositivi prevenzione Covid-19	€ 2 321,46	€ 2 321,46
	Totale A	Somme A - LAVORI	€ 185 902,54	
		Ribasso d'asta del 36,5335 % sui lavori a base d'asta	-€ 67 068,59	
		Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€ 116 512,49	€ 116 512,49

TOTALE LAVORI contrattuale al netto del ribasso d'asta comprensivo di costi per la sicurezza	€ 118 833,95
---	---------------------

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
3	B. I.V.A.	I.V.A. del 22,00% sull'importo complessivo dei lavori	€ 26 143,47	
4	B. Spese T.	Spese tecniche relative alla progettazione (2,00 % su importo complessivo lavori) - PARI AL 80,00%	€ 2 974,44	
5	B. Spese T.	Spese tecniche relative alla progettazione (2,00 % su importo complessivo lavori) - PARI AL 20,00%	€ 743,61	
6	B. Spese T.	Spese per la gestione dei lavori a sussidio delle attività del RUP, della direzione dei lavori e del suo ufficio, per l'assistenza giornaliera in cantiere, per le SPE SE DI TRASFERITA IN CANTIERE e per l'assistenza delle fasi di collaudo, art. 23 comma 11 e 11 bis del D. lgs 50/2016 e ss.mm.ii.	€ 1 500,00	
7	B. Spese T.	Contributo all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici	€ 30,00	
8	B. Spese T.	Riproduzione di progetti e stampe grafiche	€ 300,00	
9	B. Spese T.	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici - Art. 16 comma b.11 del Dpr 207/2010 - CAMPIONATURE DELLE TERRE SCAVATE	€ 2 000,00	
10	B. Spese T.	Spese per assicurazione dipendenti con incarico di RUP, di progettisti e di componenti dell'ufficio di direzione dei lavori	€ 500,00	
11	B. Spese T.	Oneri conferimento a discarica compreso iva di legge da eseguirsi a cura della stessa impresa esecutrice (come da affidamento) e da riborsarsi su approvazione della DL	€ 2 500,00	
12	B. Spese T.	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 12 650,85	
13	Totale B	Totale Somme B - a disposizione dell'amministrazione	€ 49 342,37	€ 49 342,37
Riepilogo Complessivo				
		Totale Complessivo LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE	€ 168 176,32	
	Trapani, li			
		MINORE IVA SUI LAVORI		€ 14 755,09
		Ribasso d'asta del 36,5335 % sui lavori a base d'asta		€ 67 068,59
		TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO		€ 250 000,00

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 305 del 17/07/2023 di riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31/12/2022;

Visto il contratto di appalto stipulato in data 20/09/2022 con rep. n. 2149, di pari data, per l'importo di aggiudicazione di € 116.512,49 per lavori al netto del ribasso d'asta, oltre ad € 2.321,46 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale di € 118.833,95, oltre IVA - CIG:92253274AC - CUP: G27H2104008006;

Vista la perizia di variante e di assestamento somme, approvata dal R.U.P. in data 29/09/2022, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché dell'art. 8 c. 1 e 2 del D.M. n. 49/2018, dell'art. 1.14 del C.S.A., per un importo complessivo di € 128.349,95 al netto del ribasso d'asta del 36,5335% compreso quanto determinato con l'atto di sottomissione n. 1 del 27/09/2022 per la somma netta di € 9.516,00, con conseguenziale rimodulazione del quadro economico come riportato nel seguente QTE.

QUADRO ECONOMICO - PERIZIA VARIANTE E ASSESTAMENTO SOMME OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLA STRADA DI ACCESSO AL PORTO DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO – TRATTO DA VIA CERDA AL PIAZZALE DEL PORTO – COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO (TP).				
N. Ordine	Codice	Descrizione	Parziale	Importo
1	Im. Comp.	Importo complessivo Lavori	€ 198 574,83	
2	Im. Comp.	Importo complessivo costi dispositivi ed equipaggiamenti per la sicurezza, compreso dispositivi prevenzione Covid-19	€ 2 321,46	€ 2 321,46
	Totale A	Somme A - LAVORI	€ 200 896,29	
		Ribasso d'asta del 36,5335 % sui lavori a base d'asta	-€ 72 546,34	
		Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€ 126 028,49	€ 126 028,49

	TOTALE LAVORI contrattuale al netto del ribasso d'asta comprensivo di costi per la sicurezza		€ 128 349,95
--	---	--	---------------------

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
3	B. I.V.A.	I.V.A. del 22,00% sull'importo complessivo dei lavori	€ 28 236,99	
4	B. Spese T.	Spese tecniche relative alla progettazione (2,00 % su importo complessivo lavori) - PARI AL 80,00%	€ 2 974,44	
5	B. Spese T.	Spese tecniche relative alla progettazione (2,00 % su importo complessivo lavori) - PARI AL 20,00%	€ 743,61	
6	B. Spese T.	Spese per la gestione dei lavori a sussidio delle attività del RUP, della direzione dei lavori e del suo ufficio, per l'assistenza giornaliera in cantiere, per le SPESE DI TRASFERITA IN CANTIERE e per l'assistenza delle fasi di collaudo, art. 23 comma 11 e 11 bis del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.	€ 1 500,00	
7	B. Spese T.	Contributo all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici	€ 225,00	
8	B. Spese T.	Riproduzione di progetti e stampe grafiche	€ 300,00	
9	B. Spese T.	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici - Art. 16 comma b.11 del Dpr 2077/2010 - CAMPIONATURE DELLE TERRE SCAVATE	€ 2 000,00	
10	B. Spese T.	Spese per assicurazione dipendenti con incarico di RUP, di progettisti e di componenti dell'ufficio di direzione dei lavori	€ 156,39	
11	B. Spese T.	Oneri conferimento a discarica compreso iva di legge da eseguirsi a cura della stessa impresa esecutrice (come da affidamento) e da riborsarsi su approvazione della DL	€ 3 655,71	
12	B. Spese T.	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 34,23	
13	Totale B	Totale Somme B - a disposizione dell'amministrazione post gara .	€ 39 826,37	€ 39 826,37
Riepilogo Complessivo				
		Totale Complessivo LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE	€ 168 176,32	
14	Totale B	Economie per ribasso d'asta	€ 72 546,34	€ 72 546,34
15	Totale B	Economie per minore IVA sui lavori e rimodulazione somme a disposizione dell'amministrazione	€ 9 277,34	€ 9 277,34
		TOTALE	€ 250 000,00	

Visto il D.R.S. n. 1742/2022 del 27/10/2022 di approvazione del contratto di appalto stipulato in data 20/09/2022 con rep. n. 2149;

Visto il verbale di consegna dei lavori del 06/06/2022 con fine lavori prevista per il giorno 06/07/2022;

Visto il certificato di ultimazione dei lavori del 18/07/2022, che certifica l'ultimazione degli stessi per il giorno 27/06/2022;

Preso Atto che l'impresa esecutrice dei lavori ha sottoscritto gli atti contabili e il Registro di Contabilità dei lavori senza alcuna riserva;

Vista la fattura elettronica n. 0021-2022/EL del 18/10/2022, relativa al 1° SAL ed ultimo emessa dall'impresa G.C. COSTRUZIONI s.r.l. con sede nella Via Ugo Foscolo SNC del Comune di Mussomeli (CL) - Partita IVA 01815370851, dell'importo complessivo di € 155.769,60 di cui € 127.680,00 per imponibile ed € 28.089,60 per IVA;

Vista la Determina n. 853 del R.U.P., del 26-10-2022, di liquidazione del 1° SAL ed ultimo di € 127.680,00 per imponibile ed € 28.089,60 per IVA;

Visto il D.R.S. n. 1767 del 02-11-2022 dell'Ingegnere capo pro tempore dell'Ufficio del Genio Civile di Trapani, Ing. Salvatore Caruso, di liquidazione e pagamento della fattura n. 0021-2022/EL del 18/10/2022 dell'importo complessivo di € 155.769,60 di cui € 127.680,00 per imponibile ed € 28.089,60 per IVA, afferente al primo ed ultimo stato d'avanzamento dei lavori in oggetto specificati;

Visti gli atti di contabilità finale e la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione, redatti dal Direttore dei Lavori, Arch. Gaspare Giuseppe Motisi in data 29/06/2023, dal quale si evince che i lavori eseguiti dell'Impresa "G.C. COSTRUZIONI s.r.l. con sede nella Via Ugo Foscolo SNC del Comune di Mussomeli (CL) - Partita IVA 01815370851, al netto del ribasso d'asta e comprensivi degli oneri per la sicurezza ascendono a € 128.329,16 per cui:

- Importo netto dei lavori eseguiti - Stato Finale € 128.329,16
- A cui detraendo gli importi degli acconti corrisposti € 127.680,00

Resta il credito netto dell'impresa € 649,16

Considerato che, essendo stati liquidati acconti per € 127.680,00 rimane l'importo da pagare quale rata di saldo pari ad € 649,16 oltre IVA al 22% pari a € 142,82 per **complessive € 791,98;**

Vista la nota dell'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Trapani, prot. 162016 del 13 dicembre 2023, con la quale sono stati trasmessi gli atti di contabilità finale relativi all'intervento in argomento;

Visto il D.D. N. 817 del D.R.B.T. 1172 del 28/05/2024, con il quale le somme residue necessarie, vengono mantenute nella gestione dei residui dell'esercizio 2023 e le variazioni in termini di cassa sono apportate al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2024;

Considerato che gli atti di contabilità finale sono stati approvati con DDG n.736/2024 ed è stata autorizzata la liquidazione e pagamento della rata di saldo;

Considerato che il Dipartimento Regionale Tecnico, n.q. di stazione appaltante, in dipendenza di un'obbligazione giuridicamente vincolante già esistente dovrà provvedere a pagare il corrispettivo dovuto all'impresa G.C. COSTRUZIONI s.r.l. con sede nella Via Ugo Foscolo SNC del Comune di Mussomeli (CL) - Partita IVA 01815370851, per i lavori regolarmente eseguiti;

Considerato che i lavori in oggetto indicati sono stati ultimati in data 27/06/2022 come da verbale di ultimazione dei lavori, quindi da più di anni 2, pertanto l'impresa risulta esonerata dal produrre la polizza fidejussoria a garanzia del pagamento della rata di saldo;

Visti gli atti di contabilità redatti fino ad oggi per i lavori in oggetto segnati tra cui:

1. Certificato di ultimazione dei lavori del 18/07/2022;
2. Primo ed ultimo Stato Avanzamento Lavori al 30/09/2022 per lavori eseguiti a tutto il 12/09/2022;
3. Registro di contabilità;
4. Libretto delle misure;
5. Determina di liquidazione n. 853 del 26/10/2022 e certificato di pagamento n. 1;
6. Stato finale dei lavori del 26-10-2022;
7. Relazione sul conto finale e certificato di regolare Esecuzione del 29-10-2022;
8. Verifica D.U.R.C. positiva - Numero Protocollo INPS_40067295 Data richiesta 07/03/2024 Scadenza validità 05/07/2024, dell'impresa G.C. COSTRUZIONI s.r.l. con sede nella Via Ugo Foscolo SNC del Comune di Mussomeli (CL) - Partita IVA 01815370851;

Ritenuto che può autorizzarsi la liquidazione del pagamento della rata di saldo di pari ad € 649,16 oltre IVA al 22% pari a € 142,82 per complessive € 791,98;

Visto l'art.9 della L.R. n.9 del 15/04/2021 "snellimento dei controlli delle Ragionerie Centrali a decorrenza dal 01/07/2021";

Visto la Legge Regionale 16/01/2024 n.1 "Legge di Stabilità Regionale 2024-2026";

Visto la Legge Regionale 16/01/2024 n.2 "Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2024-2026";

Visto la Deliberazione di Giunta Regionale n. 15 del 22/01/2024 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2024/2026. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori";

Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione della rata di saldo dei lavori in oggetto indicate, dell'importo di € 649,16 oltre € 142,82 di IVA per complessivi € 791,98, esigibile nell'esercizio finanziario 2024 con imputazione della spesa sul capitolo 684176, per effettuare il pagamento in favore dell'impresa G.C. COSTRUZIONI s.r.l. con sede nella Via Ugo Foscolo SNC del Comune di Mussomeli (CL) - Partita IVA 01815370851;

Ai sensi della legge e del regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato, il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento

PROPONE DI DETERMINARE

Art.1 Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate è DETERMINATO E LIQUIDATO l'importo imponibile di € **649,16** oltre IVA al 22% pari a € **142,82** per complessive € **791,98** relativo alla rata di saldo dei lavori in argomento, sull'impegno assunto con il D.D.G. n. 1014 del 13/07/2022 sul cap. 684176, con codice gestionale U.2.02.01.09.014, per il pagamento del corrispettivo dovuto all'impresa G.C. COSTRUZIONI s.r.l. con sede nella Via Ugo Foscolo SNC del Comune di Mussomeli (CL) - Partita IVA 01815370851 per i lavori regolarmente eseguiti.

Art. 6 Ai sensi dell'art. 68, comma 5 della L.R. 12.08.2014, n. 21, così come sostituito dall'Art. 98, comma 6 della L.R. 07.05.2015, n. 9, la presente determina sarà pubblicata nel sito istituzionale dell'Ufficio del Genio Civile di Trapani.

Trapani, 03-07-2024

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Arch. Gaspare Giuseppe Motisi)



GASPARE GIUSEPPE
MOTISI
REGIONE SICILIANA
FUNZIONARIO
DIRETTIVO
03.07.2024
14:42:28 UTC

APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE

Visto il D.D.G. n.1842 del 09/11/2022 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico ha conferito allo scrivente Ing. Giuseppe Alessandro Marino l'incarico di dirigente preposto all'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Trapani;

Vista la proposta formulata dal R.U.P. Arch. Gaspare Giuseppe Motisi;

Preso atto e fatta propria la proposta formulata dal R.U.P. Arch. Gaspare Giuseppe Motisi, per l'adozione della presente Determinazione;

Dato atto ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90, come introdotto dall'art.1 c. 41, della L. 06/11/2012 n. 190 e dell'art. 42 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., nel rispetto dell'art.7 del DPR 16/04/2013 n. 62, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento;

ADOTTA

la superiore proposta di Determinazione che si intende trascritta ed integralmente riportata, avente ad oggetto **PROPOSTA DI DETERMINA PER IL PAGAMENTO, DELLA RATA DI SALDO RELATIVA AI “LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLA STRADA DI ACCESSO AL PORTO DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO – TRATTO DA VIA CERDA AL PIAZZALE DEL PORTO – COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO (TP). CUP: G27H21040080006 - CIG: 92253274AC” e- Codice Caronte: SI_1_30012.**

Trapani, 03/07/2024

Il Dirigente del Servizio
Ufficio Regionale del Genio Civile
Servizio di Trapani
(Ing. Giuseppe Alessandro Marino)



GIUSEPPE
ALESSANDRO
MARINO
REGIONE SICILIANA
DIRIGENTE
03.07.2024 15:03:10
GMT+00:00