



LIQUIDAZIONE Oneri conferimento a discarica

II DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 recante le “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n.10;

VISTO il D.P. Reg. n. 448 del 13/02/2023 con il quale in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 88 del 10/02/2023, è stato conferito all’ing. Duilio Alongi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico a decorrere dal 14/02/2023 per la durata di anni 2 (due);

VISTO il D.P. Reg. n. 667 del 07/03/2024 con il quale in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n.69 del 01/03/2024, è stato prolungato all’ing. Duilio Alongi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico fino al 31 Dicembre 2026;

VISTO il D.D.G. N° 1610 del 11/10/2024 di conferimento incarico al Dott. Giuseppe Di Martino a Dirigente della struttura del Servizio 6 -“Espletamento di servizi di ingegneria e di architettura di competenza regionale e/o per conto di enti locali (Sicilia Orientale – Prov.: CT, ME, SR, RG, EN) -, con decorrenza 14.10.2024;

VISTO il Decreto Presidenziale 05 aprile 2022 n. 9, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. n. 25 del 01 giugno 2022, recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 - Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;

VISTA la Legge di contabilità generale dello Stato ed il relativo Regolamento di esecuzione approvati rispettivamente con R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e R.D. 25 maggio 1924, n. 827 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana”;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti locali”;

VISTA la nota prot. n. 13006 del 16.12.2021, con la quale l'Assessore regionale delle infrastrutture e della mobilità ha trasmesso alla Struttura tecnica di missione del MIMS la proposta di rimodulazione degli interventi cd. “Progetti Bandiera”, finanziati con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2021/2027;

VISTA la Delibera CIPESS n.1 del 15/02/2022 relativa ai progetti finanziati con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2021/2027, con cui è assegnato al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ai sensi dell'art. 1, comma 178, lettere d) ed f) , della legge n. 178 del 2020, l'importo complessivo di 3.689.397.000 di euro per quarantuno interventi bandiera di immediato avvio dei lavori, finanziati ex art. 1, comma 178, lettera d) della legge n. 178 del 2020;

VISTA la nota di prot. n. 7402 del 26.07.2022, con la quale l'Assessorato per le Infrastrutture e la Mobilità invita il DRT, quale CdR, gestore della spesa, per l'intervento infrastrutturale volto al “Ripristino e messa in sicurezza della strada Castel di Lucio (ME) - Gangi (PA), tra la SP 176 e la SP 60”, ad adempiere agli atti conseguenziali;

VISTO che nell'elenco degli interventi di cui sopra risulta ricompreso l'intervento denominato “Lavori di Ripristino e messa in sicurezza della strada Castel di Lucio (ME) - Gangi (PA), tra la SP 176 e la SP 60” per un importo complessivo di euro 7.738.000,00;

VISTA la Determina n°422 del 17/09/2021 dell'Ingegnere Capo del Genio Civile di Enna relativa al Provvedimento Finale di Conclusione del Procedimento a seguito della Conferenza Speciale di Servizi, tenutasi in videoconferenza in data 13/09/2021, con cui sono stati acquisiti tutti i pareri, le autorizzazioni e i nulla osta previsti dalle normative vigenti necessari alla realizzazione dei lavori indicati in oggetto;

VISTO il rapporto di verifica finale del 04/10/2021 per il progetto esecutivo in argomento, redatto, ai sensi del comma 6, lett. c), dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dal Servizio di Verifica costituito giusto incarico del DG del DRT con nota n°50603 del 26/03/2021, le cui conclusioni, in merito alle attività svolte in contraddittorio con i progettisti, hanno evidenziato l'esito “positivo” della verifica finale;

VISTO il parere tecnico favorevole espresso dal Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del comma 3, dell'art. 5, della L.R. 12 luglio 2011, n. 12, così come modificata dall'art. 24 della L.R. 17 maggio 2016, n. 8, in data 11/10/2021, riportato nel verbale di validazione del RUP, per l'importo complessivo di € 7.738.000,00;

VISTO il D.D.G. 392/2020 del 05/06/2020 di nomina del R.U.P. ;

VISTO il D.D.G. 712/2020 del 09/09/2020 di nomina del Gruppo di Progettazione;

VISTO il D.D.G. 989/2022 del 11/07/2022, con cui sono stati nominati il Direttore dei lavori, il Direttore operativo e l'ispettore di cantiere;

VISTO il D.D.G.2257 del 14/12/2022 di integrazione del D.D.G. 989/2022 del 11/07/2022 di nomina dei Collaboratori tecnici ed amministrativi del gruppo di lavoro;

VISTA la nota prot. 107203 del 26/07/2022, con la quale è stata chiesta l'istituzione del capitolo di entrata da denominare: "Assegnazioni dello Stato per l'attuazione dei progetti bandiera finanziati con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2021-2027 (FSC) per gli interventi di riqualificazione di infrastrutture stradali" - cod. fin. E.4.02.01.01.001 - NF 2 – V Capo 18 per la realizzazione del progetto in argomento;

VISTO il D.D. 1450/2022 del 03/10/2022, con il quale è stato istituito il capitolo di entrata 8138 cod. fin.E.4.02.01.01.001 - NF 2 – V Capo 18 per la realizzazione del progetto in argomento;

VISTO il D.D.G. n. 1474/2022 del 05/10/2022, con il quale per l'intervento denominato "Lavori di Ripristino e messa in sicurezza della strada Castel di Lucio (ME) - Gangi (PA), tra la SP 176 e la SP 60", è stata accertata la somma complessiva di € 7.738.000,00, sul capitolo di entrata 8138 "Assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027 (FSC) per "GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI INFRASTRUTTURE STRADALI" - cod. fin. E.4.02.01.01.001 - NF 2 – V Capo 18;

VISTA la nota prot. n. 143884 del 24.10.2022 con la quale è stato chiesto al Dipartimento Bilancio e Tesoro di istituire ed attribuire a questo Dipartimento Regionale Tecnico apposito capitolo di spesa da denominare: "Assegnazione dello Stato per l'Attuazione dei Progetti Bandiera Finanziati con le Risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2021-2027 per gli Interventi di Riqualificazione di Infrastrutture Stradali-C.FIN.U.2.02.01.09.012 ”;

VISTO il D.D. n. 1700 del 04.11.2022 con il quale il Ragioniere Generale della Regione ha introdotto variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio finanziario della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2022 sul capitolo di spesa 684186 "Assegnazione dello Stato per l'attuazione dei Progetti Bandiera finanziati con le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027 per gli interventi di riqualificazione di Infrastrutture Stradali" con codice finanziario U.2.02.01.09.012 e ha disposto una variazione di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2022 di + Euro 1.200.000,00 - per l'esercizio finanziario 2023 di + Euro 3.269.000,00 e per l'esercizio finanziario 2024 + Euro 3.269.000,00;

VISTO l'accertamento in entrata sul capitolo di entrata 8138 "Assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027 (FSC) per gli "Interventi di Riqualificazione di Infrastrutture Stradali"- cod. fin. E.4.02.01.01.001 - NF 2 – V Capo 18" della somma complessiva di € 7.738.000,00 di cui al D.D.G. N. 1474/2022 del 05/10/2022, con cui è ridotta di € 1.200.000,00 per l'annualità 2022 e

di € 606.294,62 per l'annualità 2024 pari al totale delle economie conseguite per il ribasso d'asta e IVA sui lavori a lordo;

VISTA la determina a contrarre n. 184 del 31/03/2022 con la quale il Direttore Generale del Dipartimento Regionale Tecnico ha autorizzato il RUP a procedere all'affidamento dei lavori di Ripristino e messa in sicurezza della strada Castel di Lucio (ME) - Gangi (PA), tra la SP 176 e la SP 60", mediante la procedura negoziata, senza bando, ai sensi dell'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), della legge 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii., lettera così modificata dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), legge n. 108 del 2021, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)", previa consultazione di almeno dieci Operatori Economici;

VISTA la proposta di aggiudicazione della Commissione di Gara nella seduta del 09/06/2022 per i lavori di Ripristino e messa in sicurezza della strada Castel di Lucio (ME) - Gangi (PA), tra la SP 176 e la SP 60";

VISTA la determina n. 648/2022 del 13/09/2022 con cui sono stati aggiudicati in maniera efficace i lavori di Ripristino e messa in sicurezza della strada Castel di Lucio (ME) - Gangi (PA), tra la SP 176 e la SP 60", ai sensi dell'art. 32 comma 7, del D.Lgs 50/2016, all'Operatore Economico ALP CONSORZIO STABILE C.F. e P.IVA **XXXXXXXX** con sede legale/operativa in Piazza IV Novembre n. 4 – 20124 Milano e AMATA SRL (ConSORZIATA) C.F. e P.IVA **XXXXXXXX** con sede legale/operativa in Via Fiume complesso Gabella n. 26, 98076 Sant'Agata di Militello (ME), che ha offerto un ribasso d'asta percentuale del 28,76 %, in considerazione degli esiti positivi delle verifiche effettuate;

VISTO il verbale di consegna dei lavori redatto in data 19/12/2022, con il quale l'impresa appaltatrice ha accettato la consegna formale dei lavori in argomento, con scadenza dell'ultimazione degli stessi entro il giorno 17/12/2024;

VISTA la comunicazione di inizio lavori da parte dell'impresa aggiudicataria, avvenuta in data 30/12/2022, acquisita al protocollo DRT in data 03/01/2023 al n. 608;

VISTO l'Atto costitutivo di Consorzio Stabile con attività esterna denominato "ALP CONSORZIO STABILE", stipulato in data 10/01/2019 presso lo studio del dott. Amato Giuseppe, Notaio in Milazzo (ME), iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, Patti e Mistretta, Repertorio n. 77064 - Raccolta n. 14487, registrato a Barcellona P.G. il 14/01/2019 al n. 286 Serie 1T;

VISTO il contratto di appalto stipulato in data 15/10/2022, in modalità elettronica mediante scrittura privata, con il quale sono stati affidati all'impresa "ALP CONSORZIO STABILE" P.IVA **XXXXXXXX** con sede legale in Piazza IV Novembre 4 20124 Milano (MI), i lavori per la realizzazione di una serie di interventi lungo la bretella Vecchia Trazzera Regia di collegamento tra la SP 176, in territorio del comune di Castel di Lucio (ME) e la SP 60, ricadente sul territorio di Gangi

(PA), per un importo contrattuale complessivo, al netto del ribasso d'asta del 28,76%, di € **3.749.437,07**, comprensivo degli oneri della sicurezza, oltre I.V.A. nella misura di legge;

VISTO il D.D.G. n.725 del 23/05/2023 con il quale è stato finanziato l'intervento denominato "Lavori di Ripristino e messa in sicurezza della strada Castel di Lucio (ME) - Gangi (PA), tra la SP 176 e la SP 60", con impegno sul capitolo di bilancio di spesa 684186 e cod.fin. U.2.02.01.09.012, per la somma complessiva di € 5.931.705,38 (+ € 3.269.000,00 per l'esercizio finanziario 2023 - + € 2.662.705,38 per l'esercizio finanziario 2024);

VISTO il verbale di sopralluogo accertamento di avvenuto concreto inizio dei lavori, redatto dal Direttore lavori in data 29/03/2023, con il quale ha accertato il concreto inizio dei lavori in oggetto;

VISTO il D.D.G. n. 1034 del 06/07/2023 di rimodulazione del QTE come da seguente prospetto:

A) Lavori a lordo	€ 5.255.036,67
•A detrarre gli oneri speciali per la sicurezza	-€ 19.989,38
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 5.235.047,29
Ribasso d'asta 28,76%	-1.505.599,60
Importo netto aggiudicazione	3.729.447,69
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	19.989,38
Totale lavori al netto del ribasso d'asta	€ 3.749.437,07
B) Somme a disposizione amministrazione	
IVA sui lavori a lordo 22%	€ 824.876,16
Accantonamento: 80% del 2% - Art.113 c. 3, D.Lgs 50/2016, calcolato al 2% come da Regolamento DPRS n.14 del 30/05/2018	€ 80.472,53
Art.23 comma 11-bis, D.Lgs 50/2016 (spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento	€ 31.000,00
Affidamento Collaudo tec. amministrativo in corso d'opera compreso IVA (22%) e INARCASSA (4%)	€ 31.289,05
Affidamento collaudo statico in corso d'opera compreso IVA (22%) e INARCASSA (4%)	€ 38.922,58
Affidamento Sicurezza in fase di esecuzione compreso IVA (22%) e INARCASSA (4%)	€ 122.452,88
Affidamento servizio di Archeologia in corso d'opera compreso IVA (22%) e oneri previdenziali (4%)	€ 12.180,48
Indagini e prove di laboratorio – Geologia (già eseguite con finanziamento Capitolo 684208)	€ 42.275,12
Indagini e prove di laboratorio – Strada (rilevati e conglomerati bituminosi)	€ 150.000,00
Oneri per conferimento a discarica	€ 250.000,00
Spese per trasferte e missioni	€ 5.000,00
Versamento all'Autorità di Vigilanza LL.PP. (ANAC)	€ 1.340,00
Totale complessivo	
CTP (2,5% sul ribasso d'asta-sopra soglia rilev. com.)	€ 37.639,99

Caro materiali – Decreto 1 Feb. 2023 n. 16 del M.I.T.	€ 292.819,52	
Imprevisti sui lavori < del 5%	€ 262.000,00	
Totale somme a disposizione	<u>€ 2.182.268,31</u>	€ 2.182.268,31
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI AL NETTO DELLE ECONOMIE NON SPENDIBILI		<u>€ 5.931.705,38</u>

VISTA la Perizia di variante in corso d'opera redatta in data 10/07/2024 dal Direttore dei lavori e sottoscritta dal Responsabile unico del procedimento, composta dai seguenti allegati:

- 1) Relazione perizia di variante in corso d'opera;
- 2) Computo metrico perizia;
- 3) Analisi prezzi perizia;
- 4) Elenco prezzi perizia;
- 5) Quadro comparativo perizia;
- 6) Quadro Tecnico Economico (QTE);
- 7) Schema Atto di sottomissione;
- 8) Planimetria Generale.

VISTA la determina n. 421/2024 del 11/07/2024, a firma del Responsabile unico del procedimento e dal Dirigente responsabile del Servizio 6/DRT, con la quale è stata approvata la Perizia di variante in corso d'opera redatta in data 10/07/2024;

VISTO lo Schema atto di sottomissione sottoscritto dall'Amministratore, Geom. Nocifora Amata Calogero dell'Impresa Consorzata AMATA SRL, P.IVA **XXXXXXXXXX**

VISTO l'Atto di sottomissione Rep. n. 22/2024 del 12/07/2024, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Messina – Ufficio territoriale di S.Agata di Militello - in data 24/07/2024 - Serie 3 - N. 361;

VISTO il D.D.G. n.1192 del 02.08.2024 con il quale il Direttore Generale del DRT ha approvato il seguente QTE della medesima Perizia di variante redatta in data 10/07/2024:

Nuovo Quadro Tecnico Economico (QTE) di Perizia di variante in corso d'opera

A) IMPORTO DEI LAVORI AL LORDO	€ 5.547.536,35	
A DETRARRE ONERI SPECIALI PER LA SICUREZZA	-€ 42.163,69	
Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 5.505.372,66	
Ribasso d'asta 28,76%	-€ 1.583.345,18	
Importo netto di aggiudicazione	€ 3.922.027,48	
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 42.163,69	
Totale	<u>€ 3.964.191,17</u>	€ 3.964.191,17
B) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
IVA 22% sui lavori a lordo	€ 872.122,06	
Accantonamento 80 % del 2,00% di cui all'art. 113 comma32 DLgs 50/2016 (sui lavori), calcolato al 2% come da Regolamento DPRS n. 14 del 30/05/2018.	€ 80.472,53	
Art. 23, comma 11-bis, Dlgs 50/2016 (spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento)	€ 31.000,00	

Affidamento Collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera compreso IVA (22%) e INARCASSA (4%)	€ 31.289,05	
Affidamento Collaudo statico in corso d'opera compreso IVA (22%) e INARCASSA (4%)	€ 38.922,58	
Affidamento Sicurezza in fase di esecuzione compreso IVA (22%) e INARCASSA (4%)	€ 122.452,88	
Affidamento servizio di Archeologia in corso d'opera compreso IVA (22%) e oneri previdenziali (4%)	€ 12.180,48	
Indagini e prove di laboratorio – Geologia (già eseguite con finanziamento Capitolo 684208 es. fin. 2021)	€ 42.275,12	
Indagini e prove laboratorio – Strada (rilevati e conglomerati bituminosi)	€ 150.000,00	
Oneri per conferimento a discarica	€ 250.000,00	
Spese e trasferte e missioni RUP e DEC	€ 5.000,00	
Versamento all'Autorità di Vigilanza LL.PP. (ANAC)	€ 1.340,00	
CPT (2,5% sul ribasso d'asta – sopra soglia ril.com.)	€ 37.639,99	
Caro materiali – Decreto 1 Feb. 2023 n. 16 del M.I.T.	€ 292.819,52	
Imprevisti sui lavori < del 5%	€ 0,00	
Totale somme a disposizione Amministrazione	<u>€ 1.967.514,21</u>	€ 1.967.514,21
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI AL NETTO DELLE ECONOMIE NON SPENDIBILI		<u>€ 5.931.705,38</u>

VISTA la legge regionale 09 gennaio 2025, n.1 “legge di stabilità regionale 2025-2027”;

VISTA la legge regionale 09 gennaio 2025, n. 2 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2025- 2027;

VISTA la nota Prot. n. 32361 del 11/03/2025 a firma del Responsabile unico del procedimento e del Dirigente Responsabile del Servizio 6 di questo DRT, con la quale è stato chiesto, al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico, l'accertamento della somma di € 1.806.294,62 sul capitolo di entrata 8138 “Assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027 (FSC) per “GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI INFRASTRUTTURE STRADALI”- Cod. fin. E.4.02.01.01.001 - NF 2 – V Capo 18, ai fini della redazione della 2° Perizia di variante in corso d'opera, da redigere ai sensi dell'Art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nel rispetto del comma 7 con un aumento del prezzo contrattuale non eccedente il 50% del valore del contratto iniziale, per le motivazioni e le circostanze “impreviste e imprevedibili” riportate nella Relazione sulla descrizione della situazione di fatto ai fini dell'accertamento da parte del RUP (Prot. n. 31683 del 10/03/2025);

VISTO il D.D.G. n. 397 del 18/03/2025 con il quale è stata accertata sul capitolo di entrata 8138 "Assegnazione dello stato per l'attuazione dei Progetti Bandiera finanziati con le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027 per gli interventi di riqualificazione di infrastrutture stradali", per l'intervento denominato "Ripristino e messa in sicurezza strada Castel di Lucio (ME) Gangi (PA) tra SP 176 e SP 60", nell'esercizio finanziario 2025, la somma di euro 1.806.294,62;

VISTA la nota prot. n. 44684 del 03/04/2025 con la quale il Dipartimento Regionale Tecnico chiede l'iscrizione della somma di euro 1.806,294,62 sul capitolo 684186 a valere sull'esercizio finanziario 2025, per la realizzazione dell'intervento "Ripristino e messa in sicurezza strada Castel di Lucio

(ME) Gangi (PA) Ira SP 176 e SP 60";

VISTO il D.D. n. 640 del 14/04/2025 con cui il Ragioniere Generale del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2025 e nella relativa ripartizione in capitoli, ha introdotto le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

	DENOMINAZIONE	VARIAZIONE	
		Competenza	Cassa
(di cui al capitolo) 8138	ENTRATA ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' Dipartimento Regionale Tecnico Titolo 4 – Entrate in conto capitale Tipologia 200 – Contributi agli investimenti Categoria 1 – Contributi agli investimenti da Amministrazioni Pubbliche Assegnazione dello Stato per l'attuazione dei progetti Bandiera finanziati con le risorse del FSC 2021-2027 per gli interventi di riqualificazione di infrastrutture stradali	+1.806.294,62	+1.806.294,62
	SPESA ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' Dipartimento regionale Tecnico Missione 10 – Trasporti e diritto alla Mobilità Programma 5 – Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 2 – Spese in conto capitale Macroaggregato 2.02 – Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Missione 10 - Programma 5 Assegnazione dello Stato per l'attuazione dei progetti Bandiera finanziati con le risorse del FSC 2021-2027 per gli interventi di riqualificazione di infrastrutture stradali	+1.806.294,62	+1.806.294,62
(di cui al capitolo) 684186		+1.806.294,62	+1.806.294,62

VISTA la 2^ Perizia di variante in corso d'opera in aumento redatta in data 19/05/2025 dal Direttore dei lavori, Arch. Antonio Nicolosi, Funzionario in servizio presso il DRT – Servizio 6, giusto D.D.G. n. 989 del 11/07/2022, e sottoscritta dal Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 106, commi 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili che non alterano la natura generale del contratto, nonché nel rispetto del comma 7, dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ossia, l'aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. Per detta 2^ Perizia di variante in corso d'opera, le variazioni in aumento rispetto al progetto esecutivo sono pari ad € 1.428.472,13 (+38,10%) al netto dei costi della sicurezza e del ribasso d'asta del 28,7600%, mentre rispetto alla Perizia di variante in corso d'opera del 10/07/2024 sono pari ad € 1.213.718,03 (+30,62%) al netto dei costi della sicurezza e del ribasso d'asta del 28,7600% ;

VISTO che il nuovo QTE della 2^ Perizia di variante in corso d'opera è il seguente:

Nuovo Quadro Tecnico Economico (QTE) della 2^ Perizia di variante in corso d'opera

A) IMPORTO DEI LAVORI AL LORDO	€ 7.253.783,17
A DETRARRE ONERI SPECIALI PER LA SICUREZZA	-€ 35.862,55
Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 7.217.920,62
Ribasso d'asta 28,76%	-€ 2.075.873,97

Importo netto di aggiudicazione	€ 5.142.046,65	
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 35.862,55	
Totale	<u>€ 5.177.909,20</u>	€ 5.177.909,20

B) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

IVA 22% sui lavori a lordo	€1.139.140,02	
Accantonamento 80 % del 2,00% di cui all'art. 113 comma32 DLgs 50/2016 (sui lavori), calcolato al 2% come da Regolamento DPRS n. 14 del 30/05/2018.	€ 57.940,23	
Art. 23, comma 11-bis, Dlgs 50/2016 (spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento)	€ 31.000,00	
Affidamento Collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera compreso IVA (22%) e INARCASSA (4%) al netto del ribasso	€ 34.787,55	
Affidamento Collaudo statico in corso d'opera compreso IVA (22%) e INARCASSA (4%) al netto del ribasso	€ 31.560,89	
Affidamento Sicurezza in fase di esecuzione compreso IVA (22%) e INARCASSA (4%) al netto del ribasso	€ 90.834,21	
Affidamento servizio di Archeologia in corso d'opera compreso IVA (22%) e oneri previdenziali (4%) al netto del ribasso	€ 9.493,47	
Indagini e prove di laboratorio – Geologia (già eseguite con finanziamento Capitolo 684208 es. fin. 2021)	€ 42.275,12	
Indagini e prove laboratorio – Strada (rilevati e conglomerati bituminosi)	€ 138.000,00	
Indagini geognostiche e prove di laboratorio eseguite nel tratto G tra i tombini n.39 e n.40 (compreso IVA al 22%-Ribaltamento costi fattura FPA 94/24 del 10/12/2024)	€ 17.912,69	
Analisi, accertamenti di laboratorio e prove in situ - Paratia di pali Tratto B (compreso IVA al 22% - Ribaltamento costi fattura FPA 94/24 del 10/12/2024)	€ 11.145,77	
Analisi, accertamenti di laboratorio e prove in situ - Paratia di pali Tratto E e Tratto G(compreso IVA al 22%-Affidamento diretto Rep. n. 14 del 08/07/2024)	€ 48.000,00	
Analisi, accertamenti di laboratorio e prove in situ - Paratia di pali Tratto E_01; Tratto E_02; Tratto E_03 (compreso IVA al 22%)	€ 57.789,90	
Oneri per conferimento a discarica	€ 250.000,00	
Spese e trasferte e missioni RUP e DEC	€ 6.000,00	
Versamento all'Autorità di Vigilanza LL.PP. (ANAC)	€ 800,00	
CPT (2,5% sul ribasso d'asta – sopra soglia ril.com.)	€ 37.639,99	
Decreto 1 Feb. 2023 n. 16 del M.I.T. - 1° SAL bis per caro materiali (compreso IVA al 22%)	€ 234.840,92	
Decreto 1 Feb. 2023 n. 16 del M.I.T. - 2° SAL bis per caro materiali – Importo complessivo € 164.808,33 (compreso IVA al 22%), di cui disponibile nel QTE della 1°PV incasso d'opera € 57.978,60, mentre la differenza di € 106.829,73 richiesta al MIT tramite accesso al Fondo (VII finestra temporale 2024)	€ 57.978,60	
Decreto 1 Feb. 2023 n. 16 del M.I.T. - Caro materiali (compreso IVA al 22%) per completamento dei lavori (lavori ancora da contabilizzare)	€ 262.951,44	
Imprevisti sui lavori < del 5%	€ 0,00	
Totale somme a disposizione Amministrazione	<u>€ 2.560.090,80</u>	€ 2.560.090,80
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		<u>€ 7.738.000,00</u>

dal quale si evince che la spesa per gli “Oneri per il conferimento a discarica”, compreso IVA, prevista tra le somme a disposizione dell'Amministrazione è pari ad € 250.000,00;

VISTA la determina n. 284 del 20/05/2025 , a firma del Responsabile unico del procedimento e dal Dirigente responsabile del Servizio 6/DRT, con la quale è stata approvata la 2^ Perizia di variante in corso d'opera redatta in data 19/05/2025, nonché il nuovo quadro tecnico economico, come sopra riportato;

VISTO lo Schema atto di sottomissione sottoscritto dall'Amministratore, Geom. Nocifora Amata Calogero dell'Impresa Consorziata Amata SRL, P.IVA **XXXXXXXX** in nome e per conto dell'impresa appaltatrice ALP Consorzio stabile;

VISTO l'atto di sottomissione stipulato in data 22/05/2025, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Messina – Ufficio Territoriale di Sant'Agata di Militello – codice ufficio “TYL”, serie 3, numero 254, redatto con mezzo elettronico e sottoscritto a mezzo di firma digitale in modalità PAdES , dal Dott. Giuseppe Di Martino nella qualità di Dirigente responsabile del Servizio 6 del Dipartimento Regionale Tecnico, e dall'Amministratore, Geom. Nocifora Amata Calogero dell'Impresa Consorziata AMATA SRL, P.IVA **XXXXXXXX** in nome e per conto dell'impresa appaltatrice ALP Consorzio stabile, con il quale Atto di sottomissione, i maggiori lavori hanno comportato un aumento di spesa di € **1.428.472,13** (Euro unmilionequattrocentoventottomilaquattrocento-settantadue/13) al netto del ribasso d'asta del 28,7600% rispetto a quello contrattuale, il tutto pari ad un incremento percentuale del +38,10% contenuto nel rispetto del comma 7, dell'art. 106 del D.Lsg. 50/2016, ossia, l'aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale, mentre rispetto all'Atto di sottomissione Rep. n. 22 del 12/07/2024, di cui alla Perizia di variante in corso d'opera redatta in data 10/07/2024, l'importo in aumento al netto del presente atto risulta pari ad € **1.213.718,03** (Euro unmilione duecentotredicimilasettecentodiciotto/03) pari ad un incremento percentuale del +30,62%, e sono soggetti alla registrazione fiscale; il tempo contrattuale per il completamento dei lavori in argomento, stabilito in giorni 729 (settecentoventinove) naturali, successivi e consecutivi, e successivamente prorogato, con la Perizia di variante in corso d'opera del 10/07/2024, di giorni 182 (centoottantadue) naturali, successivi e consecutivi, a seguito della redazione della presente 2° Perizia di variante in corso d'opera, considerato le circostanze imprevedute e imprevedibili non imputabili all'impresa esecutrice, è ulteriormente prorogato di giorni 178 (centosettantotto) naturali, successivi e consecutivi, per cui la nuova scadenza per l'ultimazione dei lavori resta fissata per il 12/12/2025;

VISTO il D.D.G. n. 1102 del 27/06/2025 con il quale è approvato il QTE rimodulato a seguito della 2^ Perizia di variante in corso d'opera in aumento redatta in data 19/05/2025 dal Direttore dei Lavori e sottoscritta dal Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 106, commi 1, 2 e 12, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 8 del D.M. n. 49/2018 e l'atto di sottomissione stipulato in data 22/05/2025, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Messina – Ufficio Territoriale di Sant'Agata di Militello – codice ufficio “TYL”, serie 3, numero 254, nonché è impegnata sul capitolo di bilancio di spesa **684186** ”Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027 (FSC) per gli “Interventi di

Riqualficazione di Infrastrutture Stradali”- cod. fin. U.2.02.01.09.012 - NF 2 – V Capo 18, la somma di **euro 1.213.718,03** a favore dell'impresa Consorzata Amata SRL, P.IVA **XXXXXXXX** in nome e per conto dell'impresa appaltatrice ALP Consorzio stabile, oltre **euro 267.017,97** per IVA, per un totale complessivo di euro **€ 1.480.736,00** e prenotata sul capitolo di bilancio di spesa **684186**, la somma di **euro 325.558,62** a copertura totale del QTE rimodulato di cui sopra;

VISTO il D.D.G. n. 1522 del 10/09/2025 di modifica del D.D.G. n. 1102 del 27/06/2025 relativo alla intestazione del beneficiario;

VISTA la richiesta ribaltamento costi del 01/08/2025 trasmessa dall'Impresa esecutrice AMATA s.r.l., acquisita al protocollo del Servizio 6/DRT in data 11/08/2025 al n. 96279, con la quale chiede l'emissione della fattura a nome di ALP Consorzio Stabile (Impresa aggiudicataria) per gli oneri di conferimento a discarica relativi ai lavori in oggetto, compreso il riconoscimento ulteriore dell'aliquota delle spese generali (+15%) per il ristoro degli oneri sostenuti per tali attività”, allegando in seno a detta richiesta il seguente schema riepilogativo:

FORNITORE	NUM.	DATA	IMPONIBILE	IVA 22%	IMPORTO FATTURA
ONERI CONFERIMENTO A DISCARICA PRESSO GERACI COSTRUZIONI SRL	24/R	30/06/2025	€ 24.588,15	€ 5.409,39	€ 29.997,54
ONERI CONFERIMENTO A DISCARICA PRESSO GERACI COSTRUZIONI SRL	33/R	15/07/2025	€ 14.833,35	€ 3.263,34	€ 18.096,69
ONERI CONFERIMENTO A DISCARICA PRESSO GERACI COSTRUZIONI SRL	34/R	31/07/2025	€ 10.751,55	€ 2.365,34	€ 13.116,89
ONERI CONFERIMENTO A DISCARICA PRESSO ALMA 2021 SRL	106/25	30/06/2025	€ 19.690,60	€ 4.331,93	€ 24.022,53
ONERI CONFERIMENTO A DISCARICA PRESSO ALMA 2021 SRL	127/25	15/07/2025	€ 19.658,40	€ 4.324,85	€ 23.983,25
ONERI CONFERIMENTO A DISCARICA PRESSO ALMA 2021 SRL	130/25	31/07/2025	€ 17.216,00	€ 3.787,52	€ 21.003,52
Sommano			€ 106.738,05	€ 23.482,37	€ 130.220,42
RIBALTAMENTO COSTI ALIQUOTA SPESE GENERALI (+ 15%) PER RISTORO DEGLI ONERI SOSTENUTI X TALE ATTIVITA'			€ 16.010,70	€ 3.522,36	€ 19.533,06
Totale fattura			€ 122.748,75	€ 27.004,73	€ 149.753,48

CONSIDERATO che lo schema riepilogativo sopra riportato relativo alle fatture emesse dagli Operatori Economici (Geraci Costruzioni S.r.l.; Alma 2021 S.r.l.) nei confronti dell'Impresa esecutrice AMATA s.r.l., a seguito dei rispettivi servizi svolti, dell'importo complessivo di € **130.220,42** compreso IVA al 22%, corrisponde con quanto verificato nella dichiarazione di congruità dei rifiuti – Prot. n. 105204 del 12.09.2025 -, oltre al congruo ristoro del 15% per l'attività sostenuta dall'Impresa esecutrice AMATA s.r.l., pari ad € 19.533,06 compreso IVA al 22%;

VISTO il verbale di presa d'atto ed ordine di pagamento - prot.n. 105209 del 12.09.2025 – con cui si attesta la liquidabilità degli oneri di conferimento a discarica relativi ai lavori in oggetto, compreso il riconoscimento ulteriore dell'aliquota delle spese generali (+15%) per il ristoro degli oneri sostenuti per tali attività”, dell'importo di € **122.748,75** oltre IVA al 22% pari ad € **27.004,73**, per un importo complessivo di € **149.753,48**;

ACCERTATO che, ai fini della tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge n. 136/2010, l'impresa “ALP CONSORZIO STABILE”, P.IVA **XXXXXXX** ha conferito procura, giusto atto presso Notaio in Milazzo Dr. Giuseppe Amato rep n. 80718 del 03/11/2022, alla Società Amata s.r.l., affinché, per nome e per conto della società mandante, possa riscuotere dalla REGIONE SICILIANA - DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO - C.F.: 80012000826, tutte le somme, alla mandante stessa dovute, per l'esecuzione dei lavori di cui in oggetto, e comunicato gli estremi del conto corrente dedicato della nominata procuratrice “AMATA SRL”, individuando nel legale rappresentante della Società il Sig. Nocifora Calogero Amata nato a Sant'Agata di Militello (ME) il **XXXXXX** e ivi residente in via Campidoglio n. 70, Codice Fiscale **XXXXXXXXXXXXXX** la persona delegata ad operare sul conto corrente bancario dedicato. Pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 13 Agosto 2010, n. 136, di seguito sono indicati gli estremi del conto corrente bancario dedicato: BANCA CREDIT AGRICOLE - Filiale di Capo D'Orlando (ME) - IBAN: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

RITENUTO di dovere liquidare all'impresa “ALP CONSORZIO STABILE”, P.IVA **XXXXXXX** con sede legale in Piazza IV Novembre 4 20124 Milano (MI), il certificato di pagamento, a fronte della fattura emessa, dell'importo totale pari a € **149.753,48** (Euro Centoquarantanovemila-settecentocinquantequattro/48) di cui € **122.748,75** quale imponibile ed € **27.004,73** quale I.V.A. Al 22%, tramite il beneficiario “AMATA SRL” (giusta procura presso Notaio in Milazzo Dr. Giuseppe Amato Rep. n°80718 del 03/11/2022), rappresentata dal Sig. Nocifora Calogero Amata nato a Sant'Agata di Militello (ME) il **XXXXXX** e ivi residente in via Campidoglio n. 70, Codice Fiscale **XXXXXXXXXXXXXX** con imputazione della spesa sul capitolo 684186 “Assegnazione dello Stato per l'attuazione dei progetti Bandiera finanziati con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2021-2027 per gli interventi di riqualificazione di Infrastrutture Stradali” per i lavori denominati di “Ripristino e messa in sicurezza della strada Castel di Lucio (ME) - Gangi (PA), tra la SP 176 e la SP 60” - Impegno **32 -2025-DD 1522-2025** CIG 916982287E - CUP

G17H20002830006 COD. FIN. U.2.02.01.09.012 - ;

Preso atto degli esiti della richiesta con identificativo univoco 02500003972810 effettuata in data 22/09/2025 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73 per la quale l'impresa "ALP CONSORZIO STABILE" risulta **soggetto non inadempiente**;

Preso atto degli esiti della richiesta con identificativo univoco 02500003972849 effettuata in data 22/09/2025 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73 per la quale l'impresa "AMATA SRL" risulta **soggetto non inadempiente**;

VISTO il D.U.R.C. on. line prot. INAIL 49573616 del 18/06/2025 valido sino al 16/10/2025 che attesta la regolarità dei pagamenti in ambito INAIL, INPS e CNCE da parte di "ALP CONSORZIO STABILE", appaltatrice dei lavori;

VISTO il D.U.R.C. on. line prot. INAIL 49775490 del 01/07/2025 valido sino al 29/10/2025 che attesta la regolarità dei pagamenti in ambito INAIL, INPS e CNCE da parte dell'impresa "AMATA SRL" esecutrice dei lavori;

VISTA la fattura elettronica FPA n. 65/25 del 06/08/2025, emessa dall'impresa ALP CONSORZIO STABILE P.IVA **XXXXXXXXXX** con sede legale in Piazza IV Novembre 4 20124 Milano (MI) , dell'importo di € **149.753,48** di cui, imponibile pari a € **122.748,75** ed I.V.A. al 22% pari a € **27.004,73** a favore del beneficiario "AMATA SRL" (giusta procura presso Notaio in Milazzo Dr. Giuseppe Amato Rep. n°80718 del 03/11/2022) C.F. e P.IVA **XXXXXXXXXX** con sede legale/operativa in Via Fiume complesso Gabella n. 26, 98076 Sant'Agata di Militello (ME) ;

VISTA la nota prot. n. 96280 del 11/08/2025 dell'Impresa "ALP CONSORZIO STABILE" P.IVA **XXXXXXXXXX** con sede legale in Piazza IV Novembre 4 20124 Milano (MI), con la quale ha dichiarato che per i lavori in argomento non è stato ceduto l'importo del credito relativo alla fattura n. FPA 65/25 del 06/08/2025, di € **122.748,75** al netto dell'IVA, non ha conferito a terzi mandati all'incasso, non ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori di che trattasi;

ACCERTATO che i documenti di spesa prodotti sono formalmente e sostanzialmente corretti e conformi alla legge, compresa quella di natura fiscale;

AI SENSI della legge e del regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato;

D E C R E T A

Art. 1 Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, si liquida l'importo complessivo di € **149.753,48** , sull'impegno **32 -2025-DD 1522-2025** assunto sul capitolo di spesa 684186, CIG 916982287E - CUP G17H20002830006 - Codice finanziario U.2.02.01.09.012, "Assegnazione dello Stato per l'attuazione dei progetti Bandiera finanziati con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2021-2027 per gli interventi di riqualificazione di Infrastrutture Stradali", sulla seguente fattura:

- Fattura elettronica n. FPA n. 65/25 del 06/08/2025, dell'importo complessivo di € **149.753,48** di cui, imponibile pari a € **122.748,75** ed I.V.A. al 22% pari a € **27.004,73** *relativa al pagamento degli "oneri per il conferimento a discarica"*, emessa dall'impresa ALP CONSORZIO STABILE - P.IVA **XXXXXXX** a favore del beneficiario "AMATA SRL" C.F. e P.IVA **XXXXXXXXX** con sede legale/operativa in Via Fiume complesso Gabella n. 26, 98076 Sant'Agata di Militello (ME), giusta procura presso Notaio in Milazzo Dr. Giuseppe Amato Rep. n° 80718 del 03/11/2022;

Art. 2 Di autorizzare, subordinatamente alla registrazione del presente decreto da parte Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, l'emissione del mandato di pagamento, secondo le modalità di cui alla Legge n.190/2014, al successivo decreto di attuazione ed alla circolare n. 9/2015 della Ragioneria Generale del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro, come di seguito specificato:

- in favore dell'impresa ALP CONSORZIO STABILE - P.IVA 03546470836, tramite il beneficiario "AMATA SRL" C.F. e P.IVA **XXXXXXXXX** (giusta procura presso Notaio in Milazzo Dr. Giuseppe Amato Rep. n° 80718 del 03/11/2022), la somma imponibile pari ad € **122.748,75** sul conto corrente bancario: BANCA CREDIT AGRICOLE - Filiale di Capo D'Orlando (ME) - IBAN: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**
- in favore della Regione Siciliana per l'importo pari all'IVA 22% di € **27.004,73** "per scissione contabile" sul capitolo di entrata 7500;

Art. 3 Il presente decreto, ai sensi dell'art. 68, comma 5 della L.R. 12.08.2014, n. 21, così come sostituito dall'Art. 98, comma 6 della L.R. 07/05/2015, n. 9, sarà pubblicato per esteso nel sito internet della Regione Siciliana, a pena di nullità dell'atto, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di emissione e sarà inoltre trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità per il visto di competenza e relativa contabilizzazione e per la registrazione ai sensi dell'art.9 della legge regionale del 15 aprile 2021 n. 9 di cui alla circolare n.11 del 01/07/2021.

Catania, li **22/09/2025**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 6

(Giuseppe Di Martino)
GIUSEPPE DI MARTINO
22.09.2025
08:48:54
UTC

