

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
Ufficio Regionale Genio Civile
Servizio di Agrigento

Oggetto: Licata (Ag) - Intervento di somma urgenza ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 36/2023 a protezione dell'impianto di depurazione a causa dell'erosione della costa per le forti mareggiate verificatesi in occasione dell'esondazione del Fiume Salso del 19 ottobre 2024 nel Comune di Licata. -
CUP: G68H24001130002 - CIG: B40FE4FF7C

Operatore aggiudicatario: PI.SA.NI. s.r.l. contrada Germano s.n. Mussomeli (CL) P. IVA 01386490856

Decisione di contrarre e affidamento diretto con valenza di contratto (art. 17, comma 2, e art. 18, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023) - Determina Rep. A/C n. 850 del 27/11/2024 -

DECRETO DI LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO

Il Dirigente del Servizio

Vista la deliberazione n. 332 del 21 ottobre 2024 con la quale la Giunta Regionale, "in conformità alla proposta del Presidente della Regione siciliana 21 ottobre 2024, protocollo n. 21708, dichiara lo stato di crisi e di emergenza regionale, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 7 luglio 2020 n. 13, per i danni provocati dagli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 19 e 20 ottobre 2024, per la durata di mesi sei eventualmente prorogabili e nomina quale Commissario delegato alla realizzazione degli interventi necessari per affrontare, gestire e superare lo stato di crisi e di emergenza, il Dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico che si coordinerà per il piano di detti interventi con il Dipartimento regionale della protezione civile e si potrà avvalere della collaborazione delle strutture regionali;

Vista la deliberazione n. 334 del 21 ottobre 2024 con la quale la Giunta Regionale, "autorizza l'utilizzo del 'Fondo di riserva per le spese impreviste', ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, capitolo 215702 del bilancio regionale, per la somma di euro 2.800.000,00 occorrente all'esecuzione dei primi interventi non procrastinabili nei territori di Licata (AG), Enna (frana strada Enna-Pergusa), Fiume Dittaino (Comune di Assoro in provincia di Enna), Isola di Stromboli (ME), Frazione di Ginostra (ME) e Catania (Via Santa Sofia), dando mandato alla Ragioneria generale della Regione di procedere alla variazione di bilancio con la istituzione di un nuovo capitolo, in conformità alla proposta di cui alla nota 29 ottobre 2024, prot. n. 131963 del Dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, Commissario delegato alla realizzazione degli interventi, trasmessa dal Presidente della Regione con nota 29 ottobre 2024, prot. n. 22297;

Vista la nota prot. n. 0058755/2024 del 22/10/2024 del Comune di Licata, assunta al protocollo di questo Ufficio al n. 129125 del 23/10/2024, è stato richiesto un intervento urgente per verificare i danni arrecati dall'esondazione del Fiume Salso del 19/10/2024;

In data 23/10/2024 è stato effettuato un sopralluogo congiunto con i tecnici del Comune, al fine di accertare e verificare lo stato dei luoghi in diverse zone del centro abitato e non, con particolare attenzione a quelle situate in prossimità della foce del Fiume Salso, nei pressi del depuratore di acque reflue, in contrada Ripellino;

Visto il verbale di somma urgenza ai sensi dell'art. 140, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 del 24/10/2024, redatto dai funzionari incaricati dall'Ufficio del Genio Civile di Agrigento, trasmesso al competente DRT con nota prot. n. 130622 del 25/10/2024, per l'intervento di somma urgenza volto a proteggere l'impianto di depurazione a causa dell'erosione della costa provocata dalle forti mareggiate verificatesi in occasione dell'esondazione del Fiume Salso del 19 ottobre 2024 nel Comune di Licata;

Vista la nota prot. n. 130861 del 28/10/2024 del Commissario Delegato per lo stato di crisi e di emergenza eventi meteo avversi del 19 e 20 ottobre 2024, è stata autorizzata la perizia dei lavori di somma urgenza di cui in oggetto, per l'importo complessivo di € 700.000,00, di cui € 500.000,00 per lavori ed € 200.000,00 per somme a disposizione dell'amministrazione;

Vista la nota del Dirigente dell'Ufficio del Genio Civile Servizio di Agrigento, prot. n. 130962 del 28/10/2024, ha proposto la nomina del Responsabile Unico del progetto dei Componenti dell'Ufficio di progettazione e Direzione Lavori, del Coordinatore per la Sicurezza e dei Collaboratori alle attività del RUP.;

Visto il D.D.G. n. 1741 del 28/10/2024 del Dipartimento Regionale Tecnico, Commissario Delegato per lo stato di Crisi ed Emergenza eventi meteo avversi - Delibera di Giunta n. 332 del 21/10/2024, ha provveduto alla nomina del Responsabile Unico del Progetto, del Direttore dei lavori e dell'Ufficio di direzione lavori, personale tecnico in servizio presso l'Ufficio del Genio Civile di Agrigento;

Visto il verbale di aggiudicazione in data 30/10/2024 ai sensi dell'art. 140 D.lgs 36/2023 e proposta di affidamento diretto concordata e negoziata, i lavori sono stati affidati all'operatore economico P.I.SA.NI s.r.l. con sede in contrada Germano s.n. Mussomeli (CL) P.Iva n 01386490856, per un importo complessivo di € 402.300,00 al netto del ribasso d'asta del 20%, e compresi gli oneri di sicurezza pari ad € 11.500,00;

Visto il verbale di consegna in via d'urgenza del 04/11/2024, sono stati consegnati i lavori in oggetto. Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori, previsto dal cronoprogramma, era 120 gg. naturali e consecutivi; pertanto, il termine per l'ultimazione dei lavori veniva fissato per il 10/03/2025;

Vista la deliberazione n. 342 del 11 novembre 2024 con la quale la Giunta Regionale, delibera di estendere agli eventi del 21 e 22 ottobre 2024 lo stato di crisi e di emergenza regionale dichiarato, con la deliberazione della Giunta regionale n. 332 del 21 ottobre 2024, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 7 luglio 2020, n. 13, per gli eventi che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 18, 19 e 20 e di determinare la durata dello stato di crisi e di emergenza regionale per mesi sei e di nominare, ai sensi del predetto articolo 3, comma 4, lett.b), della legge regionale n. 13/2020, il Dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico quale Commissario delegato per il coordinamento delle attività finalizzate a superare tale stato di crisi;

Visto il D.D. n. 1697 dell'Assessorato Regionale dell'Economia – Dip. Reg.le Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale dello Stato in termini di competenza e di cassa, sul capitolo di nuova istituzione 672223 – Codice U.2.02.01.09 – N.F. 1 “Interventi diretti a fronteggiare lo stato di crisi e di emergenza regionale dichiarato con le deliberazioni della Giunta Regionale n. 332 del 21/10/2024 e n. 334 del 05/11/2024” con corrispondente riduzione di pari importo sul capitolo 215702, della somma complessiva di € 2.800.000,00 per l'esercizio finanziario 2024;

Vista la perizia giustificativa redatta dal progettista in data 11/11/2024 verificata e validata dal RUP in data 27/11/2024 ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023 come recepito e modificato dalla L.R. 12/2023;

Visto il QTE definitivo facente parte integrante della perizia giustificativa qui di seguito riportato:

SOMMANO I LAVORI	€	500.000,00
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (2,3% sui lavori)	11.500,00	
a detrarre	11.500,00	€ 11.500,00
Per ribasso d'asta del 20% su euro 488.500,00= € 97.700,00		€ 97.700,00
Importo complessivo dei lavori al netto		€ 402.300,00
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
B.1) I.V.A.al 22 % su A	88.506,00	
B.2) Spese tecniche 80 % del 2% <art. 45 c. 3 D. Lgs. 36/2023>	8.000,00	
B.2a)Spese tecniche 20% del 2% art. 45 c. 5 D. Lgs. 36/2023	2.000,00	
B.3) Vigilanza cantiere (c. 10 art. 41 D.Lgs 36/2023)	9.000,00	
B.4) Spese di produzione progetto	500,00	
B.5) Contributo ANAC	410,00	
B.7) Spese strumentali (art. 41 c. 11 D.Lgs. 36/2023)	3.000,00	
B.8) Oneri conferimento discarica rifiuti e test di cessione compreso IVA	38.000,00	
B.9) Prove sui materiali compreso IVA	2.000,00	
B.9) Imprevisti compreso IVA	27.090,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	178.506,00	178.506,00
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		580.806,00
Economie		
Da Ribasso d'asta	€ 97.700,00	
IVA su Ribasso	€ 21.494,00	
<i>Sommano</i>	€ 119.194,00	€ 119.194,00
<i>Torna l'importo complessivo</i>	€	700.000,00

Vista la decisione di contrarre e affidamento diretto con valenza di contratto Rep. n. 850/2024 del 27/11/2024, redatta ai sensi dell'art. 17 comma 2, del D.Lgs 36/2023 con la quale la Stazione Appaltante ha affidato, con le modalità di cui all'art. 140 del D.lgs. n. 36/2023, i lavori per "Intervento di somma urgenza a protezione dell'impianto di depurazione a causa dell'erosione della costa per le forti mareggiate verificatesi in occasione dell'esondazione del Fiume Salso del 19 ottobre 2024 nel Comune di Licata" dell'Operatore Economico PI.SA.NI. s.r.l. con sede legale a Mussomeli in contrada Germano s.n., P.IVA 01386490856, per l'importo netto contrattuale € 402.300,00 compresi € 11.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA al 22%;

Visto il D.D.G. n. 2258/2024 del 05/12/2024 di approvazione decisione di contrarre e affidamento diretto con valenza di contratto, sottoscritta dell'Operatore Economico PI.SA.NI. s.r.l.;

Visto il D.D.G n. 2468 del 18/12/2024 con il quale è delegata ai dirigenti preposti degli Uffici del Genio Civile di Messina, Enna, Agrigento e Catania la gestione della spesa sia come impegno, liquidazione e pagamento del capitolo 672223;

Visto il D.R.S. n. 2549 del 23/12/2024 del Dirigente del Servizio dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento, di impegnare la complessiva somma di € 542.776,60;

Vista la perizia di variante e assestamento redatta dal D.L. in data 13/03/2024, ai sensi dell'art. 120, comma 7, lett. c del D.Lgs. 36/2023, recepito con l'art. 1 della L.R. 12/2023, approvata dal Responsabile Unico del Progetto in pari data e trasmessa alla DRT con nota prot. n. 47878 del 10/04/2025, per un importo complessivo di € 541.556,16, come da quadro tecnico-economico rimodulato di seguito riportato:

RIEPILOGO CAPITOLI				IMPORTO
Rimozione materiale alluvionale				40.908,00
Mantellata con massi ciclopici				451.755,17
Opere provvisoriale di sicurezza				7.245,00
Sommano i lavori				€ 499.908,17
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (1,373352% sui lavori)				6.865,50
a detrarre				6.865,50
				€ 6.865,50
Importo al netto della sicurezza				€ 493.042,67
Per ribasso d'asta del 20% su euro 493.042,67= € 98.608,53				€ 98.608,53
				€ 394.434,14
Oneri speciali di sicurezza				€ 6.865,50
Importo complessivo dei lavori al netto				€ 401.299,64
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE				
I.V.A.al 22 % su A				88.285,92
Spese tecniche 2% <art. 45 c. 3 D. Lgs. 36/2023>				6.080,00
Vigilanza cantiere (c. 10 art. 41 D.Lgs 36/2023)				7.148,10
Spese di produzione progetto				332,50
Contributo ANAC				410,00
Oneri conferimento discarica rifiuti e test di cessione compreso IVA				38.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE				140.256,52
				140.256,52
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI				€ 541.556,16
Economie				
Da Ribasso d'asta € 98.608,53				
IVA su ribasso d'asta € 21.693,88				
Altre economie S.A. € 38.141,43				
Sommano				€ 158.443,84
Torna l'importo complessivo				€ 700.000,00

Visto il D.R.S. n. 882/2025 del 23/05/2025 del Dirigente del Servizio dell'Ufficio Regionale del Genio Civile di Agrigento, di approvazione del quadro tecnico economico rimodulato a seguito di perizia di variante e assestamento redatta ai sensi dell'art. 120, comma 7, lett. c del D.Lgs. 36/2023, recepito con l'art. 1 della L.R. 12/2023;

Visto il Certificato di ultimazione dei lavori in data 03/04/2025;

Visto gli atti di contabilità finale, la Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare esecuzione redatta dal Direttore dei lavori il 21/07/2025, trasmessi al Dipartimento Regionale Tecnico con nota prot. n. 89226 del 23/07/2028;

Visto il D.D.G. n. 1460/2025 del 29/08/2025 del Dirigente Generale del DRT, di approvazione degli atti di contabilità finale dei lavori in oggetto, con riportato il Q.T.E. rideterminato con le effettive somme spese o da liquidare, come di seguito riportato:

RIEPILOGO CAPITOLI				IMPORTO
Rimozione materiale alluvionale				41.036,00
Mantellata con massi ciclopici				452.334,16
Opere provvisoriale di sicurezza				6.476,65
Sommano i lavori				€ 499.908,17
Oneri della sicurezza				6.476,65
a detrarre				6.476,65
				€ 6.476,65
Importo al netto della sicurezza				€ 493.370,16
Per ribasso d'asta del 20% su euro 493.370,16= € 98.674,03				€ 98.674,03
				€ 394.696,13
Oneri della sicurezza				€ 6.476,65
Importo complessivo dei lavori al netto				€ 401.172,78
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE				
I.V.A.al 22 % su A				88.258,01
Spese tecniche 2% <art. 45 c. 3 D. Lgs. 36/2023>				6.080,00
Vigilanza cantiere (c. 10 art. 41 D.Lgs 36/2023)				4.833,44
Spese di produzione progetto				332,50
Contributo ANAC				410,00
Oneri conferimento discarica rifiuti e test di cessione compreso IVA				29.352,07
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE				129.266,02
				129.266,02
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI				€ 530.438,80

Economie

Da Ribasso d'asta	€ 98.674,03		
IVA su ribasso d'asta	€ 21.708,29		
Altre economie S.A.	€ 49.178,88		
<i>Sommano</i>	€ 169.561,20	€	<u>169.561,20</u>
<i>Torna l'importo complessivo</i>			€ 700.000,00

Visto D.R.S. 967/2025 del 10/06/2025, di liquidazione del 1° ed ultimo SAL con il Certificato di pagamento n. 1 del 23/05/2025 dell'importo di € 399.166,92 (al netto dello 0,50% di ritenute per infortunio), oltre IVA (split payment) di € 87.816,72;

Visto lo stato finale dei lavori redatto in data 19/05/2025, dal quale risulta il credito all'impresa di € 2.005,86, oltre IVA di legge;

Vista la fattura n. 14_25 del 01/09/2025 dell'Operatore Economico PI.SA.NI. s.r.l. contrada Germano s.n. Mussomeli (CL) P. IVA 01386490856, dell'importo totale di € 2.447,15, di cui € 2.005,86 per imponibile e € 441,29 per IVA al 22%;

Vista la dichiarazione del 01/09/2025 di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, comma 7 e 8 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, nella quale sono stati indicati gli estremi del conto corrente bancario sul quale accreditare le somme, intestato all'Operatore Economico PI.SA.NI. s.r.l. contrada Germano s.n. Mussomeli (CL) P. IVA 01386490856, con l'indicazione del codice IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Banca Intesa San Paolo S.p.A., filiale di Caltanissetta – Viale Trieste, 158 (CL), delegata ad operare su tale conto la Sig.ra Antonina Mingoia nata a Mussomeli il 10/07/1953 ed ivi residente in Via Sardegna n. 4, codice fiscale MNGNNN53L50F830Q;

Vista la dichiarazione resa in data 01/09/2025 assunta al protocollo di questo Ufficio al n. 100883 del 02/09/2025, con la quale l'impresa ha dichiarato di non avere ceduto i propri crediti;

Visto il Durc On Line prot. INAIL_45868550 del 16/05/2025 con scadenza il 13/09/2025, attestante la regolarità della posizione dell'Operatore Economico PI.SA.NI. s.r.l. contrada Germano s.n. Mussomeli (CL) P. IVA 01386490856;

Vista la nota prot. n. 90704 del 25/07/2025, con la quale l'O.E. PI.SA.NI. s.r.l. ha trasmesso la Polizza Fideiussoria rilasciata da Allianz Assicurazione n. 560096870 in data 23/07/2025, Agenzia di AG-CL, relativa al pagamento della rata di saldo, a garanzia dello svincolo sulla rata di saldo in anticipo alla scadenza del biennio successivo al D.D.G. di approvazione del Certificato Regolare Esecuzione;

Preso atto che tutta la superiore documentazione giustificativa, utile alla liquidazione delle somme, risulta essere regolarmente prodotta ai sensi delle cogenti normative di riferimento;

Vista la Determina n. 576 del 02/09/2025 del Responsabile del Progetto F.D. Dott. Gerlando Sciumè di liquidazione della rata di saldo dell'importo complessivo di € 2.447,15;

Preso atto che le suddette spettanze non risultano a tutt'oggi ancora liquidate;

Visto l'art. 57 del D.Lgs. 118/201:

DECRETA

Art. 1 - Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, di potersi liquidare l'importo € 2.447,15, sul capitolo 672223 "Interventi diretti a fronteggiare lo stato di crisi e di emergenza regionale dichiarato con le deliberazioni della Giunta Regionale n. 332 del 21/10/2024 e n. 334 del 05/11/2024"– Cod. Fin. U.2.02.01.09.014, e si autorizza il pagamento della fattura n. 14_25 del 01/09/2025 - CUP: G68H24001130002 - CIG: B40FE4FF7C, che sarà effettuato con il versamento di € 2.005,86 (diconsi Euroduemilaecinque/86), a favore della O.E. PI.SA.NI. s.r.l. contrada Germano s.n. Mussomeli (CL) P. IVA 01386490856, iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio di Caltanissetta al numero CL-65389, con accredito sul conto corrente dedicato IBAN - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Banca Intesa San Paolo S.p.A., filiale di Caltanissetta – Viale Trieste, 158 (CL), per il pagamento della rata di saldo dei lavori regolarmente eseguiti a favore del Dipartimento Regionale Tecnico, Commissario Delegato per lo stato di Crisi ed Emergenza eventi meteo avversi -

Delibera di Giunta n. 332 del 21/10/2024, e l'importo di € 441,29 (diconsi Euroquattrocentoquarantuno/29) per IVA esposta in fattura, ai sensi della normativa vigente, secondo le indicazioni della Ragioneria Generale della Regione, mediante emissione dei relativi titoli di spesa;

Art. 2 - Ai sensi dell'art. 68, comma 5 della L.R. 12.08.2014, n. 21, così come sostituito dall'Art. 98, comma 6 della L.R. 07.05.2015, n. 9, il presente decreto sarà pubblicato per esteso nel sito internet della Regione siciliana, a pena di nullità dell'atto, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di emissione.

Art. 3 - Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per la registrazione, ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale n. 9 del 15/04/2021.

Agrigento, li 02/09/2025

Il Dirigente del Servizio GCAG
Arch. Salvatore La Mendola



Documento firmato
da:
SALVATORE LA
MENDOLA
02.09.2025 10:50:
18 UTC