



Regione Siciliana

Assessorato Infrastrutture e Mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico

Ufficio Genio Civile

MESSINA

Determina n. 726 /2025

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria per lavori di messa in sicurezza e ripristino dei parapetti e dei cornicioni dell'edificio sede del Genio Civile di Messina sito tra la Via dei Mille, Via Trieste, Via Risorgimento e Via A. Saffi. CUP: G42H23000860002 CIG: B4CD8E0393

**DETERMINA DI CONCESSIONE DI PROROGA DEL
TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

(Art.120 comma 11 D. Lgs.31 marzo 2023 n.36)

Premesso che:

- con D.D.G. 2131/2023 del 5 dicembre 2023 il Direttore Generale del DRT ha nominato, il Responsabile Unico del Progetto, il Direttore dei Lavori nonché il coordinatore della sicurezza per l'intervento in argomento;

- il progetto esecutivo dell'intervento denominato "Lavori di manutenzione straordinaria per lavori di messa in sicurezza e ripristino dei parapetti e dei cornicioni dell'edificio sede del Genio Civile di Messina sito tra la Via dei Mille, Via Trieste, Via Risorgimento e Via A. Saffi" dell'importo complessivo di € 112.476,86

CUP: G42H23000860002 CIG: B4CD8E0393

- con a Decisione a contrarre n. 644 del 16 ottobre 2024, pubblicata in pari data sul sito istituzionale del Servizio Genio Civile di Messina, che si richiama anche per i provvedimenti propedeutici ivi indicati, è stato dato avvio, al contestuale affidamento dei lavori dell'intervento in epigrafe, mediante affidamento diretto all'operatore economico, Lettina Natalino - cod. fiscale LTTNLN45T23A313P e P.IVA 00146860838 - sede legale Via Consolare Valeria, 2 - 98030 Sant'Alessio Siculo (ME), in possesso dei requisiti necessari, così come risulta dalla documentazione prodotta: certificato camerale con iscrizione di Commercio per il restauro di edifici monumentali;

- con D.D.G. n. 145 del 13 febbraio 2025 emesso dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Finanze e del Credito – Servizio Demanio e Patrimonio Indisponibile, è stata prenotato l'Impegno di spesa per l'intervento in oggetto, dell'importo di € 140.521,78 di cui € 108.090,48 per lavori soggetti al ribasso d'asta del 7,00%, € 4.386,38 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 28.044,92 per somme a disposizione sul cap. 508006 del bilancio della Regione Siciliana, es. fin. 2025 P.D.C.I.-U.2.02.01.09.002;

- con Determina n. 1021 del 20 dicembre 2024, è avvenuta l'aggiudicazione efficace.

Visto il D.Lgs. 31 marzo 2023 n.36 – *Codice dei contratti pubblici*;

Vista la Legge Regionale 12 ottobre 2023 n.12, che recepisce il "Codice";

Visto l'art.15 e l'Allegato I.2 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n.36 che disciplinano i requisiti e le attività del Responsabile Unico del Progetto per l'affidamento di appalti e concessioni;

Visto il verbale di consegna parziale dei lavori in data 29 maggio 2025;

Visto il verbale di concreto inizio dei lavori in data 3 luglio 2025;

Vista la pec in data 2 ottobre u.s. protocollata in data 3 ottobre 2025, prot.n. 113121 con la quale il Sig. Lettina Natalino chiede una proroga di gg 60 per il completamento dell'appalto.

Rilevato dalla nota anzidetta che la richiesta di proroga scaturisce dall' *Ordinanza contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica, ai sensi dell'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833. Disposizioni per le attività lavorative nei settori agricolo e florovivaistico, edile ed affini in condizione di esposizione prolungata al caldo* del Presidente della Regione emessa in data 26 giugno 2025 che impone l'orario ridotto dal 30 giugno al 31 agosto 2025 e fa divieto di lavoro nel settore edile in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle 12.30 alle ore 16.00;

visto il parere espresso dal Direttore dei Lavori con nota del 07 ottobre 2025, prot.n. 114134, in applicazione dell'art.2.11 del Capitolato Speciale d'Appalto che accoglie la richiesta di proroga e concede giorni 45 per il completamento dei lavori a fronte dei 60 richiesti, a far data dal 01 novembre 2025 e pertanto l'ultimazione dei lavori è posticipata al 15 dicembre 2025;

Ritenuta assentibile, per i motivi esposti dall'Operatore Economico Lettina Natalino e non riconducibili a fatto proprio né a negligenza o colpa di quest'ultimo, concedere, in conformità alla proposta del Direttore dei lavori, la proroga dei termini contrattuali di 45 gg. (quarantacinque) naturali e consecutivi, con il nuovo termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori fissato per il giorno 15 dicembre 2025.

Dato atto, ai sensi dell'art.16 del D. Lgs. 36/2023, e dell'art.7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n.62, che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interessi in capo ai soggetti di cui all'art.6 bis della Legge241/1990 come introdotto dall'art.1 comma 41 della Legge 6 novembre 2012, n.190;

Dato atto, ai sensi dell'art.120, comma 11 del D. Lgs. 36/2023, che l'interruzione dei lavori potrebbe causare pericolo per la pubblica incolumità e danno all'interesse pubblico, in quanto si tratta di lavori di messa in sicurezza;

Visto l'art. 120 comma 11 del "Codice"

DETERMINA

1. le premesse sono parte integrante del presente provvedimento e qui si intendono integralmente riportate e trascritte;
2. di prendere atto della richiesta di proroga avanzata dall'Operatore economico Lettina Natalino - cod. fiscale LTTNLT45T23A313P e P.IVA 00146860838 - sede legale Via Consolare Valeria, 2 - 98030 Sant'Alessio Siculo (ME), con nota del 2 ottobre 2025;
3. di concedere all'Operatore economico Lettina Natalino esecutore dell'intervento in oggetto, giusto Contratto stipulato in data 20 maggio 2025 — Rep. Contratti GCME n. 18, la proroga dei termini contrattuali pari a gg. 45 (quarantacinque) naturali e consecutivi, con il nuovo termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori fissato per il giorno 15 dicembre 2025;
4. che la predetta proroga è concessa a condizione che l'Operatore economico Lettina Natalino, non possa accampare diritti, risarcimenti o pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni di contratto.

Il Responsabile Unico del Progetto

Ing. Salvatore Buzzanca



Salvatore Buzzanca
REGIONE SICILIANA
Funzionario
14.10.2025 11:56:13
GMT+02:00

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la superiore determinazione del Responsabile del Progetto ;

Visto che la documentazione è completa e formalmente corretta;

Preso atto e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente Determinazione;

Visto ai sensi dell'art.6 bis della Legge241/1990 come introdotto dall'art.1 comma 41 della Legge 6 novembre 2012, n.190 e dell'art.7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n.62, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento.

ADOTTA

la superiore Determinazione, che si intende trascritta e riportata, ad oggetto: *“Concessione proroga del termine di ultimazione dei lavori dell’intervento denominato “Lavori di manutenzione straordinaria per lavori di messa in sicurezza e ripristino dei parapetti e dei cornicioni dell’edificio sede del Genio Civile di Messina sito tra la Via dei Mille, Via Trieste, Via Risorgimento e Via A. Saffi. CUP: G42H23000860002 CIG: B4CD8E0393”*

Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 33/2013, dell'art. 29 del Codice e dell'art. 68, comma 5 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21, così come sostituito dall'art. 98, comma 6, della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9, dispone che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito istituzionale dell'Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Messina.

Il Dirigente del Servizio
L'Ingegnere Capo
Santi Trovato



SANTI TROVATO
REGIONE SICILIANA
DIRIGENTE
15.10.2025 13:59:25
GMT+02:00