

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

SERVIZIO 1 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - DISSALAZIONE E SOVRAMBITO

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Oggetto: *“Lavori di realizzazione di una condotta per il convogliamento dei reflui, provenienti dal comune di Acicastello, al vecchio allacciante del Comune di Catania, con recapito finale al depuratore di Pantano D'Arce”.*

(CUP: J23J11000260001 - CIG: 52464324A5) - Codice Caronte SI_1_9181

▪ **Liquidazione competenze in favore dell'ATI COMER-COSPIN per il 27° S.A.L. (C.P. n. 27/2025)**

▪ **Rimborso spese in favore di COMER Costruzioni Meridionali s.r.l. a valere sulle somme a disposizione dell'Amministrazione per oneri anticipati per conto della Stazione Appaltante per pagamento premio polizza assicurativa annualità 2025 (C.P. n. 4_Polizza-HDI)**

- VISTA** la Costituzione della Repubblica Italiana;
- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana, approvato con D. Lgs. 15.5.1946 n. 455, convertito con Legge Costituzionale 26.2.1948, n. 2;
- VISTO** il Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 – Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
- VISTO** il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana;
- VISTO** il D.P. Reg. 17 marzo 2004 che approva il Testo Coordinato delle norme di bilancio e di contabilità applicabili alla Regione Siciliana;
- VISTO** il D.P.R.S. del 05.4.2022 n. 9 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n.19 – Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 49, comma 1, della L.R. 7 maggio 2015, n° 9”;
- VISTO** l'articolo 47, comma 12, della legge regionale n. 5 del 28 gennaio 2014 con il quale, a decorrere dal mese di gennaio 2014, è stata recepita nella Regione Siciliana la normativa statale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili degli Enti Pubblici, prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- VISTO** l'art. 11 della Legge regionale 13.1.2015 n. 3 nel quale è previsto che a decorrere dall'01.01.2015 nella Regione Siciliana si applicano le disposizioni del decreto n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D. Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 e ss.mm.ii. – “Codice dei contratti pubblici”;
- VISTO** il D. Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 “Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
- VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207, “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”, nelle parti ancora in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del d.lgs. n. 50 del 2016;
- VISTA** la L.R. n. 12 del 12.7.2011 – “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n° 163 e ss.mm.ii. e del DPR 5 ottobre 2010, n° 207 e ss.mm.ii.....”;

VISTO	il D.P.R.S. 31 gennaio 2012, n° 13: “Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12. Titolo I - Capo I – Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni”;
VISTA	la L.R. n. 8 del 17.5.2016, ed in particolare l’art. 24 “Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 per effetto dell’entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
VISTA	la L.R. n.1 del 26.1.2017 – “Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e alla legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 in materia di UREGA”;
VISTA	la Delibera della Giunta Regionale n. 6 del 11.1.2017 con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e ove necessario in articoli;
VISTO	il D.M. del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18.1.2008, recante modalità di attuazione dell’articolo 48/bis del D.P.R. 602/73 - Disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni;
VISTO	il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 27 giugno 2019, n.12, recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16.12.2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali ai sensi dell’art.13, comma3, della l.r. 17 marzo 2016, n.3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013 n. 6 e ss.ms.ii.”;
VISTO	il comma 5 dell’art. 68 della Legge regionale n.21 del 12.8.2014 recante “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa”;
VISTA	la Deliberazione n. 224 del 17/06/2024 con la quale la Giunta di Governo conferisce al dott. Arturo Vallone l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
VISTO	il D.P.Reg. 2711 del 21/06/2024 con il quale, in esecuzione della Delibera di Giunta Regionale n. 224 del 17/06/2024, è stato conferito al dott. Arturo Vallone l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti;
VISTO	il D.D.G. n. 1250 del 12.10.2023 con il quale è stato conferito l’incarico dirigenziale di livello non generale del Servizio S.01 “Servizio Idrico Integrato, Dissalazione e Sovrambito”, all’ing. Mario Cassarà a far data dal 16.11.2023;
VISTO	il D.D.G. n. 1303 del 24.10.2023 con il quale è stato approvato il contratto individuale di lavoro stipulato tra il Dirigente Generale ad interim del Dipartimento e l’ing. Mario Cassarà;
VISTO	il D.D.G. n. 731 del 22.04.2024 con il quale il Dirigente Generale ad interim del DRAR, ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. c) della L.R. 10/2000, nell’ambito delle competenze individuate con i vigenti assetti organizzativi interni del Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, ad integrazione dei precedenti atti di delega di funzioni, ha delegato l’ing. Mario Cassarà, quale dirigente del Servizio S.01 “Servizio Idrico Integrato - Dissalazione e Sovrambito” del Dipartimento, all’attuazione degli interventi nel settore “Servizio Idrico Integrato -Dissalazione e Sovrambito” del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti realizzati con l'utilizzo dei fondi comunitari, nazionali e regionali, rientranti nella competenza della relativa struttura, anche attraverso la sottoscrizione di atti che impegnano l’Amministrazione quale Responsabile Unico dell’Attuazione (RUA) degli interventi;
VISTO	il D.D.G. n. 752 del 30.04.2024 con il quale il Dirigente Generale ad interim del DRAR, ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. c) della L.R. 10/2000, nell’ambito delle competenze individuate con i vigenti assetti organizzativi interni del Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, ad integrazione dei precedenti atti di delega di funzioni, ha delegato l’ing. Mario Cassarà, quale dirigente del Servizio S.01 “Servizio Idrico Integrato - Dissalazione e Sovrambito” del Dipartimento, all’adozione di atti e provvedimenti amministrativi ed alla gestione dei capitoli di entrata e di spesa afferenti al Servizio S.01;
VISTO	il D.D.G. n. 1115 del 03.07.2024 con la quale il Dirigente Generale del DRAR, ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. c della L.R. 10/2000, delega l’Ing. Mario Cassarà ad adottare tutti gli atti procedurali nonché i relativi provvedimenti finali ex art. 7 lett. f) di competenza del Servizio S.01 “Servizio Idrico Integrato, Dissalazione, Sovrambito”;
VISTA	la L.R. n.1 del 09.1.2025 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2025. Legge di stabilità Regionale” 2025 -2027;
VISTA	la L.R. n.2 del 09.1.2025 di Bilancio di previsione della Regione Siciliana per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027;
VISTO	il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 1999 con il quale è stato dichiarato, nella Regione Siciliana, lo stato di emergenza in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque

superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione, e considerato che la Struttura Commissariale è stata interessata ad intervenire sull'operazione in argomento;

- VISTA** l'Ordinanza n. 406 del 22.7.2011 con cui è la Struttura Commissariale si è sostituita in tutte le funzioni, per l'attuazione dell'intervento in oggetto, all'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale 2 Catania Acque;
- VISTO** Il progetto definitivo "Lavori di realizzazione di una condotta per il convogliamento dei reflui, provenienti dal comune di Acicastello, al vecchio allacciante del Comune di Catania, con recapito finale al depuratore di Pantano D'Arcei" redatto dall' Ufficio del Commissario Delegato per l'Emergenza Bonifiche e la Tutela delle Acque in Sicilia con la collaborazione tecnico-scientifica del CIDIS (centro Interuniversitario) approvato in linea tecnica, ex art.5 della LR n.12/2011, dalla commissione Regionale LLPP;
- CONSIDERATO** che l'area oggetto di intervento è all'origine della procedura di infrazione comunitaria, Causa C 565/10 e relativa Sentenza Corte di Giustizia Europea del 31 maggio 2018, per violazione degli artt. 3, 4 e 10 della Direttiva 91/271/CE, in relazione ai pregiudizi ambientali che le attuali modalità di smaltimento dei reflui dei comuni coinvolti nell'area, producono ai danni dei due siti di interesse comunitario "Isole dei Ciclopi" e "Fondali di Aci Castello" nonché dell'Area Marina Protetta "Isola dei Ciclopi";
- VISTA** l'Ordinanza Commissariale n. 706 del 29.11.2011 con la quale il soggetto Attuatore, con i poteri di deroga previsti, ha approvato il progetto definitivo dei lavori di *"Realizzazione di una condotta fognaria per il convogliamento dei reflui, provenienti dal Comune di Aci Castello, al vecchio allacciante del Comune di Catania, con recapito finale al depuratore di Pantano d'Arcei"*, individuato dagli elaborati richiamati nell'Ordinanza ed avente un importo complessivo di € **21.700.000,00**, di cui € **15.611.911,70** per lavori ed oneri per la sicurezza ed € **6.088.088,30** per somme a disposizione dell'amministrazione.
- VISTA** l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (O.C.D.P.C.) n. 44 del 29.1.2013, pubblicata sulla GURI n. 29 del 04.2.2013, con la quale la Regione Siciliana è individuata quale Amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione Siciliana;
- VISTO** l'art. 1, comma 2, dell'O.C.D.P.C. n. 44 citata, il quale stabilisce *"Per i fini di cui al comma 1, il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana, è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi"*;
- CONSIDERATO** che l'intervento è stato finanziato per complessivi € 21.700.000,00 con la delibera CIPE n. 60/2012 e con l'APQ del 30.1.2013 (intervento ID 33389 – allegato 1) che prevedeva le seguenti fonti di finanziamento:
- € 13.900.000,00 Delibera CIPE n. 60/2012;
 - € 5.900.000,00 Ministero dell'Ambiente;
 - € 1.000.000,00 Comune di Acicastello;
 - € 750.000,00 Comune di Acicatena;
 - € 150.000,00 Comune di Acireale;
- VISTA** l'Ordinanza a contrarre n. 206 del 10.7.2013, con la quale il soggetto attuatore ha autorizzato la gara d'appalto integrato, sulla base del progetto definitivo approvato, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- VISTA** la Disposizione n. 152 del 04.11.2014 di aggiudicazione definitiva dell'appalto, all'ATI Comer Costruzioni Meridionali s.r.l. – Sicula Costruzioni Società Cooperativa – Cospin s.r.l., che ha proposto il ribasso del 21,5028%, e di avvio della progettazione esecutiva;
- VISTA** la Disposizione n. 1028 del 30.6.2016 con la quale si è preso atto della variazione in riduzione dell'aggiudicatario da A.T.I. Comer s.r.l. – Sicula Costruzioni s.c. – Cospin s.r.l. ad ATI Comer s.r.l. (61%) – Cospin s.r.l. (39%);
- VISTA** la disposizione n. 1092 del 20.7.2016, con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha approvato, il progetto esecutivo dei *"lavori di realizzazione di una condotta fognaria per il convogliamento dei reflui, provenienti dal Comune di Aci Castello, al vecchio allacciante del Comune di Catania, con recapito finale al depuratore di Pantano d'Arcei"* – CUP J23J11000260001, predisposto dall'appaltatore ATI Comer costruzioni Meridionali S.p.A. (Capogruppo) – Cospin S.r.l. (mandante), con importo contrattuale netto che ammonta complessivamente ad € **12.626.582,20** (esclusa IVA) e tenuto conto che l'ammontare complessivo delle somme a disposizione dell'Amministrazione è pari a € 4.233.286,08, ammonta

complessivamente ad € 16.859.868,28;

- VISTO** il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza, firmato in data 23.9.2016, dal Direttore dei Lavori e dall'Appaltatore (con riserva), con ultimazione dei lavori fissata al 27.12.2018 (826 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori) e considerato che gli stessi hanno avuto concreto inizio in data 18.1.2017;
- VISTO** il contratto d'appalto "a corpo", repertorio n. 5/2016, stipulato in data 27.10.2016, registrato in data 07.11.2016 presso l'Agenzia delle Entrate di Palermo 1 al n. 6770, serie 1, che prevede un importo contrattuale di € 12.626.582,20, di cui € 11.572.664,74 per lavori a corpo, € 869.137,77 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 184.779,69 quale corrispettivo per la progettazione esecutiva;
- VISTO** l'atto aggiuntivo al contratto d'appalto repertorio n. 2/2017 stipulato in data 14.2.2017, che all'articolo 2 prevede "la corresponsione in favore dell'appaltatore dell'anticipazione pari al 10% dell'importo contrattuale ...";
- VISTO** il D.D.G. n.1355 del 16.11.2018 con il quale l'intervento in argomento è stato imputato al PO FESR Sicilia 2014/2020, Azione 6.3.1, come progetto retrospettivo;
- VISTA** la Disposizione n. 17 del 05.3.2019 di revoca dell'incarico di RUP al Dott. Salvo Puccio e di conferimento del medesimo incarico di RUP, senza soluzione di continuità, all'ing. Marco Bonvissuto;
- VISTA** la Disposizione n. 27 del 01.4.2019 di presa atto della rinuncia all'incarico di Direttore dei lavori dell'ing. Natale Zuccarello e di contestuale nomina nel ruolo dell'arch. Domenico Grillo, già Direttore Operativo in seno all'ufficio di direzione lavori;
- VISTO** il provvedimento prot. n. 15011 del 04.4.2019 di proroga della data di ultimazione dei lavori al 27.6.2019;
- VISTO** il provvedimento del RUP prot. 25140 del 13.6.2019 di autorizzazione alla consegna anticipata delle opere inerenti alla perizia di variante tecnica per i sottopassi;
- VISTO** il verbale di ripresa dei lavori del 18.6.2019 sulle aree oggetto della citata perizia di variante tecnica;
- CONSIDERATO** che i lavori sono rimasti sospesi, nelle aree interessate dalla perizia di variante tecnica, dal 29.11.2017 al 18.6.2019 al fine di redigere e approvare la perizia di variante tecnica e che pertanto, come prescritto dal Direttore dei lavori con il citato verbale di ripresa dei lavori, è stata accordata una proroga dei tempi di realizzazione dei lavori di 275 giorni naturali e consecutivi spostando la data di ultimazione dei lavori al giorno 18.3.2020;
- VISTO** il verbale di sospensione dei lavori del 23.3.2020 emesso Direttore dei Lavori a seguito dell'evolversi della situazione epidemiologica virus SARS-CoV-2 e dell'incremento dei casi in tutto il territorio nazionale e tenendo conto delle disposizioni regolamentari urgenti di carattere impositivo emanate sia dal Governo Nazionale che dal Governo Regionale finalizzate a contrastare la diffusione del contagio della pandemia da COVID 19 ed in particolare del DPCM del 22.3.2020;
- VISTO** il verbale di ripresa dei lavori dell'11.5.2020 con il quale il Direttore dei Lavori ha disposto la ripresa dei lavori in modo tale che siano ultimati tenendo conto dei giorni di sospensione, entro il 05.5.2020;
- VISTO** il provvedimento prot. n. 33639 del 27.8.2020 di proroga della data di ultimazione dei lavori al 31.12.2020, nelle more dell'approvazione della P.V.S. e della ridefinizione definitiva della tempistica di realizzazione dell'intervento con l'individuazione del termine ultimativo, in ragione del cronoprogramma della stessa e della data di effettivo avvio delle attività;
- VISTA** la Disposizione n. 160 del 24.12.2020 di approvazione e finanziamento della Perizia di Variante e Suppletiva n. 1, con un importo contrattuale complessivo di € 15.113.285,84 ed € 6.586.714,16 per somme a disposizione dell'Amministrazione con il seguente quadro economico:

A) Importo complessivo dell'appalto a base di gara		PERIZIA VARIANTE
1	Lavori a corpo	13.885.656,57
2	Oneri della sicurezza (attuazione piani di sicurezza), non soggetti a ribasso d'asta	1.042.849,58
3	Corrispettivo per progettazione esecutiva (nel caso di appalto integrato)	184.779,69
Sommano		15.113.285,84

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	791.015,77
2	Rilievi, accertamenti e indagini	30.000,00
3	Allacciamenti ai pubblici servizi	75.000,00

4	Imprevisti	223.780,47
5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	0,00
6	Accantonamento per l'applicazione del prezzo chiuso (art. 133, commi 3 e 4, del Codice Contratti pubblici)	312.238,23
6.1	Accantonamento per accordi bonari	2.150.000,00
7.1	Spese per stipula polizza assicurativa rischi professionali per i dipendenti incaricati della progettazione e delle attività di verifica (art. 90, c. 5, 111 e 112, c. 4bis, del Codice contratti pubblici)	50.000,00
7.2	Spese tecniche di carattere strumentale (art. 92, comma 7-bis, Codice) sostenute dall'amministrazione appaltante - contributo AVCP, missioni, riproduzioni progetti ecc.	30.000,00
7.3	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	333.681,35
7.4	Spese tecniche per incentivi alla progettazione ex art. 92, comma 5, del Codice contratti pubblici	374.644,30
8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP, e di verifica e validazione del progetto	8.897,45
9	Spese per commissioni giudicatrici per l'affidamento dei lavori	35.282,60
9.1	Spese per commissioni accordi bonari, compresi oneri previdenziali e IVA	67.524,29
10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (IVA inclusa)	3.857,35
11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	100.092,00
12.1	IVA sui lavori e sulle somme per accordi bonari	1.707.850,62
12.2	IVA su altre prestazioni	285.458,54
12.3	Contributi previdenziali a carico del committente sulle prestazioni tecniche professionali (progettazione, direzione lavori, collaudi ecc)	7.391,19
		6.586.714,16

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B) 21.700.000,00

CONSIDERATO che, il maggiore importo del quadro economico della PVS, pari ad € 4.840.131,72, è stato finanziato ed impegnato a valere sulle risorse libere, derivanti da economie, di cui alla contabilità speciale n. 2854 intestata al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ex OCDPC n. 44/2013;

CONSIDERATO che a seguito dell'approvazione della PVS è stato concesso un maggior tempo contrattuale di 380 giorni naturali e consecutivi, rideterminando il termine di ultimazione dei lavori al 31.01.2022;

VISTO il D.D.S. n. 664 del 01.7.2021 (Imp. n. 708 del 19.7.2021 della Rag. C.le) con il quale è stato assunto l'impegno della somma complessiva di € 9.953.550,61, somma residuale utile al completamento dell'intervento, per il progetto dei lavori di *"Realizzazione di una condotta per il convogliamento dei reflui, provenienti dal comune di Acicastello, al vecchio allacciante del Comune di Catania, con recapito finale al depuratore di Pantano D'Arce"*, CUP: J23J11000260001 - CIG: 52464324A5 - Codice Caronte SI_1_9181, a valere sul capitolo 642103 - Cod. SIOPE U.2.02.01.09.000 - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, per l'esercizio finanziario 2021 gestione competenze;

VISTO il D.D.S. n. 896 del 10.8.2021 con il quale è stata disposta la modifica dell'Impegno n.708 del 19.7.2021 della Rag. C.le, disposto con D.D.S. n. 664 del 01.7.2021, assunto a valere sul capitolo 642103 *"Spese per la realizzazione di interventi a titolarità nel settore idrico, fognario e depurativo previsti dalla ex OCDPC n. 44 del 28.1.2013"* - Cod. SIOPE U.2.02.01.09.000, riportandolo al valore corretto di € 9.393.550,61, in luogo di € 9.953.550,61, con riduzione conseguente dell'impegno complessivo di € 560.000,00;

VISTO il D.D.G. n. 919 del 20.8.2021 con il quale, tra l'altro, è stato approvato stato il nuovo atto di sottomissione conseguente alla P.V.S., Rep. 2/2021, sottoscritto digitalmente dalla Stazione Appaltante e dall'Appaltatore in data 26.7.2021, che sostituisce l'analogo Rep. 1/2021 (sottoscritto digitalmente dall'appaltatore in data 09.2.2021 con "motivato dissenso" e dalla Stazione Appaltante il 10.2.2021), con il quale l'Appaltatore ha escluso ogni "motivato dissenso" ed espressamente dichiarato di rinunciare a tutte le riserve iscritte e comunque aggiornate sul registro di contabilità;

VISTO il D.D.S. n. 1269 del 27.10.2021 con il quale è stata è, tra l'altro, disposta la modifica del quadro economico di cui alla Disposizione n. 160 del 24.12.2020, al fine di impinguare la voce di spesa 9.1 - *"Spese per commissioni accordi bonari, compresi oneri previdenziali e IVA"*, per come nel seguito:

A) Importo complessivo dell'appalto a base di gara		
1	Lavori a corpo	13.885.656,57
2	Oneri della sicurezza (attuazione piani di sicurezza), non soggetti a ribasso d'asta	1.042.849,58
3	Corrispettivo per progettazione esecutiva (nel caso di appalto integrato)	184.779,69
Sommano		15.113.285,84
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	791.015,77
2	Rilievi, accertamenti e indagini	30.000,00
3	Allacciamenti ai pubblici servizi	75.000,00
4	Imprevisti	211.363,37
5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	0,00
6	Accantonamento per l'applicazione del prezzo chiuso (art. 133, commi 3 e 4, del Codice Contratti pubblici)	312.238,23
6.1	Accantonamento per accordi bonari	2.150.000,00
7.1	Spese per stipula polizza assicurativa rischi professionali per i dipendenti incaricati della progettazione e delle attività di verifica (art. 90, c. 5, 111 e 112, c. 4bis, del Codice contratti pubblici)	50.000,00
7.2	Spese tecniche di carattere strumentale (art. 92, comma 7-bis, Codice) sostenute dall'amministrazione appaltante - contributo AVCP, missioni, riproduzioni progetti ecc.	30.000,00
7.3	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	333.681,35
7.4	Spese tecniche per incentivi alla progettazione ex art. 92, comma 5, del Codice contratti pubblici	374.644,30
8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP, e di verifica e validazione del progetto	8.897,45
9	Spese per commissioni giudicatrici per l'affidamento dei lavori	35.282,60
9.1	Spese per commissioni accordi bonari, compresi oneri previdenziali e IVA	79.941,39
10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (IVA inclusa)	3.857,35
11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	100.092,00
12.1	IVA sui lavori e sulle somme per accordi bonari	1.707.850,62
12.2	IVA su altre prestazioni	285.458,54
12.3	Contributi previdenziali a carico del committente sulle prestazioni tecniche professionali (progettazione, direzione lavori, collaudi ecc)	7.391,19
		6.586.714,16
COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B)		21.700.000,00

VISTO

il provvedimento prot. n. 3076 del 27.1.2022 di proroga della data di ultimazione dei lavori al 31.12.2022, tenuto conto delle procedure e delle tempistiche operative (e dei conseguenti ritardi occorsi alla realizzazione delle opere puntuali previste in progetto) connesse con lo spostamento dei sottoservizi interferenti con gli impianti di sollevamento dei reflui veicolati;

VISTO

il D.D.G. n. 803 del 14.8.2022 con il quale è stato disposto di costituire tra le somme a disposizione dell'Amministrazione del quadro economico dell'intervento in argomento la voce *“Costi di spostamento dei sottoservizi interferenti, comprensivi di IVA ed oneri di legge”*, attingendo alle risorse disponibili alle voci *B.4 – Imprevisti* e *B.6 - Accantonamento per l'applicazione del prezzo chiuso (art. 133, commi 3 e 4, del Codice Contratti pubblici)* rilevabili nel quadro economico dell'intervento rimodulato con il citato d.D.S. n. 1269 del 27.10.2021, talché il nuovo quadro economico dell'intervento risulta modificato come di seguito:

A) Importo complessivo dell'appalto a base di gara		
1	Lavori a corpo	13.885.656,57
2	Oneri della sicurezza (attuazione piani di sicurezza), non soggetti a ribasso d'asta	1.042.849,58
3	Corrispettivo per progettazione esecutiva (nel caso di appalto integrato)	184.779,69
Sommano		15.113.285,84



B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	791.015,77
2	Rilievi, accertamenti e indagini	30.000,00
3	Allacciamenti ai pubblici servizi	75.000,00
4	Imprevisti	0,00
5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	0,00
6	Accantonamento per l'applicazione del prezzo chiuso (art. 133, commi 3 e 4, del Codice Contratti pubblici)	0,00
6.1	Accantonamento per accordi bonari	2.150.000,00
7.1	Spese per stipula polizza assicurativa rischi professionali per i dipendenti incaricati della progettazione e delle attività di verifica (art. 90, c. 5, 111 e 112, c. 4bis, del Codice contratti pubblici)	50.000,00
7.2	Spese tecniche di carattere strumentale (art. 92, comma 7-bis, Codice) sostenute dall'amministrazione appaltante - contributo AVCP, missioni, riproduzioni progetti ecc.	30.000,00
7.3	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	333.681,35
7.4	Spese tecniche per incentivi alla progettazione ex art. 92, comma 5, del Codice contratti pubblici	374.644,30
8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP, e di verifica e validazione del progetto	8.897,45
9	Spese per commissioni giudicatrici per l'affidamento dei lavori	35.282,60
9.1	Spese per commissioni accordi bonari, compresi oneri previdenziali e IVA	79.941,39
10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (IVA inclusa)	3.857,35
11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	100.092,00
12.1	IVA sui lavori e sulle somme per accordi bonari	1.707.850,62
12.2	IVA su altre prestazioni	285.458,54
12.3	Contributi previdenziali a carico del committente sulle prestazioni tecniche professionali (progettazione, direzione lavori, collaudi ecc.)	7.391,19
13	Costi di spostamento dei sottoservizi interferenti, comprensivi di IVA. ed oneri di legge	523.601,60
		6.586.714,16
COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B)		21.700.000,00

VISTO

il D.D.S. n. 1277 del 18.11.2022 con il quale è stata, tra l'altro, disposta la modifica del quadro economico di cui alla Disposizione n. 160 del 24.12.2020 in aggiornamento a quanto disposto con D.D.G. n. 803 del 14.08.2022, per come nel seguito:

A) Importo complessivo dell'appalto a base di gara		
1	Lavori a corpo	13.885.656,57
2	Oneri della sicurezza (attuazione piani di sicurezza), non soggetti a ribasso d'asta	1.042.849,58
3	Corrispettivo per progettazione esecutiva (nel caso di appalto integrato)	184.779,69
Sommano		15.113.285,84

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	607.669,40
2	Rilievi, accertamenti e indagini	30.000,00
3	Allacciamenti ai pubblici servizi	75.000,00
4	Imprevisti	0,00
5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	0,00
6	Accantonamento per l'applicazione del prezzo chiuso (art. 133, commi 3 e 4, del Codice Contratti pubblici)	0,00
6.1	Accantonamento per accordi bonari	2.400.000,00
7.1	Spese per stipula polizza assicurativa rischi professionali per i dipendenti incaricati della progettazione e delle attività di verifica (art. 90, c. 5, 111 e 112, c. 4bis, del Codice contratti pubblici)	50.000,00
7.2	Spese tecniche di carattere strumentale (art. 92, comma 7-bis, Codice) sostenute dall'amministrazione appaltante - contributo AVCP, missioni, riproduzioni progetti ecc.	60.000,00
7.3	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	333.681,35
7.4	Spese tecniche per incentivi alla progettazione ex art. 92, comma 5, del Codice contratti pubblici	374.644,30
8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP, e di verifica e validazione del progetto	8.897,45
9	Spese per commissioni giudicatrici per l'affidamento dei lavori	35.282,60
9.1	Spese per commissioni accordi bonari, compresi oneri previdenziali e IVA	79.941,39
10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (IVA inclusa)	3.857,35

11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	100.092,00
12.1	IVA sui lavori e sulle somme per accordi bonari	1.611,196,99
12.2	IVA su altre prestazioni	285.458,54
12.3	Contributi previdenziali a carico del committente sulle prestazioni tecniche professionali (progettazione, direzione lavori, collaudi ecc..)	7.391,19
13	Costi di spostamento dei sottoservizi interferenti e lavori complementari, comprensivi di IVA ed oneri di legge	523.601,60
		6.586.714,16
COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B)		21.700.000,00

CONSIDERATO che per effetto delle liquidazioni effettuate a tutt'oggi a valere sulle somme impegnate sul capitolo 642103 "Spese per la realizzazione di interventi a titolarità nel settore idrico, fognario e depurativo previsti dalla ex OCDPC n. 44 del 28.1.2013" Cod. SIOPE U.2.02.01.09.000, con l'Imp. n. 708 del 19.7.2021, disposto con D.D.S. n. 664 del 01.7.2021, modificato con d.D.S. n. 896 del 10.8.2021, l'ammontare residuale del finanziamento (residuo passivo) per il completamento dell'intervento in oggetto risulta pari a € 1.384.620,68 (di cui € 1.215.327,31 quale residuo da riaccertare ed € 169.293,37 quale residuo da mantenere), da reimputare nell'esercizio 2025;

VISTA la Delibera di Giunta di Governo della Regione Siciliana n. 240 del 08.08.2025 con la quale, a conclusione delle operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi, si è proceduto ad approvare il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2024, reimputando all'esercizio 2025 al cap. 642103 "*Spese per la realizzazione di interventi a titolarità nel settore idrico, fognario e depurativo previsti dalla ex OCDPC n. 44 del 28.1.2013*" – Cod. SIOPE U.2.02.01.09.000 - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, l'importo complessivo di € 1.384.620,68 (di cui € 1.215.327,31 quale residuo da riaccertare ed € 169.293,37 quale residuo da mantenere) per la realizzazione e definizione dell'intervento in argomento;

CONSIDERATO che a tutt'oggi si è proceduto a liquidare le competenze maturate dall'Appaltatore fino allo stato di avanzamento lavori n. 26 a tutto il 18/12/2024 (avanzamento pari a circa il 98,77% del nuovo importo contrattuale comprensivo dell'Atto di Sottomissione del Rep. 2 del 26.7.2021 relativo alla PVS n. 1);

VISTA la seguente documentazione contabile relativa allo stato avanzamento dei lavori n. 27 a tutto il 21/11/2025:

- nota n. 51479 del 22/12/2025 con la quale il Direttore dei Lavori ha trasmesso il 27° SAL (avanzamento pari a circa il 99,39% del nuovo importo contrattuale comprensivo dell'Atto di Sottomissione del Rep. 2 del 26.7.2021 relativo alla PVS n. 1), in uno con la documentazione contabile connessa (libretto delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità, documentazione fotografica) con importo dei lavori al netto di € 13.800.908,73 e oneri di sicurezza pari a € 1.036.488,18 (importo complessivo contabilizzato € 14.837.396,91);
- certificato di pagamento n. 27 emesso dal Responsabile Unico del Procedimento in data 23/12/2025 e trasmesso con nota prot. 51586 del 23/12/2025 al Servizio 1 del DRAR, alla Direzione lavori e all'Appaltatore, con il quale si certifica che si può pagare all'Appaltatore la rata di € 71.440,42, IVA esclusa (61% Comer, 39% Cospin);
- fatture elettroniche accettate da questa Amministrazione relative al 27° certificato di pagamento:
 - n. 116/2025 del 23/12/2025 di Comer Costruzioni Meridionali s.r.l., avente un importo totale di € 47.936,50 (Imponibile € 43.578,64, I.V.A. (10%) € 4.357,86);
 - n. 43/PA del 23/12/2025 di Cospin s.r.l., avente un importo totale di € 30.647,94 (Imponibile € 27.861,76 I.V.A. (10%) € 2.786,18);

CONSIDERATO che l'ammontare del sopra citato certificato di pagamento 27/2024 - somma degli imponibili delle fatture: n. 116/2025 del 23/12/2025 di Comer Costruzioni Meridionali s.r.l. e n. 43/PA del 23/12/2025 di Cospin s.r.l. - graverà sulla posta finanziaria A) del quadro economico progettuale di cui al D.D.G. n. 1277 del 18/11/2022;

CONSIDERATO che l'ammontare di € 7.144,04 - pari alla somma degli importi I.V.A. delle fatture: n. 116/2025 del 23/12/2025 di Comer Costruzioni Meridionali s.r.l. e n. 43/PA del 23/12/2025 di Cospin s.r.l. - graverà sulla posta finanziaria B)12.1 del quadro economico progettuale di cui al D.D.G. n. 1277 del 18/11/2022;

VISTA la seguente documentazione contabile relativa a rimborsi spese in favore di COMER Costruzioni Meridionali s.r.l. a valere sulle somme a disposizione dell'Amministrazione per adempimenti tutti eseguiti nel corso dell'anno 2025:

- **Oneri anticipati per conto della S.A. per pagamento premio polizza assicurativa (C.P. n. 4_Polizza-HDI)**
- nota n. 534/LF/11-2025 del 27/11/2025 (assunta in pari data al protocollo in entrata di questo Dipartimento al n. 48194) con la quale la Comer Costruzioni Meridionali s.r.l. trasmette la

documentazione contabile inerente il rinnovo per l'anno 2025 della polizza fideiussoria n. 1027414592 del 06/11/2017 rilasciata dall'Agenzia n. 1027 5ZQ appartenente al gruppo Assicurativo HDI, stipulata per l'esecuzione dei lavori sul territorio del Comune di Acireale (CT), in particolare:

- copia del bonifico n. 274772 del 27/11/2025 di € 900,00 per il pagamento del premio di rinnovo anno 2025 effettuato in nome e per conto della S.A. dalla stessa Comer Costruzioni Meridionali s.r.l.;
- quietanza rilasciata in data 27/11/2025 da HDI, filiale S.I.T.A. s.r.l.s. Agenzia di Paternò (CT), per un importo di € 900,00 per il pagamento del premio di rinnovo anno 2025;
- certificato di pagamento n. 4/Polizza_HDI emesso dal Responsabile Unico del Procedimento in data 23/12/2025 e trasmesso con nota prot. n. 51586 del 23/12/2025 al Servizio 1 del DRAR, alla Direzione lavori e all'Appaltatore, con il quale si certifica che si può pagare a COMER Costruzioni Meridionali s.r.l. il rimborso di € 900,00 per oneri anticipati per conto della S.A. per pagamento premio polizza assicurativa (rinnovo anno 2025);
- fattura elettronica n. 115/2025 del 23/12/2025 della Comer Costruzioni Meridionali s.r.l. di importo pari a € 900,00, per oneri anticipati per conto della S.A. per pagamento premio polizza assicurativa (rinnovo anno 2025);

CONSIDERATO che il suddetto ammontare complessivo di € 900,00, relativo a oneri gravanti sulle somme a disposizione dell'Amministrazione del quadro economico progettuale di cui al D.D.G. n. 1277 del 18/11/2022, graverà sulla voce n. 12.2 appostata tra le somme a disposizione dell'Amministrazione del Q.E. progettuale di cui al D.D.G. n. 1277 del 18/11/2022;

CONSIDERATO che l'ammontare complessivo delle suddette fatture emesse da Comer Costruzioni Meridionali s.r.l. (c.f. 02468520875), n. 116/2025 del 23/12/2025 e n. 115/2025 del 23/12/2025, è di € 48.836,50 (Imponibile € 44.478,64, I.V.A. (10%) € 4.357,86);

CONSIDERATO che l'ammontare della suddetta fattura, n. 43/PA del 23/12/2025 di Cospin s.r.l., emessa da Cospin s.r.l. (c.f. 04712420878) è di € 30.647,94 (Imponibile € 27.861,76 I.V.A. (10%) € 2.786,18);

VISTA la verifica Equitalia effettuata d'ufficio in data 29/12/2025 nei confronti di Comer Costruzioni Meridionali s.r.l. (identificativo univoco richiesta n. 202500005685944), inerente l'importo di cui all'imponibile complessivo delle sopra elencate fatture dalla stessa emesse, dalla quale risulta che detta impresa è "*Soggetto non inadempiente*";

VISTA la verifica Equitalia effettuata d'ufficio in data 29/12/2025 nei confronti di Cospin s.r.l. (identificativo univoco richiesta n. 202500005685965), inerente l'importo di cui all'imponibile complessivo delle sopra elencate fatture dalla stessa emessa, dalla quale risulta che detta impresa è "*Soggetto non inadempiente*";

VISTO il DURC (n. INAIL_50833877) che attesta la regolarità contributiva di Comer Costruzioni Meridionali s.r.l. (c.f. 02468520875) a tutto il 23/01/2026;

VISTO il DURC (INAIL_51105902) che attesta la regolarità contributiva di Cospin s.r.l. (c.f. 04712420878) a tutto il 07/02/2026;

VISTA la nota prot. n. 49/CS/03-2021 del 22/03/2021 della Comer Costruzioni Meridionali s.r.l., assunta in pari data al protocollo in entrata del DRAR al 11651, con la quale la stessa comunica, ai fini della tracciabilità finanziaria, il proprio conto corrente dedicato;

VISTA la nota del 25.10.2019 di Cospin s.r.l., assunta in pari data al protocollo in entrata del DRAR al 44071, con la quale la stessa comunica, ai fini della tracciabilità finanziaria, il proprio conto corrente dedicato;

CONSIDERATA la circolare n. 9 della Ragioneria Generale della Regione Siciliana, prot. n. 15223 del 18/03/2015, con la quale vengono impartite le direttive per il versamento dell'IVA da parte della Regione;

CONSIDERATO che, per effetto di quanto esposto, l'ammontare da liquidare in favore della Società Comer Costruzioni Meridionali s.r.l. (c.f. 02468520875), risulta determinato in € 44.478,64 (imponibili delle fatture elettroniche dalla stessa Società emesse e prima riportate, a saldo delle fatture stesse);

CONSIDERATO che, per effetto di quanto esposto, l'ammontare da liquidare in favore della Società Cospin s.r.l. (c.f. 04712420878), risulta determinato in € 27.861,76 (imponibile della fattura elettronica dalla stessa Società emessa e prima riportata, a saldo della fattura stessa);

CONSIDERATO che occorre versare all'Erario quale I.V.A. l'importo complessivo di € 7.144,04, così ripartiti:
- € 4.357,86 (pari all'I.V.A. della fattura elettronica dalla Comer Costruzioni Meridionali s.r.l. n. 116/2025 del 23/12/2025);
- € 2.786,18 (pari all'I.V.A. della fattura elettronica dalla Cospin s.r.l. n. 43/PA del 23/12/2025);



- CONSIDERATO** pertanto che la somma complessiva di € 79.484,44, IVA inclusa, trova copertura sulle risorse residuali di cui all'impegno n. 708 del 19.7.2021, disposto con D.D.S. n. 664 del 01.7.2021, modificato con D.D.S. n. 896 del 10.8.2021, a valere sul cap. 642103 Cod. SIOPE U.2.02.01.09.000 "*Spese per la realizzazione di interventi a titolarità nel settore idrico, fognario e depurativo previsti dalla ex OCDPC n. 44 del 28/01/2013*" del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, del Bilancio della Regione Siciliana, come reimputate nel 2025 in forza della citata Delibera di Giunta di Governo della Regione Siciliana n. 240 del 08.08.2025;
- RITENUTO** di dovere provvedere in merito;
- TUTTO** ciò premesso, ai sensi della normativa vigente e per le motivazioni in premessa, che qui si intendono integralmente riportate

DECRETA

Art. 1

La narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente dispositivo, costituendone parte integrante e sostanziale.

Art. 2

In riferimento all'intervento "*Lavori di realizzazione di una condotta per il convogliamento dei reflui, provenienti dal comune di Acicastello, al vecchio allacciante del Comune di Catania, con recapito finale al depuratore di Pantano D'Arci*". (CUP: J23J11000260001 - CIG: 52464324A5) - Codice Caronte SI 1_9181", è disposta la liquidazione della somma complessiva di € **79.484,44**, IVA inclusa, di cui ai certificati di pagamento relativi:

- alle competenze in favore dell'ATI COMER-COSPIN per il 27° S.A.L. (C.P. n. 27/2025);
- al rimborso spese in favore di COMER Costruzioni Meridionali s.r.l. a valere sulle somme a disposizione dell'Amministrazione per oneri anticipati per conto della Stazione Appaltante per pagamento premio polizza assicurativa annualità 2025(C.P. n. 4_Polizza-HDI);

secondo le sotto elencate fatture:

- n. 116/2025 del 23/12/2025 di Comer Costruzioni Meridionali s.r.l., avente un importo totale di € 47.936,50 (Imponibile € 43.578,64, I.V.A. (10%) € 4.357,86);
- n. 43/PA del 23/12/2025 di Cospin s.r.l., avente un importo totale di € 30.647,94 (Imponibile € 27.861,76 I.V.A. (10%) € 2.786,18);
- n. 115/2025 del 23/12/2025 della Comer Costruzioni Meridionali s.r.l. di importo pari a € 900,00, per oneri anticipati per conto della S.A. per pagamento premio polizza assicurativa (rinnovo anno 2025);

a valere sulle risorse residuali di cui all'impegno n. 708 del 19.7.2021, disposto con D.D.S. n. 664 del 01.7.2021, modificato con D.D.S. n. 896 del 10.8.2021, a valere sul cap. 642103 Cod. SIOPE U.2.02.01.09.000 "*Spese per la realizzazione di interventi a titolarità nel settore idrico, fognario e depurativo previsti dalla ex OCDPC n. 44 del 28/01/2013*" del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, del Bilancio della Regione Siciliana, come reimputate nel 2025 in forza della Delibera di Giunta di Governo della Regione Siciliana n. 240 del 08.08.2025.

Art. 3

Di procedere alla liquidazione dei corrispettivi, di cui al precedente Art. 2, mediante l'emissione di mandati collettivi, così suddivisi:

- € 44.478,64, quale imponibile complessivo delle fatture sopra indicate, in favore della Comer Costruzioni Meridionali s.r.l. (c.f. 02468520875), mediante l'accreditamento sul c/c dedicato comunicato dalla Ditta;
- € 4.357,86, quale IVA, in favore della Regione Siciliana da versare all'Erario, giuste fatture sopra indicate emesse dall'impresa Comer Costruzioni Meridionali s.r.l. (c.f. 02468520875);
- € 27.861,76, quale imponibile della fattura sopra indicata, in favore della Cospin s.r.l. (c.f. 04712420878), mediante l'accreditamento sul c/c dedicato comunicato dalla Ditta;
- € 2.786,18, quale IVA, in favore della Regione Siciliana da versare all'Erario, giusta fattura sopra indicata emessa dall'impresa Cospin s.r.l. (c.f. 04712420878).

Art. 4

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in ossequio all'art. 68 della L.R. n. 21 del 12 Agosto 2014, come modificato dall'art. 98, comma 6 della L.R. n. 9 del 07/05/15 e sul sito www.euroinfosicilia.it e sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale per la registrazione ai sensi dell'articolo 9 della Legge Regionale del 15/04/2021 n.9 ed avrà efficacia soltanto ad avvenuta registrazione da parte della stessa Ragioneria.

Il R.U.P.

Ing. Marco Bonvissuto


Documento firmato da:
MARCO BONVISSUTO
29.12.2025 10:22:12
UTC

Il Dirigente del Servizio

Ing. Mario Cassarà


MARIO CASSARA'
REGIONE SICILIANA
DIRIGENTE
29.12.2025 15:31:39 GMT+01:00